Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технического надзора	ТОО "GrandBuild Company"
Авторский надзор	ТОО ПСИ Каз Нур
Подрядчик	ТОО "Корпорация Силур"
Наименование строительства и его адрес	Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская
Договор	Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №1 2021-08-17

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном	187 673 000,00	32 709 904,46							3 925 188,54	36 635 093,00
Итого к оплате:	187 673 000,00	32 709 904,46							3 925 188,54	36 635 093,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Баигабулов М.Ж.

Авторский надзор
ТОО ПСИ Каз Нур

ГИП Рысдаулетов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Арыс Р.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Кенжебаев А. А.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"

Технадзор: ТОО "GrandBuild Company"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района,

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
21	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2234,76	142,02	6704	426	952	5474	13153
		НР - 99%; СП - 8%			1775,38	67,72	5326	203		974	
22	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	134394,18	--	403183	--	403183	--	435437
		СП - 8%			--	--	--	--		32255	
		ГИЛЬЗЫ									
60	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0076	551642,18	242091,24	4192	1840	6	2845	7600
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	2346	527		563	
61	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7,6	12960,15	--	98497	--	98497	--	106377
		СП - 8%			--	--	--	--		7880	
62	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0372	515570,80	216107,66	19179	8039	32	13262	35037
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	11108	2288		2595	
63	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	37,2	8775,90	--	326463	--	326463	--	352581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26117	
		ФУТЛЯРЫ									
64	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,80703	551642,18	242091,24	445192	195375	698	302072	807045
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	249119	56003		59781	
71	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	632	1222,97	7,73	772916	4883	85761	676889	1565789
		НР - 99%; СП - 8%			1079,54	2,30	682272	1455		115984	
73	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	384,257	1222,97	7,73	469934	2969	52143	411550	952002
		НР - 99%; СП - 8%			1079,54	2,30	414822	885		70519	
		ПРОКОЛ									
74	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 325х6 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	37	49553,95	22118,82	1833496	818396	621601	533220	2556053
		НР - 91%; СП - 8%			10635,12	5201,53	393499	192457		189337	
75	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	94	34617,87	22118,82	3254079	2079169	175209	1354667	4977446
		НР - 91%; СП - 8%			10635,12	5201,53	999701	488944		368700	
76	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94	15502,30	--	1457216	--	1457216	--	1573793
		СП - 8%			--	--	--	--		116577	
77	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	45	34617,87	22118,82	1557804	995347	83877	648511	2382820
		НР - 91%; СП - 8%			10635,12	5201,53	478580	234069		176505	
78	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	11376,09	--	511924	--	511924	--	552878
		СП - 8%			--	--	--	--		40954	
79	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	117	34617,87	22118,82	4050290	2587902	218079	1686128	6195331
		НР - 91%; СП - 8%			10635,12	5201,53	1244309	608579		458913	
80	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116,08	7745,85	--	899138	--	899138	--	971069
		СП - 8%			--	--	--	--		71931	
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-85шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,2	32918,40	9168,17	467441	130188	210973	176141	695069
		НР - 99%; СП - 8%			8892,96	3636,65	126280	51640		51487	
103	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,9	13134,56	--	11821	--	11821	--	12767
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	16940,96	--	169410	--	169410	--	182962
		СП - 8%			--	--	--	--		13553	
105	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	12965,42	--	129654	--	129654	--	140027
		СП - 8%			--	--	--	--		10372	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	45	12511,62	--	563023	--	563023	--	608065
		СП - 8%			--	--	--	--		45042	
113	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	94	4731,69	--	444779	--	444779	--	480361
		СП - 8%			--	--	--	--		35582	
114	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	1,60552	495355,77	--	795304	--	795304	--	858928
		СП - 8%			--	--	--	--		63624	
115	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,56008	749,90	1,04	34916	48	6464	22742	62270
		НР - 80%; СП - 8%			610,05	0,50	28404	23		4613	
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	75,294	19007,33	7,59	1431138	571	1189071	227006	1790795
		НР - 94%; СП - 8%			3207,37	--	241496	--		132652	
117	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ОПОРА	м3	3	21692,12	1230,48	65076	3691	45502	15191	86688
		НР - 91%; СП - 8%			5294,30	270,03	15883	810		6421	
118	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6,МС-7. Установка	т стальных элементов	2,26024	768307,76	7006,89	1736560	15837	1609893	134500	2020744
		НР - 118%; СП - 8%			49034,55	1394,95	110830	3153		149685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21959330	6844682	10110673	6210198	30423087
							5003975	1641036	--	2253562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17022826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**4300261**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6645011**			
	Местные материалы		Тенге				**873908**				
		Накладные расходы	Тенге				**6210196**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1858642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25091664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6645011**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**795304**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**795304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63624**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**858928**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4141201**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4141201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**331296**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4472497**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30423088**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6645011**			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление покрытий									
		2ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=2884 м2									
596	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**101,6**	**350,41**	**236,39**	**35602**	**24017**	**--**	**17845**	**57723**
		НР - 108%; СП - 8%			**114,03**	**48,60**	**11585**	**4938**		**4276**	
597	**1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**508**	**136,18**	**103,54**	**69179**	**52597**	**4117**	**30436**	**107585**
		НР - 108%; СП - 8%			**24,54**	**30,94**	**12465**	**15717**		**7969**	
598	**1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**508**	**138,72**	**91,74**	**70468**	**46603**	**3137**	**36782**	**115830**
		НР - 108%; СП - 8%			**40,80**	**26,24**	**20728**	**13329**		**8580**	
599	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**101,6**	**998,27**	**--**	**101424**	**--**	**101424**	**--**	**109538**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8114**	
600	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**162,56**	**88,36**	**--**	**14364**	**--**		**--**	**15513**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1149**	
601	**4102-0103-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**162,56**	**310,08**	**--**	**50407**	**--**		**--**	**54439**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4033**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**341444**	**123217**	**108678**	**85063**	**460628**
							44778	**33984**	**--**	**34121**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341444**				
	Материалы		Тенге				**7254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78762**			
	Местные материалы		Тенге				**101424**				
	Транспортные расходы		Тенге				**64770**				
		Накладные расходы	Тенге				**85063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**460627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78762**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**460627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78762**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30883715**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5048753**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6967899**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1675021**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10219351**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**64771**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6295261**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2287683**	
		в том числе СМР	Тенге				**30 883 715**				
		в том числе оборудование	Тенге				**-**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**895 628**				
		Итого:	Тенге				**31 779 343**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				**289 192**				
		Итого:	Тенге				**32 068 535**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**641 371**				
		Итого:	Тенге				**32 709 905**				
		НДС 12%	Тенге				**3 925 189**				
		Итого:	Тенге				**36 635 093**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель Байгабулов М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"
Директор Досмагамбетов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Сипур"
Директор Кенжебаев А. А.