Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технического надзора	ТОО "GrandBuild Company"
Авторский надзор	ТОО ПСИ Каз Нур
Подрядчик	ТОО "Корпорация Силур"
Наименование строительства и его адрес	Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская
Договор	Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №1 2021-08-17

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном	197 000 000,00	8 327 678,57							999 321,43	9 327 000,00
Итого к оплате:	197 000 000,00	8 327 678,57							999 321,43	9 327 000,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Байгабулов М.Ж.

Авторский надзор
ТОО ПСИ Каз Нур

Руководитель А. Албан

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Арыс Р.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Кенжебаев А. А.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Технадзор: ТОО "GrandBuild Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района,

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
21	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	11	2234,76	142,02	24582	1562	3491	20071	48226
		НР - 99%; СП - 8%			1775,38	67,72	19529	745		3572	
22	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	11	134394,18	--	1478336	--	1478336	--	1596603
		СП - 8%			--	--	--	--		118267	
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	40	1715,43	85,21	68617	3408	12325	53964	132387
		НР - 99%; СП - 8%			1322,09	40,63	52884	1625		9806	
24	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	40	90226,97	--	3609079	--	3609079	--	3897805
		СП - 8%			--	--	--	--		288726	
		ФУТЛЯРЫ									
73	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16,6795	1222,97	7,73	20398	129	2263	17864	41324
		НР - 99%; СП - 8%			1079,54	2,30	18006	38		3061	
		Вантузы									
84	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	1	3270,53	259,60	3271	260	243	2848	6608
		НР - 99%; СП - 8%			2767,89	108,44	2768	108		489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	166109,00	--	166109	--	166109	--	179398
		СП - 8%			--	--	--	--		13289	
86	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1022,35	28,40	1022	28	163	836	2007
		НР - 99%; СП - 8%			831,03	13,54	831	14		149	
87	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47236,65	--	47237	--	47237	--	51016
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
88	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125/133/ мм. Приварка	фланец	1	1170,30	76,82	1170	77	72	1011	2356
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	1021	--		174	
89	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125/133/ ГОСТ 12816-80	шт.	1	4558,20	--	4558	--	4558	--	4923
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
90	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	515,45	34,57	515	35	20	456	1049
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	460	--		78	
91	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1449,10	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
92	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3866,24	--	3866	--	3866	--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0053	988796,24	518145,75	5241	2746	112	3128	9038
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	2383	776		669	
94	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2431,00	--	9724	--	9724	--	10502
		СП - 8%			--	--	--	--		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	**2302-0101-1042 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**1855,70**	**--**	**1856**	**--**	**1856**	**--**	**2004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5447031**	**8245**	**5340903**	**100178**	**5990987**
							97882	**3307**	**--**	**443775**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124817**				
	Материалы		Тенге				**18690**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101189**			
		Накладные расходы	Тенге				**100177**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**242994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101189**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5322214**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5322214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**425777**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5747991**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5990985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101189**			
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 6ШТ									
119	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0315**	**988796,24**	**518145,75**	**31147**	**16322**	**660**	**18591**	**53717**
		НР - 99%; СП - 8%			**449687,62**	**146465,97**	**14165**	**4614**		**3979**	
120	**2302-0101-0625 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6**	**3866,24**	**--**	**23197**	**--**	**23197**	**--**	**25053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1856**	
121	**2302-0103-3419 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**6**	**926,24**	**--**	**5557**	**--**	**5557**	**--**	**6002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**445**	
122	**2302-0103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**12**	**175,44**	**--**	**2105**	**--**	**2105**	**--**	**2274**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
123	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	18	1170,30	76,82	21065	1383	1303	18195	42401
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	18379	--		3141	
124	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	4558,20	--	82048	--	82048	--	88611
		СП - 8%			--	--	--	--		6564	
125	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	шт.	12	4558,20	--	54698	--	54698	--	59074
		СП - 8%			--	--	--	--		4376	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	12	1447,34	903,64	17368	10844	--	9315	28818
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	6524	2884		2135	
127	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	2149,84	--	25798	--	25798	--	27862
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
128	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	1643,11	39,95	14788	360	8195	6238	22708
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	6233	132		1682	
129	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9	470,05	--	4230	--	4230	--	4569
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
130	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6	1719,60	21,38	6191	77	4562	1550	8360
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	1552	30		619	
131	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	2128,00	--	25536	--	25536	--	27579
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
132	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ**	км трубопровода	0,0024	551642,18	242091,24	1324	581	2	898	2400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	741	167		178	
133	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,4	12960,15	--	31104	--	31104	--	33593
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0126	59080,98	--	744	--	43	694	1554
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	701	--		115	
135	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	515,30	28,40	6184	341	228	5661	12793
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	5615	163		948	
136	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3225,94	--	38711	--	38711	--	41808
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
137	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1967,79	--	11807	--	11807	--	12751
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
148	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00525	988796,24	518145,75	5191	2720	110	3099	8953
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	2361	769		663	
149	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3866,24	--	3866	--	3866	--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
150	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926,24	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
151	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	175,44	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
152	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1170,30	76,82	3511	230	218	3032	7067
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	3063	--		523	
153	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4558,20	--	13675	--	13675	--	14769
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
154	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	4558,20	--	9116	--	9116	--	9846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1447,34	903,64	2895	1807	--	1552	4803
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	1087	481		356	
156	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2149,84	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
157	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	1643,11	39,95	2465	60	1366	1040	3785
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	1039	22		280	
158	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	470,05	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
159	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,9	1719,60	21,38	1548	19	1141	388	2090
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	388	7		155	
160	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	2128,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
161	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ**	км трубопровода	0,0004	551642,18	242091,24	221	97	1	150	400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	123	28		30	
162	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,4	12960,15	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
163	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0024	59080,98	--	142	--	8	132	296
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	134	--		22	
164	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	3	515,30	28,40	1546	85	57	1415	3198
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	1404	41		237	
165	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	3	3225,94	--	9678	--	9678	--	10452
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
166	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1967,79	--	1968	--	1968	--	2125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 19ШТ									
264	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,07885	988796,24	518145,75	77967	40856	1653	46537	134463
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	35458	11549		9960	
265	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	19	2431,00	--	46189	--	46189	--	49884
		СП - 8%			--	--	--	--		3695	
266	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	19	926,24	--	17599	--	17599	--	19006
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
267	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	38	175,44	--	6667	--	6667	--	7200
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
268	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	57	992,01	69,14	56545	3941	3422	48691	113654
		НР - 99%; СП - 8%			862,85	--	49182	--		8419	
269	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	57	2713,04	--	154643	--	154643	--	167015
		СП - 8%			--	--	--	--		12371	
270	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	шт.	38	2713,04	--	103096	--	103096	--	111343
		СП - 8%			--	--	--	--		8248	
271	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	38	1447,34	903,64	54999	34339	--	29497	91255
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	20661	9134		6760	
272	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	38	1277,15	--	48532	--	48532	--	52414
		СП - 8%			--	--	--	--		3883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28,5	1643,11	39,95	46829	1139	25951	19754	71909
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	19739	418		5327	
274	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,5	470,05	--	13396	--	13396	--	14468
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
275	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11,4	1719,60	21,38	19603	244	14445	4909	26473
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	4914	95		1961	
276	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	2128,00	--	80864	--	80864	--	87333
		СП - 8%			--	--	--	--		6469	
277	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0076	551642,18	242091,24	4192	1840	6	2845	7600
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	2346	527		563	
278	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,6	12960,15	--	98497	--	98497	--	106377
		СП - 8%			--	--	--	--		7880	
279	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0399	59080,98	--	2357	--	137	2198	4920
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	2220	--		364	
280	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	38	515,30	28,40	19581	1079	723	17928	40510
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	17779	515		3001	
281	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	38	3225,94	--	122586	--	122586	--	132393
		СП - 8%			--	--	--	--		9807	
282	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1967,79	--	37388	--	37388	--	40379
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1488804**	**118363**	**1154632**	**244309**	**1871761**
							215808	**31575**	**--**	**138650**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**279668**				
	Материалы		Тенге				**7563**				
	Всего заработная плата		Тенге					**187298**			
		Накладные расходы	Тенге				**185425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37207**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					187298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1209136				
	Материалы		Тенге				56668				
	Всего заработная плата		Тенге					60085			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090402				
		Накладные расходы	Тенге				58883				
		Сметная прибыль	Тенге				101441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1369460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					60085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1871761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					247383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7862748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				313690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34881			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6495535		
		- Накладные расходы	Тенге							344487	
		- Сметная прибыль	Тенге							582425	
		в том числе СМР	Тенге				7 862 748				
		в том числе оборудование	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				228 020				
		Итого:	Тенге				8 090 768				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				73 624				
		Итого:	Тенге				8 164 392				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				163 287				
		Итого:	Тенге				8 327 679				
		НДС 12%	Тенге				999 321				
		Итого:	Тенге				9 327 000				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель Баигабулов М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"
Директор Досмагамбетов Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Корпорация Силур"
Директор Кенжебаев А. А.