Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технического надзора	ТОО "GrandBuild Company"
Авторский надзор	ТОО ПСИ Каз Нур
Подрядчик	ТОО "Корпорация Силур"
Наименование строительства и его адрес	Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская
Договор	Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №2 2022-02-05

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном	90 222 559,00	80 555 856,25							9 666 702,75	90 222 559,00
Итого к оплате:	90 222 559,00	80 555 856,25							9 666 702,75	90 222 559,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Баигабулов М.Ж.

Авторский надзор
ТОО ПСИ Каз Нур

ГИП Рысдаулетов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Арыс Р.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Кенжебаев А. А.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Технадзор: ТОО "GrandBuild Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района,

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2022 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2234,76	142,02	2235	142	318	1825	4384
		НР - 99%; СП - 8%			1775,38	67,72	1775	68		325	
22	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	134394,18	--	134394	--	134394	--	145146
		СП - 8%			--	--	--	--		10752	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК**	т фасонных частей	0,1202	988796,24	518145,75	118853	62281	2520	70941	204978
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	54052	17605		15184	
26	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	3311,45	--	9934	--	9934	--	10729
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
27	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ**	м	8	2809,40	--	22475	--	22475	--	24273
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1122	988796,24	518145,75	110943	58136	2352	66220	191335
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	50455	16433		14173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	3866,24	--	23197	--	23197	--	25053
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
30	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27	2431,00	--	65637	--	65637	--	70888
		СП - 8%			--	--	--	--		5251	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	1,2122	1374125,11	518145,75	1665714	628096	492507	715431	2571637
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	545111	177546		190492	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0,15747	1374125,11	518145,75	216383	81592	63979	92938	334067
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	70812	23064		24746	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,3566	988796,24	518145,75	1341401	702917	28438	800655	2313420
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	610046	198696		171364	
34	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	29	101525,60	--	2944242	--	2944242	--	3179782
		СП - 8%			--	--	--	--		235539	
35	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	5	125138,64	--	625693	--	625693	--	675749
		СП - 8%			--	--	--	--		50055	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,04395	988796,24	518145,75	43458	22773	921	25939	74948
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	19764	6437		5552	
37	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	1642,16	--	19706	--	19706	--	21282
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 53 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1855,70	--	9279	--	9279	--	10021
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
39	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	880,32	--	17606	--	17606	--	19015
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
40	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926,24	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27	1447,34	903,64	39078	24398	--	20958	64839
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	14680	6490		4803	
42	2302-0302-2412 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3963,72	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
43	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°/100°/110°/120°/ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1798,20	--	43157	--	43157	--	46609
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
44	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	632,10	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Фланцы приварные									
45	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	74	1170,30	76,82	86602	5685	5360	74801	174315
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	75557	--		12912	
46	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	74	4558,20	--	337307	--	337307	--	364291
		СП - 8%			--	--	--	--		26985	
47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	211	992,01	69,14	209314	14589	12664	180240	420719
		НР - 99%; СП - 8%			862,85	--	182061	--		31164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	211	2713,04	--	572451	--	572451	--	618248
		СП - 8%			--	--	--	--		45796	
49	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	515,45	34,57	12886	864	517	11390	26218
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	11505	--		1942	
50	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	25	1449,10	--	36228	--	36228	--	39126
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
		Фланцы свободные									
51	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	38	4558,20	--	173212	--	173212	--	187069
		СП - 8%			--	--	--	--		13857	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38	1447,34	903,64	54999	34339	--	29497	91255
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	20661	9134		6760	
53	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	2149,84	--	81694	--	81694	--	88229
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
54	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	186	2713,04	--	504625	--	504625	--	544995
		СП - 8%			--	--	--	--		40370	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	186	1447,34	903,64	269206	168078	--	144379	446671
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	101128	44709		33087	
56	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	186	1277,15	--	237550	--	237550	--	256554
		СП - 8%			--	--	--	--		19004	
57	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	25	1449,10	--	36228	--	36228	--	39126
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1447,34	903,64	36184	22591	--	19406	60036
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	13592	6009		4447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	707,98	--	17700	--	17700	--	19115
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
73	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0635	1222,97	7,73	78	--	9	68	157
		НР - 99%; СП - 8%			1079,54	2,30	69	--		12	
		Промывка трубопроводов									
81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	14,661	59080,98	--	866186	--	50386	807642	1807734
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	815800	--		133906	
82	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,614	69333,06	--	735901	--	145293	584702	1426251
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	590608	--		105648	
83	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,004	98228,28	--	196849	--	63036	132475	355670
		НР - 99%; СП - 8%			66773,05	--	133813	--		26346	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-8шт									
101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2060,55	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-85шт									
107	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	85	2060,55	--	175147	--	175147	--	189158
		СП - 8%			--	--	--	--		14012	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-1шт									
112	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2060,55	--	2061	--	2061	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 6ШТ									
143	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2060,55	--	12363	--	12363	--	13352
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	19007,33	7,59	91349	36	75898	14490	114306
		НР - 94%; СП - 8%			3207,37	--	15415	--		8467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
172	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**6**	**2060,55**	**--**	**12363**	**--**	**12363**	**--**	**13352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**989**	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 1ШТ									
177	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00525**	**988796,24**	**518145,75**	**5191**	**2720**	**110**	**3099**	**8953**
		НР - 99%; СП - 8%			**449687,62**	**146465,97**	**2361**	**769**		**663**	
178	**2302-0101-0625 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**3866,24**	**--**	**3866**	**--**	**3866**	**--**	**4176**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
179	**2302-0103-3419 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1**	**926,24**	**--**	**926**	**--**	**926**	**--**	**1000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
180	**2302-0103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2**	**175,44**	**--**	**351**	**--**	**351**	**--**	**379**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
181	**1122-1201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**1170,30**	**76,82**	**3511**	**230**	**218**	**3032**	**7067**
		НР - 99%; СП - 8%			**1021,04**	**--**	**3063**	**--**		**523**	
182	**2302-0103-0311 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**4558,20**	**--**	**13675**	**--**	**13675**	**--**	**14769**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1094**	
183	**2302-0103-0311 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**2**	**4558,20**	**--**	**9116**	**--**	**9116**	**--**	**9846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**729**	
184	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2**	**1447,34**	**903,64**	**2895**	**1807**	**--**	**1552**	**4803**
		НР - 99%; СП - 8%			**543,70**	**240,37**	**1087**	**481**		**356**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2149,84	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
186	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1643,11	39,95	2465	60	1366	1040	3785
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	1039	22		280	
187	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	470,05	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
188	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1719,60	21,38	2064	26	1521	517	2787
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	517	10		206	
189	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2128,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
190	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0004	551642,18	242091,24	221	97	1	150	400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	123	28		30	
191	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	12960,15	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
192	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	59080,98	--	160	--	10	149	333
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	150	--		25	
193	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	515,30	28,40	2061	114	75	1887	4264
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	1872	54		316	
194	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3225,94	--	12904	--	12904	--	13936
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
195	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1967,79	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
201	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2060,55	--	2061	--	2061	--	2225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ									
206	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01575	988796,24	518145,75	15574	8161	330	9296	26859
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	7083	2307		1990	
207	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	3866,24	--	11599	--	11599	--	12527
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
208	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	3	926,24	--	2779	--	2779	--	3001
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
209	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	6	175,44	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
210	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	9	1170,30	76,82	10533	691	653	9097	21201
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	9189	--		1570	
211	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	4558,20	--	41024	--	41024	--	44306
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
212	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	шт.	6	4558,20	--	27349	--	27349	--	29537
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1447,34	903,64	8684	5422	--	4657	14409
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	3262	1442		1067	
214	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	2149,84	--	12899	--	12899	--	13931
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1643,11	39,95	7394	180	4097	3119	11354
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	3117	66		841	
216	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	470,05	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
217	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1719,60	21,38	7738	96	5702	1938	10450
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	1940	37		774	
218	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2128,00	--	31920	--	31920	--	34474
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
219	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0012	551642,18	242091,24	662	291	1	449	1200
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	370	83		89	
220	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	12960,15	--	15552	--	15552	--	16796
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
221	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	59080,98	--	532	--	31	496	1110
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	501	--		82	
222	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	515,30	28,40	7730	426	286	7077	15991
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	7018	203		1185	
223	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	15	3225,94	--	48389	--	48389	--	52260
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
224	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1967,79	--	5903	--	5903	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
230	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2060,55	--	6182	--	6182	--	6676
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00525	988796,24	518145,75	5191	2720	110	3099	8953
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	2361	769		663	
236	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3866,24	--	3866	--	3866	--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
237	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926,24	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
238	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	175,44	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
239	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1170,30	76,82	3511	230	218	3032	7067
		НР - 99%; СП - 8%			1021,04	--	3063	--		523	
240	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4558,20	--	13675	--	13675	--	14769
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
241	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	4558,20	--	9116	--	9116	--	9846
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
242	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1447,34	903,64	2895	1807	--	1552	4803
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	1087	481		356	
243	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2149,84	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
244	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1643,11	39,95	2465	60	1366	1040	3785
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	1039	22		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	470,05	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
246	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1719,60	21,38	3095	38	2281	775	4180
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	776	15		310	
247	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
248	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0004	551642,18	242091,24	221	97	1	150	400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	123	28		30	
249	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	12960,15	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
250	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0033	59080,98	--	195	--	11	182	407
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	184	--		30	
251	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	515,30	28,40	3092	170	115	2831	6396
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	2807	81		474	
252	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3225,94	--	19356	--	19356	--	20904
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
253	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1967,79	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
259	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2060,55	--	2061	--	2061	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 19ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
288	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2060,55	--	39150	--	39150	--	42282
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 16ШТ									
293	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0664**	**988796,24**	**518145,75**	**65656**	**34405**	**1392**	**39189**	**113232**
		НР - 99%; СП - 8%			**449687,62**	**146465,97**	**29859**	**9725**		**8388**	
294	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**16**	**2431,00**	**--**	**38896**	**--**	**38896**	**--**	**42008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3112**	
295	**2302-0103-3419 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**16**	**926,24**	**--**	**14820**	**--**	**14820**	**--**	**16005**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1186**	
296	**2302-0103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**32**	**175,44**	**--**	**5614**	**--**	**5614**	**--**	**6063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
297	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**48**	**992,01**	**69,14**	**47616**	**3319**	**2880**	**41003**	**95708**
		НР - 99%; СП - 8%			**862,85**	**--**	**41417**	**--**		**7090**	
298	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**48**	**2713,04**	**--**	**130226**	**--**	**130226**	**--**	**140644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10418**	
299	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**32**	**2713,04**	**--**	**86817**	**--**	**86817**	**--**	**93763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6945**	
300	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**32**	**1447,34**	**903,64**	**46315**	**28917**	**--**	**24839**	**76847**
		НР - 99%; СП - 8%			**543,70**	**240,37**	**17398**	**7692**		**5692**	
301	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32**	**1277,15**	**--**	**40869**	**--**	**40869**	**--**	**44138**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3270**	
302	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24**	**1643,11**	**39,95**	**39435**	**959**	**21854**	**16635**	**60555**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	16622	352		4486	
303	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	470,05	--	11281	--	11281	--	12184
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
304	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	1719,60	21,38	24762	308	18247	6200	33440
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	6207	120		2477	
305	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	2128,00	--	102144	--	102144	--	110316
		СП - 8%			--	--	--	--		8172	
306	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0064	551642,18	242091,24	3531	1549	6	2396	6400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	1976	444		474	
307	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,4	12960,15	--	82945	--	82945	--	89581
		СП - 8%			--	--	--	--		6636	
308	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0384	59080,98	--	2269	--	132	2115	4735
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	2137	--		351	
309	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	515,30	28,40	24734	1363	913	22646	51171
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	22458	650		3790	
310	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	48	3225,94	--	154845	--	154845	--	167233
		СП - 8%			--	--	--	--		12388	
311	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1967,79	--	31485	--	31485	--	34003
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
317	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	2060,55	--	32969	--	32969	--	35606
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 14ШТ									
322	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0581	988796,24	518145,75	57449	30104	1218	34290	99078
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	26127	8510		7339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2431,00	--	34034	--	34034	--	36757
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
324	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	926,24	--	12967	--	12967	--	14005
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
325	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28	175,44	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
326	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	992,01	69,14	41664	2904	2520	35877	83745
		НР - 99%; СП - 8%			862,85	--	36240	--		6203	
327	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2713,04	--	113948	--	113948	--	123063
		СП - 8%			--	--	--	--		9116	
328	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	28	2713,04	--	75965	--	75965	--	82042
		СП - 8%			--	--	--	--		6077	
329	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1447,34	903,64	40526	25302	--	21734	67241
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	15224	6730		4981	
330	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1277,15	--	35760	--	35760	--	38621
		СП - 8%			--	--	--	--		2861	
331	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1643,11	39,95	34505	839	19121	14556	52986
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	14545	308		3925	
332	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	470,05	--	9871	--	9871	--	10661
		СП - 8%			--	--	--	--		790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16,8	1719,60	21,38	28889	359	21288	7234	39013
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	7242	140		2890	
334	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	2128,00	--	119168	--	119168	--	128701
		СП - 8%			--	--	--	--		9533	
335	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0056	551642,18	242091,24	3089	1356	4	2096	5600
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	1729	389		415	
336	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	12960,15	--	72577	--	72577	--	78383
		СП - 8%			--	--	--	--		5806	
337	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0378	59080,98	--	2233	--	130	2082	4661
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	2103	--		345	
338	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	56	515,30	28,40	28857	1591	1065	26420	59699
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	26201	758		4422	
339	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	56	3225,94	--	180653	--	180653	--	195105
		СП - 8%			--	--	--	--		14452	
340	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1967,79	--	27549	--	27549	--	29753
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
346	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	2060,55	--	28848	--	28848	--	31156
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 13ШТ									
351	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05395	988796,24	518145,75	53346	27954	1131	31841	92001
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	24261	7902		6815	
352	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	2431,00	--	31603	--	31603	--	34131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
353	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	13	926,24	--	12041	--	12041	--	13004
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
354	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	26	175,44	--	4561	--	4561	--	4926
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
355	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	39	992,01	69,14	38688	2697	2340	33315	77763
		НР - 99%; СП - 8%			862,85	--	33651	--		5760	
356	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	39	2713,04	--	105809	--	105809	--	114273
		СП - 8%			--	--	--	--		8465	
357	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	шт.	26	2713,04	--	70539	--	70539	--	76182
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
358	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	26	1447,34	903,64	37631	23495	--	20182	62438
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	14136	6250		4625	
359	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	26	1277,15	--	33206	--	33206	--	35862
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	
360	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,5	1643,11	39,95	32041	779	17756	13516	49201
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	13506	286		3645	
361	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,5	470,05	--	9166	--	9166	--	9899
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
362	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,5	1719,60	21,38	33532	417	24710	8396	45283
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	8405	162		3354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	65	2128,00	--	138320	--	138320	--	149386
		СП - 8%			--	--	--	--		11066	
364	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0052	551642,18	242091,24	2869	1259	5	1946	5200
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	1605	361		385	
365	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,2	12960,15	--	67393	--	67393	--	72784
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
366	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	59080,98	--	2304	--	134	2148	4809
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	2170	--		356	
367	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	65	515,30	28,40	33495	1846	1237	30666	69294
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	30412	880		5133	
368	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	65	3225,94	--	209686	--	209686	--	226461
		СП - 8%			--	--	--	--		16775	
369	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1967,79	--	25581	--	25581	--	27628
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
375	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2060,55	--	26787	--	26787	--	28930
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 11ШТ									
380	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04565	988796,24	518145,75	45139	23653	958	26942	77847
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	20528	6686		5766	
381	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2431,00	--	26741	--	26741	--	28880
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	11	926,24	--	10189	--	10189	--	11004
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
383	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	22	175,44	--	3860	--	3860	--	4168
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
384	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	33	992,01	69,14	32736	2282	1980	28189	65800
		НР - 99%; СП - 8%			862,85	--	28474	--		4874	
385	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2713,04	--	89530	--	89530	--	96693
		СП - 8%			--	--	--	--		7162	
386	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	22	2713,04	--	59687	--	59687	--	64462
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
387	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1447,34	903,64	31842	19880	--	17077	52832
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	11961	5288		3913	
388	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1277,15	--	28097	--	28097	--	30345
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
389	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	1643,11	39,95	27111	659	15024	11437	41632
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	11428	242		3084	
390	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	470,05	--	7756	--	7756	--	8376
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
391	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	1719,60	21,38	34048	423	25090	8525	45979
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	8535	165		3406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	2128,00	--	140448	--	140448	--	151684
		СП - 8%			--	--	--	--		11236	
393	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0044	551642,18	242091,24	2427	1065	4	1647	4400
		НР - 99%; СП - 8%			308686,68	69394,52	1358	305		326	
394	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,4	12960,15	--	57025	--	57025	--	61587
		СП - 8%			--	--	--	--		4562	
395	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0363	59080,98	--	2145	--	125	2000	4476
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	2020	--		332	
396	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	66	515,30	28,40	34010	1875	1255	31138	70360
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	30880	894		5212	
397	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	66	3225,94	--	212912	--	212912	--	229945
		СП - 8%			--	--	--	--		17033	
398	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1967,79	--	21646	--	21646	--	23377
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
404	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	2060,55	--	22666	--	22666	--	24479
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 4ШТ									
409	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00696	988796,24	518145,75	6882	3606	146	4108	11869
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	3130	1019		879	
410	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1178,28	--	4713	--	4713	--	5090
		СП - 8%			--	--	--	--		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	271,76	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
412	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	175,44	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
413	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	515,45	34,57	6185	415	248	5467	12585
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	5522	--		932	
414	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1449,10	--	17389	--	17389	--	18780
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
415	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	8	1449,10	--	11593	--	11593	--	12520
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
416	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1447,34	903,64	11579	7229	--	6210	19212
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	4350	1923		1423	
417	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	707,98	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
418	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1643,11	39,95	9859	240	5463	4159	15139
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	4156	88		1121	
419	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	470,05	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
420	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1719,60	21,38	4127	51	3041	1033	5573
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	1035	20		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2128,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
422	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0016	515570,80	216107,66	825	346	1	570	1507
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	478	98		112	
423	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	6618,10	--	10589	--	10589	--	11436
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
424	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0084	59080,98	--	496	--	29	463	1036
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	467	--		77	
425	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	515,30	28,40	4122	227	152	3774	8528
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	3743	108		632	
426	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3225,94	--	25808	--	25808	--	27872
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
427	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1967,79	--	7871	--	7871	--	8501
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
433	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2060,55	--	8242	--	8242	--	8902
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
438	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00174	988796,24	518145,75	1721	902	37	1027	2967
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	782	255		220	
439	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1178,28	--	1178	--	1178	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	271,76	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
441	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	175,44	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
442	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	515,45	34,57	1546	104	61	1367	3146
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	1381	--		233	
443	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1449,10	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
444	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1449,10	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
445	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1447,34	903,64	2895	1807	--	1552	4803
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	1087	481		356	
446	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	707,98	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
447	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1643,11	39,95	2465	60	1366	1040	3785
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	1039	22		280	
448	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	470,05	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
449	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	1719,60	21,38	1548	19	1141	388	2090
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	388	7		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2128,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
451	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0004	515570,80	216107,66	206	86	1	143	377
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	119	25		28	
452	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	6618,10	--	2647	--	2647	--	2859
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
453	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	59080,98	--	142	--	8	132	296
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	134	--		22	
454	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	515,30	28,40	1546	85	57	1415	3198
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	1404	41		237	
455	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3225,94	--	9678	--	9678	--	10452
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
456	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1967,79	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
462	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2060,55	--	2061	--	2061	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 1ШТ									
467	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00174	988796,24	518145,75	1721	902	37	1027	2967
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	782	255		220	
468	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1178,28	--	1178	--	1178	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	271,76	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
470	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	175,44	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
471	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	515,45	34,57	1546	104	61	1367	3146
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	1381	--		233	
472	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1449,10	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
473	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1449,10	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
474	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1447,34	903,64	2895	1807	--	1552	4803
		НР - 99%; СП - 8%			543,70	240,37	1087	481		356	
475	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	707,98	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
476	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1643,11	39,95	2465	60	1366	1040	3785
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	1039	22		280	
477	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	470,05	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
478	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1719,60	21,38	2064	26	1521	517	2787
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	517	10		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2128,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
480	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0004	515570,80	216107,66	206	86	1	143	377
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	119	25		28	
481	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	6618,10	--	2647	--	2647	--	2859
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
482	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	59080,98	--	160	--	10	149	333
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	150	--		25	
483	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	515,30	28,40	2061	114	75	1887	4264
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	1872	54		316	
484	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3225,94	--	12904	--	12904	--	13936
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
485	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1967,79	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
491	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2060,55	--	2061	--	2061	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 4ШТ									
496	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	988796,24	518145,75	2373	1244	50	1416	4093
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	1079	352		303	
497	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	271,76	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	175,44	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
499	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	515,45	34,57	2062	138	83	1822	4195
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	1841	--		311	
500	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2325,11	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
501	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1643,11	39,95	9859	240	5463	4159	15139
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	4156	88		1121	
502	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	470,05	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
503	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1719,60	21,38	4127	51	3041	1033	5573
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	1035	20		413	
504	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2128,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
505	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0016	515570,80	216107,66	825	346	1	570	1507
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	478	98		112	
506	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	6618,10	--	10589	--	10589	--	11436
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
507	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0084	59080,98	--	496	--	29	463	1036
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	467	--		77	
508	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	515,30	28,40	4122	227	152	3774	8528
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	3743	108		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3225,94	--	25808	--	25808	--	27872
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
510	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1967,79	--	7871	--	7871	--	8501
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
516	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2060,55	--	8242	--	8242	--	8902
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 5ШТ									
521	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	988796,24	518145,75	2966	1554	63	1771	5116
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	1349	439		379	
522	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	271,76	--	1359	--	1359	--	1468
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
523	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	175,44	--	1754	--	1754	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
524	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	515,45	34,57	2577	173	103	2278	5244
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	2301	--		388	
525	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2325,11	--	11626	--	11626	--	12556
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
526	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1643,11	39,95	12323	300	6829	5198	18923
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	5194	110		1402	
527	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	470,05	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1719,60	21,38	7738	96	5702	1938	10450
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	1940	37		774	
529	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2128,00	--	31920	--	31920	--	34474
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
530	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,002	515570,80	216107,66	1031	432	2	713	1884
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	597	123		140	
531	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	6618,10	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
532	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	59080,98	--	709	--	41	661	1480
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	668	--		110	
533	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	515,30	28,40	7730	426	286	7077	15991
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	7018	203		1185	
534	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	15	3225,94	--	48389	--	48389	--	52260
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
535	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1967,79	--	9839	--	9839	--	10626
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
541	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2060,55	--	10303	--	10303	--	11127
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 5ШТ									
546	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	988796,24	518145,75	2966	1554	63	1771	5116
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	1349	439		379	
547	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	271,76	--	1359	--	1359	--	1468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
548	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	10	175,44	--	1754	--	1754	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
549	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	5	515,45	34,57	2577	173	103	2278	5244
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	2301	--		388	
550	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	5	2325,11	--	11626	--	11626	--	12556
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
551	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,5	1643,11	39,95	12323	300	6829	5198	18923
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	5194	110		1402	
552	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,5	470,05	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
553	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1719,60	21,38	10318	128	7604	2583	13933
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	2586	50		1032	
554	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	2128,00	--	42560	--	42560	--	45965
		СП - 8%			--	--	--	--		3405	
555	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ**	км трубопровода	0,002	515570,80	216107,66	1031	432	2	713	1884
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	597	123		140	
556	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2	6618,10	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
557	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0135	59080,98	--	798	--	47	744	1665
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	751	--		123	
558	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	20	515,30	28,40	10306	568	380	9436	21321
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	9358	271		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3225,94	--	64519	--	64519	--	69680
		СП - 8%			--	--	--	--		5162	
560	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1967,79	--	9839	--	9839	--	10626
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
566	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2060,55	--	10303	--	10303	--	11127
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 9ШТ									
571	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	988796,24	518145,75	5339	2798	113	3187	9209
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	2428	791		682	
572	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	271,76	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
573	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	175,44	--	3158	--	3158	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
574	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	515,45	34,57	4639	311	186	4100	9438
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	4142	--		699	
575	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2325,11	--	20926	--	20926	--	22600
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
576	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	1643,11	39,95	22182	539	12293	9357	34062
		НР - 98%; СП - 8%			692,60	14,67	9350	198		2523	
577	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	470,05	--	6346	--	6346	--	6853
		СП - 8%			--	--	--	--		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	1719,60	21,38	18572	231	13686	4650	25080
		НР - 98%; СП - 8%			431,05	8,31	4655	90		1858	
579	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2128,00	--	76608	--	76608	--	82737
		СП - 8%			--	--	--	--		6129	
580	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0036	515570,80	216107,66	1856	778	3	1283	3391
		НР - 99%; СП - 8%			298598,88	61515,14	1075	221		251	
581	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	6618,10	--	23825	--	23825	--	25731
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
582	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0243	59080,98	--	1436	--	84	1339	2996
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	1352	--		222	
583	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	515,30	28,40	18551	1023	684	16984	38378
		НР - 98%; СП - 8%			467,88	13,54	16844	488		2843	
584	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	36	3225,94	--	116134	--	116134	--	125425
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	
585	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1967,79	--	17710	--	17710	--	19127
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
591	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	2060,55	--	18545	--	18545	--	20029
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5486188	299379	11456904	4559516	23937265
							710371	81431	--	1773134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1028689				
	Материалы		Тенге				94162				
	Всего заработная плата		Тенге					481361			
	Местные материалы		Тенге				245205				
		Накладные расходы	Тенге				475776				
		Сметная прибыль	Тенге				120357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					481361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4457499**				
	Материалы		Тенге				**261500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**310442**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3875571**				
		Накладные расходы	Тенге				**304233**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380939**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5142671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**310442**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6767493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**618**
		Сметная заработная плата	Тенге					**791803**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23937265**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4021860**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2125860**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**587624**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11456904**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4559516**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1773134**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Общестроительные работы"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12**	**42,37**	**42,37**	**508**	**508**	**--**	**130**	**689**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,04**	**--**	**180**		**51**	
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12**	**39,22**	**39,22**	**471**	**471**	**--**	**120**	**638**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,92**	**--**	**167**		**47**	
3	**1101-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**28**	**116,21**	**110,74**	**3254**	**3101**	**--**	**773**	**4350**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,47**	**32,90**	**153**	**921**		**322**	
4	**1101-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**48,4**	**116,21**	**110,74**	**5625**	**5360**	**--**	**1337**	**7518**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,47	32,90	265	1592		557	
5	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	1608,24	--	3216	--	--	2316	5975
		НР - 72%; СП - 8%			1608,24	--	3216	--		443	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46	29,75	29,75	1369	1369	--	350	1856
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,56	--	486		137	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,6	29,75	29,75	940	940	--	240	1275
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,56	--	334		94	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,6	151,87	66,14	2673	1164	--	1466	4470
		НР - 72%; СП - 8%			85,73	29,95	1509	527		331	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14	726,80	--	10175	--	--	7326	18901
		НР - 72%; СП - 8%			726,80	--	10175	--		1400	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	31,6	145,99	59,12	4613	1868	2439	523	5547
		НР - 72%; СП - 8%			9,68	13,31	306	421		411	
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Недостаток грунта-48м3)									
		ФУНДАМЕНТЫ									
11	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,46	44833,04	5953,05	199955	26551	91665	82769	305342
		НР - 91%; СП - 8%			18327,03	2066,34	81739	9216		22618	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,66	602,61	25,29	3411	143	1688	1549	5357
		НР - 94%; СП - 8%			279,22	11,99	1580	68		397	
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,29	34665,29	9168,17	114049	30163	54628	40810	167248
		НР - 99%; СП - 8%			8892,96	3636,65	29258	11965		12389	
14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	12965,42	--	25931	--	25931	--	28005
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8	8821,18	--	70569	--	70569	--	76215
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3663,36	--	7327	--	7327	--	7913
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2060,55	--	8242	--	8242	--	8902
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
18	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4731,69	--	9463	--	9463	--	10220
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
19	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	624,75	--	22491	--	22491	--	24290
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	15,68	370,12	135,04	5804	2117	3039	1381	7760
		НР - 108%; СП - 8%			41,30	40,27	648	631		575	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,68	885,02	20,25	33347	763	24001	8077	44738
		НР - 93%; СП - 8%			227,78	2,71	8583	102		3314	
22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,64	3168,74	564,31	2028	361	905	763	3015
		НР - 90%; СП - 8%			1190,89	134,56	762	86		223	
23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	37074,24	--	23728	--	23728	--	25626
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	0,46	24169,28	1230,48	11118	566	8117	2329	14523
		НР - 91%; СП - 8%			5294,30	270,03	2435	124		1076	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,04756	24689,81	12122,24	1174	577	306	308	1601
		НР - 69%; СП - 8%			6123,67	3261,40	291	155		119	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04756	224037,03	--	10655	--	10655	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07828	80846,79	21705,72	6329	1699	191	3367	10471
		НР - 69%; СП - 8%			56710,18	5621,20	4439	440		776	
28	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05036	273213,66	--	13759	--	13759	--	14860
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0232	224037,03	--	5198	--	5198	--	5613
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
30	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00472	207517,41	--	979	--	979	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
31	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,12584	2618,29	453,02	329	57	32	166	535
		НР - 69%; СП - 8%			1905,59	1,35	240	--		40	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,89432	84,84	2,14	246	6	133	74	346
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	107	1		26	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	м2	2,89432	181,03	3,12	524	9	353	113	688
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	162	2		51	
34	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6	2000,31	81,85	12002	491	9061	2390	15544
		НР - 92%; СП - 8%			408,31	24,71	2450	148		1151	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**842597**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				148318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						394900		
		- Накладные расходы	Тенге							158677	
		- Сметная прибыль	Тенге							62414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Технологическая часть"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	149883,74	66820,34	149884	66820	6629	60713	227445
		НР - 61%; СП - 8%			76435,20	23094,41	76435	23094		16848	
2	Прайс-лист	**Скважинный насос DAV S4-18Tc**	шт	3	798607,14	--	2395821	--		--	2395821
					--	--	--	--	2395821	--	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	10978,17	--	21956	--	21325	619	24381
		НР - 98%; СП - 8%			315,69	--	631	--		1806	
4	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	4644,74	124,03	9289	248	6257	2782	13037
		НР - 98%; СП - 8%			1392,22	27,09	2784	54		966	
5	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	2	58385,62	--	116771	--	116771	--	126113
		СП - 8%			--	--	--	--		9342	
6	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	2385,57	56,81	4771	114	402	4266	9760
		НР - 99%; СП - 8%			2127,51	27,09	4255	54		723	
7	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	2	166109,00	--	332218	--	332218	--	358795
		СП - 8%			--	--	--	--		26577	
8	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж задвижки**	шт.	6	6211,12	1631,71	37267	9790	693	18416	60137
		НР - 61%; СП - 8%			4463,99	567,68	26784	3406		4455	
9	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	47236,65	--	283420	--	283420	--	306093
		СП - 8%			--	--	--	--		22674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8413,21	317,32	16826	635	215	9781	28736
		НР - 61%; СП - 8%			7988,12	29,12	15976	58		2129	
11	2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	29726,76	--	59454	--	59454	--	64210
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
12	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2128,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
13	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	773,16	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
14	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	300	1054,90	--	316470	--	316470	--	341788
		СП - 8%			--	--	--	--		25318	
15	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 60 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	200	2223,45	1022,88	444691	204576	6811	175004	669270
		НР - 61%; СП - 8%			1166,52	267,94	233304	53587		49576	
16	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200	1151,66	--	230332	--	230332	--	248759
		СП - 8%			--	--	--	--		18427	
17	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	698,54	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
18	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1178,28	--	4713	--	4713	--	5090
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	515,45	34,57	15464	1037	621	13668	31462
		НР - 99%; СП - 8%			460,19	--	13806	--		2330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**	**1423,76**	**--**	**42713**	**--**	**42713**	**--**	**46130**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3417**	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /герметичный оголовок/**	**т фасонных частей**	**0,0144**	**1374125,11**	**518145,75**	**19787**	**7461**	**5850**	**8499**	**30549**
		НР - 99%; СП - 8%			**449687,62**	**146465,97**	**6476**	**2109**		**2263**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4998530**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**380451**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**290682**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82363**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1445037**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2395821**		
		- Накладные расходы	Тенге							**293748**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**192795**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Вентиляция"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**12028,44**	**68,07**	**24057**	**136**	**16796**	**7010**	**33552**
		НР - 98%; СП - 8%			**3562,31**	**14,22**	**7125**	**28**		**2485**	
2	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**2**	**1535,20**	**42,90**	**3070**	**86**	**666**	**2300**	**5800**
		НР - 98%; СП - 8%			**1159,12**	**14,22**	**2318**	**28**		**430**	
3	2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**10112,75**	**--**	**20226**	**--**	**20226**	**--**	**21844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1618**	
4	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4**	**7177,24**	**53,73**	**10048**	**75**	**7701**	**2256**	**13288**
		НР - 98%; СП - 8%			**1623,02**	**20,97**	**2272**	**29**		**984**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,004	434129,02	97955,65	1737	392	135	1310	3290
		НР - 99%; СП - 8%			302603,74	28106,39	1210	112		244	
6	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	4,032	1199,70	--	4837	--	4837	--	5224
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
7	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,1	1025,20	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5173,67	44,01	2069	18	1457	589	2871
		НР - 98%; СП - 8%			1486,01	16,98	594	7		213	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51921		
		- Накладные расходы	Тенге							13465	
		- Сметная прибыль	Тенге							6369	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Общестроительные работы"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	214,312725	168,24	159,36	36056	34153	--	7170	46684
		НР - 72%; СП - 8%			8,88	37,59	1903	8056		3458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,817275	1405,72	--	5366	--	--	3864	9968
		НР - 72%; СП - 8%			1405,72	--	5366	--		738	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3 грунта	13,964	168,24	159,36	2349	2225	--	467	3042
		НР - 72%; СП - 8%			8,88	37,59	124	525		225	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,0688	29,75	29,75	2471	2471	--	631	3351
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,56	--	877		248	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,7672	726,80	--	15094	--	--	10867	28038
		НР - 72%; СП - 8%			726,80	--	15094	--		2077	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,0328	151,87	66,14	14736	6417	--	8082	24644
		НР - 72%; СП - 8%			85,73	29,95	8319	2907		1825	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	97,0328	145,99	59,12	14166	5737	7489	1606	17034
		НР - 72%; СП - 8%			9,68	13,31	940	1292		1262	
		Лишний грунт объемом 100,33м3 учтен в вертикальной планировке									
		Съезд-выезд									
8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,15	168,24	159,36	7596	7195	--	1511	9835
		НР - 72%; СП - 8%			8,88	37,59	401	1697		729	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	45,15	29,75	29,75	1343	1343	--	343	1821
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,56	--	477		135	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,15	151,87	66,14	6857	2986	--	3761	11467
		НР - 72%; СП - 8%			85,73	29,95	3871	1352		849	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,15	145,99	59,12	6592	2669	3486	747	7926
		НР - 72%; СП - 8%			9,68	13,31	437	601		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**112626**	**65198**	**10975**	**39049**	**163810**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							36454	**17783**	**--**	**12133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112626**				
	Материалы		Тенге				**10975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54237**			
		Накладные расходы	Тенге				**39050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54237**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**163810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54237**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
12	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,637**	**21431,14**	**7,59**	**13652**	**5**	**11604**	**1921**	**16818**
		НР - 94%; СП - 8%			**3207,37**	**--**	**2043**	**--**		**1246**	
13	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0124019**	**12391,49**	**1403,48**	**154**	**17**	**1**	**130**	**307**
		НР - 91%; СП - 8%			**10954,46**	**587,38**	**136**	**7**		**23**	
14	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0124019**	**259160,58**	**--**	**3214**	**--**	**3214**	**--**	**3471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**257**	
15	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2**	**м2 поверхности**	**2,94**	**839,04**	**11,36**	**2467**	**33**	**1221**	**1143**	**3899**
		НР - 93%; СП - 8%			**412,74**	**5,42**	**1213**	**16**		**289**	
16	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка**	**т**	**0,0162**	**526775,53**	**1326,41**	**8534**	**21**	**7279**	**1131**	**10438**
		НР - 91%; СП - 8%			**76170,24**	**555,74**	**1234**	**9**		**773**	
17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки бетон В3,5**	**м3**	**2,03**	**17408,42**	**1175,15**	**35339**	**2386**	**30282**	**2884**	**41281**
		НР - 91%; СП - 8%			**1315,68**	**245,54**	**2671**	**498**		**3058**	
18	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15**	**м3**	**23,64**	**23053,62**	**2135,54**	**544988**	**50484**	**414136**	**82181**	**677342**
		НР - 91%; СП - 8%			**3399,66**	**420,51**	**80368**	**9941**		**50173**	
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,41037**	**190696,74**	**--**	**268953**	**--**	**268953**	**--**	**290469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21516**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0341**	**216800,50**	**--**	**7393**	**--**	**7393**	**--**	**7984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**591**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	10,5	1035,80	11,36	10876	119	6423	4083	16156
		НР - 93%; СП - 8%			412,74	5,42	4334	57		1197	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,25	885,02	20,25	51552	1179	37105	12486	69162
		НР - 93%; СП - 8%			227,78	2,71	13268	158		5123	
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФО-1	м3	3,86	22161,95	1095,38	85545	4228	66592	14741	108309
		НР - 91%; СП - 8%			3814,71	381,78	14725	1474		8023	
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0,036	22161,95	1095,38	798	39	622	137	1010
		НР - 91%; СП - 8%			3814,71	381,78	137	14		75	
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	296352,54	2119,01	263	2	222	36	322
		НР - 91%; СП - 8%			43469,57	672,82	39	1		24	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0,1	22161,95	1095,38	2216	110	1725	382	2806
		НР - 91%; СП - 8%			3814,71	381,78	381	38		208	
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003544	296352,54	2119,01	1050	8	888	142	1288
		НР - 91%; СП - 8%			43469,57	672,82	154	2		95	
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00799	12391,49	1403,48	99	11	--	84	198
		НР - 91%; СП - 8%			10954,46	587,38	88	5		15	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00799	190696,74	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ПРИЯМОК									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	0,144	17408,42	1175,15	2507	169	2149	205	2928
		НР - 91%; СП - 8%			1315,68	245,54	189	35		217	
31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,61	38449,63	6066,67	23454	3701	11059	9076	35133
		НР - 91%; СП - 8%			14253,09	2097,33	8694	1279		2602	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	270026,28	--	3780	--	3780	--	4083
		СП - 8%			--	--	--	--		302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	216800,50	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,01144	526775,53	1326,41	6026	15	5140	799	7371
		НР - 91%; СП - 8%			76170,24	555,74	871	6		546	
35	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка Крышка Кр-1	т металлических изделий	0,01607	63801,77	9574,23	1025	154	229	647	1807
		НР - 93%; СП - 8%			39946,01	3372,26	642	54		134	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103	224037,03	--	2308	--	2308	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
37	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0157	253216,20	--	3975	--	3975	--	4294
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00037	216800,50	--	80	--	80	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,76473	181,03	3,12	138	2	93	30	182
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	43	--		13	
		КРЫЛЬЦО (АС-5)									
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,57	19684,78	1095,38	11220	624	8422	2177	14469
		НР - 91%; СП - 8%			3814,71	381,78	2174	218		1072	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0085008	12391,49	1403,48	105	12	--	89	210
		НР - 91%; СП - 8%			10954,46	587,38	93	5		16	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085008	270026,28	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1095895	63321	899078	134504	1328834
							133498	13818	--	98432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095895				
	Материалы		Тенге				605189				
	Всего заработная плата		Тенге					147316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293887				
		Накладные расходы	Тенге				134504				
		Сметная прибыль	Тенге				98432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1328832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1328832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147316**			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
43	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**40,56**	**21454,47**	**2586,38**	**870193**	**104904**	**555996**	**215077**	**1172091**
		НР - 93%; СП - 8%			**5160,07**	**541,73**	**209293**	**21972**		**86822**	
44	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	**м2**	**106,74**	**-280,12**	**--**	**-29900**	**--**	**--**	**-27807**	**-62323**
		НР - 93%; СП - 8%			**-280,12**	**--**	**-29900**	**--**		**-4617**	
45	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,03525**	**325655,31**	**2367,69**	**11479**	**83**	**9519**	**1770**	**14309**
		НР - 93%; СП - 8%			**53261,34**	**731,33**	**1877**	**26**		**1060**	
46	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,28**	**3529,09**	**268,88**	**36279**	**2764**	**17632**	**15318**	**55725**
		НР - 93%; СП - 8%			**1545,07**	**57,15**	**15883**	**588**		**4128**	
47	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-4)**	**т**	**0,004308**	**230679,96**	**--**	**994**	**--**	**994**	**--**	**1073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
48	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100**	**м3**	**0,15**	**28947,47**	**5032,53**	**4342**	**755**	**2298**	**1307**	**6101**
		НР - 91%; СП - 8%			**8591,88**	**982,99**	**1289**	**147**		**452**	
49	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00165**	**270026,28**	**--**	**446**	**--**	**446**	**--**	**481**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
50	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,75**	**21431,14**	**7,59**	**16073**	**6**	**13661**	**2261**	**19801**
		НР - 94%; СП - 8%			**3207,37**	**--**	**2406**	**--**		**1467**	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК (АС-15)									
51	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,205**	**35569,36**	**6571,68**	**7292**	**1347**	**3805**	**2204**	**10255**
		НР - 91%; СП - 8%			**10438,69**	**1376,30**	**2140**	**282**		**760**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0185	21250,10	1379,14	393	26	4	336	788
		НР - 91%; СП - 8%			19620,40	361,78	363	7		58	
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015548	216249,14	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002952	216800,50	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПМ1(2шт), ПМ2(1шт), ПМ3(1шт) (АС-									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0,397	40016,11	4649,84	15886	1846	9032	4887	22436
		НР - 91%; СП - 8%			12615,30	912,58	5008	362		1662	
56	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Кв-1/	м3	0,41	33224,21	1956,38	13622	802	9638	3055	18011
		НР - 91%; СП - 8%			7761,78	426,28	3182	175		1334	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02103	216800,50	--	4559	--	4559	--	4924
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	216800,50	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	190696,74	--	339	--	339	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03394	190696,74	--	6472	--	6472	--	6990
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	216249,14	--	7201	--	7201	--	7777
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	216249,14	--	4174	--	4174	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**975565**	**112533**	**651489**	**218408**	**1289489**
							211541	**23559**	**--**	**95519**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**975565**				
	Материалы		Тенге				**621587**				
	Всего заработная плата		Тенге					**235100**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29904**				
		Накладные расходы	Тенге				**218408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1289491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235100**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1289491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235100**			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ (АС-10)									
63	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**7285,78**	**1360,08**	**29143**	**5440**	**9309**	**18430**	**51379**
		НР - 118%; СП - 8%			**3598,39**	**306,21**	**14394**	**1225**		**3806**	
64	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**37,2**	**6785,64**	**--**	**252426**	**--**	**252426**	**--**	**272620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20194**	
65	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**18,6**	**389,25**	**2,84**	**7240**	**53**	**97**	**8396**	**16887**
		НР - 118%; СП - 8%			**381,17**	**1,35**	**7090**	**25**		**1251**	
66	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,46**	**33224,21**	**1956,38**	**15283**	**900**	**10813**	**3428**	**20208**
		НР - 91%; СП - 8%			**7761,78**	**426,28**	**3570**	**196**		**1497**	
67	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04087**	**19485,37**	**996,47**	**796**	**41**	**10**	**690**	**1605**
		НР - 91%; СП - 8%			**18238,33**	**307,51**	**745**	**13**		**119**	
68	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,037**	**190696,74**	**--**	**7056**	**--**	**7056**	**--**	**7620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**564**	
69	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00387**	**216800,50**	**--**	**839**	**--**	**839**	**--**	**906**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	46002,50	2119,01	239	11	2	209	484
		НР - 91%; СП - 8%			43469,57	672,82	226	3		36	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	216800,50	--	1127	--	1127	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-10)									
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1,8	31375,65	5032,53	56476	9059	31952	15684	77933
		НР - 91%; СП - 8%			8591,88	982,99	15465	1769		5773	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0951	21250,10	1379,14	2021	131	24	1729	4050
		НР - 91%; СП - 8%			19620,40	361,78	1866	34		300	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0951	216800,50	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**393265**	**15635**	**334273**	**48566**	**477177**
							43356	**3266**	**--**	**35346**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**393265**				
	Материалы		Тенге				**52208**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46622**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29640**				
	Местные материалы		Тенге				**252426**				
		Накладные расходы	Тенге				**48564**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**477175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46622**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**477175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46622**			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ (АС-5)									
75	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,5	816,42	26,88	28983	954	21750	5911	37685
		НР - 92%; СП - 8%			176,88	4,11	6279	146		2792	
76	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм	м3 утеплителя	4,4375	14623,36	1788,58	64891	7937	45234	12617	83709
		НР - 92%; СП - 8%			2641,11	449,43	11720	1994		6201	
77	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	м2	35,5	635,59	106,53	22563	3782	10374	8572	33626
		НР - 92%; СП - 8%			236,82	25,64	8407	910		2491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25 мм)**	м2	35,5	158,25	15,67	5618	556	4751	416	6517
		НР - 92%; СП - 8%			8,77	3,96	311	141		483	
79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03905	12391,49	1403,48	484	55	1	410	966
		НР - 91%; СП - 8%			10954,46	587,38	428	23		72	
80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03905	270026,28	--	10545	--	10545	--	11388
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
81	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	35,5	3190,43	133,70	113260	4746	97860	10359	133509
		НР - 92%; СП - 8%			300,13	17,05	10654	605		9890	
82	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	18,9	2400,05	53,74	45361	1016	36337	7502	57092
		НР - 92%; СП - 8%			423,69	7,77	8008	147		4229	
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство по парапету**	м2 покрытия	11,2	2745,11	14,92	30745	167	18816	10859	44933
		НР - 92%; СП - 8%			1050,22	3,66	11762	41		3328	
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (АС-6)									
84	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/**	м2	2,2	644,69	106,53	1418	234	663	531	2106
		НР - 92%; СП - 8%			236,82	25,64	521	56		156	
85	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)**	м2	2,2	246,48	23,51	542	52	461	39	627
		НР - 92%; СП - 8%			13,16	5,94	29	13		46	
86	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	2,2	3190,43	133,70	7019	294	6065	642	8274
		НР - 92%; СП - 8%			300,13	17,05	660	38		613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				331430	19793	252857	57858	420432
							58780	4114	--	31145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331430				
	Материалы		Тенге				242312				
	Всего заработная плата		Тенге					62895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10545				
		Накладные расходы	Тенге				57859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**31143**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**420431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62895**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**420431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62895**			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АС-6)									
		ДОЩАТЫЕ									
87	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**5,74**	**1708,09**	**20,14**	**9804**	**116**	**6916**	**2651**	**13452**
		НР - 94%; СП - 8%			**482,97**	**8,33**	**2772**	**48**		**996**	
88	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,74**	**5554,08**	**46,93**	**31880**	**269**	**27884**	**3623**	**38343**
		НР - 94%; СП - 8%			**649,36**	**22,07**	**3727**	**127**		**2840**	
89	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**6,14**	**416,47**	**2,27**	**2557**	**14**	**2035**	**483**	**3284**
		НР - 94%; СП - 8%			**82,66**	**1,08**	**508**	**7**		**243**	
90	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,74**	**844,06**	**3,50**	**4845**	**20**	**1305**	**2824**	**8282**
		НР - 80%; СП - 8%			**613,30**	**1,68**	**3520**	**10**		**614**	
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
91	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**29,17**	**265,59**	**29,68**	**7747**	**866**	**4909**	**2145**	**10684**
		НР - 94%; СП - 8%			**67,61**	**10,64**	**1972**	**310**		**791**	
92	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3336**	**19007,33**	**7,59**	**44356**	**18**	**36853**	**7036**	**55502**
		НР - 94%; СП - 8%			**3207,37**	**--**	**7485**	**--**		**4111**	
93	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,17**	**2948,93**	**67,72**	**86020**	**1976**	**53009**	**30001**	**125303**
		НР - 94%; СП - 8%			**1063,94**	**30,20**	**31035**	**881**		**9282**	
94	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**30,63**	**492,25**	**1,70**	**15078**	**52**	**7259**	**7324**	**24194**
		НР - 94%; СП - 8%			**253,57**	**0,81**	**7767**	**25**		**1792**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**202288**	**3330**	**140170**	**56087**	**279044**
							58786	**1407**	**--**	**20669**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**202288**				
	Материалы		Тенге				**140171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60193**			
		Накладные расходы	Тенге				**56087**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20670**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					60193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				279045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					60193			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
95	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Металлические двери. Монтаж**	т конструкций	0,128	136900,55	65986,02	17523	8446	2326	5670	25049
		НР - 69%; СП - 8%			52740,29	11463,13	6751	1467		1855	
96	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,22	34895,40	--	112363	--	112363	--	121352
		СП - 8%			--	--	--	--		8989	
97	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	2,1	1536,49	78,81	3227	165	1006	1915	5553
		НР - 90%; СП - 8%			978,93	34,35	2056	72		411	
98	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,1	3863,70	--	8114	--	8114	--	8763
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
99	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	3402,24	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
100	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	4,5	3511,14	497,86	15800	2240	5874	7439	25098
		НР - 90%; СП - 8%			1707,96	128,75	7686	579		1859	
101	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	4,5	14437,51	--	64969	--	64969	--	70166
		СП - 8%			--	--	--	--		5198	
102	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия**	шт.	2	437,40	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
103	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	2026,21	34,40	9118	155	6765	1797	11788
		НР - 80%; СП - 8%			488,37	10,70	2198	48		873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**235391**	**11007**	**205694**	**16821**	**272388**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18690	**2167**	**--**	**20176**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101227**				
	Материалы		Тенге				**13645**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12639**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73083**				
		Накладные расходы	Тенге				**11150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12639**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**134163**				
	Материалы		Тенге				**2326**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8218**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116640**				
		Накладные расходы	Тенге				**5670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11187**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**151021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8218**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**272389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20857**			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
104	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Затирка потолков**	**м2**	**35,52**	**407,41**	**2,07**	**14471**	**73**	**497**	**11150**	**27671**
		НР - 80%; СП - 8%			**391,36**	**1,04**	**13901**	**37**		**2050**	
105	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска известковая потолков**	**м2**	**35,52**	**44,57**	**0,76**	**1583**	**27**	**186**	**1106**	**2904**
		НР - 80%; СП - 8%			**38,56**	**0,37**	**1370**	**13**		**215**	
106	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов**	**м2**	**90,67**	**1206,50**	**72,94**	**109394**	**6613**	**25382**	**66099**	**189532**
		НР - 80%; СП - 8%			**853,63**	**57,62**	**77399**	**5225**		**14039**	
107	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	**м2**	**95,51**	**136,61**	**1,32**	**13047**	**126**	**2875**	**8086**	**22824**
		НР - 80%; СП - 8%			**105,19**	**0,64**	**10046**	**61**		**1691**	
108	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,602**	**3082,89**	**38,69**	**11105**	**139**	**2813**	**6579**	**19098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**2263,60**	**19,45**	**8153**	**70**		**1415**	
		НАРУЖНЯЯ									
109	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя**	**м2**	**114,28**	**1121,27**	**27,86**	**128139**	**3183**	**35644**	**73567**	**217842**
		НР - 80%; СП - 8%			**781,52**	**23,16**	**89312**	**2647**		**16136**	
110	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**116,87**	**47,57**	**0,61**	**5560**	**71**	**726**	**3835**	**10147**
		НР - 80%; СП - 8%			**40,75**	**0,27**	**4763**	**32**		**752**	
111	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**12**	**520,03**	**0,72**	**6240**	**9**	**1319**	**3929**	**10983**
		НР - 80%; СП - 8%			**409,31**	**--**	**4912**	**--**		**814**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**289538**	**10243**	**69442**	**174351**	**501001**
							209855	**8084**	**--**	**37112**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**289538**				
	Материалы		Тенге				**69441**				
	Всего заработная плата		Тенге					**217939**			
		Накладные расходы	Тенге				**174351**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**501001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**501001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217939**			
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (АС-7)									
112	**1109-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**8,83**	**4958,15**	**3307,52**	**43780**	**29205**	**1481**	**16337**	**64927**
		НР - 69%; СП - 8%			**1482,91**	**1198,46**	**13094**	**10582**		**4809**	
113	**2105-0203-1201 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)**	**т**	**0,338**	**354159,78**	**--**	**119706**	**--**	**119706**	**--**	**129282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9576**	
114	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,00784**	**224037,03**	**--**	**1756**	**--**	**1756**	**--**	**1897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	СТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,34584	5772,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
116	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,14	667,36	--	761	--	761	--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
117	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	62974,60	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
118	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	м3 бетона в деле	0,052	15729,97	770,44	818	40	702	107	999
		НР - 118%; СП - 8%			1460,68	277,59	76	14		74	
119	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	м3	0,023	40567,82	4649,84	933	107	536	283	1313
		НР - 91%; СП - 8%			12615,30	912,58	290	21		97	
120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0046	526775,53	1326,41	2423	6	2067	321	2964
		НР - 91%; СП - 8%			76170,24	555,74	350	3		220	
121	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,192284	40056,13	19831,95	7702	3813	1115	2575	11100
		НР - 69%; СП - 8%			14425,55	4985,89	2774	959		822	
122	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,192284	12247,91	1704,41	2355	328	318	1179	3817
		НР - 69%; СП - 8%			8885,52	4,06	1709	1		283	
123	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,18762	311878,08	--	58515	--	58515	--	63196
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
124	СТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,18762	5772,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
125	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004664	257371,40	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
126	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка	т	0,14268	476870,89	1326,41	68040	189	64103	3482	77244
		НР - 91%; СП - 8%			26265,60	555,74	3748	79		5722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,523716	84,84	2,14	808	20	436	245	1137
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	352	3		84	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,523716	181,03	3,12	1724	30	1161	371	2263
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	533	5		168	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26161	68116,44	23539,13	17820	6158	2188	7967	27850
		НР - 69%; СП - 8%			36215,20	7922,09	9474	2072		2063	
130	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0659	71092,41	28360,06	4685	1869	643	1903	7115
		НР - 69%; СП - 8%			32979,52	8863,51	2173	584		527	
131	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0497	110809,04	6689,84	5507	332	371	3329	9543
		НР - 69%; СП - 8%			96657,41	415,67	4804	21		707	
132	2105-0204-1002 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,10409	235907,76	--	24556	--	24556	--	26520
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
133	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,13226	258963,60	--	34251	--	34251	--	36991
		СП - 8%			--	--	--	--		2740	
134	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001992	257371,40	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница с ограждением	т	0,089168	495355,77	--	44170	--	44170	--	47703
		СП - 8%			--	--	--	--		3534	
136	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,98	2809,40	--	8372	--	8372	--	9042
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
137	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01728	257371,40	--	4447	--	4447	--	4803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
138	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,00184	257371,40	--	474	--	474	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,93909	84,84	2,14	928	23	501	281	1306
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	404	3		97	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	10,93909	181,03	3,12	1980	34	1334	426	2599
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	612	6		193	
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1									
141	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15**	м3	0,84	27037,46	2052,28	22711	1724	15233	5573	30547
		НР - 91%; СП - 8%			6850,18	440,27	5754	370		2263	
142	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00896	296352,54	2119,01	2655	19	2247	360	3256
		НР - 91%; СП - 8%			43469,57	672,82	389	6		241	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0122	190696,74	--	2327	--	2327	--	2513
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00208	216800,50	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01168	216249,14	--	2526	--	2526	--	2728
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
146	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,12399	23117,79	11465,10	2866	1422	275	1073	4255
		НР - 69%; СП - 8%			9432,09	3113,71	1169	386		315	
147	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,12399	2618,29	453,02	325	56	33	163	527
		НР - 69%; СП - 8%			1905,59	1,35	236	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20 К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,0804	277978,80	--	22349	--	22349	--	24137
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
149	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00589	257371,40	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
150	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0377	207140,75	--	7809	--	7809	--	8434
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
151	СТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,12399	5772,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,59571	84,84	2,14	305	8	164	92	429
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	133	1		32	
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,59571	181,03	3,12	651	11	439	140	854
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	201	2		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**528889**	**45396**	**435219**	**46207**	**621105**
							48277	**15118**	**--**	**46009**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**387511**				
		Материалы	Тенге				**88922**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13355**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**283534**				
		Накладные расходы	Тенге				**11682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31935**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**431128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13355**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**133006**				
		Материалы	Тенге				**6424**				
		Всего заработная плата	Тенге					**50039**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**47965**				
		Накладные расходы	Тенге				**34527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13403**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**180935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50039**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8372**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8372**				
		Сметная прибыль	Тенге				**670**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9042**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**621105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63394**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5353280**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**819238**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**346454**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**89316**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2999197**		
		- Накладные расходы	Тенге							**791851**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**396541**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**1307-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**68406,41**	**5489,72**	**136813**	**10979**	**16277**	**69014**	**222293**
		НР - 61%; СП - 8%			**54778,56**	**1790,48**	**109557**	**3581**		**16466**	
2	**Прайс-лист стр.1**	**Насосная установка хоз.питьевого назначения DAB IDEA2NKV32/3TER IE2**	**шт**	**1**	**2492953,57**	**--**	**2492954**	**--**		**--**	**2492954**
		Отпускная цена - 2463392,86			**--**	**--**	**--**	**--**	**2492954**	**--**	
3	**Прайс-лист стр.1**	**Противопожарная насосная установка DAB IDEA2NKV32/3TCO IE2**	**шт**	**1**	**2290553,57**	**--**	**2290554**	**--**		**--**	**2290554**
		Отпускная цена - 2263392,86			**--**	**--**	**--**	**--**	**2290554**	**--**	
4	**1334-0106-0403 РСНБ РК 2015**	**Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**27374,38**	**--**	**54749**	**--**	**594**	**33034**	**94806**
		НР - 61%; СП - 8%			**27077,44**	**--**	**54155**	**--**		**7023**	
5	**Прайс-лист стр.1**	**Бактерецидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-40**	**шт**	**2**	**1021035,71**	**--**	**2042071**	**--**		**--**	**2042071**
		Отпускная цена - 1008928,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**2042071**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	28	2578,40	1216,78	72195	34070	520	28307	108542
		НР - 61%; СП - 8%			1343,03	314,26	37605	8799		8040	
7	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2809,40	--	78663	--	78663	--	84956
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
8	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13	2464,30	1197,52	32036	15568	156	12408	47999
		НР - 61%; СП - 8%			1254,78	309,89	16312	4029		3555	
9	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1837,19	--	23883	--	23883	--	25794
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
10	1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	2439,83	1190,45	48797	23809	174	18892	73104
		НР - 61%; СП - 8%			1240,71	307,83	24814	6157		5415	
11	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1815,79	--	36316	--	36316	--	39221
		СП - 8%			--	--	--	--		2905	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	69333,06	--	1941	--	383	1542	3762
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	1558	--		279	
13	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	63363,97	--	824	--	101	716	1663
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	723	--		123	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	59080,98	--	1182	--	69	1102	2466
		НР - 99%; СП - 8%			55644,21	--	1113	--		183	
15	1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10673,18	684,11	64039	4105	1914	35762	107785
		НР - 61%; СП - 8%			9670,05	100,91	58020	605		7984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	90226,97	--	541362	--	541362	--	584671
		СП - 8%			--	--	--	--		43309	
17	1312-1203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	11145,30	607,58	33436	1823	802	18980	56609
		НР - 61%; СП - 8%			10270,44	100,91	30811	303		4193	
18	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57279,44	--	114559	--	114559	--	123724
		СП - 8%			--	--	--	--		9165	
19	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	67855,37	--	67855	--	67855	--	73284
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
20	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2431,00	--	7293	--	7293	--	7876
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1396,64	--	2793	--	2793	--	3017
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
22	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1146,88	--	3441	--	3441	--	3716
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
23	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1556,80	--	1557	--	1557	--	1681
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
24	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	566,93	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	1971,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
26	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 прим.	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1181,60	--	7090	--	7090	--	7657
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
27	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015 прим.	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	972,93	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
28	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1246,40	--	2493	--	2493	--	2692
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
29	2302-0103-2707 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1634,93	--	3270	--	3270	--	3531
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
30	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный. Монтаж оборудования**	шт.	2	33009,91	965,83	66020	1932	2465	37699	112016
		НР - 61%; СП - 8%			30811,32	89,52	61623	179		8298	
31	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1**	шт.	2	36070,36	--	72141	--		--	72141
		Отпускная цена - 35642,65			--	--	--	--	72141	--	
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	64	2649,23	--	169551	--	169551	--	183115
		СП - 8%			--	--	--	--		13564	
33	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	26	1985,28	--	51617	--	51617	--	55747
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
34	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	26	1637,10	--	42565	--	42565	--	45970
		СП - 8%			--	--	--	--		3405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1377,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	8	749,90	1,04	5999	8	1111	3908	10699
		НР - 80%; СП - 8%			610,05	0,50	4880	4		793	
37	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5.Устройство**	м3	6	20662,37	1569,53	123974	9417	91802	22530	158225
		НР - 91%; СП - 8%			3792,45	333,99	22755	2004		11720	
38	1303-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	2	9506,95	1919,47	19014	3839	--	10094	31437
		НР - 61%; СП - 8%			7587,48	686,45	15175	1373		2329	
39	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м**	шт.	1	21276,71	--	21277	--		--	21277
		Отпускная цена - 21024,42			--	--	--	--	21277	--	
40	Прайс-лист стр.	**Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн Н 6 м**	шт	1	22891,98	--	22892	--		--	22892
		Отпускная цена - 22620,54			--	--	--	--	22892	--	
41	Прайс-лист стр.	**Стол компьютерный,габариты 1100х700х750мм**	шт	1	17077,50	--	17078	--		--	17078
		Отпускная цена - 16875,00			--	--	--	--	17078	--	
42	Прайс-лист стр.	**Шкаф для одежды, габариты 1100х450х1800мм**	шт	2	37046,43	--	74093	--		--	74093
		Отпускная цена - 36607,14			--	--	--	--	74093	--	
43	Прайс-лист стр.	**Стул полумягкий, габариты 400х400х450мм**	шт	4	4508,82	--	18035	--		--	18035
		Отпускная цена - 4455,36			--	--	--	--	18035	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9349658**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**439102**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**105549**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27034**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1289663**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7051094**		
		- Накладные расходы	Тенге							**293988**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**170263**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Отопление и Вентиляция"

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п.п.	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка**	дефлектор	2	3234,63	61,78	6469	124	332	5920	13381
		НР - 98%; СП - 8%			3006,41	14,22	6013	28		991	
2	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм**	шт.	2	7580,55	--	15161	--	15161	--	16374
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
3	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,9	4421,10	53,73	30506	371	18936	11117	44952
		НР - 98%; СП - 8%			1623,02	20,97	11199	145		3330	
4	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные иликлапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	2	1535,20	42,90	3070	86	666	2300	5800
		НР - 98%; СП - 8%			1159,12	14,22	2318	28		430	
5	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	2	4492,80	--	8986	--	8986	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,07	877,69	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64253	580	44142	19337	90277
							19530	202	--	6688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64192				
	Материалы		Тенге				19935				
	Всего заработная плата		Тенге					19731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24147				
	Сдача и испытание		Тенге				958				
		Накладные расходы	Тенге				19337				
		Сметная прибыль	Тенге				6682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**90277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19731**			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
7	**Прайс-лист**	**Печь ПЭТ-4 1,0кВт**	**шт**	**4**	**12650,00**	**--**	**50600**	**--**		**--**	**50600**
		Отпускная цена - 12500,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**50600**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**50600**	**--**	**--**	**--**	**50600**
							--	**--**	**50600**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**50000**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**50600**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**50600**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**140877**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19530**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**580**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**202**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44142**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**50600**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19337**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6688**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Электрооборудование и электроосвещение"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	**1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5636,39**	**112,30**	**5636**	**112**	**2738**	**2026**	**8275**
		НР - 72%; СП - 8%			**2786,28**	**27,21**	**2786**	**27**		**613**	
2	**2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ящик ЯАВРЗ-63-2 63А**	**шт.**	**1**	**19401,24**	**--**	**19401**	**--**	**19401**	**--**	**20953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1552**	
3	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4727,05**	**1844,69**	**4727**	**1845**	**96**	**2479**	**7783**
		НР - 72%; СП - 8%			**2786,28**	**657,43**	**2786**	**657**		**577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15134,94	--	15135	--	15135	--	16346
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	4432,02	108,67	13296	326	6523	4700	19436
		НР - 72%; СП - 8%			2148,90	27,21	6447	82		1440	
6	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9697,94	--	9698	--	9698	--	10474
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
7	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1363,44	--	1363	--	1363	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
8	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1689,48	--	1689	--	1689	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2523,13	25,57	25231	256	14230	7736	35605
		НР - 72%; СП - 8%			1074,45	--	10745	--		2637	
10	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3275,40	--	3275	--	3275	--	3537
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
11	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	470,80	--	2354	--	2354	--	2542
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
12	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	401,12	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
13	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1578,50	--	3157	--	3157	--	3410
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
14	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12304,56	930,30	12305	930	8589	2202	15667
		НР - 72%; СП - 8%			2786,28	272,08	2786	272		1161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76829,62	--	76830	--		--	76830
		Отпускная цена - 75918,60			--	--	--	--	76830	--	
16	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	шт.	1	15311,04	3376,77	15311	3377	553	9539	26838
		НР - 75%; СП - 8%			11381,22	1337,35	11381	1337		1988	
17	2305-1501-1404 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	20157,37	--	20157	--	20157	--	21770
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	90,35	1,56	10029	174	2255	5516	16788
		НР - 72%; СП - 8%			68,47	0,54	7600	60		1244	
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	105,43	3,13	8435	250	1795	4664	14146
		НР - 72%; СП - 8%			79,88	1,09	6390	87		1048	
20	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	148,09	6,26	1925	81	360	1088	3255
		НР - 72%; СП - 8%			114,12	2,18	1484	28		241	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	178754,16	--	8938	--	8938	--	9653
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	306660,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
23	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	450530,70	--	13516	--	13516	--	14597
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
24	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	775188,96	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
25	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	886274,46	--	2659	--	2659	--	2872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
26	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,001	242670,65	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
27	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,05	380200,80	--	19010	--	19010	--	20531
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	161	385,97	14,68	62142	2364	19358	29449	98918
		НР - 72%; СП - 8%			251,06	2,99	40420	482		7327	
29	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	151	34,56	--	5219	--	5219	--	5636
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
30	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	10	46,35	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	483,98	32,29	1452	97	362	734	2361
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	8,98	993	27		175	
32	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	3	78,26	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
33	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	403,67	50,24	8073	1005	1134	4457	13532
		НР - 72%; СП - 8%			296,70	12,79	5934	256		1002	
34	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	226,01	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
35	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	511,97	4,10	512	4	6	362	944
		НР - 72%; СП - 8%			501,53	1,09	502	1		70	
36	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	460,90	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,09	78,24	2968	156	254	1881	5237
		НР - 72%; СП - 8%			1279,08	27,21	2558	54		388	
38	2306-1703-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/	шт.	2	1585,70	--	3171	--	3171	--	3425
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
39	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	5428,12	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
40	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 прим	Коробка соединительная КС-20	шт.	1	5428,12	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	259,49	21,32	3892	320	833	2028	6394
		НР - 72%; СП - 8%			182,59	5,17	2739	78		474	
42	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011775	298049,85	--	3510	--	3510	--	3790
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
43	1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	557120,71	50133,88	627	56	260	227	922
		НР - 72%; СП - 8%			276160,72	4543,72	311	5		68	
44	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,125	172,48	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Молниезащита									
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	229,25	23,22	4585	464	926	2387	7530
		НР - 72%; СП - 8%			159,76	5,99	3195	120		558	
46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02512	252144,81	--	6334	--	6334	--	6841
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
47	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1712,97	268,33	10278	1610	1821	5282	16805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1141,16**	**81,62**	**6847**	**490**		**1245**	
48	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,03432**	**224037,03**	**--**	**7689**	**--**	**7689**	**--**	**8304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**615**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**458455**	**13428**	**252295**	**86757**	**582686**
							115903	**4064**	**76830**	**37473**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**75919**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**911**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**76830**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**333305**				
	Материалы		Тенге				**62092**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119967**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**141881**				
		Накладные расходы	Тенге				**86758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33605**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**453668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119967**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17726**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17726**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1418**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19145**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30594**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30594**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2448**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**33042**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**582684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119967**			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
49	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4727,05**	**1844,69**	**9454**	**3689**	**192**	**4959**	**15566**
		НР - 72%; СП - 8%			**2786,28**	**657,43**	**5573**	**1315**		**1153**	
50	**2307-0201-0941 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щиты КМПн-1/2, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	**7281,60**	**--**	**14563**	**--**	**14563**	**--**	**15728**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1165**	
51	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**2**	**2523,13**	**25,57**	**5046**	**51**	**2846**	**1547**	**7121**
		НР - 72%; СП - 8%			**1074,45**	**--**	**2149**	**--**		**527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	470,80	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
53	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1886,67	644,84	3773	1290	365	2128	6373
		НР - 72%; СП - 8%			1058,79	418,87	2118	838		472	
54	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ 136 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1538,78	--	3078	--	3078	--	3324
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
55	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	2091,73	711,00	12550	4266	4857	4667	18595
		НР - 72%; СП - 8%			571,19	509,22	3427	3055		1377	
56	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1614,29	--	8071	--	8071	--	8717
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
57	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1614,29	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
58	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4555,03	--	9110	--	9110	--	9839
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
59	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 КЛ SP-15	10 шт.	0,2	826,80	--	165	--	165	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
60	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1569,04	160,42	3138	321	31	2084	5640
		НР - 72%; СП - 8%			1393,14	54,42	2786	109		418	
61	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11322,81	--	22646	--	22646	--	24457
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
62	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	шт	2	327,60	--	655	--	655	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
63	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1207,90	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	5	717,06	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	90,35	1,56	4518	78	1017	2484	7562
		НР - 72%; СП - 8%			68,47	0,54	3423	27		560	
66	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	175237,92	--	8762	--	8762	--	9463
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
67	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	385,97	14,68	19299	734	6012	9146	30720
		НР - 72%; СП - 8%			251,06	2,99	12553	150		2276	
68	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	34,56	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
69	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1060,93	16,74	1061	17	97	684	1885
		НР - 72%; СП - 8%			947,34	2,72	947	3		140	
70	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	492,84	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
71	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	469,39	3,32	2347	17	31	1658	4325
		НР - 72%; СП - 8%			459,74	0,82	2299	4		320	
72	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	816,75	--	4084	--	4084	--	4410
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
73	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У-409 , степень защиты IP44	шт.	8	119,60	--	957	--	957	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142847	10463	97109	29357	185980
							35275	5500	--	13776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**141119**				
	Материалы		Тенге				**15449**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40775**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**79933**				
		Накладные расходы	Тенге				**29358**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13638**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**184115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40775**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1728**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1728**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1866**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**185982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40775**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**768666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**151178**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23891**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9564**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**349404**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**76830**		
		- Накладные расходы	Тенге							**116114**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**51249**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Автоматизация"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1311-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	**шт.**	**4**	**5086,78**	**1671,93**	**20347**	**6688**	**1121**	**11373**	**34258**
		НР - 75%; СП - 8%			**3134,57**	**656,51**	**12538**	**2626**		**2538**	
2	**Прайс-лист**	**Датчик-реле уровня РОС102-121И**	**к-т**	**4**	**49696,43**	**--**	**198786**	**--**		**--**	**198786**
		Отпускная цена - 49107,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**198786**	**--**	
3	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4448,50**	**--**	**13346**	**--**	**380**	**7909**	**22955**
		НР - 61%; СП - 8%			**4321,88**	**--**	**12966**	**--**		**1700**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	5428,12	--	16284	--	16284	--	17587
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	385,97	14,68	1158	44	361	549	1843
		НР - 72%; СП - 8%			251,06	2,99	753	9		137	
6	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	3	46,35	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	23	597,02	52,41	13731	1205	4914	5579	20856
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	5,99	7612	138		1545	
8	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	23	136,74	--	3145	--	3145	--	3397
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
9	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	105,32	3,13	2106	63	445	1166	3534
		НР - 72%; СП - 8%			79,88	1,09	1598	22		262	
10	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	59	147,99	6,26	8731	369	1629	4940	14765
		НР - 72%; СП - 8%			114,12	2,18	6733	128		1094	
11	2306-0217-1501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,014	439909,54	--	6159	--	6159	--	6651
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
12	2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	522594,96	--	26130	--	26130	--	28220
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
13	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	285417,12	--	2283	--	2283	--	2466
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
14	2306-0133-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	371074,56	--	4453	--	4453	--	4809
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								360277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8369			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**67443**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**198786**		
		- Накладные расходы	Тенге							**31516**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11964**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 Резервуар для чистой воды V-300м3 (2шт)"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**1101-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**993,93237**	**82,66**	**78,01**	**82163**	**77533**	**--**	**15330**	**105293**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,66**	**16,76**	**4630**	**16662**		**7799**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**17,450721**	**1405,72**	**--**	**24531**	**--**	**--**	**17662**	**45568**
		НР - 72%; СП - 8%			**1405,72**	**--**	**24531**	**--**		**3375**	
3	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**238,14**	**454,99**	**450,30**	**108352**	**107235**	**736**	**24393**	**143364**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,60**	**140,66**	**381**	**33497**		**10620**	
		Обратная засыпка с обваловкой									
4	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**519,93**	**29,75**	**29,75**	**15468**	**15468**	**--**	**3952**	**20974**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,56**	**--**	**5490**		**1554**	
5	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**519,93**	**16,66**	**16,66**	**8663**	**8663**	**--**	**2214**	**11747**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,91**	**--**	**3074**		**870**	
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**519,93**	**151,87**	**66,14**	**78960**	**34386**	**--**	**43307**	**132048**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,73**	**29,95**	**44574**	**15574**		**9781**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	57,77	726,80	--	41987	--	--	30231	77995
		НР - 72%; СП - 8%			726,80	--	41987	--		5777	
		Устройство въезда									
8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	37,4	102,89	96,04	3848	3592	--	812	5033
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	23,29	256	871		373	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	37,4	29,75	29,75	1113	1113	--	284	1509
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,56	--	395		112	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	37,4	145,99	59,12	5460	2211	2887	619	6566
		НР - 72%; СП - 8%			9,68	13,31	362	498		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				370545	250201	3623	138804	550097
							116722	76062	--	40747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370545				
	Материалы		Тенге				3622				
	Всего заработная плата		Тенге					192783			
		Накладные расходы	Тенге				138804				
		Сметная прибыль	Тенге				40748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					192783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					192783			
		РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	169,8	1926,00	138,18	327035	23463	256744	51383	408691
		НР - 94%; СП - 8%			275,78	46,14	46828	7835		30273	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	172,869	27404,29	3442,35	4737351	595075	2858041	1352477	6577015
		НР - 91%; СП - 8%			7428,95	1168,53	1284235	202003		487186	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,08776	259160,58	--	3650992	--	3650992	--	3943071
		СП - 8%			--	--	--	--		292079	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,76948	190696,74	--	337434	--	337434	--	364429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26995	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30542	216800,50	--	66215	--	66215	--	71512
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37516	216800,50	--	81335	--	81335	--	87842
		СП - 8%			--	--	--	--		6507	
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,0738	710634,73	1326,41	52445	98	33157	17500	75541
		НР - 91%; СП - 8%			260029,44	555,74	19190	41		5596	
18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,02052	73489,68	17680,04	1508	363	30	1141	2861
		НР - 91%; СП - 8%			54360,90	6727,45	1115	138		212	
19	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2809,40	--	5619	--	5619	--	6068
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9259934**	**618999**	**7289567**	**1422501**	**11537030**
							1351369	**210017**	**--**	**854595**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9254315**				
	Материалы		Тенге				**523393**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1561386**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4135976**				
	Местные материалы		Тенге				**2624579**				
		Накладные расходы	Тенге				**1422501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**854145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11530962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1561386**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5619**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5619**				
		Сметная прибыль	Тенге				**450**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6068**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11537030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1561386**			
		<u>РАЗДЕЛ 3. Покрытие</u>									
20	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	16	3277,26	1531,72	52436	24507	1874	36874	96455
		НР - 118%; СП - 8%			1628,47	324,63	26055	5194		7145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,2	39360,48	--	401477	--	401477	--	433595
		СП - 8%			--	--	--	--		32118	
22	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12	13659,01	8132,64	15298	9109	435	10475	27835
		НР - 118%; СП - 8%			5137,42	2788,79	5754	3123		2062	
23	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	5780,88	--	23124	--	23124	--	24973
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
24	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	4	7052,24	--	28209	--	28209	--	30466
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2060,55	--	8242	--	8242	--	8902
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1565,31	198,83	6261	795	420	5371	12563
		НР - 99%; СП - 8%			1261,53	94,80	5046	379		931	
27	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20509,14	--	41018	--	41018	--	44300
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
28	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,82852	95348,36	4726,96	78998	3916	1587	51784	141244
		НР - 69%; СП - 8%			88706,59	1875,02	73495	1553		10463	
29	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,82852	407880,88	--	337937	--	337937	--	364972
		СП - 8%			--	--	--	--		27035	
30	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,4	87983,53	6610,53	35193	2644	14700	13705	52810
		НР - 76%; СП - 8%			44622,27	460,47	17849	184		3912	
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24712	71092,41	28360,06	17568	7008	2410	7135	26679
		НР - 69%; СП - 8%			32979,52	8863,51	8150	2190		1976	
32	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,24712	625249,07	--	154512	--	154512	--	166872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12361	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,73972	90,51	1,56	2239	39	1508	482	2939
		НР - 69%; СП - 8%			27,97	0,27	692	7		218	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,73972	84,84	2,14	2099	53	1131	636	2953
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	915	7		219	
		Гильзы подачи, отвода									
35	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2578,40	1216,78	5157	2434	37	2022	7753
		НР - 61%; СП - 8%			1343,03	314,26	2686	629		574	
36	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2191,08	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		Ограждение /Ст-1/									
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,448152	71092,41	28360,06	31860	12710	4370	12939	48383
		НР - 69%; СП - 8%			32979,52	8863,51	14780	3972		3584	
38	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,448152	638574,86	--	286179	--	286179	--	309073
		СП - 8%			--	--	--	--		22894	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,307496	181,03	3,12	1866	32	1257	402	2449
		НР - 69%; СП - 8%			55,95	0,53	577	5		181	
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10	м3	5,94	21299,73	1858,63	126520	11040	87177	27891	166764
		НР - 91%; СП - 8%			4764,87	394,98	28303	2346		12353	
		Переливное устройство ПУ-1									
41	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,2	2578,40	1216,78	28878	13628	208	11323	43417
		НР - 61%; СП - 8%			1343,03	314,26	15042	3520		3216	
42	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	2191,08	--	24540	--	24540	--	26503
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	224037,03	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
44	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00166	252144,81	--	419	--	419	--	452
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
45	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00468	261979,32	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,23276	90,51	1,56	21	--	14	5	28
		НР - 69%; СП - 8%			27,97	0,27	7	--		2	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23276	84,84	2,14	20	--	11	6	28
		НР - 69%; СП - 8%			36,97	0,27	9	--		2	
		Дыхательное устройство /Ду-1/									
48	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	630810,29	3573,65	2523	14	613	1883	4759
		НР - 99%; СП - 8%			474094,08	1504,52	1896	6		353	
49	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	1061,55	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07954	110809,04	6689,84	8814	532	594	5328	15273
		НР - 69%; СП - 8%			96657,41	415,67	7688	33		1131	
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04596	224037,03	--	10297	--	10297	--	11120
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
52	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00282	207517,41	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2590,68	44,26	5181	89	4329	775	6433
		НР - 98%; СП - 8%			381,32	14,22	763	28		477	
54	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,4	1702,26	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
55	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,00058	254768,88	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
56	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	м3	0,4	22502,28	4331,32	9001	1733	5539	1878	11749
		НР - 91%; СП - 8%			4321,98	836,04	1729	334		870	
		Изоляционные работы									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,14	602,61	25,29	119401	5011	59066	54238	187530
		НР - 94%; СП - 8%			279,22	11,99	55324	2376		13891	
58	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,09907	206003,84	--	20409	--	20409	--	22042
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
59	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,84	1485,12	65,13	486882	21354	162885	255263	801517
		НР - 80%; СП - 8%			923,14	50,13	302643	16435		59372	
60	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,16392	206003,84	--	33768	--	33768	--	36470
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,68	885,02	20,25	144859	3314	104261	35086	194341
		НР - 93%; СП - 8%			227,78	2,71	37284	443		14396	
62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	м2 стяжки	153,872208	635,59	106,53	97799	16392	44967	37155	145751
		НР - 92%; СП - 8%			236,82	25,64	36440	3946		10796	
63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	153,872208	-79,13	-7,84	-12175	-1206	-10294	-901	-14123
		НР - 92%; СП - 8%			-4,39	-1,98	-675	-305		-1046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**153,872208**	**685,98**	**26,88**	**105553**	**4136**	**74200**	**25621**	**141668**
		НР - 92%; СП - 8%			**176,88**	**4,11**	**27217**	**632**		**10494**	
65	**1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**153,872208**	**559,55**	**23,41**	**86099**	**3602**	**64762**	**16808**	**111140**
		НР - 92%; СП - 8%			**115,26**	**3,48**	**17735**	**535**		**8233**	
		Испытание системы									
66	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**600**	**1118,43**	**2,56**	**671057**	**1534**	**627086**	**39283**	**767167**
		НР - 91%; СП - 8%			**70,73**	**1,22**	**42437**	**731**		**56827**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3511655**	**144420**	**2637393**	**653467**	**4498330**
							729840	**48306**	**--**	**333211**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**34035**				
	Материалы		Тенге				**245**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21876**			
		Накладные расходы	Тенге				**13345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3790**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**51170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21876**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2482384**				
	Материалы		Тенге				**1241613**				
	Всего заработная плата		Тенге					**643617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68379**				
	Местные материалы		Тенге				**461052**				
		Накладные расходы	Тенге				**562161**				
		Сметная прибыль	Тенге				**243564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3288109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**573**
		Сметная заработная плата	Тенге					**643617**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**915868**				
	Материалы		Тенге				**8961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111862**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**778628**				
		Накладные расходы	Тенге				**77185**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79444**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1072497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111862**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**79368**				
	Материалы		Тенге				**4330**				
	Всего заработная плата		Тенге					**791**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74187**				
	Сдача и испытание		Тенге				**41**				
		Накладные расходы	Тенге				**775**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**6411**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**86555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4498330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**688**
		Сметная заработная плата	Тенге					**778146**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16585457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2197931**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1013620**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**334384**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9930583**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2214772**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1228553**	

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7 Бурение скважин (2шт)"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**	**5**	**5348,97**	**3801,37**	**26745**	**19007**	**231**	**11980**	**41823**
		НР - 85%; СП - 8%			**1501,32**	**1317,57**	**7507**	**6588**		**3098**	
2	**1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**25**	**4279,17**	**3041,10**	**106979**	**76027**	**926**	**47921**	**167293**
		НР - 85%; СП - 8%			**1201,06**	**1054,06**	**30026**	**26351**		**12392**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	10	11412,96	8010,13	114130	80101	676	51908	179320
		НР - 85%; СП - 8%			3335,33	2771,47	33353	27715		13283	
4	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	45	15446,62	10754,17	695098	483937	4641	307475	1082779
		НР - 85%; СП - 8%			4589,34	3449,23	206520	155215		80206	
5	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	25	29036,68	20023,21	725917	500580	5463	308869	1117569
		НР - 85%; СП - 8%			8794,95	5740,05	219874	143501		82783	
6	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,0145	325223,60	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
7	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	2,5265	214658,64	--	542335	--	542335	--	585722
		СП - 8%			--	--	--	--		43387	
8	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	17,8	36042,12	--	641550	--	641550	--	692874
		СП - 8%			--	--	--	--		51324	
9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	430,16	771,88	--	332032	--	332032	--	358594
		СП - 8%			--	--	--	--		26563	
10	1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м	10	1924,04	1078,10	19240	10781	155	9423	30956
		НР - 85%; СП - 8%			830,38	278,18	8304	2782		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м	160	1605,96	898,42	256954	143746	2491	125637	413199
		НР - 85%; СП - 8%			691,98	231,82	110717	37091		30607	
12	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	50	2620,41	1596,93	131020	79846	778	60020	206324
		НР - 85%; СП - 8%			1007,92	404,33	50396	20216		15283	
13	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	588857,62	362460,46	1177715	724921	--	565424	1882591
		НР - 85%; СП - 8%			226397,16	106205,37	452794	212411		139451	
14	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	201	467,27	305,89	93921	61484	3128	37732	142186
		НР - 85%; СП - 8%			145,82	75,03	29309	15082		10532	
15	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	190	13465,88	--	2558517	--	2558517	--	2763199
		СП - 8%			--	--	--	--		204681	
16	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	11	23177,58	--	254953	--	254953	--	275350
		СП - 8%			--	--	--	--		20396	
17	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спускаили подъема труб	71	467,27	305,89	33176	21718	1105	13328	50225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			145,82	75,03	10353	5327		3720	
18	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71	470,05	--	33374	--	33374	--	36043
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
19	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	1120,79	758,73	33624	22762	934	13450	50840
		НР - 85%; СП - 8%			330,94	196,53	9928	5896		3766	
20	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.219х7мм	отверстие	690	3,49	0,05	2410	36	--	1709	4449
		НР - 72%; СП - 8%			3,44	--	2374	--		330	
21	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	9409,96	--	282299	--	282299	--	304883
		СП - 8%			--	--	--	--		22584	
22	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	346087,83	274284,05	2076527	1645704	--	762128	3065747
		НР - 85%; СП - 8%			71803,78	77633,10	430823	465799		227092	
23	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	16752,23	4609,17	33504	9218	8655	14454	51795
		НР - 75%; СП - 8%			7815,52	1820,32	15631	3641		3837	
24	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР	шт	2	120732,14	--	241464	--		--	241464
					--	--	--	--	241464	--	
25	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный	т	0,516	22108,80	--	11408	--	11408	--	12321
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
26	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,5	16024,39	1266,76	40061	3167	34274	3010	46517
		НР - 91%; СП - 8%			1048,06	274,99	2620	687		3446	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ	т фасонных частей	0,18	1374125,11	518145,75	247343	93266	73133	106235	381863
		НР - 99%; СП - 8%			449687,62	146465,97	80944	26364		28286	
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	93369,13	1077,56	2988	34	2239	657	3937
		НР - 90%; СП - 8%			22336,65	487,56	715	16		292	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14194956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1702188				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3976338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1154682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4800013		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						241464		
		- Накладные расходы	Тенге							2441360	
		- Сметная прибыль	Тенге							1033592	
		Всего по сметам	Тенге				66602948				
		оборудование	Тенге				10014595				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				1931485				
		Итого:	Тенге				68534433				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				623663				
		Итого:	Тенге				69158097				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1383162				
		Итого:	Тенге				80555854				
		НДС 12%	Тенге				9666702				
		Итого:	Тенге				90222556				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель Байгабулов М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"
Директор Досмагамбетов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"
Директор Кенжебаев А. А.