форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ
за июнь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	358 163 265,30	401 142 857,14	140 306 122,45	157 142 857,14	51 020 408,16	57 142 857,14
	в т. ч. оборудование						
2	Выплачен аванс	45 876 688,39	51 381 891,00	45 876 688,39	51 381 891,00		
3	Удержание аванса	42 091 836,73	47 142 857,14	42 091 836,73	47 142 857,14	15 306 122,45	17 142 857,14
	Всего к оплате:						40 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"

_____ Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №4
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-363шт (Пр.лис т.8353.18СБ)										
196	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,1815	677710,96	206908,02	123005	37554	1598	98804	239553
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	83853	15949		17745	
197	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		182,226	1002,00	--	182590	--	182590	--	197198
		СП - 8%				--	--	--	--		14607	
198	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ил и битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,1815	182024,90	48515,94	33038	8806	7714	19185	56400
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15758,91	16518	2860		4178	
199	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,21054	772725,74	232382,78	162690	48926	9547	119131	304367
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	104217	16117		22546	
200	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м		211,38216	3900,00	--	824390	--	824390	--	890342
		СП - 8%				--	--	--	--		65951	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 200 мм	м		210,54	-80,75	-1,25	-17002	-262	--	-16405	-36079
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-16740	--		-2673	
202	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		3,11091	53796,00	2643,86	167354	8225	7057	105902	295117
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	152072	1410		21861	
203	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		3,11091	547142,00	--	1702110	--	1702110	--	1838278
		СП - 8%				--	--	--	--		136169	
214	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		363	2341,70	634,51	850036	230328	--	617763	1585223
		НР - 99%; СП - 8%				1707,18	11,83	619708	4296		117424	
217	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		16,125341	17735,53	1089,24	285991	17564	249314	20729	331258
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	19113	3666		24538	
		Ковер для контрольного пункта-337шт./АС-7/										
223	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		2,24779	340999,00	--	766494	--	766494	--	827814
		СП - 8%				--	--	--	--		61320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5080696	351141	3750814	965109	6529471
								978742	44298	--	483666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1454759				
	Материалы		Тенге					268172				
	Всего заработная плата		Тенге						886298			
		Накладные расходы	Тенге					875612				
		Сметная прибыль	Тенге					186430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2516801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									750
		Сметная заработная плата	Тенге						886298			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1869464				
	Материалы		Тенге					7058				
	Всего заработная плата		Тенге						153482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1702110				
		Накладные расходы	Тенге					105902				
		Сметная прибыль	Тенге					158029				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2133396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге						153482			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1756473				
	Всего заработная плата		Тенге						-16740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1773475				
		Накладные расходы	Тенге					-16405				
		Сметная прибыль	Тенге					139205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1879274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-11
		Сметная заработная плата	Тенге						-16740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6529470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1023040			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Газопровод									
317	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,473	677710,96	206908,02	320557	97867	4164	257488	624289
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	218526	41563		46244	
318	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	474,892	1002,00	--	475842	--	475842	--	513909
		СП - 8%			--	--	--	--		38067	
321	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 1 00-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	985136,99	497995,54	8866	4482	168	5428	15437
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4216	1267		1144	
322	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	471,00	--	8478	--	8478	--	9156
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
330	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных ча стей	0,001	985136,99	497995,54	985	498	19	603	1715
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	468	141		127	
333	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеи из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	392,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
336	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Установка ГРПШ /253+113=366шт/									
338	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	10	16431,26	982,24	164313	9822	20875	133893	322062
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	133616	3009		23856	
339	Прайс-лист	ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4	шт	113	47889,29	--	5411489	--		--	5411489
					--	--	--	--	5411489	--	
340	Прайс-лист	ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4	шт	253	56925,00	--	14402025	--		--	14402025

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	14402025	--	
		Обвязка ГРПШ-6 (113шт)										
341	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0, 7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		37,968	2458,40	--	93341	--	--	67205	173389
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	93341	--		12844	
342	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМ В 15,W6,F150, на С Ц	м3		23,73	24316,84	1724,21	577039	40916	426346	107807	739633
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	109777	8692		54788	
343	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т	т		2,9832	24323,89	11215,90	72563	33459	6386	28800	109472
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	32718	9021		8109	
344	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей массой до 0,1 т	т		2,9832	463125,00	--	1381595	--	1381595	--	1492122
		СП - 8%				--	--	--	--		110528	
345	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	т		2,9832	2958,20	507,39	8825	1514	851	4460	14348
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	6460	4		1063	
346	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2		29,38	175,13	4,67	5145	137	2540	1713	7407
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	2468	15		549	
347	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки подставок под ГРПШ	м2		158,2	87,56	2,33	13853	369	6838	4613	19943
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	6646	40		1477	
348	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей э малью ПФ-115 за 2 раза	м2		187,58	173,98	3,30	32635	619	22810	6417	42176
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	9206	94		3124	
349	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		339	553,00	--	187467	--	187467	--	202464
		СП - 8%				--	--	--	--		14997	
350	2304-0901-0601 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 Г ОСТ 21345-2005	шт.		226	11707,00	--	2645782	--	2645782	--	2857445
		СП - 8%				--	--	--	--		211663	
351	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		452	728,00	--	329056	--	329056	--	355380
		СП - 8%				--	--	--	--		26324	
352	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		113	392,00	--	44296	--	44296	--	47840

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3544	
353	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		113	228,00	--	25764	--	25764	--	27825
		СП - 8%				--	--	--	--		2061	
		Обвязка ГРПШ-10 (253шт)										
354	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0, 7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		85,008	2458,40	--	208984	--	--	150468	388208
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	208984	--		28756	
355	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМ В 15,W6,F150, на С Ц	м3		53,13	24316,84	1724,21	1291954	91607	954563	241372	1655992
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	245784	19460		122666	
356	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т	т		6,6792	24323,89	11215,90	162464	74913	14297	64482	245101
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	73254	20197		18156	
357	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей массой до 0,1 т	т		6,6792	463125,00	--	3093305	--	3093305	--	3340769
		СП - 8%				--	--	--	--		247464	
358	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	т		6,6792	2958,20	507,39	19758	3389	1906	9986	32123
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	14463	8		2380	
359	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2		113,85	175,13	4,67	19938	531	9842	6639	28704
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	9565	57		2126	
360	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки подставок под ГРПШ	м2		354,2	87,56	2,33	31015	826	15310	10328	44651
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	14879	89		3307	
361	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей э малью ПФ-115 за 2 раза	м2		468,05	173,98	3,30	81431	1546	56915	16011	105237
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	22970	235		7795	
362	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м		885,5	553,00	--	489682	--	489682	--	528856
		СП - 8%				--	--	--	--		39175	
363	2304-0901-0601 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 Г ОСТ 21345-2005	шт.		759	11707,00	--	8885613	--	8885613	--	9596462
		СП - 8%				--	--	--	--		710849	
364	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		1518	728,00	--	1105104	--	1105104	--	1193512

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		88408	
365	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		506	125,00	--	63250	--	63250	--	68310
		СП - 8%				--	--	--	--		5060	
		Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х2 Н=4,5м (7шт)										
366	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креп лений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта		1,7042298	2458,40	--	4190	--	--	3017	7783
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	4190	--		576	
367	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	м3 грунта		1,7042298	741,63	--	1264	--	--	910	2348
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	1264	--		174	
368	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3		0,56	24316,84	1724,21	13617	966	10060	2544	17454
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	2591	205		1293	
369	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопр оводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,17731	99829,23	7324,64	17701	1299	1368	10422	30372
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	15034	71		2250	
370	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1645896	514897,00	--	84747	--	84747	--	91526
		СП - 8%				--	--	--	--		6780	
371	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладан ием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0132916	463501,00	--	6161	--	6161	--	6654
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
372	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1,19	537,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
		Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х2 Н=2,2м (88шт)										
373	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креп лений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта		21,424603	2458,40	--	52670	--	--	37923	97840
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	52670	--		7247	
374	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	м3 грунта		21,424603	741,63	--	15889	--	--	11440	29516
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	15889	--		2186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	7,04	24316,84	1724,21	171191	12138	126485	31983	219428
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	32568	2579		16254	
376	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопр оводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,82336	99829,23	7324,64	182025	13355	14072	107173	312333
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	154598	725		23136	
377	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6593896	514897,00	--	854415	--	854415	--	922768
		СП - 8%			--	--	--	--		68353	
378	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1670944	463501,00	--	77448	--	77448	--	83644
		СП - 8%			--	--	--	--		6196	
379	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,96	537,00	--	8034	--	8034	--	8676
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
		Крепление газопровода Д45х3 на опорах Д45х2 Н=2,2м(16шт)									
398	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,289926	514897,00	--	149282	--	149282	--	161225
		СП - 8%			--	--	--	--		11943	
		Защита газопровода от падения проводов									
420	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21	539,41	25,46	11328	535	7224	2671	15118
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	3569	141		1120	
421	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4508,86	201,00	54106	2412	38583	9940	69170
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	13111	694		5124	
		Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре									
422	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт аж оборудования	шт.	204	4508,86	201,00	919807	41003	655914	168979	1175888
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	222890	11802		87103	
423	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	31	507,55	62,39	25885	3182	14654	6410	34879
		НР - 72%; СП - 8%			157,82	16,75	8049	854		2584	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		81,6	539,41	25,46	44015	2077	28069	10379	58746
		НР - 72%; СП - 8%				169,96	6,70	13869	547		4352	
		Защита от коррозии										
429	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		182	175,13	4,67	31873	849	15733	10614	45886
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	15291	91		3399	
430	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		102,2	175,13	4,67	17898	477	8835	5960	25767
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	8586	51		1909	
431	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		284,2	173,98	3,30	49445	938	34560	9722	63900
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	13947	143		4733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					44457924	441727	22417231	1547800	48101096
								1785457	121793	19813514	2095378	
	Стоимость оборудования		Тенге					19578571				
	Заготов.складские расходы		Тенге					234943				
	ВС ЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					19813514				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1055141				
	Материалы		Тенге					744444				
	Всего заработная плата		Тенге						275526			
		Накладные расходы	Тенге					198379				
		Сметная прибыль	Тенге					100282				
	ВС ЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1353801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						275526			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3043779				
	Материалы		Тенге					1695187				
	Всего заработная плата		Тенге						1168545			
		Накладные расходы	Тенге					990205				
		Сметная прибыль	Тенге					322719				
	ВС ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4356702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1103
		Сметная заработная плата	Тенге						1168545			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6110287				
	Материалы		Тенге					38879				
	Всего заработная плата		Тенге						326553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5646952				
		Накладные расходы	Тенге					225322				
		Сметная прибыль	Тенге					506849				
	ВС ЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6842458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге						326553			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					14435202				
	Материалы		Тенге					20874				
	Всего заработная плата		Тенге						136625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14270890				
		Накладные расходы	Тенге					133893				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1165528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					15734623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						136625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48101099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1712
		Сметная заработная плата	Тенге						1907250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									54630569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2764198				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						792868			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						166091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26168045		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							19813514		
		- Накладные расходы	Тенге								2512909	
		- Сметная прибыль	Тенге								2579044	
	ИТОГО											**54 630 569**
	В том числе оборудование											**19 813 514**
	Итого без оборудования											**34 817 055**
	Временные здания и сооружения 2,9%:											**1 009 695**
	Итого:											**35 826 750**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее											**326 023**
	Итого											**55 966 287**
	Непредвиденные работы и затраты -2%											**723 055**
	Итого сметная стоимость											**56 689 343**
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821											**51 020 408,16**
	НДС 12%											**6 122 448,98**
	ИТОГО:											**57 142 857,14**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

Садуакасулы Н.

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.