форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ
за март 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	402 819 616,07	451 157 970,00	32 040 178,57	35 885 000,00	32 040 178,57	35 885 000,00
	в т. ч. оборудование	17 832 162,50	19 972 022,00				
	Всего к оплате:					32 040 178,57	35 885 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"
Мырзахметов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №6
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Опознавательный знак подземного газопровода-58шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)										
98	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,654625	1352,12	--	11702	--	--	8426	21738
		НР - 72%; СП - 8%				1352,12	--	11702	--		1610	
99	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		8,654625	741,63	--	6419	--	--	4621	11923
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	6419	--		883	
100	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	м3		1,949336	24316,84	1724,21	47402	3361	35023	8856	60758
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	9018	714		4501	
101	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		49	1749,23	832,96	85712	40815	12596	52893	149694
		НР - 108%; СП - 8%				659,20	340,29	32301	16674		11088	
102	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м 3		2,45	67006,00	--	164165	--	164165	--	177298
		СП - 8%				--	--	--	--		13133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	49	827,56	--	40550	--	5083	38304	85163
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	35467	--		6308	
104	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,49	109821,00	--	53812	--	53812	--	58117
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409762	44176	270679	113100	564691
							94906	17388	--	41828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409762				
	Материалы		Тенге				52703				
	Всего заработная плата		Тенге					112294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53812				
	Местные материалы		Тенге				164165				
		Накладные расходы	Тенге				113100				
		Сметная прибыль	Тенге				41829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					112294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				564691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					112294			
			Локальная смета №2-2								
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления								
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 225х20,5мм открытым способом =64м.(5 шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
52	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,07	21017,90	979,21	1471	69	1118	280	1892
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	284	24		140	
53	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,03335	340999,00	--	11372	--	11372	--	12282
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
54	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000215	499537,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
55	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	5	277,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 225х20,5мм закрытым способом,ГНБ =8м .(1шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	21017,90	979,21	294	14	223	56	378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	57	5		28	
71	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
72	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
73	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 180х16,4 открытым способом = 112,5м.(14шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
90	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,196	21017,90	979,21	4120	192	3133	785	5296
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	795	67		392	
91	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,09338	340999,00	--	31842	--	31842	--	34390
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
92	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000602	499537,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
93	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	14	277,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 180х16,4 закрытым способом,ГНБ = 95,5 м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,042	21017,90	979,21	883	41	672	168	1135
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	170	14		84	
109	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,02001	340999,00	--	6823	--	6823	--	7369
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
110	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000129	499537,00	--	64	--	64	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
111	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	3	277,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 41,5м.(4 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,056	21017,90	979,21	1177	55	895	224	1513
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	227	19		112	
129	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
130	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000172	499537,00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
131	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	4	277,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 2775м.(303 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
148	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	4,242	21017,90	979,21	89158	4154	67789	16982	114631
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	17215	1446		8491	
149	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	2,02101	340999,00	--	689162	--	689162	--	744295
		СП - 8%			--	--	--	--		55133	
150	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,013029	499537,00	--	6508	--	6508	--	7029
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
151	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	303	277,00	--	83931	--	83931	--	90645
		СП - 8%			--	--	--	--		6714	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 закрытым способом,ГНБ = 113,5м .(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
166	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,084	21017,90	979,21	1766	82	1343	336	2270
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	341	29		168	
167	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,04002	340999,00	--	13647	--	13647	--	14739
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
168	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000258	499537,00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
169	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	6	277,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5-1шт (Пр.лист.83 53.18СБ)										
174	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,0005	742954,56	245927,88	371	123	6	290	715
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	242	51		53	
175	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м		0,502	2554,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
176	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0005	220044,90	48923,16	110	24	40	53	176
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15871,77	46	8		13	
177	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,00058	1089204,92	510462,61	632	296	36	388	1101
		НР - 99%; СП - 8%				517000,00	158980,27	300	92		82	
178	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м		0,58232	6255,00	--	3642	--	3642	--	3934
		СП - 8%				--	--	--	--		291	
179	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,58	-80,75	-1,25	-47	-1	--	-45	-99
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-46	--		-7	
180	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,00794	53796,00	2643,86	427	21	18	270	753
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	388	4		56	
181	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,00794	547142,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
192	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	3272,17	886,64	3272	887	--	2378	6102
		НР - 99%; СП - 8%				2385,53	16,54	2386	17		452	
193	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d210/114	1000 шт		0,001	115333,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%				--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,3928082	388,00	--	540	--	540	--	584
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,05	17735,53	1089,24	887	54	774	64	1027
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	59	11		76	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-363шт (Пр.лис т.8353.18СБ)									
215	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,363	87190,00	--	31650	--	31650	--	34182
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
216	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	300,85778	388,00	--	116733	--	116733	--	126071
		СП - 8%			--	--	--	--		9339	
217	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	2,024659	17735,53	1089,24	35908	2205	31303	2603	41592
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2400	460		3081	
218	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	1,13982	92549,36	4583,88	105490	5225	2100	69144	188604
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	98165	2044		13971	
219	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	1,13982	313032,00	--	356800	--	356800	--	385344
		СП - 8%			--	--	--	--		28544	
		Ковер для контрольного пункта-337шт./АС-7/									
221	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий)	м3	4,718	22250,06	979,21	104976	4620	81209	18887	133772
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	19147	1609		9909	
222	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	2,24779	985136,99	497995,54	2214381	1119389	42072	1355553	3855528
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1052920	316325		285595	
224	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,014491	499537,00	--	7239	--	7239	--	7818
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		Установка ковера для провода-спутника - 337шт									
228	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	20,22	6040,52	956,00	122139	19330	44588	61878	198739
		НР - 94%; СП - 8%			2879,37	376,20	58221	7607		14721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,337	22250,06	979,21	7498	330	5800	1349	9555
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1368	115		708	
230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Ус тановка	т	1,40529	229371,00	1275,00	322333	1792	--	292373	663882
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	320541	748		49176	
231	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 1463 7-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,13817	233974,00	--	32328	--	32328	--	34914
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
232	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОС Т 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,26712	251727,00	--	318968	--	318968	--	344486
		СП - 8%			--	--	--	--		25517	
233	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,82902	653219,00	1275,00	541532	1057	351379	172479	771131
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	189096	441		57121	
234	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость крышки	т	0,169174	340999,00	--	57688	--	57688	--	62303
		СП - 8%			--	--	--	--		4615	
235	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,185687	287262,00	--	53341	--	53341	--	57608
		СП - 8%			--	--	--	--		4267	
236	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0548636	456780,00	--	25061	--	25061	--	27065
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
237	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт	1348	137,88	0,79	185858	1064	--	127858	338814
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	184795	507		25097	
238	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,055268	499537,00	--	27608	--	27608	--	29817
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
239	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	6,74	552,65	219,75	3725	1481	131	1892	6067
		НР - 72%; СП - 8%			313,50	76,43	2113	515		449	
240	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,14154	59851,00	--	8471	--	8471	--	9149
		СП - 8%			--	--	--	--		678	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескоп-им штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)										
241	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3		0,2	13213,88	7229,86	2643	1446	80	1905	4911
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	1117	497		364	
242	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		2	6781,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%				--	--	--	--		1085	
245	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг		9,4	3642,86	--	34243	--	34243	--	36982
		СП - 8%				--	--	--	--		2739	
246	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		2	1585,80	184,10	3172	368	--	2949	6610
		НР - 99%; СП - 8%				1401,70	87,78	2803	176		490	
247	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект		2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
		СП - 8%				--	--	--	--		3448	
248	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,04	13606,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
254	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3		0,25	17014,39	1089,24	4254	272	3686	321	4941
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	296	57		366	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескоп-им штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)										
256	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3		0,2	13213,88	7229,86	2643	1446	80	1905	4911
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	1117	497		364	
257	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		2	6781,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%				--	--	--	--		1085	
260	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг		9,4	3642,86	--	34243	--	34243	--	36982
		СП - 8%				--	--	--	--		2739	
261	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		2	1585,80	184,10	3172	368	--	2949	6610
		НР - 99%; СП - 8%				1401,70	87,78	2803	176		490	
262	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект		2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
		СП - 8%				--	--	--	--		3448	
263	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	мЭ		0,04	13606,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
269	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3		0,25	17014,39	1089,24	4254	272	3686	321	4941
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	296	57		366	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескоп-им штоком под ковер -22шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)										
271	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3		2,2	13213,88	7229,86	29071	15906	880	20953	54026
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	12285	5472		4002	
272	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		22	6781,00	--	149182	--	149182	--	161117
		СП - 8%				--	--	--	--		11935	
275	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг		103,4	3642,86	--	376671	--	376671	--	406805
		СП - 8%				--	--	--	--		30134	
276	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		22	1585,80	184,10	34888	4050	--	32441	72715
		НР - 99%; СП - 8%				1401,70	87,78	30837	1931		5386	
277	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект		22	21553,00	--	474166	--	474166	--	512099
		СП - 8%				--	--	--	--		37933	
278	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ7473-2010	м3		0,44	13606,00	--	5987	--	5987	--	6466
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
284	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3		2,75	17014,39	1089,24	46790	2995	40535	3535	54351
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	3260	625		4026	
		Опознавательный знак подземного газопровода-240шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)										
290	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		42,39	1352,12	--	57316	--	--	41268	106471
		НР - 72%; СП - 8%				1352,12	--	57316	--		7887	
291	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		42,39	741,63	--	31438	--	--	22635	58399
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	31438	--		4326	
292	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	м3		12,96	24316,84	1724,21	315146	22346	232846	58878	403946
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	59954	4747		29922	
293	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		240	1749,23	832,96	419815	199910	61697	259068	733193
		НР - 108%; СП - 8%				659,20	340,29	158208	81670		54311	
294	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, споры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошн ые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м 3		12	67006,00	--	804072	--	804072	--	868398
		СП - 8%				--	--	--	--		64326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
295	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		240	827,56	--	198614	--	24900	187612	417124
		НР - 108%; СП - 8%				723,81	--	173714	--		30898	
296	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.		2,4	109821,00	--	263570	--	263570	--	284656
		СП - 8%				--	--	--	--		21086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9068453	1411885	5169893	2762985	12777952
								2486674	428061	--	946517	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3725				
	Материалы		Тенге					131				
	Всего заработная плата		Тенге						2628			
		Накладные расходы	Тенге					1892				
		Сметная прибыль	Тенге					449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2628			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6811451				
	Материалы		Тенге					1000766				
	Всего заработная плата		Тенге						2626252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1217878				
	Местные материалы		Тенге					987453				
		Накладные расходы	Тенге					2563866				
		Сметная прибыль	Тенге					750025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10125343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2058
		Сметная заработная плата	Тенге						2626252			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					296119				
	Материалы		Тенге					2118				
	Всего заработная плата		Тенге						285902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4344				
		Накладные расходы	Тенге					197272				
		Сметная прибыль	Тенге					39471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					532863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
		Сметная заработная плата	Тенге						285902			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1957158				
	Всего заработная плата		Тенге						-46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1957205				
		Накладные расходы	Тенге					-45				
		Сметная прибыль	Тенге					156569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2113682				
		Сметная заработная плата	Тенге						-46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12777954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2316
		Сметная заработная плата	Тенге						2914736			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода	0,003	742954,56	245927,88	2229	738	39	1742	4289
		НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	1452	308		318	
316	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	3,012	2554,00	--	7693	--	7693	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
321	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 1 00-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	985136,99	497995,54	7389	3735	141	4523	12864
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3513	1055		953	
325	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1652,00	--	4956	--	4956	--	5352
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
326	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2831,09	131,50	5662	263	637	4839	11341
		НР - 99%; СП - 8%			2381,19	62,70	4762	125		840	
327	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, P N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	54926,00	--	109852	--	109852	--	118640
		СП - 8%			--	--	--	--		8788	
328	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	3595	--		615	
329	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2345,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
330	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных ча стей	0,0052	985136,99	497995,54	5123	2590	97	3136	8919
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2436	732		661	
331	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2547,00	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
337	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Крепление газопровода Д108х4,0 на опорах Д108х2 Н=1м (2шт)									
401	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта	0,4869228	2458,40	--	1197	--	--	862	2224
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	1197	--		165	
402	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4869228	741,63	--	361	--	--	260	671
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	361	--		50	
403	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,16	24316,84	1724,21	3891	276	2875	727	4987
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	740	59		369	
404	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03964	99829,23	7324,64	3957	290	306	2330	6790
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	3361	16		503	
405	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0346834	514897,00	--	17858	--	17858	--	19287
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
406	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочн ой единицы до 0,5 т	т	0,0044642	463501,00	--	2069	--	2069	--	2235
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
407	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,88	537,00	--	473	--	473	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Защита и заземление металлического ящика с счетчиком от линии ВЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20269998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3351
		Сметная заработная плата	Тенге					3817677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33612643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6208903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2189238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					635804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16979623		
		- Накладные расходы	Тенге							5745052	
		- Сметная прибыль	Тенге							2489828	

	ИТОГО										**33 612 643**
	В том числе оборудование										
	Итого без оборудования										**33 612 643**
	Временные здания и сооружения 2,9%:										**974 767**
	Итого:										**34 587 410**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее										**314 745**
	Итого										**34 902 155**
	Непредвиденные работы и затраты -2%										**698 043**
	Итого сметная стоимость										**35 600 198**
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821										**32 040 178,57**
	НДС 12%										**3 844 821,43**
	ИТОГО:										**35 885 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

_____ **Садуакасулы Н.**

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Муталиев М.К.**