форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Технадзор: ТОО "Омега груп"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.

Дополнительное соглашение №4 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за МАРТ 2022 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	277 104 012,50	310 356 494,00	168 886 922,32	189 153 353,00	168 886 922,32	189 153 353,00
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					168 886 922,32	189 153 353,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"

_____ Меркулов Р.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №4 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №2
выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1					
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)					
85	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9650,7399		187,94	1813731
		Итого оплата труда:				49,26	475415
		Итого эксплуатация машин:				178,88	1726276
		Накладные расходы	%	72		35,47	342299
		Сметная прибыль	%	8		17,87	172482
		Сметная стоимость:				241,28	2328512
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	298,4765		1681,68	501942
		Итого оплата труда:				1681,68	501942
		Накладные расходы	%	72		1210,81	361398
		Сметная прибыль	%	8		231,40	69067
		Сметная стоимость:				3123,89	932407
87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,3224		1401,40	20071
		Итого оплата труда:				1401,40	20071
		Накладные расходы	%	72		1009,01	14451
		Сметная прибыль	%	8		192,83	2762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2603,24	37285
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	799,0981		730,94	584096
		Итого оплата труда:				730,94	584096
		Накладные расходы	%	72		526,28	420549
		Сметная прибыль	%	8		100,58	80372
		Сметная стоимость:				1357,80	1085017
89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8270,7223		30,99	256315
		Итого оплата труда:				10,84	89660
		Итого эксплуатация машин:				30,99	256315
		Накладные расходы	%	72		7,81	64556
		Сметная прибыль	%	8		3,10	25670
		Сметная стоимость:				41,90	346541
90	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8270,7223		15,30	126568
		Итого оплата труда:				5,35	44274
		Итого эксплуатация машин:				15,30	126568
		Накладные расходы	%	72		3,85	31877
		Сметная прибыль	%	8		1,53	12676
		Сметная стоимость:				20,69	171121
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8270,7223		135,12	1117540
		Итого оплата труда:				100,84	833999
		Итого эксплуатация машин:				63,84	528003
		Накладные расходы	%	72		72,60	600479
		Сметная прибыль	%	8		16,62	137442
		Сметная стоимость:				224,34	1855461
92	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	893,7185		204,73	182973
		Итого оплата труда:				56,52	50515
		Итого эксплуатация машин:				197,74	176720
		Накладные расходы	%	72		40,70	36371
		Сметная прибыль	%	8		19,63	17547
		Сметная стоимость:				265,06	236891
93	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	1564,0073		168,00	262753

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	712,8662		5046,32	3597355
		Итого оплата труда:				920,69	656329
		Итого эксплуатация машин:				150,04	106962
		Итого материалов:				4015,00	2862158
		Накладные расходы	%	99		911,48	649765
		Сметная прибыль	%	8		476,62	339770
		Сметная стоимость:				6434,43	4586890
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,3080		301679,03	2808028
		Итого оплата труда:				233722,26	2175487
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	871328
		Итого материалов:				100,32	934
		Накладные расходы	%	99		231385,04	2153732
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	396941
		Сметная стоимость:				575709,19	5358701
99	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9595,0000		3408,00	32699760
100	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9308,0000		-72,61	-675831
		Итого оплата труда:				-71,39	-664521
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-11309
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-651231
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-106165
		Сметная стоимость:				-153,98	-1433226
104	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	8779,6580		470,00	4126470
		Итого оплата труда:				456,88	4011215
		Итого материалов:				13,13	115255
		Накладные расходы	%	98		447,74	3930991
		Сметная прибыль	%	8		73,42	644597
		Сметная стоимость:				991,16	8702058
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d140/DN133-17шт /Пр.ли ст.8353.05/					

1	2	3	4	5	6	7	8
141	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода	0,0143		301679,03	4314
		Итого оплата труда:				233722,26	3342
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	1339
		Итого материалов:				100,32	1
		Накладные расходы	%	99		231385,04	3309
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	610
		Сметная стоимость:				575709,19	8233
142	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,8870		3408,00	64367
143	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,3000		-72,61	-1038
		Итого оплата труда:				-71,39	-1021
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-17
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-1000
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-163
		Сметная стоимость:				-153,98	-2202
144	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	14,3000		470,00	6721
		Итого оплата труда:				456,88	6533
		Итого материалов:				13,13	188
		Накладные расходы	%	98		447,74	6403
		Сметная прибыль	%	8		73,42	1050
		Сметная стоимость:				991,16	14174
145	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
146	Прайс-лист стр.22	Переходник ПЭ-сталь ПЭ140/СТ133	шт	17,0000		53571,43	910714

1	2	3	4	5	6	7	8
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
148	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 140мм	шт	17,0000		6400,00	108800
149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
150	Прайс-лист стр.21	Отвод 90° электросварной Ду 140мм с закладным нагревательным элемен том	шт	17,0000		29285,71	497857
155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,7000		5046,32	59042
		Итого оплата труда:				920,69	10772
		Итого эксплуатация машин:				150,04	1756
		Итого материалов:				4015,00	46976
		Накладные расходы	%	99		911,48	10664
		Сметная прибыль	%	8		476,62	5577
		Сметная стоимость:				6434,43	75283
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2- 3шт					
224	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестранше йным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	63,0000		2541,38	160107
		Итого оплата труда:				1081,18	68114
		Итого эксплуатация машин:				2024,23	127526
		Итого материалов:				5,71	360
		Накладные расходы	%	99		1070,37	67433
		Сметная прибыль	%	8		288,94	18203
		Сметная стоимость:				3900,68	245743
225	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64,2600		6967,00	447699

1	2	3	4	5	6	7	8
226	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в фу тляре	63,0000		1228,03	77366
		Итого оплата труда:				1012,16	63766
		Итого эксплуатация машин:				7,62	480
		Итого материалов:				210,39	13254
		Накладные расходы	%	99		1002,04	63129
		Сметная прибыль	%	8		178,41	11240
		Сметная стоимость:				2408,48	151734
227	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		5445,16	16335
		Итого оплата труда:				3647,58	10943
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	5704
		Итого материалов:				557,19	1672
		Накладные расходы	%	99		3611,10	10833
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2174
		Сметная стоимость:				9780,77	29342
228	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		524,00	1572
229	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5000		186,00	837
230	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
231	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.200мм/32	шт	3,0000		12261,61	36785
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	6,0000		1236,51	7419
		Итого оплата труда:				641,97	3852
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4848
		Накладные расходы	%	99		635,55	3813
		Сметная прибыль	%	8		149,76	899
		Сметная стоимость:				2021,82	12131
233	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	6,0000		1105,36	6632

1	2	3	4	5	6	7	8
234	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
235	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3,0000		6006,25	18019
240	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 2045	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /200мм/	футляр	3,0000		2303,62	6911
		Итого оплата труда:				1671,61	5015
		Итого эксплуатация машин:				643,52	1931
		Накладные расходы	%	99		1654,90	4965
		Сметная прибыль	%	8		316,68	950
		Сметная стоимость:				4275,19	12826
241	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	5,4000		278,57	1504
242	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	3,0372		390,00	1185
243	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0600		5046,32	303
		Итого оплата труда:				920,69	55
		Итого эксплуатация машин:				150,04	9
		Итого материалов:				4015,00	241
		Накладные расходы	%	99		911,48	55
		Сметная прибыль	%	8		476,62	29
		Сметная стоимость:				6434,43	386
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2 - 12шт					
244	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12,0000		5445,16	65342
		Итого оплата труда:				3647,58	43771
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	22816
		Итого материалов:				557,19	6686
		Накладные расходы	%	99		3611,10	43333
		Сметная прибыль	%	8		724,50	8694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9780,77	117369
245	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000		524,00	6288
246	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,0000		186,00	3348
247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	12,0000		1236,51	14838
		Итого оплата труда:				641,97	7704
		Итого эксплуатация машин:				808,02	9696
		Накладные расходы	%	99		635,55	7627
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1797
		Сметная стоимость:				2021,82	24262
248	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.200мм/32	шт	12,0000		12261,61	147139
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	24,0000		1236,51	29676
		Итого оплата труда:				641,97	15407
		Итого эксплуатация машин:				808,02	19392
		Накладные расходы	%	99		635,55	15253
		Сметная прибыль	%	8		149,76	3594
		Сметная стоимость:				2021,82	48524
250	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	24,0000		1105,36	26529
251	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12,0000		1236,51	14838
		Итого оплата труда:				641,97	7704
		Итого эксплуатация машин:				808,02	9696
		Накладные расходы	%	99		635,55	7627
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1797
		Сметная стоимость:				2021,82	24262
252	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	12,0000		6006,25	72075
257	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2045	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /200мм/	футляр	12,0000		2303,62	27643
		Итого оплата труда:				1671,61	20059
		Итого эксплуатация машин:				643,52	7722
		Накладные расходы	%	99		1654,90	19859
		Сметная прибыль	%	8		316,68	3800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4275,19	51302
258	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	21,6000		278,57	6017
259	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	12,1489		390,00	4738
260	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2400		5046,32	1211
		Итого оплата труда:				920,69	221
		Итого эксплуатация машин:				150,04	36
		Итого материалов:				4015,00	964
		Накладные расходы	%	99		911,48	219
		Сметная прибыль	%	8		476,62	114
		Сметная стоимость:				6434,43	1544
261	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых т руб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1290		474216,41	61174
		Итого оплата труда:				349232,43	45051
		Итого эксплуатация машин:				172276,37	22224
		Итого материалов:				782,04	101
		Накладные расходы	%	99		345740,11	44600
		Сметная прибыль	%	8		65596,52	8462
		Сметная стоимость:				885553,04	114236
262	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлив а РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011	м	130,2900		6967,00	907730
263	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	129,0000		-72,61	-9366
		Итого оплата труда:				-71,39	-9210
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-157
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-9025
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1471
		Сметная стоимость:				-153,98	-19863
264	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	129,0000		1228,03	158416
		Итого оплата труда:				1012,16	130569
		Итого эксплуатация машин:				7,62	984

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				210,39	27140
		Накладные расходы	%	99		1002,04	129263
		Сметная прибыль	%	8		178,41	23014
		Сметная стоимость:				2408,48	310694
265	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	9,5000		26140,04	248330
		Итого оплата труда:				11193,25	106336
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	177049
		Накладные расходы	%	72		8059,14	76562
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	25991
		Сметная стоимость:				36935,12	350884
266	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	9500,0000		17,86	169643
267	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9500,0000		293,30	2786375
		Итого оплата труда:				164,85	1566123
		Итого эксплуатация машин:				147,72	1403375
		Итого материалов:				21,72	206330
		Накладные расходы	%	72		118,70	1127608
		Сметная прибыль	%	8		32,96	313119
		Сметная стоимость:				444,96	4227102
268	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,5000		89227,00	847657
		Установка ковера для провода-спутника - 111шт. /ГСН-61/					
269	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м. 50 мм	км	0,0017		250830,33	429
		Итого оплата труда:				203259,99	348
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	112
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	344
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	62
		Сметная стоимость:				488222,34	835

1	2	3	4	5	6	7	8
270	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	1,7100		-72,61	-124
		Итого оплата труда:				-71,39	-122
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-120
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-20
		Сметная стоимость:				-153,98	-263
271	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,7271		91,00	157
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
288	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11,0000		5445,16	59897
		Итого оплата труда:				3647,58	40123
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	20915
		Итого материалов:				557,19	6129
		Накладные расходы	%	99		3611,10	39722
		Сметная прибыль	%	8		724,50	7970
		Сметная стоимость:				9780,77	107588
289	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,0000		524,00	5764
304	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /140x12,7/	стык	864,0000		1429,80	1235350
		Итого оплата труда:				1300,00	1123200
		Итого эксплуатация машин:				49,50	42768
		Итого материалов:				80,30	69382
		Накладные расходы	%	61		793,00	685152
		Сметная прибыль	%	8		177,82	153640
		Сметная стоимость:				2400,63	2074143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				56801981
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5117713
	Материалы -		Тенге				275713
	Всего заработная плата -		Тенге				2795658
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				847657
		Накладные расходы -	Тенге				1889322
		Накладные НУЧП -	Тенге				1889322

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				560563
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7567598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795658
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12275363
	Материалы -		Тенге				2966615
	Всего заработная плата -		Тенге				5937493
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				183087
	Транспортные расходы -		Тенге				262753
		Накладные расходы -	Тенге				5176125
		Накладные НУЧП -	Тенге				5176125
		Сметная прибыль -	Тенге				1396119
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18847608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6216
		Сметная заработная плата -	Тенге				5937493
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39408905
	Материалы -		Тенге				115443
	Всего заработная плата -		Тенге				3342874
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35962073
		Накладные расходы -	Тенге				3276017
		Накладные НУЧП -	Тенге				3276017
		Сметная прибыль -	Тенге				3414794
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				46099715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2455
		Сметная заработная плата -	Тенге				3342874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72514920
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11106
		Сметная заработная плата -	Тенге				12076025
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
306	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15890,6981		187,94	2986450
		Итого оплата труда:				49,26	782808
		Итого эксплуатация машин:				178,88	2842449
		Накладные расходы	%	72		35,47	563621
		Сметная прибыль	%	8		17,87	284006
		Сметная стоимость:				241,28	3834077

1	2	3	4	5	6	7	8
307	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	491,4649		1681,68	826487
		Итого оплата труда:				1681,68	826487
		Накладные расходы	%	72		1210,81	595070
		Сметная прибыль	%	8		231,40	113725
		Сметная стоимость:				3123,89	1535282
308	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	255,4426		1401,40	357977
		Итого оплата труда:				1401,40	357977
		Накладные расходы	%	72		1009,01	257744
		Сметная прибыль	%	8		192,83	49258
		Сметная стоимость:				2603,24	664979
309	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1688,2419		730,94	1234010
		Итого оплата труда:				730,94	1234010
		Накладные расходы	%	72		526,28	888487
		Сметная прибыль	%	8		100,58	169800
		Сметная стоимость:				1357,80	2292298
310	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13115,8953		30,99	406471
		Итого оплата труда:				10,84	142185
		Итого эксплуатация машин:				30,99	406471
		Накладные расходы	%	72		7,81	102374
		Сметная прибыль	%	8		3,10	40708
		Сметная стоимость:				41,90	549552
311	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13115,8953		15,30	200714
		Итого оплата труда:				5,35	70211
		Итого эксплуатация машин:				15,30	200714
		Накладные расходы	%	72		3,85	50552
		Сметная прибыль	%	8		1,53	20101
		Сметная стоимость:				20,69	271367
312	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13115,8953		135,12	1772220
		Итого оплата труда:				100,84	1322574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				63,84	837319
		Накладные расходы	%	72		72,60	952253
		Сметная прибыль	%	8		16,62	217958
		Сметная стоимость:				224,34	2942431
313	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	1833,4683		204,73	375370
		Итого оплата труда:				56,52	103632
		Итого эксплуатация машин:				197,74	362543
		Накладные расходы	%	72		40,70	74615
		Сметная прибыль	%	8		19,63	35999
		Сметная стоимость:				265,06	485983
314	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	3208,5695		168,00	539040
315	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1243,7807		5046,32	6276522
		Итого оплата труда:				920,69	1145136
		Итого эксплуатация машин:				150,04	186623
		Итого материалов:				4015,00	4993780
		Накладные расходы	%	99		911,48	1133685
		Сметная прибыль	%	8		476,62	592817
		Сметная стоимость:				6434,43	8003023
316	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0415		392771,58	16300
		Итого оплата труда:				296951,92	12324
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	5502
		Итого материалов:				100,32	4
		Накладные расходы	%	99		293982,40	12200
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	2280
		Сметная стоимость:				741694,30	30780
317	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	53,0250		4466,00	236810
318	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41,5000		-72,61	-3013
		Итого оплата труда:				-71,39	-2963
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-2904
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-473
		Сметная стоимость:				-153,98	-6390
319	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубо проводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	2,1205		362127,35	767891
		Итого оплата труда:				282900,60	599891
		Итого эксплуатация машин:				109035,03	231209
		Итого материалов:				100,32	213
		Накладные расходы	%	99		280071,59	593892
		Сметная прибыль	%	8		51375,92	108943
		Сметная стоимость:				693574,86	1470725
320	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2296,7400		2722,00	6251726
321	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2120,5000		-72,61	-153964
		Итого оплата труда:				-71,39	-151388
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2576
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-148360
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-24186
		Сметная стоимость:				-153,98	-326510
322	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопр оводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	2,8740		301679,03	867026
		Итого оплата труда:				233722,26	671718
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	269037
		Итого материалов:				100,32	288
		Накладные расходы	%	99		231385,04	665001
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	122562
		Сметная стоимость:				575709,19	1654588
323	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3080,5000		1416,00	4361988
324	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2874,0000		-72,61	-208674

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-71,39	-205182
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-3492
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-201078
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-32780
		Сметная стоимость:				-153,98	-442533
325	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из поли этиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,4130		306773,03	740243
		Итого оплата труда:				233722,26	563972
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	225883
		Итого материалов:				5194,32	12534
		Накладные расходы	%	99		231385,04	558332
		Сметная прибыль	%	8		43052,65	103886
		Сметная стоимость:				581210,71	1402461
326	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2606,8100		979,00	2552067
327	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2413,0000		-72,61	-175202
		Итого оплата труда:				-71,39	-172270
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2932
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-168825
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-27522
		Сметная стоимость:				-153,98	-371549
328	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	7,1964		265817,23	1912927
		Итого оплата труда:				211979,95	1525493
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	531663
		Итого материалов:				50,16	361
		Накладные расходы	%	99		209860,15	1510238
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	273853
		Сметная стоимость:				513731,57	3697018
329	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7995,1600		692,00	5532651

1	2	3	4	5	6	7	8
330	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7196,4000		-72,61	-522513
		Итого оплата труда:				-71,39	-513769
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-8744
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-503494
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-82080
		Сметная стоимость:				-153,98	-1108087
331	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	15873,5000		470,00	7460601
		Итого оплата труда:				456,88	7252221
		Итого материалов:				13,13	208379
		Накладные расходы	%	98		447,74	7107177
		Сметная прибыль	%	8		73,42	1165422
		Сметная стоимость:				991,16	15733200
332	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	174,0000		1822,17	317058
		Итого оплата труда:				946,84	164751
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	207023
		Накладные расходы	%	99		937,37	163103
		Сметная прибыль	%	8		220,76	38413
		Сметная стоимость:				2980,31	518574
333	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 160/90мм	шт	1,0000		23091,96	23092
334	Прайс-лист стр.22	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 125/63мм	шт	21,0000		13392,86	281250
335	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 125/90мм	шт	1,0000		13450,89	13451
336	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	28,0000		6680,36	187050
337	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/75мм	шт	2,0000		6808,93	13618
338	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 75/63мм	шт	31,0000		5498,21	170445
339	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 160мм	шт	1,0000		20348,21	20348

1	2	3	4	5	6	7	8
340	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 125мм	шт	1,0000		11612,50	11613
341	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90мм	шт	1,0000		5767,86	5768
342	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 75мм	шт	1,0000		3722,32	3722
343	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	86,0000		2445,54	210316
344	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	320,1600		5046,32	1615631
		Итого оплата труда:				920,69	294768
		Итого эксплуатация машин:				150,04	48038
		Итого материалов:				4015,00	1285442
		Накладные расходы	%	99		911,48	291820
		Сметная прибыль	%	8		476,62	152596
		Сметная стоимость:				6434,43	2060048
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR11 - 160х14,6мм в футляре 250х14,8мм - 1шт					
345	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	11,0000		5585,94	61445
		Итого оплата труда:				1533,05	16864
		Итого эксплуатация машин:				4912,75	54040
		Итого материалов:				7,47	82
		Накладные расходы	%	99		1517,72	16695
		Сметная прибыль	%	8		568,29	6251
		Сметная стоимость:				7671,95	84391
346	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,2200		7291,00	81805
347	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,0000		1228,03	13508
		Итого оплата труда:				1012,16	11134
		Итого эксплуатация машин:				7,62	84
		Итого материалов:				210,39	2314
		Накладные расходы	%	99		1002,04	11022
		Сметная прибыль	%	8		178,41	1962
		Сметная стоимость:				2408,48	26493

1	2	3	4	5	6	7	8
348	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		5445,16	5445
		Итого оплата труда:				3647,58	3648
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	1901
		Итого материалов:				557,19	557
		Накладные расходы	%	99		3611,10	3611
		Сметная прибыль	%	8		724,50	725
		Сметная стоимость:				9780,77	9781
349	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		524,00	524
350	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000		186,00	279
351	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
352	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.250мм/32	шт	1,0000		14609,82	14610
353	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
354	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	2,0000		1105,36	2211
355	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
356	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1,0000		6006,25	6006

1	2	3	4	5	6	7	8
361	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 2755	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1,0000		3103,41	3103
		Итого оплата труда:				2251,98	2252
		Итого эксплуатация машин:				866,94	867
		Накладные расходы	%	99		2229,46	2229
		Сметная прибыль	%	8		426,63	427
		Сметная стоимость:				5759,49	5759
362	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовыйуплотнитель "Вилатерм-25"	м	2,0000		278,57	557
363	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	3,2465		390,00	1266
364	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0200		5046,32	101
		Итого оплата труда:				920,69	18
		Итого эксплуатация машин:				150,04	3
		Итого материалов:				4015,00	80
		Накладные расходы	%	99		911,48	18
		Сметная прибыль	%	8		476,62	10
		Сметная стоимость:				6434,43	129
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 2шт					
365	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	22,5000		2541,38	57181
		Итого оплата труда:				1081,18	24327
		Итого эксплуатация машин:				2024,23	45545
		Итого материалов:				5,71	128
		Накладные расходы	%	99		1070,37	24083
		Сметная прибыль	%	8		288,94	6501
		Сметная стоимость:				3900,68	87765
366	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,9500		3794,00	87072
367	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в фу тляре	22,5000		1228,03	27631
		Итого оплата труда:				1012,16	22774

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,62	172
		Итого материалов:				210,39	4734
		Накладные расходы	%	99		1002,04	22546
		Сметная прибыль	%	8		178,41	4014
		Сметная стоимость:				2408,48	54191
368	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		5445,16	10890
		Итого оплата труда:				3647,58	7295
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	3803
		Итого материалов:				557,19	1114
		Накладные расходы	%	99		3611,10	7222
		Сметная прибыль	%	8		724,50	1449
		Сметная стоимость:				9780,77	19562
369	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		524,00	1048
370	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,0000		186,00	558
371	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
372	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.180мм/32	шт	2,0000		11239,29	22479
373	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
374	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	4,0000		1105,36	4421
375	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
376	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2,0000		6006,25	12013
381	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,19825	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр	2,0000		2233,21	4466
		Итого оплата труда:				1620,52	3241
		Итого эксплуатация машин:				623,85	1248
		Накладные расходы	%	99		1604,32	3209
		Сметная прибыль	%	8		307,00	614
		Сметная стоимость:				4144,53	8289
382	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	3,2000		176,79	566
383	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,6929		390,00	1050
384	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0400		5046,32	202
		Итого оплата труда:				920,69	37
		Итого эксплуатация машин:				150,04	6
		Итого материалов:				4015,00	161
		Накладные расходы	%	99		911,48	36
		Сметная прибыль	%	8		476,62	19
		Сметная стоимость:				6434,43	257
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 14шт					
385	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14,0000		5445,16	76232
		Итого оплата труда:				3647,58	51066
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	26619
		Итого материалов:				557,19	7801
		Накладные расходы	%	99		3611,10	50555
		Сметная прибыль	%	8		724,50	10143
		Сметная стоимость:				9780,77	136931
386	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,0000		524,00	7336

1	2	3	4	5	6	7	8
387	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,0000		186,00	3906
388	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	14,0000		1236,51	17311
		Итого оплата труда:				641,97	8988
		Итого эксплуатация машин:				808,02	11312
		Накладные расходы	%	99		635,55	8898
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2097
		Сметная стоимость:				2021,82	28305
389	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.180мм/32	шт	14,0000		11239,29	157350
390	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	28,0000		1236,51	34622
		Итого оплата труда:				641,97	17975
		Итого эксплуатация машин:				808,02	22624
		Накладные расходы	%	99		635,55	17795
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4193
		Сметная стоимость:				2021,82	56611
391	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	28,0000		1105,36	30950
392	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	14,0000		1236,51	17311
		Итого оплата труда:				641,97	8988
		Итого эксплуатация машин:				808,02	11312
		Накладные расходы	%	99		635,55	8898
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2097
		Сметная стоимость:				2021,82	28305
393	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	14,0000		6006,25	84088
398	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,19825	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр	14,0000		2233,21	31265
		Итого оплата труда:				1620,52	22687
		Итого эксплуатация машин:				623,85	8734
		Накладные расходы	%	99		1604,32	22460
		Сметная прибыль	%	8		307,00	4298
		Сметная стоимость:				4144,53	58023

1	2	3	4	5	6	7	8
399	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	22,4000		176,79	3960
400	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	18,8502		390,00	7352
401	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2800		5046,32	1413
		Итого оплата труда:				920,69	258
		Итого эксплуатация машин:				150,04	42
		Итого материалов:				4015,00	1124
		Накладные расходы	%	99		911,48	255
		Сметная прибыль	%	8		476,62	133
		Сметная стоимость:				6434,43	1802
402	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1310		495158,41	64866
		Итого оплата труда:				349232,43	45749
		Итого эксплуатация машин:				172276,37	22568
		Итого материалов:				21724,04	2846
		Накладные расходы	%	99		345740,11	45292
		Сметная прибыль	%	8		67271,88	8813
		Сметная стоимость:				908170,40	118970
403	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	132,3100		3794,00	501984
404	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопрово ды систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравличес кое	м трубопровода	131,0000		-72,61	-9512
		Итого оплата труда:				-71,39	-9352
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-159
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-9165
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1494
		Сметная стоимость:				-153,98	-20171
405	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футля р	м трубы, уложенной в футляре	131,0000		1228,03	160872
		Итого оплата труда:				1012,16	132593
		Итого эксплуатация машин:				7,62	999
		Итого материалов:				210,39	27561

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		1002,04	131267
		Сметная прибыль	%	8		178,41	23371
		Сметная стоимость:				2408,48	315511
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 5шт					
406	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бест раншейным методом горизонтального направленного бу рения в грунтах 1-2 групп	м	55,0000		2541,38	139776
		Итого оплата труда:				1081,18	59465
		Итого эксплуатация машин:				2024,23	111333
		Итого материалов:				5,71	314
		Накладные расходы	%	99		1070,37	58870
		Сметная прибыль	%	8		288,94	15892
		Сметная стоимость:				3900,68	214537
407	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ S DR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,1000		2278,00	127796
408	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,0000		1111,54	61135
		Итого оплата труда:				952,26	52374
		Итого эксплуатация машин:				7,12	392
		Итого материалов:				154,07	8474
		Накладные расходы	%	99		942,74	51850
		Сметная прибыль	%	8		164,34	9039
		Сметная стоимость:				2218,62	122024
409	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000		5445,16	27226
		Итого оплата труда:				3647,58	18238
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	9507
		Итого материалов:				557,19	2786
		Накладные расходы	%	99		3611,10	18056
		Сметная прибыль	%	8		724,50	3623
		Сметная стоимость:				9780,77	48904
410	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		524,00	2620
411	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5000		186,00	1395
412	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5,0000		1236,51	6183

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4040
		Накладные расходы	%	99		635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8		149,76	749
		Сметная стоимость:				2021,82	10109
413	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.140мм/32	шт	5,0000		9701,79	48509
414	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
415	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	10,0000		1105,36	11054
416	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5,0000		1236,51	6183
		Итого оплата труда:				641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4040
		Накладные расходы	%	99		635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8		149,76	749
		Сметная стоимость:				2021,82	10109
417	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	5,0000		6006,25	30031
422	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,15425	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /140мм/	футляр	5,0000		1737,57	8688
		Итого оплата труда:				1260,86	6304
		Итого эксплуатация машин:				485,39	2427
		Накладные расходы	%	99		1248,25	6241
		Сметная прибыль	%	8		238,87	1194
		Сметная стоимость:				3224,69	16123
423	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	4,7500		176,79	840
424	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,0356		390,00	1964

1	2	3	4	5	6	7	8
425	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1000		5046,32	505
		Итого оплата труда:				920,69	92
		Итого эксплуатация машин:				150,04	15
		Итого материалов:				4015,00	402
		Накладные расходы	%	99		911,48	91
		Сметная прибыль	%	8		476,62	48
		Сметная стоимость:				6434,43	643
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 13шт					
426	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13,0000		5445,16	70787
		Итого оплата труда:				3647,58	47419
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	24718
		Итого материалов:				557,19	7243
		Накладные расходы	%	99		3611,10	46944
		Сметная прибыль	%	8		724,50	9419
		Сметная стоимость:				9780,77	127150
427	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,0000		524,00	6812
428	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,5000		186,00	3627
429	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
430	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.140мм/32	шт	13,0000		9701,79	126123
431	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	26,0000		1236,51	32149
		Итого оплата труда:				641,97	16691
		Итого эксплуатация машин:				808,02	21008
		Накладные расходы	%	99		635,55	16524
		Сметная прибыль	%	8		149,76	3894
		Сметная стоимость:				2021,82	52567
432	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	26,0000		1105,36	28739

1	2	3	4	5	6	7	8
433	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
434	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	13,0000		6006,25	78081
439	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,15425	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /140мм/	футляр	13,0000		1737,57	22588
		Итого оплата труда:				1260,86	16391
		Итого эксплуатация машин:				485,39	6310
		Накладные расходы	%	99		1248,25	16227
		Сметная прибыль	%	8		238,87	3105
		Сметная стоимость:				3224,69	41921
440	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	12,3500		176,79	2183
441	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	13,0926		390,00	5106
442	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2600		5046,32	1312
		Итого оплата труда:				920,69	239
		Итого эксплуатация машин:				150,04	39
		Итого материалов:				4015,00	1044
		Накладные расходы	%	99		911,48	237
		Сметная прибыль	%	8		476,62	124
		Сметная стоимость:				6434,43	1673
443	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1210		392771,58	47525
		Итого оплата труда:				296951,92	35931
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	16042
		Итого материалов:				100,32	12
		Накладные расходы	%	99		293982,40	35572

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	6648
		Сметная стоимость:				741694,30	89745
444	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	122,2100		2278,00	278394
445	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы сист ем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	121,0000		-72,61	-8786
		Итого оплата труда:				-71,39	-8638
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-147
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-8466
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1380
		Сметная стоимость:				-153,98	-18631
446	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121,0000		1111,54	134496
		Итого оплата труда:				952,26	115223
		Итого эксплуатация машин:				7,12	862
		Итого материалов:				154,07	18643
		Накладные расходы	%	99		942,74	114071
		Сметная прибыль	%	8		164,34	19885
		Сметная стоимость:				2218,62	268453
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 4шт					
447	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы изполимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестра ншейным методом горизонтального направленного буре ния в грунтах 1-2 групп	м	42,0000		2315,62	97256
		Итого оплата труда:				972,82	40858
		Итого эксплуатация машин:				1863,91	78284
		Итого материалов:				4,69	197
		Накладные расходы	%	99		963,09	40450
		Сметная прибыль	%	8		262,30	11016
		Сметная стоимость:				3541,01	148722
448	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42,8400		1394,00	59719
449	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42,0000		1111,54	46685
		Итого оплата труда:				952,26	39995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,12	299
		Итого материалов:				154,07	6471
		Накладные расходы	%	99		942,74	39595
		Сметная прибыль	%	8		164,34	6902
		Сметная стоимость:				2218,62	93182
450	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,0000		5445,16	21781
		Итого оплата труда:				3647,58	14590
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	7605
		Итого материалов:				557,19	2229
		Накладные расходы	%	99		3611,10	14444
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2898
		Сметная стоимость:				9780,77	39123
451	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		524,00	2096
452	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0000		186,00	1116
453	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
454	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	4,0000		8679,46	34718
455	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
456	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	8,0000		1105,36	8843
457	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
458	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	4,0000		6006,25	24025
463	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	4,0000		1363,02	5452
		Итого оплата труда:				989,07	3956
		Итого эксплуатация машин:				380,76	1523
		Накладные расходы	%	99		979,18	3917
		Сметная прибыль	%	8		187,38	750
		Сметная стоимость:				2529,58	10118
464	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	3,2000		176,79	566
465	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,1168		390,00	826
466	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0800		5046,32	404
		Итого оплата труда:				920,69	74
		Итого эксплуатация машин:				150,04	12
		Итого материалов:				4015,00	321
		Накладные расходы	%	99		911,48	73
		Сметная прибыль	%	8		476,62	38
		Сметная стоимость:				6434,43	515
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 15шт					
467	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15,0000		5445,16	81677
		Итого оплата труда:				3647,58	54714
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	28521
		Итого материалов:				557,19	8358
		Накладные расходы	%	99		3611,10	54167
		Сметная прибыль	%	8		724,50	10868
		Сметная стоимость:				9780,77	146711
468	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000		524,00	7860
469	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,5000		186,00	4185

1	2	3	4	5	6	7	8
470	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	15,0000		1236,51	18548
		Итого оплата труда:				641,97	9630
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12120
		Накладные расходы	%	99		635,55	9533
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2246
		Сметная стоимость:				2021,82	30327
471	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	15,0000		8679,46	130192
472	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	30,0000		1236,51	37095
		Итого оплата труда:				641,97	19259
		Итого эксплуатация машин:				808,02	24240
		Накладные расходы	%	99		635,55	19066
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4493
		Сметная стоимость:				2021,82	60655
473	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	30,0000		1105,36	33161
474	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	15,0000		1236,51	18548
		Итого оплата труда:				641,97	9630
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12120
		Накладные расходы	%	99		635,55	9533
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2246
		Сметная стоимость:				2021,82	30327
475	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	15,0000		6006,25	90094
480	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	15,0000		1363,02	20445
		Итого оплата труда:				989,07	14836
		Итого эксплуатация машин:				380,76	5711
		Накладные расходы	%	99		979,18	14688
		Сметная прибыль	%	8		187,38	2811
		Сметная стоимость:				2529,58	37944
481	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	12,0000		176,79	2121

1	2	3	4	5	6	7	8
482	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	7,9380		390,00	3096
483	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3000		5046,32	1514
		Итого оплата труда:				920,69	276
		Итого эксплуатация машин:				150,04	45
		Итого материалов:				4015,00	1205
		Накладные расходы	%	99		911,48	273
		Сметная прибыль	%	8		476,62	143
		Сметная стоимость:				6434,43	1930
484	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,1260		301679,03	38012
		Итого оплата труда:				233722,26	29449
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	11795
		Итого материалов:				100,32	13
		Накладные расходы	%	99		231385,04	29155
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	5373
		Сметная стоимость:				575709,19	72539
485	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	127,2600		1394,00	177400
486	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	126,0000		-72,61	-9149
		Итого оплата труда:				-71,39	-8995
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-153
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-8816
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1437
		Сметная стоимость:				-153,98	-19401
487	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	126,0000		1111,54	140054
		Итого оплата труда:				952,26	119985
		Итого эксплуатация машин:				7,12	898
		Итого материалов:				154,07	19413
		Накладные расходы	%	99		942,74	118785
		Сметная прибыль	%	8		164,34	20707

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2218,62	279546
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 14шт					
488	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального на правленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	38,0000		2315,62	87994
		Итого оплата труда:				972,82	36967
		Итого эксплуатация машин:				1863,91	70828
		Итого материалов:				4,69	178
		Накладные расходы	%	99		963,09	36597
		Сметная прибыль	%	8		262,30	9967
		Сметная стоимость:				3541,01	134558
489	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлив а РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,7600		1394,00	54031
490	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,0000		1111,54	42238
		Итого оплата труда:				952,26	36186
		Итого эксплуатация машин:				7,12	271
		Итого материалов:				154,07	5855
		Накладные расходы	%	99		942,74	35824
		Сметная прибыль	%	8		164,34	6245
		Сметная стоимость:				2218,62	84307
491	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,0000		5445,16	21781
		Итого оплата труда:				3647,58	14590
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	7605
		Итого материалов:				557,19	2229
		Накладные расходы	%	99		3611,10	14444
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2898
		Сметная стоимость:				9780,77	39123
492	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		524,00	2096
493	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0000		186,00	1116
494	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
495	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	4,0000		8679,46	34718
496	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
497	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	8,0000		1105,36	8843
498	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
499	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	4,0000		6006,25	24025
504	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	4,0000		1363,02	5452
		Итого оплата труда:				989,07	3956
		Итого эксплуатация машин:				380,76	1523
		Накладные расходы	%	99		979,18	3917
		Сметная прибыль	%	8		187,38	750
		Сметная стоимость:				2529,58	10118
505	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	3,2000		176,79	566
506	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	3,0528		390,00	1191
507	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0800		5046,32	404
		Итого оплата труда:				920,69	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				150,04	12
		Итого материалов:				4015,00	321
		Накладные расходы	%	99		911,48	73
		Сметная прибыль	%	8		476,62	38
		Сметная стоимость:				6434,43	515
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 321 шт					
508	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	91,0000		5445,16	495510
		Итого оплата труда:				3647,58	331930
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	173025
		Итого материалов:				557,19	50704
		Накладные расходы	%	99		3611,10	328610
		Сметная прибыль	%	8		724,50	65930
		Сметная стоимость:				9780,77	890050
509	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	91,0000		524,00	47684
510	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	136,5000		186,00	25389
511	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	91,0000		1236,51	112522
		Итого оплата труда:				641,97	58419
		Итого эксплуатация машин:				808,02	73529
		Накладные расходы	%	99		635,55	57835
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13629
		Сметная стоимость:				2021,82	183986
512	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	91,0000		8679,46	789831
513	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	182,0000		1236,51	225044
		Итого оплата труда:				641,97	116838
		Итого эксплуатация машин:				808,02	147059
		Накладные расходы	%	99		635,55	115670
		Сметная прибыль	%	8		149,76	27257
		Сметная стоимость:				2021,82	367971
514	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	182,0000		1105,36	201175
515	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	91,0000		1236,51	112522
		Итого оплата труда:				641,97	58419

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				808,02	73529
		Накладные расходы	%	99		635,55	57835
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13629
		Сметная стоимость:				2021,82	183986
516	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	91,0000		6006,25	546569
521	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	91,0000		1363,02	124035
		Итого оплата труда:				989,07	90005
		Итого эксплуатация машин:				380,76	34649
		Накладные расходы	%	99		979,18	89105
		Сметная прибыль	%	8		187,38	17051
		Сметная стоимость:				2529,58	230191
522	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	72,8000		176,79	12870
523	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	69,4508		390,00	27086
524	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8200		5046,32	9184
		Итого оплата труда:				920,69	1676
		Итого эксплуатация машин:				150,04	273
		Итого материалов:				4015,00	7307
		Накладные расходы	%	99		911,48	1659
		Сметная прибыль	%	8		476,62	867
		Сметная стоимость:				6434,43	11711
525	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,6816		301679,03	205624
		Итого оплата труда:				233722,26	159305
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	63805
		Итого материалов:				100,32	68
		Накладные расходы	%	99		231385,04	157712
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	29067
		Сметная стоимость:				575709,19	392403
526	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	688,4160		1394,00	959652

1	2	3	4	5	6	7	8
527	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	681,6000		-72,61	-49489
		Итого оплата труда:				-71,39	-48661
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-828
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-47688
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-7774
		Сметная стоимость:				-153,98	-104951
528	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	681,6000		1111,54	757625
		Итого оплата труда:				952,26	649059
		Итого эксплуатация машин:				7,12	4856
		Итого материалов:				154,07	105015
		Накладные расходы	%	99		942,74	642569
		Сметная прибыль	%	8		164,34	112015
		Сметная стоимость:				2218,62	1512209
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-30шт (8353.10 СБ)					
532	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,8190		8841,95	7242
		Итого оплата труда:				4242,83	3475
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	2108
		Итого материалов:				2762,13	2262
		Накладные расходы	%	118		5006,53	4100
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	907
		Сметная стоимость:				14956,36	12249
533	СТ121-040305-0104	Подушки опорные маркиОПТ 4	шт.	9,0000		2735,94	24623
535	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	9,0000		1236,51	11129
		Итого оплата труда:				641,97	5778
		Итого эксплуатация машин:				808,02	7272
		Накладные расходы	%	99		635,55	5720
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1348
		Сметная стоимость:				2021,82	18196

1	2	3	4	5	6	7	8
536	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	9,0000		46946,43	422518
537	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	9,0000		36783,04	331047
538	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	18,0000		1236,51	22257
		Итого оплата труда:				641,97	11555
		Итого эксплуатация машин:				808,02	14544
		Накладные расходы	%	99		635,55	11440
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2696
		Сметная стоимость:				2021,82	36393
539	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	18,0000		1512,50	27225
542	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	36,0000		5046,32	181668
		Итого оплата труда:				920,69	33145
		Итого эксплуатация машин:				150,04	5402
		Итого материалов:				4015,00	144540
		Накладные расходы	%	99		911,48	32813
		Сметная прибыль	%	8		476,62	17158
		Сметная стоимость:				6434,43	231640
		Установка полиэтиленового крана диам.75 под ковер-4шт (8353.10 СБ)					
546	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,3640		8841,95	3218
		Итого оплата труда:				4242,83	1544
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	937
		Итого материалов:				2762,13	1005
		Накладные расходы	%	118		5006,53	1822
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	403
		Сметная стоимость:				14956,36	5444
547	СТ121-040305-0104	Подушки опорные маркиОПТ 4	шт.	4,0000		2735,94	10944
549	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
550	Прайс-лист стр.19	Полиэтиленовый кран Ду 75мм	шт	4,0000		90035,71	360143
551	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	4,0000		36783,04	147132
552	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
553	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 75мм	шт	8,0000		2696,43	21571
556	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	16,0000		5046,32	80741
		Итого оплата труда:				920,69	14731
		Итого эксплуатация машин:				150,04	2401
		Итого материалов:				4015,00	64240
		Накладные расходы	%	99		911,48	14584
		Сметная прибыль	%	8		476,62	7626
		Сметная стоимость:				6434,43	102951
		Установка полиэтиленового крана диам.90 под ковер-3шт (8353.10 СБ)					
560	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,2730		8841,95	2414
		Итого оплата труда:				4242,83	1158
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	703
		Итого материалов:				2762,13	754
		Накладные расходы	%	118		5006,53	1367
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	302
		Сметная стоимость:				14956,36	4083
561	СТ121-040305-0104	Подушки опорные маркиОПТ 4	шт.	3,0000		2735,94	8208
563	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
564	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 90мм	шт	3,0000		65656,25	196969
565	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	3,0000		36783,04	110349
566	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	6,0000		1236,51	7419
		Итого оплата труда:				641,97	3852
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4848
		Накладные расходы	%	99		635,55	3813
		Сметная прибыль	%	8		149,76	899
		Сметная стоимость:				2021,82	12131
567	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 90мм	шт	6,0000		3196,43	19179
570	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	12,0000		5046,32	60556
		Итого оплата труда:				920,69	11048
		Итого эксплуатация машин:				150,04	1801
		Итого материалов:				4015,00	48180
		Накладные расходы	%	99		911,48	10938
		Сметная прибыль	%	8		476,62	5719
		Сметная стоимость:				6434,43	77213
		Установка полиэтиленового крана диам.125 под ковер-2шт (8353.10 СБ)					
574	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,1820		8841,95	1609
		Итого оплата труда:				4242,83	772
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	468
		Итого материалов:				2762,13	503
		Накладные расходы	%	118		5006,53	911
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	202
		Сметная стоимость:				14956,36	2722
575	СТ121-040305-0104	Подушки опорные маркиОПТ 4	шт.	2,0000		2735,94	5472

1	2	3	4	5	6	7	8
577	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
578	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 125мм	шт	2,0000		90100,89	180202
579	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1700мм	шт	2,0000		46665,18	93330
580	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
581	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 125мм	шт	4,0000		4763,39	19054
584	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	8,0000		5046,32	40371
		Итого оплата труда:				920,69	7366
		Итого эксплуатация машин:				150,04	1200
		Итого материалов:				4015,00	32120
		Накладные расходы	%	99		911,48	7292
		Сметная прибыль	%	8		476,62	3813
		Сметная стоимость:				6434,43	51475
585	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	109,0000		1236,51	134779
		Итого оплата труда:				641,97	69975
		Итого эксплуатация машин:				808,02	88074
		Накладные расходы	%	99		635,55	69275
		Сметная прибыль	%	8		149,76	16324
		Сметная стоимость:				2021,82	220378
586	Прайс-лист стр.8	Отвод 90°удлиненный SDR 11 Ду 63мм	шт	102,0000		2441,96	249080
587	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 75мм	шт	2,0000		3239,29	6479

1	2	3	4	5	6	7	8
588	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 90мм	шт	2,0000		3729,46	7459
589	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 125мм	шт	3,0000		8825,89	26478
590	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	11,0000		1236,51	13602
		Итого оплата труда:				641,97	7062
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8888
		Накладные расходы	%	99		635,55	6991
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1647
		Сметная стоимость:				2021,82	22240
591	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 160/125мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		8823,21	8823
592	Прайс-лист стр.21	Переход Ду 160/75мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		13214,29	13214
593	Прайс-лист стр.21	Переход Ду 160/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		12678,57	12679
594	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 125/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4589,29	4589
595	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 125/90мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4589,29	4589
596	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 90/75ммс закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		2855,36	2855
597	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 90/63ммс закладным нагревательным элементом	шт	3,0000		2855,36	8566
598	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 75/63ммс закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		2059,82	4120
599	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	15,8740		26140,04	414947
		Итого оплата труда:				11193,25	177682
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	295840
		Накладные расходы	%	72		8059,14	127931
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	43430
		Сметная стоимость:				36935,12	586308
600	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	15874,0000		17,86	283464

1	2	3	4	5	6	7	8
601	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15874,0000		293,30	4655887
		Итого оплата труда:				164,85	2616908
		Итого эксплуатация машин:				147,72	2344966
		Итого материалов:				21,72	344767
		Накладные расходы	%	72		118,70	1884174
		Сметная прибыль	%	8		32,96	523205
		Сметная стоимость:				444,96	7063266
602	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,8740		89227,00	1416389
		Установка ковера для провода-спутника - 592шт. /ГСН-61/					
603	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м. 50 мм	км	0,0079		250830,33	1972
		Итого оплата труда:				203259,99	1598
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	514
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	1582
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	284
		Сметная стоимость:				488222,34	3837
604	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	7,8600		-72,61	-571
		Итого оплата труда:				-71,39	-561
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-10
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-550
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-90
		Сметная стоимость:				-153,98	-1210
605	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,9386		91,00	722
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
622	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	151,0000		5445,16	822219
		Итого оплата труда:				3647,58	550785
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	287107
		Итого материалов:				557,19	84136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		3611,10	545277
		Сметная прибыль	%	8		724,50	109400
		Сметная стоимость:				9780,77	1476896
623	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	151,0000		524,00	79124
634	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	583,0000		1236,51	720883
		Итого оплата труда:				641,97	374268
		Итого эксплуатация машин:				808,02	471073
		Накладные расходы	%	99		635,55	370525
		Сметная прибыль	%	8		149,76	87313
		Сметная стоимость:				2021,82	1178721
635	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	41,0000		1512,50	62013
636	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 75мм	шт	52,0000		2696,43	140214
637	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	278,0000		3196,43	888607
638	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 125мм	шт	207,0000		4763,39	986022
639	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 160мм	шт	5,0000		6915,18	34576
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЭН d160/DN159-1шт /Пр.лис т.8353.05/					
648	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0010		392771,58	381
		Итого оплата труда:				296951,92	288
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	129
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		293982,40	285
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	53
		Сметная стоимость:				741694,30	719
649	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,9797		4466,00	4375
650	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,9700		-72,61	-70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-71,39	-69
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-68
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11
		Сметная стоимость:				-153,98	-149
651	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	0,9700		470,00	456
		Итого оплата труда:				456,88	443
		Итого материалов:				13,13	13
		Накладные расходы	%	98		447,74	434
		Сметная прибыль	%	8		73,42	71
		Сметная стоимость:				991,16	961
652	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
653	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт	1,0000		71192,86	71193
654	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
655	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 160мм	шт	1,0000		6915,18	6915
656	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022

1	2	3	4	5	6	7	8
657	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 160мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		32324,11	32324
662	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9000		5046,32	4542
		Итого оплата труда:				920,69	829
		Итого эксплуатация машин:				150,04	135
		Итого материалов:				4015,00	3614
		Накладные расходы	%	99		911,48	820
		Сметная прибыль	%	8		476,62	429
		Сметная стоимость:				6434,43	5791
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d125/DN108-8шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
671	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,0088		362127,35	3187
		Итого оплата труда:				282900,60	2490
		Итого эксплуатация машин:				109035,03	960
		Итого материалов:				100,32	1
		Накладные расходы	%	99		280071,59	2465
		Сметная прибыль	%	8		51375,92	452
		Сметная стоимость:				693574,86	6103
672	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,8880		2722,00	24193
673	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,8000		-72,61	-639
		Итого оплата труда:				-71,39	-628
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-11
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-616
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-100
		Сметная стоимость:				-153,98	-1355
674	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,8000		470,00	4136
		Итого оплата труда:				456,88	4021
		Итого материалов:				13,13	116
		Накладные расходы	%	98		447,74	3940

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,42	646
		Сметная стоимость:				991,16	8722
675	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
676	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-стальПЭ125/СТ108	шт	8,0000		66526,79	532214
677	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
678	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 125мм	шт	8,0000		4763,39	38107
679	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
680	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 125мм с закладным нагревательным элементом	шт	8,0000		20751,79	166014
685	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2000		5046,32	36334
		Итого оплата труда:				920,69	6629
		Итого эксплуатация машин:				150,04	1080
		Итого материалов:				4015,00	28908
		Накладные расходы	%	99		911,48	6563
		Сметная прибыль	%	8		476,62	3432
		Сметная стоимость:				6434,43	46328
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-10шт /Пр.лист .8353.05СБ/					

1	2	3	4	5	6	7	8
694	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,0110		301679,03	3318
		Итого оплата труда:				233722,26	2571
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	1030
		Итого материалов:				100,32	1
		Накладные расходы	%	99		231385,04	2545
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	469
		Сметная стоимость:				575709,19	6333
695	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,1100		1416,00	15732
696	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,0000		-72,61	-799
		Итого оплата труда:				-71,39	-785
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-13
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-770
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-125
		Сметная стоимость:				-153,98	-1694
697	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	11,0000		470,00	5170
		Итого оплата труда:				456,88	5026
		Итого материалов:				13,13	144
		Накладные расходы	%	98		447,74	4925
		Сметная прибыль	%	8		73,42	808
		Сметная стоимость:				991,16	10903
698	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
699	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	10,0000		24622,32	246223

1	2	3	4	5	6	7	8
700	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
701	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 90мм	шт	10,0000		3196,43	31964
702	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
703	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 90мм с закладным нагревательным эл ементом	шт	10,0000		8611,61	86116
708	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,0000		5046,32	45417
		Итого оплата труда:				920,69	8286
		Итого эксплуатация машин:				150,04	1350
		Итого материалов:				4015,00	36135
		Накладные расходы	%	99		911,48	8203
		Сметная прибыль	%	8		476,62	4290
		Сметная стоимость:				6434,43	57910
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-3шт /Пр.лист. 8353.05СБ/					
717	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033		268081,23	885
		Итого оплата труда:				211979,95	700
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	244
		Итого материалов:				2314,16	8
		Накладные расходы	%	99		209860,15	693
		Сметная прибыль	%	8		38235,31	126
		Сметная стоимость:				516176,69	1703
718	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,3330		979,00	3263

1	2	3	4	5	6	7	8
719	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3000		-72,61	-240
		Итого оплата труда:				-71,39	-236
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-4
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-231
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-38
		Сметная стоимость:				-153,98	-508
720	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	3,3000		470,00	1551
		Итого оплата труда:				456,88	1508
		Итого материалов:				13,13	43
		Накладные расходы	%	98		447,74	1478
		Сметная прибыль	%	8		73,42	242
		Сметная стоимость:				991,16	3271
721	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
722	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76	шт	3,0000		18298,21	54895
723	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
724	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 75мм	шт	3,0000		2696,43	8089
725	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
726	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 75мм с закладным нагревательным эл ементом	шт	3,0000		6915,18	20746
731	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,7000		5046,32	13625
		Итого оплата труда:				920,69	2486
		Итого эксплуатация машин:				150,04	405
		Итого материалов:				4015,00	10841
		Накладные расходы	%	99		911,48	2461
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1287
		Сметная стоимость:				6434,43	17373
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-461шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
740	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,1507		265817,23	40045
		Итого оплата труда:				211979,95	31935
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	11130
		Итого материалов:				50,16	8
		Накладные расходы	%	99		209860,15	31615
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	5733
		Сметная стоимость:				513731,57	77394
741	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	152,1565		692,00	105292
742	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод а	150,6500		-72,61	-10938
		Итого оплата труда:				-71,39	-10755
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-183
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-10540
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1718
		Сметная стоимость:				-153,98	-23197
743	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	150,6500		470,00	70806

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				456,88	68828
		Итого материалов:				13,13	1978
		Накладные расходы	%	98		447,74	67452
		Сметная прибыль	%	8		73,42	11061
		Сметная стоимость:				991,16	149318
744	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	131,0000		1236,51	161982
		Итого оплата труда:				641,97	84098
		Итого эксплуатация машин:				808,02	105850
		Накладные расходы	%	99		635,55	83257
		Сметная прибыль	%	8		149,76	19619
		Сметная стоимость:				2021,82	264858
745	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	131,0000		11360,71	1488254
746	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	131,0000		1236,51	161982
		Итого оплата труда:				641,97	84098
		Итого эксплуатация машин:				808,02	105850
		Накладные расходы	%	99		635,55	83257
		Сметная прибыль	%	8		149,76	19619
		Сметная стоимость:				2021,82	264858
747	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	131,0000		1512,50	198138
748	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	131,0000		1236,51	161982
		Итого оплата труда:				641,97	84098
		Итого эксплуатация машин:				808,02	105850
		Накладные расходы	%	99		635,55	83257
		Сметная прибыль	%	8		149,76	19619
		Сметная стоимость:				2021,82	264858
749	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным эл ементом	шт	131,0000		3968,75	519906
754	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	117,9000		5046,32	594962
		Итого оплата труда:				920,69	108549
		Итого эксплуатация машин:				150,04	17690
		Итого материалов:				4015,00	473369
		Накладные расходы	%	99		911,48	107464
		Сметная прибыль	%	8		476,62	56194
		Сметная стоимость:				6434,43	758620

1	2	3	4	5	6	7	8
760	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/	стык	5,0000		2759,50	13798
		Итого оплата труда:				2600,00	13000
		Итого эксплуатация машин:				79,20	396
		Итого материалов:				80,30	402
		Накладные расходы	%	61		1586,00	7930
		Сметная прибыль	%	8		347,64	1738
		Сметная стоимость:				4693,14	23466
761	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /125х11,4мм/	стык	207,0000		1429,80	295969
		Итого оплата труда:				1300,00	269100
		Итого эксплуатация машин:				49,50	10247
		Итого материалов:				80,30	16623
		Накладные расходы	%	61		793,00	164151
		Сметная прибыль	%	8		177,82	36810
		Сметная стоимость:				2400,63	496930
762	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	278,0000		999,78	277938
		Итого оплата труда:				910,00	252980
		Итого эксплуатация машин:				36,63	10183
		Итого материалов:				53,15	14775
		Накладные расходы	%	61		555,10	154318
		Сметная прибыль	%	8		124,39	34580
		Сметная стоимость:				1679,27	466836
763	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	235,0000		720,48	169312
		Итого оплата труда:				650,00	152750
		Итого эксплуатация машин:				23,76	5584
		Итого материалов:				46,72	10978
		Накладные расходы	%	61		396,50	93178
		Сметная прибыль	%	8		89,36	20999
		Сметная стоимость:				1206,33	283489

1	2	3	4	5	6	7	8
764	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	42,0000		576,45	24211
		Итого оплата труда:				520,00	21840
		Итого эксплуатация машин:				19,80	832
		Итого материалов:				36,65	1539
		Накладные расходы	%	61		317,20	13322
		Сметная прибыль	%	8		71,49	3003
		Сметная стоимость:				965,14	40536
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				75726018
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7268451
	Материалы -		Тенге				389084
	Всего заработная плата -		Тенге				3504260
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1416389
		Накладные расходы -	Тенге				2445003
		Накладные НУЧП -	Тенге				2445003
		Сметная прибыль -	Тенге				777076
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				10490531
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3504260
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29039250
	Материалы -		Тенге				7520548
	Всего заработная плата -		Тенге				14109667
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				405876
	Транспортные расходы -		Тенге				539040
		Накладные расходы -	Тенге				12663122
		Накладные НУЧП -	Тенге				12663122
		Сметная прибыль -	Тенге				3336190
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				45038562
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14525
		Сметная заработная плата -	Тенге				14109667
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39418317
	Материалы -		Тенге				210673
	Всего заработная плата -		Тенге				6197793
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				33029155
		Накладные расходы -	Тенге				6073837
		Накладные НУЧП -	Тенге				6073837
		Сметная прибыль -	Тенге				3639372

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				49131526
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4548
		Сметная заработная плата -	Тенге				6197793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104660619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22244
		Сметная заработная плата -	Тенге				23811719
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				132527999
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				12386164
	Материалы -		Тенге				664797
	Всего заработная плата -		Тенге				6299918
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2264046
		Накладные расходы -	Тенге				4334326
		Накладные НУЧП -	Тенге				4334326
		Сметная прибыль -	Тенге				1337639
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				18058129
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5605
		Сметная заработная плата -	Тенге				6299918
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41314614
	Материалы -		Тенге				10487163
	Всего заработная плата -		Тенге				20047160
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				588963
	Транспортные расходы -		Тенге				801793
		Накладные расходы -	Тенге				17839247
		Накладные НУЧП -	Тенге				17839247
		Сметная прибыль -	Тенге				4732309
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				63886170
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20741
		Сметная заработная плата -	Тенге				20047160
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				78827221
	Материалы -		Тенге				326116
	Всего заработная плата -		Тенге				9540667
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				68991228
		Накладные расходы -	Тенге				9349854
		Накладные НУЧП -	Тенге				9349854
		Сметная прибыль -	Тенге				7054166
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				95231241
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7003
		Сметная заработная плата -	Тенге				9540667
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				177175539

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33349
		Сметная заработная плата -	Тенге				35887745
	ИТОГО						**177 175 539**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**177 175 539**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**5 138 091**
	Итого:						**182 313 629**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**1 659 054**
	Итого						**183 972 683**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**3 679 454**
	Итого сметная стоимость						**187 652 137**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**168 886 922,32**
	НДС 12%						**20 266 430,68**
	ИТОГО:						**189 153 353,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____

Автор:
ГИП ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
_____**Джанаев А.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____**Муталиев М.К.**