форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 25.11.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ 2021 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**108 217 090,18**	**121 203 141,00**	**108 217 090,18**	**121 203 141,00**	**108 217 090,18**	**121 203 141,00**
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					**108 217 090,18**	**121 203 141,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"
_____ Меркулов Р.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 25.11.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1					
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
306	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19320,3019		187,94	3631000
		Итого оплата труда:				49,26	951757
		Итого эксплуатация машин:				178,88	3455919
		Накладные расходы	%	72		35,47	685265
		Сметная прибыль	%	8		17,87	345301
		Сметная стоимость:				241,28	4661566
307	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	597,5351		1681,68	1004863
		Итого оплата труда:				1681,68	1004863
		Накладные расходы	%	72		1210,81	723501
		Сметная прибыль	%	8		231,40	138269
		Сметная стоимость:				3123,89	1866633
308	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	310,5734		1401,40	435238
		Итого оплата труда:				1401,40	435238

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1009,01	313371
		Сметная прибыль	%	8		192,83	59889
		Сметная стоимость:				2603,24	808497
309	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2052,6061		730,94	1500340
		Итого оплата труда:				730,94	1500340
		Накладные расходы	%	72		526,28	1080245
		Сметная прибыль	%	8		100,58	206447
		Сметная стоимость:				1357,80	2787032
310	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15946,6285		30,99	494197
		Итого оплата труда:				10,84	172873
		Итого эксплуатация машин:				30,99	494197
		Накладные расходы	%	72		7,81	124468
		Сметная прибыль	%	8		3,10	49493
		Сметная стоимость:				41,90	668159
311	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15946,6285		15,30	244033
		Итого оплата труда:				5,35	85364
		Итого эксплуатация машин:				15,30	244033
		Накладные расходы	%	72		3,85	61462
		Сметная прибыль	%	8		1,53	24440
		Сметная стоимость:				20,69	329934
312	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15946,6285		135,12	2154708
		Итого оплата труда:				100,84	1608018
		Итого эксплуатация машин:				63,84	1018033
		Накладные расходы	%	72		72,60	1157773
		Сметная прибыль	%	8		16,62	264999
		Сметная стоимость:				224,34	3577480
313	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	2229,1759		204,73	456384
		Итого оплата труда:				56,52	125998
		Итого эксплуатация машин:				197,74	440788
		Накладные расходы	%	72		40,70	90719
		Сметная прибыль	%	8		19,63	43768
		Сметная стоимость:				265,06	590871

1	2	3	4	5	6	7	8
314	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	3901,0578		168,00	655378
315	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1512,2193		5046,32	7631150
		Итого оплата труда:				920,69	1392285
		Итого эксплуатация машин:				150,04	226901
		Итого материалов:				4015,00	6071560
		Накладные расходы	%	99		911,48	1378362
		Сметная прибыль	%	8		476,62	720761
		Сметная стоимость:				6434,43	9730273
328	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	17,5130		265817,23	4655257
		Итого оплата труда:				211979,95	3712405
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	1293844
		Итого материалов:				50,16	878
		Накладные расходы	%	99		209860,15	3675281
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	666443
		Сметная стоимость:				513731,57	8996981
329	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 6 3х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	19493,0000		692,00	13489156
330	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17513,0000		-72,61	-1271575
		Итого оплата труда:				-71,39	-1250297
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-21278
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-1225291
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-199749
		Сметная стоимость:				-153,98	-2696615
331	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	19300,0000		470,00	9071068
		Итого оплата труда:				456,88	8817707
		Итого материалов:				13,13	253361
		Накладные расходы	%	98		447,74	8641353
		Сметная прибыль	%	8		73,42	1416994
		Сметная стоимость:				991,16	19129414

1	2	3	4	5	6	7	8
332	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	212,0000		1822,17	386300
		Итого оплата труда:				946,84	200731
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	252235
		Накладные расходы	%	99		937,37	198723
		Сметная прибыль	%	8		220,76	46802
		Сметная стоимость:				2980,31	631826
343	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	212,0000		2445,54	518454
344	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	191,6770		5046,32	967264
		Итого оплата труда:				920,69	176475
		Итого эксплуатация машин:				150,04	28760
		Итого материалов:				4015,00	769583
		Накладные расходы	%	99		911,48	174710
		Сметная прибыль	%	8		476,62	91358
		Сметная стоимость:				6434,43	1233333
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 14шт					
488	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального на правленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	94,0000		2315,62	217668
		Итого оплата труда:				972,82	91445
		Итого эксплуатация машин:				1863,91	175207
		Итого материалов:				4,69	441
		Накладные расходы	%	99		963,09	90530
		Сметная прибыль	%	8		262,30	24656
		Сметная стоимость:				3541,01	332854
489	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлив а PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	95,8800		1394,00	133657
490	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	94,0000		1111,54	104485
		Итого оплата труда:				952,26	89512
		Итого эксплуатация машин:				7,12	670
		Итого материалов:				154,07	14483
		Накладные расходы	%	99		942,74	88617
		Сметная прибыль	%	8		164,34	15448
		Сметная стоимость:				2218,62	208550

1	2	3	4	5	6	7	8
491	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10,0000		5445,16	54452
		Итого оплата труда:				3647,58	36476
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	19014
		Итого материалов:				557,19	5572
		Накладные расходы	%	99		3611,10	36111
		Сметная прибыль	%	8		724,50	7245
		Сметная стоимость:				9780,77	97808
492	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000		524,00	5240
493	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,0000		186,00	2790
494	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
495	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	10,0000		8679,46	86795
496	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	20,0000		1236,51	24730
		Итого оплата труда:				641,97	12839
		Итого эксплуатация машин:				808,02	16160
		Накладные расходы	%	99		635,55	12711
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2995
		Сметная стоимость:				2021,82	40436
497	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	20,0000		1105,36	22107
498	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
499	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	10,0000		6006,25	60063

1	2	3	4	5	6	7	8
504	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	10,0000		1363,02	13630
		Итого оплата труда:				989,07	9891
		Итого эксплуатация машин:				380,76	3808
		Накладные расходы	%	99		979,18	9792
		Сметная прибыль	%	8		187,38	1874
		Сметная стоимость:				2529,58	25296
505	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	8,0000		176,79	1414
506	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	7,6320		390,00	2976
507	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2000		5046,32	1009
		Итого оплата труда:				920,69	184
		Итого эксплуатация машин:				150,04	30
		Итого материалов:				4015,00	803
		Накладные расходы	%	99		911,48	182
		Сметная прибыль	%	8		476,62	95
		Сметная стоимость:				6434,43	1287
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 321шт					
508	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	230,0000		5445,16	1252387
		Итого оплата труда:				3647,58	838943
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	437315
		Итого материалов:				557,19	128154
		Накладные расходы	%	99		3611,10	830554
		Сметная прибыль	%	8		724,50	166635
		Сметная стоимость:				9780,77	2249576
509	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230,0000		524,00	120520
510	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	345,0000		186,00	64170
511	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	230,0000		1236,51	284396
		Итого оплата труда:				641,97	147653
		Итого эксплуатация машин:				808,02	185844
		Накладные расходы	%	99		635,55	146176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	34446
		Сметная стоимость:				2021,82	465019
512	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	230,0000		8679,46	1996277
513	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	460,0000		1236,51	568793
		Итого оплата труда:				641,97	295306
		Итого эксплуатация машин:				808,02	371687
		Накладные расходы	%	99		635,55	292353
		Сметная прибыль	%	8		149,76	68892
		Сметная стоимость:				2021,82	930037
514	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	460,0000		1105,36	508464
515	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	230,0000		1236,51	284396
		Итого оплата труда:				641,97	147653
		Итого эксплуатация машин:				808,02	185844
		Накладные расходы	%	99		635,55	146176
		Сметная прибыль	%	8		149,76	34446
		Сметная стоимость:				2021,82	465019
516	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	230,0000		6006,25	1381438
521	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	230,0000		1363,02	313495
		Итого оплата труда:				989,07	227486
		Итого эксплуатация машин:				380,76	87575
		Накладные расходы	%	99		979,18	225211
		Сметная прибыль	%	8		187,38	43096
		Сметная стоимость:				2529,58	581803
522	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	184,0000		176,79	32529
523	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	175,5349		390,00	68459
524	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,6000		5046,32	23213
		Итого оплата труда:				920,69	4235
		Итого эксплуатация машин:				150,04	690
		Итого материалов:				4015,00	18469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		911,48	4193
		Сметная прибыль	%	8		476,62	2192
		Сметная стоимость:				6434,43	29598
525	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,6930		301679,03	510743
		Итого оплата труда:				233722,26	395692
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	158483
		Итого материалов:				100,32	170
		Накладные расходы	%	99		231385,04	391735
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	72198
		Сметная стоимость:				575709,19	974676
526	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1709,9300		1394,00	2383642
527	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1693,0000		-72,61	-122924
		Итого оплата труда:				-71,39	-120868
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2057
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-118450
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-19310
		Сметная стоимость:				-153,98	-260685
528	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1693,0000		1111,54	1881835
		Итого оплата труда:				952,26	1612173
		Итого эксплуатация машин:				7,12	12061
		Итого материалов:				154,07	260842
		Накладные расходы	%	99		942,74	1596051
		Сметная прибыль	%	8		164,34	278231
		Сметная стоимость:				2218,62	3756118
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-30шт (8353.10 СБ)					
532	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	1,9110		8841,95	16897
		Итого оплата труда:				4242,83	8108
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	4918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2762,13	5278
		Накладные расходы	%	118		5006,53	9567
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	2117
		Сметная стоимость:				14956,36	28582
533	СТ121-040305-0104	Подушки опорные маркиОПТ 4	шт.	21,0000		2735,94	57455
535	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	21,0000		1236,51	25967
		Итого оплата труда:				641,97	13481
		Итого эксплуатация машин:				808,02	16968
		Накладные расходы	%	99		635,55	13347
		Сметная прибыль	%	8		149,76	3145
		Сметная стоимость:				2021,82	42458
536	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	21,0000		46946,43	985875
537	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	21,0000		36783,04	772444
538	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	42,0000		1236,51	51933
		Итого оплата труда:				641,97	26963
		Итого эксплуатация машин:				808,02	33937
		Накладные расходы	%	99		635,55	26693
		Сметная прибыль	%	8		149,76	6290
		Сметная стоимость:				2021,82	84916
539	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	42,0000		1512,50	63525
542	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	84,0000		5046,32	423891
		Итого оплата труда:				920,69	77338
		Итого эксплуатация машин:				150,04	12604
		Итого материалов:				4015,00	337260
		Накладные расходы	%	99		911,48	76565
		Сметная прибыль	%	8		476,62	40036
		Сметная стоимость:				6434,43	540492
585	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	72,0000		1236,51	89028
		Итого оплата труда:				641,97	46222
		Итого эксплуатация машин:				808,02	58177
		Накладные расходы	%	99		635,55	45760
		Сметная прибыль	%	8		149,76	10783
		Сметная стоимость:				2021,82	145571

1	2	3	4	5	6	7	8
586	Прайс-лист стр.8	Отвод 90°удлиненный SDR 11 Ду 63мм	шт	72,0000		2441,96	175821
599	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	19,3000		26140,04	504503
		Итого оплата труда:				11193,25	216030
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	359689
		Накладные расходы	%	72		8059,14	155541
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	52804
		Сметная стоимость:				36935,12	712848
600	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	19300,0000		17,86	344643
601	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19790,0000		293,30	5804460
		Итого оплата труда:				164,85	3262480
		Итого эксплуатация машин:				147,72	2923452
		Итого материалов:				21,72	429819
		Накладные расходы	%	72		118,70	2348986
		Сметная прибыль	%	8		32,96	652276
		Сметная стоимость:				444,96	8805722
602	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	19,7900		89227,00	1765802
		Установка ковера для провода-спутника - 592шт. /ГСН-61/					
603	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м. 50 мм	км	0,0099		250830,33	2483
		Итого оплата труда:				203259,99	2012
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	647
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	1992
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	358
		Сметная стоимость:				488222,34	4833
604	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	9,9000		-72,61	-719
		Итого оплата труда:				-71,39	-707
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-693
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-113
		Сметная стоимость:				-153,98	-1524
605	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,9990		91,00	910
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
622	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	190,0000		5445,16	1034580
		Итого оплата труда:				3647,58	693040
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	361260
		Итого материалов:				557,19	105866
		Накладные расходы	%	99		3611,10	686110
		Сметная прибыль	%	8		724,50	137655
		Сметная стоимость:				9780,77	1858345
623	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190,0000		524,00	99560
634	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	103,0000		1236,51	127360
		Итого оплата труда:				641,97	66123
		Итого эксплуатация машин:				808,02	83226
		Накладные расходы	%	99		635,55	65462
		Сметная прибыль	%	8		149,76	15426
		Сметная стоимость:				2021,82	208247
635	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	103,0000		1512,50	155788
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-461шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
740	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,3795		265817,23	100878
		Итого оплата труда:				211979,95	80446
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	28037
		Итого материалов:				50,16	19
		Накладные расходы	%	99		209860,15	79642
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	14442
		Сметная стоимость:				513731,57	194961
741	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	383,2950		692,00	265240

1	2	3	4	5	6	7	8
742	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	379,5000		-72,61	-27555
		Итого оплата труда:				-71,39	-27093
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-461
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-26552
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-4328
		Сметная стоимость:				-153,98	-58435
743	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	379,5000		470,00	178366
		Итого оплата труда:				456,88	173384
		Итого материалов:				13,13	4982
		Накладные расходы	%	98		447,74	169917
		Сметная прибыль	%	8		73,42	27863
		Сметная стоимость:				991,16	376146
744	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	330,0000		1236,51	408047
		Итого оплата труда:				641,97	211850
		Итого эксплуатация машин:				808,02	266645
		Накладные расходы	%	99		635,55	209731
		Сметная прибыль	%	8		149,76	49422
		Сметная стоимость:				2021,82	667201
745	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	330,0000		11360,71	3749036
746	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	330,0000		1236,51	408047
		Итого оплата труда:				641,97	211850
		Итого эксплуатация машин:				808,02	266645
		Накладные расходы	%	99		635,55	209731
		Сметная прибыль	%	8		149,76	49422
		Сметная стоимость:				2021,82	667201
747	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	330,0000		1512,50	499125
748	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	330,0000		1236,51	408047
		Итого оплата труда:				641,97	211850
		Итого эксплуатация машин:				808,02	266645
		Накладные расходы	%	99		635,55	209731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	49422
		Сметная стоимость:				2021,82	667201
749	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным эл ементом	шт	330,0000		3968,75	1309688
754	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	297,0000		5046,32	1498759
		Итого оплата труда:				920,69	273445
		Итого эксплуатация машин:				150,04	44563
		Итого материалов:				4015,00	1192455
		Накладные расходы	%	99		911,48	270710
		Сметная прибыль	%	8		476,62	141558
		Сметная стоимость:				6434,43	1911027
764	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	102,0000		576,45	58798
		Итого оплата труда:				520,00	53040
		Итого эксплуатация машин:				19,80	2020
		Итого материалов:				36,65	3738
		Накладные расходы	%	61		317,20	32354
		Сметная прибыль	%	8		71,49	7292
		Сметная стоимость:				965,14	98444
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				79689473
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				8133563
	Материалы -		Тенге				433557
	Всего заработная плата -		Тенге				3531550
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1765802
		Накладные расходы -	Тенге				2536882
		Накладные НУЧП -	Тенге				2536882
		Сметная прибыль -	Тенге				853636
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				11524080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3305
		Сметная заработная плата -	Тенге				3531550
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34879467
	Материалы -		Тенге				8911834
	Всего заработная плата -		Тенге				17211401
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				507476
	Транспортные расходы -		Тенге				655378
		Накладные расходы -	Тенге				15452026
		Накладные НУЧП -	Тенге				15452026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4026519
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54358013
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17689
		Сметная заработная плата -	Тенге				17211401
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				36676443
	Материалы -		Тенге				258343
	Всего заработная плата -		Тенге				7592127
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28849783
		Накладные расходы -	Тенге				7440284
		Накладные НУЧП -	Тенге				7440284
		Сметная прибыль -	Тенге				3529338
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				47646066
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5572
		Сметная заработная плата -	Тенге				7592127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113528158
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26566
		Сметная заработная плата -	Тенге				28335078
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				79689473
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				8133563
	Материалы -		Тенге				433557
	Всего заработная плата -		Тенге				3531550
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1765802
		Накладные расходы -	Тенге				2536882
		Накладные НУЧП -	Тенге				2536882
		Сметная прибыль -	Тенге				853636
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				11524080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3305
		Сметная заработная плата -	Тенге				3531550
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34879467
	Материалы -		Тенге				8911834
	Всего заработная плата -		Тенге				17211401
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				507476
	Транспортные расходы -		Тенге				655378
		Накладные расходы -	Тенге				15452026
		Накладные НУЧП -	Тенге				15452026
		Сметная прибыль -	Тенге				4026519
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54358013
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17689
		Сметная заработная плата -	Тенге				17211401
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				36676443

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				258343
	Всего заработная плата -		Тенге				7592127
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28849783
		Накладные расходы -	Тенге				7440284
		Накладные НУЧП -	Тенге				7440284
		Сметная прибыль -	Тенге				3529338
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				47646066
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5572
		Сметная заработная плата -	Тенге				7592127
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				113528158
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26566
		Сметная заработная плата -	Тенге				28335078
	ИТОГО						**113 528 158**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**113 528 158**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**3 292 317**
	Итого:						**116 820 475**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**1 063 066**
	Итого						**117 883 541**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**2 357 671**
	Итого сметная стоимость						**120 241 212**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**108 217 090,18**
	НДС 12%						**12 986 050,82**
	ИТОГО:						**121 203 141,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Автор:
ГИП ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
_____**Джанаев А.О.**

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____**Муталиев М.К.**