форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ
за МАЙ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	469 962 433,04	526 357 925,01	164 004 464,29	183 685 000,00	57 754 464,29	64 685 000,00
	в т. ч. оборудование						
2	Удержание аванса	40 829 300,95	45 728 817,06	40 829 300,95	45 728 817,06	17 014 754,46	19 056 525,00
	Всего к оплате:						45 628 475,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"

_____ Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №6
выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
		Установка ГРПШ (ГСН-55)					
38	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-15-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-80В	шт	1,0000		848214,29	848214
		Установка узла учета газа					
69	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа СТГ-100-650, с электронным корректором miniElcor	шт	1,0000		2146428,57	2146429
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2994643
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2994643
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2994643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2994643
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)					
765	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0950		670230,34	63672
		Итого оплата труда:				526918,39	50057
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	20876
		Итого материалов:				15765,84	1498
		Накладные расходы	%	99		521649,21	49557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	9058
		Сметная стоимость:				1287229,91	122287
767	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0750		670230,34	50267
		Итого оплата труда:				526918,39	39519
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	16481
		Итого материалов:				15765,84	1182
		Накладные расходы	%	99		521649,21	39124
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	7151
		Сметная стоимость:				1287229,91	96542
769	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	2,0210		610527,78	1233877
		Итого оплата труда:				493860,64	998092
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	371959
		Итого материалов:				11520,90	23284
		Накладные расходы	%	99		488922,03	988111
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	177759
		Сметная стоимость:				1187405,80	2399747
771	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1270		893724,56	113503
		Итого оплата труда:				546935,39	69461
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	57700
		Итого материалов:				18809,46	2389
		Накладные расходы	%	99		541466,04	68766
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	14582
		Сметная стоимость:				1550005,84	196851
776	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0500		265817,23	13291
		Итого оплата труда:				211979,95	10599
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	3694
		Итого материалов:				50,16	3
		Накладные расходы	%	99		209860,15	10493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	1903
		Сметная стоимость:				513731,57	25687
778	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50,0000		-72,61	-3630
		Итого оплата труда:				-71,39	-3570
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-61
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-3498
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-570
		Сметная стоимость:				-153,98	-7699
780	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д108х4 на стойке из труб Д76х4 ОПЫ-2-1400 (10шт)	т конструкций	0,1259		90544,97	11400
		Итого оплата труда:				76533,04	9636
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	916
		Итого материалов:				7093,82	893
		Накладные расходы	%	69		52807,80	6649
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	1444
		Сметная стоимость:				154820,99	19492
783	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,8000		25726,64	20581
		Итого оплата труда:				4483,11	3586
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	1346
		Итого материалов:				19889,92	15912
		Накладные расходы	%	91		4079,63	3264
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	1908
		Сметная стоимость:				32190,77	25753
784	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7213		2206,40	3798
		Итого оплата труда:				2206,40	3798
		Накладные расходы	%	72		1588,61	2735
		Сметная прибыль	%	8		303,60	523
		Сметная стоимость:				4098,61	7055
785	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	1,7213		665,52	1146
		Итого оплата труда:				665,52	1146
		Накладные расходы	%	72		479,17	825
		Сметная прибыль	%	8		91,58	158
		Сметная стоимость:				1236,27	2128

1	2	3	4	5	6	7	8
786	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д89х4 на стойке из труб Д76Х4 ОПЫ-2-1400 (10шт)	т конструкций	0,1283		90544,97	11617
		Итого оплата труда:				76533,04	9819
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	933
		Итого материалов:				7093,82	910
		Накладные расходы	%	69		52807,80	6775
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	1471
		Сметная стоимость:				154820,99	19864
789	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,8000		25726,64	20581
		Итого оплата труда:				4483,11	3586
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	1346
		Итого материалов:				19889,92	15912
		Накладные расходы	%	91		4079,63	3264
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	1908
		Сметная стоимость:				32190,77	25753
790	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7213		2206,40	3798
		Итого оплата труда:				2206,40	3798
		Накладные расходы	%	72		1588,61	2735
		Сметная прибыль	%	8		303,60	523
		Сметная стоимость:				4098,61	7055
791	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	1,7213		665,52	1146
		Итого оплата труда:				665,52	1146
		Накладные расходы	%	72		479,17	825
		Сметная прибыль	%	8		91,58	158
		Сметная стоимость:				1236,27	2128
792	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стой ке из труб Д57х3 ОПЫ-2-1400 (64шт)	т конструкций	0,4896		90544,97	44331
		Итого оплата труда:				76533,04	37471
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	3562
		Итого материалов:				7093,82	3473
		Накладные расходы	%	69		52807,80	25855
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	5615
		Сметная стоимость:				154820,99	75800
795	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	5,1200		25726,64	131720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				4483,11	22954
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	8614
		Итого материалов:				19889,92	101836
		Накладные расходы	%	91		4079,63	20888
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	12209
		Сметная стоимость:				32190,77	164817
796	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3877		2206,40	22919
		Итого оплата труда:				2206,40	22919
		Накладные расходы	%	72		1588,61	16502
		Сметная прибыль	%	8		303,60	3154
		Сметная стоимость:				4098,61	42575
797	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	10,3877		730,94	7593
		Итого оплата труда:				730,94	7593
		Накладные расходы	%	72		526,28	5467
		Сметная прибыль	%	8		100,58	1045
		Сметная стоимость:				1357,80	14104
798	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на с тойке из труб Д57х3 ОПЫ-2-3700 (224шт)	т конструкций	3,5056		90544,97	317414
		Итого оплата труда:				76533,04	268294
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	25504
		Итого материалов:				7093,82	24868
		Накладные расходы	%	69		52807,80	185123
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	40203
		Сметная стоимость:				154820,99	542740
801	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	17,9200		25726,64	461021
		Итого оплата труда:				4483,11	80337
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	30150
		Итого материалов:				19889,92	356427
		Накладные расходы	%	91		4079,63	73107
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	42730
		Сметная стоимость:				32190,77	576859
802	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,3569		2206,40	80218
		Итого оплата труда:				2206,40	80218
		Накладные расходы	%	72		1588,61	57757
		Сметная прибыль	%	8		303,60	11038

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4098,61	149013
803	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	36,3569		730,94	26575
		Итого оплата труда:				730,94	26575
		Накладные расходы	%	72		526,28	19134
		Сметная прибыль	%	8		100,58	3657
		Сметная стоимость:				1357,80	49365
804	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам. 50 мм	шт	1,0000		1372,03	1372
		Итого оплата труда:				1160,49	1160
		Итого эксплуатация машин:				75,09	75
		Итого материалов:				170,23	170
		Накладные расходы	%	99		1148,89	1149
		Сметная прибыль	%	8		201,67	202
		Сметная стоимость:				2722,58	2723
806	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,0000		487,08	974
		Итого оплата труда:				430,40	861
		Итого эксплуатация машин:				35,46	71
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		426,10	852
		Сметная прибыль	%	8		73,05	146
		Сметная стоимость:				986,24	1972
808	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,28571	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	5,0000		8546,88	42734
		Итого оплата труда:				2121,83	10609
		Итого эксплуатация машин:				7919,54	39598
		Накладные расходы	%	91		1930,87	9654
		Сметная прибыль	%	8		838,22	4191
		Сметная стоимость:				11315,96	56580
809	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,7998		321,00	4109
810	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,23143	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 89х4 мм	стык	4,0000		6923,12	27692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1718,72	6875
		Итого эксплуатация машин:				6414,96	25660
		Накладные расходы	%	91		1564,04	6256
		Сметная прибыль	%	8		678,97	2716
		Сметная стоимость:				9166,12	36664
811	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,2945		321,00	2663
812	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Контроль методом радиографирования к ачества сварных соединений трубопроводов 1-4 катег ории диаметром 57х3 мм	стык	120,0000		4358,84	523061
		Итого оплата труда:				1082,12	129854
		Итого эксплуатация машин:				4038,91	484669
		Накладные расходы	%	91		984,73	118167
		Сметная прибыль	%	8		427,49	51298
		Сметная стоимость:				5771,06	692527
813	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	156,6674		321,00	50290
814	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза газопровода	м2	1440,0000		169,80	244513
		Итого оплата труда:				75,85	109227
		Итого эксплуатация машин:				4,48	6447
		Итого материалов:				89,92	129487
		Накладные расходы	%	69		52,34	75367
		Сметная прибыль	%	8		17,77	25590
		Сметная стоимость:				239,91	345470
815	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза газопровода	м2	1434,0320		173,92	249401
		Итого оплата труда:				44,54	63874
		Итого эксплуатация машин:				3,17	4547
		Итого материалов:				126,65	181626
		Накладные расходы	%	69		30,73	44073
		Сметная прибыль	%	8		16,37	23478
		Сметная стоимость:				221,02	316952

1	2	3	4	5	6	7	8
816	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	629,0000		790,98	497524
		Итого оплата труда:				645,14	405793
		Итого эксплуатация машин:				0,94	594
		Итого материалов:				145,32	91408
		Накладные расходы	%	80		516,11	324634
		Сметная прибыль	%	8		104,57	65773
		Сметная стоимость:				1411,65	887931
818	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	140,0000		40178,57	5625000
819	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт	244,0000		50000,00	12200000
820	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-6 без счетчика	шт	140,0000		26785,71	3750000
821	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-10 без счетчика	шт	242,0000		31250,00	7562500
823	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые G4,с присоединительным комплектом	шт.	624,0000		11682,00	7289568
		Установка ГРПШ /384шт/					
824	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,6400		2206,40	177924
		Итого оплата труда:				2206,40	177924
		Накладные расходы	%	72		1588,61	128105
		Сметная прибыль	%	8		303,60	24482
		Сметная стоимость:				4098,61	330512
825	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,6400		730,94	58943
		Итого оплата труда:				730,94	58943
		Накладные расходы	%	72		526,28	42439
		Сметная прибыль	%	8		100,58	8111
		Сметная стоимость:				1357,80	109493
826	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	80,6400		24567,92	1981157
		Итого оплата труда:				4483,11	361518
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	135677
		Итого материалов:				18731,20	1510484
		Накладные расходы	%	91		4079,63	328981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	184811
		Сметная стоимость:				30939,35	2494949
827	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	11,0024		39879,24	438766
		Итого оплата труда:				20649,25	227191
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	93575
		Итого материалов:				12517,27	137720
		Накладные расходы	%	69		14247,98	156762
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	47642
		Сметная стоимость:				58457,40	643170
829	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	537,6000		84,90	45642
		Итого оплата труда:				37,93	20389
		Итого эксплуатация машин:				2,24	1204
		Итого материалов:				44,96	24171
		Накладные расходы	%	69		26,17	14068
		Сметная прибыль	%	8		8,89	4777
		Сметная стоимость:				119,95	64488
830	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	85,2000		169,80	14467
		Итого оплата труда:				75,85	6463
		Итого эксплуатация машин:				4,48	381
		Итого материалов:				89,92	7661
		Накладные расходы	%	69		52,34	4459
		Сметная прибыль	%	8		17,77	1514
		Сметная стоимость:				239,91	20440
831	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	622,8000		173,92	108315
		Итого оплата труда:				44,54	27740
		Итого эксплуатация машин:				3,17	1975
		Итого материалов:				126,65	78880
		Накладные расходы	%	69		30,73	19141
		Сметная прибыль	%	8		16,37	10196
		Сметная стоимость:				221,02	137652
834	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	1012,0000		1372,03	1388490
		Итого оплата труда:				1160,49	1174416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				75,09	75991
		Итого материалов:				170,23	172268
		Накладные расходы	%	99		1148,89	1162672
		Сметная прибыль	%	8		201,67	204093
		Сметная стоимость:				2722,58	2755255
836	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	2024,0000		487,08	985859
		Итого оплата труда:				430,40	871130
		Итого эксплуатация машин:				35,46	71771
		Итого материалов:				21,22	42959
		Накладные расходы	%	99		426,10	862418
		Сметная прибыль	%	8		73,05	147862
		Сметная стоимость:				986,24	1996140
841	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Установка металлических ящиков /382шт/					
		Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,2200		2206,40	176997
		Итого оплата труда:				2206,40	176997
		Накладные расходы	%	72		1588,61	127438
		Сметная прибыль	%	8		303,60	24355
		Сметная стоимость:				4098,61	328790
842	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,2200		730,94	58636
		Итого оплата труда:				730,94	58636
		Накладные расходы	%	72		526,28	42218
		Сметная прибыль	%	8		100,58	8068
		Сметная стоимость:				1357,80	108923
843	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	80,2200		24567,92	1970839
		Итого оплата труда:				4483,11	359635
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	134970
		Итого материалов:				18731,20	1502617
		Накладные расходы	%	91		4079,63	327268
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	183848
		Сметная стоимость:				30939,35	2481955
844	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	10,9451		39879,24	436481
		Итого оплата труда:				20649,25	226007
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	93087
		Итого материалов:				12517,27	137002

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		14247,98	155945
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	47394
		Сметная стоимость:				58457,40	639820
846	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	534,8000		84,90	45405
		Итого оплата труда:				37,93	20283
		Итого эксплуатация машин:				2,24	1197
		Итого материалов:				44,96	24045
		Накладные расходы	%	69		26,17	13995
		Сметная прибыль	%	8		8,89	4752
		Сметная стоимость:				119,95	64152
847	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	198,6400		169,80	33729
		Итого оплата труда:				75,85	15067
		Итого эксплуатация машин:				4,48	889
		Итого материалов:				89,92	17862
		Накладные расходы	%	69		52,34	10396
		Сметная прибыль	%	8		17,77	3530
		Сметная стоимость:				239,91	47656
848	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	733,4400		173,92	127557
		Итого оплата труда:				44,54	32668
		Итого эксплуатация машин:				3,17	2326
		Итого материалов:				126,65	92893
		Накладные расходы	%	69		30,73	22541
		Сметная прибыль	%	8		16,37	12008
		Сметная стоимость:				221,02	162106
851	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	162,0000		1372,03	222268
		Итого оплата труда:				1160,49	187999
		Итого эксплуатация машин:				75,09	12165
		Итого материалов:				170,23	27577
		Накладные расходы	%	99		1148,89	186119
		Сметная прибыль	%	8		201,67	32671
		Сметная стоимость:				2722,58	441059
853	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	2012,0000		487,08	980014
		Итого оплата труда:				430,40	865965

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				35,46	71346
		Итого материалов:				21,22	42704
		Накладные расходы	%	99		426,10	857305
		Сметная прибыль	%	8		73,05	146986
		Сметная стоимость:				986,24	1984305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				49959730
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				29137500
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				29137500
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7289568
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7289568
		Сметная прибыль -	Тенге				583165
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7872733
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12276284
	Материалы -		Тенге				4465298
	Всего заработная плата -		Тенге				6569412
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				57061
		Накладные расходы -	Тенге				6092270
		Накладные НУЧП -	Тенге				6092270
		Сметная прибыль -	Тенге				1469484
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19838038
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6322
		Сметная заработная плата -	Тенге				6569412
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1260009
	Материалы -		Тенге				304866
	Всего заработная плата -		Тенге				778418
		Накладные расходы -	Тенге				537108
		Накладные НУЧП -	Тенге				537108
		Сметная прибыль -	Тенге				143769
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1940886
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				723
		Сметная заработная плата -	Тенге				778418
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-3630
	Всего заработная плата -		Тенге				-3570
		Накладные расходы -	Тенге				-3498
		Накладные НУЧП -	Тенге				-3498
		Сметная прибыль -	Тенге				-570
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-7699
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3570

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58781459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7042
		Сметная заработная плата -	Тенге				7344260
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				52954373
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				32132143
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				32132143
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7289568
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7289568
		Сметная прибыль -	Тенге				583165
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7872733
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12276284
	Материалы -		Тенге				4465298
	Всего заработная плата -		Тенге				6569412
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				57061
		Накладные расходы -	Тенге				6092270
		Накладные НУЧП -	Тенге				6092270
		Сметная прибыль -	Тенге				1469484
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19838038
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6322
		Сметная заработная плата -	Тенге				6569412
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1260009
	Материалы -		Тенге				304866
	Всего заработная плата -		Тенге				778418
		Накладные расходы -	Тенге				537108
		Накладные НУЧП -	Тенге				537108
		Сметная прибыль -	Тенге				143769
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1940886
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				723
		Сметная заработная плата -	Тенге				778418
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-3630
	Всего заработная плата -		Тенге				-3570
		Накладные расходы -	Тенге				-3498
		Накладные НУЧП -	Тенге				-3498
		Сметная прибыль -	Тенге				-570
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-7699
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3570
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				**61776102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7042

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7344260
	ИТОГО						
	В том числе оборудование						**61 776 102**
	Итого без оборудования						**32 132 143**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**29 643 959**
	Итого:						**859 675**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**30 503 634**
	Итого						**277 583**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**62 913 360**
	Итого сметная стоимость						**1 258 267**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**64 171 627**
	НДС 12%						**57 754 464,28**
	ИТОГО:						**6 930 535,71**
							64 685 000,00

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД
Отырарского района"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Гилажева Ж.Б.**

Прораб
_____ **Маратулы А.**