форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №7
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**527 712 941,97**	**591 038 495,01**	**221 754 973,21**	**248 365 570,00**	**57 750 508,93**	**64 680 570,00**
	в т. ч. оборудование	29 497 307,14	33 036 984,00	29 497 307,14	33 036 984,00		
2	**Удержание аванса**	**57 844 055,41**	**64 785 342,06**	**57 844 055,41**	**64 785 342,06**	**17 014 754,46**	**19 056 525,00**
	Всего к оплате:						**45 624 045,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"

Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №7 от 15.06.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №7
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,1500		935983,63	140398
		Итого оплата труда:				676141,83	101421
		Итого эксплуатация машин:				342849,47	51427
		Итого материалов:				47264,16	7090
		Накладные расходы	%	99		669380,41	100407
		Сметная прибыль	%	8		128429,12	19264
		Сметная стоимость:				1733793,17	260069
3	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,1700		787302,28	133841
		Итого оплата труда:				612809,48	104178
		Итого эксплуатация машин:				250728,97	42624
		Итого материалов:				28988,31	4928
		Накладные расходы	%	99		606681,39	103136
		Сметная прибыль	%	8		111518,69	18958
		Сметная стоимость:				1505502,36	255935

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0120		670230,34	8043
		Итого оплата труда:				526918,39	6323
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	2637
		Итого материалов:				15765,84	189
		Накладные расходы	%	99		521649,21	6260
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	1144
		Сметная стоимость:				1287229,91	15447
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1017		893724,56	90892
		Итого оплата труда:				546935,39	55623
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	46206
		Итого материалов:				18809,46	1913
		Накладные расходы	%	99		541466,04	55067
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	11677
		Сметная стоимость:				1550005,84	157636
11	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1,0000		4736,97	4737
		Итого оплата труда:				3045,48	3045
		Итого эксплуатация машин:				1611,52	1612
		Итого материалов:				535,07	535
		Накладные расходы	%	99		3015,03	3015
		Сметная прибыль	%	8		620,16	620
		Сметная стоимость:				8372,16	8372
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2,0000		1429,39	2859
		Итого оплата труда:				1221,76	2444
		Итого эксплуатация машин:				125,50	251
		Итого материалов:				93,39	187
		Накладные расходы	%	99		1209,54	2419
		Сметная прибыль	%	8		211,11	422
		Сметная стоимость:				2850,05	5700
15	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1,0000		2584,16	2584
		Итого оплата труда:				2193,89	2194
		Итого эксплуатация машин:				125,15	125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				321,42	321
		Накладные расходы	%	99		2171,95	2172
		Сметная прибыль	%	8		380,49	380
		Сметная стоимость:				5136,60	5137
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2,0000		939,47	1879
		Итого оплата труда:				807,00	1614
		Итого эксплуатация машин:				70,92	142
		Итого материалов:				61,55	123
		Накладные расходы	%	99		798,93	1598
		Сметная прибыль	%	8		139,07	278
		Сметная стоимость:				1877,47	3755
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д159х5 на стойке из труб Д159х3 ОПЫ-2-1400 (4шт)	т конструкций	0,0765		90544,97	6925
		Итого оплата труда:				76533,04	5853
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	556
		Итого материалов:				7093,82	543
		Накладные расходы	%	69		52807,80	4039
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	877
		Сметная стоимость:				154820,99	11841
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19,0400		542,00	10320
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,3200		25726,64	8233
		Итого оплата труда:				4483,11	1435
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				19889,92	6365
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1305
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	763
		Сметная стоимость:				32190,77	10301
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8738		2206,40	1928
		Итого оплата труда:				2206,40	1928
		Накладные расходы	%	72		1588,61	1388
		Сметная прибыль	%	8		303,60	265
		Сметная стоимость:				4098,61	3581
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2с разравниванием	м3 грунта	0,8738		730,94	639
		Итого оплата труда:				730,94	639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		526,28	460
		Сметная прибыль	%	8		100,58	88
		Сметная стоимость:				1357,80	1186
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д133х4 н а стойке из труб Д159х3 ОПЫ-2-1400 (20шт)	т конструкций	0,3824		90544,97	34624
		Итого оплата труда:				76533,04	29266
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	2782
		Итого материалов:				7093,82	2713
		Накладные расходы	%	69		52807,80	20194
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	4385
		Сметная стоимость:				154820,99	59204
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	95,2000		542,00	51598
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	1,6000		25726,64	41163
		Итого оплата труда:				4483,11	7173
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	2692
		Итого материалов:				19889,92	31824
		Накладные расходы	%	91		4079,63	6527
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	3815
		Сметная стоимость:				32190,77	51505
29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3690		2206,40	9640
		Итого оплата труда:				2206,40	9640
		Накладные расходы	%	72		1588,61	6941
		Сметная прибыль	%	8		303,60	1326
		Сметная стоимость:				4098,61	17907
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2с разравниванием	м3 грунта	4,3690		730,94	3193
		Итого оплата труда:				730,94	3193
		Накладные расходы	%	72		526,28	2299
		Сметная прибыль	%	8		100,58	439
		Сметная стоимость:				1357,80	5932
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д108х4 на с тойке из труб Д76х4 ОПЫ-2-1400 (2шт)	т конструкций	0,0252		90544,97	2280
		Итого оплата труда:				76533,04	1927
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	183
		Итого материалов:				7093,82	179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		52807,80	1330
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	289
		Сметная стоимость:				154820,99	3898
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5,3000		542,00	2873
34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,1600		25726,64	4116
		Итого оплата труда:				4483,11	717
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	269
		Итого материалов:				19889,92	3182
		Накладные расходы	%	91		4079,63	653
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	382
		Сметная стоимость:				32190,77	5151
35	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3787		2206,40	836
		Итого оплата труда:				2206,40	836
		Накладные расходы	%	72		1588,61	602
		Сметная прибыль	%	8		303,60	115
		Сметная стоимость:				4098,61	1552
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с разравниванием	м3 грунта	0,3787		665,52	252
		Итого оплата труда:				665,52	252
		Накладные расходы	%	72		479,17	181
		Сметная прибыль	%	8		91,58	35
		Сметная стоимость:				1236,27	468
		Установка ГРПШ (ГСН-55)					
37	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1,0000		26175,13	26175
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				13236,11	13236
		Накладные расходы	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль	%	8		3056,50	3056
		Сметная стоимость:				41262,70	41263
39	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям до 2 м	яма	4,0000		598,44	2394
		Итого оплата труда:				333,17	1333
		Итого эксплуатация машин:				495,21	1981
		Накладные расходы	%	72		239,88	960
		Сметная прибыль	%	8		67,07	268

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				905,39	3622
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В15,F150,W6,сульфатостойкий	м3	0,2160		25726,64	5557
		Итого оплата труда:				4483,11	968
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	363
		Итого материалов:				19889,92	4296
		Накладные расходы	%	91		4079,63	881
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	515
		Сметная стоимость:				32190,77	6953
41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные из уголка.Монтаж	т конструкций	0,0722		90544,97	6533
		Итого оплата труда:				76533,04	5522
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	525
		Итого материалов:				7093,82	512
		Накладные расходы	%	69		52807,80	3810
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	827
		Сметная стоимость:				154820,99	11170
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0924		84,90	178
		Итого оплата труда:				37,93	79
		Итого эксплуатация машин:				2,24	5
		Итого материалов:				44,96	94
		Накладные расходы	%	69		26,17	55
		Сметная прибыль	%	8		8,89	19
		Сметная стоимость:				119,95	251
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,0924		173,92	364
		Итого оплата труда:				44,54	93
		Итого эксплуатация машин:				3,17	7
		Итого материалов:				126,65	265
		Накладные расходы	%	69		30,73	64
		Сметная прибыль	%	8		16,37	34
		Сметная стоимость:				221,02	462
		Молниезащитазаземление ГРПШ /М3.С1/					
45	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2,0000		598,44	1197
		Итого оплата труда:				333,17	666
		Итого эксплуатация машин:				495,21	990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		239,88	480
		Сметная прибыль	%	8		67,07	134
		Сметная стоимость:				905,39	1811
46	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетонакл.В15, F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,3200		25726,64	8233
		Итого оплата труда:				4483,11	1435
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				19889,92	6365
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1305
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	763
		Сметная стоимость:				32190,77	10301
47	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0317		146155,34	4639
		Итого оплата труда:				63731,12	2023
		Итого эксплуатация машин:				100385,74	3186
		Итого материалов:				3608,20	115
		Накладные расходы	%	80		50984,90	1618
		Сметная прибыль	%	8		15771,22	501
		Сметная стоимость:				212911,45	6757
50	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая растяжка/	т	0,0245		439279,00	10775
51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		1227,37	7364
		Итого оплата труда:				801,28	4808
		Итого эксплуатация машин:				163,40	980
		Итого материалов:				300,97	1806
		Накладные расходы	%	72		576,92	3462
		Сметная прибыль	%	8		144,34	866
		Сметная стоимость:				1948,63	11692
52	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 1 4 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474		198819,00	9424
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,6000		230,98	2910
		Итого оплата труда:				158,61	1999
		Итого эксплуатация машин:				23,98	302
		Итого материалов:				54,40	685
		Накладные расходы	%	72		114,20	1439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,61	348
		Сметная стоимость:				372,80	4697
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали , шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм Г ОСТ 535-2005	т	0,0159		226378,00	3594
		Ограждение ГРПШ 1шт.					
55	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цокол я. Установка	м оград	23,0000		2562,02	58926
		Итого оплата труда:				1912,75	43993
		Итого эксплуатация машин:				955,76	21983
		Итого материалов:				32,90	757
		Накладные расходы	%	118		2257,04	51912
		Сметная прибыль	%	8		385,52	8867
		Сметная стоимость:				5204,59	119705
56	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.	1,0000		741,98	742
		Итого оплата труда:				672,65	673
		Итого эксплуатация машин:				31,36	31
		Итого материалов:				41,80	42
		Накладные расходы	%	118		793,73	794
		Сметная прибыль	%	8		122,86	123
		Сметная стоимость:				1658,56	1659
57	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,7000		5056,00	94547
58	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6600		17387,00	11475
60	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Пята 150х150х5мм	т	0,0097		584791,00	5661
62	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	36,0000		798,00	28728
63	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) /Пруток/	т	0,0524		200508,00	10516
64	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-8/	т	0,0336		584791,00	19649
65	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ его с лоя	0,4000		7547,70	3019
		Итого оплата труда:				2921,16	1168

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				871,84	349
		Итого материалов:				4092,50	1637
		Накладные расходы	%	94		2745,89	1098
		Сметная прибыль	%	8		823,49	329
		Сметная стоимость:				11117,08	4447
66	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Металлические фасадные части. Монтаж	т конструкций	0,0050		113717,20	569
		Итого оплата труда:				101905,30	510
		Итого эксплуатация машин:				1818,53	9
		Итого материалов:				10400,27	52
		Накладные расходы	%	69		70314,66	352
		Сметная прибыль	%	8		14722,55	74
		Сметная стоимость:				198754,41	994
67	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая фасадные части/	т	0,0050		439279,00	2196
		Установка узла учета газа					
68	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установкашкафного узла учета расхода газа. Устройство	установка	1,0000		26175,13	26175
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				13236,11	13236
		Накладные расходы	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль	%	8		3056,50	3056
		Сметная стоимость:				41262,70	41263
70	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,0000		598,44	2394
		Итого оплата труда:				333,17	1333
		Итого эксплуатация машин:				495,21	1981
		Накладные расходы	%	72		239,88	960
		Сметная прибыль	%	8		67,07	268
		Сметная стоимость:				905,39	3622
71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,3200		25726,64	8233
		Итого оплата труда:				4483,11	1435
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				19889,92	6365
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	763
		Сметная стоимость:				32190,77	10301
72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,0577		90544,97	5226
		Итого оплата труда:				76533,04	4417
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	420
		Итого материалов:				7093,82	409
		Накладные расходы	%	69		52807,80	3048
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	662
		Сметная стоимость:				154820,99	8936
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6739		84,90	142
		Итого оплата труда:				37,93	63
		Итого эксплуатация машин:				2,24	4
		Итого материалов:				44,96	75
		Накладные расходы	%	69		26,17	44
		Сметная прибыль	%	8		8,89	15
		Сметная стоимость:				119,95	201
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,6739		173,92	291
		Итого оплата труда:				44,54	75
		Итого эксплуатация машин:				3,17	5
		Итого материалов:				126,65	212
		Накладные расходы	%	69		30,73	51
		Сметная прибыль	%	8		16,37	27
		Сметная стоимость:				221,02	370
76	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,42571	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 159х5 мм	стык	8,0000		12734,91	101879
		Итого оплата труда:				3161,55	25292
		Итого эксплуатация машин:				11800,18	94401
		Накладные расходы	%	91		2877,01	23016
		Сметная прибыль	%	8		1248,95	9992
		Сметная стоимость:				16860,87	134887
77	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	30,5149		321,00	9795

1	2	3	4	5	6	7	8
78	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,35714	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 133х4 мм	стык	9,0000		10683,67	96153
		Итого оплата труда:				2652,31	23871
		Итого эксплуатация машин:				9899,50	89095
		Накладные расходы	%	91		2413,60	21722
		Сметная прибыль	%	8		1047,78	9430
		Сметная стоимость:				14145,05	127305
79	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	28,7998		321,00	9245
80	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,28571	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 108х4 мм	стык	1,0000		8546,88	8547
		Итого оплата труда:				2121,83	2122
		Итого эксплуатация машин:				7919,54	7920
		Накладные расходы	%	91		1930,87	1931
		Сметная прибыль	%	8		838,22	838
		Сметная стоимость:				11315,96	11316
81	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5600		321,00	822
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	312,0000		169,80	52978
		Итого оплата труда:				75,85	23666
		Итого эксплуатация машин:				4,48	1397
		Итого материалов:				89,92	28055
		Накладные расходы	%	69		52,34	16330
		Сметная прибыль	%	8		17,77	5545
		Сметная стоимость:				239,91	74852
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2	312,0000		173,92	54262
		Итого оплата труда:				44,54	13897
		Итого эксплуатация машин:				3,17	989
		Итого материалов:				126,65	39516
		Накладные расходы	%	69		30,73	9589

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,37	5108
		Сметная стоимость:				221,02	68959
84	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,0000		790,98	3164
		Итого оплата труда:				645,14	2581
		Итого эксплуатация машин:				0,94	4
		Итого материалов:				145,32	581
		Накладные расходы	%	80		516,11	2064
		Сметная прибыль	%	8		104,57	418
		Сметная стоимость:				1411,65	5647
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1268520
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10275
	Материалы -		Тенге				2491
	Всего заработная плата -		Тенге				6806
		Накладные расходы -	Тенге				4900
		Накладные НУЧП -	Тенге				4900
		Сметная прибыль -	Тенге				1214
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				16389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				952120
	Материалы -		Тенге				145032
	Всего заработная плата -		Тенге				449420
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				72123
	Местные материалы -		Тенге				11475
		Накладные расходы -	Тенге				430610
		Накладные НУЧП -	Тенге				430610
		Сметная прибыль -	Тенге				110618
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1493348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				407
		Сметная заработная плата -	Тенге				449420
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				94438
	Материалы -		Тенге				4407
	Всего заработная плата -		Тенге				47495
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				38281
		Накладные расходы -	Тенге				32772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				32772
		Сметная прибыль -	Тенге				10177
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				137386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				47495
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				211688
	Материалы -		Тенге				26472
	Всего заработная плата -		Тенге				24553
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				159338
		Накладные расходы -	Тенге				24062
		Накладные НУЧП -	Тенге				24062
		Сметная прибыль -	Тенге				18860
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				254610
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				24553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1901734
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482
		Сметная заработная плата -	Тенге				528274
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)					
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d200/DN168-7шт /Пр.лис т.8353.05/					
110	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,0035		935983,63	3276
		Итого оплата труда:				676141,83	2366
		Итого эксплуатация машин:				342849,47	1200
		Итого материалов:				47264,16	165
		Накладные расходы	%	99		669380,41	2343
		Сметная прибыль	%	8		128429,12	450
		Сметная стоимость:				1733793,17	6068
112	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гид равлическим испытанием	км трубопровода	0,0070		1108020,54	7756
		Итого оплата труда:				697865,84	4885
		Итого эксплуатация машин:				494004,81	3458
		Итого материалов:				69380,73	486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		690887,18	4836
		Сметная прибыль	%	8		143912,62	1007
		Сметная стоимость:				1942820,34	13600
114	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,0000		-72,61	-508
		Итого оплата труда:				-71,39	-500
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-9
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-490
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-80
		Сметная стоимость:				-153,98	-1078
115	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0070		3551151,81	24858
		Итого оплата труда:				253069,64	1771
		Итого эксплуатация машин:				561558,38	3931
		Итого материалов:				2904079,63	20329
		Накладные расходы	%	99		250538,94	1754
		Сметная прибыль	%	8		304135,26	2129
		Сметная стоимость:				4105826,01	28741
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0556		48582,56	2700
		Итого оплата труда:				44304,10	2462
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	143
		Итого материалов:				2115,80	118
		Накладные расходы	%	69		30569,83	1699
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	352
		Сметная стоимость:				85484,58	4751
128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,33125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7,0000		3731,41	26120
		Итого оплата труда:				2707,68	18954
		Итого эксплуатация машин:				1042,37	7297
		Накладные расходы	%	99		2680,61	18764
		Сметная прибыль	%	8		512,96	3591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6924,98	48475
129	2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d263/164	1000 шт	0,0070		162640,00	1138
130	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	13,4303		390,00	5238
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,3500		20452,07	7158
		Итого оплата труда:				1267,94	444
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	372
		Итого материалов:				18324,58	6414
		Накладные расходы	%	91		1153,83	404
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	605
		Сметная стоимость:				23334,37	8167
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d140/DN133-17шт /Пр.ли ст.8353.05/					
133	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,0085		787302,28	6692
		Итого оплата труда:				612809,48	5209
		Итого эксплуатация машин:				250728,97	2131
		Итого материалов:				28988,31	246
		Накладные расходы	%	99		606681,39	5157
		Сметная прибыль	%	8		111518,69	948
		Сметная стоимость:				1505502,36	12797
135	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гид равлическим испытанием	км трубопровода	0,0170		996713,06	16944
		Итого оплата труда:				607103,50	10321
		Итого эксплуатация машин:				468926,55	7972
		Итого материалов:				63426,51	1078
		Накладные расходы	%	99		601032,46	10218
		Сметная прибыль	%	8		127819,64	2173
		Сметная стоимость:				1725565,17	29335
137	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,0000		-72,61	-1234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-71,39	-1214
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-21
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-1189
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-194
		Сметная стоимость:				-153,98	-2618
138	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода	0,0170		2945486,08	50073
		Итого оплата труда:				242029,26	4114
		Итого эксплуатация машин:				554998,09	9435
		Итого материалов:				2314263,99	39342
		Накладные расходы	%	99		239608,97	4073
		Сметная прибыль	%	8		254807,60	4332
		Сметная стоимость:				3439902,65	58478
139	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,1350		48582,56	6558
		Итого оплата труда:				44304,10	5980
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	347
		Итого материалов:				2115,80	286
		Накладные расходы	%	69		30569,83	4126
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	855
		Сметная стоимость:				85484,58	11539
151	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17,0000		2971,05	50508
		Итого оплата труда:				2155,93	36651
		Итого эксплуатация машин:				829,97	14109
		Накладные расходы	%	99		2134,37	36284
		Сметная прибыль	%	8		408,43	6943
		Сметная стоимость:				5513,85	93735
152	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d210/129	1000 шт	0,0170		116395,00	1979
153	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	20,8233		390,00	8121

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,8500		20452,07	17384
		Итого оплата труда:				1267,94	1078
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	904
		Итого материалов:				18324,58	15576
		Накладные расходы	%	91		1153,83	981
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	1469
		Сметная стоимость:				23334,37	19834
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-1шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
156	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005		670230,34	335
		Итого оплата труда:				526918,39	263
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	110
		Итого материалов:				15765,84	8
		Накладные расходы	%	99		521649,21	261
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	48
		Сметная стоимость:				1287229,91	644
158	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0010		1014485,46	1014
		Итого оплата труда:				607103,50	607
		Итого эксплуатация машин:				468926,55	469
		Итого материалов:				81198,91	81
		Накладные расходы	%	99		601032,46	601
		Сметная прибыль	%	8		129241,43	129
		Сметная стоимость:				1744759,36	1745
160	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,0000		-72,61	-73
		Итого оплата труда:				-71,39	-71
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-70
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11
		Сметная стоимость:				-153,98	-154

1	2	3	4	5	6	7	8
161	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0010		2945486,08	2945
		Итого оплата труда:				242029,26	242
		Итого эксплуатация машин:				554998,09	555
		Итого материалов:				2314263,99	2314
		Накладные расходы	%	99		239608,97	240
		Сметная прибыль	%	8		254807,60	255
		Сметная стоимость:				3439902,65	3440
162	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0071		48582,56	345
		Итого оплата труда:				44304,10	315
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	18
		Итого материалов:				2115,80	15
		Накладные расходы	%	69		30569,83	217
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	45
		Сметная стоимость:				85484,58	608
174	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		2971,05	2971
		Итого оплата труда:				2155,93	2156
		Итого эксплуатация машин:				829,97	830
		Накладные расходы	%	99		2134,37	2134
		Сметная прибыль	%	8		408,43	408
		Сметная стоимость:				5513,85	5514
175	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,0010		87996,00	88
176	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,3928		390,00	543
177	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,0500		20452,07	1023
		Итого оплата труда:				1267,94	63
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	53
		Итого материалов:				18324,58	916
		Накладные расходы	%	91		1153,83	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	86
		Сметная стоимость:				23334,37	1167
		Установка ковера для провода-спутника - 111шт. /ГСН-61/					
269	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м. 50 мм	км	0,0016		250830,33	406
		Итого оплата труда:				203259,99	329
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	106
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	326
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	59
		Сметная стоимость:				488222,34	791
270	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	1,6200		-72,61	-118
		Итого оплата труда:				-71,39	-116
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-113
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-18
		Сметная стоимость:				-153,98	-249
272	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	6,6600		7547,70	50268
		Итого оплата труда:				2921,16	19455
		Итого эксплуатация машин:				871,84	5806
		Итого материалов:				4092,50	27256
		Накладные расходы	%	94		2745,89	18288
		Сметная прибыль	%	8		823,49	5484
		Сметная стоимость:				11117,08	74040
273	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл. В12,5 под ковер	м3	0,1110		22523,98	2500
		Итого оплата труда:				3950,65	439
		Итого эксплуатация машин:				914,52	102
		Итого материалов:				17964,96	1994
		Накладные расходы	%	91		3595,09	399
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	232
		Сметная стоимость:				28208,60	3131
274	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,4642		206113,08	95678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				205407,66	95351
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	549
		Накладные расходы	%	91		186920,97	86769
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	14596
		Сметная стоимость:				424476,77	197043
277	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,2735		369567,08	101078
		Итого оплата труда:				205407,66	56180
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	324
		Итого материалов:				163454,00	44705
		Накладные расходы	%	91		186920,97	51124
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	12176
		Сметная стоимость:				601007,09	164378
278	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	1,0141		893724,56	906303
		Итого оплата труда:				546935,39	554633
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	460728
		Итого материалов:				18809,46	19074
		Накладные расходы	%	99		541466,04	549087
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	116431
		Сметная стоимость:				1550005,84	1571820
280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0612		269649,00	16492
281	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0181		370009,00	6686
282	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт	444,0000		123,92	55019
		Итого оплата труда:				123,50	54835
		Итого эксплуатация машин:				0,75	333
		Накладные расходы	%	69		85,22	37836
		Сметная прибыль	%	8		16,73	7428
		Сметная стоимость:				225,86	100283
283	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0182		404706,00	7367
284	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	2,2200		503,94	1119
		Итого оплата труда:				350,12	777
		Итого эксплуатация машин:				203,23	451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				19,21	43
		Накладные расходы	%	72		252,09	560
		Сметная прибыль	%	8		60,48	134
		Сметная стоимость:				816,51	1813
285	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0474		60423,00	2864
286	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,4216		7547,70	169231
		Итого оплата труда:				2921,16	65497
		Итого эксплуатация машин:				871,84	19548
		Итого материалов:				4092,50	91760
		Накладные расходы	%	94		2745,89	61567
		Сметная прибыль	%	8		823,49	18464
		Сметная стоимость:				11117,08	249262
287	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	224,2158		4422,90	991684
		Итого оплата труда:				548,96	123085
		Итого эксплуатация машин:				263,11	58993
		Итого материалов:				3696,91	828906
		Накладные расходы	%	94		516,02	115700
		Сметная прибыль	%	8		395,11	88591
		Сметная стоимость:				5334,03	1195975
288	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
		Трубка контрольная. Устройство	шт.	12,0000		5445,16	65342
		Итого оплата труда:				3647,58	43771
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	22816
		Итого материалов:				557,19	6686
		Накладные расходы	%	99		3611,10	43333
		Сметная прибыль	%	8		724,50	8694
		Сметная стоимость:				9780,77	117369
290	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,3220		22523,98	7253
		Итого оплата труда:				3950,65	1272
		Итого эксплуатация машин:				914,52	294
		Итого материалов:				17964,96	5785
		Накладные расходы	%	91		3595,09	1158
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	673

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28208,60	9083
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
293	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1248		1213,52	9860
		Итого оплата труда:				1213,52	9860
		Накладные расходы	%	72		873,73	7099
		Сметная прибыль	%	8		166,98	1357
		Сметная стоимость:				2254,23	18315
294	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1248		730,94	5939
		Итого оплата труда:				730,94	5939
		Накладные расходы	%	72		526,28	4276
		Сметная прибыль	%	8		100,58	817
		Сметная стоимость:				1357,80	11032
295	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	2,4840		24567,92	61027
		Итого оплата труда:				4483,11	11136
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	4179
		Итого материалов:				18731,20	46528
		Накладные расходы	%	91		4079,63	10134
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	5693
		Сметная стоимость:				30939,35	76853
296	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	46,0000		1611,41	74125
		Итого оплата труда:				897,52	41286
		Итого эксплуатация машин:				768,37	35345
		Итого материалов:				251,04	11548
		Накладные расходы	%	108		969,32	44589
		Сметная прибыль	%	8		206,46	9497
		Сметная стоимость:				2787,19	128211
297	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные с плошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108- 86)	м3	2,3000		68483,00	157511
298	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт .	46,0000		754,72	34717
		Итого оплата труда:				649,98	29899
		Итого материалов:				104,74	4818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		701,98	32291
		Сметная прибыль	%	8		116,54	5361
		Сметная стоимость:				1573,24	72369
299	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	46,0000		4536,00	208656
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3274961
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1119
	Материалы -		Тенге				43
	Всего заработная плата -		Тенге				777
		Накладные расходы -	Тенге				560
		Накладные НУЧП -	Тенге				560
		Сметная прибыль -	Тенге				134
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1813
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				777
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3207947
	Материалы -		Тенге				1176017
	Всего заработная плата -		Тенге				1147255
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				413479
		Накладные расходы -	Тенге				1114245
		Накладные НУЧП -	Тенге				1114245
		Сметная прибыль -	Тенге				345775
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4667968
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1006
		Сметная заработная плата -	Тенге				1147255
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				64622
	Материалы -		Тенге				418
	Всего заработная плата -		Тенге				63593
		Накладные расходы -	Тенге				43879
		Накладные НУЧП -	Тенге				43879
		Сметная прибыль -	Тенге				8680
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				117181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				63593
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1272
	Всего заработная плата -		Тенге				-1900
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3205
		Накладные расходы -	Тенге				-1862

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				-1862
		Сметная прибыль -	Тенге				-47
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-637
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1900
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4786325
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209725
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d160/DN159-1шт /Пр.лис т.8353.05/					
640	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005		935983,63	468
		Итого оплата труда:				676141,83	338
		Итого эксплуатация машин:				342849,47	171
		Итого материалов:				47264,16	24
		Накладные расходы	%	99		669380,41	335
		Сметная прибыль	%	8		128429,12	64
		Сметная стоимость:				1733793,17	867
642	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0010		1135980,94	1136
		Итого оплата труда:				697865,84	698
		Итого эксплуатация машин:				494004,81	494
		Итого материалов:				97341,13	97
		Накладные расходы	%	99		690887,18	691
		Сметная прибыль	%	8		146149,45	146
		Сметная стоимость:				1973017,57	1973
644	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диам. до 400 мм	м	1,0000		-72,61	-73
		Итого оплата труда:				-71,39	-71
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-70
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-153,98	-154
645	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода	0,0010		3551151,81	3551
		Итого оплата труда:				253069,64	253
		Итого эксплуатация машин:				561558,38	562
		Итого материалов:				2904079,63	2904
		Накладные расходы	%	99		250538,94	251
		Сметная прибыль	%	8		304135,26	304
		Сметная стоимость:				4105826,01	4106
646	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0071		48582,56	345
		Итого оплата труда:				44304,10	315
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	18
		Итого материалов:				2115,80	15
		Накладные расходы	%	69		30569,83	217
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	45
		Сметная стоимость:				85484,58	608
658	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		3703,25	3703
		Итого оплата труда:				2687,25	2687
		Итого эксплуатация машин:				1034,51	1035
		Накладные расходы	%	99		2660,38	2660
		Сметная прибыль	%	8		509,09	509
		Сметная стоимость:				6872,71	6873
659	2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d263/164	1000 шт	0,0010		162640,00	163
660	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,8469		390,00	720
661	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,0500		20452,07	1023
		Итого оплата труда:				1267,94	63
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	53
		Итого материалов:				18324,58	916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1153,83	58
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	86
		Сметная стоимость:				23334,37	1167
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d125/DN108-8шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
663	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0040		787302,28	3149
		Итого оплата труда:				612809,48	2451
		Итого эксплуатация машин:				250728,97	1003
		Итого материалов:				28988,31	116
		Накладные расходы	%	99		606681,39	2427
		Сметная прибыль	%	8		111518,69	446
		Сметная стоимость:				1505502,36	6022
665	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0080		1014485,46	8116
		Итого оплата труда:				607103,50	4857
		Итого эксплуатация машин:				468926,55	3751
		Итого материалов:				81198,91	650
		Накладные расходы	%	99		601032,46	4808
		Сметная прибыль	%	8		129241,43	1034
		Сметная стоимость:				1744759,36	13958
667	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,0000		-72,61	-581
		Итого оплата труда:				-71,39	-571
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-10
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-560
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-91
		Сметная стоимость:				-153,98	-1232
668	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0080		2945486,08	23564
		Итого оплата труда:				242029,26	1936
		Итого эксплуатация машин:				554998,09	4440

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2314263,99	18514
		Накладные расходы	%	99		239608,97	1917
		Сметная прибыль	%	8		254807,60	2038
		Сметная стоимость:				3439902,65	27519
669	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0635		48582,56	3086
		Итого оплата труда:				44304,10	2814
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	163
		Итого материалов:				2115,80	134
		Накладные расходы	%	69		30569,83	1942
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	402
		Сметная стоимость:				85484,58	5430
681	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8,0000		2971,05	23768
		Итого оплата труда:				2155,93	17247
		Итого эксплуатация машин:				829,97	6640
		Накладные расходы	%	99		2134,37	17075
		Сметная прибыль	%	8		408,43	3267
		Сметная стоимость:				5513,85	44111
682	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d210/139	1000 шт	0,0080		116395,00	931
683	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	9,0993		390,00	3549
684	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12.5	м3	0,4000		20452,07	8181
		Итого оплата труда:				1267,94	507
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	425
		Итого материалов:				18324,58	7330
		Накладные расходы	%	91		1153,83	462
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	691
		Сметная стоимость:				23334,37	9334
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-10шт /Пр.лист .8353.05СБ/					

1	2	3	4	5	6	7	8
686	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0050		670230,34	3351
		Итого оплата труда:				526918,39	2635
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	1099
		Итого материалов:				15765,84	79
		Накладные расходы	%	99		521649,21	2608
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	477
		Сметная стоимость:				1287229,91	6436
688	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0100		716848,75	7168
		Итого оплата труда:				513333,91	5133
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	2148
		Итого материалов:				57452,16	575
		Накладные расходы	%	99		508200,57	5082
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	980
		Сметная стоимость:				1323053,27	13231
690	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диам. до 200 мм	м	10,0000		-72,61	-726
		Итого оплата труда:				-71,39	-714
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-12
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-700
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-114
		Сметная стоимость:				-153,98	-1540
691	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0100		1899997,96	19000
		Итого оплата труда:				109654,28	1097
		Итого эксплуатация машин:				181292,56	1813
		Итого материалов:				1653200,40	16532
		Накладные расходы	%	99		108557,74	1086
		Сметная прибыль	%	8		160684,46	1607
		Сметная стоимость:				2169240,15	21692

1	2	3	4	5	6	7	8
692	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0863		48582,56	4193
		Итого оплата труда:				44304,10	3823
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	222
		Итого материалов:				2115,80	183
		Накладные расходы	%	69		30569,83	2638
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	546
		Сметная стоимость:				85484,58	7377
704	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10,0000		2126,20	21262
		Итого оплата труда:				1542,87	15429
		Итого эксплуатация машин:				593,96	5940
		Накладные расходы	%	99		1527,44	15274
		Сметная прибыль	%	8		292,29	2923
		Сметная стоимость:				3945,93	39459
705	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,0100		87996,00	880
706	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	6,3076		390,00	2460
707	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,5000		20452,07	10226
		Итого оплата труда:				1267,94	634
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	532
		Итого материалов:				18324,58	9162
		Накладные расходы	%	91		1153,83	577
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	864
		Сметная стоимость:				23334,37	11667
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-3шт /Пр.лист. 8353.05СБ/					
709	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим ис пытанием	км	0,0015		628116,14	942
		Итого оплата труда:				500734,83	751
		Итого эксплуатация машин:				198277,77	297

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				13643,37	20
		Накладные расходы	%	99		495727,48	744
		Сметная прибыль	%	8		89907,49	135
		Сметная стоимость:				1213751,11	1821
711	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0030		716848,75	2151
		Итого оплата труда:				513333,91	1540
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	644
		Итого материалов:				57452,16	172
		Накладные расходы	%	99		508200,57	1525
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	294
		Сметная стоимость:				1323053,27	3969
713	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,0000		-72,61	-218
		Итого оплата труда:				-71,39	-214
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-4
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-210
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-34
		Сметная стоимость:				-153,98	-462
714	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0030		1899997,96	5700
		Итого оплата труда:				109654,28	329
		Итого эксплуатация машин:				181292,56	544
		Итого материалов:				1653200,40	4960
		Накладные расходы	%	99		108557,74	326
		Сметная прибыль	%	8		160684,46	482
		Сметная стоимость:				2169240,15	6508
715	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0257		48582,56	1249
		Итого оплата труда:				44304,10	1139
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	66
		Итого материалов:				2115,80	54
		Накладные расходы	%	69		30569,83	786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	163
		Сметная стоимость:				85484,58	2198
727	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000		2126,20	6379
		Итого оплата труда:				1542,87	4629
		Итого эксплуатация машин:				593,96	1782
		Накладные расходы	%	99		1527,44	4582
		Сметная прибыль	%	8		292,29	877
		Сметная стоимость:				3945,93	11838
728	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/79	1000 шт.	0,0030		87996,00	264
729	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,1651		390,00	844
730	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,1500		20452,07	3068
		Итого оплата труда:				1267,94	190
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	160
		Итого материалов:				18324,58	2749
		Накладные расходы	%	91		1153,83	173
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	259
		Сметная стоимость:				23334,37	3500
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-461шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
732	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,2305		610527,78	140727
		Итого оплата труда:				493860,64	113835
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	42423
		Итого материалов:				11520,90	2656
		Накладные расходы	%	99		488922,03	112697
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	20274
		Сметная стоимость:				1187405,80	273697

1	2	3	4	5	6	7	8
734	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,4610		706660,75	325771
		Итого оплата труда:				513333,91	236647
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	99021
		Итого материалов:				47264,16	21789
		Накладные расходы	%	99		508200,57	234280
		Сметная прибыль	%	8		97188,91	44804
		Сметная стоимость:				1312050,23	604855
736	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диам. до 200 мм	м	461,0000		-72,61	-33472
		Итого оплата труда:				-71,39	-32912
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-560
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-32254
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-5258
		Сметная стоимость:				-153,98	-70984
737	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,4610		1899997,96	875899
		Итого оплата труда:				109654,28	50551
		Итого эксплуатация машин:				181292,56	83576
		Итого материалов:				1653200,40	762125
		Накладные расходы	%	99		108557,74	50045
		Сметная прибыль	%	8		160684,46	74076
		Сметная стоимость:				2169240,15	1000020
738	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	3,9508		48582,56	191939
		Итого оплата труда:				44304,10	175035
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	10152
		Итого материалов:				2115,80	8359
		Накладные расходы	%	69		30569,83	120774
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	25017
		Сметная стоимость:				85484,58	337730

1	2	3	4	5	6	7	8
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	461,0000		2126,20	980178
		Итого оплата труда:				1542,87	711263
		Итого эксплуатация машин:				593,96	273814
		Накладные расходы	%	99		1527,44	704150
		Сметная прибыль	%	8		292,29	134746
		Сметная стоимость:				3945,93	1819074
751	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,4610		87996,00	40566
752	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	382,0811		390,00	149012
753	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	23,0500		20452,07	471420
		Итого оплата труда:				1267,94	29226
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	24518
		Итого материалов:				18324,58	422382
		Накладные расходы	%	91		1153,83	26596
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	39841
		Сметная стоимость:				23334,37	537857
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3315031
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3106485
	Материалы -		Тенге				1273751
	Всего заработная плата -		Тенге				1204926
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				156585
		Накладные расходы -	Тенге				1190427
		Накладные НУЧП -	Тенге				1190427
		Сметная прибыль -	Тенге				343753
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4640665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1134
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204926
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				200812
	Материалы -		Тенге				8745
	Всего заработная плата -		Тенге				183127
		Накладные расходы -	Тенге				126358
		Накладные НУЧП -	Тенге				126358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				26174
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				353343
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				183127
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7734
	Всего заработная плата -		Тенге				-34483
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42804
		Накладные расходы -	Тенге				-33793
		Накладные НУЧП -	Тенге				-33793
		Сметная прибыль -	Тенге				-2085
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-28143
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-24
		Сметная заработная плата -	Тенге				-34483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4965865
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1303
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353570
		РАЗДЕЛ 4.Среднее давление (надземный газопровод)					
779	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	Втулки текстолитовые	1000 шт.	0,0200		54008,00	1080
817	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	766,0000		12718,14	9742099
		Итого оплата труда:				12164,04	9317655
		Итого эксплуатация машин:				625,81	479370
		Итого материалов:				85,93	65826
		Накладные расходы	%	98		11920,76	9131302
		Сметная прибыль	%	8		1971,11	1509872
		Сметная стоимость:				26610,02	20383272
822	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики. Установка	шт	624,0000		490,46	306047
		Итого оплата труда:				458,16	285892
		Итого эксплуатация машин:				25,03	15619
		Итого материалов:				18,53	11563
		Накладные расходы	%	98		449,00	280174
		Сметная прибыль	%	8		75,16	46898
		Сметная стоимость:				1014,61	633119
		Установка ГРПШ /384шт/					

1	2	3	4	5	6	7	8
832	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,7860		610527,78	479875
		Итого оплата труда:				493860,64	388174
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	144661
		Итого материалов:				11520,90	9055
		Накладные расходы	%	99		488922,03	384293
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	69133
		Сметная стоимость:				1187405,80	933301
838	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы, отводы/	т фасонных частей	0,0908		893724,56	81150
		Итого оплата труда:				546935,39	49662
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	41253
		Итого материалов:				18809,46	1708
		Накладные расходы	%	99		541466,04	49165
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	10425
		Сметная стоимость:				1550005,84	140741
		Установка металлических ящиков /382шт/					
845	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,8939		439279,00	4346167
849	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматически м испытанием	км	0,5730		610527,78	349832
		Итого оплата труда:				493860,64	282982
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	105459
		Итого материалов:				11520,90	6601
		Накладные расходы	%	99		488922,03	280152
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	50399
		Сметная стоимость:				1187405,80	680384
850	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 м м ГОСТ 10705-80	м	575,2920		524,00	301453
851	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	844,0000		1372,03	1157990
		Итого оплата труда:				1160,49	979454
		Итого эксплуатация машин:				75,09	63376

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				170,23	143670
		Накладные расходы	%	99		1148,89	969659
		Сметная прибыль	%	8		201,67	170212
		Сметная стоимость:				2722,58	2297861
852	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа ГШК-25	шт.	1006,0000		9077,00	9131462
854	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стал и PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2012,0000		626,00	1259512
855	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,0764		893724,56	68281
		Итого оплата труда:				546935,39	41786
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	34711
		Итого материалов:				18809,46	1437
		Накладные расходы	%	99		541466,04	41368
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	8772
		Сметная стоимость:				1550005,84	118420
856	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм -25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	382,0000		391,00	149362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				27374309
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2138208
	Материалы -		Тенге				162472
	Всего заработная плата -		Тенге				1742058
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1080
		Накладные расходы -	Тенге				1724637
		Накладные НУЧП -	Тенге				1724637
		Сметная прибыль -	Тенге				309028
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4171873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742058
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4346167
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4346167
		Сметная прибыль -	Тенге				347693
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4693860
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				20889935
	Материалы -		Тенге				77389
	Всего заработная плата -		Тенге				9603546

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10841789
		Накладные расходы -	Тенге				9411476
		Накладные НУЧП -	Тенге				9411476
		Сметная прибыль -	Тенге				2424113
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32725523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9002
		Сметная заработная плата -	Тенге				9603546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41591256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10547
		Сметная заработная плата -	Тенге				11345604
		РАЗДЕЛ 5,Строительная часть. Переход 1					
858	2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,1712		22459.00	2092532
		Опора ОП1-3шт					
863	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гор ячекатаных профилей, средняя масса сборочной едини цы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6562		415418.00	272606
865	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладание м толстолистовой стали, средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т	т	0,2565		438711.00	112529
867	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /кожух/	т	0,0336		491547,00	16516
868	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,9000		450,00	405
869	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	5,8800		542,00	3187
870	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	3,7200		404706,00	1505506
871	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /поз.4/	т	0,0492		438711,00	21585
		Опора ОП2-2шт					
876	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гор ячекатаных профилей, средняя масса сборочной едини цы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4375		415418,00	181737
878	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладание м толстолистовой стали, средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т	т	0,1710		438711,00	75020

1	2	3	4	5	6	7	8
880	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /кожух/	т	0,0224		491547,00	11011
881	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6000		450,00	270
882	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	3,9200		542,00	2125
883	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	2,4800		404706,00	1003671
884	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /поз.4/	т	0,0328		438711,00	14390
887	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0140		201312,00	2810
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5315898
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2512662
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2512662
		Сметная прибыль -	Тенге				201013
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2713675
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				705393
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				705393
		Сметная прибыль -	Тенге				56431
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				761824
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2097844
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2097844
		Сметная прибыль -	Тенге				167827
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2265671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5741170
		РАЗДЕЛ 6.Строительная часть. Переход 2					
889	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,4292		18595,00	603021
902	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматур ные сварные из арматурной стали А-III (А400), диам етром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2736		209243,00	57249
906	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9300		461436,00	429135

1	2	3	4	5	6	7	8
907	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием толстолистовой с тали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т С24 5	т	0,8525		444483,00	378913
909	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,8800		542,00	6439
914	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262		201312,00	5274
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1480032
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				62523
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				62523
		Сметная прибыль -	Тенге				5002
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				67525
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				808048
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				808048
		Сметная прибыль -	Тенге				64644
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				872692
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				609460
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				609460
		Сметная прибыль -	Тенге				48757
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				658217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1598434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				42028751
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				11393
	Материалы -		Тенге				2534
	Всего заработная плата -		Тенге				7583
		Накладные расходы -	Тенге				5460
		Накладные НУЧП -	Тенге				5460
		Сметная прибыль -	Тенге				1348
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				18202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				7583
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11979946
	Материалы -		Тенге				2757272
	Всего заработная плата -		Тенге				4543658
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3218453
	Местные материалы -		Тенге				11475
		Накладные расходы -	Тенге				4459919
		Накладные НУЧП -	Тенге				4459919

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1315189
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17755054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4092
		Сметная заработная плата -	Тенге				4543658
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6219479
	Материалы -		Тенге				13571
	Всего заработная плата -		Тенге				294215
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5897888
		Накладные расходы -	Тенге				203009
		Накладные НУЧП -	Тенге				203009
		Сметная прибыль -	Тенге				513799
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6936286
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				302
		Сметная заработная плата -	Тенге				294215
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				23817933
	Материалы -		Тенге				103861
	Всего заработная плата -		Тенге				9591717
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13754439
		Накладные расходы -	Тенге				9399882
		Накладные НУЧП -	Тенге				9399882
		Сметная прибыль -	Тенге				2657425
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				35875241
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8999
		Сметная заработная плата -	Тенге				9591717
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				60584783
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13401
		Сметная заработная плата -	Тенге				14437174
	ИТОГО						**60 584 783**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**60 584 783**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**1 756 959**
	Итого:						**62 341 742**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**567 310**
	Итого						**62 909 052**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**1 258 181**
	Итого сметная стоимость						**64 167 233**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**57 750 508,93**
	НДС 12%						**6 930 061,07**
	ИТОГО:						**64 680 570,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"

_____

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД
Отырарского района"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Прораб

_____ **Маратұлы А.**