форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №7 от 15.06.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №8
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**555 487 335,00**	**622 145 815,20**	**249 529 366,24**	**279 472 890,19**	**27 774 393,03**	**31 107 320,19**
	в т. ч. оборудование	29 497 307,14	33 036 984,00	29 497 307,14	33 036 984,00		
2	**Удержание аванса**	**74 858 809,88**	**83 841 867,06**	**74 858 809,88**	**83 841 867,06**	**17 014 754,46**	**19 056 525,00**
	Всего к оплате:						**12 050 795,19**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"
Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №7 от 15.06.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №8
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлена в тек уших ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)							
	Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 200х18.2мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 28 0х25,4- 3шт						
195	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0420		22523,98	946
		Итого оплата труда:				3950,65	166
		Итого эксплуатация машин:				914,52	38
		Итого материалов:				17964,96	755
		Накладные расходы	%	91		3595,09	151
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	88
		Сметная стоимость:				28208,60	1185
198	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	3,0000		280,00	840
	Переход газопровода для трубы РЕ100 SDR11 200х18,2мм в футляре из трубы РЕ100 SDR11 280х25,4 - 1шт						
212	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0140		22523,98	315
		Итого оплата труда:				3950,65	55
		Итого эксплуатация машин:				914,52	13
		Итого материалов:				17964,96	252
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28208,60	395
215	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	1,0000		280,00	280
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2- 3шт					
236	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0420		22523,98	946
		Итого оплата труда:				3950,65	166
		Итого эксплуатация машин:				914,52	38
		Итого материалов:				17964,96	755
		Накладные расходы	%	91		3595,09	151
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	88
		Сметная стоимость:				28208,60	1185
239	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	3,0000		280,00	840
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2 - 12шт					
253	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,1680		22523,98	3784
		Итого оплата труда:				3950,65	664
		Итого эксплуатация машин:				914,52	154
		Итого материалов:				17964,96	3018
		Накладные расходы	%	91		3595,09	604
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	351
		Сметная стоимость:				28208,60	4739
256	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	12,0000		280,00	3360
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
293	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3559		1213,52	4072
		Итого оплата труда:				1213,52	4072
		Накладные расходы	%	72		873,73	2932
		Сметная прибыль	%	8		166,98	560
		Сметная стоимость:				2254,23	7565
294	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3559		730,94	2453
		Итого оплата труда:				730,94	2453
		Накладные расходы	%	72		526,28	1766
		Сметная прибыль	%	8		100,58	338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1357,80	4557
295	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,0260		24567,92	25207
		Итого оплата труда:				4483,11	4600
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	1726
		Итого материалов:				18731,20	19218
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4186
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	2351
		Сметная стоимость:				30939,35	31744
296	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	19,0000		1611,41	30617
		Итого оплата труда:				897,52	17053
		Итого эксплуатация машин:				768,37	14599
		Итого материалов:				251,04	4770
		Накладные расходы	%	108		969,32	18417
		Сметная прибыль	%	8		206,46	3923
		Сметная стоимость:				2787,19	52957
297	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные с плошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108- 86)	м3	0,9500		68483,00	65059
298	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт .	19,0000		754,72	14340
		Итого оплата труда:				649,98	12350
		Итого материалов:				104,74	1990
		Накладные расходы	%	108		701,98	13338
		Сметная прибыль	%	8		116,54	2214
		Сметная стоимость:				1573,24	29891
299	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	19,0000		4536,00	86184
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				239243
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				233923
	Материалы -		Тенге				30757
	Всего заработная плата -		Тенге				41578

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				151243
		Накладные расходы -	Тенге				41595
		Накладные НУЧП -	Тенге				41595
		Сметная прибыль -	Тенге				22041
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				297559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				41578
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5320
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5320
		Сметная прибыль -	Тенге				426
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				303305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				41578
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (подземный газопровод)					
344	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	198,4030		5046,32	1001206
		Итого оплата труда:				920,69	182668
		Итого эксплуатация машин:				150,04	29769
		Итого материалов:				4015,00	796588
		Накладные расходы	%	99		911,48	180841
		Сметная прибыль	%	8		476,62	94564
		Сметная стоимость:				6434,43	1276611
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 160х14,6мм в футляре 250х14,8мм - 1шт					
357	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0140		22523,98	315
		Итого оплата труда:				3950,65	55
		Итого эксплуатация машин:				914,52	13
		Итого материалов:				17964,96	252
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	29
		Сметная стоимость:				28208,60	395
360	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	1,0000		280,00	280
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
377	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0280		22523,98	631
		Итого оплата труда:				3950,65	111
		Итого эксплуатация машин:				914,52	26
		Итого материалов:				17964,96	503
		Накладные расходы	%	91		3595,09	101
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	59
		Сметная стоимость:				28208,60	790
380	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	2,0000		280,00	560
	Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 14шт						
394	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,1960		22523,98	4415
		Итого оплата труда:				3950,65	774
		Итого эксплуатация машин:				914,52	179
		Итого материалов:				17964,96	3521
		Накладные расходы	%	91		3595,09	705
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	410
		Сметная стоимость:				28208,60	5529
397	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	14,0000		280,00	3920
	Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 5шт						
417	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3,0000		6006,25	18019
418	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0700		22523,98	1577
		Итого оплата труда:				3950,65	277
		Итого эксплуатация машин:				914,52	64
		Итого материалов:				17964,96	1258
		Накладные расходы	%	91		3595,09	252
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	146
		Сметная стоимость:				28208,60	1975
421	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	5,0000		280,00	1400
	Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 13шт						
435	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,1820		22523,98	4099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3950,65	719
		Итого эксплуатация машин:				914,52	166
		Итого материалов:				17964,96	3270
		Накладные расходы	%	91		3595,09	654
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	380
		Сметная стоимость:				28208,60	5134
438	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	13,0000		280,00	3640
	Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 4шт						
459	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0560		22523,98	1261
		Итого оплата труда:				3950,65	221
		Итого эксплуатация машин:				914,52	51
		Итого материалов:				17964,96	1006
		Накладные расходы	%	91		3595,09	201
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	117
		Сметная стоимость:				28208,60	1580
462	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	4,0000		280,00	1120
	Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 15шт						
476	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,2100		22523,98	4730
		Итого оплата труда:				3950,65	830
		Итого эксплуатация машин:				914,52	192
		Итого материалов:				17964,96	3773
		Накладные расходы	%	91		3595,09	755
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	439
		Сметная стоимость:				28208,60	5924
479	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	15,0000		280,00	4200
	Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 14шт						
500	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,1960		22523,98	4415
		Итого оплата труда:				3950,65	774
		Итого эксплуатация машин:				914,52	179
		Итого материалов:				17964,96	3521
		Накладные расходы	%	91		3595,09	705

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	410
		Сметная стоимость:				28208,60	5529
503	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	14,0000		280,00	3920
	Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 321шт						
517	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	4,4940		22523,98	101223
		Итого оплата труда:				3950,65	17754
		Итого эксплуатация машин:				914,52	4110
		Итого материалов:				17964,96	80735
		Накладные расходы	%	91		3595,09	16156
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	9390
		Сметная стоимость:				28208,60	126769
520	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	321,0000		280,00	89880
	Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-30шт (8353.10 СБ)						
529	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,4200		22523,98	9460
		Итого оплата труда:				3950,65	1659
		Итого эксплуатация машин:				914,52	384
		Итого материалов:				17964,96	7545
		Накладные расходы	%	91		3595,09	1510
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	878
		Сметная стоимость:				28208,60	11848
534	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	108,6000		1152,00	125107
540	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,0300		20452,07	614
		Итого оплата труда:				1267,94	38
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	32
		Итого материалов:				18324,58	550
		Накладные расходы	%	91		1153,83	35
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	52
		Сметная стоимость:				23334,37	700
541	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	3,7500		19443,29	72912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1267,94	4755
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	3989
		Итого материалов:				17315,80	64934
		Накладные расходы	%	91		1153,83	4327
		Сметная прибыль	%	8		1647,77	6179
		Сметная стоимость:				22244,89	83418
	Установка полиэтиленового крана диам.75 под ковер-4шт (8353.10 СБ)						
543	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0560		22523,98	1261
		Итого оплата труда:				3950,65	221
		Итого эксплуатация машин:				914,52	51
		Итого материалов:				17964,96	1006
		Накладные расходы	%	91		3595,09	201
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	117
		Сметная стоимость:				28208,60	1580
548	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	14,4800		1152,00	16681
554	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12.5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,0040		20452,07	82
		Итого оплата труда:				1267,94	5
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	4
		Итого материалов:				18324,58	73
		Накладные расходы	%	91		1153,83	5
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	7
		Сметная стоимость:				23334,37	93
555	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,5000		19443,29	9722
		Итого оплата труда:				1267,94	634
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	532
		Итого материалов:				17315,80	8658
		Накладные расходы	%	91		1153,83	577
		Сметная прибыль	%	8		1647,77	824
		Сметная стоимость:				22244,89	11122
	Установка полиэтиленового крана диам.90 под ковер-3шт (8353.10 СБ)						
557	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0420		22523,98	946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3950,65	166
		Итого эксплуатация машин:				914,52	38
		Итого материалов:				17964,96	755
		Накладные расходы	%	91		3595,09	151
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	88
		Сметная стоимость:				28208,60	1185
562	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	10,8600		1152,00	12511
568	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,0030		20452,07	61
		Итого оплата труда:				1267,94	4
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	3
		Итого материалов:				18324,58	55
		Накладные расходы	%	91		1153,83	3
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	5
		Сметная стоимость:				23334,37	70
569	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,3750		19443,29	7291
		Итого оплата труда:				1267,94	475
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	399
		Итого материалов:				17315,80	6493
		Накладные расходы	%	91		1153,83	433
		Сметная прибыль	%	8		1647,77	618
		Сметная стоимость:				22244,89	8342
		Установка полиэтиленового крана диам.125 под ковер-2шт (8353.10 СБ)					
571	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,0280		22523,98	631
		Итого оплата труда:				3950,65	111
		Итого эксплуатация машин:				914,52	26
		Итого материалов:				17964,96	503
		Накладные расходы	%	91		3595,09	101
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	59
		Сметная стоимость:				28208,60	790
576	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	7,2400		1152,00	8340

1	2	3	4	5	6	7	8
582	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,0020		20452,07	41
		Итого оплата труда:				1267,94	3
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	2
		Итого материалов:				18324,58	37
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2
		Сметная прибыль	%	8		1728,47	3
		Сметная стоимость:				23334,37	47
583	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,2500		19443,29	4861
		Итого оплата труда:				1267,94	317
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	266
		Итого материалов:				17315,80	4329
		Накладные расходы	%	91		1153,83	288
		Сметная прибыль	%	8		1647,77	412
		Сметная стоимость:				22244,89	5561
		Установка ковера для провода-спутника - 592шт. /ГСН-61/					
606	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	35,5200		7547,70	268094
		Итого оплата труда:				2921,16	103760
		Итого эксплуатация машин:				871,84	30968
		Итого материалов:				4092,50	145366
		Накладные расходы	%	94		2745,89	97534
		Сметная прибыль	%	8		823,49	29250
		Сметная стоимость:				11117,08	394879
607	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл. В12,5 под ковер	м3	0,5920		22523,98	13334
		Итого оплата труда:				3950,65	2339
		Итого эксплуатация машин:				914,52	541
		Итого материалов:				17964,96	10635
		Накладные расходы	%	91		3595,09	2128
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	1237
		Сметная стоимость:				28208,60	16699
608	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	2,4757		206113,08	510283
		Итого оплата труда:				205407,66	508537
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	2929

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		186920,97	462768
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	77844
		Сметная стоимость:				424476,77	1050896
611	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	1,4587		369567,08	539083
		Итого оплата труда:				205407,66	299626
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	1726
		Итого материалов:				163454,00	238428
		Накладные расходы	%	91		186920,97	272659
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	64939
		Сметная стоимость:				601007,09	876682
612	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	5,4084		893724,56	4833614
		Итого оплата труда:				546935,39	2958042
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	2457215
		Итого материалов:				18809,46	101729
		Накладные расходы	%	99		541466,04	2928461
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	620966
		Сметная стоимость:				1550005,84	8383042
614	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3262		269649,00	87957
615	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0964		370009,00	35661
616	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт	2368,0000		123,92	293433
		Итого оплата труда:				123,50	292455
		Итого эксплуатация машин:				0,75	1778
		Накладные расходы	%	69		85,22	201794
		Сметная прибыль	%	8		16,73	39618
		Сметная стоимость:				225,86	534845
617	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0971		404706,00	39292
618	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	11,8400		503,94	5967
		Итого оплата труда:				350,12	4145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				203,23	2406
		Итого материалов:				19,21	227
		Накладные расходы	%	72		252,09	2985
		Сметная прибыль	%	8		60,48	716
		Сметная стоимость:				816,51	9668
619	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,2528		60423,00	15274
620	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	119,5818		7547,70	902567
		Итого оплата труда:				2921,16	349317
		Итого эксплуатация машин:				871,84	104256
		Итого материалов:				4092,50	489388
		Накладные расходы	%	94		2745,89	328358
		Сметная прибыль	%	8		823,49	98474
		Сметная стоимость:				11117,08	1329400
621	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	1195,8175		4422,90	5288983
		Итого оплата труда:				548,96	656452
		Итого эксплуатация машин:				263,11	314632
		Итого материалов:				3696,91	4420831
		Накладные расходы	%	94		516,02	617065
		Сметная прибыль	%	8		395,11	472484
		Сметная стоимость:				5334,03	6378532
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
624	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	4,7740		22523,98	107529
		Итого оплата труда:				3950,65	18860
		Итого эксплуатация машин:				914,52	4366
		Итого материалов:				17964,96	85765
		Накладные расходы	%	91		3595,09	17163
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	9975
		Сметная стоимость:				28208,60	134668
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
627	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,2863		1213,52	70732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1213,52	70732
		Накладные расходы	%	72		873,73	50927
		Сметная прибыль	%	8		166,98	9733
		Сметная стоимость:				2254,23	131391
628	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,2863		730,94	42604
		Итого оплата труда:				730,94	42604
		Накладные расходы	%	72		526,28	30675
		Сметная прибыль	%	8		100,58	5862
		Сметная стоимость:				1357,80	79141
629	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	17,8200		24567,92	437800
		Итого оплата труда:				4483,11	79889
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	29982
		Итого материалов:				18731,20	333790
		Накладные расходы	%	91		4079,63	72699
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	40840
		Сметная стоимость:				30939,35	551339
630	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	330,0000		1611,41	531767
		Итого оплата труда:				897,52	296182
		Итого эксплуатация машин:				768,37	253562
		Итого материалов:				251,04	82845
		Накладные расходы	%	108		969,32	319876
		Сметная прибыль	%	8		206,46	68131
		Сметная стоимость:				2787,19	919774
631	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные с плошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	16,5000		68483,00	1129970
632	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт .	330,0000		754,72	249058
		Итого оплата труда:				649,98	214493
		Итого материалов:				104,74	34565
		Накладные расходы	%	108		701,98	231653
		Сметная прибыль	%	8		116,54	38457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1573,24	519168
633	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	330,0000		4536,00	1496880
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18421213
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5967
	Материалы -		Тенге				227
	Всего заработная плата -		Тенге				4145
		Накладные расходы -	Тенге				2985
		Накладные НУЧП -	Тенге				2985
		Сметная прибыль -	Тенге				716
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17994875
	Материалы -		Тенге				6932705
	Всего заработная плата -		Тенге				5813403
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2967673
		Накладные расходы -	Тенге				5640020
		Накладные НУЧП -	Тенге				5640020
		Сметная прибыль -	Тенге				1890792
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25525687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5156
		Сметная заработная плата -	Тенге				5813403
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				293433
	Всего заработная плата -		Тенге				292455
		Накладные расходы -	Тенге				201794
		Накладные НУЧП -	Тенге				201794
		Сметная прибыль -	Тенге				39618
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				534845
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283
		Сметная заработная плата -	Тенге				292455
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				126939
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				126939
		Сметная прибыль -	Тенге				10155
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				137094

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26207293
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5442
		Сметная заработная плата -	Тенге				6110003
		РАЗДЕЛ 3.Строительная часть. Переход 1					
857	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубыводопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУ ТЛЯР	км трубопровода	0,0928		1316931,91	122211
		Итого оплата труда:				814695,17	75604
		Итого эксплуатация машин:				624302,74	57935
		Итого материалов:				70189,17	6514
		Накладные расходы	%	99		806548,22	74848
		Сметная прибыль	%	8		169878,41	15765
		Сметная стоимость:				2293358,54	212824
859	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопро вода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое ИСКЛЮЧИТЬ	м трубопровода	92,8000		-72,61	-6738
		Итого оплата труда:				-71,39	-6625
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-113
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-6493
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1058
		Сметная стоимость:				-153,98	-14289
		Опора ОП1-3шт					
860	1105-0101-1506 РСНБ РК 2015	Сваи-колонны железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Глубина до 4 м, грунты группы 2	м3 свай-колонн	6,0000		21044,55	126267
		Итого оплата труда:				6579,70	39478
		Итого эксплуатация машин:				15300,27	91802
		Итого материалов:				2265,16	13591
		Накладные расходы	%	99		6513,90	39083
		Сметная прибыль	%	8		2204,68	13228
		Сметная стоимость:				29763,13	178579
861	2104-1204-9904 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 9 39-92	м	48,0000		11001,00	528048

1	2	3	4	5	6	7	8
862	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0, 5 т. Монтаж балок	т конструкций	0,6562		53585,40	35164
		Итого оплата труда:				47346,04	31069
		Итого эксплуатация машин:				2923,21	1918
		Итого материалов:				3673,19	2410
		Накладные расходы	%	69		32668,77	21438
		Сметная прибыль	%	8		6900,33	4528
		Сметная стоимость:				93154,50	61130
864	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж пластины поз.2,5	т конструкций	0,2565		90544,97	23225
		Итого оплата труда:				76533,04	19631
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	1866
		Итого материалов:				7093,82	1820
		Накладные расходы	%	69		52807,80	13545
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	2942
		Сметная стоимость:				154820,99	39712
866	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомуто в для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0933		113717,20	10610
		Итого оплата труда:				101905,30	9508
		Итого эксплуатация машин:				1818,53	170
		Итого материалов:				10400,27	970
		Накладные расходы	%	69		70314,66	6560
		Сметная прибыль	%	8		14722,55	1374
		Сметная стоимость:				198754,41	18544
872	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,1746		173,92	5074
		Итого оплата труда:				44,54	1299
		Итого эксплуатация машин:				3,17	93
		Итого материалов:				126,65	3695
		Накладные расходы	%	69		30,73	897
		Сметная прибыль	%	8		16,37	478
		Сметная стоимость:				221,02	6448
		Опора ОП2-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
873	1105-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сваи-колонны железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Глубина до 6 м, грунты группы 2	м3свай-колонн	5,9600		21855,06	130256
		Итого оплата труда:				5550,88	33083
		Итого эксплуатация машин:				15515,04	92470
		Итого материалов:				3636,50	21674
		Накладные расходы	%	99		5495,37	32752
		Сметная прибыль	%	8		2188,03	13041
		Сметная стоимость:				29538,46	176049
874	2104-1204-9907 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 м м СТ РК 939-92	м	48,0000		11439,00	549072
875	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0, 5 т. Монтаж балок	т конструкций	0,4375		53585,40	23443
		Итого оплата труда:				47346,04	20713
		Итого эксплуатация машин:				2923,21	1279
		Итого материалов:				3673,19	1607
		Накладные расходы	%	69		32668,77	14292
		Сметная прибыль	%	8		6900,33	3019
		Сметная стоимость:				93154,50	40753
877	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж пластины поз.2,5	т конструкций	0,1710		90544,97	15483
		Итого оплата труда:				76533,04	13087
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	1244
		Итого материалов:				7093,82	1213
		Накладные расходы	%	69		52807,80	9030
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	1961
		Сметная стоимость:				154820,99	26474
879	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомуто в для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0662		113717,20	7533
		Итого оплата труда:				101905,30	6750
		Итого эксплуатация машин:				1818,53	120
		Итого материалов:				10400,27	689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		70314,66	4658
		Сметная прибыль	%	8		14722,55	975
		Сметная стоимость:				198754,41	13165
885	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,5669		173,92	3403
		Итого оплата труда:				44,54	872
		Итого эксплуатация машин:				3,17	62
		Итого материалов:				126,65	2478
		Накладные расходы	%	69		30,73	601
		Сметная прибыль	%	8		16,37	320
		Сметная стоимость:				221,02	4325
886	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Ножки для удержания трубы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,0686		236847,47	16252
		Итого оплата труда:				207414,82	14233
		Итого эксплуатация машин:				12681,87	870
		Итого материалов:				17955,60	1232
		Накладные расходы	%	118		244749,49	16795
		Сметная прибыль	%	8		38527,76	2644
		Сметная стоимость:				520124,71	35691
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1589303
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1480584
	Материалы -		Тенге				49183
	Всего заработная плата -		Тенге				164569
	Местные материалы -		Тенге				1077120
		Накладные расходы -	Тенге				164976
		Накладные НУЧП -	Тенге				164976
		Сметная прибыль -	Тенге				131645
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1777205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130
		Сметная заработная плата -	Тенге				164569
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				115457
	Материалы -		Тенге				8709
	Всего заработная плата -		Тенге				100758
		Накладные расходы -	Тенге				69523
		Накладные НУЧП -	Тенге				69523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				14798
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				199778
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				100758
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-6738
	Всего заработная плата -		Тенге				-6625
		Накладные расходы -	Тенге				-6493
		Накладные НУЧП -	Тенге				-6493
		Сметная прибыль -	Тенге				-1058
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-14289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-5
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1962694
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				223
		Сметная заработная плата -	Тенге				258702
		РАЗДЕЛ 4.Строительная часть. Переход 2					
888	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубыводопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0323		1108020,54	35789
		Итого оплата труда:				697865,84	22541
		Итого эксплуатация машин:				494004,81	15956
		Итого материалов:				69380,73	2241
		Накладные расходы	%	99		690887,18	22316
		Сметная прибыль	%	8		143912,62	4648
		Сметная стоимость:				1942820,34	62753
889	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопро вода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое ИСКЛЮЧИТЬ	м трубопровода	32,3000		-72,61	-2345
		Итого оплата труда:				-71,39	-2306
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-39
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-2260
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-368
		Сметная стоимость:				-153,98	-4973

1	2	3	4	5	6	7	8
891	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	132,0480		187,94	24817
		Итого оплата труда:				49,26	6505
		Итого эксплуатация машин:				178,88	23620
		Накладные расходы	%	72		35,47	4684
		Сметная прибыль	%	8		17,87	2360
		Сметная стоимость:				241,28	31860
892	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3520		1681,68	3955
		Итого оплата труда:				1681,68	3955
		Накладные расходы	%	72		1210,81	2848
		Сметная прибыль	%	8		231,40	544
		Сметная стоимость:				3123,89	7347
893	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подушка. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,8000		730,94	32746
		Итого оплата труда:				730,94	32746
		Накладные расходы	%	72		526,28	23577
		Сметная прибыль	%	8		100,58	4506
		Сметная стоимость:				1357,80	60830
894	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,0800		30,99	1924
		Итого оплата труда:				10,84	673
		Итого эксплуатация машин:				30,99	1924
		Накладные расходы	%	72		7,81	485
		Сметная прибыль	%	8		3,10	193
		Сметная стоимость:				41,90	2601
895	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,5200		665,52	10329
		Итого оплата труда:				665,52	10329
		Накладные расходы	%	72		479,17	7437
		Сметная прибыль	%	8		91,58	1421
		Сметная стоимость:				1236,27	19187

1	2	3	4	5	6	7	8
896	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнени е пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грун та	62,0800		135,12	8388
		Итого оплата труда:				100,84	6260
		Итого эксплуатация машин:				63,84	3963
		Накладные расходы	%	72		72,60	4507
		Сметная прибыль	%	8		16,62	1032
		Сметная стоимость:				224,34	13927
897	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. П олив водой	м3 уплотненног о грунта	62,0800		77,60	4818
		Итого оплата труда:				21,79	1353
		Итого эксплуатация машин:				66,55	4131
		Итого материалов:				3,00	186
		Накладные расходы	%	72		15,69	974
		Сметная прибыль	%	8		7,46	463
		Сметная стоимость:				100,75	6255
898	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	12,0000		204,73	2457
		Итого оплата труда:				56,52	678
		Итого эксплуатация машин:				197,74	2373
		Накладные расходы	%	72		40,70	488
		Сметная прибыль	%	8		19,63	236
		Сметная стоимость:				265,06	3181
899	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	21,0000		168,00	3528
900	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная. Устройство	м3	1,3200		18467,15	24377
		Итого оплата труда:				1267,94	1674
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	1404
		Итого материалов:				16339,66	21568
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1523
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	2072
		Сметная стоимость:				21190,66	27972
901	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты обще го назначения железобетонные под колонны объемом д о 3 м3. Устройство	м3	9,2000		28718,82	264213

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				6339,14	58320
		Итого эксплуатация машин:				1858,17	17095
		Итого материалов:				20888,38	192173
		Накладные расходы	%	91		5768,62	53071
		Сметная прибыль	%	8		2759,00	25383
		Сметная стоимость:				37246,44	342667
903	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетон ировании	т	0,0678		225836,35	15321
		Итого оплата труда:				34856,39	2365
		Итого эксплуатация машин:				1947,36	132
		Итого материалов:				189630,49	12865
		Накладные расходы	%	91		31719,31	2152
		Сметная прибыль	%	8		20604,45	1398
		Сметная стоимость:				278160,12	18870
904	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки с устройством базы. Монтаж	т конструкций	1,7825		22332,00	39806
		Итого оплата труда:				12560,61	22389
		Итого эксплуатация машин:				10504,27	18724
		Итого материалов:				1982,18	3533
		Накладные расходы	%	69		8666,82	15448
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	4420
		Сметная стоимость:				33478,73	59675
905	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (стоек) од ноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,7825		2740,11	4884
		Итого оплата труда:				1945,47	3468
		Итого эксплуатация машин:				508,92	907
		Итого материалов:				286,85	511
		Накладные расходы	%	69		1342,37	2393
		Сметная прибыль	%	8		326,60	582
		Сметная стоимость:				4409,08	7859
908	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для к репления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0119		113717,20	1351
		Итого оплата труда:				101905,30	1211
		Итого эксплуатация машин:				1818,53	22
		Итого материалов:				10400,27	124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		70314,66	835
		Сметная прибыль	%	8		14722,55	175
		Сметная стоимость:				198754,41	2361
910	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	52,0364		173,92	9050
		Итого оплата труда:				44,54	2318
		Итого эксплуатация машин:				3,17	165
		Итого материалов:				126,65	6591
		Накладные расходы	%	69		30,73	1599
		Сметная прибыль	%	8		16,37	852
		Сметная стоимость:				221,02	11501
911	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	5,7600		892,33	5140
		Итого оплата труда:				428,57	2469
		Итого эксплуатация машин:				5,17	30
		Итого материалов:				460,43	2652
		Накладные расходы	%	91		390,00	2246
		Сметная прибыль	%	8		102,59	591
		Сметная стоимость:				1384,91	7977
912	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 к =3	Подливка под оборудование. Устройств о. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	5,7600		990,98	5708
		Итого оплата труда:				368,37	2122
		Итого эксплуатация машин:				7,12	41
		Итого материалов:				618,10	3560
		Накладные расходы	%	91		335,21	1931
		Сметная прибыль	%	8		106,10	611
		Сметная стоимость:				1432,28	8250
913	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Ножки для удержания трубы из арматуры. Установка	т стальных элемен тов	0,0262		236847,47	6205
		Итого оплата труда:				207414,82	5434
		Итого эксплуатация машин:				12681,87	332
		Итого материалов:				17955,60	470
		Накладные расходы	%	118		244749,49	6412
		Сметная прибыль	%	8		38527,76	1009
		Сметная стоимость:				520124,71	13627

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				502461
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				458765
	Материалы -		Тенге				242307
	Всего заработная плата -		Тенге				159741
	Транспортные расходы -		Тенге				3528
		Накладные расходы -	Тенге				136250
		Накладные НУЧП -	Тенге				136250
		Сметная прибыль -	Тенге				47601
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				642616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172
		Сметная заработная плата -	Тенге				159741
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				46042
	Материалы -		Тенге				4168
	Всего заработная плата -		Тенге				27067
		Накладные расходы -	Тенге				18677
		Накладные НУЧП -	Тенге				18677
		Сметная прибыль -	Тенге				5177
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				69895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				27067
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-2345
	Всего заработная плата -		Тенге				-2306
		Накладные расходы -	Тенге				-2260
		Накладные НУЧП -	Тенге				-2260
		Сметная прибыль -	Тенге				-368
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-4973
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				707538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				184503
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				20752220
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5967
	Материалы -		Тенге				227
	Всего заработная плата -		Тенге				4145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2985
		Накладные НУЧП -	Тенге				2985
		Сметная прибыль -	Тенге				716
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20168147
	Материалы -		Тенге				7254952
	Всего заработная плата -		Тенге				6179291
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3118916
	Местные материалы -		Тенге				1077120
	Транспортные расходы -		Тенге				3528
		Накладные расходы -	Тенге				5982842
		Накладные НУЧП -	Тенге				5982842
		Сметная прибыль -	Тенге				2092079
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28243067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5502
		Сметная заработная плата -	Тенге				6179291
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				454931
	Материалы -		Тенге				12877
	Всего заработная плата -		Тенге				420280
		Накладные расходы -	Тенге				289993
		Накладные НУЧП -	Тенге				289993
		Сметная прибыль -	Тенге				59594
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				804518
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				404
		Сметная заработная плата -	Тенге				420280
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				123176
	Всего заработная плата -		Тенге				-8931
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				132259
		Накладные расходы -	Тенге				-8753
		Накладные НУЧП -	Тенге				-8753
		Сметная прибыль -	Тенге				9154
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				123577
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-6
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8931
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				**29137502**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО						**29 137 502**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**29 137 502**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**844 988**
	Итого:						**29 982 490**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**272 841**
	Итого						**30 255 330**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**605 107**
	Итого сметная стоимость						**30 860 437**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**27 774 393,03**
	НДС 12%						**3 332 927,16**
	ИТОГО:						**31 107 320,19**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____**Гилажева Ж.Б.**

Прораб
_____**Маратұлы А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД
Отырарского района"
_____