Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	1 054 758 411	23 469 002,68							4 816 280,32	26 285 283

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Онгаров К. БИН/ИИН 070240017648
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Онгаров К.

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Бекенов С.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны** ИИН/БИН **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234** **070240017648**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
301	16.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	26 285 283,00	26 285 283,00	2 816 280,32
				Итого	1	x	26 285 283,00	2 816 280,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2023

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Наименование **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по**

Реестр актов выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

№ пп	№ акта	Наименование работ	Сумма с НДС
1	22	Отопление и вентиляция	6 225 794
2	23	Силовое электрооборудование и освещение	5 616 939
3	24	Охранно-пожарная сигнализация	841 990
4	25	Сети связи	3 087 433
5	26	Наружные сети элетроснабжения 0,4 кВт	8 295 724
6	27	Наружные сети элетроосвещения	2 217 404
		ИТОГО ПО АКТАМ	**26 285 283**

Передал_____ Принял_____

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №22

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-05 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
			Приток									
1	246	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	77,63	11119,76	49,59	863227	3850	764590	94337	1034169
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	94787	1475		76605	
			Вытяжка									
6	256	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20	11119,76	49,59	222395	992	196983	24304	266435
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	24420	380		19736	
			П2									
9	271	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	135,1	11119,76	49,59	1502280	6700	1330622	164175	1799772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	164958	2567		133317	
			П3									
14	288	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	111,405	11119,76	49,59	1238797	5525	1097245	135380	1484112

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	136027	2117		109934	
			В5 (сан.узлы)									
19	324	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	29,33	11119,76	49,59	326143	1454	288877	35642	390728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	35812	557		28943	
			В3 (Шкаф хранения реактивов)									
23	447	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	11119,76	49,59	38919	174	34471	4253	46626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	4274	67		3454	
24	448	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,5495	11910,54	49,32	6545	27	5720	792	7924
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	798	10		587	
			ВЕ1-ВЕ15									
27	484	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	61,964	6449,06	49,59	399610	3072	320879	75299	512902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	75659	1177		37993	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5 542 668**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**83140**					
			Итого с временными								**5 625 808**	
			Зимние удорожания		**1,30%**		**73136**					
			Итого с зимними удорожаниями								**5 698 944**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**113979**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 812 922**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**5 851 310**	

Итого со скидкой:		**0,95**						
НДС		**12 %**		**667049**			**5 558 744**	
всего							**6 225 794**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекепов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Тасщанов В часы расценка

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №23

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-06 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электрооборудование									
			ЩО-подвал									
1	15	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
2	16	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
3	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
						2403,45	--	12017	--		1660	
4	18	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
5	19	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
			ЩО-1									
6	20	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
7	21	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
						--	--	--	--		630	

8	22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2419,71	--	26617	--	179	19035	49305
						2403,45	--	26438	--		3652	
9	23	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
10	24	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	606,00	--	6060	--	6060	--	6545
						--	--	--	--		485	
		ЩО-2										
11	25	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
12	26	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
						--	--	--	--		630	
13	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2419,71	--	26617	--	179	19035	49305
						2403,45	--	26438	--		3652	
14	28	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
15	29	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	606,00	--	6060	--	6060	--	6545
						--	--	--	--		485	
		ЩО-3										
16	30	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
17	31	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
						--	--	--	--		630	
18	32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	2419,71	--	31456	--	211	22496	58269
						2403,45	--	31245	--		4316	
19	33	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
20	34	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	606,00	--	7272	--	7272	--	7854
						--	--	--	--		582	
		ЩО-4										

21	35	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
22	36	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
						--	--	--	--		630	
23	37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	2419,71	--	33876	--	228	24227	62751
						2403,45	--	33648	--		4648	
24	38	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
25	39	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	13	606,00	--	7878	--	7878	--	8508
						--	--	--	--		630	
			ЩО-кухня									
26	40	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
27	41	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
28	42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
						2403,45	--	12017	--		1660	
29	43	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
30	44	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
			ЩАО-подвал									
31	45	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
32	46	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
33	47	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
						2403,45	--	12017	--		1660	

34	48	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
35	49	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
			ЩАО-1									
36	50	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
37	51	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
38	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2419,71	--	14518	--	97	10383	26893
						2403,45	--	14421	--		1992	
39	53	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
40	54	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	606,00	--	3030	--	3030	--	3272
						--	--	--	--		242	
			ЩАО-2									
41	55	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
42	56	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
43	57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2419,71	--	14518	--	97	10383	26893
						2403,45	--	14421	--		1992	
44	58	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
45	59	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	606,00	--	3030	--	3030	--	3272
						--	--	--	--		242	
			ЩАО-3									
46	60	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
						4479,61	39,26	4480	39		658	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	61	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
48	62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
						2403,45	--	12017	--		1660	
49	63	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
50	64	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
			ЩАО-4									
51	65	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
52	66	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
53	67	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2419,71	--	14518	--	97	10383	26893
						2403,45	--	14421	--		1992	
54	68	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
55	69	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	606,00	--	3030	--	3030	--	3272
						--	--	--	--		242	
			ЩАО-кухня									
56	70	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
57	71	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
58	72	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
						2403,45	--	9614	--		1328	
59	73	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	

60	74	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606,00	--	1818	--	1818	--	1963
						--	--	--	--		145	
			Светотехнические устройства									
			Монтажные изделия и материалы									
61	192	243-905-0201 РСНБ РК 2022	/КМ41025/Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	200	106,00	--	21200	--	21200	--	22896
						--	--	--	--		1696	
62	193	243-905-0202 РСНБ РК 2022	/КМ41237/Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	100	144,00	--	14400	--	14400	--	15552
						--	--	--	--		1152	
63	194	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	345	40,00	--	13800	--	13800	--	14904
						--	--	--	--		1104	
64	195	247-202-0203 РСНБ РК 2022	/У994/Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	10	1935,00	--	19350	--	19350	--	20898
						--	--	--	--		1548	
			Трубы									
65	213	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2360	346,72	3,33	818259	7859	12767	574542	1504217
						337,98	0,15	797633	354		111416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2020	31,00	--	62620	--	62620	--	67630
						--	--	--	--		5010	
67	215	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	364,1757	44,00	--	16024	--	16024	--	17306
						--	--	--	--		1282	
68	222	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1620	669,52	57,30	1084622	92826	48324	704198	1931931
						582,39	21,35	943472	34587		143111	
69	223	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1620	380,00	--	615600	--	615600	--	664848
						--	--	--	--		49248	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5000620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2013579				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					101741			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					35409			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1039629		
			- Накладные расходы	тенге							1475260	
			- Сметная прибыль	тенге							370424	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		75009					

Итого с временными							**5 075 629**	
Зимние удорожания		**1,30%**	**65983**					
Итого с зимними удорожаниями							**5 141 612**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**102832**					
Итого с непредвиденными работами и затратами							**5 244 445**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**5 279 078**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**5 015 124**	
НДС		**12 %**	**601815**					
всего							**5 616 939**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00016670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Итого в части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №24

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-07 Охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				--	--	--	--	
			РАЗДЕЛ 2.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СКУД									
			Материалы									
1	79	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	180	137,41	1,23	24734	222	4352	14587	42468
						112,00	0,56	20160	101		3146	
2	80	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	200	126,45	0,92	25290	184	2102	16580	45220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			115,02	0,12	23004	24		3350	
3	81	Перечень п.288	**Кабель симметричный парной скрутки, сеч.1х2х0,5 КПСЭСнг(А)-FRLSLTx**	м	387,6	404,36	--	156730	--	156730	--	169269
						--	--	--	--		12539	
4	82	Перечень п.328	**Универсальный держатель, ДМОУ-1К-М**	шт	650	136,61	--	88797	--	88797	--	95902
						--	--	--	--		7105	
5	83	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	180	354,30	13,73	63774	2471	4857	41441	113632
						313,59	6,18	56446	1112		8417	

6	84	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	181,8	31,00	--	5636	--	5636	--	6087
						--	--	--	--		451	
7	85	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	250	447,22	4,08	111805	1021	2816	77750	204720
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,87	0,07	107968	18		15165	
8	86	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	257,5	260,00	--	66950	--	66950	--	72306
						--	--	--	--		5356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**543716**	**3898**	**332240**	**150358**	**749604**
		Стоимость монтажных работ		тенге				**207578**	**1255**	--	**55529**	
		Материалы		тенге				**334035**				
		Всего заработная плата		тенге				**9208**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**77819**			
			Накладные расходы	тенге				**245527**				
			Сметная прибыль	тенге				**56028**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**31207**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**421270**				
			Сметная заработная плата	тенге					**77819**			**37**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**209681**				
		Материалы		тенге				**4920**				
		Всего заработная плата		тенге					**131014**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**72586**				
			Накладные расходы	тенге				**94330**				
			Сметная прибыль	тенге				**24322**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**328333**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					**131014**			**69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				**749603**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					**208833**			**106**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**749603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				**207578**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					**3898**			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					**1255**			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						**332241**		
		- Накладные расходы		тенге							**150358**	
		- Сметная прибыль		тенге							**55529**	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**11244**			
Итого с временными							**760 847**
Зимние удорожания		**1,30%**		**9891**			
Итого с зимними удорожаниями							**770 738**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**15415**			

Итого с непредвиденными работами и затратами								**786 153**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038									
Итого со скидкой:		**0,95**						**791 344**	
НДС		**12 %**		**90213**				**751 777**	
всего								**841 990**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов приемки законченных работ, КС-2 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

ГАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В гасч расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №25

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-08 Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Телекоммуникационный шкаф ШТК1 в составе:									
			Материалы									
1	75	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4887,5	162,67 134,40	2,47 1,12	795050 656880	12072 5474	126098	476873 101758	1373681
2	76	243-304-0134 ССЦ 04.2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF**	км	4,95975	175872,00 --	-- --	872281 --	-- --	872281	-- 69782	942063
3	78	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	645	346,72 337,98	3,33 0,15	223634 217997	2148 97	3489	157025 30450	411110
4	79	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	651,45	31,00 --	-- --	20195 --	-- --	20195	-- 1616	21811
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2748664**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**874877**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**14220**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**5571**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1022063**		
			- Накладные расходы	тенге							**633898**	
			- Сметная прибыль	тенге							**203606**	

Временные здания и сооружения		1,5 %		41230				
Итого с временными							2 789 894	
Зимние удорожания		1,30%		36269				
Итого с зимними удорожаниями							2 826 163	
Непредвиденные работы и затраты		2 %		56523				
Итого с непредвиденными работами и затратами							2 882 686	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							2 901 723	
Итого со скидкой:		0,95					2 756 636	
НДС		12 %		330796				
всего							3 087 433	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Оңғаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

"ЕСІЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана на сметных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Тыныв в гасы расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №26

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети элетроснабжения 0,4 кВт

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Рытье траншеи									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	71,01	2959,76	--	210173	--	--	151324	390417
						2959,76	--	210173	--		28920	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,01	1543,70	--	109618	--	--	78925	203626
						1543,70	--	109618	--		15083	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115	373,37	234,53	42938	26971	--	21057	69114
						138,84	115,47	15967	13279		5120	
4	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	489	113,49	67,21	55497	32866	--	27946	90118
						46,28	33,09	22631	16181		6675	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28	4051,00	--	113428	--	113428	--	122502
						--	--	--	--		9074	
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,19	267572,80	--	50839	--	1480	37513	95420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259786,24	--	49359	--		7068	
7	7	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	190	6506,00	--	1236140	--	1236140	--	1335031

						--	--	--	--		98891	
			Прокладка кабеля									
8	8	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	1421,45	814,20	113716	65136	11555	47906	174551
						462,81	368,88	37025	29510		12930	
9	9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	484	650,53	311,94	314857	150979	29476	141415	492775
						277,69	128,11	134402	62005		36503	
10	10	243-126-1452 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	км	0,28764	5351827,00	--	1539400	--	1539400	--	1662552
						--	--	--	--		123152	
11	11	243-126-1451 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	км	0,28764	4324644,00	--	1243941	--	1243941	--	1343456
						--	--	--	--		99515	
12	12	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1006,48	538,07	15097	8071	2166	6131	22926
						323,97	243,68	4860	3655		1698	
13	13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	531,09	215,64	63731	25877	7308	29275	100446
						254,55	84,28	30546	10114		7440	
14	14	243-126-1406 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	км	0,1377	1541679,00	--	212289	--	212289	--	229272
						--	--	--	--		16983	
15	15	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	42892,53	28934,20	343140	231474	591	165031	548825
						13884,42	14766,86	111075	118135		40654	
16	16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29432,42	20102,23	58865	40205	147	28103	93925
						9256,28	10259,37	18513	20519		6957	
17	17	243-903-2005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	45697,00	--	365576	--	365576	--	394822
						--	--	--	--		29246	
18	18	243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	7266,00	--	14532	--	14532	--	15695
						--	--	--	--		1163	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7385475

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				744169				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					581579			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					273398			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4778030		
- Накладные расходы	тенге							734626	
- Сметная прибыль	тенге							547072	
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**110782**					
Итого с временными								**7 496 257**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**97451**					
Итого с зимними удорожаниями								**7 593 708**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**151874**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**7 745 583**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**7 796 733**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**7 406 896**	
НДС		**12 %**		**888828**					
всего								**8 295 724**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340000704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Оңтаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ **Бекенов С.Д**

"ЕСІЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

_____ **Карменов А.**

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Тамм в части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №27

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-2-1 Наружные сети элетроосвещения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Рытье траншеи									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	159,759	222,35	222,35	35522	35523	--	6993	45916
						--	60,79	--	9712		3401	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,941	2959,76	--	14624	--	--	10529	27166
						2959,76	--	14624	--		2012	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,76	64,53	64,53	8502	8503	--	1965	11305
						--	20,71	--	2729		838	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,94	1543,70	--	50849	--	--	36611	94457
						1543,70	--	50849	--		6997	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,76	280,18	129,71	36917	17090	--	20196	61683
						150,47	62,42	19826	8224		4569	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели /из мелкопросеянной земли/	м кабеля	418	373,37	234,53	156069	98033	--	76536	251214
						138,84	115,47	58035	48266		18609	

7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,08	267572,80	--	21406	--	623	15795	40177
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259786,24	--	20783	--		2976	
8	8	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	80	1731,00	--	138480	--	138480	--	149558
						--	--	--	--		11078	
9	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	533,5	531,09	215,64	283337	115044	32491	130153	446567
						254,55	84,28	135802	44963		33077	
10	10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1006,48	538,07	15097	8071	2166	6131	22926
						323,97	243,68	4860	3655		1698	
11	11	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,55437	668373,00	--	370526	--	370526	--	400168
						--	--	--	--		29642	
12	12	243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,0051	881973,00	--	4498	--	4498	--	4858
						--	--	--	--		360	
13	13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	681,96	248,29	95474	34760	12119	44566	151243
						347,11	95,01	48595	13301		11203	
14	14	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,1428	336923,00	--	48113	--	48113	--	51962
						--	--	--	--		3849	
15	15	247-202-0108 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	3,5	5619,00	--	19667	--	19667	--	21240
						--	--	--	--		1573	
16	16	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	102	1758,00	--	179316	--	179316	--	193661
						--	--	--	--		14345	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1974099**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				353374				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					317024			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					130850			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						807998		
			- Накладные расходы	тенге							349475	
			- Сметная прибыль	тенге							146227	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**29611**				
Итого с временными							**2 003 710**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**26048**				
Итого с зимними удорожаниями							**2 029 759**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**40595**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**2 070 354**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**2 084 026**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**1 979 825**	
НДС		**12 %**		**237579**				
всего							**2 217 404**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В госн расценок