Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	1 099 671 305	40 100 798,35							4 812 095,80	44 912 894

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 _____ подпись **Құрбанбекұлы Н.**
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Онгаров К. БИН/ИИН 070240017648 _____ подпись **Онгаров К.**
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355 _____ подпись **Бекенов С.Д.**
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны** — **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234** — **070240017648**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
321	**23.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	44 912 894,00	44 912 894,00	4 812 095,79
				Итого	1	x	44 912 894,00	4 812 095,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2023

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Наименование объекта: **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**

Реестр актов выполненных работ

за ноябрь 2023 г.

№ пп	№ акта	Наименование работ	Сумма с НДС
1	28	АР	34 381 704
2	29	ТС	947 349
3	30	Вертикальная планировка	4 118 923
4	31	МАФ	3 820 097
5	32	Озеленение	1 644 821
		ИТОГО ПО АКТАМ	**44 912 894**

Передал_____ Принял_____

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №28

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /АР-19/									
1	21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	5,176895	49487,62	14769,42	256192	76460	28815	123034	409564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29152,03	5291,37	150917	27393		30338	
2	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	4,671	521841,00	--	2437519	--	2437519	--	2632521
						--	--	--	--		195002	
3	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,505895	434300,00	--	219710	--	219710	--	237287
						--	--	--	--		17577	
4	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	122,8473	126,27	3,15	15512	387	5866	6427	23695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	9259	55		1755	
5	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	122,8473	204,56	4,59	25130	564	13742	7545	35289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	10824	111		2614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2954063	77411	2705652	137006	3338356
								171000	27559	--	247286	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2697871				
			Материалы	тенге				19608				

			Всего заработная плата	тенге					20249				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2657229					
			Накладные расходы	тенге				13972					
			Сметная прибыль	тенге				216948					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2928791					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	тенге					20249				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				256192					
			Материалы	тенге				28815					
			Всего заработная плата	тенге					178310				
			Накладные расходы	тенге				123034					
			Сметная прибыль	тенге				30338					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				409564					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
			Сметная заработная плата	тенге					178310				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3338355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
			Сметная заработная плата	тенге					198559				
			РАЗДЕЛ 2. ФАСАД										
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /АР-3/										
ЦОКОЛЬ и ВХОДНАЯ ГРУППА													
6	**26**	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**97,56**	**70887,50**	**152,16**	**6915785**	**14845**	**3149632**	**3007507**	**10717156**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**38451,29**	**82,78**	**3751308**	**8076**		**793863**	
7	**27**	**1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**/до 30 мм/ Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**97,56**	**-649,62**	**-26,09**	**-63377**	**-2545**	**–**	**-49755**	**-122182**
						-623,53	**-13,96**	**-60832**	**-1362**		**-9051**	
8	**28**	**1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**25,386**	**22081,70**	**156,98**	**560566**	**3985**	**463864**	**75748**	**687219**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3652,27**	**77,52**	**92717**	**1968**		**50905**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7412974**	**16285**	**3613496**	**3033500**	**11282193**
								3783193	**8682**	**–**	**835717**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7412974				
			Материалы	тенге				3613496				
			Всего заработная плата	тенге					3791875			
			Накладные расходы	тенге				3033500				
			Сметная прибыль	тенге				835717				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11282191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1559
			Сметная заработная плата	тенге					3791875			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11282191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1559
			Сметная заработная плата	тенге					3791875			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

			ЛЕСТНИЦЫ									
9	**137**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**128,637**	**5047,87**	**28,91**	**649343**	**3719**	**301031**	**325499**	**1052830**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2678,80**	**13,08**	**344593**	**1683**		**77987**	
			ПЛИНТУСЫ /АР-32/									
10	**139**	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**828,288**	**2503,61**	**18,38**	**2073710**	**15224**	**1671576**	**369624**	**2638801**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**467,12**	**7,61**	**386910**	**6303**		**195468**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2723053**	**18943**	**1972607**	**695123**	**3691631**
								731503	**7986**	**–**	**273455**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2723053**				
		Материалы		тенге				**1972607**				
		Всего заработная плата		тенге					**739489**			
			Накладные расходы	тенге				**695123**				
			Сметная прибыль	тенге				**273455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3691631**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**389**
			Сметная заработная плата	тенге					**739489**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**3691631**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**389**
			Сметная заработная плата	тенге					**739489**			

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			НА ОТМ.-2.300									
			НА ОТМ.0.000									
СТЕНЫ												
11	**159**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2343,28**	**879,61**	**6,43**	**2061173**	**15068**	**713927**	**1070574**	**3382291**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**568,51**	**2,58**	**1332178**	**6046**		**250543**	
			НА ОТМ.3.300									
СТЕНЫ												
12	**173**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2251,9**	**879,61**	**6,43**	**1980794**	**14480**	**686086**	**1028826**	**3250393**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**568,51**	**2,58**	**1280228**	**5810**		**240773**	
			НА ОТМ.6.600									
СТЕНЫ												
13	**186**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1304,08**	**879,61**	**6,43**	**1147082**	**8386**	**397313**	**595795**	**1882309**
						568,51	**2,58**	**741383**	**3365**		**139432**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.9.900									
СТЕНЫ												
14	**199**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1236,68**	**879,61**	**6,43**	**1087796**	**7952**	**376779**	**565002**	**1785024**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**568,51**	**2,58**	**703065**	**3191**		**132226**	
			ГАЛЕРЕЯ									
СТЕНЫ												
15	**205**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**185,16**	**1909,85**	**92,47**	**353628**	**17122**	**78373**	**218672**	**618085**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1394,11**	**82,13**	**258133**	**15207**		**45785**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**6630473**	**63008**	**2252478**	**3478869**	**10918102**
								4314987	**33619**	**–**	**808759**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**6630473**				
		Материалы		тенге				**2252479**				
		Всего заработная плата		тенге					**4348606**			
			Накладные расходы	тенге				**3478869**				
			Сметная прибыль	тенге				**808759**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10918101**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2249**
			Сметная заработная плата	тенге					**4348606**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**10918101**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2249**
			Сметная заработная плата	тенге					**4348606**			
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОБШИВКА ГКЛ /п.п.7 (в подвале) на АР-25 и п.п.8 (все этажи) на АР-32/									
16	**274**	**1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**284,3**	**3475,59**	**23,07**	**988110**	**6559**	**663792**	**288641**	**1378892**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1117,69**	**10,39**	**317759**	**2954**		**102140**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**988110**	**6559**	**663792**	**288641**	**1378892**
								317759	**2954**	**–**	**102140**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**988110**				
		Материалы		тенге				**663792**				
		Всего заработная плата		тенге					**320713**			
			Накладные расходы	тенге				**288641**				
			Сметная прибыль	тенге				**102140**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1378891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
			Сметная заработная плата	тенге					**320713**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1378891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**

	Сметная заработная плата	тенге					320713			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**30609169**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				9318442				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					182206			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					80800			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11208026		
	- Накладные расходы	тенге							7633139	
	- Сметная прибыль	тенге							2267357	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**459138**				
Итого с временными								**31 068 307**
Зимние удорожания		**1,30%**		**403888**				
Итого с зимними удорожаниями								**31 472 195**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**629444**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**32 101 638**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**32 313 631**
Итого со скидкой:		**0,95**						**30 697 950**
НДС		**12 %**		**3683754**				
всего								**34 381 704**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСІ №1 г.Астана

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022г.

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"

Стройка : Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1
Договор подряда (контракт) № 22/63 от 30.11.2022

Акт выполненных работ №29

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2-1 Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	124,8475797	244,59	244,59	30536	30536	–	6010	39470
						–	66,86	–	8347		2924	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,8612654	4084,46	–	15771	–	–	11355	29296
						4084,46	–	15771	–		2170	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,1965	6558,62	240,41	60316	2211	40980	17711	84270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1862,11	83,22	17125	765		6242	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	10,256185	1405,52	–	14415	–	–	10379	26777

						1405,52	--	14415	--		1984	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,2818035	4051,00	--	45703	--	45703	--	49359
						--	--	--	--		3656	
6	6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	286,6596218	64,53	64,53	18498	18498	--	4274	24595
						--	20,71	--	5937		1823	
7	7	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	286,6596218	31,10	31,10	8915	8915	--	2061	11853
						--	9,98	--	2861		877	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	286,6596218	280,18	129,71	80316	37182	--	43939	134197
						150,47	62,42	43134	17893		9941	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,6649054	1543,70	--	110629	--	--	79653	205504
						1543,70	--	110629	--		15222	
10	10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	285,2196978	276,07	262,47	78741	74862	203	17920	104394
						12,89	74,37	3676	21212		7732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт во временный отвал/	т·км	998,2689423	124,00	--	123785	--		--	133688
						--	--	--	--		9903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				587625	172204	86886	193302	843403
								204750	57015	--	62474	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				587625				
		Материалы		тенге				41184				
		Всего заработная плата		тенге					261765			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				45703				
		Транспортные расходы		тенге				123785				
			Накладные расходы	тенге				193302				
			Сметная прибыль	тенге				62474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				843401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	тенге					261765			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				843401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	тенге					261765			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								843401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	тенге				204750				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					172204			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					57015			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						86887		
- Перевозка грузов	тенге				123785				
- Накладные расходы	тенге							193302	
- Сметная прибыль	тенге							62474	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**12651**				
Итого с временными							**856 052**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**11129**				
Итого с зимними удорожаниями							**867 181**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**17344**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**884 524**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**890 366**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**845 847**	
НДС		**12 %**		**101502**				
всего							**947 349**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СКО г. Петропавловск

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №30

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/ПСП/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	963,9	58,18	58,18	56080	56080	--	12964	74568
						--	18,68	--	18006		5523	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	963,9	50,35	50,35	48532	48533	--	11220	64533
						--	16,16	--	15577		4781	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3105	72,04	72,04	223684	223685	--	51698	297428
						--	23,13	--	71819		22046	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3105	57,02	57,02	177047	177048	--	40924	235421
						--	18,30	--	56822		17450	
5	5	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/лишний грунт/Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1584,9	310,55	310,55	492191	492191	--	96885	636195

						--	84,90	--	134558		47119	
6	6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	27735,75	58,00	--	1608674	--		--	1737368
						--	--	--	--		128694	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1584,9	44,36	38,59	70306	61161	381	20524	98089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,53	12,45	8764	19732		7259	
8	8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8582,391	3,42	3,42	29352	29351	--	6952	39222
						--	1,12	--	9612		2918	
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1520,1	162,05	162,05	246332	246332	--	57399	328022
						--	52,45	--	79729		24291	
10	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1520,1	75,48	75,48	114737	114737	--	29824	156129
						--	27,25	--	41423		11568	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3666974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8764				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1449118			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					447278			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						380		
			- Перевозка грузов	тенге				1608674				
			- Накладные расходы	тенге							328390	
			- Сметная прибыль	тенге							271649	

Временные здания и сооружения	1,5 %	55005		
Итого с временными				3 721 979
Зимние удорожания	1,30%	48386		
Итого с зимними удорожаниями				3 770 364
Непредвиденные работы и затраты	2 %	75407		
Итого с непредвиденными работами и затратами				3 845 772

Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**3 871 168**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**3 677 610**	
НДС		**12 %**		**441313**				
всего							**4 118 923**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00070789, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

ЕСИЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сметных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В часть расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №31

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-2 МАФы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	13	41017,00	36,00	533221	468	530647	2047	578089
						162,00	11,00	2106	143		42821	
2	3	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	942595,00	11986,00	942595	11986	888041	43034	1064479
						42568,00	4722,00	42568	4722		78850	
3	6	8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой	комплект	1	374089,00	5457,00	374089	5457	346680	21929	427700
						21952,00	2146,00	21952	2146		31681	
4	7	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	761541,00	1048,00	761541	1048	727206	30681	855599
						33287,00	428,00	33287	428		63378	
5	10	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	147454,00	2446,00	294908	4892	263534	25809	346375
						13241,00	940,00	26482	1880		25657	
6	11	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	107429,00	3271,00	107429	3271	92577	11734	128696
						11581,00	1313,00	11581	1313		9533	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3400937**

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				137976				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27122			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					10632			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2848685		
- Накладные расходы	тенге							135234	
- Сметная прибыль	тенге							251920	
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**51014**					
Итого с временными								**3 451 951**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**44875**					
Итого с зимними удорожаниями								**3 496 826**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**69937**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**3 566 763**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**3 590 317**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**3 410 801**	
НДС		**12 %**		**409296**					
всего								**3 820 097**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
"УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Оптаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00050730, KZ20VJA00003047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-11 от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-11 от 17.11.2022

В гасну расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №32

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-3 Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/обратная надвижка ПСП/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	535,5	58,18	58,18	31155	31155	--	7202	41426
						--	18,68	--	10003		3068	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	535,5	50,35	50,35	26962	26963	--	6233	35851
						--	16,16	--	8654		2656	
3	3	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2263,62	156,11	--	353374	--	--	310976	717500
						156,11	--	353374	--		53150	
			ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ									
4	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,072	6223,96	1512,57	19120	4646	13695	2204	23030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			253,69	410,52	779	1261		1706	
5	5	1147-0102-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	7	6645,85	385,86	46521	2701	8904	31671	84448
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4987,99	153,44	34916	1074		6255	

6	6	1147-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3	9780,73	--	29342	--	3816	22463	55949
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8508,73	--	25526	--		4144	
7	7	1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	10	5989,68	1552,59	59897	15526	1548	42965	111091
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4282,34	600,09	42823	6001		8229	
8	8	254-101-0202 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	10	16747,00	--	167470	--	167470	--	180868
						--	--	--	--		13398	
9	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,38	6223,96	1512,57	2365	575	1694	273	2849
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			253,69	410,52	96	156		211	
10	11	1147-0102-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	2	2834,49	128,23	5669	257	915	4049	10496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	52,31	4497	105		777	
11	12	1147-0102-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	7	3610,60	--	25274	--	3205	19421	48270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3152,68	--	22069	--		3576	
12	13	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	9	4465,70	1330,52	40191	11974	1382	27679	73300
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2981,71	513,15	26835	4618		5430	
13	14	254-103-3601 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	8155,00	--	73395	--	73395	--	79267
						--	--	--	--		5872	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1464343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				510915				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					93797			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					31872			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						276023		
			- Накладные расходы	тенге							475136	

- Сметная прибыль	тенге						108472	
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**21965**				
Итого с временными							**1 486 308**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**19322**				
Итого с зимними удорожаниями							**1 505 630**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**30113**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**1 535 743**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**1 545 884**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**1 468 590**	
НДС		**12 %**		**176231**				
всего							**1 644 821**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онтаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок