Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ер-Гарант Строй"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №188, в г.Кентау, ЮКО"

Договор №10 от 20 февраля 2019года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.05.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680
2	Авторский надзор	112 000	125 440	112 000	125 440	112 000	125 440
3	Инжиниринговые услуги без НДС	324 000	362 880	324 000	362 880	324 000	362 880
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	10 000 000	11 200 000	10 000 000	11 200 000	10 000 000	11 200 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г.Кентау

_____ Е.Е. Алдыбаев

Инженер:

Директор ТОО "Ер-Гарант Строй"

_____ Алпысбаев П.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

_____ Калиев А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Ер-Гарант Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №188 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор №10 от 20 февраля 2019 года

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1)м3**	м3 грунта	1275,8019		140,57	133,58	179343	170416	--	34935	231420
			НР - 72%; СП - 8%				7,00	31,03	8927	39594		17142	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	96,0281		1681,68	--	161489	--	--	116272	299981
			НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	161489	--		22221	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м /перемещение в отвал на 20м/**	м3 грунта	1371,83		44,22	44,22	60659	60659	--	15278	82011
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,47	--	21219		6075	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1371,83		37,83	37,83	51903	51903	--	13072	70173
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,23	--	18156		5198	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**									
				м3 грунта	495,536	30,99	30,99	15357	15357	--	3868	20763
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5372		1538	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**									
				м 3	123,884	730,94	--	90552	--	--	65198	168210
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	90552	--		12460	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**									
				м3 грунта	480	30,99	30,99	14876	14876	--	3747	20112
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5204		1490	
8	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	480	15,30	15,30	7345	7345	--	1850	9931
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	2569		736	
9	9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/**									
				м3 грунта	50	243,40	233,11	12170	11656	6	2527	15872
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	508	3001		1176	
10	10	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**									
				т	87,5	176,00	--	15400	--		--	16632
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				935106				
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81)									
11	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ**									
				м3	26,2063614	17405,33	1063,69	456130	27876	400376	30238	525278
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	27878	5350		38909	
12	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ**									
				м3	22,7711082	22741,45	1960,37	517848	44640	391396	81723	647537
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	81812	7993		47966	
13	3	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 ССЦ**									
				м3	131,132253	21272,12	1746,35	2789461	229002	2220197	346619	3386966
			НР - 91%; СП - 8%			2594,80	309,90	340262	40638		250886	
14	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,316658	200098,00	--	63363	--	63363	--	68432
			СП - 8%			--	--	--	--		5069	
15	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	1,1974569	192860,00	--	230942	--	230942	--	249417
			СП - 8%			--	--	--	--		18475	
16	6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3,С-4/**									
				т	1,514115	17095,97	904,01	25885	1369	440	22286	52025
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	24076	414		3854	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 ССЦ	м3	3,214272	29252,42	2453,81	94025	7887	57849	27149	130869
			НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	28289	1545		9694	
18	8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка просмоленных досок	м3 древесины в конструкции	0,3184339	28553,26	952,38	9092	303	2269	5984	16283
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	6520	129		1206	
19	9	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 15 0 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3184339	52390,00	--	16683	--	16683	--	18017
			СП - 8%			--	--	--	--		1335	
20	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0462554	254401,00	--	11767	--	11767	--	12709
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
21	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0477922	200098,00	--	9563	--	9563	--	10328
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
22	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181526	187146,00	--	33972	--	33972	--	36690
			СП - 8%			--	--	--	--		2718	
23	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Анкерный выпуск Ан-1/	т	0,2293182	17006,34	1252,44	3900	287	67	3294	7769
			НР - 91%, СП - 8%			15462,90	321,60	3546	74		576	
24	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1043634	12860,66	1251,94	1342	131	3	1147	2689
			НР - 91%, СП - 8%			11576,80	505,00	1208	53		199	
25	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1043634	192860,00	--	20128	--	20128	--	21738
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
26	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0164731	513559,96	3186,14	8460	52	2253	6114	15740
			НР - 99%, СП - 8%			373635,00	1291,46	6155	21		1166	
27	17	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 /ГИЛЬЗЫ/	м	16,6049292	960,00	--	15941	--	15941	--	17216
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
28	18	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2,762265	1219,39	105,22	3368	291	81	3036	6917
			НР - 98%, СП - 8%			1084,59	36,95	2996	102		512	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	19	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/	м	2,762265	3913,00	--	10809	--	10809	--	11673
			СП - 8%			--	--	--	--		865	
30	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	65,089008	792,42	10,01	51578	652	27504	22055	79524
			НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	23422	293		5891	
31	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	422,87766	828,67	20,45	350425	8648	242445	93265	479185
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	99332	952		35495	
			СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ									
32	22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ	м3	113,252865	20266,32	1243,41	2295219	140819	1815124	336041	2841760
			НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	339276	30000		210501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8638759				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9573867				
			Итого с временными 0,9%					9660032				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					9707366				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					9901513				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					10395560				
			С понижающим К согласно договора 0,919999998					9564000				
			Итого с НДС 12%					10711680				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"

Руководитель

_____Е.Е. Алдыбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Ер-Гарант Строй"

Технадзор

_____Узенбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АльДекей"

Директор

_____Калиев А.