Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ер-Гарант Строй"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №188, в г.Кентау, ЮКО"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 28.05.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	35 224 714	39 451 680	35 224 714	39 451 680	25 660 714	28 740 000
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	35 224 714	39 451 680	35 224 714	39 451 680	25 660 714	28 740 000
2	Авторский надзор	436 107	488 440	436 107	488 440	324 107	363 000
3	Инжиниринговые услуги	1 124 893	1 259 880	1 124 893	1 259 880	800 893	897 000
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	36 785 714	41 200 000	36 785 714	41 200 000	26 785 714	30 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г. Кентау

Е.Е. Алдыбаев

Инженер:

Директор ТОО "Ер-Гарант Строй"

Алпысбаев П.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

Калиев А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Ер-Гарант Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №188 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81)										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ** *НР - 91%, СП - 8%*	м3		25,9736386	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	452080 27631	27628 5302	396821	29969 38564	520613
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ** *НР - 91%, СП - 8%*	м3		22,5688918	22741,45 3592,80	1960,37 351,03	513249 81086	44243 7922	387920	80997 47540	641786
3	3	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 ССЦ** *НР - 91%, СП - 8%*	м3		129,967747	21272,12 2594,80	1746,35 309,90	2764689 337240	226969 40277	2200480	343541 248658	3356889
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т		0,313846	200098,00 --	-- --	62800 --	-- --	62800	-- 5024	67824
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т		1,1868231	192860,00 --	-- --	228891 --	-- --	228891	-- 18311	247202

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3,С-4/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,500669	17095,97 15900,96	904,01 273,36	25655 23862	1357 410	436	22088 3819	51563
7	7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,185728	29252,42 8801,21	2453,81 480,67	93190 28038	7817 1531	57335	26908 9608	129706
8	8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка просмоленных досок *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3156061	28553,26 20475,00	952,38 405,36	9012 6462	301 128	2249	5931 1195	16138
9	9	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 15 0 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,3156061	52390,00 --	-- --	16535 --	-- --	16535	-- 1323	17857
10	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,0458446	254401,00 --	-- --	11663 --	-- --	11663	-- 933	12596
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0473678	200098,00 --	-- --	9478 --	-- --	9478	-- 758	10236
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,179914	187146,00 --	-- --	33670 --	-- --	33670	-- 2694	36364
13	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Анкерный выпуск Ан-1/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2272818	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3865 3514	285 73	66	3265 570	7700
14	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1034366	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	1330 1197	129 52	4	1137 197	2665
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1034366	192860,00 --	-- --	19949 --	-- --	19949	-- 1596	21545
16	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0163269	513559,96 373635,00	3186,14 1291,46	8385 6100	52 21	2233	6060 1156	15601
17	17	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 /ГИЛЬЗЫ/ *СП - 8%*	м	16,4574708	960,00 --	-- --	15799 --	-- --	15799	-- 1264	17063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2,737735	1219,39 1084,59	105,22 36,95	3338 2969	288 101	81	3009 508	6855
19	19	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/ *СП - 8%*	м	2,737735	3913,00 --	-- --	10713 --	-- --	10713	-- 857	11570
20	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 *НР - 93%, СП - 8%*	м2	64,510992	792,42 359,84	10,01 4,50	51120 23214	646 291	27260	21859 5838	78817
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%, СП - 8%*	м2	419,12234	828,67 234,90	20,45 2,25	347313 98450	8571 944	240292	92436 35180	474929
			СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ									
22	22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	112,247135	20266,32 2995,74	1243,41 264,89	2274836 336263	139569 29733	1799004	333057 208631	2816524
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8562044				
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД КИРПИЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ-12,7м (АС-12)									
23	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В12,5 ССЦ *НР - 94%, СП - 8%*	м3	1,71	20114,21 3162,24	8,16 --	34395 5407	14 --	28974	5083 3158	42637
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008509	200098,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008636	192860,00 --	-- --	1666 --	-- --	1666	-- 133	1799
26	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	1т	0,017145	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	220 198	21 9	1	188 33	442
			ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-5)									
27	27	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50 *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,67	3045,14 1139,82	240,27 46,28	50762 19001	4005 771	27756	18388 5532	74683
			АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-12)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01066	192860,00	--	2056	--	2056	--	2220
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00044	200098,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций/АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ**	т	0,0111	312808,71	2120,51	3472	24	2823	587	4384
			НР - 93%, СП - 8%			56287,20	608,04	625	7		325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128098				
			РАЗДЕЛ 3. П2 ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(27)шт (АС-7)									
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки, В12,5. Устройство**	м3	2,43	40414,10	4254,44	98206	10338	57276	29519	137943
			НР - 91%, СП - 8%			12589,10	760,09	30592	1847		10218	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10098	192860,00	--	19475	--	19475	--	21033
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21222	200098,00	--	42465	--	42465	--	45862
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
34	34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3132	17006,34	1252,44	5326	392	91	4499	10611
			НР - 91%, СП - 8%			15462,90	321,60	4843	101		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				215450				
			РАЗДЕЛ 4. П2 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм. -0,180 (АС-49)									
35	41	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	96	6466,21	1227,84	620756	117873	230637	350091	1048515
			НР - 118%, СП - 8%			2835,90	254,59	272246	24441		77668	
36	42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 22 0 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	672,192	5091,00	--	3422129	--	3422129	--	3695900
			СП - 8%			--	--	--	--		273770	
37	43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ММ-9,ММ-10,ММ-11**	т	0,0486	36630,35	1947,36	1780	95	20	1542	3588
			НР - 91%, СП - 8%			34258,50	597,89	1665	29		266	
38	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0486	200098,00	--	9725	--	9725	--	10503
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
39	45	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0486	109661,00	--	5330	--	5330	--	5756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4764261				
			РАЗДЕЛ 5. П2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-49,52)									
40	46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщино й до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,6254	28742,94	2582,43	46719	4197	29698	12373	63819
			НР - 91%, СП - 8%			7889,81	475,37	12824	773		4727	
41	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02079	200098,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
42	48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,150822	196759,00	--	29676	--	29676	--	32050
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
43	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0671328	192860,00	--	12947	--	12947	--	13983
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
44	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0879228	17006,34	1252,44	1495	110	25	1263	2979
			НР - 91%, СП - 8%			15462,90	321,60	1360	28		221	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1-75,6 м (АС-49,52)									
45	51	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,9656	28742,94	2582,43	56497	5076	35913	14963	77177
			НР - 91%, СП - 8%			7889,81	475,37	15508	934		5717	
46	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029862	192860,00	--	5759	--	5759	--	6220
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
47	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08316	200098,00	--	16640	--	16640	--	17971
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
48	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,113022	17095,97	904,01	1932	102	33	1664	3883
			НР - 91%, СП - 8%			15900,96	273,36	1797	31		288	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6-75,6м (АС-49,52)									
49	55	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	10,2816	28742,94	2582,43	295523	26552	187851	78267	403693
			НР - 91%, СП - 8%			7889,81	475,37	81120	4888		29903	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201	т	0,2685312	192860,00	--	51789	--	51789	--	55932
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
51	57	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751464	196759,00	--	147857	--	147857	--	159686
			СП - 8%			--	--	--	--		11829	
52	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	200098,00	--	22691	--	22691	--	24506
			СП - 8%			--	--	--	--		1815	
53	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3819312	17006,34	1252,44	6495	478	111	5486	12940
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5906	123		959	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
54	60	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство	м3	2,16	33718,92	2826,94	72833	6106	42648	22899	103390
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	24079	1084		7659	
55	61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	254401,00	--	14104	--	14104	--	15232
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
56	62	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	196759,00	--	49583	--	49583	--	53550
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
57	63	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИ КСАТОР	т	0,00153	199188,00	--	305	--	305	--	329
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
58	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
59	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27576	17006,34	1252,44	4690	345	81	3961	9343
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4264	89		692	
60	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-I	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
61	67	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство**	м3	2,58	33718,92	2826,94	86995	7294	50940	27351	123494
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	28761	1295		9148	
62	68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,079464	254401,00	--	20216	--	20216	--	21833
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
63	69	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3	196759,00	--	59028	--	59028	--	63750
			СП - 8%			--	--	--	--		4722	
64	70	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР**	т	0,001632	199188,00	--	325	--	325	--	351
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
65	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02862	200098,00	--	5727	--	5727	--	6185
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
66	72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,32862	17095,97	904,01	5618	297	96	4837	11291
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	5225	90		836	
67	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1**	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1300213				
			РАЗДЕЛ 6. П2 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ серии 2.144-1/88 УЗЕЛ 175									
68	100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	681,3	1594,04	131,56	1086018	89628	838710	175782	1362744
			НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	157680	29322		100944	
69	101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80м м**	м3 подстилающего слоя	54,504	19250,27	8,16	1049217	445	876417	162013	1308128
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	172355	--		96898	
70	102	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство**	м2 покрытия	681,3	901,89	87,43	614459	59567	353460	208848	889172
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	201432	20746		65865	
71	103	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	681,3	-178,17	-7,63	-121385	-5200	-104579	-13202	-145354
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-11606	-2439		-10767	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3414690				
			РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
72	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	108,153416	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	2156680 439460	252906 48712	1464314	454000 208854	2819535
73	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	359,519592	-246,59 -246,59	-- --	-88655 -88655	-- --	--	-82449 -13688	-184793
74	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м 3 кладки	139,305328	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	2757930 546091	325752 62743	1886087	566216 265932	3590077
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)									
75	5	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	17,28	391,00 --	-- --	6756 --	-- --	6756	-- 541	7297
76	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03126	200098,00 --	-- --	6255 --	-- --	6255	-- 500	6755
77	7	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,12444	219906,00 --	-- --	27365 --	-- --	27365	-- 2189	29554
78	8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродист ой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,02016	226378,00 --	-- --	4564 --	-- --	4564	-- 365	4929
			ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)									
79	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,18424	200098,00 --	-- --	36866 --	-- --	36866	-- 2949	39815
80	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,3869824	192860,00 --	-- --	74633 --	-- --	74633	-- 5971	80604
81	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-2** *СП - 8%*	т	0,06512	200098,00 --	-- --	13030 --	-- --	13030	-- 1042	14073

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00273	404706,00	--	1105	--	1105	--	1193
						--	--	--	--		88	
			СП - 8%					6409039				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24793795				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25016939				
			Итого с временными 0,9%					25139522				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					25642312				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					26921763				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					24767857				
			С понижающим К согласно договора 0,919999998					27740000				
			Итого с НДС 12%									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"

Руководитель

_____Е.Е. Алдыбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Ер-Гарант Строй"

Технадзор

_____Узенбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АльДекей"

Директор

Калиев А.