Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ер-Гарант Строй"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №188, в г.Кентау, ЮКО"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.06.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	103 774 207	116 227 112	103 774 207	116 227 112	68 549 493	76 775 432
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	103 774 207	116 227 112	103 774 207	116 227 112	68 549 493	76 775 432
2	Авторский надзор	1 265 556	1 417 423	1 265 556	1 417 423	829 449	928 983
3	Инжиниринговые услуги	3 174 522	3 555 465	3 174 522	3 555 465	2 049 630	2 295 585
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	108 214 286	121 200 000	108 214 286	121 200 000	71 428 572	80 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г. Кентау

Е.Е. Алдыбаев

Инженер:

Директор ТОО "Ер-Гарант Строй"

Алпысбаев П.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

Калиев А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Ер-Гарант Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №188 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. П2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)										
			ПОТОЛОК										
1	104	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,74		586,63	5,81	24486	242	5499	15091	42743
			НР - 80%, СП - 8%				449,10	2,83	18745	118		3166	
			СТЕНЫ										
2	106	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,78		1026,23	65,30	73663	4687	20686	41510	124387
			НР - 80%, СП - 8%				672,75	50,11	48290	3597		9214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					167129				
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										
3	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	392,21		19940,93	2338,40	7821034	917144	5310223	1646396	10224824
			НР - 93%, СП - 8%				4063,30	450,40	1593667	176651		757394	
4	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	1303,77		-246,59	--	-321502	--	--	-298997	-670138
			НР - 93%, СП - 8%				-246,59	--	-321502	--		-49640	
5	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м 3 кладки	505,18		19797,73	2338,40	10001419	1181313	6839750	2053337	13019136
			НР - 93%, СП - 8%				3920,10	450,40	1980356	227533		964380	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)									
6	10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса вопалубке. Устройство	м3	5,80944	29490,75	4601,97	171325	26735	95895	48638	237560
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	48695	4754		17597	
7	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3712946	17006,34	1252,44	6314	465	108	5333	12579
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5741	119		932	
			ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(6+24)шт,ПРМ-1/1(6+24)шт,ПРМ-3(21+99)шт,ПРМ-4(12+48)шт,ПРМ-5(3+12)шт,ПРМ-6(3+12)шт(АС- 27,30,33)									
8	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	27,38775	40414,10	4254,44	1106851	116519	645545	332700	1554715
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	344787	20817		115164	
9	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94107	200098,00	--	188306	--	188306	--	203371
			СП - 8%			--	--	--	--		15064	
10	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,538316	192860,00	--	296680	--	296680	--	320414
			СП - 8%			--	--	--	--		23734	
11	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67743	187146,00	--	126778	--	126778	--	136921
			СП - 8%			--	--	--	--		10142	
12	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,156816	17006,34	1252,44	53686	3954	918	45344	106952
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	48814	1015		7922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25146334				
			РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1 (6шт)(АС-46)									
			РАМЫ РМ-1(6шт)									
13	122	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железо бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	19,026	34520,54	5972,94	656788	113641	349432	196146	921168
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	193715	21829		68235	
14	123	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,056	44271,16	6095,85	312377	43012	171721	95836	440871
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	97644	7671		32657	
15	124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 м м СТ РК 2591-2014	т	1,699908	187146,00	--	318131	--	318131	--	343581
			СП - 8%			--	--	--	--		25450	
16	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19593	192860,00	--	37787	--	37787	--	40810
			СП - 8%			--	--	--	--		3023	

1		2	3	4	5	6	4	8	9	10	11	12
17	126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8712648	200098,00	--	174338	--	174338	--	188285
			СП - 8%			--	--	--	--		13947	
18	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7671028	17006,34	1252,44	47058	3466	805	39746	93749
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	42787	890		6944	
19	128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,086184	226378,00	--	19510	--	19510	--	21071
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2049535				
			РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)									
20	129	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	288	6466,21	1227,84	1862269	353619	691911	1050272	3145544
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	816739	73322		233003	
21	130	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2006,28	5091,00	--	10213971	--	10213971	--	11031089
			СП - 8%			--	--	--	--		817118	
22	131	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1458	36630,35	1947,36	5341	284	62	4625	10763
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	4995	87		797	
23	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1458	200098,00	--	29174	--	29174	--	31508
			СП - 8%			--	--	--	--		2334	
24	133	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1458	109661,00	--	15989	--	15989	--	17268
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
25	134	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	5836,24	87,70	126063	1894	99279	24934	163077
			НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	24890	553		12080	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18,9м (АС-52)									
26	135	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,8762	28742,94	2582,43	140156	12592	89092	37119	191458
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	38472	2318		14182	
27	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2013984	192860,00	--	38842	--	38842	--	41949
			СП - 8%			--	--	--	--		3107	
28	137	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,452466	196759,00	--	89027	--	89027	--	96149

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
51	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08586	200098,00	--	17180	--	17180	--	18555
			СП - 8%			--	--	--	--		1374	
52	161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,98586	17095,97	904,01	16854	891	287	14511	33874
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	15676	269		2509	
53	162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192860,00	--	9720	--	9720	--	10498
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18319046				
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
			ТИП ДЕТАЛИ 62, S=74,7m2, Площадка"10" и "106"									
54	320	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74,7	653,77	26,13	48837	1952	25105	21313	75762
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	21780	894		5612	
55	321	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	74,7	-91,82	-4,46	-6859	-333	-6257	-392	-7831
			НР - 94%; СП - 8%			-3,60	-1,98	-269	-148		-580	
			ТИП ДЕТАЛИ 62, S=204m2, Сан.узел с ванной									
56	325	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	204	653,77	26,13	133370	5330	68561	58204	206900
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	59479	2441		15326	
57	326	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	204	-91,82	-4,46	-18731	-910	-17086	-1070	-21386
			НР - 94%; СП - 8%			-3,60	-1,98	-735	-404		-1584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				253445				
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)(АС-69)									
58	337	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,35676	64519,82	24391,30	410137	155050	54843	169239	625727
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	200244	45030		46350	
59	338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	184,34604	173,92	3,17	32061	585	23348	5666	40744
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	8128	83		3018	
60	339	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	5,7526368	496898,00	--	2858474	--	2858474	--	3087152
			СП - 8%			--	--	--	--		228678	
61	340	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,6676908	373661,00	--	249490	--	249490	--	269449
			СП - 8%			--	--	--	--		19959	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
62	341	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07828	681916,20	6764,34	53380	530	48795	4891	62934
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4055	91		4662	
63	342	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	20516,62	914,52	28723	1280	22341	5033	36457
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5102	429		2701	
64	343	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам имонолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	6,18	38006,25	3099,51	234879	19155	131390	79765	339815
			НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	84334	3320		25172	
65	344	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 15 0 мм. Устройство	м3	4	33718,92	2826,94	134876	11308	78978	42405	191463
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	44590	2008		14182	
66	345	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14514	254401,00	--	291325	--	291325	--	314631
			СП - 8%			--	--	--	--		23306	
67	346	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18428	369567,08	1183,08	68104	218	30121	34446	110754
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	37765	88		8204	
68	347	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18428	109661,00	--	20208	--	20208	--	21825
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
69	348	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,044	30268,24	4601,97	1332	202	761	368	1836
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	369	36		136	
70	349	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	200098,00	--	352	--	352	--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
71	350	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00176	17095,97	904,01	30	2	--	26	60
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	28	--		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5103227				
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
			СТЕНЫ									
72	386	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4392,807732	1234,70	69,56	5423821	305565	1575017	3017988	9117154
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	3543239	229247		675345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9117154				
			РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ									
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)									

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
73	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	43,2	1909,18	36,65	82477	1583	53493	27373	118638
			НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	27401	530		8788	
74	2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,74	84,90	2,24	657	17	348	203	928
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	292	2		69	
75	3	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	7,74	141,57	5,48	1096	42	610	311	1520
			НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	444	7		113	
76	4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками извспененного каучука K-Flex	М трубопровода	43,2	594,09	90,45	25665	3907	11102	9459	37934
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	10656	1790		2810	
77	5	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	47,52	626,00	--	29748	--	29748	--	32127
			СП - 8%			--	--	--	--		2380	
78	6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,32	542,00	--	2341	--	2341	--	2529
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
79	7	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/	м	2,475	1763,00	--	4363	--	4363	--	4712
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст 3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									
80	9	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65мм. Прокладка	м трубопровода	6,75	2553,93	30,79	17239	208	14204	2848	21693
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	2827	78		1607	
81	10	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка	м трубопровода	42,3	2553,93	30,79	108031	1302	89011	17845	135946
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	17718	491		10070	
82	11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка	м трубопровода	23,85	1931,88	16,80	46075	401	37698	7956	58354
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	7976	142		4322	
83	12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1418,39	16,80	25531	302	19209	6004	34058
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	6020	107		2523	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
84	13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	М трубопровода	49,05	594,09	90,45	29140	4436	12605	10740	43070
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	12099	2032		3190	
85	14	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	7,425	1418,00	--	10529	--	10529	--	11371
			СП - 8%			--	--	--	--		842	
86	15	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	46,53	1048,00	--	48763	--	48763	--	52665
			СП - 8%			--	--	--	--		3901	
87	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,59	84,90	2,24	1154	30	612	356	1630
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	512	3		121	
88	17	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	13,59	141,57	5,48	1924	74	1070	546	2668
			НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	780	12		198	
89	18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,705	542,00	--	3634	--	3634	--	3925
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
90	19	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9х3,5/	м	2,7	1763,00	--	4760	--	4760	--	5141
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
91	20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	2,25	954,00	--	2147	--	2147	--	2318
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
92	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	М трубопровода	18	594,09	90,45	10694	1628	4626	3941	15806
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	4440	746		1171	
93	22	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 0 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	167,00	--	3307	--	3307	--	3571
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
94	26	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,7	1052,28 1027,59	15,75 0,14	2841 2774	43 --	24	2719 445	6005
95	27	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40,5	1131,75 1106,30	18,26 0,22	45836 44805	740 9	291	43918 7180	96934
96	28	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,1	1239,77 1212,36	21,40 0,33	10042 9820	173 3	49	9626 1573	21242
97	29	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,1	1319,46 1290,28	23,97 0,49	10688 10451	194 4	43	10246 1675	22609
98	30	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2,673	440,00 --	-- --	1176 --	-- --	1176	-- 94	1270
99	31	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	40,095	730,00 --	-- --	29269 --	-- --	29269	-- 2342	31611
100	32	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	8,019	1093,00 --	-- --	8765 --	-- --	8765	-- 701	9466
101	33	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	8,019	1708,00 --	-- --	13696 --	-- --	13696	-- 1096	14792
102	34	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,97	626,00 --	-- --	1859 --	-- --	1859	-- 149	2008
103	35	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26,73	772,00 --	-- --	20636 --	-- --	20636	-- 1651	22286

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
104	36	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	8,91	821,00	--	7315	--	7315	--	7900
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
105	37	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,91	1048,00	--	9338	--	9338	--	10085
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
106	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,97	542,00	--	1610	--	1610	--	1739
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
107	39	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9х3,5/	м	2,25	1763,00	--	3967	--	3967	--	4284
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
108	40	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	1,125	954,00	--	1073	--	1073	--	1159
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				843994				
			РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛИ									
109	62	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6530,4	86,43	1,62	564406	10575	126743	310074	944439
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	427088	3571		69958	
110	63	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	444	39,44	0,81	17512	360	7473	7056	26534
			НР - 72%; СП - 8%			21,80	0,27	9679	121		1965	
111	64	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,364	176477,00	--	417192	--	417192	--	450567
			СП - 8%			--	--	--	--		33375	
112	65	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,54	274394,00	--	971355	--	971355	--	1049063
			СП - 8%			--	--	--	--		77708	
113	66	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,762	437197,00	--	333144	--	333144	--	359796

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		26652	
114	67	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3084	120963,00	--	37305	--	37305	--	40289
			СП - 8%			--	--	--	--		2984	
115	68	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	192	141,82	6,48	27228	1244	5056	15371	46007
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	20928	420		3408	
116	69	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	610682,00	--	109923	--	109923	--	118717
			СП - 8%			--	--	--	--		8794	
117	70	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,012	494357,00	--	5932	--	5932	--	6407
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
118	71	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 15 0 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	12	343,70	24,29	4124	291	694	2331	6972
			НР - 72%; СП - 8%			261,60	8,20	3139	98		516	
119	72	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,012	5126376,00	--	61517	--	61517	--	66438
			СП - 8%			--	--	--	--		4921	
120	73	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	69	504,66	32,39	34822	2235	6263	19496	58663
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	26324	755		4345	
121	74	2306-0131-1009 РСНБ РК 2015 прим	**Кабели силовые АВВГ 4х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,069	1364781,00	--	94170	--	94170	--	101703
			СП - 8%			--	--	--	--		7534	
122	75	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	6722,4	376,72	15,15	2532494	101813	818649	1175219	4004330
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	1612032	20217		296617	
123	76	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 70мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	69	523,36	42,65	36112	2943	8350	18468	58946
			НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	24819	830		4366	
124	77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	12	471,71	33,36	5661	400	1468	2809	9147
			НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3793	108		678	
125	78	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	6530,4	24,00	--	156730	--	156730	--	169268
			СП - 8%			--	--	--	--		12538	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
126	79	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	192	29,00 --	-- --	5568 --	-- --	5568	-- 445	6013
127	80	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 70 мм *СП - 8%*	м	69	133,00 --	-- --	9177 --	-- --	9177	-- 734	9911
128	81	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	12	69,00 --	-- --	828 --	-- --	828	-- 66	894
129	82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	24,6	261,18 174,40	22,00 5,19	6425 4290	541 128	1594	3181 768	10375
130	83	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) *СП - 8%*	т	0,0192	274740,00 --	-- --	5275 --	-- --	5275	-- 422	5697
131	84	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	504,66 381,50	32,39 10,94	3028 2289	194 66	545	1695 378	5101
132	85	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,006	10133166,00 --	-- --	60799 --	-- --	60799	-- 4864	65663
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7620941				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				68620805				
			Итого с временными 0,9%					69238392				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					69577660				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					70969213				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					74510300				
			С понижающим К согласно договора 0,919999998					68549493				
			Итого с НДС 12%					76775432				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Ер-Гарант Строй"

Технадзор: _____ **Узенбаев Д.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АльДекей"

Директор _____ **Калиев А.**