Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, Амангельды, 147** — **060240009665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №56 от 23.05.2022 г. Мойынкум, Аксуйек

Номер документа	Дата составления
154	20.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в а.Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области			работа	1	63 261 538,00	63 261 538,00	6 778 021,93
				Итого	1	x	63 261 538,00	6 778 021,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор — *должность* — *подпись* — Нарбаев Е.Е. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель — *должность* — *подпись* — Т.Тлешев — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

форма №3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за октябрь 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Мелиоратор»

Договор о государственных закупках работ №56 от 23.05.2022г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов,пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области	162 947 717	162 947 717	63 261 538			63 261 538	63 261 538		
2	В том числе НДС	17 458 684	17 458 684	6 778 022			6 778 022	6 778 022		
3	Аванс 30%	48 884 315	48 884 315				18 978 461			
4	Удержания 5%	8 147 386	8 147 386				3 163 077			
5	**Итого к оплате с НДС**	105 916 016	105 916 016				41 120 000			
6	**В том числе НДС**	**11 348 145**	**11 348 145**		-	-	**4 405 714**			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Тлешев Г.Я.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Е.Е.Нарбаев

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Наименование объекта:Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №8 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-1

на Поселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
407	1101-0101-0371	Объем зем.работ см .исх.данные) Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	33 772,9240	485,97	485,97	16412628	16412628	0	2843086	20796171
						116,92	0	3948730	--	1540457	
408	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	1 068,0300	1269,91	478,38	1356302	510924	1602	705072	2226283
					790	126,86	843776	135490	--	164910	
409	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	34 233,1400	20,70	20,70	708626	708626	0	197676	978806
						8,02	0	274550	--	72504	
410	1101-0201-0502	Грунт 3,4 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34 233,1400	187,07	89,03	6403993	3047776	0	3414715	10604205
					98	40,50	3356217	1386442	--	785497	
414	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 729 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	6	347138,79	105411,35	2082833	632468	13989	1598205	3975520
					239396	29662,04	1436376	177972	--	294483	
415	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6060	1646,00		9974760		9974760	--	10772741
					--		--		--	797981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	0,092	305192,19	83264,47	28078	7660	96	22226	54328
					220886	23140,95	20322	2129	--	4024	
418	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	92,92	558,00		51849		51849	--	55997
					--		--		--	4148	
419	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 470 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	5	287770,69	73632,53	1438853	368163	3281	1158239	2804860
					213482	20505,73	1067410	102529	--	207767	
420	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5050	136,00		686800		686800	--	741744
					--		--		--	54944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**53 010 656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**6724100**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**21688246**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**6027842**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**10732377**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**9939218**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3926715**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53 010 656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**6724100**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**21688246**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**6027842**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**10732377**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**9939218**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3926715**

В том числе строительно монтажные работы	**53 010 656**
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,6%	1 378 277
Итого с временными зданиями сооружениями	54 388 933
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	1 125 851
Итого с дополнительными затратами на строительство	55 514 784
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 110 296
Итого с непредвиденными затратами на строительство	56 625 079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 3 кв. 2020 года									56 625 079
		Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05									59 456 333
		ВСЕГО в текущих ценах									59 456 333
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									7 134 760
		Итого с НДС									66 591 093
		Скидка генподрядчика			5,0000000320%						3 329 555
		Итого к оплате									**63 261 538**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____ **Тлешев Г.Я.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

М.П.

Технадзор:
Инженер эксперта технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Абишев А.Т.**

М.П.