Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**
**Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"**

**С П Р А В К А №8**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №56 | 23.05.2022 г. | | | | |
| | | доп.согл.№1 | 17.02.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых клмплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 531 665 843,77 | 147 312 274,11 | | | | | | | 17 677 472,89 | 164 989 747,00 |
| удержание аванса 30% | 159 499 753,13 | 44 193 682,23 | | | | | | | 5 303 241,87 | 49 496 924,10 |
| удержание заказчика 5% | 26 583 292,19 | 7 365 613,71 | | | | | | | 883 873,64 | 8 249 487,35 |
| **Итого к оплате:** | 345 582 798,45 | 95 752 978,17 | | | | | | | 11 490 357,38 | **107 243 335,55** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

**Тлешев Г.Я.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ЗКА Проект"**

**Жексенбаев У.С.**

**Подрядчик:**
**Заместитель генерального директора**
**ТОО "Мелиоратор"**

**Әлімсейіт Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

**Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"**

**Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"**

**Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"**

**Доп.соглашение №1 от 17.02.2023 года к договору №56 от 23.05.2022 года**

# Акт №14 приемки выполненных работ
## июль месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 4-1-1** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Ж/бетонные опоры 1,2ПБ35-1 исп.01 (40 шт)** | | | | | | | | | | |
| 77 | 1101-0101-0402 | **(Лист 13) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0.970:** | **м3 грунта** | **1896,35** | 168,04 | 161,47 | 318663 | 306204 | – | 75587 | 425790 |
| | | | | | 6,57 | 48,79 | 12459 | 92523 | – | 31540 | |
| 78 | 1101-0105-0802 | **Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:** | **м3 грунта недобора** | **46,92** | 805,24 | 325,76 | 37782 | 15285 | 41 | 19114 | 61448 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 478,6 | 87,19 | 22456 | 4091 | – | 4552 | |
| 79 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 11,73 | 1613,92 | – | 18931 | – | – | 13630 | 35166 |
| | | | | 1613,92 | – | 18931 | – | – | 2605 | |
| 80 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 31,4 | 1613,92 | – | 50677 | – | – | 36487 | 94137 |
| | | | | 1613,92 | – | 50677 | – | – | 6973 | |
| 81 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800; | м3 грунта | 1520 | 18,16 | 18,16 | 27603 | 27603 | – | 7705 | 38133 |
| | | | | – | 7,04 | – | 10701 | – | 2825 | |
| 82 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 380 | 841,75 | – | 319865 | – | – | 230304 | 594183 |
| | | | | 841,75 | – | 319866 | – | – | 44014 | |
| 83 1101-0102-0402 | (30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 570 | 275,6 | 255,31 | 157092 | 145527 | 57 | 41282 | 214244 |
| | | | | 20,19 | 80,4 | 11508 | 45828 | – | 15870 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 4121-0203-2000 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,800; | т·км | 1026 | 36 | | 36936 | | – | – | 39891 |
| | | | | – | | – | | – | 2955 | |
| 85 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 570 | 1359 | | 774630 | | 774630 | – | 836600 |
| | | | | – | | – | | – | 61970 | |
| 86 1133-0103-0101 | Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=40,000; | м3 | 56,8 | 22942,48 | 13508,73 | 1303133 | 767296 | 37088 | 555331 | 2007141 |
| | | | | 8780,8 | 3440,39 | 498749 | 195414 | – | 148677 | |
| 17 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 294 | 863,49 | 19,64 | 253866 | 5774 | 168500 | 74728 | 354882 |
| | | | | 270,72 | 2,59 | 79592 | 761 | – | 26288 | |
| 87 1133-0101-0112 | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=40,000; | м3 | 0,68 | 12907,73 | 10013,6 | 8777 | 6809 | – | 2746 | 12445 |
| | | | | 2894,13 | 2154,04 | 1968 | 1465 | – | 922 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2104-9999-9917 | Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=40.000: | м3 | 0,68 | 31088 | 21140 | 21140 | – | 22831 |
| 91 | 2106-0801-0101 | Лист 20, пояса С4, С6,С7,С8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т К=40.000: | т | 4,24 | 497891 | 2111058 | 2111058 | – | 2279943 |
| | | | | | – | – | – | 168885 | |
| 92 | 2404-0207-4614 | Спецболт С-27, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=40.000: kстм=0.917: | шт. | 80 | 3787,21 | 302977 | 302977 | – | 327215 |
| | | | | | – | – | – | 24238 | |
| 93 | 2404-0207-4614 | Спецболт С-28, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=40.000: kстм=0.958: | шт. | 40 | 3956,54 | 158262 | 158262 | – | 170923 |
| | | | | | – | – | – | 12661 | |
| 94 | 2404-0207-4614 | Спецболт С-29, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 40 | 4130 | 165200 | 165200 | – | 178416 |
| | | | | | – | – | – | 13216 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **7 693 388** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 016 206 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 274 498 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 350 783 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 738 953 |
| - накладные расходы, тенге | 1 056 914 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 568 191 | | | | |
| **Раздел 2 Ж/бетонная опора 1.2ПБ35-1 исп.03 (6 шт)** | | | | | | | | | | |
| **95 1101-0101-0402** | **(Лист 13) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **37,83** | 168,04 | 161,47 | 6357 | 6108 | – | 1508 | 8494 |
| | | | | 6,57 | 48,79 | 249 | 1846 | – | 629 | |
| **96 1101-0205-0302** | **Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %** | **м3 грунта** | **1,17** | 1613,92 | – | 1888 | – | – | 1359 | 3507 |
| | | | | 1613,92 | – | 1888 | – | – | 260 | |
| **97 1101-0205-0302** | **Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=6,000;** | **м3 грунта** | **4,8** | 1613,92 | – | 7747 | – | – | 5578 | 14391 |
| | | | | 1613,92 | – | 7747 | – | – | 1066 | |
| **98 1101-0104-0405** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;** | **м3 грунта** | **26,4** | 18,16 | 18,16 | 479 | 479 | – | 134 | 662 |
| | | | | – | 7,04 | – | 186 | – | 49 | |
| **99 1101-0205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;** | **м3 грунта** | **6,6** | 841,75 | – | 5556 | – | – | 4000 | 10320 |
| | | | | 841,75 | – | 5556 | – | – | 764 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1101-0102-0402 | (30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 9,9 | 275,6 | 255,31 | 2728 | 2528 | 1 | 717 | 3721 |
| | | | | 20,19 | 80,4 | 200 | 796 | – | 276 | |
| 101 4121-0203-2000 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,800; | т·км | 17,82 | 36 | | 642 | | – | – | 693 |
| | | | | – | | – | | – | 51 | |
| 102 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 9,9 | 1359 | | 13454 | | 13454 | – | 14530 |
| | | | | – | | – | | – | 1076 | |
| 103 1133-0103-0101 | Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=6,000; | м3 | 8,52 | 22942,48 | 13508,73 | 195470 | 115094 | 5563 | 83300 | 301071 |
| | | | | 8780,8 | 3440,39 | 74812 | 29312 | – | 22302 | |
| 104 1133-0101-0112 | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=6,000; | м3 | 0,102 | 12907,73 | 10013,6 | 1317 | 1021 | – | 412 | 1867 |
| | | | | 2894,13 | 2154,04 | 295 | 220 | – | 138 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 2104-9999-9917 | Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6.000: | м3 | 0,102 | 31088 | | 3171 | | 3171 | -- | 3425 |
| | | | | – | | – | | – | 254 | |
| 20 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 44,1 | 863,49 | 19,64 | 38080 | 866 | 25275 | 11209 | 53232 |
| | | | | 270,72 | 2,59 | 11939 | 114 | – | 3943 | |
| 108 2106-0801-0101 | (Лист 20, пояса С4, С6,С7,С8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6.000: | т | 0,636 | 497891 | | 316659 | | 316659 | – | 341992 |
| | | | | – | | – | | – | 25333 | |
| 109 2404-0207-5704 | Тросостойка С21 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 35721 | | 214326 | | 214326 | – | 231472 |
| | | | | – | | – | | – | 17146 | |
| 110 2404-0207-4614 | Спецболт С-26, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=6.000: kстм=0.875: | шт. | 6 | 3613,75 | | 21683 | | 21683 | – | 23418 |
| | | | | – | | – | | – | 1735 | |
| 111 2404-0207-4614 | Спецболт С-27, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=6.000: kстм=0.917: | шт. | 12 | 3787,21 | | 45447 | | 45447 | – | 49083 |
| | | | | – | | – | | – | 3636 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2404-0207-4614 | **Спецболт С-28, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=6.000: кстм=0.958:** | **шт.** | **6** | 3956,54 | | 23739 | | 23739 | – | 25638 |
| | | | | | – | | – | | – | 1899 | |
| 113 | 2404-0207-4614 | **Спецболт С-29, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **6** | 4130 | | 24780 | | 24780 | – | 26762 |
| | | | | | – | | – | | – | 1982 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **1 114 278** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 102 686 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 126 096 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 32 474 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 694 098 |
| - накладные расходы, тенге | 108 217 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 82 539 |

**Раздел 3 Ж/бетонная опора УБ-35-11 (5 шт)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1101-0101-0402 | **(Лист 14) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0.970:** | **м3 грунта** | **362,78** | 168,04 | 161,47 | 60962 | 58578 | – | 14460 | 81456 |
| | | | | | 6,57 | 48,79 | 2383 | 17700 | – | 6034 | |
| 115 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %** | **м3 грунта** | **11,22** | 1613,92 | – | 18108 | – | – | 13038 | 33638 |
| | | | | | 1613,92 | – | 18108 | – | – | 2492 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800; | м3 грунта | 290,8 | 18,16 | 18,16 | 5281 | 5281 | – | 1474 | 7295 |
| | | | | | – | 7,04 | – | 2047 | – | 540 | |
| 117 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 72,7 | 841,75 | – | 61195 | – | – | 44060 | 113675 |
| | | | | | 841,75 | – | 61195 | – | – | 8420 | |
| 118 | 1101-0102-0402 | (30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 109,05 | 275,6 | 255,31 | 30054 | 27842 | 11 | 7898 | 40988 |
| | | | | | 20,19 | 80,4 | 2202 | 8768 | – | 3036 | |
| 119 | 4121-0203-2000 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,800; | т·км | 196,29 | 36 | | 7066 | | – | – | 7631 |
| | | | | | – | | – | | – | 565 | |
| 120 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 109,05 | 1359 | | 148199 | | 148199 | – | 160055 |
| | | | | | – | | – | | – | 11856 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1133-0103-0101 | Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % | м3 | 7,1 | 22942,48 | 13508,73 | 162892 | 95912 | 4636 | 69417 | 250894 |
| | | | | 8780,8 | 3440,39 | 62344 | 24427 | – | 18585 | |
| 122 2404-0207-5603 | (Лист ЭВ1-21) Оттяжка ОТ 250, оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 110414 | | 552070 | | 552070 | – | 596236 |
| | | | | – | | – | | – | 44166 | |
| 123 1133-0101-0112 | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=5.000: | м3 | 0,085 | 12907,73 | 10013,6 | 1097 | 851 | – | 343 | 1555 |
| | | | | 2894,13 | 2154,04 | 246 | 183 | – | 115 | |
| 124 2104-9999-9917 | Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=5.000: | м3 | 0,085 | 31088 | | 2642 | | 2642 | – | 2853 |
| | | | | – | | – | | – | 211 | |
| 23 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 30,25 | 863,49 | 19,64 | 26121 | 594 | 17337 | 7688 | 36514 |
| | | | | 270,72 | 2,59 | 8189 | 78 | – | 2705 | |
| 127 2404-0207-1977 | (Лист 21) Траверса ТВ 255, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 36424 | | 182120 | | 182120 | – | 196690 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 14570 | |
| 128 | 2404-0207-1989 | Траверса ТВ 267, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 160553 | 802765 | 802765 | – | 866986 |
| | | | | | – | – | – | 64221 | |
| 129 | 2404-0207-0759 | Хомут Х 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 9347 | 46735 | 46735 | – | 50474 |
| | | | | | – | – | – | 3739 | |
| 130 | 2404-0207-0760 | Хомут Х 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 9448 | 47240 | 47240 | – | 51019 |
| | | | | | – | – | – | 3779 | |
| 131 | 2404-0207-4611 | Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 3929 | 39290 | 39290 | – | 42433 |
| | | | | | – | – | – | 3143 | |
| 132 | 2404-0207-4612 | Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 3929 | 19645 | 19645 | – | 21217 |
| | | | | | – | – | – | 1572 | |
| 133 | 2404-0207-4613 | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 4029 | 40290 | 40290 | – | 43513 |
| | | | | | – | – | – | 3223 | |
| 134 | 2404-0207-4615 | Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 6436 | 32180 | 32180 | – | 34754 |
| | | | | | – | – | – | 2574 | |
| 135 | 2404-0207-5957 | Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 3328 | 33280 | 33280 | – | 35942 |
| | | | | | – | – | – | 2662 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 1133-0103-0201 | Лестницы стальные для опор. Установка НР = 80 % К=10.000; | т | 0,286 | 66614,4 | – | 19052 | – | – | 15242 | 37038 |
| | | | | 66614,4 | – | 19052 | – | – | 2744 | |
| 137 2404-0207-5807 | Лестница Л 250, (Л 251) оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 8486 | | 84860 | | 84860 | – | 91649 |
| | | | | – | | – | | – | 6789 | |
| 138 1107-0107-0103 | (Детали лестниц) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=5.000: | т стальных элементов | 0,10575 | 761438,42 | 6557,32 | 80522 | 693 | 73520 | 7610 | 95182 |
| | | | | 59651,9 | 1334,88 | 6308 | 141 | – | 7050 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **2 899 687** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 180 027 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 189 751 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 53 344 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 126 820 |
| - накладные расходы, тенге | 181 230 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 214 791 |

**Локальная смета № 2-1-2**

**Раздел 4 Сети В9, В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0371 | (Объем зем. работ см. исх. данные) Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970: | м3 грунта | 39481,5404 | 485,97 | 485,97 | 19186844 | 19186844 | 0 | 3323651 | 24311335 |
| | | | | 0 | 116,92 | 0 | 4616182 | – | 1800840 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0105-0804 | Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % | м3 грунта недобора | 1221,78 | 1269,91 | 478,38 | 1551551 | 584475 | 1833 | 806571 | 2546772 |
| | | | | 790,03 | 126,86 | 965243 | 154995 | – | 188650 | |
| 1 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 1354,6 | 3636,72 | 157,82 | 4926301 | 213783 | 3337734 | 1421866 | 6856020 |
| | | | | 1014,9 | 45,36 | 1374784 | 61445 | – | 507853 | |
| 2 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 4470,18 | 766,41 | 0 | 3425991 | 0 | 0 | 2466713 | 6364120 |
| | | | | 766,41 | 0 | 3425991 | 0 | – | 471416 | |
| 3 1101-0102-0401 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 5824,78 | 218,27 | 202,18 | 1271375 | 1177654 | 408 | 334165 | 1733983 |
| | | | | 16,02 | 63,66 | 93313 | 370805 | – | 128443 | |
| 4 4121-0102-1700 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=30 000· | т·км | 262115,1 | 33 | | 8649798 | 0 | 8649798 | 0 | 9341782 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | – | 691984 | |
| 3 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 35902,22256 | 20,7 | 20,7 | 743176 | 743176 | 0 | 207314 | 1026529 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 53093,22256 | 0 | 8,02 | 0 | 287936 | – | 76039 | |
| | | | | 187,07 | 89,03 | 9932149 | 4726890 | 0 | 5295985 | 16446385 |
| 5 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 13,546 | 98,04 | 40,5 | 5205260 | 2150276 | – | 1218251 | |
| | | | | 347138,79 | 105411,35 | 4702342 | 1427902 | 31582 | 3608214 | 8975400 |
| 7 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,01 | 239396 | 29662,04 | 3242858 | 401802 | – | 664844 | |
| | | | | 438119,3 | 69127,28 | 4381 | 691 | 92 | 3804 | 8840 |
| 8 2301-0201-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004: | м | 1,9297 | 359766 | 24402,92 | 3598 | 244 | – | 655 | |
| | | | | 1235 | | 2383 | 0 | 2383 | 0 | 2574 |
| 9 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 22 | 0 | | 0 | 0 | – | 191 | |
| | | | | 2016,73 | 80,82 | 44368 | 1778 | 7201 | 35882 | 86670 |
| 10 2304-0102-1405 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 10 | 1608,6 | 38,88 | 35389 | 855 | – | 6420 | |
| | | | | 87610 | | 876100 | 0 | 876100 | 0 | 946188 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | – | 70088 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1211,14 | 26,94 | 2422 | 54 | 346 | 2028 | 4806 |
| | | | | 1011,12 | 12,96 | 2022 | 26 | – | 356 | |
| 12 2304-0102-1402 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 54300 | | 108600 | | 108600 | – | 117288 |
| | | | | – | | – | | – | 8688 | |
| 13 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 348 | 2630 | | 915240 | | 915240 | – | 988459 |
| | | | | – | | – | | – | 73219 | |
| 14 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 13 | 1434 | | 18642 | 0 | 18642 | 0 | 20133 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | – | 1491 | |
| 15 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 103 | 1405,34 | 912,27 | 144750 | 93964 | – | 75352 | 237710 |
| | | | | 493,07 | 245,89 | 50786 | 25327 | – | 17608 | |
| 16 2302-0303-7306 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 79 | 1345 | | 106255 | | 106255 | – | 114755 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 8500 | |
| 17 2302-0302-2410 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 11 | 1873 | | 20603 | 0 | 20603 | 0 | 22251 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | – | 1648 | |
| 18 2302-0302-1010 | Отвод полиэтиленовый литой 125",155° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 13 | 1776 | | 23088 | 0 | 23088 | 0 | 24935 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | – | 1847 | |
| 19 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,1024 | 1010711,28 | 507623,03 | 103497 | 51981 | 1917 | 63856 | 180741 |
| | | | | 484372,3 | 145516,63 | 49600 | 14901 | – | 13388 | |
| 20 2302-0101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 32 | 2368 | | 75776 | | 75776 | – | 81838 |
| | | | | – | | – | | – | 6062 | |
| 21 1106-0101-0113 | Упоры бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,16 | 22012,36 | 1146,55 | 47547 | 2477 | 33587 | 10960 | 63188 |
| | | | | 5316,5 | 259,43 | 11484 | 560 | – | 4681 | |
| 22 1122-0301-0103 | (Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. НР = 99 % К=71.000: | км трубопровода | 0,0142 | 506883,9 | 109990,34 | 7198 | 1562 | 184 | 5964 | 14215 |
| | | | | 383940 | 40284,01 | 5452 | 572 | – | 1053 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004: | м | 14,2568 | 2623 | | 37396 | | 37396 | – | 40388 |
| | | | | | – | | – | | – | 2992 | |
| 24 | 1122-0501-0108 | (Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % К=81.000: | км трубопровода | 0,02835 | 615609,34 | 243656,16 | 17453 | 6908 | 22 | 12406 | 32248 |
| | | | | | 371178 | 70823,76 | 10523 | 2008 | – | 2389 | |
| 25 | 2301-0501-1121 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010: | м | 28,6335 | 10959 | | 313795 | | 313795 | – | 338899 |
| | | | | | – | | – | | – | 25104 | |
| 26 | 1106-0101-0113 | Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,4 | 22012,36 | 1146,55 | 52830 | 2752 | 37318 | 12179 | 70210 |
| | | | | | 5316,5 | 259,43 | 12760 | 623 | – | 5201 | |
| 27 | 1109-0305-0304 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,01444 | 118774,54 | 1886,18 | 1715 | 27 | – | 1170 | 3116 |
| | | | | | 116883 | 468,48 | 1688 | 7 | – | 231 | |
| 28 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 14,44 | 537 | | 7754 | | 7754 | – | 8374 |
| | | | | | – | | – | | – | 620 | |
| 29 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % | т | 0,00124 | 41964,28 | 2119,83 | 52 | 3 | 1 | 46 | 106 |
| | | | | | 39422,1 | 688,61 | 49 | 1 | – | 8 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 2113-0201-1203 | Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00124 | 236174 | | 293 | | 293 | – | 316 |
| | | | | – | | – | | – | 23 | |
| 33 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0011 | 1010711,28 | 507623,03 | 1112 | 558 | 21 | 686 | 1942 |
| | | | | 484372,3 | 145516,63 | 533 | 160 | – | 144 | |
| 34 2302-0103-3419 | Заглушки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 2 | 871 | | 1742 | | 1742 | – | 1881 |
| | | | | – | | – | | – | 139 | |
| 35 2304-0501-0106 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 3927 | | 47124 | | 47124 | – | 50894 |
| | | | | – | | – | | – | 3770 | |
| 36 1122-1001-0101 | Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % | шт. | 17 | 2197,31 | 53,88 | 37354 | 916 | 3638 | 32909 | 75884 |
| | | | | 1929,42 | 25,92 | 32800 | 441 | – | 5621 | |
| 37 2305-1206-1702 | Вантузы для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 17 | 43924 | | 746708 | | 746708 | – | 806445 |
| | | | | – | | – | | – | 59737 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **81 947 620** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 14 524 132 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 28 224 395 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8 089 165 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 15 407 180 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 17 721 721 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6 064 133 | | | | |
| **Раздел 5 Колодцы водопроводные** | | | | | | | | | | |
| **67** | **1122-1301-0101** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **69,905** | 21402,67 | 9142,73 | 1496154 | 639123 | 158395 | 944454 | 2635857 |
| | | | | | 9994,08 | 3652,93 | 698636 | 255358 | – | 195249 | |
| **68** | **2104-0302-0102** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | **41** | 22474 | | 921434 | | 921434 | – | 995149 |
| | | | | | – | | – | | – | 73715 | |
| **69** | **2104-0301-0110** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | **41** | 9825 | | 402825 | | 402825 | – | 435051 |
| | | | | | – | | – | | – | 32226 | |
| **70** | **2104-0301-0112** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | **41** | 15405 | | 631605 | | 631605 | – | 682133 |
| | | | | | – | | – | | – | 50528 | |
| **71** | **2104-0301-0112** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | **41** | 15405 | | 631605 | | 631605 | – | 682133 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 50528 | |
| 72 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 41 | 21807 | | 894087 | | 894087 | – | 965614 |
| | | | | – | | – | | – | 71527 | |
| 73 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 | шт. | 41 | 2004 | | 82164 | | 82164 | – | 88737 |
| | | | | – | | – | | – | 6573 | |
| 74 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 41 | 3412 | | 139892 | | 139892 | – | 151083 |
| | | | | – | | – | | – | 11191 | |
| 75 2303-0101-0505 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 | комплект | 41 | 7506 | | 307746 | | 307746 | – | 332366 |
| | | | | – | | – | | – | 24620 | |
| 76 2106-0208-0501 | Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=41,000; | т | 1,09634 | 581948 | | 638013 | | 638013 | – | 689054 |
| | | | | – | | – | | – | 51041 | |
| 77 1127-0601-0401 | Отмостки однослойные бетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР = 108 % К=6.150 К=0.15х41: | м2 покрытия | 32,841 | 3251,03 | 60,63 | 106767 | 1991 | 103740 | 1565 | 116998 |
| | | | | 31,53 | 12,62 | 1035 | 414 | – | 8666 | |
| | Итого по разделу 5 | | | | | 7 774 175 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 699 671 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 641 114 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 255 772 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 4 911 506 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 946 019 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 85 142 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 575 864 | | | | |
| **Локальная смета № 4-1-3** | | | | | | | | | |
| **Раздел 6. Транспортировка ж/бетонных изделий (610 км)** | | | | | | | | | |
| **1 4141-0109-0100** | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка** | **т** | **1405,866** | 497 | 698715 | 0 | 698715 | 0 | 754613 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | – | 55897 | |
| **2 4141-0108-0200** | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка** | **т** | **1405,866** | 517 | 726833 | 0 | 726833 | 0 | 784979 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | – | 58147 | |
| **3 4125-0102-1700** | **Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 21-30 км К=30.000:** | **т·км** | **42175,98** | 40 | 1687039 | 0 | 1687039 | 0 | 1822002 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | – | 134963 | |
| **4 4125-0102-1800** | **Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км (остаток 610-30=580 км) К=580.000:** | **т·км** | **815402,28** | 38 | 30985287 | 0 | 30985287 | 0 | 33464110 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | – | 2478823 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | **36 825 704** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 34 097 874 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 727 830 |
| **Итого по смете** | **138 254 852** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 16 522 722 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 455 854 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 781 538 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 26 878 557 |
| - накладные расходы, тенге | 20 014 100 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 10 233 348 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | 138 254 852 | 0 | | 138 254 852 | | | |
| Временные здания и сооружения | 2,6% | 3 594 626 | | | 3 594 626 | | | |
| Итого с временными | | 141 849 479 | 0 | 0 | 141 849 479 | | | |
| Доп. затраты в зимнее время | 2,07% | 2 936 284 | | | 2 936 284 | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | | 144 785 763 | 0 | 0 | 144 785 763 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | 2 895 715 | | | 2 895 715 | | | |
| Итого с непредвиденными затратами | | 147 681 478 | 0 | 0 | 147 681 478 | | | |
| в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100 % - к=1,050 | | 155 065 552 | 0 | 0 | 155 065 552 | | | |
| с понижающим коэф. К=0,95 | | 147 312 274 | 0 | 0 | 147 312 274 | | | |
| НДС-12% | 12% | | | 17 677 473 | 17 677 473 | | | |
| ИТОГО по акту | | 147 312 274 | 0 | 17 677 473 | 164 989 747 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**
_____ **Тлешев Г.Я.**
м.п.

**Подрядчик:**
**Заместитель генерального директора ТОО "Мелиоратор"**
_____ **Әлімсейіт Д.**
м.п.

**Технадзор:**
**Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"**
_____ **Жексенбаев У.С.**
м.п.