Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, Амангельды, 147** — **060240009665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №1 от 17.02.2023 к дог №56 от 23.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
170	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в а.Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области			работа	1	235 671 150,00	235 671 150,00	25 250 480,36
				Итого	1	x	235 671 150,00	25 250 480,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / _____ / Өлімсейіт Д.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Т.Я Тлешев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№56	23.05.2022 г.				
		доп.согл.№1	17.02.2023 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	767 336 993,77	210 420 669,64							25 250 480,36	235 671 150,00
удержание аванса 30%	230 201 098,13	63 126 200,89							7 575 144,11	70 701 345,00
удержание заказчика 5%	38 366 849,69	10 521 033,48							1 262 524,02	11 783 557,50
Итого к оплате:	498 769 045,95	136 773 435,27							16 412 812,23	**153 186 247,50**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района"

Руководитель _____ Тлешев Г.Я.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Б.Е.Нарбаев

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Доп.соглашение №1 от 17.02.2023 года к договору №56 от 23.05.2022 года

Акт №15 приемки выполненных работ
август месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1. ЭВ1. Электротехнические работы									
		Раздел 1 Ответвление на опоре УС110-7 (1 шт)									
2	**2106-0801-0401**	**(С156, С158) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0425**	497833		21158		21158	–	22851
					–		–		–	1693	

3	2106-0801-0101	(С157) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0337	497891	16779	16779	–	18121
					–	–	–	1342	
		Итого по разделу 1				**40 972**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 937			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 035			
		Раздел 2 Металлическая опора УС110-7 (1 шт)							
14	2404-0301-0344	Опора металлическая типа УС110-7, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5737752	5737752	5737752	–	6196772
					–	–	–	459020	
		Итого по разделу 2				**6 196 772**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 737 752			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				459 020			
		Раздел 3 Металлическая опора У35-1 (1 шт)							
34	2404-0301-0120	Опора металлическая типа У35-1, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2195978	2195978	2195978	–	2371656
					–	–	–	175678	
		Итого по разделу 3				**2 371 656**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 195 978			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				175 678			

Раздел 4 Металлическая опора У35-1т+5 (1 шт)

44	2404-0301-0124	**Опора металлическая типа У35-1Т+5, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	3472736	3472736	3472736	–	3750555
					–	–	–	277819	
		Итого по разделу 4				**3 750 555**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 472 736			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				277 819			

Раздел 5 Металлическая опора У35-2 (1 шт)

54	2404-0301-0128	**Опора металлическая типа У35-2, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	3658605	3658605	3658605	–	3951293
					–	–	–	292688	
		Итого по разделу 5				**3 951 293**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 658 605			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				292 688			

Раздел 6 Металлическая опора У35-1т (1 шт)

66	2404-0301-0122	**Опора металлическая типа У35-1Т, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	2324564	2324564	2324564	–	2510529
					–	–	–	185965	
		Итого по разделу 6				**2 510 529**			

	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 324 564				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					185 965				
	Раздел 7 Металлическая опора У35-2т (1 шт)									
76	2404-0301-0130	**Опора металлическая типа У35-2Т, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	3787192		3787192		3787192	–	4090167
					–		–		–	302975	
	Итого по разделу 7						**4 090 167**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 787 192				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						302 975				
	Локальная смета № 4-1-2. ЭВ2. Электротехнические работы										
	Раздел 8 Ж/бетонные опоры 1,2ПБ35-1 исп.01 (168 шт)										
1	1101-0101-0402	**(Лист 21) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**2000**	168,04	161,47	336080	322940	0	79718	449062
					6,57	48,79	13140	97580	–	33264	
2	1101-0105-0802	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;**	**м3 грунта недобора**	**50**	805,24	325,76	40262	16288	44	20368	65481
					478,6	87,19	23930	4360	–	4850	

3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	20	1613,92	0	32278	0	0	23240	59960
				1613,92	0	32278	0	–	4442	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40	1613,92	0	64557	0	0	46481	119921
				1613,92	0	64557	0	–	8883	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	2000	18,16	18,16	36320	36320	0	10138	50174
				0	7,04	0	14080	–	3717	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	1000	841,75	0	841750	0	0	606060	1563635
				841,75	0	841750	0	–	115825	
7 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1000	275,6	255,31	275600	255310	100	72425	375867
				20,19	80,4	20190	80400	–	27842	

8	4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	3000	36	0	108000	0	108000	0	116640
					0	0	0	0	–	8640	
9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1000	1359	0	1359000	0	1359000	0	1467720
					0	0	0	0	–	108720	
15	2106-0801-0101	Лист 27, пояса С4, С6,С7,С8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=168,000;	т	17,808	497891	0	8866443	0	8866443	0	9575758
					0	0	0	0	–	709315	
16	2404-0207-4614	Спецболт С-27, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=168.000: kстм=0.917:	шт.	336	3787,21	0	1272503	0	1272503	0	1374303
					0	0	0	0	–	101800	
17	2404-0207-4614	Спецболт С-28, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=168.000: kстм=0.958:	шт.	168	3956,54	0	664699	0	664699	0	717875
					0	0	0	0	–	53176	
18	2404-0207-4614	Спецболт С-29, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	168	4130	0	693840	0	693840	0	749347
					0	0	0	0	–	55507	

	Итого по разделу 8					**16 685 743**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					995 845				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					630 858				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					196 420				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 964 628				
	- накладные расходы, тенге					858 431				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 235 981				
	Раздел 9 Ж/бетонная опора 1.2ПБ35-1 исп.03 (8 шт)									
19	**1101-0101-0402**	**(Лист 21) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**200**	168,04	161,47	33608	32294	0	7972	44906
					6,57	48,79	1314	9758	–	3326	
20	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10**	1613,92	0	16139	0	0	11620	29980
					1613,92	0	16139	0	–	2221	
21	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=8.000:**	**м3 грунта**	**8**	1613,92	0	12911	0	0	9296	23984
					1613,92	0	12911	0	–	1777	
22	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:**	**м3 грунта**	**200**	18,16	18,16	3632	3632	0	1014	5017
					0	7,04	0	1408	–	372	

23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	98	841,75	0	82492	0	0	59394	153236
				841,75	0	82492	0	–	11351	
24 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	100	275,6	255,31	27560	25531	10	7242	37587
				20,19	80,4	2019	8040	–	2784	
25 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	200	36	0	7200	0	7200	0	7776
				0	0	0	0	–	576	
26 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	100	1359	0	135900	0	135900	0	146772
				0	0	0	0	–	10872	
29 2104-9999-9917	Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=8.000:	м3	0,136	31088		4228		4228	–	4566
				–		–		–	338	

32	2106-0801-0101	(Лист 27, пояса С4, С6,С7,С8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, К=8.000:	т	0,848	497891	422212	422212	–	455989
					–	–	–	33777	
33	2404-0207-5704	Тросостойка С21 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	35721	285768	285768	–	308629
					–	–	–	22861	
34	2404-0207-4614	Спецболт С-26, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=8.000: kстм=0.875:	шт.	8	3613,75	28910	28910	–	31223
					–	–	–	2313	
35	2404-0207-4614	Спецболт С-27, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=8.000: kстм=0.917:	шт.	16	3787,21	60595	60595	–	65443
					–	–	–	4848	
36	2404-0207-4614	Спецболт С-28, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012 К=8.000: kстм=0.958:	шт.	8	3956,54	31652	31652	–	34184
					–	–	–	2532	
37	2404-0207-4614	Спецболт С-29, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4130	33040	33040	–	35683
					–	–	–	2643	
		Итого по разделу 9				**1 384 976**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 875			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 457			

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 206			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 009 515			
	- накладные расходы, тенге				96 538			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				102 590			
	Раздел 10 Металлическая опора У35-2 (1 шт)							
47	2404-0301-0128 **Опора металлическая типа У35-2, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	3658605	3658605	3658605	–	3951293
				–	–	–	292688	
	Итого по разделу 10				**3 951 293**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 658 605			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				292 688			
	Раздел 11 Металлическая опора УС35-3 (3 шт)							
59	2404-0301-0136 **Опора металлическая типа У35-3, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	1239367	3718101	3718101	–	4015549
				–	–	–	297448	
	Итого по разделу 11				**4 015 549**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 718 101			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				297 448			
	Раздел 12 Металлическая опора У35-1 (20 шт)							
70	2404-0301-0120 **Опора металлическая типа У35-1, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**20**	2195978	43919560	43919560	–	47433125
				–	–	–	3513565	
	Итого по разделу 12				**47 433 125**			
	в том числе							

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 919 560			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				3 513 565			
	Раздел 13 Металлическая опора У35-1т (2 шт)							
80	2404-0301-0122 **Опора металлическая типа У35-1Т, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2324564	4649128	4649128	–	5021058
				–	–	–	371930	
	Итого по разделу 13				**5 021 058**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 649 128			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				371 930			
	Раздел 14 Металлическая опора У35-2т (1 шт)							
90	2404-0301-0130 **Опора металлическая типа У35-2Т, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3787192	3787192	3787192	–	4090167
				–	–	–	302975	
	Итого по разделу 14				**4 090 167**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 787 192			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				302 975			
	Раздел 15 Металлическая опора УС110-7 (1 шт)							
100	2404-0301-0344 **Опора металлическая типа УС110-7, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	5737752	5737752	5737752	–	6196772
				–	–	–	459020	
	Итого по разделу 15				**6 196 772**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 737 752			

	- сметная прибыль (8 %), тенге				459 020			

Раздел 16 Портал ж/бетонной опоры ПБЛ-110-1 (1 шт)

134	2404-0301-0838	**Металлоконструкция к порталу ПБЛ110-1, оцинкованная для ОРУ 110 кВ. ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	611873	611873	611873	–	660823
					–	–	–	48950	
		Итого по разделу 16				**660 823**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				611 873			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				48 950			

Раздел 17 (Лист 18 ЭВ2 и заказная спецификация ЭВ2 ВМ) Сводная ведомость фундаментных элементов на линию

137	2104-0401-0130	**Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 2-А-Р, размерами 1800 мм x 1800 мм x 3200 мм из тяжелого бетона класса В25**	**шт.**	**108**	170647	18429876	18429876	–	19904266
					–	–	–	1474390	
138	2104-0401-0108	**Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф5-АМ Р, размерами 2700 мм x 2700 мм x 3115 мм из тяжелого бетона класса В25**	**шт.**	**12**	299640	3595680	3595680	–	3883334
					–	–	–	287654	

140	2104-0407-0103	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6-р, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	247	57016	0	14082952	0	14082952	0	15209588
					0	0	0	0	–	1126636	
141	2404-0207-4634	Крепление ригеля КР-6-р, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	263	12755		3354565		3354565	–	3622930
					–		–		–	268365	
142	2404-0207-4637	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	88	6737	0	592856	0	592856	0	640284
					0	0	0	0	–	47428	
143	2404-0207-4638	Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	64	9847	0	630208	0	630208	0	680625
					0	0	0	0	–	50417	
144	2404-0207-4623	Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	2	36027		72054		72054	–	77818
					–		–		–	5764	
		Итого по разделу 17					**44 018 845**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 758 191				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 260 654				

Раздел 18. Дополнительные стойки СВ-164 119 шт

50	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,614	497891	6280397	6280397	–	6782829
					–	–	–	502432	
52	2404-0207-4614	Спецболт С-27, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	238	3787,21	901356	901356	–	973464
					–	–	–	72108	
53	2404-0207-4614	Спецболт С-28, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	119	3956,54	470828	470828	–	508494
					–	–	–	37666	
54	2404-0207-4614	Спецболт С-29, оцинкованный, Т.П.3.407.1-175.2 ГОСТ 23118-2012	шт.	119	4130	491470	491470	–	530788
					–	–	–	39318	
57	2404-0207-4634	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	119	12755	1517845	1517845	–	1639273
					–	–	–	121428	
58	2404-0201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	59	1065	62835	62835	–	67862
					–	–	–	5027	
59	2404-0201-0406	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	238	748	178024	178024	–	192266
					–	–	–	14242	
60	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	238	635	151130	151130	–	163220

				–	–	–	12090	
61 2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	238	1199	285362	285362	–	308191
				–	–	–	22829	
62 2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	238	1654	393652	393652	–	425144
				–	–	–	31492	
63 2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	238	1735	412930	412930	–	445964
				–	–	–	33034	
64 2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	119	665	79135	79135	–	85466
				–	–	–	6331	
66 2404-0201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	119	1356	161364	161364	–	174273
				–	–	–	12909	
67 2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	119	694	82586	82586	–	89193
				–	–	–	6607	
68 2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	119	2862	340578	340578	–	367824
				–	–	–	27246	
69 4121-0101-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=30 000·	т·км	12673,5	48	608328	–	–	656994

				–	–	–	48666	
70 4141-0109-0100	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	**422,45**	497	209958	–	–	226755
				–	–	–	16797	
71 4141-0108-0200	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	**422,45**	517	218407	–	–	235880
				–	–	–	17473	
	Итого по разделу 18				**13 873 880**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 809 492			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 027 695			

Раздел 19 (Лист 32-34) Заземляющие устройства

149 2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	**25,085**	227998	5719330	5719330	–	6176876
				–	–	–	457546	
	Итого по разделу 19				**6 176 876**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 719 330			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				457 546			

Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети водопровода

Раздел 20 Распределительные колодцы

1.1 на 2 абонента (3 шт, d=108 мм)

1	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3.000;	шт.	6	2368		14208		14208	–	15345
					–		–		–	1137	
2	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=3.000;	шт.	30	2630		78900		78900	–	85212
					–		–		–	6312	
3	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=3.000;	шт.	3	2933		8799		8799	–	9503
					–		–		–	704	
4	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=3.000;	шт.	6	1444		8664		8664	–	9357
					–		–		–	693	
5	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	6	468,51	20,48	2811	123	68	2616	5861
					436,75	8,04	2621	48	–	434	

6	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=3,000;	м	6	863		5178		5178	–	5592
					–		–		–	414	
7	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=3.000:	врезка	6	4471,43	2314,16	26829	13885	1462	15618	45843
					1913,6	715,69	11482	4294	–	3396	
8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	6	804		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
9	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	3	1916		5748		5748	–	6208
					–		–		–	460	
10	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=3.000:	км трубопровода	0,0018	615609,34	243656,16	1108	439	1	787	2047
					371178	70823,76	668	127	–	152	
11	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1,818	10959		19923		19923	–	21517

20 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	15405	46215	46215	–	49912
				–	–	–	1594	
21 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	15405	46215	46215	–	49912
				–	–	–	3697	
22 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	21807	65421	65421	–	70655
				–	–	–	5234	
23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=3.000:	шт.	3	2004	6012	6012	–	6493
				–	–	–	481	
24 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	3412	10236	10236	–	11055
				–	–	–	819	

56	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2630		26300		26300	–	28404
					–		–		–	2104	
57	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100	шт.	1	2933		2933		2933	–	3168
					–		–		–	235	
58	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10	шт.	2	1444		2888		2888	–	3119
					–		–		–	231	
59	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	497,71	21,02	995	42	23	928	2077
					465,06	8,55	930	17	–	154	
60	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	810		1620		1620	–	1750
					–		–		–	130	

71	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса Б15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
72	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603	15603	15603	–	16851
					–	–	–	1248	
74	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886	2886	2886	–	3117
					–	–	–	231	
75	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412	3412	3412	–	3685
					–	–	–	273	

76	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917	917	917	–	990
					–	–	–	73	
	1.4 на 2 абонента (3 шт, d=108 мм)								
82	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3.000:	шт.	6	2368	14208	14208	–	15345
					–	–	–	1137	
83	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=3.000:	шт.	30	2630	78900	78900	–	85212
					–	–	–	6312	
84	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=3.000:	шт.	3	2933	8799	8799	–	9503
					–	–	–	704	

85	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=3.000:	шт.	6	1444		8664		8664	–	9357
					–		–		–	693	
86	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	6	468,51	20,48	2811	123	68	2616	5861
					436,75	8,04	2621	48	–	434	
87	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=3,000;	м	6	863		5178		5178	–	5592
					–		–		–	414	
88	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=3.000:	врезка	6	4471,43	2314,16	26829	13885	1462	15618	45843
					1913,6	715,69	11482	4294	–	3396	
89	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	6	804		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	

90 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	3	1916		5748		5748	–	6208
				–		–		–	460	
91 1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=3.000:	км трубопровода	0,0018	615609,34	243656,16	1108	439	1	787	2047
				371178	70823,76	668	127	–	152	
98 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	21402,67	9142,73	92460	39497	9789	58366	162891
				9994,08	3652,93	43174	15781	–	12066	
99 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	22474		67422		67422	–	72816
				–		–		–	5394	
101 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	15405		46215		46215	–	49912
				–		–		–	3697	

102	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	15405	46215	46215	–	49912
					–	–	–	3697	
103	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	21807	65421	65421	–	70655
					–	–	–	5234	
104	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=3.000:	шт.	3	2004	6012	6012	–	6493
					–	–	–	481	
105	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	3412	10236	10236	–	11055
					–	–	–	819	

1.5 на 4 абонента (2 шт, d=108 мм)

109	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=2.000:	шт.	4	2368	9472	9472	–	10230

				–	–	–	758	
110	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=2.000:	шт.	20	2630	52600	52600	–	56808
					–	–	–	4208	
111	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=2.000:	шт.	2	2933	5866	5866	–	6335
					–	–	–	469	
112	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=2.000:	шт.	4	1444	5776	5776	–	6238
					–	–	–	462	
126	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2.000:	шт.	2	22474	44948	44948	–	48544
					–	–	–	3596	
128	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2.000:	шт.	2	15405	30810	30810	–	33275
					–	–	–	2465	

129	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2.000:**	**шт.**	**2**	15405	30810	30810	–	33275
					–	–	–	2465	
130	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2.000:**	**шт.**	**2**	21807	43614	43614	–	47103
					–	–	–	3489	
131	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=2.000:**	**шт.**	**2**	2004	4008	4008	–	4329
					–	–	–	321	
132	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2.000:**	**шт.**	**2**	3412	6824	6824	–	7370
					–	–	–	546	

Итого по разделу 20 **1 376 030**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 73 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 034 686
- накладные расходы, тенге 97 336
- сметная прибыль (8 %), тенге 101 932

Раздел 21. Трубопроводы сети

407	1101-0101-0371	(Объем зем. работ см. исх. данные) Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	6542	485,97	485,97	3179216	3179216	0	550721	4028332
					0	116,92	0	764891	–	298395	
408	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	202	1269,91	478,38	256522	96633	303	133352	421064
					790,03	126,86	159586	25626	–	31190	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	500	3636,72	157,82	1818360	78910	1232000	524829	2530644
					1014,9	45,36	507450	22680	–	187455	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1500	766,41	0	1149615	0	0	827723	2135525
					766,41	0	1149615	0	–	158187	
11	1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2000	218,27	202,18	436540	404360	140	114739	595382
					16,02	63,66	32040	127320	–	44102	

12 4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=30 000·	т·км	20000	33	0	660000	0	660000	0	712800
				0	0	0	0	–	52800	
2.2 Футляр										
14 2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	9046		913646		913646	–	986738
				–		–		–	73092	
409 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6485	20,7	20,7	134240	134240	0	37447	185421
				0	8,02	0	52010	–	13735	
410 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6485	187,07	89,03	1213149	577360	0	646871	2008822
				98,04	40,5	635789	262643	–	148802	
414 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 729 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1	347138,79	105411,35	347139	105411	2331	266367	662587
				239396	29662,04	239396	29662	–	49080	

419	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 470 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1	287770,69	73632,53	287771	73633	656	231648	560972
					213482	20505,73	213482	20506	–	41553	
420	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	5928,7	136		806303	0	806303	0	870807
					0		0	0	–	64504	

Итого по разделу 21 **15 699 094**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 937 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 649 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 330 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 615 380
- накладные расходы, тенге 3 431 033
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 162 896

Локальная смета № 2-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 22 Сети В9, В1

31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	30	62554,22	0	1876627	0	200302	1659562	3819083
					55877,5	0	1676325	0	–	282895	

Итого по разделу 22 **3 819 083**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 676 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге 200 302
- накладные расходы, тенге 1 659 562
- сметная прибыль (8 %), тенге 282 895

Раздел 23 Сеть К3

38	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**150**	198,12	198,12	29718	29718	0	6466	39079
					0	59,87	0	8981	–	2895	

Итого по разделу 23 **39 079**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 6 466
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 895

Локальная смета № 6-3-1. Водопроводная насосная станция II подъема. Общестроительные работы

Раздел 24 Полы

53	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**20,91**	1592,85	73,36	33306	1534	6771	24155	62058
					1195,68	33,26	25002	695	–	4597	
54	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;**	**м плинтусов**	**21,9555**	329,96	1,62	7244	36	592	6236	14558
					301,37	0,78	6617	17	–	1078	

55 1111-0101-1101	Стяжки цементные поризованные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	721,12	28,74	15079	601	7458	6870	23705
				335,71	13,78	7020	288	–	1756	
56 1111-0101-1102	Стяжки цементные поризованные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	20,91	195,89	9,76	4096	204	3718	253	4697
				8,3	4,56	174	95	–	348	
57 1111-0101-1101	Выравнивающие стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	721,12	28,74	15079	601	7458	6870	23705
				335,71	13,78	7020	288	–	1756	

Итого по разделу 24	**128 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 997
- накладные расходы, тенге	44 384
в т.ч. зарплата, тенге	3 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 535
Итого по смете	**197 483 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 843 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 443 203

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 580 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				152 625 003				
		- накладные расходы, тенге				6 193 749				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				14 628 375				
		ИТОГО:		197 483 060	0		197 483 060			
		Временные здания и сооружения	2,6%	5 134 560			5 134 560			
		Итого с временными		202 617 619	0	0	202 617 619			
		Доп. затраты в зимнее время	2,07%	4 194 185			4 194 185			
		Итого с зимними удорожаниями		206 811 804	0	0	206 811 804			
		Непредвиденные работы и затраты	2%	4 136 236			4 136 236			
		Итого с непредвиденными затратами		210 948 040	0	0	210 948 040			
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100 % - к=1,050		221 495 442	0	0	221 495 442			
		с понижающим коэф. К=0,95		210 420 670	0	0	210 420 670			
		НДС-12%	12%			25 250 480	25 250 480			
		ИТОГО по акту		210 420 670	0	25 250 480	235 671 150			

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____ **Тлешев Г.Я.**

м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Абишев А.Т.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

м.п.