Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, Амангельды, 147** — **060240009665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №1 от 17.02.2023 к дог №56 от 23.05.2022 г. Мойынкум, Аксуйек

Номер документа	Дата составления
236	24.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в а.Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области			работа	1	132 482 405,00	132 482 405,00	14 194 543,39
				Итого	1	x	132 482 405,00	14 194 543,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) заместитель генерального директора / _____ / Әлімсейіт Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Г. Тлесов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2023

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№56	23.05.2022 г.				
		доп.согл.№1	17.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 000 150 806,77	118 287 861,61							14 194 543,39	132 482 405,00
удержание аванса 30%	300 045 242,03	35 486 358,48							4 258 363,02	39 744 721,50
удержание заказчика 5%	50 007 540,34	5 914 393,08							709 727,17	6 624 120,25
Итого к оплате:	650 098 024,40	76 887 110,05							9 226 453,20	**86 113 563,25**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Тлешев Г.Я.

Технический надзор:
ТОО "ЗКА Проект"

Жексенбаев У.С.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "Мелиоратор"

Әлімсейіт Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Доп.соглашение №1 от 17.02.2023 года к договору №56 от 23.05.2022 года

Акт №17 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Трубопроводы сети										
407	**1101-0101-0371**	**(Объем зем. работ см. исх. данные) Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**16739**	485,97	485,97	8134652	8134652	0	1409129	10307284
					0	116,92	0	1957124	–	763502	

408 1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	517	1269,91	478,38	656543	247322	776	341303	1077674
				790,03	126,86	408446	65587	–	79828	
409 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	16594	20,7	20,7	343496	343496	0	95820	474461
				0	8,02	0	133084	–	35145	
410 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16594	187,07	89,03	3104240	1477364	0	1655232	5140229
				98,04	40,5	1626876	672057	–	380758	
414 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 729 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	3	347138,79	105411,35	1041416	316234	6994	799102	1987760
				239396	29662,04	718188	88986	–	147241	
416 1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	365	1372,44	7,45	500941	2719	98977	396047	968746
				1093,82	2,2	399244	803	–	71759	

419 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 470 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	2,2	287770,69	73632,53	633096	161992	1444	509625	1234138
				213482	20505,73	469660	45113	–	91418	
421 1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	235	1372,44	7,45	322523	1751	63725	254989	623713
				1093,82	2,2	257048	517	–	46201	
422 1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,434	615609,34	243656,16	267174	105747	336	189910	493652
				371178	70823,76	161091	30738	–	36567	
424 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	38	11551,72	1206,28	438965	45839	259914	132795	617501
				3505,61	24,3	133213	923	–	45741	
425 1122-0501-0106	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,165	550611,22	193742,04	90851	31967	1642	65713	169089
				346918	55367,47	57241	9136	–	12525	

427 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 225х5,5 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,268; ктрм1=0,268; кэкс1=0,268; кмат1=0,268; 0,268·	футляр	15	8255,62	862,08	123834	12931	73323	37462	174200
				2505,34	17,37	37580	261	–	12904	
428 1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=246.000:	км трубопровода	0,043	615609,34	243656,16	26471	10477	33	18816	48910
				371178	70823,76	15961	3045	–	3623	
430 1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=227.000·	км трубопровода	0,0227	508830,7	109990,34	11550	2497	338	9534	22771
				383940	40284,01	8715	914	–	1687	
438 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	121	1405,34	912,27	170046	110385	0	88520	279251
				493,07	245,89	59661	29753	–	20685	
442 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,731	1010711,28	507623,03	738830	371072	13681	455844	1290248

				484372,3	145516,63	354076	106373	–	95574		
458	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	8509,78	4166,38	17020	8333	2769	8442	27499
					2958,72	1304,93	5917	2610	–	2037	
459	1111-0101-0803	Теплоизоляция трубопроводов в траншее засыпная керамзитовая. Устройство (526 х0,3х1,15) НР = 94 %	м3 изоляции	90	16556,81	1605,51	1490113	144496	1009701	361887	2000160
					3732,4	545,22	335916	49070	–	148160	
		Итого по разделу 1					**26 937 288**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 048 835				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 529 273				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 196 092				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 533 654				
		- накладные расходы, тенге					6 830 172				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 995 355				
	Раздел 2 Колодцы водопроводные сети										
465	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,98	41947	9251,03	3354921	739897	1243159	1648720	5403933

				17152,6	3669,78	1371865	293509	–	400291	
480 1106-0101-0101	**Отмостки бетонные. Устройство НР = 91 % К=15,750 К=0,15х105;**	**м3**	**42,052**	17958,57	1091,24	755194	45889	657758	55899	875981
				1225,8	234,96	51547	9881	--	64887	

Итого по разделу 2	**6 279 913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 423 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	785 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	303 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 900 916
- накладные расходы, тенге	1 704 620
- сметная прибыль (8 %), тенге	465 179

Локальная смета № 4-1-2

Раздел 3 Металлическая опора УС35-3 (3 шт)

50 1101-0101-0402	**(Лист 19) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**547,08**	168,04	161,47	91931	88337	–	21806	122836
				6,57	48,79	3594	26692	–	9099	
51 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**16,92**	1613,92	–	27308	–	–	19662	50728
				1613,92	–	27308	–	–	3758	

52 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	436,8	18,16	18,16	7932	7932	–	2214	10958
				–	7,04	–	3075	–	812	
53 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	109,2	841,75	–	91919	–	–	66182	170749
				841,75	–	91919	–	–	12648	
54 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	163,8	275,6	255,31	45143	41820	16	11863	61566
				20,19	80,4	3307	13170	–	4560	
55 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	294,84	36		10614		–	–	11463
				–		–		–	849	
56 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,8	1359		222604		222604	–	240412
				–		–		–	17808	
57 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3.000:	м3 подстилающего слоя	5,4	8463,6	1701,79	45703	9190	19105	19983	70941

				3223,8	712,8	17409	3849	–	5255	
58 1133-0104-0306	(Лист 28) Опоры У35-3 ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 % К=3,000;	т	9,789	46687,13	22591,13	457020	221145	–	230606	742636
				24096	5350,97	235876	52381	–	55010	

Итого по разделу 3	**1 482 289**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	379 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	368 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 725
- накладные расходы, тенге	372 316
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 799

Раздел 4 Металлическая опора У35-1 (20 шт)

60 1101-0101-0402	(Лист 19) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	4074	168,04	161,47	684595	657829	–	162386	914739
				6,57	48,79	26766	198770	–	67758	
61 1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	100,8	805,24	325,76	81168	32837	89	41063	132010
				478,6	87,19	48243	8789	–	9779	

62 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	25,2	1613,92	–	40671	–	–	29283	75550
				1613,92	–	40671	–	–	5596	
63 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	2912	18,16	18,16	52882	52882	–	14760	73053
				–	7,04	–	20500	–	5411	
64 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	728	841,75	–	612794	–	–	441212	1138326
				841,75	–	612795	–	–	84320	
65 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1092	275,6	255,31	300955	278799	109	79088	410446
				20,19	80,4	22047	87797	–	30403	
66 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	1965,6	36		70762		–	–	76423

				–		–		–	5661	
67 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1092	1359		1484028		1484028	–	1602750
				–		–		–	118722	
68 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=20.000:	м3 подстилающего слоя	36	8463,6	1701,79	304690	61264	127368	133215	472937
				3223,8	712,8	116057	25661	–	35032	
69 1133-0104-0306	(Лист 10) Опоры У35-1 ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 % К=20.000:	т	61,6	46687,13	22591,13	2875927	1391614	–	1451147	4673240
				24096	5350,97	1484314	329620	–	346166	

Итого по разделу 4	**9 569 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 350 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 475 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	671 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 611 594
- накладные расходы, тенге	2 352 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	708 848

Раздел 5 Металлическая опора У35-1т (2 шт)

71	1101-0101-0402	(Лист 19) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	364,72	168,04	161,47	61288	58891	–	14538	81892
					6,57	48,79	2396	17795	–	6066	
72	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,28	1613,92	–	18205	–	–	13108	33818
					1613,92	–	18205	–	–	2505	
73	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	291,2	18,16	18,16	5288	5288	–	1476	7305
					–	7,04	–	2050	–	541	
74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	72,8	841,75	–	61279	–	–	44122	113833
					841,75	–	61280	–	–	8432	
75	1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	109,2	275,6	255,31	30096	27880	11	7909	41045
					20,19	80,4	2205	8780	–	3040	

76	4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	196,56	36		7076		–	–	7642
					–		–		–	566	
77	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,2	1359		148403		148403	–	160275
					–		–		–	11872	
78	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2.000:	м3 подстилающего слоя	3,6	8463,6	1701,79	30469	6126	12737	13322	47294
					3223,8	712,8	11606	2566	–	3503	
79	1133-0104-0306	(Лист 24) Опоры У35-1т ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 % К=2.000:	т	6,526	46687,13	22591,13	304680	147430	–	153736	495089
					24096	5350,97	157250	34920	–	36673	

Итого по разделу 5	**988 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 151
- накладные расходы, тенге	248 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 198

Раздел 6 Металлическая опора У35-2т (1 шт)

81	1101-0101-0402	(Лист 19) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	**182,36**	168,04	161,47	30644	29446	–	7268	40945
					6,57	48,79	1198	8897	–	3033	
82	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	**5,64**	1613,92	–	9103	–	–	6554	16910
					1613,92	–	9103	–	–	1253	
83	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	**145,6**	18,16	18,16	2644	2644	–	738	3653
					–	7,04	–	1025	–	271	
84	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	**36,4**	841,75	–	30640	–	–	22061	56917
					841,75	–	30640	–	–	4216	
85	1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	**54,6**	275,6	255,31	15048	13940	5	3954	20522

				20,19	80,4	1102	4390	–	1520	
86 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,800	т·км	98,28	36		3538		–	–	3821
				–		–		–	283	
87 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,6	1359		74201		74201	–	80137
				–		–		–	5936	
88 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	8463,6	1701,79	15234	3063	6368	6661	23647
				3223,8	712,8	5803	1283	–	1752	
89 1133-0104-0306	(Лист 26) Опоры У35-2т ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 %	т	5,2	46687,13	22591,13	242773	117474	–	122499	394494
				24096	5350,97	125299	27825	–	29222	

Итого по разделу 6 **641 046**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 173 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 166 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 43 420

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 574				
	- накладные расходы, тенге					169 735				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					47 486				
	Раздел 7 Металлическая опора УС110-7 (1 шт)									
91 1101-0101-0402	**(Лист 20) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**194**	168,04	161,47	32600	31325	–	7733	43560
				6,57	48,79	1275	9465	–	3227	
92 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6**	1613,92	–	9684	–	–	6972	17988
				1613,92	–	9684	–	–	1332	
93 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:**	**м3 грунта**	**156,8**	18,16	18,16	2847	2847	–	795	3933
				–	7,04	–	1104	–	291	
94 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:**	**м3 грунта**	**39,2**	841,75	–	32997	–	–	23758	61295
				841,75	–	32997	–	–	4540	

95 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	58,8	275,6	255,31	16205	15012	6	4259	22101
				20,19	80,4	1187	4728	–	1637	
96 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,800	т·км	105,84	36		3810		–	–	4115
				–		–		–	305	
97 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,8	1359		79909		79909	–	86302
				–		–		–	6393	
98 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	8463,6	1701,79	20313	4084	8491	8881	31529
				3223,8	712,8	7737	1711	–	2335	
99 1133-0104-0306	(Лист 29) Опоры УС110-7 ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 %	т	7,729	46687,13	22591,13	360845	174607	–	182077	586356
				24096	5350,97	186238	41358	–	43434	

	Итого по разделу 7					857 179				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 118				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227 875				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 366				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 406				
	- накладные расходы, тенге					234 475				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					63 494				
	Раздел 8 Металлическая опора У110-1 (2 шт)									
101	1101-0101-0402	(Лист 20) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	504,4	168,04	161,47	84759	81445	–	20105	113253
					6,57	48,79	3314	24610	–	8389	
102	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,6	1613,92	–	25177	–	–	18127	46768
					1613,92	–	25177	–	–	3464	
103	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	328	18,16	18,16	5956	5956	–	1662	8227
					–	7,04	–	2309	–	609	

104	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	82	841,75	–	69024	–	–	49697	128219
					841,75	–	69024	–	–	9498	
105	1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	123	275,6	255,31	33899	31403	12	8908	46231
					20,19	80,4	2483	9889	–	3424	
106	4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	221,4	36		7970		–	–	8608
					–		–		–	638	
107	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	123	1359		167157		167157	–	180530
					–		–		–	13373	
108	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2.000:	м3 подстилающего слоя	7,2	8463,6	1701,79	60938	12253	25474	26642	94586
					3223,8	712,8	23211	5132	–	7006	

109 1133-0104-0306	(Лист 30) Опоры У110-1 ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 % К=2,000	т	10,47	46687,13	22591,13	488814	236529	–	246648	794299
				24096	5350,97	252285	56025	–	58837	

Итого по разделу 8	**1 420 721**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	375 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	367 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 643
- накладные расходы, тенге	371 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 238

Раздел 9 Металлическая опора У110-1+5 (1 шт)

111 1101-0101-0402	(Лист 20) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	252,2	168,04	161,47	42380	40723	–	10053	56628
				6,57	48,79	1657	12305	–	4195	
112 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,8	1613,92	–	12589	–	–	9064	23385
				1613,92	–	12589	–	–	1732	

113 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	203,2	18,16	18,16	3690	3690	–	1030	5098
				–	7,04	–	1431	–	378	
114 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	50,8	841,75	–	42761	–	–	30788	79433
				841,75	–	42761	–	–	5884	
115 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,2	275,6	255,31	21001	19455	8	5518	28641
				20,19	80,4	1538	6126	–	2122	
116 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	137,16	36		4938		–	–	5333
				–		–		–	395	
117 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	76,2	1359		103556		103556	–	111840
				–		–		–	8284	

118	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,6	8463,6	1701,79	30469	6126	12737	13322	47294
					3223,8	712,8	11606	2566	–	3503	
119	1133-0104-0306	(Лист 30) Опоры У110-1 БЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 %	т	6,98	46687,13	22591,13	325876	157686	–	164432	529533
					24096	5350,97	168190	37350	–	39225	

Итого по разделу 9	**887 185**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 301
- накладные расходы, тенге	234 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 718

Раздел 10 Портал ж/бетонной опоры ПБЛ-110-1 (1 шт)

121	1101-0101-0402	(Лист 21) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	122,22	168,04	161,47	20538	19735	–	4872	27443
					6,57	48,79	803	5963	–	2033	

122	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,78	1613,92	–	6101	–	–	4393	11334
					1613,92	–	6101	–	–	840	
123	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	1613,92	–	1614	–	–	1162	2998
					1613,92	–	1614	–	–	222	
124	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	98,4	18,16	18,16	1787	1787	–	499	2469
					–	7,04	–	693	–	183	
125	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	24,6	841,75	–	20707	–	–	14909	38465
					841,75	–	20707	–	–	2849	
126	1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,9	275,6	255,31	10170	9421	4	2673	13870
					20,19	80,4	745	2967	–	1027	

127 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	66,42	36		2391		–	–	2582
				–		–		–	191	
128 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,9	1359		50147		50147	–	54159
				–		–		–	4012	
130 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=2.000:	м3	0,034	12907,73	10013,6	439	340	–	137	622
				2894,13	2154,04	98	73	–	46	
131 2104-9999-9917	Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2.000:	м3	0,034	31088		1057		1057	–	1142
				–		–		–	85	
	Итого по разделу 10					**155 084**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 068				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 283				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 696				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 208				
	- накладные расходы, тенге					28 645				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 488				

Раздел 11 (Лист 18 ЭВ2 и заказная спецификация ЭВ2 ВМ) Сводная ведомость фундаментных элементов на линию

135	1133-0101-0404	Фундаменты сборные под стальные опоры массой до 7 т. Установка НР = 80 %	фундамент (для одной опоры)	31	657915,56	243433,2	20395382	7546429	2758453	9720606	32525267
					325500	66459,9	10090500	2060257	–	2409279	
139	1133-0107-0110	Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 % К=263.000:	м3 сборных железобетонных конструкций	73,64	41931,64	20493,64	3087846	1509152	–	1716194	5188363
					21438	7693,48	1578694	566548	–	384323	
145	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	2	11635,77	7038,51	23272	14077	–	10283	36239
					4597,26	1829,37	9195	3659	–	2684	
146	2900-0012-0010 (пл)	(Лист 22) Плита анкерная ПА 2-1	шт	2	104821		209642		209642	–	226413
					–		–		–	16771	

Итого по разделу 11	**37 976 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 678 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 069 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 630 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 968 095
- накладные расходы, тенге	11 447 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 813 057

Добавить

Раздел 12 Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети водопровода

2.1 Трубопроводы сети

9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	539	3636,72	157,82	1960192	85065	1328096	565765	2728034
					1014,9	45,36	547031	24449	–	202077	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1854	766,41	0	1420924	0	0	1023065	2639509
					766,41	0	1420924	0	–	195519	
11	1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2393	218,27	202,18	522320	483817	168	137285	712374
					16,02	63,66	38336	152338	–	52768	
12	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=30 000	т·км	142719	33	0	4709727	0	4709727	0	5086505
					0	0	0	0	–	376778	

2.2 Футляр

13	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	636689,34	243656,16	31834	12183	1093	21879	58011

37	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	3201,2	168,04	161,47	537930	516898	0	127597	718769
					6,57	48,79	21032	156187	–	53242	
38	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	79,27	805,24	325,76	63831	25823	70	32292	103813
					478,6	87,19	37939	6912	–	7690	
39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,8	1613,92	0	31956	0	0	23008	59361
					1613,92	0	31956	0	–	4397	
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	53,55	1613,92	0	86425	0	0	62226	160544
					1613,92	0	86425	0	–	11892	
41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2569,87	18,16	18,16	46669	46669	0	13026	64471
					0	7,04	0	18092	–	4776	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	642,97	841,75	0	541220	0	0	389678	1005370

				841,75	0	541220	0	–	74472	
43 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	963,95	275,6	255,31	265665	246106	96	69814	362317
				20,19	80,4	19462	77502	–	26838	
44 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1734,71	36	0	62450	0	62450	0	67446
				0	0	0	0	–	4996	
45 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	963,95	1359	0	1310008	0	1310008	0	1414809
				0	0	0	0	–	104801	
46 1133-0103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	90,88	22942,48	13508,73	2085013	1227673	59340	888529	3211425
				8780,8	3440,39	797999	312663	–	237883	
47 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	1,088	12907,73	10013,6	14044	10895	0	4394	19913

				2894,13	2154,04	3149	2344	–	1475	
55 1133-0107-0110	Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка НР = 90 %	м3 сборных железобетонных конструкций	17,92	41931,64	20493,64	751415	367246	0	417629	1262567
				21438	7693,48	384169	137867	–	93524	
56 2104-0407-0103	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	39	57016	0	2223624	0	2223624	0	2401514
				0	0	0	0	–	177890	
65 2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	256	5911	0	1513216	0	1513216	0	1634273
				0	0	0	0	–	121057	

Итого по разделу 13	**12 595 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 950 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 480 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	721 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 172 305
- накладные расходы, тенге	2 058 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	933 030
Итого по смете	**111 014 991**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 165 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 556 870

				841,75	0	541220	0	–	74472	
43 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	963,95	275,6	255,31	265665	246106	96	69814	362317
				20,19	80,4	19462	77502	–	26838	
44 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1734,71	36	0	62450	0	62450	0	67446
				0	0	0	0	–	4996	
45 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	963,95	1359	0	1310008	0	1310008	0	1414809
				0	0	0	0	–	104801	
46 1133-0103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	90,88	22942,48	13508,73	2085013	1227673	59340	888529	3211425
				8780,8	3440,39	797999	312663	–	237883	
47 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	1,088	12907,73	10013,6	14044	10895	0	4394	19913

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 137 791	
- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 157 655	
- накладные расходы, тенге				27 800 267	
- сметная прибыль (8 %), тенге				8 223 329	
ИТОГО:		111 014 991	0		111 014 991
Временные здания и сооружения	2,6%	2 886 390			2 886 390
Итого с временными		113 901 381	0	0	113 901 381
Доп. затраты в зимнее время	2,07%	2 357 759			2 357 759
Итого с зимними удорожаниями		116 259 140	0	0	116 259 140
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 325 183			2 325 183
Итого с непредвиденными затратами		118 584 322	0	0	118 584 322
в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -		124 513 538	0	0	124 513 538
с понижающим коэф. К=0,95		118 287 862	0	0	118 287 862
НДС-12%	12%			14 194 543	14 194 543
ИТОГО по акту		118 287 862	0	14 194 543	132 482 405

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
_____Тлешев Г.Я.
м.п.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора ТОО "Мелиоратор"
_____Әлімсейіт Д.
м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"
_____Жексенбаев У.С.
м.п.