Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

10. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за_ДЕКАБРЬ_2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						
		Доп.соглашение							
		2	03.04.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**21 904 465**									
в т.ч.:										
СМР		19 557 558							2 346 907	**21 904 465**
	273 438 970									

ЗАКАЗЧИК :
И.о.Руководителя _____Кушмурзаев
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №2 от 03.04.2023г.**

№10. Акт выполненных работ

07 ДЕКАБРЯ 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОТЕЛЬНАЯ. Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	86,69	1,10	3728	47	73	3536	7845
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	3608	--		578	
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,3	890,60	1,03	10954	13	1621	7461	19889
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	9320	6		1473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14682	60	1694	10997	27734
							12928	6	--	2051	
РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89	890,60	1,03	793	1	118	540	1439
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	674	--		107	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	85,69	1,10	857	11	7	822	1814
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	839	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1650	12	125	1362	3264
							1513	--	--	241	
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1											

28	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
29	2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	795,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
30	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2857,62	88,35	2858	88	188	2573	5865
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	2582	44		434	
31	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4625,00	--	4625	--	4625	--	4995
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
32	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7391,00	--	7391	--	7391	--	7982
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
33	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
34	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8682,33	33,73	8682	34	8039	613	10039
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	16,56	609	17		744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26882	122	23569	3186	32540
							3191	61	--	2405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17632				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25388		
		- Накладные расходы	Тенге							15545	
		- Сметная прибыль	Тенге							4697	

КОТЕЛЬНАЯ. Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

7	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	1	8549,02	248,07	8549	248	6810	1574	10933
		НР - 98%; СП - 8%			1490,86	114,94	1491	115		810	
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,3	19951,76	158,53	185551	1474	176270	8359	209423
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	7807	723		15513	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51	86,69	1,10	4421	56	85	4194	9305
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4280	--		689	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	890,60	1,03	12468	14	1845	8493	22638
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	10609	7		1677	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
11	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7410,62	41,92	59285	335	45306	13502	78610
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	13644	133		5823	
12	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10ммх10мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1мм ГОСТ 3826-82	М2	1	861,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
13	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1786,63	31,98	7147	128	1649	5317	13461
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370	56		997	
14	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3819,39	46,22	15278	185	12545	2551	19255
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	2548	56		1426	
15	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,3	73838,50	1128,92	22152	339	14831	5427	29785
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	6982	159		2206	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	540,50	27,30	5135	259	1443	2654	8412
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3433	59		623	

17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,010925	373181,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								407155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3038			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						265722		
		- Накладные расходы	Тенге							52071	
		- Сметная прибыль	Тенге							30159	
		КОТЕЛЬНАЯ. Тепломеханическое оборудование									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	76954,33	11574,27	153909	23149	31725	106087	280795
		НР - 98%; СП - 8%			49517,25	4608,69	99035	9217		20800	
2	1119-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка	устройство	2	10669,95	54,44	21340	109	95	20765	45473
		НР - 98%; СП - 8%			10567,76	26,48	21136	53		3368	
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33743	277		6025	
7	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	2750	--		592	
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1483,74	--	1484	--	68	1062	2750
		НР - 75%; СП - 8%			1416,25	--	1416	--		204	
10	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	5099,64	637,28	10199	1275	153	9035	20773
		НР - 98%; СП - 8%			4385,73	224,04	8771	448		1539	
12	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	71418,79	400,71	71419	401	66372	4618	82120

		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	4646	66		6083	
13	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	17179,68	214,13	34359	428	31569	2455	39759
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,30	2362	143		2945	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	86,69	1,10	4334	55	83	4112	9122
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4196	--		676	
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	90,27	1,10	4423	54	257	4030	9129
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4112	--		676	
46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	611	6077
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	623	--		450	
47	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	477,73	--	2866	--	410	2407	5695
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	2456	--		422	
48	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
49	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526,00	--	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
50	1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	65114,92	1124,84	65115	1125	47004	17024	88710
		НР - 98%; СП - 8%			16985,73	385,69	16986	386		6571	
51	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19830	18466	62025
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4594	
52	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6	170,08	2,68	1020	16	801	142	1255
		НР - 69%; СП - 8%			33,88	0,40	203	2		93	
55	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	6	240,59	1,70	1444	10	1335	70	1634

		НР - 69%; СП - 8%			16,55	0,26	99	2		121	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								765644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				221244				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233543		
		- Накладные расходы	Тенге							226203	
		- Сметная прибыль	Тенге							56714	
		КОТЕЛЬНАЯ. Топливоснабжение									
9	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	1,56	85670,09	32867,96	133645	51274	35481	42356	190081
		НР - 69%; СП - 8%			30058,00	9291,45	46890	14495		14080	
11	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	62,48	75,55	1,00	4720	63	1454	2227	7503
		НР - 69%; СП - 8%			51,26	0,40	3203	25		556	
12	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	62,48	1561,56	1233,48	97566	77068	2499	36069	144326
		НР - 69%; СП - 8%			288,08	548,56	17999	34274		10691	
13	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	62,48	89,26	11,70	5577	731	--	3344	9634
		НР - 69%; СП - 8%			77,56	--	4846	--		714	
14	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	62,48	271,64	1,70	16972	106	15801	746	19136
		НР - 69%; СП - 8%			17,04	0,26	1065	17		1417	
15	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	182,63	2,45	1826	24	1016	726	2757
		НР - 91%; СП - 8%			78,62	1,19	786	12		204	
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА									
16	1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2030,47	1016,40	8122	4066	42	3122	12143
		НР - 61%; СП - 8%			1003,59	275,91	4014	1104		900	

17	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2082,12	1020,80	24985	12250	168	9686	37445
		НР - 61%; СП - 8%			1047,28	275,91	12567	3311		2774	
18	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2577,93	1270,26	20623	10162	70	8011	30926
		НР - 61%; СП - 8%			1298,84	342,85	10391	2743		2291	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
24	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка	шт.	2	7249,35	193,84	14499	388	6702	7364	23612
		НР - 98%; СП - 8%			3704,40	52,96	7409	106		1749	
26	1312-1103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2743,68	85,02	2744	85	11	1622	4715
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	10,59	2648	11		349	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	3578	26		630	
31	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3955,84	270,08	19779	1350	2608	15792	38417
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	15821	293		2846	
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	890,60	1,03	3562	4	527	2426	6468
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3031	2		479	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								544266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				363366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157969			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67571		
		- Накладные расходы	Тенге							140581	
		- Сметная прибыль	Тенге							40317	
		КЛУБ. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ.									
140	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2874,12	682,76	6036	1434	2265	2634	9364
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	280,94	2337	590		694	
141	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,28	1788,94	110,79	63114	3909	19566	37847	109037
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	68,40	39639	2413		8077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				69150	5343	21831	40481	118401
							41976	3003		8771	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ400 - 63,07 м2									
174	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,07	4111,13	107,85	259289	6802	175471	76421	362567
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	67,92	77016	4283		26857	
173	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	66,2235	336,11	2,43	22259	161	1718	19256	44836
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	1,59	20380	105		3321	
		деталь 549 - 48,46 м2									
182	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	48,46	2748,12	31,71	133174	1536	112164	19262	164631
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	21,00	19474	1017		12195	
183	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	50,883	329,86	1,21	16784	62	10551	5839	24433
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,79	6171	40		1810	
		ДЕТАЛЬ 110 - 592,2 м2									
188	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	621,81	329,86	1,21	205111	755	128946	71350	298578
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,79	75410	494		22117	
		ДЕТАЛЬ 459 - 207,66 м2									
189	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	207,66	2748,12	31,71	570675	6584	480640	82542	705475
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	21,00	83451	4360		52257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1207292	15900	909490	274670	1600520

							281902	10299	--	118557	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.									
198	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	117,36	102,19	1,14	11993	133	879	8855	22516
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,75	10981	88		1668	
199	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	809,97	652,58	6,72	528568	5447	145634	304850	900092
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	4,42	377487	3576		66673	
201	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	42,66	3154,05	67,55	134552	2892	35455	78530	230129
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	45,65	96215	1947		17047	
202	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Марши лестничные и площадки. Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,66	652,58	6,72	27839	287	7670	16056	47407
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	4,42	19882	188		3512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				702952	8759	189638	408291	1200144
							504565	5799	--	88900	
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
204	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	42,66	771,95	4,92	32931	210	25626	5785	41813
		НР - 80%; СП - 8%			166,32	3,18	7095	136		3097	
205	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	63	7168,08	48,27	451589	3041	233420	173129	674696
		НР - 80%; СП - 8%			3414,73	20,37	215128	1283		49977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				484520	3251	259046	178914	716509
							222223	1419	--	53074	
		РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦА. (АС. Л-17,18)									
		КРЫЛЬЦО №1									
207	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	45	2507,98	128,74	112859	5793	22639	81766	210195
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	56,85	84427	2558		15570	
208	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	45	573,18	5,80	25793	261	9077	15562	44663

		НР - 94%; СП - 8%			365,67	2,22	16455	100		3308	
		КРЫЛЬЦО №2 - 2 шт									
215	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	10	2507,98	128,74	25080	1287	5031	18170	46710
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	56,85	18762	568		3460	
216	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	10	573,18	5,80	5732	58	2017	3458	9925
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	2,22	3657	22		735	
		КРЫЛЬЦО №3 - 1 шт									
220	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	13,3	2507,98	128,74	33356	1712	6691	24166	62124
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	56,85	24953	756		4602	
221	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	13,3	573,18	5,80	7623	77	2683	4599	13200
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	2,22	4863	29		978	
		КРЫЛЬЦО №4 - 1 шт									
225	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	3,3	2507,98	128,74	8276	425	1660	5996	15414
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	56,85	6191	188		1142	
226	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2покрытия	3,3	573,18	5,80	1891	19	665	1141	3275
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	2,22	1207	7		243	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА									
227	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,12292	113123,67	2015,66	13905	248	1185	8687	24399
		НР - 69%; СП - 8%			101464,50	956,96	12472	118		1807	
231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,56468	89,76	2,67	320	10	152	110	465
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,53	158	2		34	
232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,56468	81,52	1,97	291	7	192	65	384
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,53	92	2		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				235126	9897	51992	163720	430754
							173237	4350	--	31907	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4066328

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1223903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1431997		
		- Накладные расходы	Тенге							1066076	
		- Сметная прибыль	Тенге							301209	
		КЛУБ. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	477,73	--	3822	--	547	3209	7594
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3275	--		562	
2	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	611	6077
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	623	--		450	
3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	6317	15367
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	6328	117		1138	
4	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00	--	89632	--	89632	--	96803
		СП - 8%			--	--	--	--		7171	
5	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2298,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
6	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64214,79	400,71	128430	801	118337	9236	148679
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292	132		11013	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1891	
8	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	

9	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12	680,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
11	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3755,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
12	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1063,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
13	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4945,00	--	9890	--	9890	--	10681
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
14	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1302,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
15	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1561,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
17	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	6317	15367
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	6328	117		1138	
18	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18430,00	--	36860	--	36860	--	39809
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	

19	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2298,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
20	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19830	18466	62025
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4594	
21	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1526,00	--	12208	--	12208	--	13185
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
22	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	52	4335,69	68,73	225456	3574	171025	51063	298641
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	24,00	50857	1248		22122	
24	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		279	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	85,41	1,10	171	2	1	164	362
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	168	--		27	
26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	85,41	1,10	4441	57	20	4276	9415
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4364	--		697	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,8	89,50	2,41	2309	62	1103	794	3351
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1144	7		248	
28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25,8	124,95	3,10	3224	80	2642	354	3864

		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	502	10		286	
29	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,26	73838,50	1128,92	19198	294	12853	4704	25814
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	6051	138		1912	
30	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2поверхности покрытия изоляции	10	540,50	27,30	5405	273	1518	2794	8855
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3614	62		656	
31	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0115	373181,00	--	4292	--	4292	--	4635
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				731832	7881	590446	130361	905387
							133512	2217	--	68975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34427				
	Материалы		Тенге				18116				
	Всего заработная плата		Тенге					11528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4292				
		Накладные расходы	Тенге				8645				
		Сметная прибыль	Тенге				3446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11528			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				697405				
	Материалы		Тенге				321688				
	Всего заработная плата		Тенге					124200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246344				
	Сдача и испытание		Тенге				965				
		Накладные расходы	Тенге				121716				
		Сметная прибыль	Тенге				65530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				884651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					124200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				931169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					135729			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
32	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1517,20	18,12	19724	236	14376	5099	26809
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	5112	91		1986	
33	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1689,45	18,12	84472	906	63905	19612	112411

		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	19661	351		8327	
34	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	170	809,35	39,35	137589	6690	4080	126687	285419
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	126819	2453		21142	
35	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40	434,00	--	17360	--	17360	--	18749
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
36	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	130	619,00	--	80470	--	80470	--	86908
		СП - 8%			--	--	--	--		6438	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	810,62	39,35	40531	1968	1263	37261	84015
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	37300	722		6223	
38	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50	724,00	--	36200	--	36200	--	39096
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
39	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	966,45	47,22	4832	236	171	4419	9991
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	4425	84		740	
40	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	951,00	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	283	85,62	1,10	24230	310	171	23274	51304
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	23749	--		3800	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	86,21	1,10	431	5	6	411	910
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	420	--		67	

43	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1036,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
44	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	1286,01	17,04	3858	51	3247	571	4784
		НР - 98%; СП - 8%			186,77	7,54	560	23		354	
45	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	94,2	19951,76	158,53	1879456	14933	1785448	84668	2121255
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	79075	7321		157130	
46	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	27	284,78	--	7689	--	2930	4664	13341
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	4759	--		988	
47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2172,88	86,02	26075	1032	3575	21194	51050
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	21468	159		3782	
48	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1124,00	--	13488	--	13488	--	14567
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,6	890,60	1,03	33487	39	4956	22809	60799
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	28492	19		4504	
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2200,10	113,24	13201	679	1788	10675	25786
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10734	159		1910	
51	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11416,00	--	68496	--	68496	--	73976
		СП - 8%			--	--	--	--		5480	
52	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1561,00	--	18732	--	18732	--	20231
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	

53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2172,88	86,02	8692	344	1192	7065	17017
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	7156	53		1261	
54	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
55	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	680,00	--	5440	--	5440	--	5875
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
56	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2558953	27430	2161795	368409	3161554
							369730	11435	--	234190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33487				
	Материалы		Тенге				4956				
	Всего заработная плата		Тенге					28511			
		Накладные расходы	Тенге				22809				
		Сметная прибыль	Тенге				4504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					28511			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2525467				
	Материалы		Тенге				1882151				
	Всего заработная плата		Тенге					352654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274687				
	Сдача и испытание		Тенге				2895				
		Накладные расходы	Тенге				345601				
		Сметная прибыль	Тенге				229685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3100753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					352654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3161551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					381164			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		СИСТЕМА П1									
57	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	60211,53	3129,06	60212	3129	4957	51961	121146

		НР - 98%; СП - 8%			52125,99	895,59	52126	896		8974	
58	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА JETNTD 70-40.4D-35	шт	1	813214,29	--	813214	--		--	813214
					--	--	--	--	813214	--	
		СИСТЕМА П2									
59	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	60211,53	3129,06	60212	3129	4957	51961	121146
		НР - 98%; СП - 8%			52125,99	895,59	52126	896		8974	
60	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА JETNTD 60-35.4D-31	шт	1	651023,21	--	651023	--		--	651023
					--	--	--	--	651023	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В1									
61	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7886,73	168,97	7887	169	738	6874	15941
		НР - 98%; СП - 8%			6980,40	33,76	6980	34		1181	
62	2305-0404-0220 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	76185,00	--	76185	--	76185	--	82280
		СП - 8%			--	--	--	--		6095	
63	1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	2	1955,53	2,86	3911	6	2634	1248	5572
		НР - 98%; СП - 8%			635,25	1,39	1271	3		413	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В2									
64	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7886,73	168,97	7887	169	738	6874	15941
		НР - 98%; СП - 8%			6980,40	33,76	6980	34		1181	
65	2305-0404-0220 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	76185,00	--	76185	--	76185	--	82280
		СП - 8%			--	--	--	--		6095	
66	1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	2	1955,53	2,86	3911	6	2634	1248	5572
		НР - 98%; СП - 8%			635,25	1,39	1271	3		413	
		ВОЗДУХОВОДЫ									
67	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	7030,23	39,07	61866	344	48536	12860	80704
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	12986	136		5978	

68	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5434,85	52,82	17392	169	11262	5908	25164
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	5961	68		1864	
69	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,8	5266,62	41,92	288611	2297	192851	92487	411585
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	93463	911		30488	
70	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	7410,62	41,92	86704	490	66259	19746	114967
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	19955	194		8516	
71	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,7	7155,23	39,07	792084	4325	624398	161772	1030165
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	163361	1712		76309	
72	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,4	6779,50	35,24	219656	1142	182537	35624	275702
		НР - 98%; СП - 8%			1110,41	11,54	35977	374		20422	
73	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х252 мм. Установка	решетка	60	1713,70	53,15	102822	3189	19078	79761	197190
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	80555	834		14607	
74	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2495,71	53,15	2496	53	1100	1329	4131
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		306	
75	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3819,39	46,22	19097	231	15681	3189	24069
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	3185	70		1783	
76	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	41491,71	319,66	41492	320	38177	3016	48069
		НР - 98%; СП - 8%			2994,60	83,41	2995	83		3561	

77	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	22227,71	1395,02	33342	2093	3277	22028	59800
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	27972	1013		4430	
78	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,86	25951,00	--	48269	--	48269	--	52130
		СП - 8%			--	--	--	--		3862	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3474456	21261	1420453	557886	4237792
							568507	7273	1464238	205452	
Стоимость оборудования			Тенге				1464238				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1464238				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				81610				
Материалы			Тенге				3277				
Всего заработная плата			Тенге					28985			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48269				
		Накладные расходы	Тенге				22028				
		Сметная прибыль	Тенге				8291				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				111930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					28985			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1928607				
Материалы			Тенге				1216535				
Всего заработная плата			Тенге					546795			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				152370				
Сдача и испытание			Тенге				26653				
		Накладные расходы	Тенге				535859				
		Сметная прибыль	Тенге				197157				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2661624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					546795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4237792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					575780			
РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ											
79	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1517,20	18,12	3034	36	2212	784	4124

		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		306	
80	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	809,35	39,35	16187	787	480	14904	33579
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	14920	289		2487	
81	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	619,00	--	12380	--	12380	--	13370
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
82	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	810,62	39,35	29182	1417	909	26828	60491
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	26856	520		4481	
83	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	724,00	--	26064	--	26064	--	28149
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	85,41	1,10	4954	64	23	4770	10501
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4867	--		778	
85	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	835,00	--	2505	--	2505	--	2705
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
86	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2200,10	113,24	17601	906	2383	14233	34381
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	14312	212		2547	
87	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3755,00	--	30040	--	30040	--	32443
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
88	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1063,00	--	17008	--	17008	--	18369
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
89	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16565,13	147,29	33130	295	30854	2025	37967

		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	1981	85		2812	
90	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5939,84	54,44	11880	109	120	7140	20541
		НР - 61%; СП - 8%			5825,60	26,48	11651	53		1522	
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан с электромагн.приводом 25Ч943НЖ, д=25	шт	2	102649,34	--	205299	--	205299	--	221723
		СП - 8%			--	--	--	--		16424	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	89,50	2,41	1074	29	513	369	1559
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	532	3		115	
93	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12	124,95	3,10	1499	37	1228	165	1797
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	234	5		133	
94	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,9	73838,50	1128,92	66455	1016	44492	16282	89356
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	20947	477		6619	
95	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2поверхности покрытия изоляции	38,4	540,50	27,30	20755	1048	5830	10728	34002
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	13877	239		2519	
96	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04416	373181,00	--	16480	--	16480	--	17798
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				519823	5743	403116	98228	667495
							110963	1896	--	49444	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				217178				
	Материалы		Тенге				120				
	Всего заработная плата		Тенге					11704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205299				
		Накладные расходы	Тенге				7140				
		Сметная прибыль	Тенге				17945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				242263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11704			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106263				
	Материалы		Тенге				52063				

	Всего заработная плата		Тенге					36313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16480				
		Накладные расходы	Тенге				27544				
		Сметная прибыль	Тенге				10705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36313			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196381				
	Материалы		Тенге				36862				
	Всего заработная плата		Тенге					64841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92293				
	Сдача и испытание		Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				63545				
		Сметная прибыль	Тенге				20794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				280720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				667495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					112859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8972228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1182711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4575810		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1464238		
		- Накладные расходы	Тенге							1154884	
		- Сметная прибыль	Тенге							558061	
		Покрытия									
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1659+109 М2									
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	884	2026,31	125,60	1791258	111030	1640898	71604	2011891
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	39329	26971		149029	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2011891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111030			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1640898		
		- Накладные расходы	Тенге							71604	
		- Сметная прибыль	Тенге							149029	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ПО АКТУ		16831050	0
ИТОГО	Тенге	16 831 050	-
Временные здания и сооружения -1,5%		252 466	
ИТОГО	Тенге	17 083 516	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		230 627	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		6 500 000	0
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	23 814 143	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		346 283	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	24 160 426	
в том числе в текущих ценах на 2021г.		24 160 426	
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		19 557 558	
НДС 12%		2 346 907	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**21 904 465**	

ЗАКАЗЧИК :
И.О.Руководителя_____Кушмурзаев
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор_____Сандыбаев Н.Б
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Главный специалист_____С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____М.Дарменкулова

Директор ТОО "Крез-Сервис"