Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления *функций заказчика(застройщика)*

Закзчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а
Наименование объекта : Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	24.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 341 773	2 090 869	2 090 869	2 090 869					250 904	2 341 773
в том числе за отчётный месяц :		2 090 869		2 090 869					250 904	2 341 773
акт № 1		2 090 869		2 090 869					250 904	2 341 773

Всего к оплате: 2 341 773 (два миллиона триста сорок одна тысяча семьсот семьдесят три) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558

И.о. Руководителя **Тургамбеков Н.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нұртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б. аттестат №KZ72VJE00037992 от 21.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 33 от 24.06.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 04-01-01 Электроснабжение										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство ответвление на сущ.опоре										
1	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	6		1929,59	217,63	11578	1306	--	8710	21911
		НР - 80% СП - 8%				1711,96	102,69	10272	616		1623	
2	252-207-0529 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12		14453,00	--	173436	--	173436	--	187311
		СП - 8%				--	--	--	--		13875	
3	261-404-0437 РСНБ РК 2015	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017**	кг	15,6		186,00	--	2902	--	2902	--	3134
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
4	214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,002244		327704,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%				--	--	--	--		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00204	365820,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
6	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ТФ 20-Г (без колпачка)	шт.	24	1916,00	--	45984	--	45984	--	49663
		СП - 8%			--	--	--	--		3679	
7	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	24	45,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
8	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	24	200,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
9	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								272127
		РАЗДЕЛ 3.Кабельное изделие									
11	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,149	125396,72	647,90	18684	97	7962	8532	29393
		НР - 80%, СП - 8%			71305,92	268,31	10625	40		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 0,447	3666,00				1639		
11.2	261-107-0686	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17 2,533	1597,00				4045		
11.3	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4 0,596	1822,00				1086		
12	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	км	0,149	317171,00	--	47258	--	47258	--	51039
		СП - 8%			--	--	--	--		3781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								80432
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 04-01-01:	Тенге								352559

Локальная смета 06-01-01 Газоснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	6		6269,94	796,44	37620	4779	2702	29838	72854
		НР - 99%; СП - 8%				5023,20	--	30139	--		5397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,607	3,642	374,00				1362		
1.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,499	2,994	153,00				458		
1.3	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,23	1,38	374,00				516		
2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,204		489723,85	72252,53	99904	14739	2121	87791	202711
		НР - 99%; СП - 8%				407077,00	27618,75	83044	5634		15016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,03672	34278,00				1259		
2.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00408	211214,00				862		
3	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	204		608,77	--	124189	--	2727	119032	262679
		НР - 98%; СП - 8%				595,40	--	121462	--		19458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,04	748,00				1526		
3.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,836	459,00				843		
4	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	204,816		374,00	--	76601	--	76601	--	82729
		СП - 8%				--	--	--	--		6128	
5	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8		552,20	16,05	4418	128	224	2480	7450
		НР - 61%; СП - 8%				508,20	--	4066	--		552	
6	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6		5793,53	3004,79	34761	18029	913	20890	60103
		НР - 99%; СП - 8%				2636,52	880,30	15819	5282		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,096	5867,00				563		
6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00102	211214,00				215		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	242-209-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6		12042,00	--	72252	--	72252	--	78032
		СП - 8%				--	--	--	--		5780	
8	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	49		800,48	665,81	39224	32625	--	15326	58914
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	6599	14687		4364	
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,27547		29378,26	13412,06	37471	17107	10434	10248	51537
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	9930	4923		3818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,006377	587428,00				3746		
9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,005102	647579,00				3304		
9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,487166	374,00				930		
9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002474	439300,00				1087		
10	222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки	т	1,27547		617420,00	--	787501	--	787501	--	850501
		СП - 8%				--	--	--	--		63000	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024		1430575,08	523453,70	3433	1256	861	1694	5537
		НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	1316	395		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0024	340239,00				817		
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032		1090336,08	523453,70	3489	1675	60	2258	6207
		НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	1754	527		460	
13	241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	13		236,00	--	3068	--	3068	--	3313
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
14	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	6		200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
15	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	1		374,00	--	374	--	374	--	404
		СП - 8%				--	--	--	--		30	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		20,49	95,73	2,67	1962	55	900	699	2874
		НР - 69%, СП - 8%				49,15	0,29	1007	6		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001844	439993,00				811		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		20,49	163,34	3,79	3347	78	2092	820	4501
		НР - 69%, СП - 8%				57,42	0,59	1177	12		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003688	508438,00				1875		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01:	Тенге									1751642

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	2 104 201
Временные здания и сооружения 1%	21 042
ИТОГО:	2 125 243
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9%	32 516
ИТОГО:	2 157 759
Непредвиденные работы и затраты-2%	43 155
ИТОГО:	2 200 914
С учетом конкурсной скидки К=0,9500000051	2 090 869
НДС 12%	250 904
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	2 341 773

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Тургамбеков Н.О.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ Балтабаев Р.А.

Технадзор : ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.