РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

M50 Consulting Group

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№ 46**
Дата Сертификата:	30.11.2023
Срок исполнения:	25.10.2023 - 30.11.2023
Договор:	№ 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Объект:	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 853-893
Заказчик:	Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технический надзор:	ТОО "M50 Consulting Group"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	20 803 498 530,54 тенге
Дата начала работ:	15 апреля 2019 года
Срок завершения:	30 ноября 2023 года

г.Атырау

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол "Атырауский областной филиал,РК,г.Атырау,пр.Исатая,5** ИИН/БИН **130941003008**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30** **060340007296**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 21-05-65/05 от 04.09.2018г Атырау-гр.РФ км 853-893 Лот 6 Ганюшкино действующий

Номер документа	Дата составления
550	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр.РФ на Астрахань, участок "Атырау-гр.РФ", км.853-893. Промежуточный сертификат №46 от 30.11.2023г			Одна услуга	1	1 550 189 400,71	1 550 189 400,71	166 091 721,50
				Итого	1	x	1 550 189 400,71	166 091 721,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "СинеМидасСтрой", АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань, участок "Атырау - гр. РФ", км 853-893**

СПРАВКА № 48

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№21-05-65/05	04.09.2018			АО	16
		доп.соглашение№1	11.09.2018				
		доп.соглашение№2	12.08.2019				
		доп.соглашение№3	22.01.2020				
		доп.соглашение№4	05.02.2020				
		доп.соглашение№5	04.06.2020				
		доп.соглашение№6	25.01.2021				
		доп.соглашение№7	01.07.2021				
		доп.соглашение№8	09.08.2021				
		доп.соглашение№13	01.09.2022				
		доп.соглашение№14	25.11.2022				
		доп.соглашение№15	20.12.2022				
		доп.соглашение№16	31.01.2023				
		доп.соглашение№17	13.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС.	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 803 498 530,54									
В том числе: В период за ноябрь 2023г.	1 550 189 400,71	1 384 097 679,20							166 091 721,51	1 550 189 400,71
Выдача аванса	6 893 121 188,68									
Удержание аванса	6 893 121 188,68	1 157 364 958,39							138 883 795,01	1 296 248 753,40
Удержание 5 %	1 040 174 926,53	112 882 265,76							13 545 871,89	126 428 137,65
Удержание штрафных санкций										127 512 509,66
Итого к оплате:	**19 763 323 604,01**	**113 850 455,05**							**13 662 054,61**	**0,00**
	0									

Заказчик:
Директор Атырауского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
Айтбаев Б.К.
м.п.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
А.Мудуроглы
м.п.

Акт выполненных работ по
реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)"
участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"

Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года

Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сметной договороной цены)		**Сумма (тенге) по Договору**	**На начало отчетного периода**	**За отчетный период**	**На конец отчетного периода**
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		771 704 829,40	771 704 829,40	0,00	771 704 829,40
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 875 738 434,75	1 724 890 918,35	150 847 516,40	1 875 738 434,75
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		7 412 104 068,15	7 383 864 647,16	28 239 421,00	7 412 104 068,15
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		305 750 955,96	295 074 171,29	10 676 784,67	305 750 955,96
МОСТЫ		4 414 242 956,59	4 216 318 228,68	197 924 727,90	4 414 242 956,59
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		1 378 999 591,95	867 979 544,69	511 020 047,25	1 378 999 591,95
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ		165 699 796,71	139 381 697,95	26 318 098,76	165 699 796,71
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		676 308 926,20	649 176 101,19	27 132 825,01	676 308 926,20
СИСТЕМА СВЯЗИ		369 109 382,17	362 018 171,87	7 091 210,30	369 109 382,17
ДЭУ в п. Ганюшкино		809 765 137,48	432 787 828,57	376 977 308,94	809 765 137,48
ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		30 921 273,00	14 100 047,00	16 821 226,00	30 921 273,00
Итого	**Аа**	**18 210 345 352,36**	**16 857 296 186,14**	**1 353 049 166,22**	**18 210 345 352,36**
Заявка на изменение	**Аб**				
Итого	**А = (Аа + Аб)**	**18 210 345 352,36**	**16 857 296 186,14**	**1 353 049 166,22**	**18 210 345 352,36**
Материалы на стройплощадке	**В**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итого	**(А + В)**		**16 857 296 186,14**	**1 353 049 166,22**	**18 210 345 352,36**
Общая стоимость		**18 210 345 352,36**	**16 857 296 186,14**	**1 353 049 166,22**	**18 210 345 352,36**
2% на непредвиденные расходы и затраты		**364 206 907,05**	**333 158 394,02**	**31 048 513,03**	**364 206 907,05**
Итого с непредвиденными		**18 574 552 259,41**	**17 190 454 580,21**	**1 384 097 679,20**	**18 574 552 259,41**
НДС 12%		**2 228 946 271,13**	**2 062 854 549,62**	**166 091 721,51**	**2 228 946 271,13**
Итого с НДС		**20 803 498 530,54**	**19 253 309 129,83**	**1 550 189 400,71**	**20 803 498 530,54**
Гарантия исполнения	**5%**		**913 746 788,88**	**126 428 137,65**	**1 040 174 926,53**
Возврат аванса			**5 596 872 435,28**	**1 296 248 753,40**	**6 893 121 188,68**
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**12 742 689 905,67**	**127 512 509,66**	**12 870 202 415,33**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	50,568	71 167,50	3 598 798,14	50,568	3 598 798,14		-	50,568	3 598 798,14	100,00%
2	Демонтаж железобетонной остановки на ПК 40+42	шт	1,000	360 753,12	360 753,12	1,00	360 753,12	-	-	1,00	360 753,12	100,00%
3	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	3,000	629 369,00	1 888 107,00	3,00	1 888 107,00	-	-	3,00	1 888 107,00	100,00%
4	Демонтаж ж/б труб д=1,5*2 м	шт	5,000	1 345 496,00	6 727 480,00	5,00	6 727 480,00		-	5,00	6 727 480,00	100,00%
5	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1,000	422 600,00	422 600,00	1,00	422 600,00	-	-	1,00	422 600,00	100,00%
6	Демонтаж ж/б труб д=0,8 м	шт	2,000	183 489,00	366 978,00	2,00	366 978,00	-	-	2,00	366 978,00	100,00%
7	Демонтаж ж/б труб д=2,5*2 м; 4,0*2,5 м; 2,0*2,5 м	шт	4,000	1 079 472,00	4 317 888,00	4,00	4 317 888,00	-	-	4,00	4 317 888,00	100,00%
8	Разборка существующих дорожных знаков	шт	129,000	3 085,20	397 990,80	129,00	397 990,80	-	-	129,00	397 990,80	100,00%
9	Разборка существующих сигнальных столбиков	шт	73,000	670,00	48 910,00	73,00	48 910,00	-	-	73,00	48 910,00	100,00%
10	Демонтаж барьерного ограждения	м	1 287,000	333,68	429 446,16	1 287,00	429 446,16	-	-	1 287,00	429 446,16	100,00%
11	Разборка существующих колодцев	шт	3,000	34 580,57	103 741,70	3,000	103 741,70	-	-	3,000	103 741,70	100,00%
12	Фрезерование существующей дорожной одежды	м2	227 403,130	66,61	15 147 322,49	227 403,13	15 147 322,49	-	-	227 403,13	15 147 322,49	100,00%
13	Разборка существующей дорожной одежды (Основание)	м3	38 385,710	854,01	32 781 780,20	38 385,710	32 781 780,20	-	-	38 385,710	32 781 780,20	100,00%
14	Фрезерование существующей дорожной одежды (20+05, 123+69, 378+85)	м2	2 992,620	112,21	335 801,89	2 992,620	335 801,89	-	-	2 992,620	335 801,89	100,00%
15	Фрезерование существующей дорожной одежды (пересечения и примыкания)	м2	2 516,000	74,54	187 542,64	2 516,000	187 542,64	-	-	2 516,000	187 542,64	100,00%
16	Разборка бордюра (пересечения и примыкания)	м	222,000	1 235,95	274 380,90	222,000	274 380,90	-	-	222,000	274 380,90	100,00%
17	Демонтаж моста через р. Жайык	шт	1,000	35 649 795,82	35 649 795,82	1,000	35 649 795,82	-	-	1,000	35 649 795,82	100,00%
18	Демонтаж моста через р. Оленды	шт	1,000	44 405 949,61	44 405 949,61	1,00	44 405 949,61	-	-	1,00	44 405 949,61	100,00%
19	Демонтаж моста через р. Киши Куйген	шт	1,000	21 277 950,00	21 277 950,00	1,00	21 277 950,00	-	-	1,00	21 277 950,00	100,00%
20	Демонтаж моста через р. Шубике	шт	1,000	41 483 915,05	41 483 915,05	1	41 483 915,05	-	-	1	41 483 915,05	100,00%
21	Демонтаж моста через р. Улкен Куйген	шт	1,000	49 961 634,45	49 961 634,45	1,00	49 961 634,45	-	-	1,00	49 961 634,45	100,00%
22	Демонтаж моста через р. Шагырлы	шт	1,000	59 591 969,59	59 591 969,59	1,00	59 591 969,59	-	-	1,00	59 591 969,59	100,00%
23	Демонтаж моста через р. Шора	шт	1,000	72 200 132,67	72 200 132,67	1,00	72 200 132,67	-	-	1,00	72 200 132,67	100,00%
24	Испытание свай (после устройства)	шт	16,000	930 675,00	14 890 800,00	16,00	14 890 800,00	-	-	16,00	14 890 800,00	100,00%
25	Устройство временной объездной дороги ПК0+00-ПК379+00	км	34,550	5 075 608,20	175 362 263,31	34,55	175 362 263,31		-	34,55	175 362 263,31	100,00%
25а	Устройство насыпи земляного полотна (из карьера) (объездная дорога)	м3	183 933,780	836,33	153 829 339,48	183 933,78	153 829 339,48	-	-	183 933,78	153 829 339,48	100,00%
25б	Уплотнение грунта (объездная дорога)	м3	175 175,030	177,18	31 037 511,82	175 175,03	31 037 511,82		-	175 175,03	31 037 511,82	100,00%

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25а	Устройство насыпи земляного полотна (из карьера) (объездная дорога)	м3	183 933,780	836,33	153 829 339,48	183 933,78	153 829 339,48	-	-	183 933,78	153 829 339,48	100,00%
25б	Уплотнение грунта (объездная дорога)	м3	175 175,030	177,18	31 037 511,82	175 175,03	31 037 511,82		-	175 175,03	31 037 511,82	100,00%
26	Устройство труб на объездной дороге на ПК147+47, 246+70	шт	2,000	556 210,14	1 112 420,28	2,00	1 112 420,28	-	-	2,00	1 112 420,28	100,00%
27	Укладка плит на объездной дороге	шт	24,000	138 576,29	3 325 830,96	24,00	3 325 830,96	-	-	24,00	3 325 830,96	100,00%
28	Демонтаж плит на объездной дороге	шт	24,000	7 741,47	185 795,32	24,00	185 795,32			24,00	185 795,32	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**771 704 829,40**		**771 704 829,40**		-		**771 704 829,40**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструкциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Технический надзор:

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"

Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года

Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Снятие растительного грунта на откосах, боковых резервах и грунтовом резерве ПК 123+50	м3	398 101,51	29,43	11 716 127,44	398 101,51	11 716 127,44			398 101,51	11 716 127,44	100,00%
2	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	162 827,81	7,76	1 263 543,81	162 827,81	1 263 543,81		-	162 827,81	1 263 543,81	100,00%
2а	Нарезка уступов на существующей насыпи	м3	21 102,75	2 457,87	51 867 816,14	21 102,75	51 867 816,14		-	21 102,75	51 867 816,14	100,00%
2б	Подготовка грунта основания	м2	1 106 638,61	189,94	210 194 937,58	1 106 638,61	210 194 937,58		-	1 106 638,61	210 194 937,58	100,00%
3	Доуплотнение существующей насыпи	м3	109 553,41	155,83	17 071 707,88	109 553,41	17 071 707,79			109 553,41	17 071 707,88	100,00%
4	Устройство насыпи земляного полотна (из срезки и кюветов)	м3	520 199,80	102,61	53 377 701,48	520 199,80	53 377 701,48		-	520 199,80	53 377 701,48	100,00%
5	Устройство насыпи земляного полотна (из карьера)	м3	844 653,69	836,33	706 409 219,72	844 653,69	706 409 220,55			844 653,69	706 409 219,72	100,00%
6	Уплотнение грунта	м3	1 259 201,22	177,18	223 105 272,16	1 259 201,22	223 105 272,16		-	1 259 201,22	223 105 272,16	100,00%
6а	Устройство насыпи земляного полотна (из карьера) (замена непригодного грунта)	м3	21 535,35	836,33	18 010 659,27	21 535,35	18 010 659,27		-	21 535,35	18 010 659,27	100,00%
6б	Уплотнение грунта (замена непригодного грунта)	м3	21 535,35	177,18	3 815 633,31	21 535,35	3 815 633,31		-	21 535,35	3 815 633,31	100,00%
7	Планировка верха и откосов насыпи и боковых резервов	м2	1 631 829,23	59,74	97 485 478,20	1 551 976,62	92 715 083,28	79 852,61	4 770 394,92	1 631 829,23	97 485 478,20	100,00%
8	Обратная надвижка грунта	м3	150 000,00	53,17	7 975 500,00	150 000,00	7 975 500,00		-	150 000,00	7 975 500,00	100,00%
8а	Обратная надвижка грунта	м3	-	109,65	-	-	-		-	-	-	
9	Укрепление посевом многолетних трав	м2	220 000,00	283,03	62 266 600,00	220 000,00	62 266 600,00		-	220 000,00	62 266 600,00	100,00%
9а	Укрепление посевом многолетних трав	м2	-	546,41	-	-	-		-	-	-	
9а-1	Укрепление откосов насыпи без посева многолетних трав		409 713,00	224,31	91 902 723,03	409 713,00	91 902 723,03		-	409 713,00	91 902 723,03	100,00%
10	Обратная надвижка грунта	м3	-	109,65	-	-	-		-	-	-	
11	Укрепление откосов насыпи геоматами	м2	77 465,63	167,38	12 966 197,15	77 465,63	12 966 197,15			77 465,63	12 966 197,15	100,00%
11а	Укрепление откосов насыпи геоматами	м2	-	310,75	-	-	-		-	-	-	
11а-1	Укрепление откосов насыпи		-		-				-			
12	*Стоимость геосинтетического материала (180 г/м2)*	м2	85 268,03	474,81	40 486 111,72	85 268,03	40 486 111,72			85 268,03	40 486 111,72	100,00%
12а	*Стоимость геосинтетического материала (180 г/м2)*	м2	-	784,65	-	-	-		-	-	-	
13	Укрепление посевом многолетних трав	м2	-	292,69	-	-	-			-	-	
13-а	Укрепление откосов		374 394,00	285,84	107 016 780,96			374 394,00	107 016 780,96	374 394,00	107 016 780,96	100,00%
14	Ремонт и содержание землевозных дорог	км	1,00	17 041 681,55	17 041 681,55	1,00	17 041 681,55		-	1,00	17 041 681,55	100,00%
15	Рекультивация объездной дороги ПК0+00 - ПК 130+65	км	10,49	1 384 271,55	14 514 087,17	10,49	14 514 087,17		-	10,49	14 514 087,17	100,00%
16	Рекультивация объездной дороги ПК130+65 - ПК 253+80	км	12,51	1 992 386,58	24 914 794,15	6,25	12 457 397,07	6,26	12 457 397,08	12,51	24 914 794,15	100,00%
17	Рекультивация объездной дороги ПК253+80 - ПК 379+00	км	11,56	985 618,01	11 393 744,25	-	-	11,56	11 393 744,25	11,56	11 393 744,25	100,00%
18	Рекультивация земель подлежащих возврату	м2	114 372,00	17,85	2 041 659,96	-	-	114 372,00	2 041 659,96	114 372,00	2 041 659,96	100,00%

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
17	Рекультивация объездной дороги ПК253+80 - ПК 379+00	км	11,56	985 618,01	11 393 744,25	-	-	11,56	11 393 744,25	11,56	11 393 744,25	100,00%
18	Рекультивация земель подлежащих возврату	м2	114 372,00	17,85	2 041 659,96	-	-	114 372,00	2 041 659,96	114 372,00	2 041 659,96	100,00%
19	Рекультивация грунтового резерва (ПК 123+30)	шт	0,50	15 517 097,97	7 758 548,99	0,50	7 758 548,99	-		0,50	7 758 548,99	100,00%
19а	Рекультивация грунтового резерва (ПК 123+30)	шт	0,50	25 637 204,11	12 818 602,06	-	-	0,50	12 818 602,06	0,50	12 818 602,06	100,00%
	Устройство площадки отдыха на ПК 155+00, 338+00		-		-							
20	Устройство земляного полотна	м3	39 218,70	624,20	24 480 312,54	39 218,70	24 480 312,54		-	39 218,70	24 480 312,54	100,00%
20,1	Уплотнение грунта	м3	37 257,76	77,04	2 870 337,83	37 257,76	2 870 337,83			37 257,76	2 870 337,83	100,00%
21	Планировка верха и откосов насыпи	м2	19 293,94	63,73	1 229 602,80	16 711,07	1 064 996,49	19 293,94	164 606,31	36 005,01	1 229 602,80	100,00%
	Устройство пересечений, примыканий, съездов и переходно-скоростных полос на ПК 4+40, 242+00, 266+40, 20+05, 35+70, 78+65, 163+93, 187+63, 300+41, 44+00, 177+25, 207+78, 61+33, 123+69, 63+22, 121+30, 101+09, 135+40, 315+85, 147+72, 148+81, 202+00, 353+69, 378+85		-		-							
22	Отсыпка и уплотнение грунта насыпи	м3	56 422,88	645,52	36 422 097,50	56 422,88	36 422 097,50			56 422,88	36 422 097,50	100,00%
23	Планировка верха и откосов насыпи	м2	58 611,99	56,66	3 320 956,10	55 358,71	3 136 624,51	58 611,99	184 331,59	113 970,70	3 320 956,10	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 875 738 434,75**		**1 724 890 918,35**		**150 847 516,40**		**1 875 738 434,75**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" — Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" — Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" — Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Основная дорога											
1	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.20м (5 % цемент)	м3	79 891,26	6 172,51	493 129 601,26	79 891,26	493 129 601,26	-	-	79 891,26	493 129 601,26	100,00%
1а	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.20м (5 % цемент)	м3	230,87	10 654,41	2 459 784,59	230,87	2 459 784,59	-		230,87	2 459 784,59	100,00%
2	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	-		-	-	-		-	-	-	
3	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	72 354,20	13 930,31	1 007 916 435,80	72 354,20	1 007 916 435,80	-	-	72 354,20	1 007 916 435,80	100,00%
3а	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	362,14	29 712,48	10 760 078,86	362,14	10 760 078,86	-		362,14	10 760 078,86	100,00%
4	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	354 328,00	33,84	11 990 459,52	354 328,00	11 990 459,52	-	-	354 328,00	11 990 459,52	100,00%
4а	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	1 931,27	61,08	117 957,79	1 931,27	117 957,79	-		1 931,27	117 957,79	100,00%
5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	33 106,83	70 365,60	2 329 581 957,05	33 106,83	2 329 581 957,05		-	33 106,83	2 329 581 957,05	100,00%
5а	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	284,10	67 204,73	19 092 864,44	284,10	19 092 864,44	-		284,10	19 092 864,44	100,00%
6	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	15 904,45	95 039,40	1 511 549 385,33	15 904,45	1 511 549 385,33		-	15 904,45	1 511 549 385,33	100,00%
6а	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	888,20	90 880,47	80 720 033,88	884,20	80 356 512,00	4,00	363 521,88	888,20	80 720 033,88	100,00%
7	Устройство присыпных обочин	м3	87 168,11	690,88	60 222 703,84	87 461,93	60 425 698,20	- 293,82	(202 994,36)	87 168,11	60 222 703,84	100,00%
8	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	11 825,88	1 772,30	20 959 007,12	11 825,88	20 959 007,12	-	-	11 825,88	20 959 007,12	100,00%
8а	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	12 821,52	3 238,21	41 518 786,15	6 410,76	20 759 393,07	6 410,76	20 759 393,08	12 821,52	41 518 786,15	100,00%
	Устройство площадки отдыха на ПК 155+00, 338+00		-		-	-	-			-	-	
9	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.15м (5 % цемент)	м3	1 732,72	6 270,86	10 865 644,54	1 732,72	10 865 644,54			1 732,72	10 865 644,54	100,00%
10	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	-	-	-	-	-			-	-	
11	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	1 666,58	13 934,11	23 222 309,04	1 666,58	23 222 309,04			1 666,58	23 222 309,04	100,00%
12	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	4 218,24	33,84	142 745,24	4 218,24	142 745,24	-	-	4 218,24	142 745,24	100,00%
12а	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	3 675,00	61,08	224 461,01	3 675,00	224 461,01	-	-	3 675,00	224 461,01	100,00%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	458,02	70 365,60	32 228 570,65	458,02	32 228 570,65	-	-	458,02	32 228 570,65	100,00%
13а	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	331,31	67 780,69	22 456 690,95	331,31	22 456 690,95	-	-	331,31	22 456 690,95	100,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	57,56	95 114,90	5 474 813,64	57,56	5 474 813,64	-	-	57,56	5 474 813,64	100,00%
14а	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	337,10	89 984,43	30 333 750,39	337,10	30 333 750,39	-	-	337,10	30 333 750,39	100,00%
15	Устройство присыпных обочин	м3	548,00	420,23	230 285,37	548,00	230 285,37	-	-	548,00	230 285,37	100,00%

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
16	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	36,32	2 117,50	76 907,60	-	-	36,32	76 907,60	36,32	76 907,60	100,00%
16а	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	136,72	3 899,50	533 139,20	-	-	136,72	533 139,20	136,72	533 139,20	100,00%
	Устройство дорожной одежды на съездах и переходно-скоростных полосах		-		-	-	-			-	-	
17	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.20м (5 % цемент)	м3	1 786,00	6 198,29	11 070 145,94	1 786,00	11 070 145,94			1 786,00	11 070 145,94	100,00%
18	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2			-	-	-			-	-	
19	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	1 766,00	13 740,33	24 265 422,78	1 766,00	24 265 422,78			1 766,00	24 265 422,78	100,00%
20	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	8 806,00	33,84	297 995,04	8 806,00	297 995,04			8 806,00	297 995,04	100,00%
21	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	437,30	70 365,60	30 770 876,88	437,30	30 770 876,88			437,30	30 770 876,88	100,00%
21а	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	437,30	67 385,06	29 467 486,44	437,30	29 467 486,44			437,30	29 467 486,44	100,00%
22	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	437,30	90 198,64	39 443 863,52	437,30	39 443 863,52			437,30	39 443 863,52	100,00%
23	Устройство присыпных обочин	м3	140,00	420,18	58 825,81	140,00	58 825,81			140,00	58 825,81	100,00%
24	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	44,16	3 378,09	149 176,56	-	-	44,16	149 176,56	44,16	149 176,56	100,00%
	Устройство пересечений, примыканий, съездов и переходно-скоростных полос на ПК 4+40, 242+00, 266+40, 20+05, 35+70, 78+65, 163+93, 187+63, 300+41, 44+00, 177+25, 207+78, 61+33, 123+69, 63+22, 121+30, 101+09, 135+40, 315+85, 147+72, 148+81, 202+00, 353+69, 378+85		-		-	-	-			-	-	
25	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.20м (5 % цемент)	м3	20 677,18	6 043,37	124 959 837,21	20 677,18	124 959 837,21			20 677,18	124 959 837,21	100,00%
25а	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.20м (5 % цемент)	м3	314,39	10 527,32	3 309 663,85	314,39	3 309 684,90	-		314,39	3 309 663,85	100,00%
26	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	-		-	-	-			-	-	
27	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	18 990,85	14 241,38	270 455 939,86	18 990,85	270 455 939,86			18 990,85	270 455 939,86	100,00%
27а	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	549,66	29 156,11	16 025 947,87	549,66	16 025 947,87			549,66	16 025 947,87	100,00%
28	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	95 249,70	33,84	3 223 249,85	95 249,70	3 223 249,85			95 249,70	3 223 249,85	100,00%
28а	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	750,79	64,58	48 489,72	750,79	48 489,72			750,79	48 489,72	100,00%
29	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	9 153,14	70 365,60	644 066 187,98	9 153,14	644 066 187,98			9 153,14	644 066 187,98	100,00%
29а	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	487,02	66 709,49	32 489 054,43	487,02	32 488 854,30			487,02	32 489 054,42	100,00%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	3 594,55	95 039,40	341 623 875,27	3 594,55	341 623 875,27			3 594,55	341 623 875,27	100,00%
30а	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	1 303,13	90 736,41	118 241 341,81	1 265,39	114 816 949,58	37,74	3 424 392,23	1 303,13	118 241 341,81	100,00%
31	Устройство присыпных обочин	м3	2 214,74	420,59	931 501,81	2 214,74	931 501,81			2 214,74	931 501,81	100,00%
32	Укрепление обочин толщиной 12 см (материал от разборки дорожной одежды, фрезерованный материал)	м3	993,24	3 199,56	3 177 957,90	706,69	2 261 106,53	286,55	916 851,37	993,24	3 177 957,90	100,00%
33	Устройство дорожной одежды серповидного профиля от разборки объездной	м3	1 172,20	1 892,90	2 218 854,37	-	-	1 172,20	2 218 854,37	1 172,20	2 218 854,37	100,00%

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Устройство дорожной одежды серповидного профиля от разборки объездной	м3	1 172,20	1 892,90	2 218 854,37	-	-	1 172,20	2 218 854,37	1 172,20	2 218 854,37	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**7 412 104 068,15**		**7 383 864 647,16**		**28 239 421,00**		**7 412 104 068,15**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструшиони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 38+80, 98+48, 146+55, 195+50) - 89.4 м без оголовка	**шт**	**4**									
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	1 356,62	460,92	625 293,29	1 356,62	625 293,29			1 356,62	625 293,29	100,00%
2	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	321,20	16 587,80	5 328 001,36	321,20	5 328 001,36			321,20	5 328 001,36	100,00%
3	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 (сульфатостойкий)	м3	267,59	45 858,90	12 271 383,05	267,59	12 271 383,05			267,59	12 271 383,05	100,00%
4	Установка звеньев труб	м3	390,96	25 777,00	10 077 775,92	390,96	10 077 775,92			390,96	10 077 775,92	100,00%
5	*Блок ЗП 19.100*	шт	108,00	256 181,41	27 667 592,28	108,00	27 667 592,28			108,00	27 667 592,28	100,00%
6	Установка звеньев оголовков	м3	77,96	11 756,00	916 497,76	77,96	916 497,76			77,96	916 497,76	100,00%
7	*Звенья ЗП38 (блок №107)*	шт	10,00	258 040,86	2 580 408,60	10,00	2 580 408,60			10,00	2 580 408,60	100,00%
8	Установка откосных крыльев	м3	75,07	12 826,00	962 847,82	75,07	962 847,82			75,07	962 847,82	100,00%
9	*Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)*	шт	20,00	136 518,13	2 730 362,60	20,00	2 730 362,60			20,00	2 730 362,60	100,00%
10	*Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)*	шт	20,00	61 402,69	1 228 053,80	20,00	1 228 053,80			20,00	1 228 053,80	100,00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	43,00	45 859,00	1 971 937,00	43,00	1 971 937,00			43,00	1 971 937,00	100,00%
12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1 664,22	3 576,00	5 951 250,72	1 664,22	5 951 250,72			1 664,22	5 951 250,72	100,00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	309,30	4 383,00	1 355 661,90	309,30	1 355 661,90			309,30	1 355 661,90	100,00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	2 405,73	306,08	736 345,84	2 405,73	736 345,84			2 405,73	736 345,84	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
15	Земляные работы	м3	138,15	2 343,86	323 804,26	138,15	323 804,26			138,15	323 804,26	100,00%
15а	Земляные работы	м3	126,45	4 153,70	525 235,36	126,45	525 235,36			126,45	525 235,36	100,00%
16	Планировка площадей	м2	485,04	6,30	3 055,75	485,04	3 055,75			485,04	3 055,75	100,00%
16а	Планировка площадей	м2	525,46	12,06	6 337,90	-	-	525,46	6 337,90	525,46	6 337,90	100,00%
17	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	104,30	7 007,48	730 880,16	104,30	730 880,16			104,30	730 880,16	100,00%
17а	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	113,10	12 545,53	1 418 899,64	113,10	1 418 899,64			113,10	1 418 899,64	100,00%
18	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	90,00	6 901,42	621 127,80	90,00	621 127,80			90,00	621 127,80	100,00%
18а	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	97,50	12 547,96	1 223 425,70	97,50	1 223 425,70			97,50	1 223 425,70	100,00%
19	Установка блоков упоров	м	5,28	45 858,80	242 134,46	5,28	242 134,46			5,28	242 134,46	100,00%
19а	Установка блоков упоров	м	5,72	70 840,35	405 206,80	5,72	405 206,80			5,72	405 206,80	100,00%
20	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	231,48	8 780,60	2 032 533,29	231,48	2 032 533,29			231,48	2 032 533,29	100,00%

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
20а	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	286,52	13 000,73	3 724 970,16	286,52	3 724 970,16			286,52	3 724 970,16	100,00%
21	Устройство конца укрепления русла монолит. бетоном В30 (сульфатостойкий) - 12см у труб на ПК 98+48 и ПК 146+55 (на ГПС - 10 см)	м2	126,00	13 000,69	1 638 086,91	126,00	1 638 086,91			126,00	1 638 086,91	100,00%
22	Устройство каменной наброски рваным камнем не менее 15 см	м3	254,70	21 518,85	5 480 851,55	-	-	254,70	5 480 851,55	254,70	5 480 851,55	100,00%
22	Асфальтовые планки	м3	0,40	16 749,00	6 699,60	0,40	6 699,60			0,40	6 699,60	100,00%
22а	Асфальтовые планки	м3	4,50	71 284,62	320 780,77	0,09	6 699,60	4,41	314 081,17	4,50	320 780,77	100,00%
23	Устройство отводящего и подводящего русла у труб на ПК 98+48 и ПК 195+50	м3	1 068,00	132,08	141 056,63	1 068,00	141 056,63			1 068,00	141 056,63	100,00%
	Труба ж/б прямоугольная 2,5х2,0 (ПК 95+30, 239+87, 247+57) - 70,06 м без оголовка	**шт**	**3,00**			-	-			-	-	
24	Доработка дна котлована под тело трубы и оголовки	м3	220,00	127,03	27 946,60	220,00	27 946,60			220,00	27 946,60	100,00%
25	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	223,00	16 587,80	3 699 079,40	223,00	3 699 079,40			223,00	3 699 079,40	100,00%
26	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 (сульфатостойкий)	м3	214,50	45 858,90	9 836 734,05	214,50	9 836 734,05			214,50	9 836 734,05	100,00%
27	Установка звеньев труб	м3	138,33	28 095,00	3 886 381,35	138,33	3 886 381,35			138,33	3 886 381,35	100,00%
28	*Блок ЗП 13.100*	шт	39,00	182 235,85	7 107 198,15	39,00	7 107 198,15			39,00	7 107 198,15	100,00%
29	*Блок ЗП 14.100*	шт	30,00	283 923,82	8 517 714,60	30,00	8 517 714,60			30,00	8 517 714,60	100,00%
29	Установка звеньев оголовков	м3	22,47	10 153,00	228 137,91	22,47	228 137,91			22,47	228 137,91	100,00%
30	*Звенья ЗП36 (блок №56)*	шт	6,00	141 494,12	848 964,72	6,00	848 964,72			6,00	848 964,72	100,00%
31	Установка откосных крыльев	м3	22,47	11 223,00	252 180,81	22,47	252 180,81			22,47	252 180,81	100,00%
32	*Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)*	шт	12,00	84 933,69	1 019 204,28	12,00	1 019 204,28			12,00	1 019 204,28	100,00%
33	*Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)*	шт	12,00	61 402,69	736 832,28	12,00	736 832,28			12,00	736 832,28	100,00%
34	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	42,81	45 859,00	1 963 223,79	42,81	1 963 223,79			42,81	1 963 223,79	100,00%
35	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	983,64	4 263,50	4 193 749,14	983,64	4 193 749,14			983,64	4 193 749,14	100,00%
36	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	196,96	4 383,00	863 275,68	196,96	863 275,68			196,96	863 275,68	100,00%
37	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	881,00	285,82	251 807,42	881,00	251 807,42			881,00	251 807,42	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
38	Земляные работы	м3	258,00	2 343,86	604 715,88	258,00	604 715,88			258,00	604 715,88	100,00%
39	Планировка площадей	м2	314,00	6,29	1 975,06	314,00	1 975,06			314,00	1 975,06	100,00%
40	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	108,00	7 121,37	769 107,96	108,00	769 107,96			108,00	769 107,96	100,00%
41	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	95,70	6 981,00	668 081,70	95,70	668 081,70			95,70	668 081,70	100,00%
42	Установка блоков упоров	м3	6,60	45 858,70	302 667,42	6,60	302 667,42			6,60	302 667,42	100,00%
43	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	109,80	8 780,20	964 065,96	109,80	964 065,96			109,80	964 065,96	100,00%
44	Устройство конца укрепления русла монолит. бетоном В30 (сульфатостойкий) - 12см у труб на ПК 98+48 и ПК 146+55 (на ГПС - 10 см)	м2	189,00	12 868,85	2 432 211,85	189,00	2 432 211,85			189,00	2 432 211,85	100,00%

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	Устройство каменной наброски рваным камнем не менее 15 см	м3	72,90	21 518,84	1 568 723,55	-	-	72,90	1 568 723,55	72,90	1 568 723,55	100,00%
45	Асфальтовые планки	м3	1,45	16 749,00	24 286,05	1,45	24 286,05			1,45	24 286,05	100,00%
45а	Асфальтовые планки	м3	1,45	78 239,62	113 447,45	-	-	1,45	113 447,45	1,45	113 447,45	100,00%
46	Устройство отводящего и подводящего русла у труб на ПК 98+48 и ПК 195+50	м3	243,00	132,08	32 095,44	243,00	32 095,44			243,00	32 095,44	100,00%
	Труба ж/б круглая 1,5м (ПК 115+65, 119+53, 285+94) - 54,94 м без оголовка	**шт**	**3,00**			-	-			-	-	
47	Доработка дна котлована под тело трубы и оголовки	м3	80,00	127,05	10 164,00	80,00	10 164,00			80,00	10 164,00	100,00%
48	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	59,20	16 448,50	973 751,20	59,20	973 751,20			59,20	973 751,20	100,00%
49	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 (сульфатостойкий)	м3	42,68	45 859,00	1 957 262,12	42,68	1 957 262,12			42,68	1 957 262,12	100,00%
50	Установка звеньев труб	м3	64,56	27 474,50	1 773 753,72	64,56	1 773 753,72			64,56	1 773 753,72	100,00%
51	*Блок ЗКП 6.100*	шт	54,00	84 899,96	4 584 597,84	54,00	4 584 597,84			54,00	4 584 597,84	100,00%
52	*Звенья ЗКП 13.170*	шт	6,00	161 767,84	970 607,04	6,00	970 607,04			6,00	970 607,04	100,00%
53	Установка откосных крыльев	м3	20,04	24 106,00	483 084,24	20,04	483 084,24			20,04	483 084,24	100,00%
54	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	12,00	61 402,69	736 832,28	12,00	736 832,28			12,00	736 832,28	100,00%
55	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	513,60	3 575,80	1 836 530,88	513,60	1 836 530,88			513,60	1 836 530,88	100,00%
56	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	115,20	4 383,00	504 921,60	115,20	504 921,60			115,20	504 921,60	100,00%
57	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	1 992,00	285,82	569 353,44	1 992,00	569 353,44			1 992,00	569 353,44	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
58	Земляные работы	м3	34,00	2 343,87	79 691,58	34,00	79 691,58			34,00	79 691,58	100,00%
59	Планировка площадей	м2	198,00	6,29	1 245,42	198,00	1 245,42			198,00	1 245,42	100,00%
60	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	87,30	7 079,90	618 075,27	87,30	618 075,27			87,30	618 075,27	100,00%
61	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	67,80	6 900,50	467 853,90	67,80	467 853,90			67,80	467 853,90	100,00%
62	Установка блоков упоров	м3	3,30	45 858,70	151 333,71	3,30	151 333,71			3,30	151 333,71	100,00%
63	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	43,20	8 780,90	379 334,88	43,20	379 334,88			43,20	379 334,88	100,00%
64	Устройство конца укрепления русла монолит. бетоном В30 (сульфатостойкий) - 12см у труб на ПК 98+48 и ПК 146+55 (на ГПС - 10 см)	м2	108,90	8 803,90	958 744,71	108,90	958 744,71			108,90	958 744,71	100,00%
64	Устройство каменной наброски рваным камнем не менее 15 см	м3	19,50	21 518,85	419 617,61	-	-	19,50	419 617,61	19,50	419 617,61	100,00%
65	Асфальтовые планки	м3	8,46	16 749,00	141 696,54	8,46	141 696,54			8,46	141 696,54	100,00%
	Труба ж/б круглая 1,5*2м (ПК 270+09, 140+02, 307+20, 348+39) - 69,08 м без оголовка	**шт**	**4,00**			-	-			-	-	
66	Доработка дна котлована под тело трубы и оголовки	м3	140,00	209,86	29 380,40	140,00	29 380,40			140,00	29 380,40	100,00%
67	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	98,00	16 430,04	1 610 143,92	98,00	1 610 143,92			98,00	1 610 143,92	100,00%

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
68	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 (сульфатостойкий)	м3	180,91	45 859,00	8 296 351,69	180,91	8 296 351,69			180,91	8 296 351,69	100,00%
69	Установка звеньев труб	м3	164,56	58 063,00	9 554 847,28	164,56	9 554 847,28			164,56	9 554 847,28	100,00%
70	*Блок ЗКП 6.100*	шт	136,00	96 136,72	13 074 593,92	136,00	13 074 593,92			136,00	13 074 593,92	100,00%
71	*Звенья ЗКП 13.170*	шт	16,00	161 767,84	2 588 285,44	16,00	2 588 285,44			16,00	2 588 285,44	100,00%
72	Установка откосных крыльев	м3	26,72	44 445,00	1 187 570,40	26,72	1 187 570,40			26,72	1 187 570,40	100,00%
73	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	16,00	61 402,69	982 443,04	16,00	982 443,04			16,00	982 443,04	100,00%
74	Заполнение пазух тела трубы и оголовков монолитным бетоном В20	м3	99,51			99,51	-			99,51	-	
75	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	702,00	3 575,80	2 510 211,60	702,00	2 510 211,60			702,00	2 510 211,60	100,00%
76	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	148,70	4 383,00	651 752,10	148,70	651 752,10			148,70	651 752,10	100,00%
77	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	1 460,00	285,82	417 297,20	1 460,00	417 297,20			1 460,00	417 297,20	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
78	Земляные работы	м3	201,00	2 343,86	471 115,86	201,00	471 115,86			201,00	471 115,86	100,00%
79	Планировка площадей	м2	323,00	6,29	2 031,67	323,00	2 031,67			323,00	2 031,67	100,00%
80	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	134,80	7 080,00	954 384,00	134,80	954 384,00			134,80	954 384,00	100,00%
81	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	115,60	6 900,50	797 697,80	115,60	797 697,80			115,60	797 697,80	100,00%
82	Установка блоков упоров	м3	8,80	45 858,80	403 557,44	8,80	403 557,44			8,80	403 557,44	100,00%
83	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	72,40	8 779,10	635 606,84	72,40	635 606,84			72,40	635 606,84	100,00%
84	Устройство конца укрепления русла монолит. бетоном В30 (сульфатостойкий) - 12см у труб на ПК 98+48 и ПК 146+55 (на ГПС - 10 см)	м2	119,04	8 787,00	1 046 004,48	119,04	1 046 004,48			119,04	1 046 004,48	100,00%
84а	Устройство конца укрепления русла монолит. бетоном В30 (сульфатостойкий) - 12см у труб на ПК 98+48 и ПК 146+55 (на ГПС - 10 см)	м2	39,68	12 878,66	511 025,27	39,68	511 025,27			39,68	511 025,27	100,00%
85	Устройство каменной наброски рваным камнем не менее 15 см	м3	18,60	21 518,84	400 250,41	-	-	18,60	400 250,41	18,60	400 250,41	100,00%
86	Асфальтовые планки	м3	8,94	16 749,00	149 736,06	8,94	149 736,06			8,94	149 736,06	100,00%
86а	Асфальтовые планки	м3	2,98	78 239,04	233 152,34	-	-	2,98	233 152,34	2,98	233 152,34	100,00%
	Труба ж/б круглая 1,0 м (ПК 135+70, съезд) - 17,28 м без оголовка	**шт**	**1,00**			-	-			-	-	
87	Доработка дна котлована под тело трубы и оголовки	м3	20,00	209,92	4 198,40	20,00	4 198,40			20,00	4 198,40	100,00%
88	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	12,40	16 587,80	205 688,72	12,40	205 688,72			12,40	205 688,72	100,00%
89	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 (сульфатостойкий)	м3	8,70	45 858,90	398 972,43	8,70	398 972,43			8,70	398 972,43	100,00%
90	Установка звеньев труб	м3	8,16	89 977,50	734 216,40	8,16	734 216,40			8,16	734 216,40	100,00%
91	*Блок ЗКП 2.100*	шт	17,00	37 392,58	635 673,86	17,00	635 673,86			17,00	635 673,86	100,00%
92	Установка оголовков труб	м3	5,94	15 487,00	91 992,78	5,94	91 992,78			5,94	91 992,78	100,00%
93	*Блок СТ 10*	шт	2,00	54 687,23	109 374,46	2,00	109 374,46			2,00	109 374,46	100,00%
94	*Стенки откосные СТ4 пл*	шт	4,00	51 651,78	206 607,12	4,00	206 607,12			4,00	206 607,12	100,00%

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
95	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	90,10	3 575,80	322 179,58	90,10	322 179,58			90,10	322 179,58	100,00%
96	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,60	4 383,20	42 078,72	9,60	42 078,72			9,60	42 078,72	100,00%
97	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	279,00	305,80	85 318,20	279,00	85 318,20			279,00	85 318,20	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
98	Земляные работы	м3	8,00	4 153,54	33 228,30	8,00	33 228,30			8,00	33 228,30	100,00%
99	Планировка площадей	м2	35,00	12,09	423,13	-	-	35,00	423,13	35,00	423,13	100,00%
100	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	22,00	12 362,23	271 969,02	22,00	271 969,02			22,00	271 969,02	100,00%
101	Укрепление входного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 8 см (на ГПС - 10 см)	м2	11,00	13 000,62	143 006,83	11,00	143 006,83			11,00	143 006,83	100,00%
102	Установка блоков упоров	м3	1,10	19 854,52	21 839,98	1,10	21 839,98			1,10	21 839,98	100,00%
103	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В30 (сульфатостойкий), толщиной 12 см (на ГПС - 10 см)	м2	5,20	23 331,05	121 321,45	5,20	121 321,45			5,20	121 321,45	100,00%
104	Асфальтовые планки	м3	0,40	16 749,00	6 699,60	-	-	0,40	6 699,60	0,40	6 699,60	100,00%
	Водоотвод на основной дороге					-	-			-	-	
105	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из монолитного бетона	м	1 816,00	4 943,59	8 977 559,44	1 816,00	8 977 559,44			1 816,00	8 977 559,44	100,00%
105а	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из монолитного бетона	м	1 693,00	8 375,27	14 179 334,99	1 643,00	13 760 571,41	50,00	418 763,58	1 693,00	14 179 334,99	100,00%
106	*Монолитный Блок Б-1-20-75*	шт	1 816,00	9 970,20	18 105 883,20	1 816,00	18 105 883,20	-	-	1 816,00	18 105 883,20	100,00%
106а	*Монолитный Блок Б-1-20-75*	шт	1 693,00	16 589,92	28 086 735,33	1 643,00	27 257 239,30	50,00	829 496,03	1 693,00	28 086 735,33	100,00%
107	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	327,00	10 040,21	3 283 147,31	327,00	3 283 147,31			327,00	3 283 147,31	100,00%
108	*Блок Б-6*	шт	674,00	6 140,91	4 138 971,37	674,00	4 138 971,37			674,00	4 138 971,37	100,00%
109	Устройство водоотвода с проезжей части из открытых лотков на обочине	шт	39,00	187 319,16	7 305 447,12	37,00	6 930 808,82	2,00	374 638,30	39,00	7 305 447,12	100,00%
110	Устройство водоотвода из гасителей	шт	39,00	255 151,02	9 950 889,88	37,00	9 440 587,83	2,00	510 302,05	39,00	9 950 889,88	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**305 750 955,96**		**295 074 171,29**		**10 676 784,67**		**305 750 955,96**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцциони Дженерали С.п.А"

Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-7-1	*Сооружение моста через р. Шубике ПК 71+58.62*											
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	34 078 583,81	34 078 583,81	1,00	34 078 583,81	-	-	1,00	34 078 583,81	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 5		-		-		-		-		-	
1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	678,20	79 026,50	53 595 772,30	678,20	53 595 772,30		-	678,20	53 595 772,30	100,00%
2	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,70	226 158,00	836 784,60	3,70	836 784,60		-	3,70	836 784,60	100,00%
3	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	3,89	216 707,00	841 906,70	3,89	841 906,70		-	3,89	841 906,70	100,00%
4	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,70	216 707,00	585 108,90	2,70	585 108,90		-	2,70	585 108,90	100,00%
5	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	32,52	216 707,00	7 047 311,64	32,52	7 047 311,64		-	32,52	7 047 311,64	100,00%
5а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
6	Разравнивание грунта	м3	678,20	98,50	66 802,70	678,20	66 802,70		-	678,20	66 802,70	100,00%
7	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 277,00	197 022,60	13,80	197 022,60		-	13,80	197 022,60	100,00%
8	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	60 477,20	11 841 435,76	195,80	11 841 435,76		-	195,80	11 841 435,76	100,00%
9	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
10	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
11	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	216 707,00	4 360 144,84	20,12	4 360 144,84		-	20,12	4 360 144,84	100,00%
12	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	16,32	79 596,00	1 299 006,72	16,32	1 299 006,72		-	16,32	1 299 006,72	100,00%
13	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,26	226 158,00	58 801,08	0,26	58 801,08		-	0,26	58 801,08	100,00%
14	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,17	216 707,00	36 840,19	0,17	36 840,19		-	0,17	36 840,19	100,00%
15	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,30	220 017,00	506 039,10	2,30	506 039,10		-	2,30	506 039,10	100,00%
16	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	25,80	92 452,70	2 385 279,66	25,80	2 385 279,66		-	25,80	2 385 279,66	100,00%
17	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,54	221 429,00	341 000,66	1,54	341 000,66		-	1,54	341 000,66	100,00%
18	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,28	216 707,00	277 384,96	1,28	277 384,96		-	1,28	277 384,96	100,00%
19	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,34	216 707,00	1 157 215,38	5,34	1 157 215,38		-	5,34	1 157 215,38	100,00%
20	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	22,10	73 943,00	1 634 140,30	22,10	1 634 140,30		-	22,10	1 634 140,30	100,00%
21	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,10	226 158,00	22 615,80	0,10	22 615,80		-	0,10	22 615,80	100,00%
22	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,04	221 420,00	8 856,80	0,04	8 856,80		-	0,04	8 856,80	100,00%
23	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,95	221 429,00	210 357,55	0,95	210 357,55		-	0,95	210 357,55	100,00%
24	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,84	216 707,00	398 740,88	1,84	398 740,88		-	1,84	398 740,88	100,00%
25	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	2,26	59 760,00	135 057,60	2,26	135 057,60		-	2,26	135 057,60	100,00%
26	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,31	221 429,00	68 642,99	0,31	68 642,99		-	0,31	68 642,99	100,00%
27	Устройство слива (В25)	м3	0,60	71 381,96	42 829,18	-	-	0,60	42 829,18	0,60	42 829,18	100,00%
28	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,12	1 066 370,00	127 964,40	0,12	127 964,40		-	0,12	127 964,40	100,00%
29	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	427,20	3 576,00	1 527 667,20	427,20	1 527 667,20		-	427,20	1 527 667,20	100,00%
30	Покраска поверхности опор	м2	132,00	2 452,78	323 767,09	132,00	323 767,09		-	132,00	323 767,09	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3, 4		-		-		-		-		-	
31	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	890,20	79 409,00	70 689 891,80	890,20	70 689 891,80		-	890,20	70 689 891,80	100,00%
32	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,94	226 158,00	1 117 220,52	4,94	1 117 220,52		-	4,94	1 117 220,52	100,00%
33	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	5,15	216 707,00	1 115 607,64	5,15	1 115 607,64		-	5,15	1 115 607,64	100,00%
34	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	3,62	216 707,00	784 479,34	3,62	784 479,34		-	3,62	784 479,34	100,00%
35	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	43,24	216 707,00	9 370 410,68	43,24	9 370 410,68		-	43,24	9 370 410,68	100,00%
35а	Срубка шлама	м3	31,80	6 561,98	208 670,96	31,80	208 670,96			31,80	208 670,96	100,00%
36	Разравнивание грунта	м3	890,20	98,50	87 684,70	890,20	87 684,70		-	890,20	87 684,70	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	506,70	331,00	167 717,70	506,70	167 717,70		-	506,70	167 717,70	100,00%
38	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	293,70	64 629,80	18 981 772,26	293,70	18 981 772,26		-	293,70	18 981 772,26	100,00%
39	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,32	221 429,00	292 286,28	1,32	292 286,28		-	1,32	292 286,28	100,00%
40	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	8,90	216 707,00	1 928 692,30	8,90	1 928 692,30		-	8,90	1 928 692,30	100,00%
41	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	30,19	216 707,00	6 542 384,33	30,19	6 542 384,33		-	30,19	6 542 384,33	100,00%
42	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	35,80	66 131,10	2 367 493,38	35,80	2 367 493,38		-	35,80	2 367 493,38	100,00%
43	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,58	226 158,00	131 171,64	0,58	131 171,64		-	0,58	131 171,64	100,00%
44	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,34	216 707,00	73 680,38	0,34	73 680,38		-	0,34	73 680,38	100,00%
45	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	4,72	220 017,00	1 038 480,24	4,72	1 038 480,24		-	4,72	1 038 480,24	100,00%
46	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	65,50	86 266,60	5 650 462,30	65,50	5 650 462,30		-	65,50	5 650 462,30	100,00%
47	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	2,78	221 429,00	615 572,62	2,78	615 572,62		-	2,78	615 572,62	100,00%
48	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,21	216 707,00	262 215,47	1,21	262 215,47		-	1,21	262 215,47	100,00%
49	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	9,42	216 707,00	2 041 379,94	9,42	2 041 379,94		-	9,42	2 041 379,94	100,00%
50	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	5,90	56 377,40	332 626,66	5,90	332 626,66		-	5,90	332 626,66	100,00%
51	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,78	221 429,00	172 714,62	0,78	172 714,62		-	0,78	172 714,62	100,00%
52	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,30	1 109 024,40	332 707,32	0,30	332 707,32		-	0,30	332 707,32	100,00%
53	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	403,20	3 576,00	1 441 843,20	403,20	1 441 843,20		-	403,20	1 441 843,20	100,00%
54	Покраска поверхности опор	м2	390,00	2 452,78	956 583,05	390,00	956 583,05		-	390,00	956 583,05	100,00%
55	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	512,46	110 017,00	56 379 311,82	512,46	56 379 311,82		-	512,46	56 379 311,82	100,00%
56	Тампонажный бетон (В15)	м3	435,50	62 448,14	27 196 164,97	435,50	27 196 164,97		-	435,50	27 196 164,97	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
57	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	88,00	60 740,53	5 345 166,64	88,00	5 345 166,64		-	88,00	5 345 166,64	100,00%
58	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	44,00	93 620,92	4 119 320,48	44,00	4 119 320,48		-	44,00	4 119 320,48	100,00%
59	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	44,00	1 191 305,72	52 417 451,68	44,00	52 417 451,68		-	44,00	52 417 451,68	100,00%
60	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	3 334,80	2 452,78	8 179 514,56	3 334,80	8 179 514,56		-	3 334,80	8 179 514,56	100,00%
61	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	73,94	7 854,00	580 724,76	73,94	580 724,76		-	73,94	580 724,76	100,00%
62	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	3,51	54 629,00	191 747,79	3,51	191 747,79		-	3,51	191 747,79	100,00%
63	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	3,00	66 778,24	200 334,72	3,00	200 334,72		-	3,00	200 334,72	100,00%
64	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	240,72	59 036,00	14 211 145,92	240,72	14 211 145,92		-	240,72	14 211 145,92	100,00%
65	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,33	226 158,00	753 106,14	3,33	753 106,14		-	3,33	753 106,14	100,00%
66	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,94	221 429,00	208 143,26	0,94	208 143,26		-	0,94	208 143,26	100,00%
67	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	5,57	226 160,00	1 259 711,20	5,57	1 259 711,20		-	5,57	1 259 711,20	100,00%
68	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	11,37	81 597,00	927 757,89	11,37	927 757,89		-	11,37	927 757,89	100,00%
69	*Закладные детали*	тн	3,61	424 352,00	1 531 910,72	3,61	1 531 910,72		-	3,61	1 531 910,72	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-	-	-		-	-	-	
70	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1 331,90	18 199,00	24 239 248,10	1 331,90	24 239 248,10		-	1 331,90	24 239 248,10	100,00%
71	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	994,30	4 695,30	4 668 536,79	994,30	4 668 536,79		-	994,30	4 668 536,79	100,00%
72	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	994,30	3 862,70	3 840 682,61	994,30	3 840 682,61		-	994,30	3 840 682,61	100,00%
73	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тротуар)	м2	284,07	3 863,00	1 097 362,41	284,07	1 097 362,41		-	284,07	1 097 362,41	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-		-		-	
74	Устройство заполненного деформационного шва	м	32,00	367 256,61	11 752 211,54	32,00	11 752 211,54			32,00	11 752 211,54	100,00%
75	Установка барьерного и перильного ограждения	тн	18,31	1 179 732,50	21 600 902,16	7,32	8 640 360,86	10,99	12 960 541,30	18,31	21 600 902,16	100,00%
76		м	-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,5		-		-		-		-		-	
77	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 662,08	12 528,20	20 822 870,66	1 662,08	20 822 870,66			1 662,08	20 822 870,66	100,00%
78	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	6,60	14 276,90	94 227,54	6,60	94 227,54		-	6,60	94 227,54	100,00%
79	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	90,20	13 090,90	1 180 799,18	90,20	1 180 799,18		-	90,20	1 180 799,18	100,00%
80	Укладка переходных плит	м3	40,16	23 397,50	939 643,60	40,16	939 643,60		-	40,16	939 643,60	100,00%
81	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	137 379,98	3 297 119,52	24,00	3 297 119,52		-	24,00	3 297 119,52	100,00%
82	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	27 888,19	111 552,76	4,00	111 552,76		-	4,00	111 552,76	100,00%
83	Омоноличивание переходных плит В30	м3	3,60	-	-	-	-		-	-	-	
84	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
85	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	53,20	3 181,00	169 229,20	53,20	169 229,20		-	53,20	169 229,20	100,00%
86	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32		-	14,40	85 630,32	100,00%
87	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	13 646,25	1 965 060,00	144,00	1 965 060,00		-	144,00	1 965 060,00	100,00%
88	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	6 966,50	1 003 176,00	144,00	1 003 176,00		-	144,00	1 003 176,00	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-		-		-		-		-	
89	Отсыпка конусов насыпи дренирующим грунтом	м3	884,60	8 750,20	7 740 426,92	884,60	7 740 426,92		-	884,60	7 740 426,92	100,00%
90	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	64,85	18 947,36	1 228 698,40	64,85	1 228 698,40		-	64,85	1 228 698,40	100,00%
90а	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	40,15	21 539,11	864 838,15	40,15	864 838,15		-	40,15	864 838,15	100,00%
91	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	500,00	10 091,00	5 045 500,00	500,00	5 045 500,00		-	500,00	5 045 500,00	100,00%
91а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	309,60	14 493,47	4 487 176,88	309,60	4 487 176,88		-	309,60	4 487 176,88	100,00%
92	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,99	226 158,00	223 480,29	0,99	223 480,29		-	0,99	223 480,29	100,00%
92а	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,61	522 200,84	319 503,36	0,61	319 503,36		-	0,61	319 503,36	100,00%
93	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	1,86	226 158,00	420 422,29	1,86	420 422,29		-	1,86	420 422,29	100,00%
93а	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	1,15	523 310,03	602 342,41	1,15	602 342,41		-	1,15	602 342,41	100,00%
94	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	67,60	21 518,86	1 454 674,86	-	-	67,60	1 454 674,86	67,60	1 454 674,86	100,00%
95	Асфальтовые планки	м2	37,89	2 915,07	110 452,10	-	-	37,89	110 452,10	37,89	110 452,10	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
96	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	120 305,22	240 610,44	2,00	240 610,44			2,00	240 610,44	100,00%
97	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 933,67	79 336,73	5,00	39 668,36	5,00	39 668,37	10,00	79 336,73	100,00%
98	*Бетонный блок Б-6*	шт	42,00	6 140,91	257 918,05	31,00	190 368,09	11,00	67 549,96	42,00	257 918,05	100,00%
99	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	1,00	9 683,60	1,00	9 683,60	2,00	19 367,20	100,00%
100	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	4,00	12 176,27	48 705,07	2,00	24 352,53	2,00	24 352,54	4,00	48 705,07	100,00%
101	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	34,00	3 681,21	125 161,26	17,00	62 580,63	17,00	62 580,63	34,00	125 161,26	100,00%
102	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	774 709,82	3 098 839,28	2,00	1 549 419,64	2,00	1 549 419,64	4,00	3 098 839,28	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
103	*ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)*	шт	4,00	1 184 900,37	4 739 601,48	4,00	4 739 601,48		-	4,00	4 739 601,48	100,00%
					-		-		-		-	
2-7-2	*Сооружение моста через р. Шагырлы ПК 197+36,63*				-		-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	103 039 285,01	103 039 285,01	1,00	103 039 285,01		-	1,00	103 039 285,01	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 5		-		-		-		-		-	
104	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	678,20	79 233,10	53 735 888,42	678,20	53 735 888,42		-	678,20	53 735 888,42	100,00%
105	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,70	226 158,00	836 784,60	3,70	836 784,60		-	3,70	836 784,60	100,00%
106	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	3,89	216 707,00	842 990,23	3,89	842 990,23		-	3,89	842 990,23	100,00%
107	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,70	216 707,00	585 108,90	2,70	585 108,90		-	2,70	585 108,90	100,00%
108	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	32,50	216 707,00	7 042 977,50	32,50	7 042 977,50		-	32,50	7 042 977,50	100,00%
108а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
109	Разравнивание грунта	м3	678,20	98,50	66 802,70	678,20	66 802,70		-	678,20	66 802,70	100,00%
110	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 276,90	197 021,22	13,80	197 021,22		-	13,80	197 021,22	100,00%
111	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	62 866,80	12 309 319,44	195,80	12 309 319,44		-	195,80	12 309 319,44	100,00%
112	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
113	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
114	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	216 707,00	4 360 144,84	20,12	4 360 144,84		-	20,12	4 360 144,84	100,00%
115	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	16,32	79 596,00	1 299 006,72	16,32	1 299 006,72		-	16,32	1 299 006,72	100,00%
116	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,26	226 158,00	58 801,08	0,26	58 801,08		-	0,26	58 801,08	100,00%
117	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,17	216 707,00	36 840,19	0,17	36 840,19		-	0,17	36 840,19	100,00%
118	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,30	216 707,00	498 426,10	2,30	498 426,10		-	2,30	498 426,10	100,00%
119	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	22,30	101 447,20	2 262 272,56	22,30	2 262 272,56		-	22,30	2 262 272,56	100,00%
120	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,41	221 429,00	312 214,89	1,41	312 214,89		-	1,41	312 214,89	100,00%
121	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,14	216 707,00	247 045,98	1,14	247 045,98		-	1,14	247 045,98	100,00%
122	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,14	216 707,00	1 113 873,98	5,14	1 113 873,98		-	5,14	1 113 873,98	100,00%
123	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	20,60	74 242,20	1 529 389,32	20,60	1 529 389,32		-	20,60	1 529 389,32	100,00%
124	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,07	226 158,00	15 831,06	0,07	15 831,06		-	0,07	15 831,06	100,00%
125	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,02	221 446,00	4 428,92	0,02	4 428,92		-	0,02	4 428,92	100,00%
126	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,91	221 429,00	201 500,39	0,91	201 500,39		-	0,91	201 500,39	100,00%
127	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,64	22 464,00	36 840,96	1,64	36 840,96		-	1,64	36 840,96	100,00%
128	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	1,98	59 740,00	118 285,20	1,98	118 285,20		-	1,98	118 285,20	100,00%
129	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,27	221 431,00	59 786,37	0,27	59 786,37		-	0,27	59 786,37	100,00%
130	Устройство слива (В25)	м3	0,34	71 385,77	24 271,16	-	-	0,34	24 271,16	0,34	24 271,16	100,00%
131	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,11	1 057 554,00	116 330,94	0,11	116 330,94		-	0,11	116 330,94	100,00%
132	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	266,00	3 576,00	951 216,00	266,00	951 216,00		-	266,00	951 216,00	100,00%
133	Покраска поверхности опор	м2	145,20	2 452,77	356 141,90	145,20	356 141,90		-	145,20	356 141,90	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3, 4, 5, 6		-		-		-		-		-	
134	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	1 059,75	80 013,00	84 793 776,75	1 059,75	84 793 776,75		-	1 059,75	84 793 776,75	100,00%
135	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	6,39	226 158,00	1 445 149,62	6,39	1 445 149,62		-	6,39	1 445 149,62	100,00%
136	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	6,32	216 707,00	1 369 588,24	6,32	1 369 588,24		-	6,32	1 369 588,24	100,00%
137	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,41	216 707,00	522 263,87	2,41	522 263,87		-	2,41	522 263,87	100,00%
138	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	53,59	216 707,00	11 613 328,13	53,59	11 613 328,13		-	53,59	11 613 328,13	100,00%
138а	Срубка шлама	м3	53,00	6 561,98	347 784,94	53,00	347 784,94		-	53,00	347 784,94	100,00%
139	Разравнивание грунта	м3	1 059,80	98,50	104 390,30	1 059,80	104 390,30		-	1 059,80	104 390,30	100,00%
140	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	844,60	261,00	220 440,60	844,60	220 440,60		-	844,60	220 440,60	100,00%
141	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	489,50	63 107,60	30 891 170,20	489,50	30 891 170,20		-	489,50	30 891 170,20	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
142	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	2,20	221 429,00	487 143,80	2,20	487 143,80		-	2,20	487 143,80	100,00%
143	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	14,83	216 707,00	3 213 764,81	14,83	3 213 764,81		-	14,83	3 213 764,81	100,00%
144	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	50,31	216 707,00	10 902 529,17	50,31	10 902 529,17		-	50,31	10 902 529,17	100,00%
145	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 16 шт	м3	59,20	75 793,70	4 486 987,04	59,20	4 486 987,04		-	59,20	4 486 987,04	100,00%
146	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,95	226 158,00	214 850,10	0,95	214 850,10		-	0,95	214 850,10	100,00%
147	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,57	216 707,00	123 522,99	0,57	123 522,99		-	0,57	123 522,99	100,00%
148	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	7,56	216 707,00	1 638 304,92	7,56	1 638 304,92		-	7,56	1 638 304,92	100,00%
149	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 4 шт	м3	11,00	76 341,88	839 760,68	11,00	839 760,68		-	11,00	839 760,68	100,00%
150	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,18	226 158,00	40 708,44	0,18	40 708,44		-	0,18	40 708,44	100,00%
151	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,11	216 712,00	23 838,32	0,11	23 838,32		-	0,11	23 838,32	100,00%
152	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	1,46	216 707,00	316 392,22	1,46	316 392,22		-	1,46	316 392,22	100,00%
149	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	98,65	91 505,00	9 026 968,25	98,65	9 026 968,25		-	98,65	9 026 968,25	100,00%
150	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	4,32	221 429,00	956 573,28	4,32	956 573,28		-	4,32	956 573,28	100,00%
151	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,80	216 707,00	390 072,60	1,80	390 072,60		-	1,80	390 072,60	100,00%
152	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	14,56	216 707,00	3 155 253,92	14,56	3 155 253,92		-	14,56	3 155 253,92	100,00%
153	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	8,60	56 377,40	484 845,64	8,60	484 845,64		-	8,60	484 845,64	100,00%
154	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	1,14	221 429,00	252 429,06	1,14	252 429,06		-	1,14	252 429,06	100,00%
155	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,46	1 095 874,00	504 102,04	0,46	504 102,04		-	0,46	504 102,04	100,00%
156	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	652,50	3 576,00	2 333 340,00	652,50	2 333 340,00		-	652,50	2 333 340,00	100,00%
157	Покраска поверхности опор	м2	717,80	2 452,77	1 760 601,80	717,80	1 760 601,80		-	717,80	1 760 601,80	100,00%
158	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	717,44	110 021,00	78 933 466,24	717,44	78 933 466,24		-	717,44	78 933 466,24	100,00%
159	Тампонажный бетон (В15)	м3	487,80	62 448,20	30 462 231,96	487,80	30 462 231,96		-	487,80	30 462 231,96	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
160	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	120,00	61 726,11	7 407 133,20	120,00	7 407 133,20		-	120,00	7 407 133,20	100,00%
161	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	60,00	93 620,92	5 617 255,20	60,00	5 617 255,20		-	60,00	5 617 255,20	100,00%
162	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	60,00	1 211 315,12	72 678 907,20	60,00	72 678 907,20		-	60,00	72 678 907,20	100,00%
163	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	5 502,40	2 452,78	13 496 181,12	5 502,40	13 496 181,12		-	5 502,40	13 496 181,12	100,00%
164	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	89,28	7 855,00	701 294,40	89,28	701 294,40		-	89,28	701 294,40	100,00%
165	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	4,23	54 629,00	231 080,67	4,23	231 080,67		-	4,23	231 080,67	100,00%
166	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	5,00	13 387,41	66 937,05	5,00	66 937,05		-	5,00	66 937,05	100,00%
167	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	328,68	59 450,00	19 540 026,00	328,68	19 540 026,00		-	328,68	19 540 026,00	100,00%
168	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,58	226 158,00	1 035 803,64	4,58	1 035 803,64		-	4,58	1 035 803,64	100,00%
169	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	1,40	180 307,00	252 429,80	1,40	252 429,80		-	1,40	252 429,80	100,00%
170	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	12,75	221 429,00	2 823 219,75	12,75	2 823 219,75		-	12,75	2 823 219,75	100,00%
171	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	17,02	81 597,00	1 388 780,94	17,02	1 388 780,94		-	17,02	1 388 780,94	100,00%
172	*Закладные детали*	тн	5,41	424 352,00	2 295 744,32	5,41	2 295 744,32		-	5,41	2 295 744,32	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-		-		-		-	
173	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	880,90	18 199,00	16 031 499,10	880,90	16 031 499,10		-	880,90	16 031 499,10	100,00%
173а	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	-	2 694,49	-	-	-		-	-	-	
173а-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	880,90	25 282,19	22 271 078,11	880,90	22 271 078,11		-	880,90	22 271 078,11	100,00%
174	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 487,50	4 308,18	6 408 423,12	1 487,50	6 408 423,12			1 487,50	6 408 423,12	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 487,50	3 640,57	5 415 353,31	1 487,50	5 415 353,31			1 487,50	5 415 353,31	100,00%
176	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	237,50	3 642,28	865 042,48	237,50	865 042,48			237,50	865 042,48	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-		-		-	
177	Устройство заполненного деформационного шва	м	43,50	367 760,77	15 997 593,58	43,50	15 997 593,58			43,50	15 997 593,58	100,00%
178	Установка барьерного и перильного ограждения	тн	26,46	1 179 732,49	31 215 721,66	10,58	12 486 288,66	15,88	18 729 433,00	26,46	31 215 721,66	100,00%
179			-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,5		-		-		-		-		-	
180	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 713,46	8 744,60	14 983 522,32	1 713,46	14 983 522,32		-	1 713,46	14 983 522,32	100,00%
181	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	6,60	14 276,90	94 227,54	6,60	94 227,54		-	6,60	94 227,54	100,00%
182	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	83,20	13 090,90	1 089 162,88	83,20	1 089 162,88		-	83,20	1 089 162,88	100,00%
183	Укладка переходных плит	м3	39,30	23 221,40	912 601,02	39,30	912 601,02		-	39,30	912 601,02	100,00%
184	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	139 687,44	3 352 498,56	24,00	3 352 498,56		-	24,00	3 352 498,56	100,00%
185	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	16 737,87	66 951,48	4,00	66 951,48		-	4,00	66 951,48	100,00%
186	Омоноличивание переходных плит В30	м3	3,60	-	-	3,60	-		-	3,60	-	
187	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
188	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	26,60	3 112,66	82 796,80	-	-	26,60	82 796,80	26,60	82 796,80	100,00%
189	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32		-	14,40	85 630,32	100,00%
190	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	12 787,81	1 841 444,80	144,00	1 841 444,80			144,00	1 841 444,80	100,00%
191	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	6 309,74	908 603,09	144,00	908 603,09			144,00	908 603,09	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-		-		-		-		-	
192	Отсыпка конусов насыпи дренирующим грунтом	м3	1 549,70	8 867,30	13 741 654,81	1 549,70	13 741 654,81		-	1 549,70	13 741 654,81	100,00%
193	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	99,00	18 709,88	1 852 278,12	99,00	1 852 278,12		-	99,00	1 852 278,12	100,00%
194	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	692,50	10 091,00	6 988 017,50	692,50	6 988 017,50		-	692,50	6 988 017,50	100,00%
195	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,37	226 158,00	309 836,46	1,37	309 836,46		-	1,37	309 836,46	100,00%
196	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	2,58	226 158,00	583 487,64	2,58	583 487,64		-	2,58	583 487,64	100,00%
197	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	61,20	21 518,85	1 316 953,53	-	-	61,20	1 316 953,53	61,20	1 316 953,53	100,00%
198	Асфальтовые планки	м2	33,62	5 716,00	192 143,34	33,62	192 143,34		-	33,62	192 143,34	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
199	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	127 127,28	254 254,55	-	-	2,00	254 254,55	2,00	254 254,55	100,00%
200	*Бетонный блок Б-5*	шт	6,00	7 933,67	47 602,04	3,00	23 801,02	3,00	23 801,02	6,00	47 602,04	100,00%
201	*Бетонный блок Б-6*	шт	40,00	6 140,91	245 636,46	30,00	184 227,34	10,00	61 409,12	40,00	245 636,46	100,00%
202	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	-	-	2,00	19 367,20	2,00	19 367,20	100,00%
203	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	4,00	12 176,27	48 705,07	-	-	4,00	48 705,07	4,00	48 705,07	100,00%
204	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	34,00	3 681,21	125 161,26	-	-	34,00	125 161,26	34,00	125 161,26	100,00%
205	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	774 709,82	3 098 839,28	-	-	4,00	3 098 839,28	4,00	3 098 839,28	100,00%
206	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	4,00	1 088 760,30	4 355 041,22	4,00	4 355 041,22		-	4,00	4 355 041,22	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
			-				-		-		-	
2-7-3	*Сооружение моста через р. Улкен Куйген ПК 371+23,62*		-				-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	44 041 014,80	44 041 014,80	1,00	44 041 014,80		-	1,00	44 041 014,80	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 4		-		-		-		-		-	
207	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	529,90	79 351,70	42 048 465,83	529,90	42 048 465,83		-	529,90	42 048 465,83	100,00%
208	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	2,90	226 158,00	655 858,20	2,90	655 858,20		-	2,90	655 858,20	100,00%
209	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	3,02	216 707,00	654 455,14	3,02	654 455,14		-	3,02	654 455,14	100,00%
210	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,10	216 707,00	455 084,70	2,10	455 084,70		-	2,10	455 084,70	100,00%
211	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	25,60	216 707,00	5 547 699,20	25,60	5 547 699,20		-	25,60	5 547 699,20	100,00%
211а	Срубка шлама	м3	17,70	6 561,98	116 147,05	17,70	116 147,05			17,70	116 147,05	100,00%
212	Разравнивание грунта	м3	529,90	81,70	43 292,83	529,90	43 292,83		-	529,90	43 292,83	100,00%
213	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 276,90	197 021,22	13,80	197 021,22		-	13,80	197 021,22	100,00%
214	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	63 443,80	12 422 296,04	195,80	12 422 296,04		-	195,80	12 422 296,04	100,00%
215	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
216	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
217	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	21,24	216 707,00	4 602 856,68	21,24	4 602 856,68		-	21,24	4 602 856,68	100,00%
218	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	16,32	79 596,00	1 299 006,72	16,32	1 299 006,72		-	16,32	1 299 006,72	100,00%
219	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,26	226 158,00	58 801,08	0,26	58 801,08		-	0,26	58 801,08	100,00%
220	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,17	216 707,00	36 840,19	0,17	36 840,19		-	0,17	36 840,19	100,00%
221	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,30	216 707,00	498 426,10	2,30	498 426,10		-	2,30	498 426,10	100,00%
222	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	23,30	94 005,00	2 190 316,50	23,30	2 190 316,50		-	23,30	2 190 316,50	100,00%
223	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,41	221 429,00	312 214,89	1,41	312 214,89		-	1,41	312 214,89	100,00%
224	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,14	26 614,00	30 339,96	1,14	30 339,96		-	1,14	30 339,96	100,00%
225	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,14	216 707,00	1 113 873,98	5,14	1 113 873,98		-	5,14	1 113 873,98	100,00%
226	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	20,60	73 900,80	1 522 356,48	20,60	1 522 356,48		-	20,60	1 522 356,48	100,00%
227	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,07	226 158,00	15 831,06	0,07	15 831,06		-	0,07	15 831,06	100,00%
228	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,02	221 446,00	4 428,92	0,02	4 428,92		-	0,02	4 428,92	100,00%
229	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,91	221 429,00	201 500,39	0,91	201 500,39		-	0,91	201 500,39	100,00%
230	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,64	216 707,00	355 399,48	1,64	355 399,48		-	1,64	355 399,48	100,00%
231	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	1,98	62 888,00	124 518,24	1,98	124 518,24		-	1,98	124 518,24	100,00%
232	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,27	221 431,00	59 786,37	0,27	59 786,37		-	0,27	59 786,37	100,00%
233	Устройство слива (В25)	м3	0,34	71 385,77	24 271,16	-	-	0,34	24 271,16	0,34	24 271,16	100,00%
234	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,11	1 057 554,00	116 330,94	0,11	116 330,94		-	0,11	116 330,94	100,00%
235	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	266,00	3 576,00	951 216,00	266,00	951 216,00		-	266,00	951 216,00	100,00%
236	Покраска поверхности опор	м2	145,20	2 452,77	356 141,90	145,20	356 141,90		-	145,20	356 141,90	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3		-		-		-		-		-	
237	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	296,73	79 382,00	23 555 020,86	296,73	23 555 020,86		-	296,73	23 555 020,86	100,00%
238	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,65	226 158,00	373 160,70	1,65	373 160,70		-	1,65	373 160,70	100,00%
239	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,72	216 707,00	372 736,04	1,72	372 736,04		-	1,72	372 736,04	100,00%
240	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	1,21	216 707,00	262 215,47	1,21	262 215,47		-	1,21	262 215,47	100,00%
241	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	14,41	216 707,00	3 122 747,87	14,41	3 122 747,87		-	14,41	3 122 747,87	100,00%
241а	Срубка шлама	м3	10,60	6 561,98	69 556,99	10,60	69 556,99			10,60	69 556,99	100,00%
242	Разравнивание грунта	м3	296,70	144,50	42 873,15	296,70	42 873,15		-	296,70	42 873,15	100,00%
243	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	207,90	336,60	69 979,14	207,90	69 979,14		-	207,90	69 979,14	100,00%
244	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	87,00	69 054,71	6 007 759,77	87,00	6 007 759,77		-	87,00	6 007 759,77	100,00%
245	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,58	221 429,00	128 428,82	0,58	128 428,82		-	0,58	128 428,82	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
246	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	2,47	216 707,00	535 266,29	2,47	535 266,29		-	2,47	535 266,29	100,00%
247	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	14,12	216 707,00	3 059 902,84	14,12	3 059 902,84		-	14,12	3 059 902,84	100,00%
248	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 16 шт	м3	25,70	78 644,10	2 021 153,37	25,70	2 021 153,37		-	25,70	2 021 153,37	100,00%
249	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,42	226 158,00	94 986,36	0,42	94 986,36		-	0,42	94 986,36	100,00%
250	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,28	216 707,00	60 677,96	0,28	60 677,96		-	0,28	60 677,96	100,00%
251	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	3,36	216 707,00	728 135,52	3,36	728 135,52		-	3,36	728 135,52	100,00%
252	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	39,50	90 245,60	3 564 701,20	39,50	3 564 701,20		-	39,50	3 564 701,20	100,00%
253	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,73	221 429,00	383 072,17	1,73	383 072,17		-	1,73	383 072,17	100,00%
254	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,72	216 707,00	156 029,04	0,72	156 029,04		-	0,72	156 029,04	100,00%
255	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,82	216 707,00	1 261 234,74	5,82	1 261 234,74		-	5,82	1 261 234,74	100,00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	3,40	56 377,50	191 683,50	3,40	191 683,50		-	3,40	191 683,50	100,00%
257	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,46	221 429,00	101 857,34	0,46	101 857,34		-	0,46	101 857,34	100,00%
258	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,18	1 120 227,00	201 640,86	0,18	201 640,86		-	0,18	201 640,86	100,00%
259	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	152,00	3 576,00	543 552,00	152,00	543 552,00		-	152,00	543 552,00	100,00%
260	Покраска поверхности опор	м2	287,10	2 452,78	704 191,90	287,10	704 191,90		-	287,10	704 191,90	100,00%
261	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	409,97	110 017,00	45 103 669,49	409,97	45 103 669,49		-	409,97	45 103 669,49	100,00%
262	Тампонажный бетон (В15)	м3	278,70	62 986,90	17 554 449,03	278,70	17 554 449,03		-	278,70	17 554 449,03	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-	-	-		-	-	-	
263	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	60,00	61 726,11	3 703 566,60	60,00	3 703 566,60		-	60,00	3 703 566,60	100,00%
264	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 21.8 т	шт	30,00	103 589,24	3 107 677,20	30,00	3 107 677,20		-	30,00	3 107 677,20	100,00%
265	*ВТК-24У СТ РК 937-92*	шт	30,00	1 328 676,54	39 860 296,20	30,00	39 860 296,20		-	30,00	39 860 296,20	100,00%
266	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	2 751,20	2 452,78	6 748 091,01	2 751,20	6 748 091,01		-	2 751,20	6 748 091,01	100,00%
267	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	44,64	7 852,00	350 513,28	44,64	350 513,28		-	44,64	350 513,28	100,00%
268	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	2,12	54 629,00	115 813,48	2,12	115 813,48		-	2,12	115 813,48	100,00%
269	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	2,00	18 241,13	36 482,26	2,00	36 482,26		-	2,00	36 482,26	100,00%
270	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	188,20	59 397,20	11 178 553,04	188,20	11 178 553,04		-	188,20	11 178 553,04	100,00%
271	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	2,57	226 158,00	581 226,06	2,57	581 226,06		-	2,57	581 226,06	100,00%
272	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,80	221 429,00	177 143,20	0,80	177 143,20		-	0,80	177 143,20	100,00%
273	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	4,45	346 823,00	1 543 362,35	4,45	1 543 362,35		-	4,45	1 543 362,35	100,00%
274	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	9,74	81 597,00	794 754,78	9,74	794 754,78		-	9,74	794 754,78	100,00%
275	*Закладные детали*	тн	3,09	424 352,00	1 311 247,68	3,09	1 311 247,68		-	3,09	1 311 247,68	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-	-	-		-	-	-	
276	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	-	2 691,77	-	-	-		-	-	-	
276а-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1 006,50	25 282,19	25 446 523,64	1 006,50	25 446 523,64		-	1 006,50	25 446 523,64	100,00%
277	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	850,90	4 308,18	3 665 832,43	850,90	3 665 832,43			850,90	3 665 832,43	100,00%
278	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	850,90	3 640,57	3 097 761,56	850,90	3 097 761,56			850,90	3 097 761,56	100,00%
279	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	135,90	3 642,33	494 992,47	135,90	494 992,47			135,90	494 992,47	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-		-		-	

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
280	Устройство заполненного деформационного шва	м	28,80	366 978,17	10 568 971,37	28,80	10 568 971,37			28,80	10 568 971,37	100,00%
281	Установка перильного ограждения	тн	15,95	1 179 732,51	18 816 733,59	4,79	5 645 020,08	11,17	13 171 713,51	15,95	18 816 733,59	100,00%
282	Установка барьерного ограждения (У-3)	м	-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,5		-		-		-		-		-	
282а	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 572,53	8 744,60	13 751 145,84	1 572,53	13 751 145,84		-	1 572,53	13 751 145,84	100,00%
283	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	7,90	14 276,90	112 787,51	7,90	112 787,51		-	7,90	112 787,51	100,00%
284	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	86,20	13 090,90	1 128 435,58	86,20	1 128 435,58		-	86,20	1 128 435,58	100,00%
285	Укладка переходных плит	м3	39,28	23 397,50	919 053,80	39,28	919 053,80		-	39,28	919 053,80	100,00%
286	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	139 687,48	3 352 499,52	24,00	3 352 499,52		-	24,00	3 352 499,52	100,00%
287	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	16 737,87	66 951,48	4,00	66 951,48		-	4,00	66 951,48	100,00%
288	Омоноличивание переходных плит В30	м3	3,60	-	-	-	-		-	-	-	
289	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
290	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	35,80	3 112,73	111 435,78	-	-	35,80	111 435,78	35,80	111 435,78	100,00%
291	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 189,29	74 725,71	14,40	74 725,71			14,40	74 725,71	100,00%
292	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,20	12 747,13	1 838 135,71	144,20	1 838 135,71			144,20	1 838 135,71	100,00%
293	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,20	6 350,35	915 720,34	144,20	915 720,34			144,20	915 720,34	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДАМБА)		-		-		-				-	
294	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом (карьер 12)	м3	17 600,00	1 188,03	20 909 328,00	17 600,00	20 909 328,00			17 600,00	20 909 328,00	100,00%
294а	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом (карьер 12)	м3	4 366,00	680,88	2 972 711,51	4 366,00	2 972 711,51			4 366,00	2 972 711,51	100,00%
295	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	159,60	28 430,43	4 537 496,63	159,60	4 537 496,63			159,60	4 537 496,63	100,00%
295а	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	169,40	43 882,04	7 433 617,30	169,40	7 433 617,30			169,40	7 433 617,30	100,00%
296	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	1 305,40	10 089,40	13 170 702,76	1 305,40	13 170 702,76			1 305,40	13 170 702,76	100,00%
296а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	1 305,40	14 780,80	19 294 857,86	1 305,40	19 294 857,86			1 305,40	19 294 857,86	100,00%
297	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,87	226 158,00	875 231,46	3,87	875 231,46			3,87	875 231,46	100,00%
297	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	2,54	523 776,48	1 330 392,25	2,54	1 330 392,25			2,54	1 330 392,25	100,00%
298	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	7,29	226 158,00	1 648 691,82	7,29	1 648 691,82			7,29	1 648 691,82	100,00%
298	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	4,86	523 776,48	2 545 553,67	4,86	2 545 553,67			4,86	2 545 553,67	100,00%
299	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	189,30	21 518,85	4 073 518,34	-	-	189,30	4 073 518,34	189,30	4 073 518,34	100,00%
300	Асфальтовые планки	м2	43,40	5 716,00	248 074,40	43,40	248 074,40		-	43,40	248 074,40	100,00%
300а	Асфальтовые планки	м2	43,40	2 915,07	126 513,83	-	-	43,40	126 513,83	43,40	126 513,83	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНУС)		-		-		-		-		-	
301	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом (карьер 12)	м3	2 744,20	1 180,60	3 239 802,52	2 744,20	3 239 802,52		-	2 744,20	3 239 802,52	100,00%
302	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция)	м	22,86	21 622,00	494 365,41	22,86	494 365,41		-	22,86	494 365,41	100,00%
302а	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция)	м	5,72	33 951,40	194 066,23	5,72	194 066,23			5,72	194 066,23	100,00%
303	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	33,25	7 586,02	252 235,17	33,25	252 235,17			33,25	252 235,17	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
303а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	33,25	11 133,10	370 175,68	33,25	370 175,68			33,25	370 175,68	100,00%
304	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,14	226 160,00	30 757,76	0,14	30 757,76			0,14	30 757,76	100,00%
305	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	0,25	427 576,02	104 756,13	0,25	104 756,13			0,25	104 756,13	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
306	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	233 626,55	467 253,10	-	-	2,00	467 253,10	2,00	467 253,10	100,00%
307	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 933,67	79 336,73	7,00	55 535,71	3,00	23 801,02	10,00	79 336,73	100,00%
308	*Бетонный блок Б-6*	шт	46,00	6 274,41	288 622,95	34,00	213 330,01	12,00	75 292,94	46,00	288 622,95	100,00%
309	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	-	-	2,00	19 367,20	2,00	19 367,20	100,00%
310	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	82,00	12 176,35	998 461,09	-	-	82,00	998 461,09	82,00	998 461,09	100,00%
311	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	40,00	3 313,11	132 524,43	-	-	40,00	132 524,43	40,00	132 524,43	100,00%
312	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	776 464,27	3 105 857,07	-	-	4,00	3 105 857,07	4,00	3 105 857,07	100,00%
313	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	4,00	1 206 788,04	4 827 152,16	4,00	4 827 152,16		-	4,00	4 827 152,16	100,00%
			-		-		-		-		-	
2-7-4	*Сооружение моста через р. Киши Куйген ПК 295+88,74*		-		-		-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	36 555 580,40	36 555 580,40	1,00	36 555 580,40		-	1,00	36 555 580,40	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 4		-		-		-		-		-	
314	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	847,80	78 969,40	66 950 257,32	847,80	66 950 257,32		-	847,80	66 950 257,32	100,00%
315	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,40	226 158,00	995 095,20	4,40	995 095,20		-	4,40	995 095,20	100,00%
316	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	4,72	216 707,00	1 022 857,04	4,72	1 022 857,04		-	4,72	1 022 857,04	100,00%
317	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	3,40	216 707,00	736 803,80	3,40	736 803,80		-	3,40	736 803,80	100,00%
318	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	39,90	216 707,00	8 646 609,30	39,90	8 646 609,30		-	39,90	8 646 609,30	100,00%
318а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
319	Разравнивание грунта	м3	847,80	81,70	69 265,26	847,80	69 265,26		-	847,80	69 265,26	100,00%
320	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	14,60	14 276,90	208 442,74	14,60	208 442,74		-	14,60	208 442,74	100,00%
321	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	62 866,80	12 309 319,44	195,80	12 309 319,44		-	195,80	12 309 319,44	100,00%
322	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
323	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
324	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	216 707,00	4 360 144,84	20,12	4 360 144,84		-	20,12	4 360 144,84	100,00%
325	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	16,32	79 596,00	1 299 006,72	16,32	1 299 006,72		-	16,32	1 299 006,72	100,00%
326	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,26	226 158,00	58 801,08	0,26	58 801,08		-	0,26	58 801,08	100,00%
327	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,17	216 707,00	36 840,19	0,17	36 840,19		-	0,17	36 840,19	100,00%
328	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,30	216 707,00	498 426,10	2,30	498 426,10		-	2,30	498 426,10	100,00%
329	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	25,80	92 452,60	2 385 277,08	25,80	2 385 277,08		-	25,80	2 385 277,08	100,00%
330	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,54	221 429,00	341 000,66	1,54	341 000,66		-	1,54	341 000,66	100,00%
331	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,28	216 707,00	277 384,96	1,28	277 384,96		-	1,28	277 384,96	100,00%
332	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,34	216 707,00	1 157 215,38	5,34	1 157 215,38		-	5,34	1 157 215,38	100,00%
333	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	13,40	74 897,10	1 003 621,14	13,40	1 003 621,14		-	13,40	1 003 621,14	100,00%
334	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,07	226 158,00	15 831,06	0,07	15 831,06		-	0,07	15 831,06	100,00%
335	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,02	221 446,00	4 428,92	0,02	4 428,92		-	0,02	4 428,92	100,00%
336	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,60	221 429,00	132 857,40	0,60	132 857,40		-	0,60	132 857,40	100,00%
337	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,28	216 707,00	277 384,96	1,28	277 384,96		-	1,28	277 384,96	100,00%
338	Устройство монолитной подуклонки из бетона В30	м3	2,80	56 469,00	158 113,20	2,80	158 113,20		-	2,80	158 113,20	100,00%
339	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,01	226 158,00	2 261,58	0,01	2 261,58		-	0,01	2 261,58	100,00%
340	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,37	221 429,00	81 928,73	0,37	81 928,73		-	0,37	81 928,73	100,00%
341	Устройство слива (В20)	м3	0,60	56 436,10	33 861,66	0,60	33 861,66		-	0,60	33 861,66	100,00%
342	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,05	1 023 714,80	51 185,74	0,05	51 185,74		-	0,05	51 185,74	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
343	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	400,20	3 576,00	1 431 115,20	400,20	1 431 115,20		-	400,20	1 431 115,20	100,00%
344	Покраска поверхности опор	м2	97,46	960,50	93 610,33	97,46	93 610,33		-	97,46	93 610,33	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3		-		-		-		-		-	
345	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	635,85	79 114,20	50 304 764,07	635,85	50 304 764,07		-	635,85	50 304 764,07	100,00%
346	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,48	226 158,00	787 029,84	3,48	787 029,84		-	3,48	787 029,84	100,00%
347	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	3,62	216 707,00	784 479,34	3,62	784 479,34		-	3,62	784 479,34	100,00%
348	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,58	216 707,00	559 104,06	2,58	559 104,06		-	2,58	559 104,06	100,00%
349	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	30,67	216 707,00	6 646 403,69	30,67	6 646 403,69		-	30,67	6 646 403,69	100,00%
349а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
350	Разравнивание грунта	м3	635,85	81,80	52 012,53	635,85	52 012,53		-	635,85	52 012,53	100,00%
351	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	675,70	314,40	212 440,08	675,70	212 440,08		-	675,70	212 440,08	100,00%
352	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	63 575,80	12 448 141,64	195,80	12 448 141,64		-	195,80	12 448 141,64	100,00%
353	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,76	221 429,00	389 715,04	1,76	389 715,04		-	1,76	389 715,04	100,00%
354	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
355	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	216 707,00	4 360 144,84	20,12	4 360 144,84		-	20,12	4 360 144,84	100,00%
356	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 8 шт	м3	33,60	75 629,60	2 541 154,56	33,60	2 541 154,56		-	33,60	2 541 154,56	100,00%
357	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,53	226 158,00	119 863,74	0,53	119 863,74		-	0,53	119 863,74	100,00%
358	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,35	216 707,00	75 847,45	0,35	75 847,45		-	0,35	75 847,45	100,00%
359	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	4,20	216 707,00	910 169,40	4,20	910 169,40		-	4,20	910 169,40	100,00%
360	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	34,40	88 337,20	3 038 799,68	34,40	3 038 799,68		-	34,40	3 038 799,68	100,00%
361	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,05	221 426,00	11 071,30	0,05	11 071,30		-	0,05	11 071,30	100,00%
362	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,69	221 429,00	374 215,01	1,69	374 215,01		-	1,69	374 215,01	100,00%
363	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	6,00	216 707,00	1 300 242,00	6,00	1 300 242,00		-	6,00	1 300 242,00	100,00%
364	Устройство монолитной подуклонки из бетона В30	м3	5,60	56 423,25	315 970,20	5,60	315 970,20		-	5,60	315 970,20	100,00%
365	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,01	226 199,00	2 261,99	0,01	2 261,99		-	0,01	2 261,99	100,00%
366	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,72	221 429,00	159 428,88	0,72	159 428,88		-	0,72	159 428,88	100,00%
367	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,08	1 163 315,00	93 065,20	0,08	93 065,20		-	0,08	93 065,20	100,00%
368	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	357,00	3 576,00	1 276 632,00	357,00	1 276 632,00		-	357,00	1 276 632,00	100,00%
369	Покраска поверхности опор	м2	312,40	960,40	300 028,96	312,40	300 028,96		-	312,40	300 028,96	100,00%
370	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	409,97	110 025,00	45 106 949,25	409,97	45 106 949,25		-	409,97	45 106 949,25	100,00%
371	Тампонажный бетон (В15)	м3	348,40	62 448,20	21 756 952,88	348,40	21 756 952,88		-	348,40	21 756 952,88	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
372	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55)	шт	120,00	61 726,11	7 407 133,20	120,00	7 407 133,20		-	120,00	7 407 133,20	100,00%
373	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 12м и весом 8.5 т	шт	45,00	37 372,39	1 681 757,55	45,00	1 681 757,55		-	45,00	1 681 757,55	100,00%
374	*П12-А14К-7*	шт	45,00	434 596,70	19 556 851,50	45,00	19 556 851,50		-	45,00	19 556 851,50	100,00%
375	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	696,60	960,40	669 014,64	696,60	669 014,64		-	696,60	669 014,64	100,00%
376	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	49,30	7 855,00	387 251,50	49,30	387 251,50		-	49,30	387 251,50	100,00%
377	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	0,78	54 629,00	42 610,62	0,78	42 610,62		-	0,78	42 610,62	100,00%
378	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	2,00	66 777,89	133 555,78	2,00	133 555,78		-	2,00	133 555,78	100,00%
379	Бетонирование поперечного объединения плит	м3	27,65	81 597,20	2 256 162,58	27,65	2 256 162,58		-	27,65	2 256 162,58	100,00%
380	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	67,32	60 240,50	4 055 390,46	67,32	4 055 390,46		-	67,32	4 055 390,46	100,00%
381	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,04	8 698,00	9 045,92	1,04	9 045,92		-	1,04	9 045,92	100,00%
382	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,54	221 429,00	119 571,66	0,54	119 571,66		-	0,54	119 571,66	100,00%
383	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	4,33	221 429,00	958 787,57	4,33	958 787,57		-	4,33	958 787,57	100,00%
384	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	4,84	81 597,00	394 929,48	4,84	394 929,48		-	4,84	394 929,48	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
385	*Закладные детали*	тн	1,55	424 352,00	657 745,60	1,55	657 745,60		-	1,55	657 745,60	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-		-		-		-	
386	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	558,10	18 199,00	10 156 861,90	558,10	10 156 861,90		-	558,10	10 156 861,90	100,00%
387	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	422,50	4 308,20	1 820 213,30	422,50	1 820 213,30			422,50	1 820 213,30	100,00%
388	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	422,50	3 640,59	1 538 147,95	422,50	1 538 147,95			422,50	1 538 147,95	100,00%
389	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	120,70	3 641,58	439 539,04	120,70	439 539,04			120,70	439 539,04	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-				-	
390	Устройство заполненного деформационного шва	м	32,00	365 376,60	11 692 051,25	32,00	11 692 051,25			32,00	11 692 051,25	100,00%
391	Установка перильного ограждения	м	71,90	36 131,90	2 597 883,61	71,90	2 597 883,61		-	71,90	2 597 883,61	100,00%
392	Установка барьерного ограждения (У-3)	м	102,60	48 178,16	4 943 078,72	-	-	102,60	4 943 078,72	102,60	4 943 078,72	100,00%
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,5		-		-		-		-		-	
392а	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 160,59	8 744,60	10 148 895,31	1 160,59	10 148 895,31		-	1 160,59	10 148 895,31	100,00%
393	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	7,90	14 276,90	112 787,51	7,90	112 787,51		-	7,90	112 787,51	100,00%
394	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	94,80	13 090,90	1 241 017,32	94,80	1 241 017,32		-	94,80	1 241 017,32	100,00%
395	Укладка переходных плит	м3	40,16	23 398,00	939 663,68	40,16	939 663,68		-	40,16	939 663,68	100,00%
396	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	139 687,48	3 352 499,52	24,00	3 352 499,52		-	24,00	3 352 499,52	100,00%
397	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	28 356,55	113 426,20	4,00	113 426,20		-	4,00	113 426,20	100,00%
398	Омоноличивание переходных плит В30	м3	3,60	-	-	3,60	-		-	3,60	-	100,00%
399	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
400	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	51,40	3 181,00	163 503,40	25,70	81 751,70	25,70	81 751,70	51,40	163 503,40	100,00%
401	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32		-	14,40	85 630,32	100,00%
402	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	12 820,95	1 846 216,80	144,00	1 846 216,80		-	144,00	1 846 216,80	100,00%
403	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,00	6 966,50	1 003 176,00	144,00	1 003 176,00		-	144,00	1 003 176,00	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДАМБА)		-		-		-		-		-	
404	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом	м3	28 866,00	8 826,63	254 789 501,58	28 866,00	254 789 501,58		-	28 866,00	254 789 501,58	100,00%
405	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	348,60	25 328,70	8 829 584,82	348,60	8 829 584,82		-	348,60	8 829 584,82	100,00%
406	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	3 356,00	10 308,68	34 595 930,08	3 356,00	34 595 930,08		-	3 356,00	34 595 930,08	100,00%
407	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	6,60	226 158,00	1 492 642,80	6,60	1 492 642,80		-	6,60	1 492 642,80	100,00%
408	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	12,50	226 158,00	2 826 975,00	12,50	2 826 975,00		-	12,50	2 826 975,00	100,00%
409	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	405,60	21 518,85	8 728 045,53	-	-	405,60	8 728 045,53	405,60	8 728 045,53	100,00%
410	Асфальтовые планки	м2	101,60	5 716,00	580 745,60	101,60	580 745,60		-	101,60	580 745,60	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНУС)		-		-		-		-		-	
411	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом	м3	3 219,20	8 818,20	28 387 549,44	3 219,20	28 387 549,44		-	3 219,20	28 387 549,44	100,00%
412	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция)	м	19,50	21 623,74	421 662,93	19,50	421 662,93		-	19,50	421 662,93	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
413	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	27,60	7 560,60	208 672,56	27,60	208 672,56		-	27,60	208 672,56	100,00%
414	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,55	226 158,00	123 256,11	0,55	123 256,11		-	0,55	123 256,11	100,00%
415	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	0,10	226 158,52	23 226,48	0,10	23 226,48		-	0,10	23 226,48	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
416	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	233 626,55	467 253,10	-	-	2,00	467 253,10	2,00	467 253,10	100,00%
417	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 933,67	79 336,73	7,00	55 535,71	3,00	23 801,02	10,00	79 336,73	100,00%
418	*Бетонный блок Б-6*	шт	47,00	6 140,91	288 622,95	35,00	214 931,98	12,00	73 690,97	47,00	288 622,95	100,00%
419	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	-	-	2,00	19 367,20	2,00	19 367,20	100,00%
420	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	82,00	12 176,35	998 461,09	-	-	82,00	998 461,09	82,00	998 461,09	100,00%
421	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	36,00	3 681,23	132 524,43	-	-	36,00	132 524,43	36,00	132 524,43	100,00%
422	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	776 464,27	3 105 857,07	-	-	4,00	3 105 857,07	4,00	3 105 857,07	100,00%
423	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (3 шт)***	шт	3,00	1 184 346,52	3 553 039,56	3,00	3 553 039,56		-	3,00	3 553 039,56	100,00%
			-		-		-		-		-	
2-7-5	*Сооружение моста через р. Шора ПК 11+89.48*	шт			-		-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	73 441 064,93	73 441 064,93	1,00	73 441 064,93		-	1,00	73 441 064,93	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 6		-		-		-		-		-	
424	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	847,80	78 964,00	66 945 679,20	847,80	66 945 679,20		-	847,80	66 945 679,20	100,00%
425	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,40	226 158,00	995 095,20	4,40	995 095,20		-	4,40	995 095,20	100,00%
426	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	4,72	216 707,00	1 022 857,04	4,72	1 022 857,04		-	4,72	1 022 857,04	100,00%
427	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	3,40	216 707,00	736 803,80	3,40	736 803,80		-	3,40	736 803,80	100,00%
428	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	39,90	216 707,00	8 646 609,30	39,90	8 646 609,30		-	39,90	8 646 609,30	100,00%
428а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98		-	21,20	139 113,98	100,00%
429	Разравнивание грунта	м3	847,80	98,50	83 508,30	847,80	83 508,30		-	847,80	83 508,30	100,00%
430	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 276,90	197 021,22	13,80	197 021,22		-	13,80	197 021,22	100,00%
431	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	62 866,80	12 309 319,44	195,80	12 309 319,44		-	195,80	12 309 319,44	100,00%
432	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	226 160,00	199 020,80	0,88	199 020,80		-	0,88	199 020,80	100,00%
433	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
434	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	216 707,00	4 360 144,84	20,12	4 360 144,84		-	20,12	4 360 144,84	100,00%
435	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	20,08	79 212,00	1 590 576,96	20,08	1 590 576,96		-	20,08	1 590 576,96	100,00%
436	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,33	226 158,00	74 632,14	0,33	74 632,14		-	0,33	74 632,14	100,00%
437	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,23	216 707,00	49 842,61	0,23	49 842,61		-	0,23	49 842,61	100,00%
438	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,72	216 707,00	589 443,04	2,72	589 443,04		-	2,72	589 443,04	100,00%
439	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	25,80	92 452,60	2 385 277,08	25,80	2 385 277,08		-	25,80	2 385 277,08	100,00%
440	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,54	221 429,00	341 000,66	1,54	341 000,66		-	1,54	341 000,66	100,00%
441	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,28	216 707,00	277 384,96	1,28	277 384,96		-	1,28	277 384,96	100,00%
442	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,34	51 945,00	277 386,30	5,34	277 386,30		-	5,34	277 386,30	100,00%
443	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	22,60	74 035,60	1 673 204,56	22,60	1 673 204,56		-	22,60	1 673 204,56	100,00%
444	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,22	226 158,00	49 754,76	0,22	49 754,76		-	0,22	49 754,76	100,00%
445	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,04	221 420,50	8 856,82	0,04	8 856,82		-	0,04	8 856,82	100,00%
446	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,97	221 429,00	214 786,13	0,97	214 786,13		-	0,97	214 786,13	100,00%
447	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,87	216 707,00	405 242,09	1,87	405 242,09		-	1,87	405 242,09	100,00%
448	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	2,26	59 759,00	135 055,34	2,26	135 055,34		-	2,26	135 055,34	100,00%
449	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,31	221 429,00	68 642,99	0,31	68 642,99		-	0,31	68 642,99	100,00%
450	Устройство слива (В25)	м3	0,60	58 036,10	34 821,66	-	-	0,60	34 821,66	0,60	34 821,66	100,00%
451	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,12	1 066 370,00	127 964,40	0,12	127 964,40		-	0,12	127 964,40	100,00%
452	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	434,80	3 576,00	1 554 844,80	434,80	1 554 844,80		-	434,80	1 554 844,80	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
453	Покраска поверхности опор	м2	145,20	2 515,29	365 220,19	145,20	365 220,19		-	145,20	365 220,19	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3, 4, 5		-		-		-		-		-	
454	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	1 102,70	79 488,00	87 651 417,60	1 102,70	87 651 417,60		-	1 102,70	87 651 417,60	100,00%
455	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	6,22	226 158,00	1 406 702,76	6,22	1 406 702,76		-	6,22	1 406 702,76	100,00%
456	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	6,34	216 707,00	1 373 922,38	6,34	1 373 922,38		-	6,34	1 373 922,38	100,00%
457	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	4,51	216 707,00	977 348,57	4,51	977 348,57		-	4,51	977 348,57	100,00%
458	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	53,96	216 707,00	11 693 509,72	53,96	11 693 509,72		-	53,96	11 693 509,72	100,00%
458а	Срубка шлама	м3	42,40	6 561,98	278 227,95	42,40	278 227,95			42,40	278 227,95	100,00%
459	Разравнивание грунта	м3	1 102,10	98,50	108 556,85	1 102,10	108 556,85		-	1 102,10	108 556,85	100,00%
460	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	900,90	259,60	233 873,64	900,90	233 873,64		-	900,90	233 873,64	100,00%
461	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	391,60	63 104,50	24 711 722,20	391,60	24 711 722,20		-	391,60	24 711 722,20	100,00%
462	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,76	221 429,00	389 715,04	1,76	389 715,04		-	1,76	389 715,04	100,00%
463	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	11,86	216 707,00	2 570 145,02	11,86	2 570 145,02		-	11,86	2 570 145,02	100,00%
464	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	40,24	216 707,00	8 720 289,68	40,24	8 720 289,68		-	40,24	8 720 289,68	100,00%
465	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 16 шт	м3	87,00	81 819,84	7 118 326,08	87,00	7 118 326,08		-	87,00	7 118 326,08	100,00%
466	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,38	226 158,00	312 098,04	1,38	312 098,04		-	1,38	312 098,04	100,00%
467	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,88	216 707,00	190 702,16	0,88	190 702,16		-	0,88	190 702,16	100,00%
468	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	14,24	216 707,00	3 085 907,68	14,24	3 085 907,68		-	14,24	3 085 907,68	100,00%
469	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	87,30	90 544,60	7 904 543,58	87,30	7 904 543,58		-	87,30	7 904 543,58	100,00%
470	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	3,71	221 429,00	821 501,59	3,71	821 501,59		-	3,71	821 501,59	100,00%
471	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,62	216 707,00	351 065,34	1,62	351 065,34		-	1,62	351 065,34	100,00%
472	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	12,56	216 707,00	2 721 839,92	12,56	2 721 839,92		-	12,56	2 721 839,92	100,00%
473	Устройство монолитных подферменников и слива из бетона В30	м3	7,80	56 377,40	439 743,72	7,80	439 743,72		-	7,80	439 743,72	100,00%
474	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	1,04	221 429,00	230 286,16	1,04	230 286,16		-	1,04	230 286,16	100,00%
475	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,40	963 997,80	385 599,12	0,40	385 599,12		-	0,40	385 599,12	100,00%
476	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	537,60	3 576,00	1 922 457,60	537,60	1 922 457,60		-	537,60	1 922 457,60	100,00%
477	Покраска поверхности опор	м2	743,60	2 452,78	1 823 884,03	743,60	1 823 884,03		-	743,60	1 823 884,03	100,00%
478	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	409,97	110 021,00	45 105 309,41	-	-	409,97	45 105 309,41	409,97	45 105 309,41	100,00%
479	Тампонажный бетон (В15)	м3	278,20	62 448,20	17 373 089,24	278,20	17 373 089,24		-	278,20	17 373 089,24	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
480	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	110,00	61 726,11	6 789 872,10	110,00	6 789 872,10		-	110,00	6 789 872,10	100,00%
481	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	55,00	93 620,92	5 149 150,60	55,00	5 149 150,60		-	55,00	5 149 150,60	100,00%
482	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	55,00	1 211 315,12	66 622 331,60	55,00	66 622 331,60		-	55,00	66 622 331,60	100,00%
483	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	4 891,00	2 452,78	11 996 526,17	4 891,00	11 996 526,17		-	4 891,00	11 996 526,17	100,00%
484	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	73,94	7 854,00	580 724,76	73,94	580 724,76		-	73,94	580 724,76	100,00%
485	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	3,51	54 629,00	191 747,79	3,51	191 747,79		-	3,51	191 747,79	100,00%
486	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	3,00	66 778,24	200 334,72	3,00	200 334,72		-	3,00	200 334,72	100,00%
487	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	301,97	59 402,00	17 937 621,94	301,97	17 937 621,94		-	301,97	17 937 621,94	100,00%
488	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,22	226 158,00	954 386,76	4,22	954 386,76		-	4,22	954 386,76	100,00%
489	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	1,16	221 429,00	256 857,64	1,16	256 857,64		-	1,16	256 857,64	100,00%
490	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	11,27	221 429,00	2 495 504,83	11,27	2 495 504,83		-	11,27	2 495 504,83	100,00%
491	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	14,16	81 597,00	1 155 413,52	14,16	1 155 413,52		-	14,16	1 155 413,52	100,00%
492	*Закладные детали*	тн	4,52	424 352,00	1 918 071,04	4,52	1 918 071,04		-	4,52	1 918 071,04	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-		-		-		-	

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
493	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1 625,62	18 199,00	29 584 658,38	1 625,62	29 584 658,38		-	1 625,62	29 584 658,38	100,00%
494	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 237,00	4 308,18	5 329 224,82	1 237,00	5 329 224,82			1 237,00	5 329 224,82	100,00%
495	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 237,00	3 640,57	4 503 383,27	1 237,00	4 503 383,27			1 237,00	4 503 383,27	100,00%
496	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	353,40	3 641,49	1 286 903,22	353,40	1 286 903,22			353,40	1 286 903,22	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-				-	
497	Устройство заполненного деформационного шва	м	48,00	366 943,26	17 613 276,34	48,00	17 613 276,34			48,00	17 613 276,34	100,00%
498	Установка перильного ограждения	тн	22,39	1 179 732,49	26 414 210,40	8,96	10 565 684,16	3,84	15 848 526,24	12,80	26 414 210,40	100,00%
499			-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,6		-		-		-		-		-	
500	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	2 549,49	11 656,74	29 718 742,06	2 549,49	29 718 742,06			2 549,49	29 718 742,06	100,00%
501	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	11,60	14 276,90	165 612,04	11,60	165 612,04		-	11,60	165 612,04	100,00%
502	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	112,80	13 090,90	1 476 653,52	112,80	1 476 653,52		-	112,80	1 476 653,52	100,00%
503	Укладка переходных плит	м3	71,36	17 320,00	1 235 955,20	71,36	1 235 955,20		-	71,36	1 235 955,20	100,00%
504	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	227 720,56	5 465 293,44	24,00	5 465 293,44		-	24,00	5 465 293,44	100,00%
505	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	28 356,55	113 426,20	4,00	113 426,20		-	4,00	113 426,20	100,00%
506	Омоноличивание переходных плит В30	м3	4,80	-	-	4,80	-		-	4,80	-	0,00%
507	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	320 672,00	192 403,20	0,60	192 403,20		-	0,60	192 403,20	100,00%
508	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	75,00	3 181,00	238 575,00	75,00	238 575,00		-	75,00	238 575,00	100,00%
509	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32		-	14,40	85 630,32	100,00%
510	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	192,00	13 646,25	2 620 080,00	192,00	2 620 080,00		-	192,00	2 620 080,00	100,00%
511	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	200,00	6 966,50	1 393 300,00	200,00	1 393 300,00		-	200,00	1 393 300,00	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-		-		-		-		-	
512	Отсыпка конусов насыпи дренирующим грунтом	м3	827,00	9 794,78	8 100 283,06	827,00	8 100 283,06		-	827,00	8 100 283,06	100,00%
513	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	80,00	20 079,38	1 606 350,40	80,00	1 606 350,40		-	80,00	1 606 350,40	100,00%
513а	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	37,00	40 510,54	1 498 890,05	37,00	1 498 890,05		-	37,00	1 498 890,05	100,00%
514	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	693,67	10 091,00	6 999 803,79	693,67	6 999 803,79		-	693,67	6 999 803,79	100,00%
514а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	326,43	14 493,37	4 731 099,12	326,43	4 731 099,12		-	326,43	4 731 099,12	100,00%
515	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,37	226 158,00	309 112,75	1,37	309 112,75		-	1,37	309 112,75	100,00%
515а	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,64	523 776,11	335 216,71	0,64	335 216,71			0,64	335 216,71	100,00%
516	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	2,58	226 158,00	582 854,40	2,58	582 854,40			2,58	582 854,40	100,00%
516а	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	1,21	523 776,11	633 769,09	1,21	633 769,09			1,21	633 769,09	100,00%
517	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	77,00	21 518,86	1 656 952,32	-	-	77,00	1 656 952,32	77,00	1 656 952,32	100,00%
518	Асфальтовые планки	м2	26,90	2 667,00	71 744,97	26,90	71 744,97		-	26,90	71 744,97	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
518а	Асфальтовые планки	м2	11,53	5 309,77	61 216,31	-	-	11,53	61 216,31	11,53	61 216,31	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
519	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	124 346,65	248 693,29	1,00	124 346,65	1,00	124 346,64	2,00	248 693,29	100,00%
520	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 942,71	79 427,14	7,00	55 599,00	3,00	23 828,14	10,00	79 427,14	100,00%
521	*Бетонный блок Б-6*	шт	52,00	6 140,90	319 326,94	39,00	239 495,21	13,00	79 831,73	52,00	319 326,94	100,00%
522	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	1,00	9 683,60	1,00	9 683,60	2,00	19 367,20	100,00%
523	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	4,00	12 176,27	48 705,07	2,00	24 352,53	2,00	24 352,54	4,00	48 705,07	100,00%
524	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	42,00	3 681,22	154 611,24	20,00	73 624,40	22,00	80 986,84	42,00	154 611,24	100,00%
525	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	776 441,67	3 105 766,66	2,00	1 552 883,33	2,00	1 552 883,33	4,00	3 105 766,66	100,00%
526	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	1,00	892 549,92	892 549,92	1,00	892 549,92		-	1,00	892 549,92	100,00%
526а	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	3,00	1 496 367,25	4 489 101,75	3,00	4 489 101,75		-	3,00	4 489 101,75	100,00%
			-		-		-		-		-	
2-7-6	*Сооружение моста через р. Оленды ПК 126+98.87*		-		-		-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	82 140 153,58	82 140 153,58	1,00	82 140 153,58			1,00	82 140 153,58	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 6	шт	-		-		-		-		-	
527	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	847,80	78 951,10	66 934 742,58	847,80	66 934 742,58		-	847,80	66 934 742,58	100,00%
528	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,40	226 158,00	995 095,20	4,40	995 095,20		-	4,40	995 095,20	100,00%
529	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	4,72	216 707,00	1 022 857,04	4,72	1 022 857,04		-	4,72	1 022 857,04	100,00%
530	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	3,40	216 707,00	736 803,80	3,40	736 803,80		-	3,40	736 803,80	100,00%
531	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	39,90	216 707,00	8 646 609,30	39,90	8 646 609,30		-	39,90	8 646 609,30	100,00%
531а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
532	Разравнивание грунта	м3	847,80	98,50	83 508,30	847,80	83 508,30		-	847,80	83 508,30	100,00%
533	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 276,90	197 021,22	13,80	197 021,22		-	13,80	197 021,22	100,00%
534	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	65 193,60	12 764 906,88	195,80	12 764 906,88		-	195,80	12 764 906,88	100,00%
535	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
536	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
537	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	68 933,00	1 386 931,96	20,12	1 386 931,96		-	20,12	1 386 931,96	100,00%
538	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	18,80	79 143,70	1 487 901,56	18,80	1 487 901,56		-	18,80	1 487 901,56	100,00%
539	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,31	226 158,00	70 108,98	0,31	70 108,98		-	0,31	70 108,98	100,00%
540	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,17	216 707,00	36 840,19	0,17	36 840,19		-	0,17	36 840,19	100,00%
541	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	2,58	216 707,00	559 104,06	2,58	559 104,06		-	2,58	559 104,06	100,00%
542	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	23,30	96 991,10	2 259 892,63	23,30	2 259 892,63		-	23,30	2 259 892,63	100,00%
543	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,41	221 429,00	312 214,89	1,41	312 214,89		-	1,41	312 214,89	100,00%
544	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,14	1 127 258,00	1 285 074,12	1,14	1 285 074,12		-	1,14	1 285 074,12	100,00%
545	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,14	216 707,00	1 113 873,98	5,14	1 113 873,98		-	5,14	1 113 873,98	100,00%
546	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	20,80	74 356,50	1 546 615,20	20,80	1 546 615,20		-	20,80	1 546 615,20	100,00%
547	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,20	226 158,00	45 231,60	0,20	45 231,60		-	0,20	45 231,60	100,00%
548	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,02	221 446,00	4 428,92	0,02	4 428,92		-	0,02	4 428,92	100,00%
549	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,91	221 429,00	201 500,39	0,91	201 500,39		-	0,91	201 500,39	100,00%
550	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,64	216 707,00	355 399,48	1,64	355 399,48		-	1,64	355 399,48	100,00%
551	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	1,98	59 739,00	118 283,22	1,98	118 283,22		-	1,98	118 283,22	100,00%
552	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,27	221 429,00	59 785,83	0,27	59 785,83		-	0,27	59 785,83	100,00%
553	Устройство слива (В25)	м3	0,34	71 385,77	24 271,16	-	-	0,34	24 271,16	0,34	24 271,16	100,00%
554	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,11	1 057 554,00	116 330,94	0,11	116 330,94		-	0,11	116 330,94	100,00%
555	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	432,20	3 576,00	1 545 547,20	432,20	1 545 547,20		-	432,20	1 545 547,20	100,00%
556	Покраска поверхности опор	м2	139,70	2 452,78	342 653,30	139,70	342 653,30		-	139,70	342 653,30	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3, 4, 5		-		-		-		-		-	

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
557	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	763,02	77 232,00	58 929 560,64	763,02	58 929 560,64		-	763,02	58 929 560,64	100,00%
558	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	4,04	226 158,00	913 678,32	4,04	913 678,32		-	4,04	913 678,32	100,00%
559	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	4,34	216 707,00	940 508,38	4,34	940 508,38		-	4,34	940 508,38	100,00%
560	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	3,06	216 707,00	663 123,42	3,06	663 123,42		-	3,06	663 123,42	100,00%
561	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	36,22	216 707,00	7 849 127,54	36,22	7 849 127,54		-	36,22	7 849 127,54	100,00%
561а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
562	Разравнивание грунта	м3	763,00	98,51	75 163,13	763,00	75 163,13		-	763,00	75 163,13	100,00%
563	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	554,40	355,10	196 867,44	554,40	196 867,44		-	554,40	196 867,44	100,00%
564	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	174,00	69 044,43	12 013 730,82	174,00	12 013 730,82		-	174,00	12 013 730,82	100,00%
565	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,16	221 429,00	256 857,64	1,16	256 857,64		-	1,16	256 857,64	100,00%
566	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	4,94	216 707,00	1 070 532,58	4,94	1 070 532,58		-	4,94	1 070 532,58	100,00%
567	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	28,23	216 707,00	6 117 638,61	28,23	6 117 638,61		-	28,23	6 117 638,61	100,00%
568	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 16 шт	м3	64,70	75 762,30	4 901 820,81	64,70	4 901 820,81		-	64,70	4 901 820,81	100,00%
569	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,03	226 158,00	232 942,74	1,03	232 942,74		-	1,03	232 942,74	100,00%
570	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,66	216 707,00	143 026,62	0,66	143 026,62		-	0,66	143 026,62	100,00%
571	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	8,20	216 707,00	1 776 997,40	8,20	1 776 997,40		-	8,20	1 776 997,40	100,00%
572	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	78,90	91 526,60	7 221 448,74	78,90	7 221 448,74		-	78,90	7 221 448,74	100,00%
573	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	3,45	221 429,00	763 930,05	3,45	763 930,05		-	3,45	763 930,05	100,00%
574	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,44	216 707,00	312 058,08	1,44	312 058,08		-	1,44	312 058,08	100,00%
575	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	11,65	216 707,00	2 524 636,55	11,65	2 524 636,55		-	11,65	2 524 636,55	100,00%
576	Устройство монолитных подферменников и слива из бетона В30	м3	6,90	56 377,30	389 003,37	6,90	389 003,37		-	6,90	389 003,37	100,00%
577	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,92	221 429,00	203 714,68	0,92	203 714,68		-	0,92	203 714,68	100,00%
578	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,36	1 120 227,00	403 281,72	0,36	403 281,72		-	0,36	403 281,72	100,00%
579	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	314,00	3 576,00	1 122 864,00	314,00	1 122 864,00		-	314,00	1 122 864,00	100,00%
580	Покраска поверхности опор	м2	719,00	2 492,60	1 792 177,37	719,00	1 792 177,37		-	719,00	1 792 177,37	100,00%
581	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	409,97	37 824,00	15 506 705,28	409,97	15 506 705,28		-	409,97	15 506 705,28	100,00%
582	Тампонажный бетон (В15)	м3	348,40	62 448,20	21 756 952,88	348,40	21 756 952,88		-	348,40	21 756 952,88	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
583	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	100,00	61 726,11	6 172 611,00	100,00	6 172 611,00		-	100,00	6 172 611,00	100,00%
584	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	50,00	93 620,92	4 681 046,00	50,00	4 681 046,00		-	50,00	4 681 046,00	100,00%
585	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	50,00	1 211 315,12	60 565 756,00	50,00	60 565 756,00		-	50,00	60 565 756,00	100,00%
586	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	4 175,30	2 452,79	10 241 116,74	4 175,30	10 241 116,74		-	4 175,30	10 241 116,74	100,00%
587	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	69,96	7 854,00	549 465,84	69,96	549 465,84		-	69,96	549 465,84	100,00%
588	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	3,18	54 629,00	173 720,22	3,18	173 720,22		-	3,18	173 720,22	100,00%
589	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	3,00	61 385,21	184 155,63	3,00	184 155,63		-	3,00	184 155,63	100,00%
590	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	274,34	59 417,00	16 300 459,78	274,34	16 300 459,78		-	274,34	16 300 459,78	100,00%
591	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,87	226 158,00	875 231,46	3,87	875 231,46		-	3,87	875 231,46	100,00%
592	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	1,16	221 429,00	256 857,64	1,16	256 857,64		-	1,16	256 857,64	100,00%
593	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	10,25	221 429,00	2 269 647,25	10,25	2 269 647,25		-	10,25	2 269 647,25	100,00%
594	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	14,16	81 597,00	1 155 413,52	14,16	1 155 413,52		-	14,16	1 155 413,52	100,00%
595	*Закладные детали*	тн	4,51	424 352,00	1 913 827,52	4,51	1 913 827,52		-	4,51	1 913 827,52	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-		-		-		-	
596	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1 467,89	18 199,00	26 714 130,11	1 467,89	26 714 130,11		-	1 467,89	26 714 130,11	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
597	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 237,00	4 695,30	5 808 086,10	1 237,00	5 808 086,10		-	1 237,00	5 808 086,10	100,00%
598	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1 237,00	3 640,30	4 503 054,17	1 237,00	4 503 054,17			1 237,00	4 503 054,17	100,00%
599	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	197,50	3 642,22	719 338,66	197,50	719 338,66			197,50	719 338,66	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-		-		-	
600	Устройство заполненного деформационного шва	м	43,50	367 184,63	15 972 531,31	43,50	15 972 531,31			43,50	15 972 531,31	100,00%
601	Установка перильного ограждения	тн	22,39	1 179 732,49	26 414 210,40	6,72	7 924 263,12	15,67	18 489 947,28	22,39	26 414 210,40	100,00%
602			-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1,6		-		-		-		-		-	
602а	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 292,23	11 656,74	15 063 189,13	1 292,23	15 063 189,13		-	1 292,23	15 063 189,13	100,00%
603	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	12,20	14 276,90	174 178,18	12,20	174 178,18		-	12,20	174 178,18	100,00%
604	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	102,90	13 090,90	1 347 053,61	102,90	1 347 053,61		-	102,90	1 347 053,61	100,00%
605	Укладка переходных плит	м3	54,90	19 386,00	1 064 291,40	54,90	1 064 291,40		-	54,90	1 064 291,40	100,00%
606	*Плиты П800.98.40*	шт	12,00	227 720,60	2 732 647,20	12,00	2 732 647,20		-	12,00	2 732 647,20	100,00%
607	*Плиты П600.98.30*	шт	12,00	139 687,48	1 676 249,76	12,00	1 676 249,76		-	12,00	1 676 249,76	100,00%
608	*Плиты ПТ200.75.15*	шт	4,00	16 737,87	66 951,48	4,00	66 951,48		-	4,00	66 951,48	100,00%
609	Омоноличивание переходных плит В30	м3	4,20	-	-	4,20	-		-	4,20	-	100,00%
610	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
611	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	37,90	3 112,69	117 970,78	37,90	117 970,78			37,90	117 970,78	100,00%
612	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32			14,40	85 630,32	100,00%
613	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	168,10	1 588,91	267 095,80	168,10	267 095,80			168,10	267 095,80	100,00%
614	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	168,10	6 350,41	1 067 503,49	168,10	1 067 503,49			168,10	1 067 503,49	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДАМБА)		-		-		-				-	
615	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом (карьер 12)	м3	32 879,70	920,40	30 262 475,88	32 879,70	30 262 475,88			32 879,70	30 262 475,88	100,00%
616	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	250,00	26 648,96	6 662 240,00	250,00	6 662 240,00			250,00	6 662 240,00	100,00%
616а	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	95,00	28 335,30	2 691 853,16	95,00	2 691 853,16			95,00	2 691 853,16	100,00%
617	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	330,00	10 519,90	3 471 567,00	330,00	3 471 567,00		-	330,00	3 471 567,00	100,00%
617а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	3 394,30	7 407,98	25 144 911,35	3 394,30	25 144 911,35		-	3 394,30	25 144 911,35	100,00%
618	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	5,48	226 158,00	1 239 345,84	5,48	1 239 345,84		-	5,48	1 239 345,84	100,00%
618а	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	2,64	523 776,28	1 382 769,38	2,64	1 382 769,38			2,64	1 382 769,38	100,00%
619	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	10,40	226 158,00	2 352 043,20	10,40	2 352 043,20			10,40	2 352 043,20	100,00%
619а	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	6,92	523 776,28	3 624 531,86	6,92	3 624 531,86			6,92	3 624 531,86	100,00%
620	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	408,60	9 686,26	3 957 806,06	-	-	408,60	3 957 806,06	408,60	3 957 806,06	100,00%
621	Асфальтовые планки	м2	9,51	5 707,80	54 262,80	9,51	54 262,80		-	9,51	54 262,80	100,00%
621а	Асфальтовые планки	м2	97,79	2 882,24	281 863,73	-	-	97,79	281 863,73	97,79	281 863,73	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНУС)		-		-		-		-		-	
622	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом	м3	3 794,10	8 817,50	33 454 476,75	3 794,10	33 454 476,75		-	3 794,10	33 454 476,75	100,00%
623	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция)	м	29,01	22 000,00	638 220,00	29,01	638 220,00		-	29,01	638 220,00	100,00%
624	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	42,00	7 732,25	231 967,50	42,00	231 967,50		-	42,00	231 967,50	100,00%
624а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	39,20	4 728,74	185 366,76	39,20	185 366,76		-	39,20	185 366,76	100,00%
625	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,16	226 158,00	36 185,28	0,16	36 185,28		-	0,16	36 185,28	100,00%
626	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	0,17	226 158,00	38 446,86	0,17	38 446,86		-	0,17	38 446,86	100,00%
626а	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	0,13	523 778,89	68 091,26	0,13	68 091,26			0,13	68 091,26	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
627	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	196 968,01	393 936,02	-	-	2,00	393 936,02	2,00	393 936,02	100,00%
628	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 933,67	79 336,73	7,00	55 535,71	3,00	23 801,02	10,00	79 336,73	100,00%
629	*Бетонный блок Б-6*	шт	60,00	6 140,90	368 454,23	45,00	276 340,68	15,00	92 113,55	60,00	368 454,23	100,00%
630	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	-	-	2,00	19 367,20	2,00	19 367,20	100,00%
631	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	80,00	12 176,36	974 108,56	-	-	80,00	974 108,56	80,00	974 108,56	100,00%
632	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	44,00	3 681,22	161 973,50	-	-	44,00	161 973,50	44,00	161 973,50	100,00%
633	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	776 464,27	3 105 857,07	-	-	4,00	3 105 857,07	4,00	3 105 857,07	100,00%
634	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	4,00	1 185 706,40	4 742 825,58	4,00	4 742 825,58		-	4,00	4 742 825,58	100,00%
			-				-		-		-	
2-7-7	*Сооружение моста через р. Жайык ПК 255+59.80*		-				-		-		-	
I (нов)	***Подготовительные работы***	шт	1,00	36 749 194,81	36 749 194,81	1,00	36 749 194,81		-	1,00	36 749 194,81	100,00%
	КРАЙНИЕ ОПОРЫ №1 и 4		-		-		-		-		-	
635	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	720,60	78 945,30	56 887 983,18	720,60	56 887 983,18		-	720,60	56 887 983,18	100,00%
636	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,90	226 158,00	882 016,20	3,90	882 016,20		-	3,90	882 016,20	100,00%
637	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	4,07	216 707,00	881 997,49	4,07	881 997,49		-	4,07	881 997,49	100,00%
638	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,90	216 707,00	628 450,30	2,90	628 450,30		-	2,90	628 450,30	100,00%
639	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	34,40	216 707,00	7 454 720,80	34,40	7 454 720,80		-	34,40	7 454 720,80	100,00%
639а	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
640	Разравнивание грунта	м3	720,60	98,50	70 979,10	720,60	70 979,10		-	720,60	70 979,10	100,00%
641	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	13,80	14 276,90	197 021,22	13,80	197 021,22		-	13,80	197 021,22	100,00%
642	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	65 690,00	12 862 102,00	195,80	12 862 102,00		-	195,80	12 862 102,00	100,00%
643	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
644	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
645	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	21,04	216 707,00	4 559 515,28	21,04	4 559 515,28		-	21,04	4 559 515,28	100,00%
646	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	12,56	62 981,00	791 041,36	12,56	791 041,36		-	12,56	791 041,36	100,00%
647	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,21	226 158,00	47 493,18	0,21	47 493,18		-	0,21	47 493,18	100,00%
648	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,18	216 707,00	39 007,26	0,18	39 007,26		-	0,18	39 007,26	100,00%
649	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	23,30	93 902,80	2 187 935,24	23,30	2 187 935,24		-	23,30	2 187 935,24	100,00%
650	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,41	221 429,00	312 214,89	1,41	312 214,89		-	1,41	312 214,89	100,00%
651	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,14	216 707,00	247 045,98	1,14	247 045,98		-	1,14	247 045,98	100,00%
652	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,14	216 707,00	1 113 873,98	5,14	1 113 873,98		-	5,14	1 113 873,98	100,00%
653	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	20,60	74 056,50	1 525 563,90	20,60	1 525 563,90		-	20,60	1 525 563,90	100,00%
654	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,20	226 158,00	45 231,60	0,20	45 231,60		-	0,20	45 231,60	100,00%
655	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,02	221 446,00	4 428,92	0,02	4 428,92		-	0,02	4 428,92	100,00%
656	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,91	221 429,00	201 500,39	0,91	201 500,39		-	0,91	201 500,39	100,00%
657	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	1,64	216 707,00	355 399,48	1,64	355 399,48		-	1,64	355 399,48	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
658	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	1,98	59 739,00	118 283,22	1,98	118 283,22		-	1,98	118 283,22	100,00%
659	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,27	221 429,00	59 785,83	0,27	59 785,83		-	0,27	59 785,83	100,00%
660	Устройство слива (В25)	м3	0,34	71 385,77	24 271,16	-	-	0,34	24 271,16	0,34	24 271,16	100,00%
661	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,11	1 057 554,00	116 330,94	0,11	116 330,94		-	0,11	116 330,94	100,00%
662	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	407,20	3 576,00	1 456 147,20	407,20	1 456 147,20		-	407,20	1 456 147,20	100,00%
663	Покраска поверхности опор	м2	139,70	2 452,78	342 653,30	139,70	342 653,30		-	139,70	342 653,30	100,00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3		-		-		-		-		-	
664	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500мм (В22.5 сульфатостойкий)	м3	551,10	79 554,20	43 842 319,62	551,10	43 842 319,62		-	551,10	43 842 319,62	100,00%
665	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	3,11	226 158,00	703 351,38	3,11	703 351,38		-	3,11	703 351,38	100,00%
666	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	3,17	216 707,00	686 961,19	3,17	686 961,19		-	3,17	686 961,19	100,00%
667	*-арматура AIII Ø 18 мм*	тн	2,25	216 707,00	487 590,75	2,25	487 590,75		-	2,25	487 590,75	100,00%
668	*-арматура AIII Ø 25 мм*	тн	26,98	216 707,00	5 846 754,86	26,98	5 846 754,86		-	26,98	5 846 754,86	100,00%
668a	Срубка шлама	м3	21,20	6 561,98	139 113,98	21,20	139 113,98			21,20	139 113,98	100,00%
669	Разравнивание грунта	м3	551,10	98,50	54 283,35	551,10	54 283,35		-	551,10	54 283,35	100,00%
670	Разработка грунта под ростверк и разравнивание	м3	450,50	353,72	159 350,86	450,50	159 350,86		-	450,50	159 350,86	100,00%
671	Устройство монолитного ростверка (В25 сульфатостойкий)	м3	195,80	63 108,50	12 356 644,30	195,80	12 356 644,30		-	195,80	12 356 644,30	100,00%
672	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,88	221 429,00	194 857,52	0,88	194 857,52		-	0,88	194 857,52	100,00%
673	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	5,93	216 707,00	1 285 072,51	5,93	1 285 072,51		-	5,93	1 285 072,51	100,00%
674	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	20,12	220 017,00	4 426 742,04	20,12	4 426 742,04		-	20,12	4 426 742,04	100,00%
675	Устройство железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 - 8 шт	м3	33,60	75 825,60	2 547 740,16	33,60	2 547 740,16		-	33,60	2 547 740,16	100,00%
676	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,54	226 158,00	122 125,32	0,54	122 125,32		-	0,54	122 125,32	100,00%
677	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,38	216 707,00	82 348,66	0,38	82 348,66		-	0,38	82 348,66	100,00%
678	*-арматура AIII Ø 32 мм*	тн	4,24	220 017,00	932 872,08	4,24	932 872,08		-	4,24	932 872,08	100,00%
679	Устройство монолитного ригеля из сульфастойкого бетона В30	м3	39,50	89 853,24	3 549 202,98	39,50	3 549 202,98		-	39,50	3 549 202,98	100,00%
680	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,73	221 429,00	383 072,17	1,73	383 072,17		-	1,73	383 072,17	100,00%
681	*-арматура AIII Ø 16 мм*	тн	0,72	216 707,00	156 029,04	0,72	156 029,04		-	0,72	156 029,04	100,00%
682	*-арматура AIII Ø 28 мм*	тн	5,82	216 707,00	1 261 234,74	5,82	1 261 234,74		-	5,82	1 261 234,74	100,00%
683	Устройство монолитных подферменников и слива из бетона В30	м3	3,40	56 377,50	191 683,50	3,40	191 683,50		-	3,40	191 683,50	100,00%
684	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,46	206 988,50	95 214,71	0,46	95 214,71		-	0,46	95 214,71	100,00%
685	Выравнивание полимербетоном поверхности подферменников	м3	0,18	1 120 227,00	201 640,86	0,18	201 640,86		-	0,18	201 640,86	100,00%
686	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	268,80	3 576,00	961 228,80	268,80	961 228,80		-	268,80	961 228,80	100,00%
687	Покраска поверхности опор	м2	354,00	2 452,77	868 281,95	354,00	868 281,95		-	354,00	868 281,95	100,00%
688	Шпунтовое ограждения для сооружение опор	тн	409,97	110 017,00	45 103 669,49	409,97	45 103 669,49		-	409,97	45 103 669,49	100,00%
689	Тампонажный бетон (В15)	м3	278,70	62 986,90	17 554 449,03	278,70	17 554 449,03		-	278,70	17 554 449,03	100,00%
	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ		-		-		-		-		-	
690	Установка резино-металлических опорных частей (Neoarm 250x300x55) (материал)	шт	60,00	61 726,11	3 703 566,60	60,00	3 703 566,60		-	60,00	3 703 566,60	100,00%
691	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	29,00	93 620,94	2 715 007,26	29,00	2 715 007,26		-	29,00	2 715 007,26	100,00%
691a	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21м и весом 19.2 т	шт	1,00	203 977,22	203 977,22	1,00	203 977,22		-	1,00	203 977,22	100,00%
692	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	29,00	1 211 315,12	35 128 138,48	29,00	35 128 138,48		-	29,00	35 128 138,48	100,00%
692a	*ВТК-21У СТ РК 937-92*	шт	1,00	1 896 707,47	1 896 707,47	1,00	1 896 707,47		-	1,00	1 896 707,47	100,00%
693	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	2 505,20	2 452,81	6 144 767,51	2 505,20	6 144 767,51		-	2 505,20	6 144 767,51	100,00%
694	Устройство прокладки из рубероида (4 слоя)	м2	44,64	14 738,69	657 935,20	44,64	657 935,20			44,64	657 935,20	100,00%
695	Устройство подготовительного слоя из цементно-песчаного раствора	м3	2,12	75 719,81	160 526,00	2,12	160 526,00			2,12	160 526,00	100,00%
696	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	2,00	122 216,54	244 433,07	2,00	244 433,07			2,00	244 433,07	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
697	Бетонирование соединительной и накладной плиты (В35)	м3	164,35	102 383,89	16 826 793,04	164,35	16 826 793,04			164,35	16 826 793,04	100,00%
698	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	1,73	226 158,00	391 253,34	1,73	391 253,34			1,73	391 253,34	100,00%
698а	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,58	367 343,32	213 059,12	0,58	213 059,12			0,58	213 059,12	100,00%
699	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,52	221 429,00	115 143,08	0,52	115 143,08			0,52	115 143,08	100,00%
699а	*-арматура AIII Ø 10 мм*	тн	0,18	413 687,02	74 463,66	0,18	74 463,66			0,18	74 463,66	100,00%
700	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	4,79	221 429,00	1 060 644,91	4,79	1 060 644,91			4,79	1 060 644,91	100,00%
700а	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,59	413 687,02	657 762,36	1,59	657 762,36			1,59	657 762,36	100,00%
701	Бетонирование тумб под перильное ограждение (В35)	м3	8,51	131 506,97	1 119 124,35	8,51	1 119 124,35			8,51	1 119 124,35	100,00%
702	*Закладные детали*	тн	2,71	1 005 384,29	2 724 591,43	2,71	2 724 591,43			2,71	2 724 591,43	100,00%
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ		-		-		-		-		-	
703	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	-	2 691,73	-	-	-		-	-	-	
703а	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	880,90	25 282,19	22 271 081,85	880,90	22 271 081,85		-	880,90	22 271 081,85	100,00%
704	Нижний слой покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	743,80	4 308,17	3 204 418,15	743,80	3 204 418,15			743,80	3 204 418,15	100,00%
705	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	743,80	3 640,55	2 707 840,75	743,80	2 707 840,75			743,80	2 707 840,75	100,00%
706	Верхний слой покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 (тратуар)	м2	118,80	3 642,29	432 703,87	118,80	432 703,87			118,80	432 703,87	100,00%
	ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		-		-		-				-	
707	Устройство заполненного деформационного шва	м	29,00	366 608,33	10 631 641,51	29,00	10 631 641,51			29,00	10 631 641,51	100,00%
708	Установка перильного ограждения	тн	13,74	1 180 002,28	16 213 231,26	4,12	4 863 969,38	9,62	11 349 261,88	13,74	16 213 231,26	100,00%
709		м	-		-	-	-		-	-	-	
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОРЫ N1, 4		-		-		-		-		-	
709а	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 292,23	11 656,74	15 063 189,13	1 292,23	15 063 189,13		-	1 292,23	15 063 189,13	100,00%
710	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под переходные плиты	м3	7,60	6 116,70	46 486,92	7,60	46 486,92		-	7,60	46 486,92	100,00%
711	Устройство подушки из фракционированного щебня под переходные плиты	м3	88,20	15 172,25	1 338 192,45	88,20	1 338 192,45		-	88,20	1 338 192,45	100,00%
712	Укладка переходных плит	м3	39,28	23 397,50	919 053,80	39,28	919 053,80		-	39,28	919 053,80	100,00%
713	*Плиты П600.98.30*	шт	24,00	139 687,44	3 352 498,56	24,00	3 352 498,56		-	24,00	3 352 498,56	100,00%
714	*Плиты ПТ200.150.15*	шт	4,00	16 737,87	66 951,48	4,00	66 951,48		-	4,00	66 951,48	100,00%
715	Омоноличивание переходных плит В30	м3	3,60	-	-	-	-		-	-	-	
716	*-арматура AIII Ø 22 мм*	тн	0,60	315 457,00	189 274,20	0,60	189 274,20		-	0,60	189 274,20	100,00%
717	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка 1 толщиной 4 см (обочина)	м2	35,80	3 112,73	111 435,78	-	-	35,80	111 435,78	35,80	111 435,78	100,00%
718	Устройство прокладки из рубероида (2 слоя)	м2	14,40	5 946,55	85 630,32	14,40	85 630,32		-	14,40	85 630,32	100,00%
719	Нижний слой покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,20	12 747,13	1 838 135,71	144,20	1 838 135,71			144,20	1 838 135,71	100,00%
720	Верхний слой покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	144,20	6 350,35	915 720,34	144,20	915 720,34			144,20	915 720,34	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-		-		-				-	
721	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом (карьер 12)	м3	11 950,00	933,92	11 160 344,00	11 950,00	11 160 344,00			11 950,00	11 160 344,00	100,00%
722	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция, швы)	м	243,88	25 578,90	6 238 182,13	243,88	6 238 182,13			243,88	6 238 182,13	100,00%

№ п/п	Глава 5 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
723а	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см бетон В20	м2	558,11	14 768,75	8 242 513,80	558,11	8 242 513,80		-	558,11	8 242 513,80	100,00%
724	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	6,47	226 158,00	1 463 242,26	6,47	1 463 242,26		-	6,47	1 463 242,26	100,00%
725	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	12,20	226 158,00	2 759 127,60	12,20	2 759 127,60		-	12,20	2 759 127,60	100,00%
726	Устройство каменной рисбермы (d=150 мм)	м3	392,00	21 518,85	8 435 390,20	-	-	392,00	8 435 390,20	392,00	8 435 390,20	100,00%
727	Асфальтовые планки	м2	92,36	5 716,00	527 901,18	92,36	527 901,18		-	92,36	527 901,18	100,00%
727а	Асфальтовые планки	м2	6,94	41 679,84	289 466,50	-	-	6,94	289 466,50	6,94	289 466,50	100,00%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНУС)		-		-		-		-		-	
728	Отсыпка дамбы дренирующим грунтом	м3	1 413,60	8 818,35	12 465 619,56	1 413,60	12 465 619,56		-	1 413,60	12 465 619,56	100,00%
729	Устройство упоров (траншея под упор, щебеночная подготовка, гидроизоляция)	м	13,22	33 906,29	448 241,22	13,22	448 241,22		-	13,22	448 241,22	100,00%
730	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см бетон В20	м2	27,00	11 133,09	300 593,53	27,00	300 593,53		-	27,00	300 593,53	100,00%
731	*-арматура AI Ø 8 мм*	тн	0,05	523 776,11	26 188,81	0,05	26 188,81			0,05	26 188,81	100,00%
732	*-арматура AI Ø 10 мм*	тн	0,10	523 776,11	52 377,61	0,10	52 377,61			0,10	52 377,61	100,00%
	ВОДООТВОД С МОСТА (2 шт)		-		-		-		-		-	
733	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	шт	2,00	161 792,68	323 585,36	-	-	2,00	323 585,36	2,00	323 585,36	100,00%
734	*Бетонный блок Б-5*	шт	10,00	7 933,67	79 336,73	-	-	10,00	79 336,73	10,00	79 336,73	100,00%
735	*Бетонный блок Б-6*	шт	50,00	6 140,91	307 045,35	-	-	50,00	307 045,35	50,00	307 045,35	100,00%
736	*Бетонный блок Б-9*	шт	2,00	9 683,60	19 367,20	-	-	2,00	19 367,20	2,00	19 367,20	100,00%
737	*Бетонный блок Б-1-22-50*	шт	50,00	12 176,36	608 817,85	-	-	50,00	608 817,85	50,00	608 817,85	100,00%
738	*Бетонный блок Б-2-20-25*	шт	36,00	3 681,23	132 524,43	-	-	36,00	132 524,43	36,00	132 524,43	100,00%
739	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев*	шт	4,00	776 464,27	3 105 857,07	-	-	4,00	3 105 857,07	4,00	3 105 857,07	100,00%
740	***ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ (4 шт)***	шт	4,00	982 519,16	3 930 076,63	4,00	3 930 076,63		-	4,00	3 930 076,63	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**4 414 242 956,59**		**4 216 318 228,68**		**197 924 727,90**		**4 414 242 956,59**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:
И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"

Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года

Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Устройство барьерного ограждения на обочинах (У-2)	м	48 396,00	997,90	48 294 578,56	13 900,00	13 870 839,78	34 496,00	34 423 738,78	48 396,00	48 294 578,56	100,00%
2	*Стойки дорожные СД-1*	шт	16 717,00	18 893,37	315 840 476,85	11 547,00	218 161 744,98	5 170,00	97 678 731,87	16 717,00	315 840 476,85	100,00%
3	*Секция балки СБ-1 (толщина 3 мм)*	шт	268,00	59 561,62	15 962 514,54	147,00	8 755 558,19	121,00	7 206 956,35	268,00	15 962 514,54	100,00%
4	*Секция балки СБ-2 (толщина 3 мм)*	шт	7 892,00	86 053,74	679 136 133,40	5 743,00	494 206 641,42	2 149,00	184 929 491,98	7 892,00	679 136 133,40	100,00%
5	*Секция балки СБУП*	шт	64,00	39 112,76	2 503 216,64	10,00	391 127,60	54,00	2 112 089,04	64,00	2 503 216,64	100,00%
6	*Секция балки СБУЛ*	шт	64,00	39 112,76	2 503 216,64	9,00	352 014,84	55,00	2 151 201,80	64,00	2 503 216,64	100,00%
7	*Консоль марки КН (толщина 4 мм)*	шт	16 717,00	3 350,21	56 005 409,69	9 021,00	30 222 236,77	7 696,00	25 783 172,92	16 717,00	56 005 409,69	100,00%
8	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт	10 630,00	132,80	1 411 636,83	5 500,00	730 395,62	5 130,00	681 241,21	10 630,00	1 411 636,83	100,00%
9	*Метизы*	т	16,00	1 683 074,28	26 929 188,50	16,00	26 929 188,50	-	-	16,00	26 929 188,50	100,00%
10	Устройство сетчатого ограждения тип 11 ПО- СЖ (с гидроизоляцией столбов)	м	-	3 709,02	-	-	-			-	-	
11	*столб СПО*	шт	-	4 058,50	-	-	-			-	-	
10а	Устройство сетчатого ограждения тип 11 ПО- СЖ	м	22 146,00	6 470,76	143 301 450,96	-	-	22 146,00	143 301 450,96	22 146,00	143 301 450,96	100,00%
12	Устройство лестничного схода на ПК 76+43; ПК 81+21 и ПК 166+52	шт	3,00	373 467,29	1 120 401,87	3,00	1 120 401,87		-	3,00	1 120 401,87	100,00%
13	Установка сигнальных столбиков	шт	676,00	653,72	441 915,07	-	-	676,00	441 915,07	676,00	441 915,07	100,00%
14	*Пластиковый сигнальный столб С-3*	шт	676,00	2 432,41	1 644 309,98	676,00	1 644 309,98		-	676,00	1 644 309,98	100,00%
	Разметка проезжей части краской со светоотражающими шариками, сплошной линией		-		-				-			
15	Белого цвета 0.15 м	км	62,60	183 393,85	11 480 454,99	62,60	11 480 454,99		-	62,60	11 480 454,99	100,00%
16	Желтого цвета 0.15 м	км	0,67	191 776,48	128 490,24	0,67	128 490,24		-	0,67	128 490,24	100,00%
17	Белого цвета 0.4 м	м	4,50	116,33	523,49	4,50	523,49		-	4,50	523,49	100,00%
	Разметка проезжей части краской со светоотражающими шариками, прерывистой линией		-		-				-			
18	Белого цвета 0.15 м с шагом 1:3	км	33,19	21 352,10	708 676,35	33,19	708 676,35		-	33,19	708 676,35	100,00%
19	Белого цвета 0.15 м с шагом 3:1	км	5,28	28 458,45	150 260,60	5,28	150 260,60		-	5,28	150 260,60	100,00%
20	Белого цвета 0.15 м с шагом 1:1	км	2,54	24 903,23	63 254,20	2,54	63 254,20		-	2,54	63 254,20	100,00%
21	Белого цвета 0.4 м	км	12,07	525 750,84	6 345 812,66	12,07	6 345 812,66		-	12,07	6 345 812,66	100,00%

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Разметка вертикальная эмалью белого и черного цвета вручную	м2	792,75	873,54	692 500,69	792,75	692 498,84			792,75	692 500,69	100,00%
23	Устройство шумовых полос на пешеходных переходах из термопластика	м2	487,20	15 938,14	7 765 061,29	-	-	487,20	7 765 061,29	487,20	7 765 061,29	100,00%
24	Устройство разметки проезжей части вручную эмалью	м2	69,10	914,98	63 225,27	69,10	63 225,27		-	69,10	63 225,27	100,00%
	Знаки		-		-				-			
25	Устройство присыпных берм для установки знаков	м3	4 500,00	1 367,91	6 155 595,00	4 500,00	6 155 595,00		-	4 500,00	6 155 595,00	100,00%
25а	Устройство присыпных берм для установки знаков	м3	2 571,00	1 377,75	3 542 188,29	2 571,00	3 542 188,29		-	2 571,00	3 542 188,29	100,00%
26	Установка одностоечных дорожных знаков	шт	362,00	54 562,00	19 751 445,02	325,80	17 776 299,60	36,20	1 975 145,42	362,00	19 751 445,02	100,00%
27	Установка двухстоечных дорожных знаков	шт	101,00	220 797,85	22 300 582,49	90,90	20 070 524,57	10,10	2 230 057,93	101,00	22 300 582,49	100,00%
28	Установка дорожных знаков на консольных опорах	шт	14,00	339 790,85	4 757 071,84	13,00	4 417 281,05	1,00	339 790,79	14,00	4 757 071,84	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 378 999 591,95**		**867 979 544,69**		**511 020 047,25**		**1 378 999 591,95**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Технический надзор:
ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:
И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство пересечений, примыканий, съездов и переходно-скоростных полос											
1	Устройство резервной трубы для кабеля связи ПК 4+40 (10 шт плит 600*175*14)		18,00	3 675,67	66 162,06	18,00	66 162,06			18,00	66 162,06	100,00%
2	Устр-о водопропускных труб под пешеходными дорожками d=50 см		30,00	31 654,38	949 631,26	30,00	949 631,26			30,00	949 631,26	100,00%
	Устройство площадки отдыха на ПК 155+00, 338+00					-	-			-	-	
1	Устройство бордюра	м	1546,00	3 220,59	4 979 026,62	1 336,80	4 305 279,94	209,20	673 746,68	1 546,00	4 979 026,62	100,00%
2	Устройство бордюра БР100.30.18,БР100.20.8	м3	52,68	72 068,98	3 796 593,83	52,68	3 796 593,83			52,68	3 796 593,83	100,00%
3	Устройство тратуара из ПГС от разборки (0.20м)	м3	294,80	6 450,20	1 901 519,20	294,80	1 901 519,20			294,80	1 901 519,20	100,00%
4	Устройство тратуара из а/б мелкозернистого тип В марки II (0.04м)	м3	49,68	83 820,80	4 164 217,17	30,00	2 514 623,90	19,68	1 649 593,28	49,68	4 164 217,17	100,00%
	Устройство дорожной одежды на тратуарах и посадочных площадках					-	-			-	-	
3	Устройство нижнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси - 0.15м (5 % цемент)	м3	584,00	6 442,97	3 762 694,48	584,00	3 762 694,48			584,00	3 762 694,48	100,00%
4	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	3854,00	33,84	130 419,36	3 854,00	130 419,36			3 854,00	130 419,36	100,00%
5	Устройство основания из ЩПЦС - 0.20м (6 % цемент)	м3	741,00	13 934,53	10 325 486,73	741,00	10 325 486,73			741,00	10 325 486,73	100,00%
6	Подгрунтовка основания (0.4 л / м2)	м2	366,90	338,60	124 232,34	366,90	124 232,34			366,90	124 232,34	100,00%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД 70/100, толщиной 10 см	м3	355,80	70 336,90	25 025 869,02	355,80	25 025 869,02			355,80	25 025 869,02	100,00%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме ПБВ 70/100 толщиной 5 см	м3	177,90	95 192,30	16 934 710,17	177,90	16 934 710,17			177,90	16 934 710,17	100,00%
9	Устройство бордюра	м	4146,00	3 220,59	13 352 551,35	3 868,00	12 457 228,32	278,00	895 323,03	4 146,00	13 352 551,35	100,00%
10	Устройство бордюра БР100.30.18,БР100.20.8	м	83,44	72 043,09	6 011 275,67	77,00	5 547 318,15	6,44	463 957,52	83,44	6 011 275,67	100,00%
11	Устройство тратуара из ПГС от разборки (0.20м)	м3	565,00	6 617,20	3 738 717,34	525,00	3 474 029,39	40,00	264 687,95	565,00	3 738 717,34	100,00%
12	Устройство тратуара из а/б мелкозернистого (0.04м)	м3	109,76	85364,5207	9 369 609,79	100,00	8 536 452,07	9,76	833 157,72	109,76	9 369 609,79	100,00%
13	Устройство остановочных павильонов АП 6	шт	11	1 217 288,19	13 390 170,07	11,00	13 390 170,07			11,00	13 390 170,07	100,00%
14	Устройство туалета МТ-1 (ПК 76+49, 81+15, 166+52, 155+00, 338+00)	шт	5	2 061 136,75	10 305 683,73	5,00	10 305 683,73			5,00	10 305 683,73	100,00%
15	Устройство двухсъездной эстакады на площадках отдыха ПК 155+00, 338+00	шт	2	14 434 266,73	28 868 533,46	0,60	8 660 560,04	1,40	20 207 973,42	2,00	28 868 533,46	100,00%
16	Устройство беседок на площадках отдыха ПК 155+00, 338+00	шт	2	3 586 516,95	7 173 033,90	2,00	7 173 033,90			2,00	7 173 033,90	100,00%

№ п/п	Глава 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
16	Устройство беседок на площадках отдыха ПК 155+00, 338+00	шт	2	3 586 516,95	7 173 033,90	2,00	7 173 033,90			2,00	7 173 033,90	100,00%
17	Малые архитектурные формы на автобусных остановках и площадках отдыха (урна - 16 шт, стол 4 шт, контейнеры - 4 шт, скамья - 8 шт)	шт	1	1 329 659,16	1 329 659,16	-	-	1,00	1 329 659,16	1,00	1 329 659,16	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**165 699 796,71**		**139 381 697,95**		**26 318 098,76**		**165 699 796,71**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Мудуроглы А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:
И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ZS Engineering"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Монтаж опор освещения (с питанием от трансформаторов)	шт	659	1 026 051,90	676 168 201,38	646,00	649 176 101,19	13,00	26 992 100,19	659,00	676 168 201,38	100%
2	Демонтажные работы ПК 378+85	шт	1,00	140 724,82	140 724,82			1,00	140 724,82	1,00	140 724,82	100%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**676 308 926,20**		**649 176 101,19**		**27 132 825,01**		**676 308 926,20**	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:
И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"

Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года

Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ГСН (перенос газопровода) d=110*10_225*20.5 с устройством защиты на объездной дороге	м	2009,91	38 387,00	77 154 415,17	2 009,91	77 154 415,17	-	-	2 009,91	77 154 415,17	100,00%
2	Телефонизация (ТУСМ 13) ПК 48+47,20; 87+77,70 и 124+26,3	м	130,00	94 153,00	12 239 890,00	130,00	12 239 890,00	-	-	130,00	12 239 890,00	100,00%
3	Переустройство линии электропередач ВЛ-0.4 кВ - ПК34+76, 35+01; ВЛ-10 кВ - ПК5+83, 20+07, 20+51, 21+00, 58+00, 121+74, 195+86, 238+16, 297+34, 353+22 (АО Атырау Жарык) Переустройство линии электропередач ВЛ-10 кВ - ПК21+24, 107+84, 142+70 (АО КТЖ)	шт	15,00	2 968 261,50	44 523 922,50	12,61	37 432 712,20	2,39	7 091 210,30	15,00	44 523 922,50	100,00%
4	Переустройство линии электропередач ВЛ-35 кВ - ПК58+87, 85+68; 122+28; ВЛ-110 кВ - ПК9+56.65, 15+80, 16+72, 308+38 (материалы)	шт	7,00	28 495 215,50	199 466 508,50	7,00	199 466 508,50	-	-	7,00	199 466 508,50	100,00%
5	Электрохимзащита (коммутационно-измерительный пункт)	шт	20,00	1 786 232,30	35 724 646,00	20,00	35 724 646,00		-	20,00	35 724 646,00	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**369 109 382,17**		**362 018 171,87**		**7 091 210,30**		**369 109 382,17**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	*ДЭУ в п. Ганюшкино*											
1	Вынос проекта	шт	1,00	275 896,44	275 896,44	1	275 896,44			1	275 896,44	100,00%
	Административное здание с обогревательным пунктом		-		-	-	-			-	-	
2	Фундамент, отмостка	шт	1,00	7 417 820,55	7 417 820,55	1,00	7 417 820,55			1,00	7 417 820,55	100,00%
3	Стены	шт	1,00	6 790 242,47	6 790 242,47	1,00	6 790 242,47			1,00	6 790 242,47	100,00%
4	Перекрытия	шт	1,00	2 975 717,26	2 975 717,26	1,00	2 975 717,26			1,00	2 975 717,26	100,00%
5	Кровля	шт	1,00	5 923 092,17	5 923 092,17	1,00	5 923 092,17			1,00	5 923 092,17	100,00%
6	Проемы	шт	1,00	2 579 724,26	2 579 724,26	1,00	2 579 724,26			1,00	2 579 724,26	100,00%
7	Отделочные работы	шт	0,85	7 219 811,30	6 136 839,61	0,85	6 136 839,61			0,85	6 136 839,61	100,00%
7а	Отделочные работы	шт	0,15	1 751 188,04	262 678,21	0,15	262 678,21			0,15	262 678,21	100,00%
8	Полы	шт	1,00	2 854 550,58	2 854 550,58	1,00	2 854 550,58			1,00	2 854 550,58	100,00%
9	Прочие работы (крыльцо, козырек)	шт	1,00	464 274,02	464 274,02	1,00	464 274,02			1,00	464 274,02	100,00%
10	Отопление и вентиляция	шт	0,95	2 107 566,47	2 002 188,15	0,95	2 002 188,15			0,95	2 002 188,15	100,00%
10а	Отопление и вентиляция	шт	0,05	2 848 885,70	142 444,28	0,05	142 444,28			0,05	142 444,28	100,00%
11	Водопровод и канализация	шт	1,00	547 988,50	547 988,50	1,00	547 988,50			1,00	547 988,50	100,00%
12	Электроосвещение	шт	0,90	2 718 172,72	2 446 355,45	0,90	2 446 355,45			0,90	2 446 355,45	100,00%
12а	Электроосвещение	шт	0,10	3 855 726,24	385 572,62	0,10	385 572,62			0,10	385 572,62	100,00%
13	Пожарная сигнализация	шт	1,00	897 126,44	897 126,44	1,00	897 126,44			1,00	897 126,44	100,00%
	Контрольно-пропускной пункт		-		-	-	-			-	-	
14	Фундамент, отмостка	шт	1,00	674 567,56	674 567,56	1,00	674 567,56			1,00	674 567,56	100,00%
15	Стены	шт	1,00	922 828,25	922 828,25	1,00	922 828,25			1,00	922 828,25	100,00%
16	Перекрытия	шт	1,00	193 627,15	193 627,15	1,00	193 627,15			1,00	193 627,15	100,00%
17	Кровля	шт	1,00	241 040,96	241 040,96	1,00	241 040,96			1,00	241 040,96	100,00%
18	Проемы	шт	0,50	358 170,42	179 085,21	0,50	179 085,21			0,50	179 085,21	100,00%
18а	Проемы	шт	0,50	604 072,68	302 036,34	0,50	302 036,34			0,50	302 036,34	100,00%
19	Отделочные работы	шт	1,00	1 058 898,12	1 058 898,12	1,00	1 058 898,12			1,00	1 058 898,12	100,00%
20	Полы	шт	1,00	198 275,44	198 275,44	1,00	198 275,44			1,00	198 275,44	100,00%
21	Прочие работы (крыльцо, козырек)	шт	1,00	109 235,87	109 235,87	1,00	109 235,87			1,00	109 235,87	100,00%
22	Отопление и вентиляция	шт	0,90	474 000,23	426 600,21	0,90	426 600,21			0,90	426 600,21	100,00%
22а	Отопление и вентиляция	шт	0,10	491 053,84	49 105,38	0,10	49 105,38			0,10	49 105,38	100,00%
23	Водопровод и канализация	шт	1,00	104 852,41	104 852,41	1,00	104 852,41			1,00	104 852,41	100,00%
24	Электроосвещение	шт	0,90	273 825,24	246 442,72	0,90	246 442,72			0,90	246 442,72	100,00%
24а	Электроосвещение	шт	0,10	357 396,14	35 739,61	0,10	35 739,61			0,10	35 739,61	100,00%
25	Пожарная сигнализация	шт	1,00	321 841,97	321 841,97	1,00	321 841,97			1,00	321 841,97	100,00%
	Ремонтно-механическая мастерская		-		-	-	-			-	-	
26	Фундамент, отмостка	шт	1,00	11 595 622,16	11 595 622,16	1,00	11 595 622,16			1,00	11 595 622,16	100,00%
27	Стены	шт	1,00	12 610 436,11	12 610 436,11	1,00	12 610 436,11			1,00	12 610 436,11	100,00%
28	Полы	шт	1,00	7 758 923,61	7 758 923,61	1,00	7 758 923,61			1,00	7 758 923,61	100,00%
29	Перекрытия	шт	1,00	599 219,82	599 219,82	1,00	599 219,82			1,00	599 219,82	100,00%
30	Кровля	шт	1,00	11 947 791,29	11 947 791,29	1,00	11 947 791,29			1,00	11 947 791,29	100,00%
31	Проемы	шт	0,50	6 970 850,28	3 485 425,14	0,50	3 485 425,14			0,50	3 485 425,14	100,00%
31а	Проемы	шт	0,50	11 086 221,93	5 543 110,97	0,50	5 543 110,97			0,50	5 543 110,97	100,00%
32	Смотровая яма	шт	0,90	733 864,50	660 478,05	0,90	660 478,05			0,90	660 478,05	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
32а	Смотровая яма	шт	0,10	4 045 028,50	404 502,85	0,10	404 502,85			0,10	404 502,85	100,00%
33	Отделочные работы	шт	0,50	14 016 895,88	7 008 447,94	0,50	7 008 447,94			0,50	7 008 447,94	100,00%
33а	Отделочные работы	шт	0,50	31 353 218,71	15 676 609,36	0,50	15 676 609,36			0,50	15 676 609,36	100,00%
34	Ограждение	шт	1,00	358 707,49	358 707,49	-	-	1,00	358 707,49	1,00	358 707,49	100,00%
35	Лестницы	шт	1,00	187 559,54	187 559,54	1,00	187 559,54			1,00	187 559,54	100,00%
36	Кран балка	шт	1,00	6 801 967,51	6 801 967,51	-	-	1,00	6 801 967,51	1,00	6 801 967,51	100,00%
37	Отопление и вентиляция	шт	0,80	4 878 566,97	3 902 853,58	0,80	3 902 853,58			0,80	3 902 853,58	100,00%
37а	Отопление и вентиляция	шт	0,20	8 306 548,72	1 661 309,74	0,20	1 661 309,74			0,20	1 661 309,74	100,00%
38	Водопровод и канализация	шт	0,90	701 277,37	631 149,63	0,90	631 149,63			0,90	631 149,63	100,00%
38а	Водопровод и канализация	шт	0,10	732 854,12	73 285,41	0,10	73 285,41			0,10	73 285,41	100,00%
39	Электроосвещение	шт	0,80	2 020 688,72	1 616 550,98	0,80	1 616 550,98			0,80	1 616 550,98	100,00%
39а	Электроосвещение	шт	0,20	3 472 362,34	694 472,47	0,20	694 472,47			0,20	694 472,47	100,00%
40	Пожарная сигнализация	шт	1,00	660 807,11	660 807,11	1,00	660 807,11			1,00	660 807,11	100,00%
41	Технологическое оборудование	шт	1,00	159 130,62	159 130,62	-	-	1,00	159 130,62	1,00	159 130,62	100,00%
	Материально-технический склад		-		-	-	-			-	-	
42	Фундамент, отмостка	шт	1,00	4 318 710,45	4 318 710,45	1,00	4 318 710,45			1,00	4 318 710,45	100,00%
43	Стены	шт	1,00	3 211 517,10	3 211 517,10	1,00	3 211 517,10			1,00	3 211 517,10	100,00%
44	Перекрытия	шт	1,00	1 409 549,86	1 409 549,86	1,00	1 409 549,86			1,00	1 409 549,86	100,00%
45	Кровля	шт	1,00	2 156 185,76	2 156 185,76	1,00	2 156 185,76			1,00	2 156 185,76	100,00%
45а	Кровля	шт	1,00	4 247 446,92	4 247 446,92	1,00	4 247 446,92			1,00	4 247 446,92	100,00%
46	Проемы	шт	1,00	1 352 512,73	1 352 512,73	1,00	1 352 512,73			1,00	1 352 512,73	100,00%
47	Отделочные работы	шт	0,90	5 673 605,40	5 106 244,86	0,90	5 106 244,86			0,90	5 106 244,86	100,00%
47а	Отделочные работы	шт	0,10	7 567 221,34	756 722,13	-	-	0,10	756 722,13	0,10	756 722,13	100,00%
48	Полы	шт	1,00	2 316 452,48	2 316 452,48	1,00	2 316 452,48			1,00	2 316 452,48	100,00%
49	Прочие работы (пандус)	шт	1,00	108 634,60	108 634,60	1,00	108 634,60			1,00	108 634,60	100,00%
50	Отопление и вентиляция	шт	0,70	912 397,78	638 678,45	0,70	638 678,45			0,70	638 678,45	100,00%
50а	Отопление и вентиляция	шт	0,30	1 727 905,39	518 371,62	0,30	518 371,62			0,30	518 371,62	100,00%
51	Электроосвещение	шт	0,70	275 938,02	193 156,62	0,70	193 156,62			0,70	193 156,62	100,00%
51а	Электроосвещение	шт	0,30	544 158,31	163 247,49	0,30	163 247,49			0,30	163 247,49	100,00%
52	Пожарная сигнализация	шт	1,00	375 436,01	375 436,01	1,00	375 436,01			1,00	375 436,01	100,00%
53	Водопровод	шт	0,90	164 649,58	148 184,62	0,90	148 184,62			0,90	148 184,62	100,00%
53а	Водопровод	шт	0,10	197 502,61	19 750,26	0,10	19 750,26			0,10	19 750,26	100,00%
	Пескобаза		-		-	-	-			-	-	
54	Фундамент, отмостка	шт	1,00	6 494 318,83	6 494 318,83	1,00	6 494 318,83			1,00	6 494 318,83	100,00%
55	Стены	шт	1,00	9 262 456,20	9 262 456,20	1,00	9 262 456,20			1,00	9 262 456,20	100,00%
56	Полы	шт	1,00	4 776 467,25	4 776 467,25	1,00	4 776 467,25			1,00	4 776 467,25	100,00%
57	Кровля	шт	1,00	7 021 553,90	7 021 553,90	1,00	7 021 553,90			1,00	7 021 553,90	100,00%
58	Проемы	шт	0,30	3 169 115,48	950 734,64	0,30	950 734,64			0,30	950 734,64	100,00%
58а	Проемы	шт	0,70	1 077 294,94	754 106,46	0,70	754 106,46			0,70	754 106,46	100,00%
59	Отделочные работы	шт	0,80	9 208 780,57	7 402 798,57	0,80	7 402 798,57			0,80	7 402 798,57	100,00%
59а	Отделочные работы	шт	0,20	14 564 157,74	2 856 031,33	0,20	2 856 031,33			0,20	2 856 031,33	100,00%
	Площадка с навесом для резервной техники		-		-	-	-			-	-	
60	Фундамент, отмостка	шт	1,00	2 868 337,56	2 868 337,56	1,00	2 868 337,56			1,00	2 868 337,56	100,00%
61	Полы	шт	1,00	8 311 016,63	8 311 016,63	1,00	8 311 016,63			1,00	8 311 016,63	100,00%
62	Стальные конструкции	шт	1,00	5 361 550,52	5 361 550,52	1,00	5 361 550,52			1,00	5 361 550,52	100,00%
63	Кровля	шт	1,00	3 475 924,72	3 475 924,72	1,00	3 475 924,72			1,00	3 475 924,72	100,00%
64	Стены	шт	1,00	3 639 661,72	3 639 661,72	1,00	3 639 661,72			1,00	3 639 661,72	100,00%
	Гараж для дорожной техники на 10 еденицы		-		-	-	-			-	-	
65	Фундамент, отмостка	шт	1,00	5 749 014,93	5 749 014,93	1,00	5 749 014,93			1,00	5 749 014,93	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	Стены	шт	1,00	11 521 485,78	11 521 485,78	1,00	11 521 485,78			1,00	11 521 485,78	100,00%
67	Кровля	шт	1,00	16 713 595,22	16 713 595,22	1,00	16 713 595,22			1,00	16 713 595,22	100,00%
68	Отделочные работы	шт	0,80	12 314 601,72	9 851 681,38	0,80	9 851 681,38			0,80	9 851 681,38	100,00%
68а	Отделочные работы	шт	0,20	20 855 523,09	4 171 104,62	0,20	4 171 104,62			0,20	4 171 104,62	100,00%
69	Полы	шт	0,90	10 840 799,02	9 756 719,12	0,90	9 756 719,12			0,90	9 756 719,12	100,00%
69а	Полы	шт	0,10	15 740 239,81	1 574 023,98	0,10	1 574 023,98			0,10	1 574 023,98	100,00%
70	Проемы	шт	1,00	754 293,86	754 293,86	1,00	754 293,86			1,00	754 293,86	100,00%
71	Ворота	шт	1,00	7 606 050,36	7 606 050,36	1,00	7 606 050,36			1,00	7 606 050,36	100,00%
72	Калитка	шт	1,00	125 641,93	125 641,93	-	-	1,00	125 641,93	1,00	125 641,93	100,00%
73	Отопление и вентиляция	шт	0,80	7 944 906,53	6 355 925,22	0,80	6 355 925,22			0,80	6 355 925,22	100,00%
73а	Отопление и вентиляция	шт	0,20	8 252 662,00	1 650 532,40	0,20	1 650 532,40			0,20	1 650 532,40	100,00%
74	Водопровод и канализация	шт	0,90	569 691,02	512 721,92	0,90	512 721,92			0,90	512 721,92	100,00%
74а	Водопровод и канализация	шт	0,10	1 018 890,56	101 889,06	0,10	101 889,06			0,10	101 889,06	100,00%
75	Электроосвещение	шт	0,80	1 112 334,42	889 867,54	0,80	889 867,54			0,80	889 867,54	100,00%
75а	Электроосвещение	шт	0,20	1 826 176,21	365 235,24	0,20	365 235,24			0,20	365 235,24	100,00%
76	Пожарная сигнализация	шт	1,00	1 020 943,73	1 020 943,73	1,00	1 020 943,73			1,00	1 020 943,73	100,00%
	Операторная		-		-	-	-			-	-	
77	Общестоительные работы	шт	1,00	3 952 215,85	3 952 215,85	1,00	3 952 215,85			1,00	3 952 215,85	100,00%
78	Отопление и вентиляция	шт	0,80	372 581,22	298 064,98	0,80	298 064,98			0,80	298 064,98	100,00%
78а	Отопление и вентиляция	шт	0,20	538 014,65	107 602,93	0,20	107 602,93			0,20	107 602,93	100,00%
79	Водопровод и канализация	шт	0,90	215 430,69	193 887,62	0,90	193 887,62			0,90	193 887,62	100,00%
79а	Водопровод и канализация	шт	0,10	138 368,72	13 836,87	0,10	13 836,87			0,10	13 836,87	100,00%
80	Электроосвещение	шт	0,70	843 698,32	590 588,82	0,70	590 588,82			0,70	590 588,82	100,00%
80а	Электроосвещение	шт	0,30	1 301 297,06	390 389,12	0,30	390 389,12			0,30	390 389,12	100,00%
81	Пожарная сигнализация	шт	1,00	307 675,51	307 675,51	1,00	307 675,51			1,00	307 675,51	100,00%
	Топливохранилище		-		-	-	-			-	-	
82	Островок заправочный монолитный	шт	1,00	381 336,22	381 336,22	-	-	1,00	381 336,22	1,00	381 336,22	100,00%
83	Колодец для слива нефтепродуктов	шт	0,50	71 678,72	35 839,36	0,50	35 839,36			0,50	35 839,36	100,00%
83а	Колодец для слива нефтепродуктов	шт	0,50	180 970,08	90 485,04	-	-	0,50	90 485,04	0,50	90 485,04	100,00%
84	Железобетонный короб	шт	0,95	9 295 787,80	8 830 998,41	0,95	8 830 998,41			0,95	8 830 998,41	100,00%
84а	Железобетонный короб	шт	0,05	16 471 810,70	823 590,54	-	-	0,05	823 590,54	0,05	823 590,54	100,00%
85	Ограждение ОГ-1	шт	1,00	849 643,55	849 643,55	-	-	1,00	849 643,55	1,00	849 643,55	100,00%
86	Лоток сборный железобетонный	шт	1,00	822 214,14	822 214,14	-	-	1,00	822 214,14	1,00	822 214,14	100,00%
87	Лоток монолитный железобетонный	шт	1,00	3 196 278,82	3 196 278,82	-	-	1,00	3 196 278,82	1,00	3 196 278,82	100,00%
88	Колодец технологический К1	шт	1,00	646 032,37	646 032,37	1,00	646 032,37	-	-	1,00	646 032,37	100,00%
89	Навес	шт	1,00	241 215,55	241 215,55	-	-	1,00	241 215,55	1,00	241 215,55	100,00%
90	Технологические трубопроводы и оборудование	шт	1,00	9 527 695,99	9 527 695,99	-	-	1,00	9 527 695,99	1,00	9 527 695,99	100,00%
91	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емк. 25 м3	шт	2,00	6 835 148,14	13 670 296,28	1,50	10 252 722,21	0,50	3 417 574,07	2,00	13 670 296,28	100,00%
92	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емк. 10 м3	шт	1,00	5 756 740,92	5 756 740,92	0,75	4 317 555,69	0,25	1 439 185,23	1,00	5 756 740,92	100,00%
93	Аварийный резервуар емк. 10 м3	шт	1,00	5 756 740,92	5 756 740,92	0,75	4 317 555,69	0,25	1 439 185,23	1,00	5 756 740,92	100,00%
	Благоустройство и озеленение		-		-	-	-			-	-	
94	Вертикальная планировка	шт	1,00	3 419 423,23	3 419 423,23	1,00	3 419 423,23			1,00	3 419 423,23	100,00%
	Конструкция покрытия проезда ТИП-1		-		-	-	-			-	-	
95	Подстилающий слой (0.35 м)	м3	3 500,25	19 558,27	68 458 730,04	-	-	3 500,25	68 458 730,04	3 500,25	68 458 730,04	100,00%
96	Основание из щебня (0.30 м)	м2	9 980,70	4 545,99	45 372 143,81	-	-	9 980,70	45 372 143,81	9 980,70	45 372 143,81	100,00%
97	Асфальтобетонное покрытие (пористый крупнозернистый) - 0.06 м	м2	9 965,70	3 957,59	39 440 141,78	-	-	9 965,70	39 440 141,78	9 965,70	39 440 141,78	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	Асфальтобетонное покрытие (плотный мелкозернистый) - 0.04 м	м2	9 965,70	2 999,01	29 887 233,95	-	-	9 965,70	29 887 233,95	9 965,70	29 887 233,95	100,00%
99	Камни бортовые бетонные	м	900,00	6 302,70	5 672 425,91	-	-	900,00	5 672 425,91	900,00	5 672 425,91	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Конструкция покрытия тротуара ТИП-2		-		-	-	-			-	-	
100	Подстилающий слой (0.15 м)	м3	35,37	19 460,34	688 283,10	-	-	35,37	688 283,10	35,37	688 283,10	100,00%
101	Основание из щебня (0.16 м)	м2	235,79	3 353,92	790 821,68	-	-	235,79	790 821,68	235,79	790 821,68	100,00%
102	Асфальтобетонное покрытие (плотный мелкозернистый) - 0.04 м	м2	235,79	2 889,14	681 230,63	-	-	235,79	681 230,63	235,79	681 230,63	100,00%
	Конструкция покрытия тротуара ТИП-3		-		-	-	-			-	-	
103	Подстилающий слой (0.10 м)	м3	154,71	19 460,23	3 010 692,64	-	-	154,71	3 010 692,64	154,71	3 010 692,64	100,00%
104	Основание из щебня (0.15 м)	м2	1 547,09	3 155,25	4 881 457,45	-	-	1 547,09	4 881 457,45	1 547,09	4 881 457,45	100,00%
105	Асфальтобетонное покрытие (плотный мелкозернистый) - 0.04 м	м2	1 547,09	2 889,14	4 469 754,47	-	-	1 547,09	4 469 754,47	1 547,09	4 469 754,47	100,00%
106	Лотки	м3	49,30	752 926,99	37 119 300,82	-	-	49,30	37 119 300,82	49,30	37 119 300,82	100,00%
107	Дождеприемник	компл	480,00	46 330,31	22 238 548,48	-	-	480,00	22 238 548,48	480,00	22 238 548,48	100,00%
108	Отмостка бетонная	м3	27,04	72 873,75	1 970 768,58	-	-	27,00	1 970 768,58	27,00	1 970 768,58	100,00%
109	Фундамент под блочную котельную	м3	2,70	320 702,11	865 895,70	-	-	2,70	865 895,70	2,70	865 895,70	100,00%
110	Ограждение	м	560,00	13 768,00	7 710 080,00	560,00	7 710 080,00			560,00	7 710 080,00	100,00%
110а	Ограждение	м	7,00	28 862,30	202 036,09	-	-	7,00	202 036,09	7,00	202 036,09	100,00%
111	Калитка	шт	2,00	25 443,92	50 887,84	-	-	2,00	50 887,84	2,00	50 887,84	100,00%
112	Вороты распашные	шт	1,00	342 816,57	342 816,57	-	-	1,00	342 816,57	1,00	342 816,57	100,00%
113	Ограждение мусорной площадки	шт	1,00	311 981,35	311 981,35	-	-	1,00	311 981,35	1,00	311 981,35	100,00%
114	Малые архитектурные формы	шт	1,00	395 943,03	395 943,03	-	-	1,00	395 943,03	1	395 943,03	100,00%
115	Эстакада для грузовых автомобилей	шт	0,90	7 026 610,23	6 323 949,21	0,90	6 323 949,21	-	0,00	0,90	6 323 949,21	100,00%
115а	Эстакада для грузовых автомобилей	шт	0,10	13 960 756,34	1 396 075,63	-	-	0,10	1 396 075,63	0,10	1 396 075,63	100,00%
116	Озеленение	шт	1,00	889 806,61	889 806,61	-	-	1,00	889 806,61	1,00	889 806,61	100,00%
117	Деревья	шт	42,00	21 058,54	884 458,53	-	-	42,00	884 458,53	42,00	884 458,53	100,00%
118	Кустарники	шт	27,00	17 829,78	481 404,15	-	-	27,00	481 404,15	27,00	481 404,15	100,00%
119	Цветники	м2	38,24	12 009,31	459 235,97	-	-	38,24	459 235,97	38,24	459 235,97	100,00%
120	Газон	м2	7 830,24	1 444,48	11 310 658,23	-	-	7 830,24	11 310 658,23	7 830,24	11 310 658,23	100,00%
121	Уборная	шт	2,00	458 610,62	917 221,24	-	-	2,00	917 221,24	2,00	917 221,24	100,00%
	Инженерные сети		-		-	-	-			-	-	
122	Резервуар ж/б емкостью на 100 м3	шт	0,90	4 572 324,68	4 115 092,21	0,90	4 115 092,21			0,90	4 115 092,21	100,00%
122а	Резервуар ж/б емкостью на 100 м3	шт	0,10	7 921 611,56	792 161,16	-	-	0,10	792 161,16	0,10	792 161,16	100,00%
123	Кабельная линия КЛ-0.4 Кв	шт	0,90	8 486 439,60	7 637 795,64	0,90	7 637 795,64			0,90	7 637 795,64	100,00%
123а	Кабельная линия КЛ-0.4 Кв	шт	0,10	19 129 680,24	1 912 968,02	-	-	0,10	1 912 968,02	0,10	1 912 968,02	100,00%
124	КТПН 100/10/0.4 Кв	шт	1,00	982 013,38	982 013,38	1,00	982 013,38			1,00	982 013,38	100,00%
124а	КТПН 100/10/0.4 Кв	шт	1,00	437 843,88	437 843,88	-	-	1,00	437 843,88	1,00	437 843,88	100,00%
125	ВЛ 10 Кв	шт	1,00	32 330 485,28	32 330 485,28	-	-	1,00	32 330 485,28	1,00	32 330 485,28	100,00%
126	Тепловые сети	шт	0,90	16 724 486,69	15 052 038,02	0,90	15 052 038,02			0,90	15 052 038,02	100,00%
126	Тепловые сети	шт	0,10	34 292 573,63	3 429 257,36	-	-	0,10	3 429 257,36	0,10	3 429 257,36	100,00%
127	Наружные газопроводы	шт	0,90	3 073 066,68	2 765 760,01	0,90	2 765 760,01			0,90	2 765 760,01	100,00%
127а	Наружные газопроводы	шт	0,10	3 315 083,61	331 508,36	-	-	0,10	331 508,36	0,10	331 508,36	100,00%
128	Блочно-модульная котельная	шт	1,00	5 126 705,75	5 126 705,75	0,75	3 845 029,31	0,25	1 281 676,44	1,00	5 126 705,75	100,00%
129	Водопровод и канализация	шт	0,90	24 529 635,92	22 076 672,33	0,90	22 076 672,33			0,90	22 076 672,33	100,00%
129	Водопровод и канализация	шт	0,10	16 557 892,35	1 655 789,23	0,10	1 655 789,24			0,10	1 655 789,24	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
130	Телефонизация	шт	1,00	8 270 129,70	8 270 129,70	-	-	1,00	8 270 129,70	1,00	8 270 129,70	100,00%
131	Водопровод общей сети	шт	0,90	8 417 722,07	7 575 949,87	0,90	7 575 949,87			0,90	7 575 949,87	100,00%
131а	Водопровод общей сети	шт	0,10	13 692 254,39	1 369 225,44	-	-	0,10	1 369 225,44	0,10	1 369 225,44	100,00%
132	Резервуар пожарный вместимостью 250 м3 сборный железобетон	шт	2,00	6 716 952,09	13 433 904,18	2,00	13 433 904,18			2,00	13 433 904,18	100,00%
	Оборудование заказчика		-		-	-	-			-	-	
133	Банкетка	шт	6,00	8 581,80	51 490,78	-	-	6,00	51 490,78	6,00	51 490,78	100,00%
134	Стол письменный однотумбовый	шт	1,00	62 937,86	62 937,86	-	-	1,00	62 937,86	1,00	62 937,86	100,00%
135	Стул полумягкий	шт	1,00	17 263,79	17 263,79	-	-	1,00	17 263,79	1,00	17 263,79	100,00%
136	Шкаф конторский	шт	1,00	91 455,37	91 455,37	-	-	1,00	91 455,37	1,00	91 455,37	100,00%
137	Шкаф комбинированный	шт	1,00	55 555,79	55 555,79	-	-	1,00	55 555,79	1,00	55 555,79	100,00%
138	Шкаф для одежды	шт	34,00	39 728,16	1 350 757,53	-	-	34,00	1 350 757,53	34,00	1 350 757,53	100,00%
139	Стеллаж односторонний	шт	10,00	28 172,97	281 729,72	-	-	10,00	281 729,72	10,00	281 729,72	100,00%
140	Автомобильный гидравлический подъемник 2 двухстоечный электрогидравлический с нижней синхронизацией TLT-240SB 4T (грузоподъемность 4 тн)	шт	3,00	443 649,00	1 330 947,00	-	-	3,00	1 330 947,00	3,00	1 330 947,00	100,00%
141	Шиномонтажный станок "HERO QH-258 ДО 24"	шт	1,00	231 882,00	231 882,00	-	-	1,00	231 882,00	1,00	231 882,00	100,00%
142	Компрессор поршневой "Remeza aircast СБ4/С-100.LB30A"	шт	1,00	107 955,00	107 955,00	-	-	1,00	107 955,00	1,00	107 955,00	100,00%
143	Балансировочный станок 0.25 КВт	шт	1,00	207 036,00	207 036,00	-	-	1,00	207 036,00	1,00	207 036,00	100,00%
144	Домкрат гидравлический подкатной турболифт с низким подхватом ZX030107 (грузоподъемность 3 тн)	шт	1,00	34 753,00	34 753,00	-	-	1,00	34 753,00	1,00	34 753,00	100,00%
145	Верстак слесарный с тисками ВП2/1.2 1200*800*900	шт	8,00	34 693,70	277 549,57	-	-	8,00	277 549,57	8,00	277 549,57	100,00%
146	Таль электрическая грузоподъемностью 5 тн, высота подъема 3.2 м, мощность двигателя подъема - 7.5 КВт, мощность двигателя передвижения - 0.8 КВт	шт	1,00	598 721,00	598 721,00	-	-	1,00	598 721,00	1,00	598 721,00	100,00%
147	Станок вертикально-сверильный 2С132 (аналог 2С132Л)	шт	1,00	3 864 923,00	3 864 923,00	-	-	1,00	3 864 923,00	1,00	3 864 923,00	100,00%
148	Трансформатор сварочный однопостовый	шт	1,00	133 408,09	133 408,09	-	-	1,00	133 408,09	1,00	133 408,09	100,00%
149	Станок токарно-винторезный 1В62Г	шт	1,00	423 091,18	423 091,18	-	-	1,00	423 091,18	1,00	423 091,18	100,00%
150	Станок настольно-сверильный вертикальный 2М112	шт	1,00	211 882,65	211 882,65	-	-	1,00	211 882,65	1,00	211 882,65	100,00%
151	Аппарат контрольно-кассовый	шт	1,00	147 883,00	147 883,00	-	-	1,00	147 883,00	1,00	147 883,00	100,00%
152	Подтоварник	шт	6,00	24 179,00	145 074,00	-	-	6,00	145 074,00	6,00	145 074,00	100,00%
153	Стеллаж металлический	шт	34,00	31 703,60	1 077 922,50	-	-	34,00	1 077 922,50	34,00	1 077 922,50	100,00%
154	Кран мостовой подвесной грузоподъемностью 3.2 тн, высота подъема 6 м, мощность двигателя подъема - 7.5 КВт, мощность двигателя передвижения - 0.8 КВт	шт	1,00	1 009 302,00	1 009 302,00	-	-	1,00	1 009 302,00	1,00	1 009 302,00	100,00%
155	Компьютер	компл	1,00	184 846,00	184 846,00	-	-	1,00	184 846,00	1,00	184 846,00	100,00%
156	Шкаф для одежды	шт	2,00	35 698,00	71 396,00	-	-	2,00	71 396,00	2,00	71 396,00	100,00%
157	Шкаф книжный	шт	1,00	45 115,08	45 115,08	-	-	1,00	45 115,08	1,00	45 115,08	100,00%
158	Кресло полумягкое	шт	1,00	44 585,97	44 585,97	-	-	1,00	44 585,97	1,00	44 585,97	100,00%
159	Стол рабочий: двухтумбовый	шт	1,00	146 993,59	146 993,59	-	-	1,00	146 993,59	1,00	146 993,59	100,00%

№ п/п	Глава 10 ДЭУ в п. Ганюшкино	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнение
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
160	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	418 201,73	836 403,46	-	-	2,00	836 403,46	2,00	836 403,46	100,00%
161	ПО "Microsoft office home and business 2016"	шт	1,00	72 899,00	72 899,00	-	-	1,00	72 899,00	1,00	72 899,00	100,00%
162	Стул полумягкий	шт	2,00	5 546,00	11 092,00	-	-	2,00	11 092,00	2,00	11 092,00	100,00%
163	Стол обеденный четырехместный	шт	1,00	37 710,00	37 710,00	-	-	1,00	37 710,00	1,00	37 710,00	100,00%
164	ПО операционная система "Microsoft Windows 10 russian 32/64Bit"	шт	1,00	36 963,00	36 963,03	-	-	1,00	36 963,03	1,00	36 963,03	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**809 765 137,48**		**432 787 828,57**		**376 977 308,94**		**809 765 137,48**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:

И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 853-893

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "M50 Consulting Group"
Договор: № 21-05-65/05 от 04.09.2018 года
Сертификат № 46 от 30 ноября 2023 года

№ п/п	Глава 11 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	га	366,09	24 000,00	8 786 160,00	161,30	3 882 240,00	204,8	4 903 920,00	366,1	8 786 160,00	100,00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс. тг	1,00	22 135 113,00	22 135 113,00	0,46	10 217 807,00	0,5	11 917 306,00	1,00	22 135 113,00	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**30 921 273,00**		**14 100 047,00**		**16 821 226,00**		**30 921 273,00**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Мыктыбаев М.М.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагидуллин А.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С.С.

Проверил:
И.О.Начальника ОПЭР и З АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жантлеуова А.С.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Мудуроглы А.

Технический надзор:

ГИП ТОО "M50 Consulting Group" Дуйсенов М.А.