Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **910640000040**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070540008808

Договор (контракт) Договор №258 от 10.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	**07.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна,, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"			работа	1	74477570,89	74477570,89	7979739,74
				Итого	1	x	74477570,89	7979739,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шолохов Б.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2023

М.П.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 444 955 322,95 **тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2023 г 96 592 564,34 **тенге, в т.ч. НДС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б
БИН: 070540008808
ИИК: KZ7596525F0007341411
БИК: IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**74 477 570,89**	**тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц	**74 477 570,89**	**тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		258	10.07.2023г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области	тенге	74 477 570,89	28 977 769,30	22 343 271,27	6 634 498,03		74 477 570,89		52 134 299,62	74 477 570,89
	ИТОГО:		74 477 570,89	28 977 769,30	22 343 271,27	6 634 498,03	0,00	74 477 570,89		52 134 299,62	74 477 570,89

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"
_____ Шалмаганбетова С.С.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО «ALHARU GROUP»
_____ Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"
_____ Иманалиев М.У.

форма-2В

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Договор № 258 от 10.07.2023 г

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 2 Трубопроводные сети									
251	1101-0101-0358	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72% К=0,970;**	**м3 грунта**	**34913,365**	235,54	235,54	8223494	8223494	0	1491666	10492373
					0	59,34	0	2071759	–	777213	
252	1101-0105-0802	**Механизированная дороботка грунта. Группа грунтов 2 НЗ-72% К=0,800;**	**м3 грунта недобора**	**844,613**	842,77	332,03	711814	280437	743	366515	1164595
					509,86	92,84	430634	78414	–	86266	
253	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Дорорботка вручную в траншеях без креплений с откосами НР=72% К=0,200;**	**м3 грунта**	**211,153**	1718,64	0	362896	0	0	261285	674115
					1718,64	0	362896	0	–	49934	
254	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР-72% К=0,970;**	**м3 грунта**	**29997,927**	18,67	18,67	560061	560061	0	161772	779580

				0	7,49	0	224684	–	57747	
255	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,970;	м3 уплотненного грунта	29997,927	164,57	77,2	4936759	2315840	0	2669576	8214842
					87,37	36,23	2620919	1086825	–	608507	
260	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 409 м, уложенных в футлярах, в т.ч. 228 м методом ГНБ) НР -99%	км трубопровода	8,838	365810,44	107645	3233033	951367	28718	2506704	6198916
					254916	31576,8	2252948	279076	–	459179	
261	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9150,32	1646		15061427		15061427	–	16266341
					–		–		–	1204914	
265	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 178 м, уложенных в футлярах) НР -99%	км трубопровода	2,340	303414,67	75181,51	709990	175925	2132	577183	1390147
					227322	21829,2	531933	51080	–	102974	
266	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2410,20	5812		14008082		14008082	–	15128729
					–		–		–	1120647	
268	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%	км трубопровода	0,180	642004,3	246183,12	115561	44313	140	83832	215344
					395046	75396,9	71108	13571	–	15951	

269	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	181,8	5812	1056622	1056622	–	1141152
					–	–	–	84530	
		Итого по разделу 2 Трубопроводные сети				61 666 134			

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	61 666 134
в том числе оборудование		Тенге	
Временные здания и сооружения	2,6%	Тенге	1 603 319
Итого с временными зданиями и		Тенге	63 269 453
Затраты на производство СМР в зимнее	3,3%	Тенге	2 087 892
Итого с зимними		Тенге	65 357 345
Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге	1 307 147
Итого		Тенге	66 664 492
в том числе в текущих ценах 2021г	1,050	Тенге	69 997 717
ИТОГО с коэффициентом договорной	0,95	Тенге	66 497 831,15
НДС - 12%	12%	Тенге	7 979 739,74
ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге	**74 477 570,89**

Принял: (Заказчик)
Заместитель Председателя РГУ
"Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

Шалмаганбетова С.С.

Руководитель Управления развития
групповых водопроводов РГУ "Комитет
по водным ресурсам МЭГПР РК"

Иманалиев М.У.

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН 070540008808

Директор **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "ALHARU GROUP"

Жакеыбаев А.М.

Авторский надзор
ТОО "ELEMENT PLUS"

Муталиев К.Ж.