Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водного хозяйства МВРИ РК "** ИИН/БИН **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36** **070540008808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №258 от 10.07.2023 г. Арбузинка

Номер документа	Дата составления
00000000061	09.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна,, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"			работа	1	22 114 993,45	22 114 993,45	2 369 463,58
				Итого	1	x	22 114 993,45	2 369 463,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Шамахов Б.Ы.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2023

М.П.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **444 955 322,95** **тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2023 г **96 592 564,34** **тенге, в т.ч. НДС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б
БИН: 070540008808
ИИК: KZ7596525F0007341411
БИК: IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**96 592 564,34**	**тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц	**22 114 993,45**	**тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА № 2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		258	10.07.2023	258/1	21.11.2023				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области	тенге	96 592 564,34	28 977 769,30	6 634 498,035	0,00		96 592 564,34		15 480 495,42	96 592 564,34
	ИТОГО:	тенге	96 592 564,34	28 977 769,30	6 634 498,035	0,00		96 592 564,34		15 480 495,42	96 592 564,34

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аяшев М.Т.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Иманалиев М.У.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО «ALMARU GROUP»
_____ Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Приложение 2 к НДОССС в РК
форма-2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Договор № 258 от 2023-07-10 , доп.соглашение № 258/1 от 2023-11-21

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
151	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% К=14,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**								
			колодца	23,87	23077,91	9392,89	550870	224208	72665	343375	965785
					10640,86	3889,64	253997	92846	–	71540	

152	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт	14	16451	230314	230314	–	248739
					–	–	–	18425	
153	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	14581	204134	204134	–	220465
					–	–	–	16331	
154	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	21170	296380	296380	–	320090
					–	–	–	23710	
155	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	21170	296380	296380	–	320090
					–	–	–	23710	
156	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПН15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	15603	218442	218442	–	235917
					–	–	–	17475	

157	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	14	2886		40404		40404	–	43636
					–		–		–	3232	
158	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=14,000;	т	0,37436	581948		217858		217858	–	235287
					–		–		–	17429	
159	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	14	7506		105084		105084	–	113491
					–		–		–	8407	
160	1111-0101-0203	Слои подслилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% К=1,400 К=0,1х14;	м3 подстилающего слоя	7,476	8606,64	1751,49	64343	13094	26683	28426	100191
					3286	759	24566	5674	–	7422	
171	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	23077,91	9392,89	39348	16015	5190	24527	68985
					10640,86	3889,64	18143	6632	–	5110	
172	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	16451		16451		16451	–	17767
					–		–		–	1316	

173	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	шт	1	14581	14581	14581	–	15747
						–	–	–	1166	
174	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	шт	1	21170	21170	21170	–	22864
						–	–	–	1694	
175	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	шт	1	21170	21170	21170	–	22864
						–	–	–	1694	
176	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПН15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	шт	1	15603	15603	15603	–	16851
						–	–	–	1248	
177	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	шт	1	2886	2886	2886	–	3117
						–	–	–	231	

178	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	2899		2899		2899	–	3131
					–		–		–	232	
179	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581948		15561		15561	–	16806
					–		–		–	1245	
180	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7506		7506		7506	–	8106
					–		–		–	600	
181	1111-0101-0203	Слои подслилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,534	8606,64	1751,49	4596	935	1906	2030	7156
					3286	759	1755	405	–	530	
195	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% К=14,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,87	23077,91	9392,89	550870	224208	72665	343375	965785
					10640,86	3889,64	253997	92846	–	71540	
196	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт	14	16451		230314		230314	–	248739
					–		–		–	18425	

197	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	14581	204134	204134	–	220465
					–	–	–	16331	
198	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт	14	21170	296380	296380	–	320090
					–	–	–	23710	
199	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	21170	296380	296380	–	320090
					–	–	–	23710	
200	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПН15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт	14	15603	218442	218442	–	235917
					–	–	–	17475	
201	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт	14	2886	40404	40404	–	43636
					–	–	–	3232	

202 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт	14	2899		40586		40586	–	43833
				–		–		–	3247	
203 2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=14,000;	т	0,23912	581948		139155		139155	–	150287
				–		–		–	11132	
204 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=14,000;	комплект	14	7506		105084		105084	–	113491
				–		–		–	8407	
205 1111-0101-0203	Слои подслилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% К=1,400 К=0,1х14;	м3 подстилающего слоя	7,476	8606,64	1751,49	64343	13094	26683	28426	100191
				3286	759	24566	5674	–	7422	

Итого по разделу 1 Распреднлительные колодцы 5 769 609

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 577 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 491 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 204 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 503 494
- накладные расходы, тенге 770 159
  в т.ч. зарплата, тенге 69 314
- сметная прибыль (8 %), тенге 427 378

Раздел 2 Трубопроводные сети

251 1101-0101-0358	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72% К=0,970;	м3 грунта	6871,480	235,54	235,54	1618508	1618508	0	293583	2065058
				0	59,34	0	407754	–	152967	
254 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР-72% К=0,970;	м3 грунта	9569,431	18,67	18,67	178661	178661	0	51606	248688
				0	7,49	0	71675	–	18421	
255 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,970;	м3 уплотненного грунта	9569,431	164,57	77,2	1574841	738760	0	851602	2620558
				87,37	36,23	836081	346700	–	194115	
260 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 409 м, уложенных в футлярах, в т.ч. 228 м методом ГНБ) НР -99%	км трубопровода	2,200	365810,44	107645	804783	236819	7149	623981	1543065
				254916	31576,8	560815	69469	–	114301	
261 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2277,74	1646		3749160		3749160	–	4049093
				–		–		–	299933	

265 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 178 м, уложенных в футлярах) НР -99%	км трубопровода	0,200	303414,67	75181,51	60683	15036	183	49332	118816
				227322	21829,2	45464	4366	–	8801	
266 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	206,00	5812		1197272		1197272	–	1293054
				–		–		–	95782	
268 1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%	км трубопровода	0,080	642004,3	246183,12	51360	19695	61	37260	95710
				395046	75396,9	31604	6032	–	7090	
269 2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	80,8	5812		469610		469610	–	507179
				–		–		–	37569	
	Итого по разделу 2 Трубопроводные сети					12 541 221,14				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 473 964				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 807 479				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					905 996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 423 435				
	- накладные расходы, тенге					1 907 364				
	в т.ч. зарплата, тенге					171 663				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					928 979				

ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**18 310 830,14**
в том числе оборудование		Тенге	
Временные здания и сооружения	2,6%	Тенге	476 081,58
Итого с временными зданиями и		Тенге	18 786 911,72
Затраты на производство СМР в зимнее	3,3%	Тенге	619 968,09
Итого с зимними		Тенге	19 406 879,81
Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге	388 137,60
итого		Тенге	19 795 017,41
в том числе в текущих ценах 2021г	1,050	Тенге	20 784 768,28
ИТОГО с коэффициентом договорной	0,95	Тенге	19 745 529,87
НДС - 12%	12%	Тенге	2 369 463,58
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**22 114 993,45**

Принял: (Заказчик)
Заместитель Председателя РГУ
"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аяшев М.Т.

Руководитель Управления развития
групповых водопроводов РГУ "Комитета
водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Иманалиев М.У.

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН 070540008808
Директор _____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "ALHARU GROUP"
_____ Жаксыбаев А.М.

Авторский надзор
ТОО "ELEMENT PLUS"
_____ Муталиев К.Ж.