Заказчик: ТОО "VK development group"
Подрядчик : ТОО "AST Qurylys 22"
Наименование объекта: "Строительство 12-ти этажного жилого дома поз. 107 со встроенными коммерческими помещениями по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10-7	10.01.2023			ТОО "AST Qurylys 22"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце январь 2023 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	655 256 828	585 050 739	541 326 351	541 326 351		5 874 247	292 747 583		70 206 089	655 256 828
Всего к оплате										655 256 828

Заказчик:
Директор
ТОО "VK development group"
_____А.К.Бахтубаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"
_____Р.М.Каракатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"
_____Р.К. Алимханов

Заказчик: ТОО "VK development group"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, шоссе Самарское, дом 29
БИН 160640005003, ИИК KZ808562203103493364 АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая,3
БИН/ИИН 930840000011, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ778562203125953186 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 10-7 от 10.01.2023 года
Наименование объекта: "Строительство 12-ти этажного жилого дома поз. 107 со встроенными коммерческими помещениями по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске"

Акт №1
приемки выполненных работ
за январь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-1 Строительная часть здания											
		Раздел 1 Конструкции железобетонные											
		1.1 Котлован (лист 2.1)											
1	1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7953,8	61,55	54,77	489556	435630	–	214982	760901	0,00517	41,12115
					6,78	30,76	53927	244659	–	56363		0,01432	113,89842
2	1101-0102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1557,5	147,22	141,75	229295	220776	125	45181	296434	0,0052	8,099
					5,39	34,9	8395	54357	–	21958		0,0252	39,249
3	4121-0201-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21805	44		959420		–	–	1036174		
					–		–		–	76754			
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1557,5	22,07	18,52	34374	28845	171	12560	50689	0,00332	5,1709
					3,44	7,76	5358	12086	–	3755		0,00369	5,74718

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7954,3	36,52	36,52	290491	290491	–	81668	401932	–	–
					–	14,26	–	113428	–	29773		0,00806	64,11166
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7954,3	173,54	79,8	1380389	634753	–	759356	2310925	0,108	859,0644
					93,74	38,85	745636	309025	–	171180		0,02625	208,80038
		1.2 Фундамент (лист 2.2, 5.4)											
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	74,9	21654,05	1114,76	1621888	83496	1433537	113707	1874443	1,35	101,115
					1399,95	268,32	104856	20097	–	138848		0,1813	13,57937
8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	640,2	29873,14	1998,69	19124784	1279561	14821430	3020467	23916871	3,6	2304,72
					4723,2	461,42	3023793	295401	–	1771620		0,3064	196,15728
9	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	33513,75	1951,32	160866	9366	113794	36418	213067	6,34	30,432
					7855,26	482,21	37705	2315	–	15783		0,3229	1,54992
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2992	281111		365219		365219	–	394437		
					–		–		–	29218			
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	42,0593	259489		10913926		10913926	–	11787040		
					–		–		–	873114			
12	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2888	2388,41	42,13	6897728	121671	4805459	1854519	9452427	0,468	1351,584
					682,34	8,14	1970598	23508	–	700180		0,0055	15,884
13	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой геомембраной применительно НР = 93 %	м2 поверхности	2888	3499,31	42,13	10106007	121671	8013738	1854519	12917368	0,468	1351,584

				682,34	8,14	1970598	23508	–	956842		0,0055	15,884
	1.3 Парапет (лист 10)											
14 1106-0601-0205	Парапет высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	42	39541,1	3667,43	1660726	154032	1119367	384408	2208745	7,16	300,72
				9222,08	835,68	387327	35099	–	163611		0,5616	23,5872
15 2105-0309-0302												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2136	281111		60045		60045	–	64849		
				–		–		–	4804			
16 2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,7728	259489		719511		719511	–	777072		
				–		–		–	57561			
	1.4 Стены (лист 11-40)											
17 1106-0601-0205												
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2281,1	39875,04	3667,43	90958954	8365775	61556692	20877909	120783812	7,16	16332,676
				9222,08	835,68	21036487	1906270	–	8946949		0,5616	1281,0658
18 2105-0309-0302												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	29,452	281111		8279281		8279281	–	8941623		
				–		–		–	662342			
19 2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	304,577	259489		79034381		79034381	–	85357131		
				–		–		–	6322750			
	1.5 Плита по грунту ППм7 (лист 41.1), ППм 8, ППм 9, ППм 10 (лист 41.2)											
20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	49	21654,05	1114,76	1061048	54623	937828	74389	1226272	1,35	66,15
				1399,95	268,32	68598	13148	–	90835		0,1813	8,8837
21 1111-0101-0401												
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1400	1640,09	86,63	2296126	121282	1124200	1005450	3565702	0,416	582,4
				750,46	13,56	1050644	18984	–	264126		0,0098	13,72
22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1400	871,4	30,35	1219960	42490	640696	525281	1884860	0,356	498,4

				383,41	15,74	536774	22036	–	139619		0,0127	17,78
23	1106-0101-0115											
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (ППм7) НР = 91 %	м3	73,1	25773,39	1714,91	1884035	125360	1596553	176280	2225140	1,79	130,849
				2217,81	432,18	162122	31592	–	164825		0,2878	21,03818
24	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство (ППм8, ППм9, ППм10) НР = 91 %	м3	1,3	21654,05	1114,76	28150	1449	24881	1974	32534	1,35	1,755
				1399,95	268,32	1820	349	–	2410		0,1813	0,23569
25	1106-0101-0115											
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	25577,49	1714,91	61386	4116	51947	5788	72548	1,79	4,296
				2217,81	432,18	5323	1037	–	5374		0,2878	0,69072
26	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031	281111		871		871	–	941		
				–		–		–	70			
27	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0734	259489		19046		19046	–	20570		
				–		–		–	1524			
	1.6 Приямок П1, П2 (лист 41.1)											
28	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21654,05	1114,76	6496	334	5742	456	7508	1,35	0,405
				1399,95	268,32	420	81	–	556		0,1813	0,05439
29	1106-1001-0101											
	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	29560,99	2220,48	62078	4663	47502	10456	78337	3,81	8,001
				4720,59	751,05	9913	1577	–	5803		0,4246	0,89166
30	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1482	259489		38456		38456	–	41532		
				–		–		–	3076			
	1.7 Монолитное перекрытие ППм1(лист 41.3), ППм2 (лист 45), ППм3 (лист 49), ППм4 (лист 53), ППм5 (лист 49), ППм6 (лист 53)											
31	1106-0801-0102											
	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	1937,2	21563,52	1860,72	41772851	3604587	–	35556883	83516113	15,6	30220,32

				19702,8	467,29	38168264	905234	–	6186379		0,3117	603,82524
32	2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	173,3799	259489		44990177		44990177	–	48589391		
				–		–		–	3599214			
33	2105-0309-0302												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,7005	281111		759140		759140	–	819871		
				–		–		–	60731			
	1.8 Лестница Л1 (ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2, ЛП1, ЛП2) лист 57,58											
34	1106-0801-0106											
	Лестница Л1. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	31,5	56917,44	2848,88	1792899	89740	987039	669761	2659673	18	567
				22734	631,12	716121	19880	–	197013		0,4212	13,2678
35	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4276	281111		401314		401314	–	433419		
				–		–		–	32105			
36	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5206	259489		654068		654068	–	706393		
				–		–		–	52325			
37	1106-0301-0407											
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,123	925645,56	1384,56	113854	170	80538	30233	155614	198	24,354
				269478	628,05	33146	77	–	11527		0,36	0,04428
38	1107-0519-0103											
	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка (лист 57) НР = 118 %	м ограждения	79	13579,63	87,52	1072791	6914	1001236	80075	1245095	0,571	45,109
				818,24	40,75	64641	3219	–	92229		0,0282	2,2278
39	2106-0208-0501											
	Ограждение (ОМ15-1, ОМВ14-1, ОМ11-1, ОМВ18-1) лист 57 применительно ГОСТ 25772-83	т	0,9777	581974		568996		568996	–	614516		
				–		–		–	45520			
40	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	59,9	97,93	2,43	5866	146	2750	2062	8562	0,0295	1,76705
				49,59	0,3	2970	18	–	634		0,0002	0,01198

41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	119,8	83,92	1,73	10054	207	6373	2421	13473	0,0213	2,55174
				28,99	0,3	3473	36	–	998		0,0002	0,02396
	1.9 Лестница ЛМ-2 (лист 57)											
42 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,139	84380,08	24477,21	11729	3402	1415	5655	18775	35,9	4,9901
				49721,5	9238,53	6911	1284	–	1391		4,408	0,61271
43 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,0384	276682		10625		10625	–	11475		
				–		–		–	850			
44 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 К=6,000;	т	0,033	306757		10123		10123	–	10933		
				–		–		–	810			
45 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,051	318438		16240		16240	–	17539		
				–		–		–	1299			
46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0166	326257		5416		5416	–	5849		
				–		–		–	433			
47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,92	97,93	2,43	1265	31	593	445	1847	0,0295	0,38114
				49,59	0,3	641	4	–	137		0,0002	0,00258
48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	25,84	83,92	1,73	2168	45	1375	522	2905	0,0213	0,55039
				28,99	0,3	749	8	–	215		0,0002	0,00517
	1.10 Ограждение ОГ1, ОГ2 входной группы жилого дома (лист 59)											

49	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,176	126519,16	32818,33	22267	5776	1525	11880	36879	54,3	9,5568
					85033,8	12791,77	14966	2251	–	2732		7,24	1,27424
50	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	581974		102427		102427	–	110621		
					–		–		–	8194			
51	2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	502		6024		6024	–	6506		
					–		–		–	482			
52	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	28	440		12320		12320	–	13306		
					–		–		–	986			
53	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	47	1010		47470		47470	–	51268		
					–		–		–	3798			
		1.11 Крыльцо Кц1 жилого дома (лист 60)											
54	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	25773,39	1714,91	123712	8232	104835	11574	146109	1,79	8,592
					2217,81	432,18	10645	2074	–	10823		0,2878	1,38144
55	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	29873,14	1998,69	53772	3598	41672	8493	67246	3,6	6,48
					4723,2	461,42	8502	831	–	4981		0,3064	0,55152
56	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3255	259489		84464		84464	–	91221		
					–		–		–	6757			
		1.12 Элементы КЦ-1 стена Сн1, Сн2, пандус Пн2 (лист 61)											
57	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7	36994,47	3667,43	258961	25672	168735	64069	348872	7,16	50,12
					9222,08	835,68	64555	5850	–	25842		0,5616	3,9312

58	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3402	259489		88278		88278	–	95340		
				–		–		–	7062			
59	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0075	281111		2108		2108	–	2277		
				–		–		–	169			
60	1106-0301-0401											
	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0084	615539,12	2365,12	5171	20	1966	2907	8724	289	2,4276
				379168	1076,35	3185	9	–	646		0,62	0,00521
61	1106-0101-0115											
	Пандус Пн2. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	25773,39	1714,91	15464	1029	13104	1447	18264	1,79	1,074
				2217,81	432,18	1331	259	–	1353		0,2878	0,17268
62	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0173	259489		4489		4489	–	4848		
				–		–		–	359			
	1.13 Навес Нс1 (лист 62)											
63	1109-0701-0127											
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	2,178	193920,36	10834,23	422359	23597	11949	271471	749336	120	261,36
				177600	3040,7	386813	6623	–	55506		1,84	4,00752
64	2105-0206-0804											
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,8686	291139		544022		544022	–	587544		
				–		–		–	43522			
65	2105-0206-0803											
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,163	297498		48492		48492	–	52371		
				–		–		–	3879			
66	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1192	282445		33667		33667	–	36360		

				–		–		–	2693			
67 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0272	276682		7526		7526	–	8128		
				–		–		–	602			
68 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	2,1	50716,58	1860,72	106505	3908	61221	38545	156654	15,6	32,76
				19702,8	467,29	41376	981	–	11604		0,3117	0,65457
69 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0711	240224		17080		17080	–	18446		
				–		–		–	1366			
70 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	27,4	4601,02	22,21	126068	609	104729	19294	156991	0,5663	15,51662
				756,58	8,82	20730	242	–	11629		0,0045	0,1233
	1.14 Пандус Пн1 (лист 63)											
71 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	25773,39	1714,91	170104	11318	144148	15916	200902	1,79	11,814
				2217,81	432,18	14638	2852	–	14882		0,2878	1,89948
72 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	281111		2165		2165	–	2338		
				–		–		–	173			
73 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3895	259489		101071		101071	–	109157		
				–		–		–	8086			
	1.15 Вход в подвал ВП1 (лист 64), ВП2 (лист 64.1)											
74 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	28475,29	661,96	213565	4965	171664	35360	268839	4,05	30,375
				4924,8	256,14	36936	1921	–	19914		0,1465	1,09875
75 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,388	259489		100682		100682	–	108737		

				–		–		–	8055			
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0288	925645,56	1384,56	26659	40	18858	7079	36437	198	5,7024
				269478	628,05	7761	18	–	2699		0,36	0,01037
77 1109-0701-0127	Навес над входом в подвал. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,9625	193920,36	10834,23	186648	10428	5280	119968	331145	120	115,5
				177600	3040,7	170940	2927	–	24529		1,84	1,771
78 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,432	297498		128519		128519	–	138801		
				–		–		–	10282			
79 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5041	304887		153694		153694	–	165990		
				–		–		–	12296			
80 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0264	282445		7457		7457	–	8054		
				–		–		–	597			
81 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	19,6	855,47	22,21	16767	435	1503	13802	33015	0,5663	11,09948
				756,58	8,82	14829	173	–	2446		0,0045	0,0882
82 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,6	2264		44374		44374	–	47924		
				–		–		–	3550			
83 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	...– окрашиваемой поверхности	19,6	976,63	1,09	19142	21	2509	13298	35035	0,646	12,6616
				847,55	0,56	16612	11	–	2595		0,0004	0,00784

1.16 Приямок Пр1 (лист 64)

84 1106-0201-0104												
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	9,2	26488,93	661,96	243698	6090	192300	43374	310038	4,05	37,26
				4924,8	256,14	45308	2356	–	22966		0,1465	1,3478
85 2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,976	259489		253261		253261	–	273522		
				–		–		–	20261			
86 1106-0301-0407												
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0144	925645,56	1384,56	13329	20	9429	3539	18217	198	2,8512
				269478	628,05	3880	9	–	1349		0,36	0,00518
87 1109-0102-0104												
	Колонны со связями. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,24	45142,87	11630,48	10834	2791	1480	5109	17218	16,85	4,044
				27347,55	3509,16	6563	842	–	1275		1,99	0,4776
88 2105-0206-0802												
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,24	304887		73173		73173	–	79027		
				–		–		–	5854			
89 1113-0301-0406												
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	2,9348	97,93	2,43	287	7	135	101	419	0,0295	0,08658
				49,59	0,3	146	1	–	31		0,0002	0,00059
90 1113-0301-1406												
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=8,000;	м2	5,8696	83,92	1,73	493	10	312	119	661	0,0213	0,12502
				28,99	0,3	170	2	–	49		0,0002	0,00117
91 1112-0101-0716												
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=4,000;	м2 кровли	13,2	4084,67	22,21	53918	293	43638	9295	68270	0,5663	7,47516
				756,58	8,82	9987	116	–	5057		0,0045	0,0594
92 1109-0304-0101												
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,1012	79882,32	26448,92	8084	2677	1216	3542	12556	28,9	2,92468

				41413,7	9316,81	4191	943	–	930		5,246	0,5309
	1.17 Лестница ЛМ-1 (лист 65)											
93	1109-0304-0201											
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,802	84380,08	24477,21	67673	19631	8165	32627	108324	35,9	28,7918
				49721,5	9238,53	39877	7409	–	8024		4,408	3,53522
94	2105-0110-0201											
	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24	306757		73622		73622	–	79512		
				–		–		–	5890			
95	2105-0201-0502											
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	276682		38735		38735	–	41834		
				–		–		–	3099			
96	2105-0204-0702											
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	318438		111453		111453	–	120369		
				–		–		–	8916			
97	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,072	282445		20336		20336	–	21963		
				–		–		–	1627			
98	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	41,5	97,93	2,43	4064	101	1905	1428	5931	0,0295	1,22425
				49,59	0,3	2058	12	–	439		0,0002	0,0083
99	1113-0301-1406											
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	83	83,92	1,73	6965	144	4416	1677	9333	0,0213	1,7679
				28,99	0,3	2406	25	–	691		0,0002	0,0166
	1.18 Обрамление балконов (лист 66)											
100	1109-0701-0127											
	Ограждение балконов изготовление. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	15,0974	193920,36	10834,23	2927693	163569	82826	1881771	5194221	120	1811,688

				177600	3040,7	2681298	45907	–	384757		1,84	27,77922
101	2105-0206-0802											
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	14,723	304887		4488851		4488851	–	4847959		
				–		–		–	359108			
102	2105-0201-0502											
	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	276682		23905		23905	–	25817		
				–		–		–	1912			
103	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,288	282445		81344		81344	–	87852		
				–		–		–	6508			
	1.19 Лестница Лп-1 (лист 67)											
104	1109-0304-0101											
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,106	79882,32	26448,92	8468	2804	1274	3711	13153	28,9	3,0634
				41413,7	9316,81	4390	988	–	974		5,246	0,55608
105	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,074	97,93	2,43	301	7	141	106	440	0,0295	0,09068
				49,59	0,3	152	1	–	33		0,0002	0,00061
106	1113-0301-1406											
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,074	83,92	1,73	258	5	164	62	346	0,0213	0,06548
				28,99	0,3	89	1	–	26		0,0002	0,00061
	1.20 Монолитные стены коммерческих помещений ФСМ1л-ФСМ3пр (лист 68-количество штук, лист 70 объем)											
107	1106-0601-0210											
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство (Стены ФСМ1л-ФСМ3л) НР = 91 %	м3	49,6	37319,65	3667,88	1851055	181927	1197658	466757	2503237	7,38	366,048
				9505,44	835,68	471470	41450	–	185425		0,5616	27,85536
108	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3062	281111		86076		86076	–	92962		
				–		–		–	6886			

109	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,4844	259489		1163652		1163652	–	1256744		
				–		–		–	93092			
	1.21 Колонны коммерческих помещений (лист 71-77)											
110	1106-0501-0106											
	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	81,6	34030,34	4695,42	2776876	383146	1862970	566141	3610458	5,05	412,08
				6504,4	1119,78	530759	91374	–	267441		0,7494	61,15104
111	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,1464	281111		884488		884488	–	955247		
				–		–		–	70759			
112	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,6676	259489		2249147		2249147	–	2429079		
				–		–		–	179932			
	1.22 Ригели коммерческих помещений (лист 78-81)											
113	1106-0701-0401											
	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	35,1	44352,73	5771,77	1556781	202589	777170	570785	2297771	12,53	439,803
				16439,36	1430,59	577022	50214	–	170205		0,9573	33,60123
114	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0886	281111		587128		587128	–	634098		
				–		–		–	46970			
115	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,8703	259489		1523278		1523278	–	1645140		
				–		–		–	121862			
	1.23 Плита пола монолитная коммерческих помещений ПМ 1 (лист 82.1)											
116	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	42,2	21654,05	1114,76	913801	47043	807680	64065	1056095	1,35	56,97
				1399,95	268,32	59078	11323	–	78229		0,1813	7,65086
117	1106-0101-0115											
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	55,8	25773,39	1714,91	1438155	95692	1218709	134562	1698534	1,79	99,882

				2217,81	432,18	123754	24116	–	125817		0,2878	16,05924
118	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0303	259489		7863		7863	–	8492		
					–		–		–	629			
119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,136	735105,56	1384,56	99974	188	89050	9847	118607	58	7,888
					78938	628,05	10736	85	–	8786		0,36	0,04896
		1.24 Плита съемная приямков коммерческих помещений Пс 1 (лист 82.2)											
120	1109-0701-0132	Каркас плиты приямка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,14694	238717,5	48253,89	35077	7090	613	19190	58608	130	19,1022
					186290	2981,5	27373	438	–	4341		1,8	0,26449
121	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,09264	276682		25632		25632	–	27683		
					–		–		–	2051			
122	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=6,000;	т	0,0543	303358		16472		16472	–	17790		
					–		–		–	1318			
123	1106-0801-0102	Заливка плиты. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,18	48926,12	1860,72	8807	335	4925	3304	13080	15,6	2,808
					19702,8	467,29	3547	84	–	969		0,3117	0,05611
		1.25 Плиты перекрытия коммерческих помещений ПМ2л, ПМ2пр (лист 83)											
124	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	98,6	21563,52	1860,72	2126163	183467	–	1809782	4250821	15,6	1538,16
					19702,8	467,29	1942696	46075	–	314876		0,3117	30,73362
125	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3482	259489		90354		90354	–	97582		
					–		–		–	7228			

126	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,7002	281111		4132388		4132388	–	4462979		
				–		–		–	330591			
127	1106-0301-0407											
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,507	925645,56	1384,56	469302	702	331975	124618	641434	198	100,386
				269478	628,05	136625	318	–	47514		0,36	0,18252
	1.26 Стойки, балки коммерческих помещений металлические С1 и Б1 (лист 87)											
128	1109-0302-0112											
	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,34	28149,75	12886,52	65870	30154	17334	18972	91629	5,88	13,7592
				7855,68	3894,92	18382	9114	–	6787		2,21	5,1714
129	2301-0201-0180											
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78	2523		196794		196794	–	212538		
				–		–		–	15744			
130	2105-0101-0502											
	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,5808	303358		479548		479548	–	517912		
				–		–		–	38364			
131	1109-0301-0212											
	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	8,733	59400,35	28141,03	518743	245756	46082	196222	772162	16,29	142,26057
				25982,55	6581,18	226906	57473	–	57197		2,938	25,65755
132	2105-0204-0702											
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	8,733	318438		2780919		2780919	–	3003393		
				–		–		–	222474			
133	1109-0302-0301											
	Связи и распорки из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,043	97548,49	22208,04	4195	955	110	2350	7069	56,5	2,4295
				72772	6435,87	3129	277	–	524		3,608	0,15514
134	2105-0101-0502											
	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,043	303358		13044		13044	–	14088		
				–		–		–	1044			

	1.27 Фундамент Фм1, Фм2 под площадку металлическую ПЛ1 коммерческие помещения (лист 88)											
135 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	21654,05	1114,76	8878	457	7847	622	10260	1,35	0,5535
				1399,95	268,32	574	110	–	760		0,1813	0,07433
136 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,55	33513,75	1951,32	51946	3025	36746	11760	68802	6,34	9,827
				7855,26	482,21	12176	747	–	5096		0,3229	0,5005
137 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00504	281111		1417		1417	–	1530		
				–		–		–	113			
138 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01633	259489		4237		4237	–	4576		
				–		–		–	339			
139 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0136	925645,56	1384,56	12589	19	8905	3343	17207	198	2,6928
				269478	628,05	3665	9	–	1275		0,36	0,0049
140 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00732	615539,12	2365,12	4506	17	1713	2533	7602	289	2,11548
				379168	1076,35	2776	8	–	563		0,62	0,00454
	1.28 Площадка Пл-1 (лист 89-90), плита ПМ 3 (лист 91)											
141 2106-0304-0701	Площадки Пл1 с ограждением и лестницей применительно	т	3,37049	499631		1684001		1684001	–	1818721		
				–		–		–	134720			
142 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,37049	84380,08	24477,21	284402	82500	34316	137120	455244	35,9	121,00059
				49721,5	9238,53	167586	31138	–	33722		4,408	14,85712
143 1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	22,7	4778,08	172,13	108462	3907	95287	7251	124970	0,317	7,1959
				408,3	54,64	9268	1240	–	9257		0,02673	0,60677
144 1106-0801-0102	Плита ПМ3. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	1,7	50716,58	1860,72	86218	3163	49560	31203	126815	15,6	26,52

				19702,8	467,29	33495	794	–	9394		0,3117	0,52989
145	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08963	259489		23258		23258	–	25119	
					–		–		–	1861		
		Раздел 2 Входная группа в осях 6.5-10.1 по ряду Ж/п коммерческих помещений										
		2.1 Крыльцо Кц1, фундамент Фм1 (лист 93, 95)										
146	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,58	21654,05	1114,76	12559	647	11101	881	14515	1,35	0,783
					1399,95	268,32	812	156	–	1075		0,1813	0,10515
147	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,36	26477,45	1200,71	88964	4034	75147	9812	106678	2,35	7,896
					2911,65	297,44	9783	999	–	7902		0,1993	0,66965
148	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,09524	259489		24714		24714	–	26691	
					–		–		–	1977		
149	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,007	281111		1968		1968	–	2125	
					–		–		–	157		
150	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,04968	615539,12	2365,12	30580	118	11625	17190	51592	289	14,35752
					379168	1076,35	18837	53	–	3822		0,62	0,0308
151	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03504	276682		9695		9695	–	10471	
					–		–		–	776		
152	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4	21654,05	1114,76	86616	4459	76557	6072	100103	1,35	5,4
					1399,95	268,32	5600	1073	–	7415		0,1813	0,7252
153	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	12,1	25773,39	1714,91	311858	20750	264272	29179	368320	1,79	21,659

				2217,81	432,18	26836	5229	–	27283		0,2878	3,48238
154	2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6415	259489		166462		166462	–	179779		
				–		–		–	13317			
155	2105-0309-0302												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	281111		3823		3823	–	4129		
				–		–		–	306			
156	1108-0101-0307												
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	44,764	903,12	20,08	40427	899	25692	12992	57693	0,212	9,48997
				309,1	2,96	13837	133	–	4274		0,002	0,08953
	2.2 Пандус П1 (лист 94)											
157	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	21654,05	1114,76	49804	2564	44020	3492	57560	1,35	3,105
				1399,95	268,32	3220	617	–	4264		0,1813	0,41699
158	1106-0101-0115											
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	8	25773,39	1714,91	206187	13719	174725	19291	243516	1,79	14,32
				2217,81	432,18	17742	3457	–	18038		0,2878	2,3024
159	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	281111		5622		5622	–	6072		
				–		–		–	450			
160	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6687	259489		173520		173520	–	187402		
				–		–		–	13882			
	2.3 Рама Мр1 (лист 96, 97)											
161	1109-0701-0127											
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,98103	193920,36	10834,23	190242	10629	5382	122278	337522	120	117,7236
				177600	3040,7	174231	2983	–	25002		1,84	1,8051

162	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,304	282445		85863		85863	–	92732		
				–		–		–	6869			
163	2105-0201-0502											
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67703	276682		187322		187322	–	202308		
				–		–		–	14986			
164	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	46,87	97,93	2,43	4590	114	2152	1613	6699	0,0295	1,38267
				49,59	0,3	2324	14	–	496		0,0002	0,00937
165	1113-0301-1406											
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	93,74	83,92	1,73	7867	162	4987	1895	10543	0,0213	1,99666
				28,99	0,3	2718	28	–	781		0,0002	0,01875
	2.4 Ограждение ОГ1, ОГ2, ОГ3 (лист 92)											
166	1109-0604-0105											
	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,16961	126519,16	32818,33	21459	5566	1470	11449	35541	54,3	9,20982
				85033,8	12791,77	14423	2170	–	2633		7,24	1,22798
167	2106-0208-0501											
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16961	581974		98709		98709	–	106606		
				–		–		–	7897			
168	2110-0102-0301											
	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	502		17068		17068	–	18433		
				–		–		–	1365			
169	2110-0102-0302											
	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	440		14960		14960	–	16157		
				–		–		–	1197			

170	2110-0302-0208											
	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	34	907		30838		30838	–	33305		
				–		–		–	2467			
	Раздел 3 Входная группа в осях 2-5/п по ряду М коммерческих помещений											
	3.1 Фундамент Фмл1 (лист 99)											
171	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	21654,05	1114,76	15158	780	13398	1063	17519	1,35	0,945
				1399,95	268,32	980	188	–	1298		0,1813	0,12691
172	1106-0101-0108											
	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,7	26477,45	1200,71	177399	8045	149846	19566	212722	2,35	15,745
				2911,65	297,44	19508	1993	–	15757		0,1993	1,33531
173	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1711	259489		44399		44399	–	47951		
				–		–		–	3552			
174	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01889	281111		5310		5310	–	5735		
				–		–		–	425			
175	1106-0301-0401											
	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,07888	615539,12	2365,12	48554	187	18458	27295	81917	289	22,79632
				379168	1076,35	29909	85	–	6068		0,62	0,04891
176	2105-0201-0502											
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0124	276682		3431		3431	–	3705		
				–		–		–	274			
	3.2 Навес Нс1 (лист 101), плита Пм2 к навесу (лист 102)											
177	1109-0701-0127											
	Навес. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,98632	193920,36	10834,23	191268	10686	5411	122937	339341	120	118,3584

				177600	3040,7	175170	2999	–	25136		1,84	1,81483
178	2105-0206-0804											
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,83139	291139		242050		242050	–	261414		
				–		–		–	19364			
179	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03649	282445		10306		10306	–	11130		
				–		–		–	824			
180	2105-0101-0404											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11844	293052		34709		34709	–	37486		
				–		–		–	2777			
181	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	10,6	4778,08	172,13	50648	1825	44495	3386	58357	0,317	3,3602
					408,3	54,64	4328	579	–	4323		0,02673	0,28334
182	1106-0801-0102											
	Плита Пм2. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,8	50716,58	1860,72	40573	1489	23322	14684	59678	15,6	12,48
				19702,8	467,29	15762	374	–	4421		0,3117	0,24936
183	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04044	259489		10494		10494	–	11334		
				–		–		–	840			
184	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03361	281111		9448		9448	–	10204		
				–		–		–	756			
185	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27,14	97,93	2,43	2658	66	1246	934	3879	0,0295	0,80063
				49,59	0,3	1346	8	–	287		0,0002	0,00543
186	1113-0301-1406											
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	54,28	83,92	1,73	4555	94	2888	1097	6104	0,0213	1,15616

				28,99	0,3	1574	16	–	452		0,0002	0,01086
	3.3 Лестница Лм1 (лист 100)											
187 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	21654,05	1114,76	8662	446	7656	607	10011	1,35	0,54
				1399,95	268,32	560	107	–	742		0,1813	0,07252
188 1106-0801-0106	Устройство лестницы НР = 91 %	м3	1,4	57113,34	2848,88	79959	3988	44143	29768	118505	18	25,2
				22734	631,12	31828	884	–	8778		0,4212	0,58968
189 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0946	259489		24548		24548	–	26512		
				–		–		–	1964			
190 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	281111		787		787	–	850		
				–		–		–	63			
	3.4 Ограждение ОГ1, ОГ2 (лист 98)											
191 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04254	126519,16	32818,33	5382	1396	369	2871	8913	54,3	2,30992
				85033,8	12791,77	3617	544	–	660		7,24	0,30799
192 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04254	581974		24757		24757	–	26738		
				–		–		–	1981			
193 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	502		8032		8032	–	8675		
				–		–		–	643			
194 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	440		7040		7040	–	7603		
				–		–		–	563			
195 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	16	907		14512		14512	–	15673		
				–		–		–	1161			

	3.5 Плита монолитная Пм1 (лист 98)											
196 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	21654,05	1114,76	15158	780	13398	1063	17519	1,35	0,945
				1399,95	268,32	980	188	–	1298		0,1813	0,12691
197 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,6	50912,48	1860,72	30547	1116	17609	11013	44885	15,6	9,36
				19702,8	467,29	11822	280	–	3325		0,3117	0,18702
198 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448	259489		11625		11625	–	12555		
				–		–		–	930			
	Раздел 4 Входная группа в рядах Р/п-П/п, по оси 8/п коммерческих помещений											
	4.1 Фундамент Фм1, Фм2 (лист 104)											
199 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	21654,05	1114,76	13859	713	12249	972	16017	1,35	0,864
				1399,95	268,32	896	172	–	1186		0,1813	0,11603
200 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,24	26477,45	1200,71	165219	7492	139558	18223	198117	2,35	14,664
				2911,65	297,44	18169	1856	–	14675		0,1993	1,24363
201 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05133	259489		13320		13320	–	14386		
				–		–		–	1066			
202 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	281111		3936		3936	–	4251		
				–		–		–	315			
203 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00732	615539,12	2365,12	4506	17	1713	2533	7602	289	2,11548
				379168	1076,35	2776	8	–	563		0,62	0,00454
204 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	276682		3763		3763	–	4064		

				–		–		–	301			
	4.2 Навес Нс1 (лист 106), плита Пм3 к навесу (лист 107)											
205	1109-0701-0127											
	Навес. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	1,26912	193920,36	10834,23	246108	13750	6963	158186	436638	120	152,2944
				177600	3040,7	225396	3859	–	32344		1,84	2,33518
206	2105-0206-0804											
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,04336	291139		303763		303763	–	328064		
				–		–		–	24301			
207	2105-0101-0403											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08572	282445		24211		24211	–	26148		
				–		–		–	1937			
208	2105-0101-0404											
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,14004	293052		41039		41039	–	44322		
				–		–		–	3283			
209	1109-0401-0201											
	Покрытие из профилированного листа. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	12,8	4778,08	172,13	61159	2203	53730	4088	70467	0,317	4,0576
				408,3	54,64	5226	699	–	5220		0,02673	0,34214
210	1106-0801-0102											
	Плита Пм2. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	1	50716,58	1860,72	50717	1861	29153	18355	74598	15,6	15,6
				19702,8	467,29	19703	467	–	5526		0,3117	0,3117
211	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03805	259489		9874		9874	–	10664		
				–		–		–	790			
212	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0372	281111		10457		10457	–	11294		

				–		–		–	837			
213	1113-0301-0406											
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	97,93	2,43	118	3	55	41	172	0,0295	0,0354
				49,59	0,3	60	–	–	13		0,0002	0,00024
214	1113-0301-1406											
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,4	83,92	1,73	201	4	128	49	270	0,0213	0,05112
				28,99	0,3	70	1	–	20		0,0002	0,00048
	4.3 Лестница Лм1 (лист 105), Стена монолитная См1 (лист 105)											
215	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	21654,05	1114,76	8662	446	7656	607	10011	1,35	0,54
				1399,95	268,32	560	107	–	742		0,1813	0,07252
216	1106-0801-0106											
	Устройство лестницы НР = 91 %	м3	1,2	57113,34	2848,88	68536	3419	37837	25515	101575	18	21,6
				22734	631,12	27281	757	–	7524		0,4212	0,50544
217	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	259489		10276		10276	–	11098		
				–		–		–	822			
218	1106-0101-0101											
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	21654,05	1114,76	4331	223	3828	304	5006	1,35	0,27
				1399,95	268,32	280	54	–	371		0,1813	0,03626
219	1106-0401-0102											
	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	38891,33	2546,19	58337	3819	37149	16668	81005	8,99	13,485
				11579,12	631,83	17369	948	–	6000		0,4158	0,6237
220	2105-0309-0303											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1201	259489		31165		31165	–	33658		
				–		–		–	2493			
221	2105-0309-0302											
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0041	281111		1153		1153	–	1245		
				–		–		–	92			
	4.4 Ограждение ОГ1, ОГ2 (лист 103)											

222 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05243	126519,16	32818,33	6633	1721	454	3539	10986	54,3	2,84695
				85033,8	12791,77	4458	671	–	814		7,24	0,37959
223 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05243	581974		30513		30513	–	32954		
				–		–		–	2441			
224 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	32	502		16064		16064	–	17349		
				–		–		–	1285			
225 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	32	440		14080		14080	–	15206		
				–		–		–	1126			
226 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	32	907		29024		29024	–	31346		
				–		–		–	2322			
	4.5 Плита монолитная Пм1, Пм2 (лист 103)											
227 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	21654,05	1114,76	12992	669	11484	911	15015	1,35	0,81
				1399,95	268,32	840	161	–	1112		0,1813	0,10878
228 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,7	50912,48	1860,72	35639	1303	20544	12848	52366	15,6	10,92
				19702,8	467,29	13792	327	–	3879		0,3117	0,21819
229 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	259489		12974		12974	–	14012		
				–		–		–	1038			
	Итого по ЛС 2-1-1					**487 703 385**						**61355,01908**
												2961,63299
	в том числе											

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 077 184						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 707 757						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 545 582						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					278 891 764						
	- перевозка грузов, тенге					959 420						
	- накладные расходы, тенге					74 941 083						
	в т.ч. зарплата, тенге					6 744 698						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 126 184						
	Всего по ЛС 2-1-1					**487 703 385**						
	- зарплата, тенге					90 367 464						
	- трудоемкость, чел-час					64 317						
	Локальная смета 2-1-2 Архитектурная часть здания											
	Раздел 2 Стены (лист 19), перегородки (лист 19), перемычки (лист 10)											
	2.1 Наружные стены (лист 19)											
53 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	214,55	24668,96	2699,4	5292725	579156	3705536	1067406	6868941	3,72	798,126
				4698,36	651,2	1008033	139715	–	508810		0,44	94,402
54 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4205,3	44		185033		185033	–	199836		
				–		–		–	14803			
55 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,35142	348855,41	2302,61	122595	809	95782	24445	158803	56,4	19,82009
				73996,8	799,2	26004	281	–	11763		0,54	0,18977
56 1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	400,1	99,79	11,19	39926	4477	–	41830	88296	0,0651	26,04651
				88,6	–	35449	–	–	6540		–	–
57 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	400,1	122		48812		48812	–	52717		
				–		–		–	3905			
58 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2484	82619,02	6192,28	20523	1538	2067	20410	44208	42,7	10,60668
				68106,5	1524,4	16918	379	–	3275		1,03	0,25585
59 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2484	285596		70942		70942	–	76617		
				–		–		–	5675			
60 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04968	615539,12	2365,12	30580	118	11625	17190	51592	289	14,35752

				379168	1076,35	18837	53	–	3822		0,62	0,0308
	2.2 Перегородки (лист 19)											
61 1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 90 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1963,33333	4730,4	255,3	9287352	501239	5101820	3552580	13867127	1,4046	2757,698
				1876,55	69,11	3684293	135686	–	1027195		0,0467	91,68767
62 1108-0401-0505	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	162,5	8000,95	423,79	1300154	68866	843755	383684	1818545	1,8177	295,37625
				2384,82	154,03	387533	25030	–	134707		0,09	14,625
63 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	460,83333	5629,73	118,77	2594367	54733	1516814	964479	3843554	1,6613	765,58241
				2219,5	30,93	1022820	14254	–	284708		0,0209	9,63142
64 1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1254,12	99,79	11,19	125149	14034	–	131116	276766	0,0651	81,64321
				88,6	–	111115	–	–	20501		–	–
65 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1254,12	122		153003		153003	–	165243		
				–		–		–	12240			
66 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,25446	348855,41	2302,61	437625	2889	341911	87261	566877	56,4	70,75154
				73996,8	799,2	92826	1003	–	41991		0,54	0,67741
67 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,7728	82619,02	6192,28	63848	4785	6430	63497	137533	42,7	32,99856
				68106,5	1524,4	52633	1178	–	10188		1,03	0,79598
68 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7728	285596		220709		220709	–	238366		
				–		–		–	17657			
69 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15456	615539,12	2365,12	95138	366	36168	53481	160509	289	44,66784

				379168	1076,35	58604	166	–	11890		0,62	0,09583
	2.3 Перемычки (лист 10)											
70 1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	5,43088	238717,5	48253,89	1296446	262061	22666	709259	2166161	130	706,0144
				186290	2981,5	1011719	16192	–	160456		1,8	9,77558
71 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13921	240026		33414		33414	–	36087		
				–		–		–	2673			
72 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,2744	276682		1459332		1459332	–	1576079		
				–		–		–	116747			

Итого по ЛС 2-1-2	**32 393 857**	**5623,68901**
		222,16731
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 526 784	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 495 071	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	333 937	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 855 819	
- накладные расходы, тенге	7 116 638	
в т.ч. зарплата, тенге	640 497	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 399 546	
Всего по ЛС 2-1-2	**32 393 857**	
- зарплата, тенге	8 501 218	
- трудоемкость, чел-час	5 846	
Итого по акту	**520 097 242**	**66 979**
		3 184
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 603 968	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 202 828	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 879 519	
- перевозка грузов, тенге	959 420	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 747 583	
- накладные расходы, тенге	82 057 721	
в т.ч. зарплата, тенге	7 385 195	

Сметная прибыль (8 %), тенге	38 525 730
Всего по акту	**520 097 242**
- зарплата, тенге	98 868 682
- трудоемкость, чел-час	70 163
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 680 875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	8 921 228
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5 874 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 673 987**
Итого в текущих ценах	**550 247 579**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**585 050 739**
НДС (12 %)	70 206 089
Итого по акту с учетом НДС	**655 256 828**

Заказчик:
Директор
ТОО "VK development group"

_____ **А.К.Бахтубаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Р.М.Каракатов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"

_____ **Р.К. Алимханов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ **О.В.Гармаш**