Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

9. С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за_ДЕКАБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						
		Доп.соглашение							
		4	03.10.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	379 942 895,22	29 496 479,46							3 539 577,54	33 036 057,00
	82 296 390									

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: **КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №9

№ 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №4 от 03.10.2023г.

за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ПОКРЫТИЕ	**29885,510**			**29885,510**
		ПОКРЫТИЕ	29885,510			**29885,510**
		Итого по главам1-7	***29 885,510***	***0,000***	***0,000***	***29 885,510***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*522,996*			*522,996*
		Итого по главе 8	522,996			*522,996*
		Итого по главе 2-8:	*30 408,506*	*0,000*		*30 408,506*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*478,934*			*478,934*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*344,374*	*344,374*
		Итого по главе 9	*478,934*		*344,374*	*823,308*
		Итого по главам 1-9	*30 887,440*	*0,000*	*344,374*	*31 231,815*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***617,749***			***617,749***
		Итого по сметному расчету	***31 505,189***	***0,000***	***344,374***	***31 849,564***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*13 232,179*	*0,000*	*144,637*	*13 376,817*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*18 273,010*	*0,000*	*199,737*	*18 472,747*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***32 419,498***	***0,000***	***354,369***	***32 773,866***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*13 232,179*	*0,000*	*144,637*	*13 376,817*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*19 187,318*	*0,000*	*209,731*	*19 397,049*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***29 177,548***	***0,000***	***318,932***	***29 496,480***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***3 539,578***	***3 539,578***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*3 539,578*	*3 539,578*
31		***Всего по сметному расчету***	***29 177,548***	***0,000***	***3 858,509***	***33 036,057***

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик:_____Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта_____Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: **КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

ДОГОВОР **№ 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №4 от 03.10.2023г.**

Ф2

9. А К Т

приемки выполненных работ

за ДЕКАБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИК ТИП-1										
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ГП										
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	10600		1742,94	125,60	18475152	1331382	16672214	858553	20880401
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	1015,48	44,49 / 16351,00	30,51	471556	323401	16604113	1546696	
2.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,06572	216144,00				14205		
2.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,59	25040,00				39814		
2.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,11448	123005,00				14082		
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	10600		786,10	0,08	8332608	865	8326691	5457	9005109
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	508,8	0,48 / 16351,00	--	5052	--	8319389	667045	
3.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,05936	123005,00				7302		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26807759	1332247	24998905	864010	29885510
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					476608	323401	--	2213741	
		Материалы	Тенге					26807759				
		Всего заработная плата	Тенге					24998904				
		Накладные расходы	Тенге						800009			
		Сметная прибыль	Тенге					864010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2213742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29885510				
		Сметная заработная плата	Тенге						800009			538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29885510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					800009			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29885510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				476608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1332247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24998905		
		- Накладные расходы	Тенге							864010	
		- Сметная прибыль	Тенге							2213741	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	29 885 510	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1,75%	522 996	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	478 934	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	344 374	0
Непредвиденные работы и затраты-2%	617 749	
Итого по сметному расчету	31 849 564	
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	13 376 817	
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	18 472 747	
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	13 376 817	
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	19 397 049	
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	29 496 480	
НДС 12%	3 539 578	
Всего к оплате с НДС	33 036 057	

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.

ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халыкулы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"