Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25 сентября 2023 года дело № 3514-23-00-2/2427 г. Караганды

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в составе:
председательствующего судьи Елеуова Т.К.,
при секретаре судебного заседания Есенбаевой А.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ города Балхаш»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
1.О признании недобросовестным участником государственных закупок
2.О взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Сейлханов О., Левкина Д.
Представитель истца Секенова А.
Представитель ответчика Кажмуратов Б.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

13 марта 2023 года между ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Балхаш» (*далее - Истец*) и ТОО «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ» (*далее – Ответчик*) подписан Договор о государственных закупках №103 (*далее - Договор*) на выполнение работ по благоустройству и освещению территории. Общая сумма договора 18 906 636 тенге. Срок выполнения работ – до 30 июня 2023 года.

Истец обратился в суд и просил суд признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку, так как ответчик полностью не выполнил работы.

Представитель истца в суде иск поддержала и пояснила, что ответчик выполнил работы не качественно, есть замечания по асфальту, имеется

заключение эксперта по качеству асфальта. Приняты работы и оплачено только на 6 100 000 тенге. В августе 2023 года Договор расторгнут, но из-за проблем с веб-порталом расторжение не активируется, по настоящее время портал не работает. Имеются негативные последствия. Также просила взыскать сумму неустойки с 01 июля по 08 сентября 2023 года за 66 дней просрочки в размере 1 323 464 тенге.

Представитель ответчика в суде пояснил, что работы фактически выполнены, однако, заказчик без причины не принимает оставшуюся часть работ. Не отрицает, что асфальт был положен мелкозернистый, так как в г.Балхаше не производят крупнозернистый асфальт. Неустойка полностью оплачена. Просил отказать в иске.

Прокурор в заключении просила частично удовлетворить требования в части признания недобросовестным участником государственных закупок.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Как предусмотрено статьей 272 ГК, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Согласно пункту 2 статьи 277 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствие с подпунктом 3 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственных закупках» поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, подлежат включению в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Требование №1

13 марта 2023 года сторонами подписан Договор о государственных закупках на выполнение работ по благоустройству и освещению территории. Общая сумма договора 18 906 636 тенге. Срок выполнения работ – до 30 июня 2023 года. Часть работ на сумму 6 100 000 тенге были выполнены. Однако, к установленному сроку работы полностью не были завершены. Заказчик не принимает остаток работы по асфальтированию ссылаясь на не качественность выполнения работ. Согласно письма от 25 сентября 2023 года РГП «Национальный центр качества дорожных активов Карагандинской области» асфальтобетонное покрытие не соответствует проектной

Документ подписан: Елеуов Т. К., 01.10.2023

Дата вступления в законную силу: 03.11.2023, судья Елеуов Т. К., 03.11.2023

документации. По предоставленной смете толщина должна состоять из 10 см. (6 см – крупнозернистый асфальт, 4 см - мелкозернистый). Тогда как покрытие состоит только из мелкозернистого асфальта и ее толщина составляет меньше 10 см.

Таким образом, доводы ответчика о том, что Заказчик не обоснованно не принимает работы, суд не может принять как состоятельными. К установленному сроку Подрядчик работы выполнил не в полном объеме. В августе 2023 года Договор истцом расторгнут в одностороннем порядке. Данное одностороннее расторжение ответчиком не обжаловано.

Тем самым, судом установлен факт неисполнения договора со стороны ответчика. По пояснениям представителя истца, в связи с невыполнением работ имеются негативные последствия.

Истцом соблюден 30-дневный срок обращения в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок, иск подан 17 мая 2023 года.

В связи с чем, необходимо удовлетворить данные требования истца.

Требование №2

Кроме того, ответственность за несвоевременное выполнение работ лежит на ответчике, так как он является стороной по договору. По условиям пункта 7.3. Договора предусмотрена ответственность поставщика за нарушение исполнения обязательства по уплате неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от данной суммы.

Поскольку подтверждается нарушение ответчиком сроков исполнения обязательства, то требование истца о взыскании неустойки суд признает согласующимися с условиями договора и требованиями статьи 298, 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан (*далее ГК*), согласно которой неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условии привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

Однако, на день вынесения решения Подрядчик оплатил всю сумму неустойки, что подтверждается предоставленным платежным поручением. Истец не отрицал факт оплаты неустойки.

В связи с чем, в удовлетворении данных требовании следует отказать.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ</u>:

Руководствуясь статьями 223-226,229 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Балхаш» к товариществу с ограниченной

Документ подписан: Елеуов Т. К., 01.10.2023

Дата вступления в законную силу: 03.11.2023, судья Елеуов Т. К., 03.11.2023

ответственностью «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ» (БИН 891025451271) недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – удовлетворить частично.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ» (БИН 090340009347) недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ» в пользу местного бюджета сумму государственной пошлины в размере 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

В части взыскания неустойки – в удовлетворении отказать.

Государственную пошлину в размере 32 273 тенге отнести на счет местного бюджета.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) принесено ходатайство прокурором в судебную коллегию по гражданским делам Карагандинского областного суда с соблюдением требований статей 401-404 ГПК в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья: **Елеуов Т.К.**

Копия верна.

Судья: Елеуов Т.К.

Решение вступило в законную силу «___» _____ 2023 года

Судья: Елеуов Т.К.

Документ подписан: Елеуов Т. К., 01.10.2023

Дата вступления в законную силу: 03.11.2023, судья Елеуов Т. К., 03.11.2023

3514-23-3-1/2573