Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"

Договор №16 от 04 августа 2022 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого и второго этажа хирургического отделения ЦРБ Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

АКТ №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Первый этаж									
		РАЗДЕЛ 1.Отделение реанимации									
		Вход. Кабинеты №38,37,36,39 (для персонала)									
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	10,6	3217,61	2,68	34107	28	19202	13389	51296
		НР - 90%, СП - 8%			1403,45	--	14877	--		3800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок из ПВХ профилей, верх стеклянный толщиной 60 мм**	м2	10,6	21807,00	--	231154	--	231154	--	249646
		СП - 8%			--	--	--	--		18492	
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,8	2127,08	230,44	8083	876	2156	4930	14054
		НР - 90%, СП - 8%			1329,11	112,50	5051	428		1041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный**	м2	2,4	44943,00	--	107863	--	107863	--	116492
		СП - 8%			--	--	--	--		8629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	1,4	48542,00	--	67959	--	67959	--	73396
		СП - 8%			--	--	--	--		5437	
6	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	1063,13	32,04	23389	705	12738	9737	35776
		НР - 94%, СП - 8%			452,09	18,74	9946	412		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кабинеты отделении реанимации и палаты №2,3,5,7,8,29 (палаты и реанимационный зал)									
7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	139,8	2445,88	180,26	341934	25200	120472	194891	579771
		НР - 94%, СП - 8%			1403,88	79,18	196262	11069		42946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кабинет заведующей №1,6,27(Ординаторская кабинеты)									
8	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка витражных блоков из ПВХ (в кабинете старшей медсестры №27)	м2	8,7	3217,61	2,68	27993	23	15760	10989	42101
		НР - 90%, СП - 8%			1403,45	--	12210	--		3119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок из ПВХ профилей, верх стеклянный толщиной 60 мм	м2	8,7	21807,00	--	189721	--	189721	--	204899
		СП - 8%			--	--	--	--		15178	
10	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,4	2127,08	230,44	5105	553	1362	3114	8876
		НР - 90%, СП - 8%			1329,11	112,50	3190	270		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	2,4	40202,00	--	96485	--	96485	--	104204
		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
12	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,2	1063,13	32,04	23602	711	12854	9825	36102
		НР - 94%, СП - 8%			452,09	18,74	10037	416		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещение №30,31,32,33,34 (Санузлы и душевая)									
13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	122,5	2818,36	20,32	345249	2489	46628	237797	629690
		НР - 90%, СП - 8%			2417,40	9,10	296132	1115		46644	
		Помещение для хранения лекарств									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,6	3521,08	66,15	5634	106	844	3264	9610
		НР - 69%, СП - 8%			2927,49	28,80	4684	46		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	1,6	72945,00	--	116712	--	116712	--	126049
		СП - 8%			--	--	--	--		9337	
16	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	2127,08	230,44	7657	830	2042	4671	13314
		НР - 90%, СП - 85%			1329,11	112,50	4785	405		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	м2	3,6	44943,00	--	161795	--	161795	--	174739
		СП - 8%			--	--	--	--		12944	
18	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,4	1063,13	32,04	21688	653	11812	9029	33174
		НР - 94%, СП - 8%			452,09	18,74	9223	382		2457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кабинеты №24,25 (для хранения растворов)									
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,2	2127,08	230,44	6807	737	1817	4152	11836
		НР - 90%, СП - 8%			1329,11	112,50	4253	360		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,2	48542,00	--	155334	--	155334	--	167761
		СП - 8%			--	--	--	--		12427	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	1805,89	65,96	18962	693	8676	9387	30617
		НР - 94%, СП - 8%			913,61	37,48	9593	394		2268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещение №21,22,23 (входной коридор)									
22	1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,4	2258,52	247,69	5420	594	1916	2887	8972
		НР - 90%, СП - 8%			1212,37	124,24	2910	298		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м2	2,4	44943,00	--	107863	--	107863	--	116492
		СП - 8%			--	--	--	--		8629	
24	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,32	3521,08	66,15	15211	285	2279	8812	25945
		НР - 69%, СП - 8%			2927,49	28,80	12647	124		1922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,32	72945,00	--	315122	--	315122	--	340332
		СП - 8%			--	--	--	--		25210	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	21	1805,89	65,96	37924	1385	17353	18775	61234
		НР - 94%, СП - 8%			913,61	37,48	19186	787		4536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2478773	35868	1827919	545649	3266378
							614986	16506	--	241957	
		РАЗДЕЛ 2.Отделение хирургии									
		Кабинеты отделении хирургии №9,10,11-палаты; №18,20-комната отдыха и столовая									
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	110,4	1805,89	65,96	199371	7282	91226	98701	321917
		НР - 94%, СП - 8%			913,61	37,48	100863	4138		23846	
		Санузел помещение №16									
28	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,2	2127,08	230,44	6807	737	1817	4152	11836
		НР - 90%, СП - 8%			1329,11	112,50	4253	360		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,2	40202,00	--	128646	--	128646	--	138938
		СП - 8%			--	--	--	--		10292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				334824	8019	221689	102853	472691
							4253	360	--	11169	
		РАЗДЕЛ 3.Корридоры №28, №19									
30	1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,4	2258,52	247,69	14455	1585	5111	7699	23926
		НР - 90%, СП - 8%			1212,37	124,24	7759	795		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	223-203-0107 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-16, двупольный с фрамугой (0,5х3,3м)**	м2	8,25	44036,00	--	363297	--	363297	--	392361
		СП - 8%			--	--	--	--		29064	
32	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,25	3217,61	2,68	26545	22	14945	10421	39923
		НР - 90%, СП - 8%			1403,45	--	11578	--		2957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок из ПВХ профилей, стеклянный толщиной 60 мм**	м2	8,25	21807,00	--	179908	--	179908	--	194301
		СП - 8%			--	--	--	--		14393	
34	1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,4	2258,52	247,69	5420	594	1916	2887	8972
		НР - 90%, СП - 8%			1212,37	124,24	2910	298		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный**	м2	2,4	44943,00	--	107863	--	107863	--	116492
		СП - 8%			--	--	--	--		8629	
36	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка перегородки из блоков ПВХ (2,5х0,6м)**	м2	1,5	3217,61	2,68	4826	4	2717	1895	7258
		НР - 90%, СП - 8%			1403,45	--	2105	--		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок из ПВХ профилей, толщиной 60 мм**	м2	1,5	21807,00	--	32710	--	32710	--	35327
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	
38	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	262	406,25	1,02	106437	267	22021	67424	187769
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	84149	131		13909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	262	401,42	0,88	105171	231	16542	70806	190055
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	88398	110		14078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	168,2	4007,33	16,34	674034	2749	399912	245227	992802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1613,39	6,55	271373	1102		73641	
41	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	168,2	886,11	2,22	149044	373	32495	93038	261448
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			690,70	0,72	116176	121		19367	
42	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	168,2	468,44	1,02	78791	171	14138	51653	140880
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			383,37	0,50	64482	84		10436	
43	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	168,2	485,08	0,88	81590	148	10620	56714	149368
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			421,06	0,42	70822	71		11064	
44	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50	1063,13	32,04	53157	1602	28950	22129	81309
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			452,09	18,74	22605	937		6023	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	100	114,30	5,63	11430	563	10302	823	13233
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			5,65	3,10	565	310		980	
		Двери									
46	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,4	2127,08	230,44	5105	553	1362	3114	8876
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1329,11	112,50	3190	270		658	
47	223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный**	м2	2,4	44943,00	--	107863	--	107863	--	116492
		СП - 8%			--	--	--	--		8629	
48	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Замена замков с ручками на дверях из ПХВ**	изделие	10	1179,39	98,13	11794	981	1794	8517	21936
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			901,93	44,41	9019	444		1625	
49	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	10	5075,00	--	50750	--	50750	--	54810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
		Окна									
50	**ТЦЕНА**	**Москитные сетки (1,1х0,55м)**	м	3	3500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
51	**ТЦЕНА**	**Москитные сетки (0,55х0,55м)**	м	17	3000,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
		Сантехнические работы									
52	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Умывальники. Установка**	комплект	16	2073,97	69,47	33184	1111	4564	27467	65503
		НР - 98%, СП - 8%			1719,28	32,44	27509	519		4852	
53	**244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	16	14550,00	--	232800	--	232800	--	251424
		СП - 8%			--	--	--	--		18624	
54	**244-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Пьедестал для умывальника**	шт.	16	5326,00	--	85216	--	85216	--	92033
		СП - 8%			--	--	--	--		6817	
55	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	16	922,00	--	14752	--	14752	--	15932
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
56	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Смесители. Установка**	шт.	16	1270,31	0,16	20325	3	570	19357	42857
		НР - 98%, СП - 8%			1234,51	--	19752	--		3175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**244-104-0405 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	16	6577,00	--	105232	--	105232	--	113651
		СП - 8%			--	--	--	--		8419	
58	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	2	1890,63	24,03	3781	49	569	3121	7454
		НР - 98%, СП - 8%			1581,38	10,77	3163	22		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**244-102-0602 РСНБ РК 2022**	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**	шт.	1	15074,00	--	15074	--	15074	--	16280
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
60	**244-102-0502 РСНБ РК 2022**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм**	шт.	1	10086,00	--	10086	--	10086	--	10893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
61	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Смесители. Установка**	шт.	2	1270,31	0,16	2541	--	72	2420	5357
		НР - 98%, СП - 8%			1234,51	--	2469	--		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	244-104-0406 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	7965,00	--	15930	--	15930	--	17204
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
64	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	7945,20	179,28	7945	179	6	7697	16893
		НР - 98%, СП - 8%			7759,75	94,31	7760	94		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	ТЦЕНА	**Душевая кабина**	шт	1	95000,00	--	95000	--	95000	--	102600
		СП - 8%			--	--	--	--		7600	
66	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Смесители. Установка**	шт.	1	1270,31	0,16	1270	--	35	1210	2678
		НР - 98%, СП - 8%			1234,51	--	1235	--		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	244-104-0505 РСНБ РК 2022	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	11439,00	--	11439	--	11439	--	12354
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
68	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
69	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Гарнитура туалетная: вешалки. Установка**	шт.	1	501,83	0,16	502	--	8	484	1065
		НР - 98%, СП - 8%			493,80	--	494	--		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	ТЦЕНА	**Вешалка**	шт	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
71	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	1	3069,48	77,17	3069	77	283	2690	6220
		НР - 98%, СП - 8%			2709,13	35,68	2709	36		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1117-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	9304,14	457,21	9304	457	3288	5650	16150
		НР - 98%, СП - 8%			5558,59	206,49	5559	206		1196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
74	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз напольный	комплект	3	19691,00	--	59073	--	59073	--	63799
		СП - 8%			--	--	--	--		4726	
75	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	19691,00	--	59073	--	59073	--	63799
		СП - 8%			--	--	--	--		4726	
76	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807,00	--	44421	--	44421	--	47975
		СП - 8%			--	--	--	--		3554	
77	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1783,00	--	5349	--	5349	--	5777
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
78	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 для унитаза	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
79	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,8	894,01	18,77	4291	90	--	4151	9117
		НР - 98%, СП - 8%			875,24	7,17	4201	34		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	ТЦЕНА	Радиатор биметаллический	секция	40	4500,00	--	180000	--	180000	--	194400
		СП - 8%			--	--	--	--		14400	
81	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	651,38	2,04	13028	41	234	12500	27570
		НР - 98%, СП - 8%			637,66	0,09	12753	2		2042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	20	535,00	--	10700	--	10700	--	11556
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
83	241-605-0202 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2	шт.	4	1592,00	--	6368	--	6368	--	6877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	241-601-1201 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	4	2076,00	--	8304	--	8304	--	8968
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
85	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2810,51	124,29	22484	994	2430	18817	44606
		НР - 98%, СП - 8%			2382,55	17,64	19060	141		3304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3723,00	--	29784	--	29784	--	32167
		СП - 8%			--	--	--	--		2383	
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1073,64	1,81	10736	18	20	10490	22924
		НР - 98%, СП - 8%			1069,84	0,60	10698	6		1698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
89	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1034,70	4,42	10347	44	44	10067	22047
		НР - 98%, СП - 8%			1025,88	1,39	10259	14		1633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	10	1799,00	--	17990	--	17990	--	19429
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
91	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
92	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
93	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
94	1116-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	8974,91	178,78	17950	357	1252	16048	36718
		НР - 98%, СП - 8%			8170,36	17,64	16341	35		2720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	1116-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	19057,07	38,96	19057	39	8613	10215	31613
		НР - 98%; СП - 8%			10405,38	17,64	10405	18		2342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	1116-1001-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	21121,72	38,96	21122	39	7888	12948	36796
		НР - 98%; СП - 8%			13194,90	17,64	13195	18		2736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
97	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	40	763,31	1,53	30532	61	472	29405	64731
		НР - 98%; СП - 8%			749,99	0,13	29999	5		4795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	241-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	40	411,00	–	16440	–	16440	–	17755
		СП - 8%			–	–	–	–		1315	
99	241-605-0104 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25x3/4"	шт.	8	2417,00	–	19336	–	19336	–	20883
		СП - 8%			–	–	–	–		1547	
100	241-601-0908 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 25x3/4"	шт.	8	1050,00	–	8400	–	8400	–	9072
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
101	241-121-0102 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	120,00	–	240	–	240	–	259
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Электромонтажные работы									
102	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	27644,38	885,26	55289	1771	32444	15692	76659
		НР - 72%; СП - 8%			10536,81	360,27	21074	721		5678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	64023,00	–	64023	–	64023	–	69145
		СП - 8%			–	–	–	–		5122	
104	247-201-0843 РСНБ РК 2022 применительно	Шкаф распределительный силовой, типа ШРС 1-230ВР 250 8x100А	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	20	1555,78	62,72	31116	1254	159	21764	57110
		НР - 72%; СП - 8%			1485,17	26,20	29703	524		4230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	20	4766,00	--	95320	--	95320	--	102946
		СП - 8%			--	--	--	--		7626	
107	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	30	1555,78	62,72	46673	1882	236	32646	85664
		НР - 72%; СП - 8%			1485,17	26,20	44555	786		6346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	247-102-0166 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24**	шт.	30	16767,00	--	503010	--	503010	--	543251
		СП - 8%			--	--	--	--		40241	
109	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	20	1555,78	62,72	31116	1254	159	21764	57110
		НР - 72%; СП - 8%			1485,17	26,20	29703	524		4230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	247-101-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	шт.	20	9328,00	--	186560	--	186560	--	201485
		СП - 8%			--	--	--	--		14925	
111	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство существующих кабелей в кабелегоны. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	320	98,28	0,75	31449	240	3364	20069	55640
		НР - 72%; СП - 8%			87,02	0,09	27845	29		4121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Кабелегоны. Прокладка**	м	320	279,09	11,77	89309	3766	8298	56713	157704
		НР - 72%; СП - 8%			241,39	4,76	77245	1523		11682	
113	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Кабелегон-из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	320	111,00	--	35520	--	35520	--	38362
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
114	1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	320	390,82	87,05	125062	27856	23623	58560	198312
		НР - 72%; СП - 8%			229,95	24,22	73583	7750		14690	
115	243-303-0402 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4**	км	0,32	48894,00	--	15646	--	15646	--	16898
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
116	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Извещатели пожарные автоматические электромагнитные. Демонтаж и монтаж (существующего)**	шт.	20	1729,63	3,90	34593	78	263	20896	59928
		НР - 61%; СП - 8%			1712,58	0,18	34252	4		4439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы ПС на 4 луча.(Демонтаж и монтаж существующего)	шт.	2	21720,66	4,78	43441	10	468	26208	75221
		НР - 61% СП - 8%			21481,68	--	42963	--		5572	
118	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	70	1424,64	22,00	99725	1540	10131	63617	176409
		НР - 72% СП - 8%			1257,92	4,32	88054	302		13067	
119	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	70	448,00	--	31360	--	31360	--	33869
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
120	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	70	1420,17	24,12	99412	1688	9670	63661	176118
		НР - 72% СП - 8%			1257,92	5,19	88054	363		13046	
121	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	699,00	--	48930	--	48930	--	52844
		СП - 8%			--	--	--	--		3914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5210622	54741	3646158	1238674	6965235
							1509723	18349	--	515946	
		ИТОГО ПО АКТУ (первый этаж):	Тенге								10704313

Второй этаж

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Помещение №2,3,4,6,7,8,9,10,19,21,33									
1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,2	2127,08	230,44	6807	737	1817	4152	11836
		НР - 90% СП - 8%			1329,11	112,50	4253	360		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,2	44578,00	--	142650	--	142650	--	154062
		СП - 8%			--	--	--	--		11412	
		Помещение №13,14,17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,9	1063,13	32,04	44545	1342	24260	18544	68136
		НР - 94%; СП - 8%			452,09	18,74	18943	785		5047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещение №28 Коридор									
4	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабелегоны. Прокладка	м	50	279,09	11,77	13955	588	1297	8861	24642
		НР - 72%; СП - 8%			241,39	4,76	12070	238		1825	
5	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Кабелегон-из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	50	111,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		Двери									
6	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	14	5075,00	--	71050	--	71050	--	76734
		СП - 8%			--	--	--	--		5684	
		Окна									
7	ТЦЕНА	Москитные сетки (1,1х0,55м)	м	4	3500,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
8	ТЦЕНА	Москитные сетки (0,55х0,55м)	м	20	3000,00	--	60000	--	60000	--	64800
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
		Сантехнические работы									
9	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники. Установка	комплект	13	2073,97	69,47	26962	903	3708	22317	53221
		НР - 96%; СП - 8%			1719,28	32,44	22351	422		3942	
10	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	14550,00	--	189150	--	189150	--	204282
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
11	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	13	5326,00	--	69238	--	69238	--	74777
		СП - 8%			--	--	--	--		5539	
12	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы напольные. Установка	комплект	5	3069,48	77,17	15347	385	1416	13450	31100
		НР - 98%; СП - 8%			2709,13	35,68	13546	178		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
15	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1783,00	--	8915	--	8915	--	9628
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка	шт.	13	1270,31	0,16	16514	2	463	15728	34821
		НР - 98%, СП - 8%			1234,51	--	16049	--		2579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	13	3735,00	--	48555	--	48555	--	52439
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
18	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	13	922,00	--	11986	--	11986	--	12945
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
19	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	7945,20	179,28	15890	359	11	15394	33787
		НР - 98%, СП - 8%			7759,75	94,31	15520	189		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	ТЦЕНА	Душевая кабина	шт	2	95000,00	--	190000	--	190000	--	205200
		СП - 8%			--	--	--	--		15200	
21	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гарнитура туалетная: вешалки. Установка	шт.	2	501,83	0,16	1004	--	16	968	2130
		НР - 98%, СП - 8%			493,80	--	988	--		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	ТЦЕНА	Вешалка	шт	2	1500,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
23	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	12	894,01	18,77	10728	225	--	10377	22794
		НР - 98%, СП - 8%			875,24	7,17	10503	86		1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	ТЦЕНА	Радиатор биметаллический	секция	100	4500,00	--	450000	--	450000	--	486000
		СП - 8%			--	--	--	--		36000	
25	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	56	651,38	2,04	36477	114	654	35000	77195
		НР - 98%, СП - 8%			637,66	0,09	35709	5		5718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	56	535,00	--	29960	--	29960	--	32357
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
27	241-605-0202 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2	шт.	10	1592,00	--	15920	--	15920	--	17194
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
28	241-601-1201 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	10	2076,00	--	20760	--	20760	--	22421
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2810,51	124,29	44968	1988	4859	37635	89211
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2382,55	17,64	38121	282		6608	
30	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	3723,00	--	59568	--	59568	--	64333
		СП - 8%			--	--	--	--		4765	
31	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	763,31	1,53	22899	46	353	22053	48549
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			749,99	0,13	22500	4		3596	
32	241-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25х2,5; PN 10	м	30	411,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1034,70	4,42	10347	44	44	10067	22047
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1025,88	1,39	10259	14		1633	
34	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	10	1799,00	--	17990	--	17990	--	19429
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1073,64	1,81	5368	9	10	5245	11462
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1069,84	0,60	5349	3		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	5	490,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
37	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
38	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
39	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
40	1116-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	8974,91	178,78	17950	357	1252	16048	36718
		НР - 98%; СП - 8%			8170,36	17,64	16341	35		2720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1116-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	19057,07	38,96	19057	39	8613	10215	31613
		НР - 98%; СП - 8%			10405,38	17,64	10405	18		2342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1116-1001-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	21121,72	38,96	21122	39	7888	12948	36796
		НР - 98%; СП - 8%			13194,90	17,64	13195	18		2726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электромонтажные работы									
43	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	30	1555,78	62,72	46673	1882	236	32646	85664
		НР - 72%; СП - 8%			1485,17	26,20	44555	786		6346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	4766,00	--	142980	--	142980	--	154418
		СП - 8%			--	--	--	--		11438	
45	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	30	1555,78	62,72	46673	1882	236	32646	85664
		НР - 72%; СП - 8%			1485,17	26,20	44555	786		6346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	247-102-0166 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	30	16767,00	--	503010	--	503010	--	543251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		40241	
47	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	40	1555,78	62,72	62231	2509	315	43528	114219
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1485,17	26,20	59407	1048		8461	
48	247-101-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	шт.	40	9328,00	--	373120	--	373120	--	402970
		СП - 8%			--	--	--	--		29850	
49	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство существующих кабелей в кабелегоны. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	430	98,28	0,75	42259	323	4519	26968	74765
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			87,02	0,09	37417	39		5538	
50	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Кабелегоны. Прокладка**	м	430	279,09	11,77	120009	5061	11150	76208	211915
		НР - 72%, СП - 8%			241,39	4,76	103798	2047		15697	
51	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Кабелегон-из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	430	111,00	--	47730	--	47730	--	51548
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
52	1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	430	390,82	87,05	168052	37432	31743	78690	266482
		НР - 72%, СП - 8%			229,95	24,22	98877	10415		19739	
53	243-303-0402 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4**	км	0,43	48894,00	--	21024	--	21024	--	22706
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
54	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Извещатели пожарные автоматические электромагнитные. Демонтаж и монтаж (существующего)**	шт.	60	1729,63	3,90	103778	234	789	62687	179782
		НР - 61%, СП - 8%			1712,58	0,18	102755	11		13317	
55	1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Приборы ПС на 4 луча.(Демонтаж и монтаж существующего)**	шт.	2	21720,66	4,78	43441	10	468	26208	75221
		НР - 61%, СП - 8%			21481,68	--	42963	--		5572	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	85	1424,64	22,00	121094	1870	12301	77249	214210
		НР - 72%, СП - 8%			1257,92	4,32	106923	367		15867	
57	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	85	448,00	--	38080	--	38080	--	41126
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
58	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	85	1420,17	24,12	120714	2050	11741	77302	213858
		НР - 72%, СП - 8%			1257,92	5,19	106923	441		15841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	85	699,00	--	59415	--	59415	--	64168
		СП - 8%			--	--	--	--		4753	
60	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03	Заделка борозд раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	80	854,18	15,79	68335	1263	19102	35088	111697
		НР - 72%, СП - 8%			599,62	9,54	47970	763		8274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	27644,38	885,26	27644	885	16222	7846	38329
		НР - 72%, СП - 8%			10536,81	360,27	10537	360		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	64023,00	--	64023	--	64023	--	69145
		СП - 8%			--	--	--	--		5122	
		ИТОГО ПО АКТУ (Второй этаж):	Тенге								5382032
		ВСЕГО ПО АКТУ (Первый и второй этажи):	Тенге								16086345

Ремонтно-строительные работы	16 086 345,0
Непредвиденные работы и затраты-2%	321 726,9
Итого в текущих ценах на 2 квартал 2022 года	16 408 071,9
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 968 968,6
ВСЕГО по АКТУ согласно Договора	18 377 040,4

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

И.О.Главного врача _____ Дарменов М.И

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СТРОЙКОЛ Сервис KZ"

Директор _____ Сыйбаев Б.М

ТЕХНАДЗОР: ТОО "WeKnOw.com"

Директор _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Директор _____ Кобаева