Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"

Договор №16 от 04 августа 2022 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого и второго этажа хирургического отделения ЦРБ Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Первый этаж									
		РАЗДЕЛ 1.Отделение реанимации									
		Вход. Кабинеты №38,37,36,39 (для персонала)									
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены кирпичные (каб №39, №36). Разборка**	м3	3,92	16113,03	4800,74	63163	18819	--	44058	115799
		НР - 84%, СП - 8%			11312,29	2067,88	44344	8106		8578	
2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	2750,60	164,13	11002	657	--	7653	20147
		НР - 72%, СП - 8%			2586,47	70,70	10346	283		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Полотна дверные. Снятие**	м2	6,3	470,09	--	2962	--	--	2132	5502
		НР - 72%, СП - 8%			470,09	--	2962	--		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Закладка проема кирпичом (каб №37 два проема и каб №36)**	м3 кладки	1,08	38977,27	4131,71	42095	4462	28751	9228	55429
		НР - 93%, СП - 8%			8224,20	963,81	8882	1041		4106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							41030
4.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,2592	17500,00				4536		
4.2	261-101-0304	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	0,4104	59000,00				24214		
5	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы в конструкциях из кирпича (в каб №36). Пробивка**									
		НР - 84%, СП - 8%	м3	0,5	27811,84	10603,38	13906	5302	–	9146	24896
					17208,46	4567,33	8604	2284		1844	
6	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски стен**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	87,3	320,57	–	27985	–	–	20150	51985
					320,57	–	27985	–		3851	
7	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной стен**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	23,2	320,57	–	7437	–	–	5355	13815
					320,57	–	7437	–		1023	
8	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной потолков**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	42,4	401,64	–	17029	–	–	12261	31633
					401,64	–	17029	–		2343	
9	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,5							
		НР - 80%, СП - 8%			1650,31	22,51	187311	2555	83609	81626	290452
					891,16	7,80	101147	885		21515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	232-503-0101	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	1270,973	63,00				80071		
10	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	113,5							
		НР - 80%, СП - 8%			406,25	1,02	46109	116	9539	29208	81343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			321,18	0,50	36454	57		6025	
10.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	28,375	210,00				5959		
10.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	13,62	262,00				3568		
11	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	113,5							
		НР - 80%, СП - 8%			401,42	0,88	45561	100	7167	30674	82333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,40	0,42	38294	48		6099	
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	42,4							
		НР - 80%, СП - 8%			1051,50	5,74	44584	244	14664	23810	73865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			699,91	2,02	29676	86		5471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	42,4	468,44	1,02	19862	43	3564	13021	35513
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,37	0,50	16255	21		2631	
13.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,088	262,00				1333		
14	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	42,4	485,08	0,88	20567	38	2676	14296	37653
		НР - 80%; СП - 8%									
5.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6,36	421,06 210,00	0,42	17853	18	1336	2789	
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9,9	1076,89	35,54	10661	351	--	7576	19696
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,35	21,46	10309	212		1459	
15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,5148	--				--		
16	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	52,6	47,02	--	2473	--	--	1781	4594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,05786	--				--		
		Кабинеты отделении реанимации и палаты №2,3,5,7,8,29 (палаты и реанимационный зал)									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35063,70	324,96	17532	162		2527	
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00165	813201,00				1342		
17.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	428,00				321		
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр	Очистка вручную от краски масляной стен(каб №7,8,29)	м2	106,6	320,57	--	34172	--	--	24604	63478
		НР - 72%; СП - 8%			320,57	--	34172	--		4702	
19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (каб №2,3,5). Разборка	м2 облицовки	217,4	1020,81	76,44	221923	16618	--	153207	405141
		НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	205305	7483		30010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,58734	--				--		
20	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	70,8	1076,89	35,54	76244	2516	--	54178	140856
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	73728	1519		10434	
20.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,6816	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	69	145,28	3,21	10024	222	--	7154	18553
		НР - 72%, СП - 8%			142,07	1,94	9803	134		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,06424	--				--		
23	1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	204,04	545,96	7,90	111398	1612	24370	62200	187486
		НР - 72%, СП - 8%			418,62	4,77	85416	973		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,081412	22515,00				24348		
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	324	2818,36	20,32	913149	6583	123328	628949	1665466
		НР - 80%, СП - 8%			2417,40	9,10	783238	2948		123368	
25	231-302-0202 РСНБ	Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010	м2	330,48	3611,00	--	1193363	--	1193363	--	1288832
		СП - 8%			--	--	--	--		95469	
26	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	142,596	3370,00	--	480549	--	480549	--	518993
		СП - 8%			--	--	--	--		38444	
27	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	139,8	401,64	--	56149	--	--	40427	104302
		НР - 72%, СП - 8%			401,64	--	56149	--		7726	
28	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,8	1051,50	5,74	147000	802	48350	78504	243545
		НР - 80%, СП - 8%			699,91	2,02	97848	282		18040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	384,3102	111,00				42658		
29	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,8	468,44	1,02	65487	143	11749	42932	117092
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	53595	70		8674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая противоящаяся для внутренних работ	кг	34,95	210,00				7340		
29.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,776	262,00				4395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	139,8	485,08	0,88	67814	123	8827	47138	124148
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	58864	59		9196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,97	210,00				4404		
		Кабинет заведующей №1,6,27(Ординаторская кабинеты)									
31	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	43,2	145,28	3,21	6276	139	--	4479	11616
		НР - 72%, СП - 8%			142,07	1,94	6137	84		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,20304	--				--		
32	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	55,2	47,02	--	2595	--	--	1869	4821
		НР - 72%, СП - 8%			47,02	--	2595	--		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,06072	--				--		
33	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	157,8	320,57	--	50585	--	--	36422	93967
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	--	50585	--		6961	
34	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	65,4	401,64	--	26267	--	--	18912	48794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1545,324	63,00				97355		
36	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	138	406,25	1,02	56062	141	11598	35513	98901
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	44323	69		7326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	34,5	210,00				7245		
36.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,56	262,00				4339		
37	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	138	401,42	0,88	55395	121	8713	37295	100105
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	46561	58		7415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,7	216,00				4547		
38	1115-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	19,8	2818,34	20,02	55804	603	7437	38456	100779
		НР - 40%, СП - 8%			2417,46	9,10	17965	109		7539	
39	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010 полированная размером 45х45х1см	м2	20,196	1411,00	–	73938	–	73938	–	98465
		СП - 8%			–	–	–	–		5914	
40	1115-0206-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	65,4	1051,50	5,74	68768	375	25609	34735	110959
		НР - 80%, СП - 8%			699,51	2,02	45774	132		8409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе И25 СТ РК 1168-2006	кг	179,7846	111,00				19956		
41	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	65,4	468,44	1,02	30636	67	5407	20984	54777
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	25072	33		4458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	16,35	210,00				3434		
41.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,848	262,00				2056		
42	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	окрашиваемой	65,4	485,08	0,88	31724	57	4139	22053	58878
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	27537	27		4302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9,81	210,00				2060		
		Помещение №30,31,32,33,34 (Санузлы и душевая)									
43	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	18,3	401,64	–	7350	–	–	5292	12653
		НР - 72%, СП - 8%			401,64	–	7350	–		1011	
44	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	77	320,57	–	24834	–	–	17772	45853
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	–	24834	–		3396	
45	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (каб №2,3,5). Разборка	м2 облицовки	45,5	1020,81	76,44	46447	3478	–	32065	84703
		НР - 72%, СП - 8%			944,37	34,42	42969	1566		6281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,00655	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,2	2445,88	180,26	44515	3281	15683	25372	75478
		НР - 94%, СП - 8%			1403,88	79,18	25551	1441		5591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	139,23	94,00				13088		
47	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	18,564	3370,00	--	62561	--	62561	--	67566
		СП - 8%			--	--	--	--		5005	
48	231-302-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х6мм	м2	124,95	3611,00	--	451194	--	451194	--	487290
		СП - 8%			--	--	--	--		36096	
49	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,2	1051,50	5,74	19137	105	6294	10220	31706
		НР - 80%, СП - 8%			699,91	2,02	12738	37		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	50,0318	111,00				5554		
50	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	468,44	1,02	8526	18	1531	5589	15244
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	6977	9		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,55	210,00				956		
50.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,184	262,00				572		
51	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	485,08	0,88	8828	16	1149	6137	16162
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	7663	8		1197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,73	210,00				573		
		Помешение для хранения лекарств									
52	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,4	6821,44	380,58	98229	5481	53911	37282	146351
		НР - 93%, СП - 8%			2697,02	86,85	38837	1251		10841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3312	17500,00				5796		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.2	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01296	408502,00				5294		
52.3	261-101-0304	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	0,72576	59000,00				42820		
53	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором	м2	28,8	545,96	7,90	15724	227	3441	8779	26464
		НР - 72%; СП - 8%			418,62	4,77	12056	137		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-**	м3	0,15264	22515,00				3437		
54	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разборка перегородки из ПХВ блоков с дверью. Разборка	м2	7,6	646,66	184,65	4915	1403	--	3661	9262
		НР - 84%; СП - 8%			462,01	111,51	3511	847		686	
55	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9	2201,98	25,89	1982	23	755	969	3187
		НР - 80%; СП - 8%			1337,29	8,95	1204	8		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55.1	232-503-0101	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	11,538	63,00				727		
56	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатурива	66,2	320,57	--	21222	--	--	15280	39422
		НР - 72%; СП - 8%			320,57	--	21222	--		2920	
57	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	66,2	406,25	1,02	26894	67	5565	17036	47444
		НР - 80%; СП - 8%			321,18	0,50	21262	33		3514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	16,55	210,00				3476		
57.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	7,944	262,00				2081		
58	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-156405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	66,2	401,42	0,88	26574	58	4180	17891	48022
		НР - 80%; СП - 8%			337,40	0,42	22336	28		3557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	9,93	210,00				2085		
59	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка кружкой от красок масляной потолков	м2	20,4	401,64	--	8193	--	--	5899	15220
		НР - 72%; СП - 8%			401,64	--	8193	--		1127	
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,4	1051,80	5,74	21451	117	7056	11456	35539
		НР - 80%; СП - 8%			699,91	2,02	14378	41		2631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	56,0796	111,00				6225		
61	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20,4	468,44	1,02	9556	21	1714	6265	17086
		НР - 80%; СП - 8%			383,37	0,50	7821	10		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,1	210,00				1071		
61.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,448	262,00				641		
62	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	20,4	485,08	0,88	9896	18	1288	6878	18116
		НР - 80%; СП - 8%			421,06	0,42	8590	9		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,06	210,00				643		
		Кабинеты №24,25 (для хранения растворов)									
63	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	10,5	401,64	--	4217	--	--	3036	7834
		НР - 72%; СП - 8%			401,64	--	4217	--		580	
64	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	38,6	320,57	--	12374	--	--	8909	22986
		НР - 72%; СП - 8%			320,57	--	12374	--		1703	
65	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разборка перегородки из ПХВ блоков. Разборка	м2	15	646,66	184,65	9700	2770	--	7226	18280
		НР - 84%; СП - 8%			462,01	111,51	6930	1673		1354	
66	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	1	2750,60	164,13	2751	164	--	1913	5037
		НР - 72%; СП - 8%			2586,47	70,70	2586	71		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	--				--		
67	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полотна дверные. Снятие	м2	1,6	470,09	--	752	--	--	542	1397
		НР - 72%; СП - 8%			470,09	--	752	--		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,01888	--				--		
68	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	6821,44	380,58	102322	5709	56158	38835	152450
		НР - 93%; СП - 8%			2697,02	86,85	40455	1303		11293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							41030
68.1	212-401-0203	В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,345	17500,00				6038		
68.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135	408502,00				5515		
68.3	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,756	59000,00				44604		
69	1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	30							
		НР - 72%, СП - 8%			545,96	7,90	16379	237	3583	9145	27566
		В ТОМ ЧИСЛЕ			418,62	4,77	12559	143		2042	
69.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,159	22515,00				3580		
70	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,32							
		НР - 84%, СП - 8%			27811,84	10603,38	8900	3394	--	5853	15934
71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,5							
		НР - 80%, СП - 8%			1051,50	5,74	11041	60	3632	5896	18292
		В ТОМ ЧИСЛЕ			699,91	2,02	7349	21		1355	
71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	28,8645	111,00				3204		
72	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	10,5							
		НР - 80%, СП - 8%			468,44	1,02	4919	10	884	3224	8795
		В ТОМ ЧИСЛЕ			383,37	0,50	4025	5		651	
72.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,625	210,00				551		
72.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,26	262,00				330		
73	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	10,5							
		НР - 80%, СП - 8%			485,08	0,88	5093	9	663	3540	9324
		В ТОМ ЧИСЛЕ			421,06	0,42	4421	4		691	
73.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,575	210,00				331		
74	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,2							
		НР - 80%, СП - 8%			1650,31	22,51	84496	1152	37716	36822	131023
		В ТОМ ЧИСЛЕ			891,16	7,80	45628	399		9705	
74.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	573,3376	63,00				36120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	51,2	406,25	1,02	20800	53	4303	13176	36694
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	16444	26		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,8	210,00				2688		
75.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,144	262,00				1610		
76	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	51,2	401,42	0,88	20552	46	3231	13837	37140
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	17275	22		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,68	210,00				1613		
77	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	10,5	145,28	3,21	1525	33	--	1089	2823
		НР - 72%, СП - 8%			142,07	1,94	1492	20		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,04935	--				--		
		Помещение №21,22,23 (входной коридор)									
78	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы. Демонтаж	прибор	2	958,63	7,16	1917	15	--	1376	3557
		НР - 72%, СП - 8%			951,47	4,32	1903	9		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,053	--				--		
79	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	771,00	6,42	1542	13	--	1107	2860
		НР - 72%, СП - 8%			764,58	3,88	1529	8		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0364	--				--		
80	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2	543,90	4,85	1088	10	97	708	1940
		НР - 72%, СП - 8%			490,52	1,49	981	3		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0086	8558,00				74		
80.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0548	428,00				23		
80.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0044	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	2							
		НР - 72%; СП - 8%			1256,37	7,90	2513	16	--	1805	4663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1248,47	4,77	2497	10		345	
81.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0268	--				--		
82	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,51							
		НР - 84%; СП - 8%			27811,84	10603,38	14184	5407	--	9329	25394
83	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разборка перегородки из ПХВ блоков. Разборка	м2	44,2							
		НР - 84%; СП - 8%			646,66	184,65	28582	8162	--	21294	53866
84	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	21							
		НР - 72%; СП - 8%			401,64	--	8434	--	--	6073	15667
85	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27							
		НР - 72%; СП - 8%			1020,81	76,44	27562	2064	--	19028	50317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			944,37	34,42	25498	929		3727	
85.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,1907	--				--		
86	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15							
		НР - 72%; СП - 8%			1076,89	35,54	16153	533	--	11478	29842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,35	21,46	15620	322		2211	
86.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,78	--				--		
87	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,56							
		НР - 84%; СП - 8%			16113,03	4800,74	9023	2688	--	6294	16542
88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21							
		НР - 80%; СП - 8%			1051,50	5,74	22082	120	7264	11792	36584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			699,91	2,02	14698	42		2710	
88.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	57,729	111,00				6408		
89	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	21							
		НР - 80%; СП - 8%			468,44	1,02	9837	21	1765	6449	17589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,37	0,50	8051	10		1303	
89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-	кг	5,25	210,00				1103		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,52	262,00				660		
90	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	21	485,08	0,88	10187	19	1326	7081	18649
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	8842	9		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,15	210,00				662		
91	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	1650,31	22,51	84166	1148	37569	36678	130511
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	45449	398		9667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	571,098	63,00				35979		
92	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	окрашиваемой	51	406,25	1,02	20719	53	4286	13124	36551
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	16380	26		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,75	210,00				2678		
92.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,12	262,00				1603		
93	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	51	401,42	0,88	20472	44	3221	13783	36995
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	17207	21		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,65	210,00				1607		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6149049	114806	3058224	2370772	9201406
							2976020	49107	--	681579	
		РАЗДЕЛ 2.Отделение хирургии									
		Кабинеты отделения хирургии №9,10,11-палаты; №18,20-комната отдыха и столовая									
94	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	264,4	320,57	--	84758	--	--	61026	157446
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	--	84758	--		11663	
95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,4	1650,31	22,51	436343	5951	194768	190149	676611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	235624	2062		50119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	232-503-0101	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	2960,7512	63,00				186527		
96	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	264,4							
		НР - 80%, СП - 8%			406,25	1,02	107412	269	22224	68041	189489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			321,18	0,50	84919	132		14036	
96.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	66,1	210,00				13881		
96.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	31,728	262,00				8313		
97	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	264,4							
		НР - 80%, СП - 8%			401,42	0,88	106134	233	16694	71455	191796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,40	0,42	89207	111		14207	
97.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	39,66	210,00				8329		
98	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной потолков**	м2	110,4							
		НР - 72%, СП - 8%			401,64	--	44341	--	--	31925	82368
					401,64	--	44341	--		6101	
99	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	110,4							
		НР - 80%, СП - 8%			1051,50	5,74	116086	634	38182	61995	192327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			699,91	2,02	77270	223		14246	
99.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	303,4896	111,00				33687		
100	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	110,4							
		НР - 80%, СП - 8%			468,44	1,02	51715	112	9279	33903	92468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,37	0,50	42324	55		6849	
100.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	27,6	210,00				5796		
100.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	13,248	262,00				3471		
101	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	110,4							
		НР - 80%, СП - 8%			485,08	0,88	53552	97	6970	37225	98039
					421,06	0,42	46485	46		7262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.1	236-202-0403	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	16,56	210,00				3478		
102	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%, СП - 8%*	м2	110,4	145,28 142,07	3,21 1,94	16039 15684	354 214	-- --	11447 2199	29685
102.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,51888	--						
103	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м	91,8	178,12 178,12	-- --	16351 16351	-- --	-- --	11773 2250	30374
103.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,56916	--						
		Санузел помещение №16									
104	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен *НР - 72%, СП - 8%*	м2	32,8	320,57 320,57	-- --	10515 10515	-- --	--	7571 1447	19532
105	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков *НР - 72%, СП - 8%*	м2	8,3	401,64 401,64	-- --	3334 3334	-- --	--	2400 459	6193
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	8,3	1805,89 913,61	65,96 37,48	14989 7583	547 311	6859	7420 1793	24202
106.1	212-401-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,16932	20200,00				3420		
107	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	8,3	2445,88 1403,88	180,26 79,18	20301 11652	1496 657	7153	11571 2550	34422
107.1	232-502-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	63,495	94,00				5969		
108	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м2	8,466	3370,00 --	-- --	28530 --	-- --	28530	-- 2282	30812
109	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м	10,8	2404,87 366,21	16,04 5,97	25973 3955	173 64	21845 21096	3778 2380	32131
109.1	231-302-0401	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	10,908	1934,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,31	6821,44	380,58	15758	880	8648	5981	23478
		НР - 93%, СП - 8%			2697,02	86,85	6230	201		1739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							930		
110.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,05313	17500,00						
									849		
110.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002079	408502,00						
									6869		
110.3	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,116424	59000,00						
111	1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	23,1	545,96	7,90	12612	182	2760	7042	21226
		НР - 72%, СП - 8%			418,62	4,77	9670	110		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							2757		
111.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,12243	22515,00						
112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,9	1650,31	22,51	92253	1258	41179	40202	143051
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	49816	436		10596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							39436		
112.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	625,9682	63,00						
113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	32,8	2818,36	20,32	92442	666	12485	63671	168602
		НР - 80%, СП - 8%			2417,40	9,10	79291	298		12489	
114	231-302-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х6мм	м2	33,456	3611,00	--	120810	--	120810	--	130475
		СП - 8%			--	--	--	--		9665	
115	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,3	1051,50	5,74	8727	48	2870	4661	14459
		НР - 80%, СП - 8%			699,91	2,02	5809	17		1071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							2833		
115.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22,8167	111,00						
116	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	468,44	1,02	3888	8	698	2549	6952
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	3182	4		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							436		
116.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,075	210,00						
									261		
116.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,996	262,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	485,08	0,88	4026	7	524	2799	7371
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	3495	3		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,245	210,00				261		
		Помещение№13									
118	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	38,2	406,25	1,02	15519	39	3211	9830	27377
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	12269	19		2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9,55	210,00				2006		
118.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,584	262,00				1201		
119	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	38,2	401,42	0,88	15334	34	2411	10324	27710
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	12889	16		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,73	210,00				1203		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1517742	12988	548100	758738	2458596
							956653	4979	--	182117	
		РАЗДЕЛ 3.Корридоры №28, №19									
120	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные(в проходной в хирургическое отд). Разборка	м3	1,32	16113,03	4800,74	21269	6337	--	14836	38993
		НР - 84%, СП - 8%			11312,29	2067,88	14932	2730		2888	
121	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разборка перегородки из ПХВ блоков. Разборка	м2	19,5	646,66	184,65	12610	3600	--	9394	23765
		НР - 84%, СП - 8%			462,01	111,51	9009	2174		1760	
122	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Разборка подвесных потолков	м2 облицовки	134,6	153,51	7,87	20663	1059	--	14459	37932
		НР - 72%, СП - 8%			145,64	3,56	19603	479		2810	
123	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Обшивка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	33,6	119,01	7,87	3999	265	--	2775	7316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			111,14	3,56	3734	120		542	
124	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	109,3	320,57	--	35038	--	--	25227	65087
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	--	35038	--		4821	
125	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	80	145,28	3,21	11622	257	--	8295	21510
		НР - 72%, СП - 8%			142,07	1,94	11365	155		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							--		
125.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,376	--						
126	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	84,4	47,02	--	3968	--	--	2857	7371
		НР - 72%, СП - 8%			47,02	--	3968	--		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							--		
126.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,09284	--						
127	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	262	1650,31	22,51	432382	5898	192999	188423	670469
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	233485	2044		49664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2933,876	63,00				184834		
		Двери									
128	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	м2	2,4	470,09	--	1128	--	--	812	2096
		НР - 72%, СП - 8%			470,09	--	1128	--		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							--		
128.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02832	--						
129	1206-0101-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж	шт.	2	989,69	--	1979	--	--	1425	3677
		НР - 72%, СП - 8%			989,69	--	1979	--		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							--		
129.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0268	--						
130	1207-0101-0301	Металлические пороги. Разборка	м	31,2	47,02	--	1467	--	--	1056	2725
		НР - 72%, СП - 8%			47,02	--	1467	--		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							--		
130.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,03432	--						
		Сантехнические работы									
131	1215-0101-0401	Умывальники и раковины Демонтаж	прибор	18	771,00	6,42	13878	116	--	9959	25744
		НР - 72%, СП - 8%			764,58	3,88	13762	70		1907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,3276	--				--		
132	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Ванна. Демонтаж	прибор	1	4431,81	64,91	4432	65	--	3172	8213
		НР - 72%, СП - 8%			4366,90	39,20	4367	39		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
132.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,114	--				--		
133	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Унитазы. Демонтаж	прибор	4	958,63	7,16	3835	28	--	2753	7115
		НР - 72%, СП - 8%			951,47	4,32	3806	17		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
133.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,106	--				--		
134	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	4	1453,40	55,28	5814	222	--	4123	10732
		НР - 72%, СП - 8%			1398,12	33,39	5592	134		795	
135	1217-0101-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	20	135,58	0,74	2712	15	--	1948	5033
		НР - 72%, СП - 8%			134,84	0,45	2697	9		373	
136	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	50	238,02	1,97	11901	98	--	8540	22077
		НР - 72%, СП - 8%			236,05	1,19	11802	59		1635	
137	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Выключатели и розетки с распредкоробками. Демонтаж	шт.	140	72,84	--	10198	--	--	7342	18944
		НР - 72%, СП - 8%			72,84	--	10198	--		1403	
138	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Проводка с кабель каналами слаботочных сетей. Демонтаж	м	320	31,68	--	10138	--	--	7300	18833
		НР - 72%, СП - 8%			31,68	--	10138	--		1395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0128	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				609033	17960	192999	314696	997632
							398070	8030	--	73896	
		Сметная заработная плата	Тенге					406100			
		ИТОГО ПО АКТУ (Первый этаж):	Тенге								12657622
		- Сметная прибыль	Тенге							937592	

Второй этаж

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Помещение									
1	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной потолков**	м2	226,7	401,64	--	91051	--	--	68887	169137
		НР - 72%, СП - 8%			401,64	--	91051	--		12529	
2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной стен**	м2	731	320,57	--	234334	--	--	168721	435299
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	--	234334	--		32244	
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	205,1	145,28	3,21	29796	658	--	21266	55147
		НР - 72%, СП - 8%			142,07	1,94	29138	398		4085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
3.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,96397	--						
4	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	243,6	47,02	--	11454	--	--	8247	21277
		НР - 72%, СП - 8%			47,02	--	11454	--		1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
4.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,26796	--						
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,8	1650,31	22,51	1135086	15483	506661	494646	1760110
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	612942	5365		130379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	232-503-0101	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	7701,9844	63,00				485225		
6	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	687,8	406,25	1,02	279417	702	57809	177000	492930
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	220906	344		36513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	171,95	210,00				36110		
6.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	82,536	262,00				21624		
7	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	687,8	401,42	0,88	276094	605	43428	185880	498932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			337,40	0,42	232061	289		36958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	103,17	210,00				21666		
8	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	226,7	1051,50	5,74	238376	1301	78405	127303	394933
		НР - 80%; СП - 8%			699,91	2,02	158670	458		29254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	623,1983	111,00				69175		
9	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	226,7	468,44	1,02	106195	231	19055	69618	189878
		НР - 80%; СП - 8%			383,37	0,50	86909	113		14065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	56,675	210,00				11902		
9.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	27,204	262,00				7127		
10	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	226,7	485,08	0,88	109967	199	14315	76439	201318
		НР - 80%; СП - 8%			421,06	0,42	95453	95		14912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	34,005	210,00				7141		
11	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	43,2	2818,36	20,32	121753	878	16443	83860	222062
		НР - 80%; СП - 8%			2417,40	9,10	104432	393		16449	
12	231-302-0202 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х6мм**	м2	44,064	3611,00	--	159115	--	159115	--	171844
		СП - 8%			--	--	--	--		12729	
		Помещение №2,3,4,6,7,8,9,10,19,21,33									
13	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски масляной потолков**	м2	95,5	401,64	--	38356	--	--	27617	71250
		НР - 72%; СП - 8%			401,64	--	38356	--		5278	
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	200,8	1020,81	76,44	204978	15350	--	141509	374206
		НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	189629	6912		27719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	8,85528	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	98,2	320,57	--	31480	--	--	22665	58477
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	--	31480	--		4332	
16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	87,5	1076,89	35,54	94228	3110	--	66957	174080
		НР - 72%, СП - 8%			1041,35	21,46	91118	1878		12895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,55	--						
17	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2750,60	164,13	2751	164	--	1913	5037
		НР - 72%, СП - 8%			2586,47	70,70	2586	71		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
17.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	--						
18	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	м2	1,8	470,09	--	846	--	--	609	1572
		НР - 72%, СП - 8%			470,09	--	846	--		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
18.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02124	--						
19	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича (в каб №36). Пробивка	м3	0,64	27811,84	10603,38	17800	6786	--	11707	31867
		НР - 84%, СП - 8%			17208,46	4567,33	11013	2923		2360	
20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Закладка проема кирпичом (каб №37 два проема и каб №36)	м3 кладки	0,72	38977,27	4131,71	28064	2975	19168	6152	36954
		НР - 93%, СП - 8%			8224,20	963,81	5921	694		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1728	17500,00				3024		
20.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,2736	59000,00				16142		
21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	95,5	1051,50	5,74	100419	548	33029	53628	166370
		НР - 80%, СП - 8%			699,91	2,02	66842	193		12324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	262,5295	111,00				29141		
22	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	95,5	468,44	1,02	44736	98	8026	29327	79988
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	36612	48		5925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	23,875	210,00				5014		
22.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,46	262,00				3003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23							
23	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	95,5	485,08	0,88	46325	84	6030	32201	84808
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	40211	40		6282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,325	210,00				3008		
24	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	299	1650,31	22,51	493444	6730	220256	215032	765154
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	266458	2332		56678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3348,202	63,00				210937		
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	299	2818,36	20,32	842690	6076	113811	580419	1536957
		НР - 80%, СП - 8%			2417,40	9,10	722803	2721		113849	
26	231-302-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для облицовки СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х6мм	м2	304,98	3611,00	–	1101283	–	1101283	–	1189366
		СП - 8%			–	–	–	–		88103	
27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,5	2445,88	180,26	214014	15772	75403	121981	362875
		НР - 94%, СП - 8%			1403,88	79,18	122839	6928		26880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	669,375	94,00				62921		
28	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	89,25	3370,00	–	300772	–	300772	–	324834
		СП - 8%			–	–	–	–		24062	
		Помещение №13,14,17									
29	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной потолков	м2	41,9	401,64	–	16829	–	–	12117	31261
		НР - 72%, СП - 8%			401,64	–	16829	–		2316	
30	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	156,8	320,57	–	50265	–	–	36191	93372
		НР - 72%, СП - 8%			320,57	–	50265	–		6916	
31	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	41,9	1051,50	5,74	44058	241	14491	23529	72994
		НР - 80%, СП - 8%			699,91	2,02	29326	85		5407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	115,1831	111,00				12785		
32	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	41,9	468,44	1,02	19628	43	3522	12867	35095
		НР - 80%; СП - 8%			383,37	0,50	16063	21		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2200		
32.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,475	210,00						
32.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,028	262,00				1317		
33	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	41,9	485,08	0,88	20325	37	2646	14128	37209
		НР - 80%; СП - 8%			421,06	0,42	17642	18		2756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1320		
33.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6,285	210,00						
34	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,8	1650,31	22,51	258769	3530	115505	112766	401258
		НР - 80%; СП - 8%			891,16	7,80	139734	1223		29723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							110618		
34.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1755,8464	63,00						
35	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	156,8	406,25	1,02	63700	160	13179	40351	112375
		НР - 80%; СП - 8%			321,18	0,50	50361	78		8324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							8232		
35.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	39,2	210,00						
35.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,816	262,00				4930		
36	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	156,8	401,42	0,88	62942	138	9900	42376	113743
		НР - 80%; СП - 8%			337,40	0,42	52904	66		8425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4939		
36.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	23,52	210,00						
		Помещение №12,31,46 (Коридор)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Разборка подвесных потолков	м2 облицовки	129,7	153,51	7,87	19911	1021	--	13933	36552
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	3,56	18890	462		2707	
38	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной стен	м2	208,8	320,57	--	66934	--	--	48193	124337
		НР - 72%; СП - 8%			320,57	--	66934	--		9210	
39	1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	129,7	4007,33	16,34	519751	2120	308374	189096	765555
		НР - 90%; СП - 8%			1613,39	6,55	209257	850		56708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	398,179	64,00				25483		
39.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	133,591	548,00				73208		
39.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	495,62261	306,00				151661		
40	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	129,7	886,11	2,22	114929	288	25057	71742	201605
		НР - 80%; СП - 8%			690,70	0,72	89584	93		14934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	178,2078	111,00				19781		
40.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,1749	262,00				3976		
41	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	129,7	468,44	1,02	60756	132	10901	39830	108633
		НР - 80%; СП - 8%			383,37	0,50	49723	65		8047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	32,425	210,00				6809		
41.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,564	262,00				4078		
42	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	129,7	485,08	0,88	62914	114	8189	43732	115178
		НР - 80%; СП - 8%			421,06	0,42	54611	54		8532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	19,455	210,00				4086		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	208,8	1650,31	22,51	344586	4700	153811	150163	534329
		НР - 80%, СП - 8%			891,16	7,80	186075	1629		39580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2338,1424	63,00				147303		
44	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	208,8	406,25	1,02	84824	213	17549	53733	149642
		НР - 80%, СП - 8%			321,18	0,50	67062	104		11085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	52,2	210,00				10962		
44.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,056	262,00				6565		
45	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	208,8	401,42	0,88	83816	184	13184	56429	151464
		НР - 80%, СП - 8%			337,40	0,42	70448	88		11220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	31,32	210,00				6577		
		Помещение №28 Коридор									
46	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Разборка подвесных потолков	м2 облицовки	23,1	153,51	7,87	3546	182	--	2482	6510
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	3,56	3364	82		482	
47	1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	23,1	4007,33	16,34	92569	377	54923	33679	136347
		НР - 90%, СП - 8%			1613,39	6,55	37269	151		10100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	70,917	64,00				4539		
47.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	23,793	548,00				13039		
47.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	88,27203	306,00				27011		
48	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных	отделываемой	23,1	886,11	2,22	20469	52	4462	12778	35906
		НР - 80%, СП - 8%			690,70	0,72	15955	17		2660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,7394	111,00				3523		
48.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,7027	262,00				708		
49	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	23,1	468,44	1,02	10821	24	1941	7094	19348
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	8856	12		1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,775	210,00				1213		
49.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,772	262,00				726		
50	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	23,1	485,08	0,88	11205	21	1458	7789	20513
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	9726	10		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,465	210,00				728		
51	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	119,5	468,44	1,02	55978	122	10044	36698	100090
		НР - 80%, СП - 8%			383,37	0,50	45812	60		7414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	29,875	210,00				6274		
51.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,34	262,00				3757		
52	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	119,5	485,08	0,88	57967	105	7546	40293	106121
		НР - 80%, СП - 8%			421,06	0,42	50316	50		7861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	17,925	210,00				3764		
		Двери									
53	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Замена замков с ручками на дверях из ПХВ	изделие	14	1179,39	98,13	16511	1374	2510	11924	30710
		НР - 90%, СП - 8%			901,93	44,41	12627	622		2275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0049	286428,00				1403		
53.2	261-103-0121	Изделия	шт.	14	--				--		
54	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Металлические пороги. Разборка	м	26,4	47,02	--	1241	--	--	894	2306
		НР - 72%, СП - 8%			47,02	--	1241	--		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
54.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,02904	--						
		Сантехнические работы									
55	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и мойки Демонтаж	прибор	14	771,00	6,42	10794	90	--	7746	20023
		НР - 72%, СП - 8%			764,58	3,88	10704	54		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
55.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2548	--						
56	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы. Демонтаж	прибор	5	958,63	7,16	4793	36	--	3441	8893
		НР - 72%, СП - 8%			951,47	4,32	4757	22		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
56.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1325	--						
57	1215-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ребристые трубы. Демонтаж	шт.	40	1144,78	38,99	45791	1560	--	32525	84581
		НР - 72%, СП - 8%			1105,79	23,55	44231	942		6265	
		Электромонтажные работы									
58	1217-0101-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	20	135,58	0,74	2712	15	--	1948	5033
		НР - 72%, СП - 8%			134,84	0,45	2697	9		373	
59	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	80	238,02	1,97	19041	157	--	13665	35322
		НР - 72%, СП - 8%			236,05	1,19	18884	95		2616	
60	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	170	72,84	--	12383	--	--	8916	23003
		НР - 72%, СП - 8%			72,84	--	12383	--		1704	
61	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводка с кабель каналами слаботочных сетей. Демонтаж	м	430	31,68	--	13624	--	--	9809	25308
		НР - 72%, СП - 8%			31,68	--	13624	--		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
61.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0172	--						
		ИТОГО ПО АКТУ (Второй этаж):	Тенге								13621304
		- Сметная прибыль	Тенге							1008987	
		ВСЕГО ПО АКТУ (Первый и второй этажи):	Тенге								26278926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ремонтно-строительные работы	**26 278 926,0**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**525 578,5**
Итого в текущих ценах на 2 квартал 2022 года	**26 804 504,5**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 216 540,5**
ВСЕГО по АКТУ согласно Договора со скидкой	**30 021 045,0**

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

И.О Главного врача _____ Дарменов М.И

ТЕХНАДЗОР: ТОО "BekUniCom"

Директор _____ Мухашов Н.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройИнвестСервис"

Директор _____ Тлеубаев Б.М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Директор _____ К