Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"**

Договор №18 от 25 августа 2022 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельской больницы Андас батыр Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Андас батыр, ул.Школьная, 25 а.

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1208-0101-0203	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**547**	732,67	0,57	400772	312	–	288331	**744231**
					732,1	–	400460	–	–	55128	
2	1110-0105-0101	**Стропила,стойки,подкосы, связи и т.д. Установка с изготовлением НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**13,53**	101875,83	1685,44	1378380	22804	985996	272678	**1783143**
					27315,59	675,46	369580	9139	–	132085	

3 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**13,53**	8996,08	68,37	121717	925	106786	10374	**142658**
				1035,18	29,79	14006	403	–	10567	
4 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %**	**м2 кровли**	**702**	7226,34	118,87	5072888	83447	3396244	1163408	**6735200**
				2269,51	32,26	1593197	22647	–	498904	
5 1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**702**	313,89	3,17	220348	2226	190565	20539	**260158**
				39,25	1,38	27557	970	–	19271	
6 2110-0204-0101	**Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм**	**м2**	**65,6**	2198		144189		144189	–	**155724**
				–		–		–	11535	
7 1115-0109-0502	**Устройство корниза их металлосайдинга НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**96,7**	4439,39	10,46	429289	1011	280538	106504	**578656**
				1527,82	1,88	147740	182	–	42863	

9 1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство НР = 72 %**	**слуховое окно**	**4**	32542,5	1008,75	130170	4035	94470	23995	**166498**
				7916,25	415,5	31665	1662	–	12333	
10 1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %**	**м2 кровли**	**31,2**	2400,35	118,88	74891	3709	9897	44850	**129320**
				1964,26	32,24	61285	1006	–	9579	
11 1112-0101-0414	**Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР = 72 %**	**м примыканий**	**40**	753,53	8,45	30141	338	19424	7581	**40740**
				259,48	3,75	10379	150	–	3018	
12 2110-0203-0202	**Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)**	**м**	**22**	1508		33176		33176	–	**35830**
				–		–		–	2654	
13 2110-0203-0205	**Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)**	**м**	**20**	578		11560		11560	–	**12485**
				–		–		–	925	
14 2113-0502-0806	**Профиль коньковый**	**м**	**14**	815		11410		11410	–	**12323**
				–		–		–	913	
15 1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %**	**м ограждения**	**103,6**	116,37	28,03	12056	2904	724	6622	**20172**
				81,35	7,42	8428	769	–	1494	
16 2106-0208-0501	**Ограждение кровли**	**т**	**1,3273**	581941		772410		772410	–	**834203**
				–		–		–	61793	

17	1113-0301-1420	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 НР = 72 %	м2	71,5	220,46	2,36	15763	169	14184	1039	18146
					19,72	0,46	1410	33	–	1344	
18	1109-0302-0301	Изделия соеденительные. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,2784	104640,8	25660,92	29132	7144	696	16685	49482
					76479,89	6760,06	21292	1882	–	3665	
19	2106-0801-0101	Изделия соеденительные МС1	т	0,1344	497891		66917		66917	–	72270
					–		–		–	5353	
20	2106-0801-0101	Изделия соеденительные МС2	т	0,144	497891		71696		71696	–	77432
					–		–		–	5736	
21	1112-0101-1201	Устройство снегосдержевателя НР = 72 %	м ограждения	76	116,38	28,04	8845	2131	531	4858	14799
					81,36	7,42	6183	564	–	1096	
22	2106-0405-2601	Снегодержатель	т	0,12996	636719		82748		82748	–	89368
					–		–		–	6620	
		Итого по акту									8 605 238

Ремонтно-строительные работы	**8 605 238**
Оборудование	**0**
Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием	**8 605 238**
Временные здания и сооружения 1,5%	**129 079**
Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)	***8 734 317***
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	**786 088**

Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета непредвиденных затрат-2%	***9 520 405***
Итого по главам смет (1-9) с оборудованием	**0**
Непредвиденные работы и затраты-2%	190 408
Итого с непредвиденными работами и затратами-2%	**9 710 813**
Итого стоимость в текущем уровне цен 2021 года с Коэф=1,050	**10 196 354**
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 223 562
ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**11 419 916**

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

И.О Главного врача _____ Дарменов М.И

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройЖол Сервис KZ"

Директор _____ Туякбаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЮГСтройЭксперт"

Директор _____ Кулажанов К.Р.

Инженер-эксперт _____ Турлыбеков Ж.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Директор _____ Кибаева С.К.