Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"**

Договор №18 от 25 августа 2022 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельской больницы Андас батыр Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Андас батыр, ул.Школьная, 25 а.

АКТ №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %**	**м труб**	**136,2**	1695,8	107,15	230968	14594	6687	153829	415581
					1539,55	29,1	209687	3964	–	30784	
23	1111-0101-1903	**Устройство асфальтобетонной отмостки НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**110**	1159,91	89,86	127590	9885	97602	16962	156116
					182,75	31,41	20103	3455	–	11564	

25	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	55	6613,02	37,25	363716	2049	150450	152767	557802
					3840,31	17,45	211217	960	–	41319	
27	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой НР = 72 %	м2	440	283,82	2,88	124882	1268	99896	17175	153422
					53,9	0,31	23718	136	–	11365	
28	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	440	13323,89	40,1	5862510	17645	4828581	741624	7132465
					2309,74	31,25	1016284	13749	–	528331	
29	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,04	68200	3050	2728	122	179	1764	4851
					60675	575	2427	23	–	359	
30	2106-0405-0701	Оконные решетки	т	0,04	762971		30519		30519	–	32961
					–		–		–	2442	
31	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,288	24486,11	1958,33	7052	564	4449	1594	9338
					7079,86	607,64	2039	175	–	692	
32	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	2,4	5586,25	238,75	13407	573	7652	3923	18716
					2159,17	111,25	5182	267	–	1386	

33	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,4	3020,83	60,83	7250	146	1024	4421	12605
					2533,33	25	6080	60	–	934	
34	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	44253		106207		106207	–	114704
					–		–		–	8497	
35	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	9	24488,67	1958,56	220398	17627	139048	49811	291826
					7080,33	606,56	63723	5459	–	21617	
36	1106-0101-0116	Пандус. Устройство НР = 72 %	м3	6	30391,83	2331	182351	13986	149851	15701	213896
					3085,67	548,83	18514	3293	–	15844	
37	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР =	м ограждения	9	12954,67	93,56	116592	842	110125	4305	130569
					625	39,33	5625	354	–	9672	
38	1111-0101-2702	Покрытия из плиток	м2 покрытия	18	3382,5	88,06	60885	1585	33473	19112	86397
					1434,83	39,89	25827	718	–	6400	
45	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	447,35	2312,59	1,94	1034537	868	871886	116784	1243427
					361,65	0,93	161783	417	–	92106	
46	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	379,9	193,95	–	73681	–	–	53050	136869
					193,95	–	73681	–	–	10138	

47	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой НР = 72 %	м2	379,9	283,82	2,88	107825	1096	86250	14830	132467
					53,91	0,31	20479	118	–	9812	
48	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	379,9	905,13	5,64	343858	2144	102797	172508	557675
					628,89	1,78	238917	677	–	41309	
49	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	379,9	1779,31	11,38	675958	4323	148923	377857	1138120
					1375,92	5,5	522712	2089	–	84305	
51	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой НР = 72 %	м2	674,58	283,82	2,88	191461	1945	153153	26333	235218
					53,9	0,31	36363	210	–	17424	
52	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	674,58	1517,1	14,19	1023408	9574	437809	416901	1555534
					853,9	4,45	576025	3004	–	115225	
53	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	674,58	732,72	5,37	494279	3620	121286	267209	822407
					547,56	2,59	369373	1750	–	60919	

68	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	10,5	3020,67	60,29	31717	633	4483	19341	55143
					2533,43	24,95	26601	262	–	4085	
69	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	44253		464657		464657	–	501830
					–		–		–	37173	
70	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,7	3560,17	53,3	525837	7872	126467	284730	875412
					2650,63	26,82	391498	3961	–	64845	
71	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	38,6	573		22118		–	–	23887
					–		–		–	1769	
72	4101-0102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	38,6	914		35280		–	–	38102
					–		–		–	2822	
74	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	25	905,04	5,6	22626	140	6764	11352	36696
					628,88	1,8	15722	45	–	2718	

75 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	25	1779,32 / 1375,92	11,4 / 5,48	44483 / 34398	285 / 137	9800 / –	24865 / 5548	74896
77 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	75	1517,11 / 853,91	14,19 / 4,44	113783 / 64043	1064 / 333	48676 / –	46351 / 12811	172945
78 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	75	732,73 / 547,56	5,37 / 2,6	54955 / 41067	403 / 195	13485 / –	29709 / 6773	91437
80 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	30	3382,43 / 1434,8	88,03 / 39,9	101473 / 43044	2641 / 1197	55788 / –	31854 / 10666	143993
81 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	30	2312,57 / 361,63	1,93 / 0,93	69377 / 10849	58 / 28	58470 / –	7831 / 6177	83385
84 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,1	1831,9 / 1150	209,05 / 97,62	3847 / 2415	439 / 205	993 / –	1886 / 459	6192

85 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные , однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	31017		65136		65136	–	70347
				–		–		–	5211	
86 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,1	3020,48	60,48	6343	127	896	3868	11028
				2533,33	24,76	5320	52	–	817	
87 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	44253		92931		92931	–	100365
				–		–		–	7434	
88 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	1	1895	752	1895	752	133	1089	3223
				1010	503	1010	503	–	239	
89 2307-0101-0251	Светильники	шт.	1	6740		6740		6740	–	7279
				–		–		–	539	
90 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	405	3	405	3	12	282	742
				390	2	390	2	–	55	

91	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330		330		330	–	356
					–		–		–	26	
93	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 72 %	м	250	451,71	0,75	112928	187	24891	63252	190274
					351,4	–	87850	–	–	14094	
94	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,25	23748		5937		5937	–	6412
					–		–		–	475	
95	1120-2601-1601	Кондиционеры настенные мощностью до 3 кВт. Установка НР = 72 %	кондиционер	12	3047,33	4,83	36568	58	4499	23048	64385
					2667,58	–	32011	–	–	4769	
96	5900-0000-0000 (пл)	Кондиционер	к-т	12	176000		2112000		–	–	2112000
					–		–		2112000	–	
98	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	253	110,62	2,56	27988	647	2583	17991	49657
					97,86	0,91	24758	229	–	3678	

99	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25806	430066		110983		110983	–	119862
					–		–		–	8879	
100	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	253	301,39	4,18	76252	1057	3684	51497	137969
					282,65	0,05	71511	12	–	10220	
101	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	253	62		15686		15686	–	16941
					–		–		–	1255	
103	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	48	1894,83	751,85	90952	36089	6407	52267	154677
					1009,5	502,85	48456	24137	–	11458	
104	2307-0101-0251	Светильники	шт.	48	6740		323520		323520	–	349402
					–		–		–	25882	
105	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	71	63,63	–	4518	–	–	3253	8393
					63,63	–	4518	–	–	622	
106	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	33	909,73	9,61	30021	317	832	20877	54970
					874,91	3,76	28872	124	–	4072	

107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	33	393		12969		12969	–	14007
					–		–		–	1038	
108	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	38	406,26	3,21	15438	122	483	10714	28244
					390,34	1,26	14833	48	–	2092	
109	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	330		12540		12540	–	13543
					–		–		–	1003	
110	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	7021	173	7021	173	5	4987	12969
					6843	83	6843	83	–	961	
111	2900-0000-0000 (пл)	Душевая кабина	шт	1	180000		180000		180000	–	194400
					–		–		–	14400	

				428,4	1,3	119951	365	–	17332	
113 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	280	1788,67	21,82	500828	6110	3045	354043	923261
				1755,98	0,19	491673	53	–	68390	
114 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	277,2	139		38531		38531	–	41613
				–		–		–	3082	
115 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	280	100,74	1,39	28207	388	195	19889	51944
				98,66	–	27624	–	–	3848	
117 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	200	947,17	1,64	189434	327	452	135908	351369
				943,28	0,53	188655	106	–	26027	
118 2301-0801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм К=0,998;	м	199,6	188		37525		37525	–	40527
				–		–		–	3002	
119 1216-0101-1006	Септик. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	7	5901,71	35,29	41312	247	–	29567	76549
				5866,43	–	41065	–	–	5670	

121	1306-0101-0101	Газовый котел. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,148	190851,35	40966,22	28246	6063	9279	10716	42079
					87189,19	13378,38	12904	1980	–	3117	
122	5104-0105-0508 (об)	Котел газовый напольный	комплект	1	576818		576818		–	–	576818
					–		–		576818	–	
123	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	2	23522,5	504	47045	1008	7536	27948	80992
					19250,5	157,5	38501	315	–	5999	
124	5102-0602-0116 (об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-4 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	302134		604268		–	–	604268
					–		–		604268	–	
125	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	228,8	464,39	3,66	106253	837	7399	70787	191203
					428,4	1,3	98017	298	–	14163	
126	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	228,8	1953,63	25,78	446991	5899	2710	315685	823690
					1916,01	0,3	438382	69	–	61014	
127	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	226,512	155		35109		35109	–	37918
					–		–		–	2809	

128 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	228,8	100,74	1,39	23050	317	160	16253	42447
				98,66	–	22573	–	–	3144	
130 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	35,15	1227,34	18,75	43141	659	15354	19692	67860
				771,78	6,32	27128	222	–	5027	
131 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	190	2161		410590		410590	–	443437
				–		–		–	32847	
133 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	10	3355,4	105	33554	1050	2178	22203	60218
				3032,6	51,1	30326	511	–	4461	
134 2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	10287		102870		102870	–	111100
				–		–		–	8230	
135 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	10	1121,3	0,2	11213	2	325	7838	20575
				1088,6	–	10886	–	–	1524	

136	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	9372 / –	93720 / –	93720 / –	– / 7498	101218
137	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	895 / –	8950 / –	8950 / –	– / 716	9666
140	2303-0102-0305	Унитаз керамический , с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	64904 / –	194712 / –	194712 / –	– / 15577	210289
		Итого по акту							27 946 832

Ремонтно-строительные работы	**27 946 832**
Оборудование	
Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием	**27 946 832**
Временные здания и сооружения 1,5%	
	419 202
Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)	***28 366 034***
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9	**255 294**
Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета	***28 621 329***
Итого по главам смет (1-9) с оборудованием	**28 621 329**

Непредвиденные работы и затраты-2%	572 427
Итого с непредвиденными работами и затратами-2%	**29 193 755**
Итого стоимость в текущем уровне цен 2021 года с Коэф=1,050	**30 653 443**
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 678 413
ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**34 331 856**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Центральная районная больница

И.О Главного врача _____ Дарменов М.И

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"

Директор _____ Туякбаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЮгСтройЭксперт"

Директор _____ Купажанов К.Р.

Инженер-эксперт _____ Турлыбеков Ж.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Директор _____ Кибаева С.К.