Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"**

Договор №17 от 25 августа 2022 года.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания сельской поликлиники Андас батыр Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Андас батыр, ул.Школьная, 25.**

АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
52	8601-0601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль" НР = 0	секция	110	13053,2 / 1860	3433,2 / 1249,2	1435852 / 204600	377652 / 137412	853600 / –	401940 / 147023	1984815
75	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	326,7	727,19 / 398,79	33,7 / 16,54	237574 / 130286	11011 / 5402	96277 / –	97695 / 26822	362091

76 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	326,7	504,39	35,11	164784	11469	143917	10626	189443
				28,77	16,41	9398	5360	–	14033	
77 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	326,7	4079,27	52,05	1332697	17005	703576	442977	1917728
				1873,63	9,58	612116	3130	–	142054	
88 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	552,44	3680,27	40,65	2033130	22455	1063810	689489	2940429
				1713,97	19,47	946865	10758	–	217810	
91 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	46,92	1832,31	209,42	85972	9826	22179	42144	138365
				1150,19	97,31	53967	4566	–	10249	

92	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные , однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	46,92	31017		1455318		1455318	–	1571743
					–		–		–	116425	
95	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	60,3	2432,55	202,65	146683	12220	67819	52158	214748
					1105,21	96,15	66644	5798	–	15907	
96	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	60,3	27277		1644803		1644803	–	1776387
					–		–		–	131584	
98	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	46	1808,28	11,5	83181	529	69847	9405	99993
					278,37	5,59	12805	257	–	7407	

99	2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	46	3044		140024		140024	–	151226
					–		–		–	11202	
	Раздел 4 Скважина										
160	8115-0101-0101	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа НР = 0	объект	1	5180215	2115841	5180215	2115841	1349633	–	5180215
					1032566	–	1032566	–	682175	–	
161	8115-0104-0201	Насосная станция 1 подъема на скважине, производительность до 180 м3/сут (без бурения скважины) НР = 0 ;	объект	1	5284064	652155	5284064	652155	1355034	–	5284064
					462491	–	462491	–	2814384	–	
162	8115-0110-0701	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3, Н=15,0 м, диаметр опоры 1,22 м, для районов с сейсмичностью 7-8 баллов,(тп.901-5-32с) НР = 0	объект	1	9094683	1875039	9094683	1875039	5890157	–	9094683
					1177799	–	1177799	–	151688	–	

Оборудование

Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием **31 243 374**

Временные здания и сооружения 1,5% **468 651**

Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)	*31 712 025*
затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	**285 408**
Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета непредвиденных затрат-2%	*31 997 433*
Итого по главам смет (1-9) с оборудованием	**31 997 433**
Непредвиденные работы и затраты-2%	639 949
Итого с непредвиденными работами и затратами-2%	**32 637 381**
Итого стоимость в текущем уровне цен 2021 года с Коэф=1,050	**34 269 251**
Налог на добавленную стоимость, 12%	4 112 310
ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**38 381 561**

ЗАКАЗЧИК:

Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

И.О Главного врача _____ Дарменов М.И

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"

Директор _____ Туякбаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЮгСтройЭксперт"

Директор _____ Кулажанов К.Р.

Инженер-эксперт _____ Турлыбеков Ж.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Директор _____ Кибаева С.К.