Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"**

Договор №17 от 25 августа 2022 года.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания сельской поликлиники Андас батыр Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Андас батыр, ул.Школьная, 25.**

АКТ №4

приемки выполненных работ за январь месяц 2023 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
8	1112-0101-0707	**Водосток и желоба наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %**									
			м труб	**150**	1695,81	107,16	254371	16074	7364	169415	457689
					1539,55	29,11	230933	4366	–	33903	
15	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %**	**м ограждения**	**110**	116,36	28,04	12800	3084	768	7031	21417

				81,35	7,43	8948	817	–	1586	
16	2106-0208-0501	Ограждение кровли	т	1,409	581941		819955	819955	–	885551
					–	–		–	65596	
21	1112-0101-1201	Устройство снегосдержевателя НР = 72 %	м ограждения	80,72	116,38	28,04	9394	2263	564	5160	15718
					81,36	7,42	6567	599	–	1164	
22	2106-0405-2601	Снегодержатель	т	0,13804	636719		87893	87893	–	94924
					–		–		–	7031	
23	1111-0101-1903	Устройство асфальтобетнной отмостки НР = 72 %	м2 покрытия	110	1159,91	89,86	127590	9885	97602	16962	156116
					182,75	31,41	20103	3455	–	11564	
25	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	80	6613	37,25	529040	2980	218836	222207	811347
					3840,3	17,46	307224	1397	–	60100	
33	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	16	5586,5	238,56	89384	3817	51017	26155	124782
					2159,38	111,06	34550	1777	–	9243	
34	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,92	24488,02	1958,33	47017	3760	29663	10626	62254
					7080,21	606,77	13594	1165	–	4611	

35	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2	1832 1150	209,5 97,5	3664 2300	419 195	945 –	1796 437	5897
36	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные , однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2	31017 –		62034 –		62034 –	– 4963	66997
37	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	36	24488,61 7080,28	1958,58 606,53	881590 254890	70509 21835	556191 –	199242 86467	1167299
38	1106-0101-0116	Пандус. Устройство НР = 72 %	м3	14,4	30391,88 3085,76	2330,9 548,68	437643 44435	33565 7901	359643 –	37682 38026	513351
39	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	24	12954,92 625	93,67 39,33	310918 15000	2248 944	293670 –	11480 25792	348190
40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72	м2 покрытия	72	3382,43 1434,82	88,03 39,9	243535 103307	6338 2873	133890 –	76450 25599	345584

42	1130-0501-0301	Перила деревянные. Установка без укладки дополнительных поперечин НР = 72 %	м перил	26	9836,58 3001,54	3,12 0,15	255751 78040	81 4	45030 –	103592 14347	373690
43	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	60	3869,02 165,88	1239,13 268,63	232141 9953	74348 16118	147840 –	18771 20073	270985
44	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	600	3076,47 1330,99	153,13 44,01	1845884 798595	91875 26407	955414 –	594001 195191	2635076
45	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	255	3106,12 165,89	1282,25 279,97	792060 42301	326974 71393	422785 –	81860 69914	943834
46	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1700	1593,4 52,25	149,97 35,85	3890552 88833	254941 60953	2365005 –	108528 319926	4319006

47	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1700	695,16 0,56	0,1 –	1181773 947	176 –	1180650 –	682 94596	1277051
48	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	210	1866,01 892,04	37,39 14,18	391862 187329	7852 2978	196681 –	137021 42311	571194
49	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,36	41194 –		138412 –		138412 –	– 11073	149485
50	8113-0502-0201	Уборная на 2 очко со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м НР = 0	объект	4	302723 52249	85035 –	1210892 208996	340140 –	661756 –	– –	1210892
53	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	146352 28012	6232 2243	146352 28012	6232 2243	112108 –	35634 14559	196545
54	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	1	93038	928	93038	928	73785	13302	114847

				18325	248	18325	248	–	8507	
71	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	1	1110 1072	19 7	1110 1072	19 7	19 –	777 151	2038
72	2308-0307-0112	Щит пожарный (прим)	шт.	1	27476 –		27476 –		27476 –	– 2198	29674
83	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	326,7	1779,31 1375,92	11,38 5,5	581299 449513	3718 1796	128068 –	324942 72499	978740
100	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %	м2	19,52	492,88 333,09	159,78 80,38	9621 6502	3119 1569	– –	5811 1235	16667
101	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	19,52	32061,37 1214,24	3,23 –	625838 23702	63 –	602073 –	17065 51432	694335
108	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	42	573 –		24066 –		– –	– 1925	25991

109	4101-0102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	42	914 –		38388 –		– –	– 3071	41459
111	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 72 %	м	480	451,71 351,4	0,75 –	216823 168672	359 –	47792 –	121444 27061	365328
112	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,48	23748 –		11399 –		11399 –	– 912	12311
113	1120-2601-1601	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка НР = 72 %	кондицион ер	20	3047,3 2667,6	4,8 –	60946 53352	96 –	7498 –	38413 7949	107308
114	5900-0000-0000 (пл)	Кондиционер	к-т	20	176000 –		3520000 –		– 3520000	– –	3520000
116	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	1894,75 1009,5	751,75 503	7579 4038	3007 2012	534 –	4356 955	12890
117	2307-0101-0251	Светильники	шт.	4	6740 –		26960 –		26960 –	– 2157	29117

119	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	405	3	405	3	12	282	742
					390	2	390	2	–	55	
120	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330		330		330	–	356
					–		–		–	26	
122	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	283	110,63	2,55	31307	722	2891	20123	55544
					97,86	0,9	27694	255	–	4114	
123	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,28866	430066		124143		124143	–	134074
					–		–		–	9931	
124	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	283	301,39	4,17	85292	1180	4121	57603	154327
					282,65	0,05	79991	13	–	11432	
125	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	283	62		17546		17546	–	18950
					–		–		–	1404	

127	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	37	1894,84	751,84	70109	27818	4939	40289	119230
					1009,51	502,84	37352	18605	–	8832	
128	2307-0101-0251	Светильники	шт.	37	6740		249380		249380	–	269330
					–		–		–	19950	
130	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	25	406,28	3,2	10157	80	318	7050	18584
					390,36	1,28	9759	32	–	1377	
131	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	330		8250		8250	–	8910
					–		–		–	660	
132	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	909,73	9,6	27292	288	757	18980	49974
					874,9	3,8	26247	114	–	3702	
133	2307-0220-0504	Розетка штепсельная	шт.	30	393		11790		11790	–	12733
					–		–		–	943	
134	1117-0101-0115	Душевые кабины	комплект	2	7020	172,5	14040	345	9	9973	25934
					6843	83	13686	166	–	1921	
135	2900-0000-0000 (пл)	Душевая кабина	шт	2	180000		360000		360000	–	388800

					–		–		–	28800	
137	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	455	1788,68	21,83	813849	9932	4948	575320	1500303
					1755,98	0,19	798969	86	–	111134	
138	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	450,45	139		62613		62613	–	67622
					–		–		–	5009	
139	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	455	100,74	1,39	45838	631	318	32320	84411
					98,66	–	44889	–	–	6253	
141	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	245	947,17	1,63	232057	400	554	166488	430429
					943,28	0,53	231103	130	–	31884	
142	2301-0801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 1,8 мм К=0,998;	м	244,51	188		45968		45968	–	49645
					–		–		–	3677	
143	1216-0101-1006	Септик. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	7	5901,71	35,29	41312	247	–	29567	76549
					5866,43	–	41065	–	–	5670	

145	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	5,55	1227,21	18,74	6811	104	2424	3109	10714
					771,71	6,31	4283	35	–	794	
146	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	30	2161		64830		64830	–	70016
					–		–		–	5186	
148	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	199,7	1953,64	25,79	390141	5150	2365	275535	718930
					1916	0,31	382626	61	–	53254	
149	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	197,703	155		30644		30644	–	33096
					–		–		–	2452	
151	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	42,55	1227,33	18,75	52223	798	18586	23838	82146
					771,77	6,35	52659	270	–	6065	
152	2305-1001-0310	Радиаторы отопления	секция	230	2161		497030		497030	–	536792
					–		–		–	39762	
154	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	5	3355,8	105,2	16779	526	1090	11102	30111
					3032,6	51,2	15163	256	–	2230	

155	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	10287		51435		51435	–	55550
					–		–		–	4115	
156	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	5	1121,4	0,2	5607	1	163	3919	10288
					1088,6	–	5443	–	–	762	
157	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	9372		46860		46860	–	50609
					–		–		–	3749	
158	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	895		4475		4475	–	4833
					–		–		–	358	
159	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	180	538,91	19,41	97003	3493	–	68593	178844
					519,5	9,77	93510	1758	–	13248	
160	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	180	7351,09	44,47	1323196	8005	1017940	216264	1662617
					1651,39	17,31	297251	3116	–	123157	
		Итого по акту									**27 849 361**

Ремонтно-строительные работы **27 849 361**

Оборудование	
Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием	**27 849 361**
Временные здания и сооружения 1,5%	**417 740**
Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)	***28 267 101***
Затраты на производство строительно-монтажных	**254 404**
Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета	***28 521 505***
Итого по главам смет (1-9) с оборудованием	**28 521 505**
Непредвиденные работы и затраты-2%	570 430
Итого с непредвиденными работами и затратами-2%	**29 091 935**
Итого стоимость в текущем уровне цен 2021 года с Коэф=1,050	**30 546 532**
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 665 584
ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**34 212 116**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Центральная районная больница

И.О Главного врача _____ Дарменов М.И

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЮгСтройЭксперт"

Директор _____ Кулажанов К.Р.

Инженер-эксперт _____ Турлыбеков Ж.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СТРОЙЖОЛ Сервис KZ"

Директор _____ Тулкбаев Б.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НК ГеоСтройПроект"

Директор _____ Кибаева С.К.