Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

Стройка: **Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара**

Объект: **Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара**

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№19-4/22	**23.05.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара	2 524 379,27	2 253 910,06							270 469,21	2 524 379,27
ИТОГО К ОПЛАТЕ		2 253 910,06							270 469,21	**2 524 379,27**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ **Ахметов А.А.**

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара / оригинал/**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19-4/22 от 23.05.2022г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 07.11.2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Проемы АР-12										
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	20,84	1056,41	165,87	22016	3457	0	14621	39568	Казахстан
						890,54	83,9	18559	1748	–	2931		
2	2	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	12,35	1646,42	165,87	20333	2048	0	13911	36984	Казахстан
						1480,55	83,9	18285	1036	–	2740		
			1.2 АР-13										

3	4 1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Демонтаж. Устройство НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,2	513,13	15,22	3695	110	0	2613	6812	Казахстан
					497,91	6,14	3585	44	–	505		
4	5 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	12,44	206,98	0	2575	0	0	1854	4783	Казахстан
					206,98	0	2575	0	–	354		
5	6 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР = 72 %	м поручня	14,9	92,97	0	1385	0	0	997	2573	Казахстан
					92,97	0	1385	0	–	191		
7	8 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	8,5	419,68	146,58	3567	1246	0	2125	6148	Казахстан
					273,1	74,15	2321	630	–	455		
	1.6 ТИП 3											
8	18 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	84	129,52	0	10880	0	0	7833	20210	Казахстан
					129,52	0	10880	0	–	1497		
	1.7 ТИП 4											
9	19 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	89,8	323,18	18,43	29022	1655	0	20307	53274	Казахстан
					304,75	9,32	27367	837	–	3946		
10	20 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	89,8	69,57	0	6247	0	0	4498	11605	Казахстан
					69,57	0	6247	0	–	860		
11	21 1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м2 пола	89,8	13,81	2,1	1240	189	0	823	2228	Казахстан
					11,71	1,02	1052	92	–	165		
12	22 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	212	34,19	0	7248	0	0	5219	13464	Казахстан

					34,19	0	7248	0	–	997			
		1.8 ТИП 4/1											
13	25	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	6,4	129,34	0	828	0	0	596	1538	Казахстан
						129,34	0	828	0	–	114		
		1.9 ТИП 5											
14	27	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	65,4	106,1	2,79	6939	182	0	4931	12820	Казахстан
						103,31	1,41	6756	92	–	950		
15	28	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	65,4	323,18	18,43	21136	1205	0	14789	38799	Казахстан
						304,75	9,32	19931	610	–	2874		
16	29	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	65,4	69,57	0	4550	0	0	3276	8452	Казахстан
						69,57	0	4550	0	–	626		
17	30	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м2 пола	65,4	13,81	2,1	903	137	0	599	1623	Казахстан
						11,71	1,02	766	67	–	120		
18	31	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	78,8	34,19	0	2694	0	0	1940	5005	Казахстан
						34,19	0	2694	0	–	371		
		1.10 ТИП 6											
19	32	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	16,88	788,25	30,86	13306	521	0	9395	24516	Казахстан
						757,39	15,61	12785	263	–	1816		
20	33	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	16,88	1801,17	595,76	30404	10056	0	17909	52178	Казахстан
						1205,41	268,15	20347	4526	–	3865		
21	34	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	27,2	129,52	0	3523	0	0	2537	6544	Казахстан
						129,52	0	3523	0	–	485		
		1.12 ТИП 7											
22	37	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	46,05	323,18	18,43	14882	849	0	10413	27319	Казахстан
						304,75	9,32	14034	429	–	2024		

23	38	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	46,05	69,57	0	3204	0	0	2307	5951	Казахстан
						69,57	0	3204	0	–	441		
24	39	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	51,8	34,19	0	1771	0	0	1275	3290	Казахстан
						34,19	0	1771	0	–	244		
		Раздел 2 Монтажные работы											
		2.20 Сцены АР-25											
25	87	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,514	52801,13	1321,13	27140	679	0	19248	50099	Казахстан
						51480	530,95	26461	273	–	3711		
26	89	1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,514	918,9	57	472	29	0	328	864	Казахстан
						861,9	24,79	443	13	–	64		
		2.25 Потолок											
27	182	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	64,3	528,3	4,64	33970	298	0	24312	62945	Казахстан
						523,66	1,49	33671	96	–	4663		
28	183	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,3	306,84	2,9	19730	186	0	14136	36575	Казахстан
						303,94	1,4	19543	90	–	2709		
		2.26 СТЕНЫ											
29	186	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	70,53	673,63	7,25	47511	511	0	33959	87987	Казахстан
						666,38	2,34	47000	165	–	6518		
30	188	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	37,4	1459,6	33,65	54589	1259	0	38834	100897	Казахстан

					1425,95	16,21	53331	606	–	7474			
31	189	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,7	217,75	1,56	1894	14	0	1359	3514	Казахстан
					216,19	0,76	1881	7	–	260			
		2.37 Ограждение лестницы ОГ-2											
32	204	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	10,5	597,5	77,09	6274	809	0	4182	11292	Казахстан
					520,41	32,74	5464	344	–	836			
		0.2 ЩО-1,1											
33	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1296,67	21,67	2593	43	0	1836	4784	Казахстан
					1275	0	2550	0	–	354			
		0.19 Светотехническое оборудование											
34	108	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	34	471,63	3,82	16035	130	0	11491	29728	Казахстан
					467,81	1,58	15906	54	–	2202			
		0.20 Кабельные изделия											
35	131	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	135,2	106,96	1,24	14461	168	0	10296	26738	Казахстан
					105,72	0,05	14293	7	–	1981			
		0.21 Электроустановочное оборудование											
36	137	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	15	186,42	0,19	2796	3	0	2012	5193	Казахстан
					186,23	0,09	2793	1	–	385			
37	140	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	167,45	0,19	335	0	0	241	622	Казахстан

					167,26	0,08	335	0	–	46		
38	143	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	12	186,42	0,19	2237	2	0	1610	4155	Казахстан
						186,23	0,09	2235	1	–	308		
		0.22 Кабеленесущие конструкции											
39	150	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	12,5	268,21	2,24	3353	28	0	2395	6207	Казахстан
						265,97	0,1	3325	1	–	460		
40	153	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	14,2	362,55	4,24	5148	60	0	3671	9524	Казахстан
						358,31	0,7	5088	10	–	705		
		0.23 Демонтаж											
41	155	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1200,48	393,48	1200	393	0	690	2042	Казахстан
						807	151,52	807	152	–	151		
42	156	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	23	173,28	1,71	3985	39	0	2856	7388	Казахстан
						171,57	0,87	3946	20	–	547		
43	157	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	57,96	0,64	116	1	0	83	215	Казахстан
						57,32	0,33	115	1	–	16		
44	158	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	25	52,97	0	1324	0	0	953	2460	Казахстан
						52,97	0	1324	0	–	182		
45	159	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	146	23,04	0	3364	0	0	2422	6249	Казахстан
						23,04	0	3364	0	–	463		
		Пожарная сигнализация											
46	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1295,72	0,72	15549	9	0	11189	28876	Казахстан

					1295	0	15540	0	–	2139		
47	13 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	2	665,46	15,98	1331	32	0	944	2457	Казахстан
					649,48	6,29	1299	13	–	182		
48	16 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	272	160,78	98	43732	26656	0	12316	60532	Казахстан
					62,78	0,11	17076	30	–	4484		
49	18 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	208	238,66	3,32	49641	691	0	35251	91683	Казахстан
					235,34	0,04	48951	8	–	6791		
	Раздел 2 Добавить.											
50	1 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	18,86	1013,54	2,6	19115	49	0	13728	35471	Казахстан
					1010,94	0	19066	0	–	2627		
51	4 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	26,75	1627,38	538,69	43532	14410	0	23614	72519	Казахстан
					1088,69	137,4	29122	3675	–	5372		
52	6 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,26	2251,22	44,15	9590	188	0	6838	17742	Казахстан
					2207,07	22,33	9402	95	–	1314		
53	11 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,493	52801,13	1321,13	26031	651	0	18462	48052	Казахстан
					51480	530,95	25380	262	–	3559		
54	13 1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,505	918,9	57	464	29	0	322	849	Казахстан
					861,9	24,79	435	13	–	63		
55	14 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом (сцена актового зала) НР = 72 %	м2 покрытия	4,8	262,78	11,98	1261	58	0	887	2320	Казахстан

					250,8	5,88	1204	28	–	172		
56	15 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	7,55	4165,81	1707,84	31452	12894	0	15755	50983	Казахстан
					2457,97	440,3	18558	3324	–	3777		
57	16. 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	118,61	363,93	28,58	43166	3390	0	29815	78819	Казахстан
					335,35	13,77	39776	1633	–	5838		
58	17. 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	118,61	71,94	38,78	8533	4600	0	4387	13953	Казахстан
					33,16	18,21	3933	2160	–	1034		
59	18 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48,44	1655,15	419,9	80175	20340	0	55776	146828	Казахстан
					1235,25	363,98	59836	17631	–	10876		
60	19 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	51,4	414,04	20,96	21282	1077	0	14927	39106	Казахстан
					393,08	10,27	20204	528	–	2897		
61	21 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной . Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	40,4	659,23	22,96	26633	928	0	18738	49000	Казахстан
					636,27	7,9	25705	319	–	3630		
62	22 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	45,86	1161,45	130,09	53264	5966	0	35975	96378	Казахстан
					1031,36	58,15	47298	2667	–	7139		
63	24 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	53,8	281,72	12,85	15157	691	0	10585	27801	Казахстан
					268,87	4,39	14465	236	–	2059		
64	37 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	37,7	85,72	2,2	3232	83	0	2290	5964	Казахстан
					83,52	0,85	3149	32	–	442		

65	38	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,058;	м2 покрытия	10,245	1350,92	76,22	13840	781	0	9648	25367	Казахстан
						1274,7	33,22	13059	340	–	1879		
66	40	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	10,245	412,46	43,1	4226	442	0	2763	7548	Казахстан
						369,36	5,19	3784	53	–	559		
67	47	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	15,16	262,78	11,98	3984	182	0	2802	7328	Казахстан
						250,8	5,88	3802	89	–	543		
68	49	1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 72 %	м2 покрытия	3	3248,47	94,03	9745	282	0	6888	17964	Казахстан
						3154,44	34,32	9463	103	–	1331		
69	51	1115-0108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами НР = 72 %	м2 облицовки	2,7	22515,42	3080,42	60792	8317	0	42737	111811	Казахстан
						19435	2549,09	52475	6883	–	8282		
70	56	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,54	511,08	34,82	2831	193	0	1968	5183	Казахстан
						476,26	17,04	2638	94	–	384		
71	59	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	99,4	44,44	0	4417	0	0	3180	8206	Казахстан
						44,44	0	4417	0	–	608		
72	60	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	99,4	673,63	7,25	66959	721	0	47859	124003	Казахстан
						666,38	2,34	66238	233	–	9185		
73	61	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	210,98	236,63	0,75	49924	158	0	35888	92677	Казахстан
						235,88	0,37	49766	78	–	6865		

74	62 1134-0108-0703	Облицовка откосов из декоративного пластика толщиной 2мм НР = 72 %	м2 поверхности	12,1	926,27	8,92	11208	108	0	8017	20763	Казахстан
					917,35	2,85	11100	34	–	1538		
75	1 1121-0401-0510	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	1	2402,2	306,77	2402	307	0	1600	4322	Казахстан
					2095,43	126,43	2095	126	–	320		
76	2 1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	1378,59	22,9	4136	69	0	2949	7651	Казахстан
					1355,69	9,44	4067	28	–	567		
77	7 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 72 %	м борозд	145	409,28	171,8	59346	24911	0	32796	99513	Казахстан
					237,48	76,66	34435	11116	–	7371		
78	8 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	145	171,23	2,01	24828	291	0	17672	45900	Казахстан
					169,22	0,05	24537	7	–	3400		
79	9 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	29,4	315,07	2,46	9263	72	0	6622	17156	Казахстан
					312,61	0,24	9191	7	–	1271		
80	14 1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	130	118,31	3,51	15380	456	0	10874	28355	Казахстан
					114,8	1,38	14924	179	–	2100		

Итого	**2 338 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 140 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	867 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	173 203

Всего	**2 338 243**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 765**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 385 008**
Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036	**2 504 345**
Генподрядные услуги k=0,9	**2 253 910,06**
НДС (12 %)	270 469,21
Итого	**2 524 379,27**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**