Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

(С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ), сантехнические работы

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за
март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	24.02.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 154 270	5 770 038	5 770 038	83 623 550	6 412 291					9 018 512
в НДС 12%	84 172 782	6 462 443	6 462 443							692 405

Подрядчик: Директор ТОО"Основание" Тимофеев С.П.

Субподрядчик: Директор ТОО"Северное строительство" Дронов В.Б.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Р.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00											
1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.9	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.40мм	шт	8	2053,57	–	16429	–	16429	–	17743
					–	–	–	–		1314	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.8	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	4	1816,96	–	7268	–	7268	–	7849
					–	–	–	–		581	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	3	1410,71	–	4232	–	4232	–	4571
					–	–	–	–		339	
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	9	1605,85	14,25	14453	128	1578	12492	29101
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1416,28	0,10	12747	1		2156	
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	18	2108,40	20,24	37951	365	7560	29430	72772
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1668,13	0,26	30026	5		5391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	3578,70	23,96	67046	623	18493	46982	123150
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1843,47	0,39	47930	10		9122	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	87,63	1,06	4644	56	37	4460	9832
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,87	–	4551	–		728	
8	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	36654,59	–	36655	–	36249	398	40017
					406,20	–	406	–		2964	
9	Прайс-лист СПРАЙС-ЛИСТ п.4	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	15	1410,71	–	21161	–	21161	–	22854
					–	–	–	–		1693	
10	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок)	м	3	173,00	–	519	–	519	–	561
					–	–	–	–		42	
11	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт	10	15,00	–	150	–	150	–	162
					–	–	–	–		12	
12	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт	8	47,00	–	376	–	376	–	406
					–	–	–	–		30	
13	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт	16	111,00	–	1776	–	1776	–	1918
					–	–	–	–		142	
14	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт	3	26,00	–	78	–	78	–	84
					–	–	–	–		6	
15	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт	4	70,00	–	280	–	280	–	302
					–	–	–	–		22	
16	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт	8	95,00	–	760	–	760	–	821
					–	–	–	–		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	11	8,00	–	88	–	88	–	95
					–	–	–	–		7	
18	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18	14,00	–	252	–	252	–	272
					–	–	–	–		20	
19	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24	26,00	–	624	–	624	–	674
					–	–	–	–		50	
20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53	365,66	68,38	19380	3645	–	13322	35318
					296,88	33,85	15735	1794		2616	
21	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 20мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	146,00	–	1445	–	1445	–	1561
					–	–	–	–		116	
22	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 35мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	–	4910	–	4910	–	5303
					–	–	–	–		393	
23	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280,00	–	8008	–	8008	–	8649
					–	–	–	–		641	
24	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50мм, толщиной 3мм, длиной 15м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	–	13112	–	13112	–	14161
					–	–	–	–		1049	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				261597	4817	145585	107084	398176
							111395	1810	–	29495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46855				
	Всего заработная плата		Тенге					17529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				13322				
		Сметная прибыль	Тенге				4815				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				64992				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17529			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				214742				
	Материалы		Тенге				63917				
	Всего заработная плата		Тенге					95676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53993				
		Накладные расходы	Тенге				93762				
		Сметная прибыль	Тенге				24680				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				333184				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч			-					69
		Сметная заработная плата	Тенге					95676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				398176				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113205			
		РАЗДЕЛ 2 ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00									
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.9	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.40мм	шт	8	2053,57	–	16429	–	16429	–	17743
					–	–	–	–		1314	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.8	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	6	1816,96	–	10902	–	10902	–	11774
					–	–	–	–		872	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	4	1410,71	–	5643	–	5643	–	6094
					–	–	–	–		451	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.4	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	18	1410,71	–	25393	–	25393	–	27424
					–	–	–	–		2031	
29	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок)	м	3,6	173,00	–	623	–	623	–	673
					–	–	–	–		50	
30	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	2578,70	23,96	67046	623	18493	46982	123150
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1843,47	0,39	47930	10		9122	
31	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	22	2108,40	20,24	67469	647	13442	52323	129373
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1668,13	0,26	53380	8		9583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1Я1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1605,85	14,25	19270	171	2304	16657	38801
					1416,28	0,10	16995	1		2874	
33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	87,63	1,06	6134	74	49	5891	12987
					85,87	–	6011	–		962	
34	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт	8	15,00	–	120	–	120	–	130
					–	–	–	–		10	
35	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт	12	47,00	–	564	–	564	–	609
					–	–	–	–		45	
36	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт	16	111,00	–	1776	–	1776	–	1918
					–	–	–	–		142	
37	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт	4	26,00	–	104	–	104	–	112
					–	–	–	–		8	
38	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт	4	70,00	–	280	–	280	–	302
					–	–	–	–		22	
39	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт	8	95,00	–	760	–	760	–	821
					–	–	–	–		61	
40	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	16	8,00	–	128	–	128	–	138
					–	–	–	–		10	
41	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	18	14,00	–	252	–	252	–	272
					–	–	–	–		20	
42	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт	24	26,00	–	624	–	624	–	674
					–	–	–	–		50	
43	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и [illegible]	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	365,66	68,78	20477	3852	–	14076	37317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					296.88	33,85	16625	1896		2764	
44	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 26мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	146.00	–	1927	–	1927	–	2081
					–	–	–	–		154	
45	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 35мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	248.00	–	8730	–	8730	–	9428
					–	–	–	–		698	
46	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280.00	–	8008	–	8008	–	8649
					–	–	–	–		641	
47	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50мм, толщиной 3мм, длиной 15м ГОСТ 16381-77	рулон	5	3278.00	–	16390	–	16390	–	17701
					–	–	–	–		1311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279049	5367	132741	135927	448171
							140941	1915	–	33195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55532				
	Всего заработная плата		Тенге					18521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35055				
		Накладные расходы	Тенге				14076				
		Сметная прибыль	Тенге				5568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18521			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223517				
	Материалы		Тенге				34087				
	Всего заработная плата		Тенге					124335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63598				
		Накладные расходы	Тенге				121851				
		Сметная прибыль	Тенге				27627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					124335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					142836			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00									
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	846	87,63	1,06	74135	897	592	71193	156954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,87	–	72646	–		11626	
53	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подвидка гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	747,48	–	26909	–	14292	12365	42416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			350,48	–	12617	–		3142	
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.27	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-20	шт	12	910,71	–	10929	–	10929	–	11803
					–	–	–	–		874	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.23	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25	шт	12	946,43	–	11357	–	11357	–	12266
					–	–	–	–		909	
73	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.24	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	44	982,14	–	43214	–	43214	–	46671
					–	–	–	–		3457	
74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.25	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-40	шт	40	1011,61	–	40464	–	40464	–	43701
					–	–	–	–		3237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207008	807	120848	83558	313808
							85263	–	–	23245	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				207008				
	Материалы		Тенге				14884				
	Всего заработная плата		Тенге					85263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105964				
		Накладные расходы	Тенге				83558				
		Сметная прибыль	Тенге				23242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				313811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					85263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				313808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					85263			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000									
79	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1044	87,63	1,06	91486	1107	731	87855	193689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,87	–	89648	–		14347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	3055,00	--	6110	--	6110	--	6599
					--	--	--	--		489	
107	Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ п.23	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25	шт	20	946,43	--	18929	--	18929	--	20443
					--	--	--	--		1514	
108	Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ п.24	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	40	982,14	--	39286	--	39286	--	42429
					--	--	--	--		3143	
109	Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ п.25	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-40	шт	80	1011,61	--	80929	--	80929	--	87403
					--	--	--	--		6474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				236740	1107	145985	87855	350562
							89648	--	--	25967	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				236740				
	Материалы		Тенге				731				
	Всего заработная плата		Тенге					89648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145254				
		Накладные расходы	Тенге				87855				
		Сметная прибыль	Тенге				25967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				350562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					89648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				350562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					89648			
		РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ									
120	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	87,63	1,06	4119	50	33	3955	8720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,87	--	4036	--		646	
121	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	88,50	1,06	2036	24	37	1936	4289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,87	--	1975	--		318	
122	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	4027,04	268,45	4027	268	522	3231	7839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3237,00	59,97	3237	60		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 (AVK)	шт	1	91315,00	–	91315	–	91315	–	98620
					–	–	–	–		7305	
124	С123-020401-3106 2302-0401-3106 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 (бурт)	шт	1	898,00	–	898	–	898	–	970
					–	–	–	–		72	
125	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	1	2630,00	–	2630	–	2630	–	2840
					–	–	–	–		210	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
138	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2012,15	112,07	2012	112	301	1594	3894
					1599,42	27,08	1599	27		288	
139	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22	–	2515	–	2196	312	3054
					318,83	–	319	–		226	
140	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4	4027,04	268,45	16108	1074	2086	12924	31355
					3237,00	59,97	12948	240		2323	
141	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 (AVK)	шт	3	91315,00	–	273945	–	273945	–	295861
					–	–	–	–		21916	
142	С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт	1	8674,00	–	8674	–	8674	–	9368
					–	–	–	–		694	
143	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	8	1434,00	–	11472	–	11472	–	12390
					–	–	–	–		918	
144	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2258,54	387,20	2259	387	40	1911	4504
					1832,18	117,76	1832	118		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С123-041013-0608 2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа ТЛ5 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (ПКП "Аквалит")	шт.	1	20409,00	--	20409	--	20409	--	22042
					--	--	--	--		1633	
146	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
					--	--	--	--		153	
147	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4970,41	48,36	24852	242	21094	3543	30666
		В ТОМ ЧИСЛЕ			703,18	19,81	3516	99		2272	
148	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	88,50	1,06	442	5	8	421	932
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,87	--	429	--		69	
149	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
150	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	365,66	68,78	25596	4815	--	17595	46646
					296,88	33,85	20782	2370		3455	
156	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование (крепление водомерного узла). Установка	кг изделия	7,88	730,71	2,84	5758	22	5210	520	6780
		В ТОМ ЧИСЛЕ			66,78	0,57	526	4		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				501061	6999	442864	47942	592924
							51199	2918	--	43921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25596				
	Всего заработная плата		Тенге					23152			
		Накладные расходы	Тенге				17595				
		Сметная прибыль	Тенге				3455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23152			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				475465				
	Материалы		Тенге				31524				
	Всего заработная плата		Тенге					30965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411337				
	Сдача и испытание		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				30347				
		Сметная прибыль	Тенге				40466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				546278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				592924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					58117			
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
162	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	87,63	1,06	7799	94	63	5490	16512
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,87	--	7642	--		1223	
163	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	88,50	1,06	1770	21	32	1683	3729
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,87	--	1717	--		226	
179	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	109	365,66	68,78	39857	7497	--	27398	72635
					296,88	33,85	32360	3690		5380	
186	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02657	298097,00	--	7920	--	7920	--	8554
					--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				57346	7612	8015	36571	101430
							41719	3690	--	7513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47777				
	Всего заработная плата		Тенге					36050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7920				
		Накладные расходы	Тенге				27398				
		Сметная прибыль	Тенге				6014				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				81189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36050			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9569				
	Материалы		Тенге				93				
	Всего заработная плата		Тенге					9359			
		Накладные расходы	Тенге				9173				
		Сметная прибыль	Тенге				1499				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				20241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				101430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					45409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ											
РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00											
1	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1078,94	1,38	17263	22	4094	12891	32567
					821,69	0,46	13147	7		2412	
2	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1871,64	3,37	205880	371	118838	85052	314207
					787,92	1,06	86671	117		23275	
3	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм (выпуск). Укладка	км трубопровода	0,018	1455577,90	107542,46	26200	1936	19763	5009	33705
					250066,00	31000,62	4501	558		2497	
4	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	4	922,00	–	3688	–	3688	–	3983
					–	–	–	–		295	
5	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	4	212,00	–	848	–	848	–	916
					–	–	–	–		68	
6	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	10	553,00	–	5530	–	5530	–	5972
					–	–	–	–		442	
7	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	6	67,00	–	402	–	402	–	434
					–	–	–	–		32	
8	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	10	236,00	–	2360	–	2360	–	2549
					–	–	–	–		189	
9	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.)	шт	8	236,00	–	1888	–	1888	–	2039
					–	–	–	–		151	
10	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	8	111,00	–	888	–	888	–	959
					–	–	–	–		71	
11	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	6	466,00	–	2796	–	2796	–	3020
					–	–	–	–		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278,00	–	1112	–	1112	–	1201
					–	–	–	–		89	
13	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр)	шт.	6	545,00	–	3270	–	3270	–	3532
					–	–	–	–		262	
14	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654,00	–	1308	–	1308	–	1413
					–	–	–	–		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				273433	2329	166785	102952	406497
							104519	682	–	30112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26200				
	Материалы		Тенге				19763				
	Всего заработная плата		Тенге					5059			
		Накладные расходы	Тенге				5009				
		Сметная прибыль	Тенге				2497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5059			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247233				
	Материалы		Тенге				122932				
	Всего заработная плата		Тенге					99942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24090				
		Накладные расходы	Тенге				97943				
		Сметная прибыль	Тенге				27615				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					105001			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН									
15	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	7	2851,84	39,68	20173	277	14554	5336	27550
		В ТОМ ЧИСЛЕ			763,14	14,76	5342	103		2041	
16	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1102,18	3,37	1102	3	311	373	2025
		В ТОМ ЧИСЛЕ			787,92	1,06	788	1		150	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	2	2240,11	112,07	4480	224	596	3640	8720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1830,15	27,08	3660	54		650	
18	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12330
					–	–	–	–		913	
19	С123-041001-3610 2304-1001-3610 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 33423-2015 (AVK)	шт.	1	73720,00	–	73720	–	73720	–	79618
					–	–	–	–		5898	
20	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434,00	–	1434	–	1434	–	1549
					–	–	–	–		115	
21	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,6кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20765-85	шт.	1	66328,00	–	66328	–		–	66328
					–	–	–	–	66328	–	
		БАК РАЗРЫВА СТРУИ									
22	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пропарочных камер. Монтаж	т конструкций	0,040748	98705,97	4711,11	4022	192	36	2672	7230
		В ТОМ ЧИСЛЕ			93101,40	1936,57	1794	79		536	
23	С123-010203-0241 2301-0203-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	1	10022,00	–	10022	–	10022	–	10824
					–	–	–	–		802	
24	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	316,00	–	190	–	190	–	205
					–	–	–	–		15	
25	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1218,00	–	731	–	731	–	789
					–	–	–	–		58	
26	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2622,00	–	1573	–	1573	–	1699
					–	–	–	–		126	
27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7	631,68	68,78	4422	482	1862	1759	6676
		В ТОМ ЧИСЛЕ			296,88	33,85	2078	237		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-110403-0911 2111-0403-0911 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9мм, диаметром 57мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	1178,00	–	9071	–	9071	–	9797
					–	–	–	–		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				208685	1178	125517	14380	235389
							15662	474	66328	12524	
	Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13493				
	Материалы		Тенге				1862				
	Всего заработная плата		Тенге					2315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9071				
		Накладные расходы	Тенге				1759				
		Сметная прибыль	Тенге				1220				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				16472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2315			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4022				
	Материалы		Тенге				36				
	Всего заработная плата		Тенге					3873			
		Накладные расходы	Тенге				2672				
		Сметная прибыль	Тенге				536				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3873			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124842				
	Материалы		Тенге				15460				
	Всего заработная плата		Тенге					9948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99087				
		Накладные расходы	Тенге				9749				
		Сметная прибыль	Тенге				10768				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				145359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				235389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16136			
		РАЗДЕЛ 3 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00									
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.26	Муфта противопожарная ОСПЕЗА ПМ-50	шт	40	1142,86	–	45714	–	45714	–	49371
					–	–	–	–		3657	
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.22	Муфта противопожарная ОСПЕЗА ПМ-110	шт	80	1250,00	–	100000	–	100000	–	108000
					–	–	–	–		8000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145714	–	145714	–	157371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–	–	–	11657	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145714				
		Сметная прибыль	Тенге				11657				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				157371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157371				
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К2 ВОДОСТОК								
44	Е11-160501-0201 1316-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (в технологолье)	м трубопровода	4	1534,33	14,25	6137	57	415	5552	12624
					1416,28	0,40	5665	–		935	
47	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	4	466,00	–	1864	–	1864	–	2013
					–	–	–	–		149	
48	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	4	300,00	–	1200	–	1200	–	1296
					–	–	–	–		96	
50	С123-020802-1102 2302-0802-1102 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт	4	2955,00	–	11820	–	11820	–	12766
					–	–	–	–		946	
51	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт	2	1410,71	–	2821	–	2821	–	3047
					–	–	–	–		226	
52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.22	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	20	1250,00	–	25000	–	25000	–	27000
					–	–	–	–		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48842	57	43320	5552	58746
							5665	–	–	4352	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48842				
	Материалы		Тенге				415				
	Всего заработная плата		Тенге					5665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42705				
		Накладные расходы	Тенге				5552				
		Сметная прибыль	Тенге				4352				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				58746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5665			
			РАЗДЕЛ 72.ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	3670,89	177,70	264504	12794	38283	215248	517916
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2961,48	89,09	213227	6414		38364	
55	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72	3215,56	352,28	231520	25365	16053	198263	464166
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2640,30	169,55	190102	12208		34383	
57	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	2945,85	- 89,27	212101	6427	15572	189442	433666
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2640,30	44,53	190102	3206		32123	
58	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2508,57	67,26	180617	4842	23694	151418	358597
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2112,24	33,70	152081	2426		26563	
59	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт	72	979,40	0,12	70517	9	2266	66877	148385
		В ТОМ ЧИСЛЕ			947,80	–	68242	–		10991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				959059	49437	95868	821248	1922731
							813754	24254	–	142424	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				959059				
	Материалы		Тенге				95870				
	Всего заработная плата		Тенге					838008			
		Накладные расходы	Тенге				821248				
		Сметная прибыль	Тенге				142424				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1922731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					838008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1922731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					838008			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 1 ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ +0.000											
14	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	4	614,26	2,20	2457	8	277	2131	4955
		В ТОМ ЧИСЛЕ			543,04	0,60	2172	2		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-041009-0603 2304-1009-0603 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей; с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (аналог, IMI)	шт	2	64670,00	–	129340	–	129340	–	139687
					–	–	–	–		10347	
16	С123-041009-0611 2304-1009-0611 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (аналог, IMI)	шт	2	70173,00	–	140346	–	140346	–	151574
					–	–	–	–		11228	
17	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	739,00	– –	11824	–	11824	–	12770
					–	–	–	–		946	
18	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	26	896,00	–	23296	–	23296	–	25160
					–	–	–	–		1864	
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42,26	145,92	3,10	6167	131	5194	593	7301
		В ТОМ ЧИСЛЕ			19,92	0,41	842	17		541	
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	341	365,66	68,78	124690	23454	–	85712	227234
					296,88	33,85	101236	11543		16832	
22	С121-110403-0408 2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	78,1	633,00	–	49437	–	49437	–	53392
					–	–	–	–		3955	
23	С121-110403-0410 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	132,2	779,00	–	87404	–	87404	–	94396
					–	–	–	–		6992	
24	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	929,00	–	51095	–	51095	–	55183
					–	–	–	–		4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	1035,00	--	38709	--	38709	--	41806
					--	--	--	--		3097	
26	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	1267,00	--	117071	--	117071	--	126437
					--	--	--	--		9366	
27	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	22	3278,00	-- --	72116	--	72116	--	77885
					--	--	--	--		5769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				853952	23593	726109	88436	1017780
							104250	11562	--	75392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				546689				
	Материалы		Тенге				5194				
	Всего заработная плата		Тенге					113638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415832				
		Накладные расходы	Тенге				86305				
		Сметная прибыль	Тенге				50640				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				683634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					113638			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307263				
	Материалы		Тенге				276				
	Всего заработная плата		Тенге					2174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304806				
		Накладные расходы	Тенге				2131				
		Сметная прибыль	Тенге				24752				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				334146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1017780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					115812			
		РАЗДЕЛ 2 ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1576,45	18,29	78822	914	57801	20057	106789
		В ТОМ ЧИСЛЕ			402,14	7,18	20107	359		7910	
36	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	19,75	1020,03	16,15	20146	319	6162	13501	36339
					691,88	5,67	13665	112		2692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка (кран Маевского)	шт.	28	440,72	--	12340	--	7291	4948	18671
		В ТОМ ЧИСЛЕ			180,33	--	5049	--		1383	
43	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт	8	3055,00	--	24440	--	24440	--	26395
					--	--	--	--		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				135748	1233	95694	38506	188194
							38821	471	--	13940	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				135748				
	Материалы		Тенге				71254				
	Всего заработная плата		Тенге					39292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24440				
	Сдача и испытание		Тенге				554				
		Накладные расходы	Тенге				38506				
		Сметная прибыль	Тенге				13940				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				188194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39292			
		РАЗДЕЛ 4. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
71	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	88,50	1,06	2478	30	44	2356	5221
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,87	--	2404	--		387	
		СТРОЙРАБОТЫ									
72	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (Монтаж опор скользящих)	кг изделия	8,76	75,71	2,84	663	25	53	578	1340
					66,78	0,57	585	5		99	
73	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00876	482668,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	
74	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных подушек	шт. сборных конструкций	6	1932,42	57,89	11595	347	3554	9171	22427
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1282,35	13,00	7694	78		1661	
75	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, шкворневые, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	42317,00	--	1270	--	1270	--	1372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		102	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,52	91,72	2,40	892	23	437	300	1287
		В ТОМ ЧИСЛЕ			85,37	0,27	432	3		95	
77	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,52	145,92	3,10	1389	30	1169	134	1644
		В ТОМ ЧИСЛЕ			19,92	0,41	190	4		122	
78	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	365,66	68,78	10238	1926	–	7038	18658
					296,88	33,85	8313	948		1382	
79	С121-110403-0423 2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	2553,00	–	78632	–	78632	–	84923
					–	–	–	–		6291	
80	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	3278,00	–	6556	–	6556	–	7080
					–	–	–	–		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117941	2381	95943	19577	148518
							19618	1038	–	11001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115463				
	Материалы		Тенге				5213				
	Всего заработная плата		Тенге					18252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89416				
	Местные материалы		Тенге				1270				
	Сдача и испытание		Тенге				29				
		Накладные расходы	Тенге				17221				
		Сметная прибыль	Тенге				10614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18252			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2478				
	Материалы		Тенге				44				
	Всего заработная плата		Тенге					2404			
		Накладные расходы	Тенге				2356				
		Сметная прибыль	Тенге				387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				148518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ											
151	ЕТ1-20101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5217,99	42,34	50093	406	32944	16568	71994
					1744,03	17,00	16743	163		5333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				50093	406	32944	16568	71994
							16743	163	--	5333	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50093				
	Материалы		Тенге				32944				
	Всего заработная плата		Тенге			-		16906			
	Сдача и испытание		Тенге				817				
		Накладные расходы	Тенге				16568				
		Сметная прибыль	Тенге				5333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				71994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								6412291
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1638997				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2523532		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						66328		
		- Накладные расходы	Тенге							1605956	
		- Сметная прибыль	Тенге							470071	

Итого по акту: Тенге 6 412 291

Коэф. По договору 0,8998402811 5 770 038

ндс 12 % Тенге 692 405

Итого с ндс: Тенге 6 462 443

Подрядчик: _____