Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата СКО"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Загар-LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши 6-ти этажного здания стационара КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница по адресу г. Петропавловск ул. Пушкина, 23"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Май 2023** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	29.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ	9612055	8582192	12076195	12076195	0			404886	1029863	9612055
ИТОГО по справке	9612055	8582192	12076195	12076195	0			404886	1029863	9612055

М.П.

Заказчик КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата СКО"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Загар-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Севгражданпроект" Главный инженер Хусютдинов Р.К., №22026158 от 27.12.2022г

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стадия" Герасимов С.Н., KZ00VJE00058397 от 16.10.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата СКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зангар-LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши 6-ти этажного здания стационара КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница по адресу г. Петропавловск ул. Пушкина, 23"**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши 6-ти этажного здания стационара КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница по адресу г. Петропавловск ул. Пушкина, 23"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **29.03.2023**

Акт выполненных работ № 1

за **Май 2023** (месяц, год) на **2-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КРЫША										
1	1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	665	349,78 347,82	1,96 0,00	232602,00 231298,67	1303,33 0,00		166535,00 31931,00	431068,00	
2	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами(и конькового бруса-11,22м3+13,2м3+110,1м)	м2 кровли	665	213,81 190,56	23,25 7,95	142180,33 126719,00	15461,34 5286,67		95044,33 18978,00	256202,66	
3	3	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий(подшивка)	м2 кровли	67,7	247,98 229,38	18,60 9,44	16788,07 15529,02	1259,05 639,02		11640,94 2274,21	30703,22	
4	4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий(свесы,конек,порытие слухового окна,фартук)	м2 кровли	122,28	126,98 126,90	0,08 0,00	15527,58 15517,58	9,67 0,00		11172,70 2135,94	28836,22	
5	5	1146-0201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж(металлических ограждений)	т демонтированных конструкций	0,32	19891,03 13989,46	3355,46 1150,39	6365,02 4476,67	1073,77 368,14	814,91	3488,18 788,26	10641,46	
6	6	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы(демонтаж водосточных труб)	м водосточной трубы	230	363,86 359,81	4,05 1,52	83688,42 82756,84	931,58 349,47		59836,84 11482,11	155007,37	
7	7	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	2	2002,64 2001,31	1,33 0,00	4005,33 4002,67	2,67 0,00		2882,00 551,00	7438,33	
8	9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,975	9118,09 1149,95	74,04 33,08	45363,00 5721,00	369,00 165,00	39273,00	4238,00 3968,00	53569,00	Казахстан
9	10	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	110	375,08 319,27	20,53 10,19	41258,67 35119,67	2258,33 1121,00	3880,67	26093,33 5388,00	72740,00	Россия
10	11	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	555	251,44 214,12	13,80 6,88	139549,33 118836,67	7659,00 3818,33	13053,67	88311,67 18229,00	246090,00	Россия
11	12	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,74	123438,00		461658,00		461658,00	36932,67	498590,67	Россия
12	19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	93,3	1451,09 1406,20	18,37 5,07	135386,30 131198,13	1714,05 473,16	2474,45	94803,13 18415,09	248604,52	
13	20	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	96,7	4339,00		419581,26		419581,26	33566,65	453147,91	Казахстан
14	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (АС20)	т	0,075	316271,89 314453,70	1818,19 796,91	23720,26 23584,08	136,18 59,70		17023,59 3259,62	44003,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(костыль и планка)	т	0,075	685096,00		51382,04		51382,04		55492,62	Казахстан
											4110,58		
16	25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	665	986,18	28,40	655813,00	18886,00	49675,33	428179,00	1170711,33	
						883,09	11,19	587251,67	7441,33		86719,33		
17	26	224-103-1014 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	764,75	8169,00		6247242,67		6247242,67		6747022,00	Казахстан
											499779,33		
			Итого по разделу 1: КРЫША					8722111,28	51063,95	7289036,00	1009248,71	10509868,78	
								1382011,67	19721,82	0,00	778508,79		
			Раздел 2: О-1,О-2										
18	48	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	48,85	16282,00		795375,50		795375,50		859005,50	Казахстан
											63630,00		
19	49	217-402-0101 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	48,85	5178,00		-252945,50		-252945,50		-273181,00	Казахстан
											-20235,50		
			Итого по разделу 2: О-1,О-2					542430,00	0,00	542430,00	0,00	585824,50	
								0,00	0,00	0,00	43394,50		
			ИТОГО по акту					9264541,28	51063,95	7831466,00	1009248,71	11095693,28	
								1382011,67	19721,82	0,00	821903,29		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			133148					
			Итого с временными									11228842	
			Зимние удорожания	%	2,42			271738					
			Итого с зимними удорожаниями									11500580	
			Итого с учетом переводного коэффициента 2022 год	*к=*	*1,050051*							*12076195*	
			Итого с учетом скидки подрядчика	*к=*	*0,710670177*							*8582192*	
			НДС	%	12,00			1029863					
			Итого с НДС									9612055	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD", руководитель Макенов Серик Сураганович

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект", представитель автоского надзора Хуснутдинов Р.К

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стадия" представитель технического надзора Герасимов С.Н.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо - Казахстанской области» , и.о. Главного врача Айманов Н.Б.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)