ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		221	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36							-			
в том числе за отчетный месяц	**178 869 789,58**	**79 012 856,40**	**70 547 193,21**						**8 465 663,19**	**79 012 856,40**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, Митченко, 14
БИН 060140009873
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о.Руководителя_____ Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____ Кабенов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Байкен Ашимова, 101
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____ Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, МИТЧЕНКО, 14**	**060140009873**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101**	**920840000743**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №221 от 22.05.2023

Номер документа	Дата составления
00000000003	**11.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар, ул.Астана 36			раб	1	79 012 856,40	79 012 856,40	8 465 663,19
				Итого	1	x	79 012 856,40	8 465 663,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Кусайнов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской облас

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-01)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего по смете	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Стропильные элементы										
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила /мауэрлаты, диагональные ноги, стропильные ноги/. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		1,2	221998,76	1191,33	266399	1430	1610742	32410	322713
		НР - 72%; СП - 8%				37058,58	453,31	44470	544		23905	
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев /кобылки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки/. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		1,87	201667,05	1693,31	377117	3166	1802086	51660	463078
		НР - 72%; СП - 8%				37623,60	745,11	70356	1393		34302	
14	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		6,57	180976,60	2027,37	1189016	13320	1119628	139266	1434546
		НР - 72%; СП - 8%				28562,69	878,00	187657	5768		106263	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов /стропильные ноги, диагональные ноги/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		8,766	11866,10	90,10	104018	790	91151	8945	122000
		НР - 72%; СП - 8%				1377,67	39,62	12077	347		9037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /обылки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	21,257	18284,17	64,84	388667	1378	315362	52222	476160
		НР - 72%; СП - 8%			3383,70	28,38	71927	603		35271	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1436	9144,78	34,83	13131904	50016	11176015	1804736	16131563
		НР - 72%; СП - 8%			1738,88	6,65	2497032	9549		1194923	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	140	3643,96	8,75	510154	1225	375432	96258	654925
		НР - 72%; СП - 8%			953,55	1,39	133497	195		48513	
20	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /конек фасонный/	м	140	1743,00	--	244020	--	244020	--	263542
		СП - 8%			--	--	--	--		19522	
21	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	84	996,90	8,75	83740	735	26491	40774	134474
		НР - 72%; СП - 8%			672,78	1,39	56514	117		9961	
22	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /элемент ендовы/	м	84	1761,00	--	147924	--	147924	--	159758
		СП - 8%			--	--	--	--		11834	
23	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	189,6	706,71	5,86	133992	1111	55286	56057	205253
		НР - 72%; СП - 8%			409,25	1,39	77594	264		15204	
24	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,6	1177,00	--	223159	--	223159	--	241012
		СП - 8%			--	--	--	--		17853	
25	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	198,25	154,16	36,72	30562	7280	1823	16859	51216
		НР - 72%; СП - 8%			108,24	9,87	21459	1957		3794	
				Слуховое окно							
31	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	38532,21	1288,88	154129	5156	213671	31931	200945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10534,45	552,80	42138	2211		14885	
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	3,7	9144,78	34,83	33836	129	54545	4650	41565
		НР - 72%; СП - 8%			1738,88	6,65	6434	25		3079	
33	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	1,92	3643,96	8,75	6996	17	10298	1320	8982
		НР - 72%; СП - 8%			953,55	1,39	1831	3		665	
34	224-105-0113 РСНБ РК 2022	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /конек фасонный/**	м	1,92	1743,00	--	3347	--	6693	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
35	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м ендовы	4,515	996,90	8,75	4501	40	2848	2192	7228
		НР - 72%; СП - 8%			672,78	1,39	3038	6		535	
36	224-105-0102 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /элемент ендовы/**	м	4,515	1761,00	--	7951	--	15902	--	8587
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
37	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /слив/. Устройство**	м планки	1,63	1179,35	13,75	1922	22	2126	608	2733
		НР - 72%; СП - 8%			513,48	4,58	837	7		202	
38	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /слив/**	м	1,63	1177,00	--	1919	--	3837	--	2072
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг /соединительные элементы/. Установка**	т стальных элементов	0,00925	1146064,14	10226,28	10601	95	19251	648	12149
		НР - 72%; СП - 8%			95217,58	2131,85	881	20		900	
40	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная /разъемная/**	шт.	16	389,00	--	6224	--	12448	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
41	223-502-0306 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 /задвижка оконная ЖО 125/**	шт.	8	2059,00	--	16472	--	32944	--	17790
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания /на лапках 865/**	пара	4	4001,00	--	16004	--	32008	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
45	261-302-0119 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм /жалюзи/**	$м^2$	4,9	4661,00	--	22839	--	45678	--	24666
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21014577
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
46	1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	$м^2$	4,76	3101,52	42,91	14763	204	3576	8618	25252
		НР - 72%; СП - 8%			2506,74	7,87	11932	37		1871	
47	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	70,43	2163,30	4,51	152361	318	36945	90374	262154
		НР - 72%; СП - 8%			1782,19	--	125520	--		19419	
48	223-301-0107 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /ВН-1/**	$м^2$	4,76	102432,00	--	487576	--	663759	--	526582
		СП - 8%			--	--	--	--		39006	
49	223-204-0109 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6/**	$м^2$	70,43	37008,00	--	2606473	--	3630485	--	2814991
		СП - 8%			--	--	--	--		208518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3628980
		РАЗДЕЛ 4.Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /ОК-2/	$м^2$	25,6	38517,00	--	986035	--	986035	--	1064918
		СП - 8%			--	--	--	--		78883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1064918
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
85	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,1	5498,88	214,64	138022	5387	78708	39673	191910
		НР - 72%; СП - 8%			2148,47	46,78	53927	1174		14216	
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /перегородки/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01853	456907,75	3644,57	8467	68	6482	1395	10651
		НР - 72%; СП - 8%			103469,18	1117,67	1917	21		789	
87	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	941,71	389,10	942	389	286	251	1288
		НР - 72%; СП - 8%			266,01	82,58	266	83		95	
88	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2-п/	$м^3$	0,026	124526,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								207346
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
этаж											
		Тип пола 1									
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	22,336	35397,37	12,72	790636	284	667389	88533	949503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	122963	--		70334	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	279,2	1075,30	35,95	300224	10037	148584	106141	438875
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	141602	5816		32509	
				Тип пола 2							
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	14,36	35397,37	12,72	508306	183	429069	56919	610443
		НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	79054	--		45218	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	179,5	1075,30	35,95	193016	6453	95526	68239	282156
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	91037	3739		20901	
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	179,5	6555,62	197,51	1176734	35453	861284	212964	1500873
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	279997	15787		111177	
97	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	157,5	2442,21	17,45	384648	2748	317851	46867	466037
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	64049	1044		34522	
		1 Этаж		Тип пола 3							
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,5408	35397,37	12,72	231527	83	104889	25926	278049
		НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	36008	--		20596	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,88	1075,30	35,95	40732	1362	23352	14400	59543
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	19212	789		4411	
100	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,88	2357,62	117,75	89307	4460	54710	27573	126229
		НР - 72%; СП - 8%			993,04	17,95	37616	680		9350	
101	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,88	1447,56	58,26	54834	2207	34671	16622	77172
		НР - 72%; СП - 8%			599,17	10,24	22697	388		5716	
102	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	37,88	6555,62	197,51	248327	7481	210548	44942	316730
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	59088	3332		23462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,65	2442,21	17,45	128582	919	123507	15667	155789
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	21411	349		11540	
		2 Этаж		Тип пола 2							
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,2	1075,30	35,95	14194	475	7024	5018	20749
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	6695	275		1537	
114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	13,2	580,91	24,65	7668	325	7011	369	8680
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	331	182		643	
115	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	2357,62	117,75	31121	1554	16459	9608	43988
		НР - 72%; СП - 8%			993,04	17,95	13108	237		3258	
116	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	1447,56	58,26	19108	769	10430	5792	26892
		НР - 72%; СП - 8%			599,17	10,24	7909	135		1992	
117	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,2	6555,62	197,51	86534	2607	63337	15661	110370
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	20590	1161		8176	
118	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22	2442,21	17,45	53729	384	44398	6547	65098
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	8947	146		4822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								5537177
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
123	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	34,25	4129,99	58,77	141452	2014	170081	72390	230949
		НР - 72%; СП - 8%			2884,75	50,76	98803	1739		17106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2598,7	1795,77	24,62	4666667	63980	3565007	1867790	7057210
		НР - 72%; СП - 8%			989,59	8,66	2571648	22505		522753	
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	123,4	5979,02	24,99	737811	3084	282407	326938	1149928
		НР - 72%; СП - 8%			3665,48	14,26	452320	1760		85180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								8438087
				Усиление фундаментов							
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5327175	479181,50	2141,60	734450	3282	2432277	24509	819676
		НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	32618	1423		60717	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /пруток/. Установка	т	0,083489	1408203,18	2024,70	117569	169	299314	22688	151478
		НР - 72%; СП - 8%			376548,48	878,00	31438	73		11221	
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,7570068	116,58	3,23	438	12	625	179	666
		НР - 72%; СП - 8%			65,60	0,39	246	1		49	
237	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	3,7570068	319,39	8,35	1200	31	3316	159	1468
		НР - 72%; СП - 8%			57,60	1,18	216	4		109	
238	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	29,018436	117332,16	3249,62	3404796	94299	8067776	770470	4509287
		НР - 72%; СП - 8%			35472,24	1404,22	1029349	40748		334021	
239	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,4219136	5814,52	1567,68	60598	16338	109125	14048	80618
		НР - 72%; СП - 8%			1239,64	632,49	12919	6592		5972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								5563192
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								45 454 277,04

Временные здания и сооружения 1,2%	545 451,32
Всего с временными зданиями и сооружениями	45 999 728,37
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	597 996,47

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего с климатическими условиями температурной зоны			46 597 724,84							
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			931 954,50							
		Итого сметная стоимость			47 529 679,33							
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079			51 284 524,00							
		Налог на добавленную стоимость 12 %			6 154 142,88							
		Всего по акту			57 438 666,88							
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95			54 566 733,54							

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____**Кусайнов А.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____**Кабенов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____**Рахманкулов Р.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 6
выполненных работ за сентябрь месяц 2023
(Лок.смета 1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2..ВКЛЮЧИТЬ										
		Монтажные работы										
		Кровля										
65	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	1225,7		919,94 310,58	39,40 6,42	1127570 380678	48293 7869	698599	279754 112581	1519904
66	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К СП - 8%	$м^2$	1348,27		293,00 --	-- --	395043 --	-- --	395043	-- 31603	426646
67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пол. Армирование стяжки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	1,2257		562830,75 103469,18	3644,57 1117,67	689862 126822	4467 1370	558573	92298 62573	844733
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	1225,7		1075,30 507,17	35,95 20,83	1317995 621638	44064 25531	652293	465962 142721	1926678
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	1225,7		145,22 6,26	6,16 3,44	177996 7673	7550 4216	162773	8555 14929	201480
70	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	1436		144,25 124,91	19,34 4,79	207143 179371	27772 6878	--	134094 27298	368535
71	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм СП - 8%	$м^2$	1579,6		195,00 --	-- --	308022 --	-- --	308022	-- 24642	332664
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	155,66		5305,37 1684,12	22,67 5,59	825834 262150	3529 870	560155	189374 81217	1096426

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		====Монтаж пластиковых откосов										
92	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка панелями СЭНДВИЧ НР - 72%; СП - 8%	м откоса	428,17		634,72 576,23	8,04 3,42	271768 246724	3442 1464	21602	178697 36039	486504
93	232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панели СЭНДВИЧ (шир.500мм) СП - 8%	$м^2$	214,03		3806,00 --	-- --	814598 --	-- --	814598	-- 65168	879766
94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	428,17		484,50 124,29	1,81 0,83	207448 53217	775 355	153456	38574 19683	265705
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		====Благоустройство										
127	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	227,5		163,83 92,49	71,34 31,62	37271 21041	16230 7194	--	20329 4609	62210
128	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	45,5		1600,50 1173,34	427,16 189,35	72823 53387	19435 8615	--	44642 9397	126862
129	1201-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ основания	227,5		2622,11 2467,06	155,05 45,95	596530 561256	35274 10454	--	411632 80653	1088815
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	1,35		13756,38 4873,41	2652,24 1077,38	18571 6579	3580 1454	8412	5784 1948	26304
131	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 72%; СП - 8%	м бортового камня	45		3071,80 1186,71	45,53 18,86	138231 53402	2049 849	82780	39060 14183	191475
132	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	$м^3$	4,2525		54895,00 --	-- --	233441 --	-- --	233441	-- 18675	252116
133	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	21,28		9093,49 4497,38	1534,31 587,66	193509 95704	32650 12505	69657	77911 21714	293134
134	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	212,83		1892,21 1676,14	203,63 55,44	402719 356733	43339 11799	2830	265343 53445	721507
134.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0049	228,61475	1668,00		381329				
134.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	6,825							
134.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029998	6,824545		6788,00		46325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029998	6,824545		1848,00		12612			
134.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0043	0,97825	2730,00				2671		
134.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,025	5,6875	28,00				159		
134.6	261-101-0345	Брусчатка	$м^2$	1	227,5	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									11 111 464,24
		Временные здания и сооружения 1,2%					133 337,57					
		Всего с временными зданиями и сооружениями					11 244 801,82					
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3 %					146 182,42					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны					11 390 984,24					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %					227 819,68					
		Итого сметная стоимость					11 618 803,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				**12 536 689,43**					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**1 504 402,73**					
		Всего по акту				**14 041 092,17**					
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95				**13 339 037,56**					

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 7

выполненных работ за сентябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-03)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
96	1120-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм /1 мм/. Прокладка ПР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,475		7311,81 2754,43	77,94 31,73	200892 75678	2142 872	123072	75019 22073	297984
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	42		10097,16 2182,08	61,13 24,59	424081 91647	2568 1033	329866	90827 41193	556100
98	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /0,5 мм/. Прокладка ПР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	36		10097,16 2182,08	61,13 24,59	363498 78555	2200 885	282743	77851 35308	476658
99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,5		9289,88 2754,43	77,05 31,32	51094 15149	424 172	35521	15015 5289	71398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1 402 140,00

Временные здания и сооружения 1,2%	16 825,68
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 418 965,68
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3 %	18 446,55
Всего с климатическими условиями температурной зоны	1 437 412,23
Непредвиденные работы и затраты 2 %	28 748,24
Итого сметная стоимость	1 466 160,48
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	1 581 987,16
Налог на добавленную стоимость 12 %	189 838,46
Всего по акту	1 771 825,62
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	1 683 234,33

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____ Кусайнов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____ Мусин М.Ш.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____**Кабенов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центрпроект"

Инженер _____ **Рахманкулов Р.А.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 8

выполненных работ за сентябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Водопровод В1 (школа + столовая)										
11	519-101-1803 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		1837780,00	--	1837780	--		--	1837780
						--	--	--	--	1837780	--	
25	прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис Лтд"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Комплектная станция пожаротушения LOWARA 3SV05F005T SA-23 1502	шт	1		6370749,59	--	6370750	--		--	6370750
						--	--	--	--	6370750	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8208529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8208529		

Итого по акту	8 208 529,00
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	8 857 002,79
Налог на добавленную стоимость 12 %	1 062 840,33
Всего по акту	9 919 843,13
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	9 423 850,97

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахматкулов Р.Т.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 г.

№п/п	№ актов	№ смет	Сумма
1	№ 5	02-01-01	54 566 733,54
2	№ 6	1-1	13 339 037,56
3	№ 7	02-01-03	1 683 234,33
4	№ 8	02-01-02	9 423 850,97
ИТОГО			**79 012 856,40**

Протокол технического совещания

«08» сентября 2023г.

с. Аршалы

Присутствовали:

Кусайнов А.А. - ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Мусин М.Ш. - директор ТОО "Сарыарка ЛТД", генподрядчик

Тема: Оборудование на ответственное хранение по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36»

Предложение:
ТОО "Сарыарка ЛТД" информирует, что для дальнейшего выполнения работ по объекту и во избежание инфляционных рисков, в целях дальнейшего бесперебойного монтажа, подрядчиком были приобретены в пределах сметного объема следующие материалы без монтажа в проектное положение:

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Количество	Приме-чание
1	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	1	Общеобразовательная школа станции Анар ул.Астана 36
2	Комплектная станция пожаротушения LOWARA 3SV05F005T SA-23 1502	шт	20	

В связи с чем, генподрядчик ТОО «Сарыарка ЛТД» просит заказчика оплатить закупленный материал и принимать без монтажа в проектное положение с последующим его ответственным хранением.

Решение:
1. Во избежание срыва сроков строительства объекта, оплатить закупленное оборудование, принять без монтажа в проектное положение.
2. - ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" передать закупленное оборудование на ответственное хранение генподрядчику ТОО «Сарыарка ЛТД».
3. ТОО «Сарыарка ЛТД» обеспечить сохранность заявленного оборудования в указанных объемах акта выполненных работ.
4. ТОО «Нурай-Сервис » принять по акту выполненных работ без монтажа.

И.о. Руководитель ГУ «Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» _____Кусайнов А.А.

Директор ТОО «Сарыарка ЛТД» _____Мусин М.Ш.