ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		221	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36							-			
в том числе за отчетный месяц	**386 945 213,03**	**208 075 423,45**	**185 781 628,08**						**22 293 795,37**	**208 075 423,45**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, Митченко, 14
БИН 060140009873
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ260700102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о.Руководителя_____Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Байкен Ашимова, 101
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, МИТЧЕНКО, 14** | **060140009873**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101** | **920840000743**

полное наименование, адрес, данные о.средствах связи

Договор (контракт) Договор №221 от 22.05.2023

Номер документа	Дата составления
00000000006	13.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар, ул.Астана 36			раб	1	208 075 423,45	208 075 423,45	22 293 795,37
				Итого	1	x	208 075 423,45	22 293 795,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Кусайнов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2023

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской об

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 9

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1..ВКЛЮЧИТЬ										
		Демонтажные работы										
		Потолки										
61	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка вручную от краски известковой	$м^2$		176,33	314,53	--	55461	--	--	39932	103024
						314,53	--	55461	--		7631	
		==Водосточная система==										
83	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		-20	1424,00	--	-28480	--	28480	--	-30758
						--	--	--	--		-2278	
		Стены										
95	1115-0204-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Насечка поверхности	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		79,77	606,73	--	48399	--	--	34847	89906
						606,73	--	48399	--		6660	
97	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1509,06	1647,79	104,86	2486614	158240	999095	1365934	4160751
						1169,92	87,24	1765479	131650		308204	
		==ПОЛЫ==										
		1 этаж										
		===Тип пола 1										
104	1111-0101-3503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ покрытия		-279,2	2026,41	30,57	-565774	-8535	325280	-168699	-793231
						830,80	8,40	-231959	-2345		-58758	
		2 этаж										
		Тип пола 1										
105	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		-63,98	1213,64	39,40	-77649	-2521	276199	-14603	-99632
						310,58	6,42	-19871	-411		-7380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм /37 мм/. Устройство	м^2 покрытия	-319,8	9607,10	68,94	-3072351	-22047	2735128	-234758	-3571677
		НР - 72%; СН - 8%			985,54	34,01	-315176	-10876		-264569	
107	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ППЖ-180/	м^3 изоляции	-3,2	80034,99	2313,55	-256112	-7403	776542	-69610	-351780
		НР - 72%; СН - 8%			29157,18	1055,58	-93303	-3378		-26058	
108	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит OSB Устройство	м^2 покрытия	-63,98	806,32	50,92	-51588	-3258	11171	-34376	-92841
		НР - 72%; СН - 8%			720,47	25,77	-46096	-1649		-6877	
109	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	-63,98	2791,00	--	-178568	--	892562	--	-192854
		СН - 8%			--	--	--	--		-14285	
					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
					БЛАГОУСТРОЙСТВО						
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,2769	13756,38	2652,24	3809	734	10136	1186	5395
		НР - 72%; СН - 8%			4873,41	1077,38	1349	298		400	
131	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,23	3071,80	45,53	28353	420	99760	8012	39274
		НР - 72%; СН - 8%			1186,71	18,86	10953	174		2909	
132	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	1,9233751	54895,00	--	105584	--	339025	--	114030
		СН - 8%			--	--	--	--		8447	
133	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,32	9093,49	1534,31	2910	491	66135	1172	4408
		НР - 72%; СН - 8%			4497,38	587,66	1439	188		327	
134	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	3,17	1892,21	203,63	5998	646	2687	3952	10747
		НР - 72%; СН - 8%			1676,14	55,44	5313	176		796	
135	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Брусчатка толщиной 6 см	м^2	216	3551,79	--	767187	--	767187	--	828562
		СН - 8%			--	--	--	--		61375	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								223324,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5542208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1949786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-751229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-5497260		
		- Перевозка грузов	Тенге				32694				
		- Накладные расходы	Тенге							3449528	
		- Сметная прибыль	Тенге							126215	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения 1,2%				2 679,89					
		Всего с временными зданиями и сооружениями				**226 003,98**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной				**2 938,05**					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны				**228 942,03**					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				**4 578,84**					
		Итого сметная стоимость				**233 520,87**					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				**251 969,02**					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**30 236,28**					
		Всего по акту				**282 205,30**					
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95				**268 095,03**					

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинско

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 10
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего по смете	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Стропильные элементы										
26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение кровли/**	т		0,90675	1004968,00	--	911255	--	911255	--	984155
		СП - 8%				--	--	--	--		72900	
		Слуховое окно										
45	261-302-0119 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм /жалюзи/**	$м^2$		-4,9	4661,00	--	-22839	--	45678	--	-24666
		СП - 8%				--	--	--	--		-1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									959489
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
47	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$		27,67	2163,30	4,51	59859	125	36945	35506	102993
		НР - 72%; СП - 8%				1782,19	--	49313	--		7629	
49	223-204-0109 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6/**	$м^2$		27,67	37008,00	--	1024011	--	3630485	--	1105932
		СП - 8%				--	--	--	--		81921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									1208925
		РАЗДЕЛ 3.Двери										
50	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые /дверные/. Кладка и заделка кирпичом**	$м^3$ кладки		0,4	53884,28	2771,65	21554	1109	16781	2865	26372
		НР - 72%; СП - 8%				9162,09	785,58	3665	314		1953	
51	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$		4,5	4129,99	58,77	18585	264	5340	9511	30344
		НР - 72%; СП - 8%				2884,75	50,76	12981	228		2248	
52	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках /кирпич/. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$		10,5	2516,98	124,83	26428	1311	13906	13675	43311
		НР - 72%; СП - 8%				1755,39	53,46	18432	561		3208	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках /кирпич/. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	33,6	2162,22	172,21	72651	5786	24059	38062	119570
		НР - 72%; СП - 8%			1496,19	77,14	50272	2592		8857	
60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	527,00	--	24242	--	27404	--	26181
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
61	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	17	2242,00	--	38114	--	58292	--	41163
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
67	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1969,50	2,85	7878	11	--	5664	14625
		НР - 72%; СП - 8%			1966,65	--	7867	-		1083	
68	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	5073,00	--	20292	--	20292	--	21915
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								323482
				РАЗДЕЛ 4.Окна							
69	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные /заградительная сетка на окна и осветительные приборы в спортивном зале/. Установка	м^2	437,3	1441,54	7,45	630385	3258	532631	69057	755398
		НР - 72%; СП - 8%			216,09	3,24	94496	1417		55955	
70	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	13,68	5711,54	7,45	78134	102	739234	2160	86718
		НР - 72%; СП - 8%			216,09	3,24	2956	44		6424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								842116
				РАЗДЕЛ 6.Полы							
1 этаж											
				Тип пола 1							
92	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	279,2	4133,97	61,43	1154204	17151	1030566	81781	1334864
		НР - 72%; СП - 8%			381,40	25,42	106487	7097		98879	
93	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	181,25	388,48	1,28	70412	232	37656	23494	101419
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,59	32524	107		7513	
				Тип пола 2							
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	-1,476	35397,37	12,72	-52247	-19	429069	-5850	-62745
		НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	-8126	--		-4648	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	-18,45	1075,30	35,95	-19839	-663	95526	-7014	-29000
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	-9357	-384		-2147	
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	-18,45	6555,62	197,51	-120951	-3644	861284	-21890	-154267
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	-28780	-1623		-11426	
97	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	-12,13	2442,21	17,45	-29624	-212	317851	-3610	-35891
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	-4933	-80		-2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип пола 3							
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	-3,5104	35397,37	12,72	-124259	-45	104889	-13914	-149227
		НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	-19325	--		-11054	
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	-52,65	2442,21	17,45	-128582	-919	123507	-15667	-155789
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	-21411	-349		-11540	
104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом /толщина 100 мм/. Устройство	$м^2$ покрытия	264,9	6489,49	497,70	1719066	131841	1373951	182117	2053277
		НР - 72%; СП - 8%			805,11	149,74	213274	39666		152095	
105	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	264,9	4590,03	30,69	1215899	8130	1013597	142121	1466662
		НР - 72%; СП - 8%			733,00	12,15	194172	3219		108642	
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	69,8	388,48	1,28	27116	89	22854	9048	39057
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,59	12525	41		2893	
		2 этаж									
				Тип пола 1							
111	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	255,82	4133,97	61,43	1057552	15715	1180427	74932	1223083
		НР - 72%; СП - 8%			381,40	25,42	97570	6503		90599	
112	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	95,98	388,48	1,28	37286	123	42695	12441	53706
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,59	17223	57		3978	
				Тип пола 3							
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	65,89	1075,30	35,95	70852	2369	80518	25049	103572
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	33417	1372		7672	
120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	65,89	580,91	24,65	38276	1624	80371	1842	43328
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	1651	907		3209	
121	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	65,89	6555,62	197,51	431950	13014	725974	78174	550933
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	102780	5795		40809	
121.14	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02	3913,00				603878		
122	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	97,12	2442,21	17,45	237187	1696	318859	28900	287373
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	39495	644		21286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								6670353
				РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка							
123	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	78,75	4129,99	58,77	325237	4628	170081	166443	531014
		НР - 72%; СП - 8%			2884,75	50,76	227174	3997		39333	
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стены /откосы/. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	113	955,72	6,95	107996	785	37158	56368	177513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			689,55	3,27	77919	370		13149	
125	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	350,23	1477,34	9,82	517409	3439	467219	260848	840517
		НР - 72%; СП - 8%			1030,90	3,53	361052	1236		62261	
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	350,23	2312,87	14,75	810036	5166	605023	438677	1348608
		НР - 72%; СП - 8%			1732,72	6,92	606851	2424		99894	
127	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит /подвесной потолок типа "Армстронг"/. Устройство	$м^2$	87,4	2160,65	216,91	188841	18958	--	128746	342993
		НР - 72%; СП - 8%			1943,74	102,18	169883	8931		25407	
128	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм /подвесной потолок типа "Армстронг"/	$м^2$	87,4	4122,00	--	360263	--	360263	--	389084
		СП - 8%			--	--	--	--		28821	
129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	79,77	1795,77	24,62	143249	1964	3565007	57334	216625
		НР - 72%; СП - 8%			989,59	8,66	78940	691		16043	
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2463,35	1911,43	13,89	4708521	34216	2333551	2457570	7739378
		НР - 72%; СП - 8%			1379,10	6,53	3397206	16086		573287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								11585732
					РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка						
133	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м /фасады линеарная панель Primepanel-T-Г-24x281/20/. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	1161,75	22246,16	1622,43	25844476	1884858	23901975	777498	28751732
		НР - 72%; СП - 8%			562,65	366,86	653659	426200		2129758	
134	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный//ККУ-150x80/	шт.	2946,72	96,00	--	282885	--	336768	--	305516
		СП - 8%			--	--	--	--		22631	
135	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм x 40 мм /КПГ 60x44x3000/	м	1592,64	551,00	--	877545	--	1044696	--	947748
		СП - 8%			--	--	--	--		70204	
136	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм /самонарезающий винт 4,2x28/	шт.	7760	3,00	--	23280	--	24000	--	25142
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
137	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм /самонарезающий винт 4,2x16/	шт.	13095	2,00	--	26190	--	27000	--	28285
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
138	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10x100 /анкер фасадный HILTI HRD-H 10x100/	шт.	2814	29,00	--	81606	--	97150	--	88134
		СП - 8%			--	--	--	--		6528	
140	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 /3,2x8/	т	0,002134	301795,00	--	644	--	664	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
141	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,66	1144,00	--	86555	--	89232	--	93479
		СП - 8%			--	--	--	--		6924	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м		40,74	1144,00 --	-- --	46607 --	-- --	48048	-- 3729	50335
143	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /П-100/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции		-19,45	80034,99 29157,18	2313,55 1055,58	-1556681 -567107	-44999 -20531	7221505	-423099 -158382	-2138162
144	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой /пленка гидроизоляционная Tyvek Housewrap (1,5x50)/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		1540,7092	5940,13 3049,54	1537,49 666,02	9152013 4698454	2368825 1026143	2149210	4121710 1061898	14335621
145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные /цоколь/. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПЖ-100/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции		4,63	80034,99 29157,18	2313,55 1055,58	370562 134998	10712 4887	224853	100717 37702	508982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									42997509
						РАЗДЕЛ 9.Разные работы						
						Отмостка						
147	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /под отмостку/. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия		19	1382,41 413,13	221,04 65,68	26266 7849	4200 1248	14217	6550 2625	35441
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		1,00485	116,58 65,60	3,23 0,39	117 66	3 0	48	48 13	178
158	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		1,00485	319,39 57,60	8,35 1,18	321 58	8 1	255	43 29	393
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки		6,4	1027,34 507,17	35,95 20,83	6575 3246	230 133	3099	2433 721	9729
160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки		6,4	266,47 12,53	12,32 6,89	1705 80	79 44	1546	89 144	1938
161	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки		8,9	1100,05 502,02	34,79 20,83	9790 4468	310 185	5013	3350 1051	14192
162	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 30 мм/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки		8,9	305,51 12,06	12,32 6,89	2719 107	110 61	2503	121 227	3068
						Чертежи м/к разработаны на стадии КМ, поэтому учтены коэффициенты 1,01 и 1,03						
164	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /козырек/. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций		0,08019	118060,32 69519,63	35095,06 12911,07	9467 5575	2814 1035	1679	4759 1138	15365

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /козырек К-1/	т		0,08019	965674,00	--	77437	--	120601	--	83632
		СП - 8%				--	--	--	--		6195	
166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$		5,6199607	319,39	8,35	1795	47	1424	238	2195
		НР - 72%; СП - 8%				57,60	1,18	324	7		163	
		Ограждение радиаторов ОР1 (устройство короба)										
188	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /облицовка СМЛ панели/	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		39,9	4809,67	20,89	191906	834	131165	43379	254107
		НР - 72%; СП - 8%				1501,44	8,54	59907	341		18823	
189	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м		23,77	439,00	--	10435	--	10435		11270
		СП - 8%				--	--	--	--		835	
190	222-529-0112 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м		23,77	614,00	--	14595	--	14595		15762
		СП - 8%				--	--	--	--		1168	
191	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		41	448,00	--	18368	--	18368		19837
		СП - 8%				--	--	--	--		1469	
192	222-529-0306 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м		41	603,00	--	24723	--	24723		26701
		СП - 8%				--	--	--	--		1978	
193	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м		41	439,00	--	17999	--	17999		19439
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
194	261-201-0616 РСНБ РК 2022	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов /уплотнительная 95х3,2/	м		23,77	202,00	--	4802	--	4802		5186
		СП - 8%				--	--	--	--		384	
195	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.		1,64	1309,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
196	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм /TN25/	шт.		453	1,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
197	261-107-0491 РСНБ РК 2022	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78 /армирующая бумажная/	10 м		2,377	95,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
198	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный /профиль торцевой (ПТ) 23х15/	м		23,77	562,00	--	13359	--	13359	--	14427
		СП - 8%				--	--	--	--		1069	
199	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$ /радиаторные/. Установка	решетка		18	3258,31	153,26	58650	2759	9442	34091	100159
		НР - 72%; СП - 8%				2580,51	49,94	46449	899		7419	
200	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм /радиаторная "Аргумент-пласт"/	шт.		18	28411,00	--	511398	--	511398	--	552310
		СП - 8%				--	--	--	--		40912	
		Ограждение радиаторов ОР2 (устройство короба)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /облицовка СМЛ панели/	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	29,44	4809,67	20,89	141597	615	96780	32007	187492
		НР - 72%; СП - 8%			1501,44	8,54	44202	251		13888	
202	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	17,5	439,00	--	7683	--	7683	--	8297
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
203	222-529-0112 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	17,5	614,00	--	10745	--	10745	--	11605
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
204	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	28	448,00	--	12544	--	12544	--	13548
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
205	222-529-0306 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	28	603,00	--	16884	--	16884	--	18235
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
206	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	28	439,00	--	12292	--	12292	--	13275
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
207	261-201-0616 РСНБ РК 2022	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов /уплотнительная 95х3,2/	м	17,5	202,00	--	3535	--	3535	--	3818
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
208	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,4	1309,00	--	1833	--	1833	--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
209	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм /TN25/	шт.	420	1,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
210	261-107-0491 РСНБ РК 2022	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78 /армирующая бумажная/	10 м	1,75	95,00	--	166	--	166	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
211	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный /профиль торцевой (ПТ) 23х15/	м	17,5	562,00	--	9835	--	9835	--	10622
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
212	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$ /радиаторные/. Установка	решетка	14	3258,31	153,26	45616	2146	7344	26515	77902
		НР - 72%; СП - 8%			2580,51	49,94	36127	699		5771	
213	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм /радиаторная "Аргумент-пласт"/	шт.	14	28411,00	--	397754	--	397754	--	429574
		СП - 8%			--	--	--	--		31820	
				Узел 2							
221	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0051	107113,75	3644,57	546	19	--	384	1005
		НР - 72%; СП - 8%			103469,18	1117,67	528	6		74	
222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	376202,00	--	1919	--	1919	--	2072
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные /участок/. Разборка	$м^3$		0,96	18462,03	5436,65	17724	5219	--	10648	30642
		НР - 72%; СП - 8%				13025,38	2380,22	12504	2285		2270	
228	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные /участок/. Разборка	$м^3$		0,8	18462,03	5436,65	14770	4349	--	8874	25535
		НР - 72%; СП - 8%				13025,38	2380,22	10420	1904		1891	
229	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00591	107113,75	3644,57	633	22	--	445	1164
		НР - 72%; СП - 8%				103469,18	1117,67	612	7		86	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00096	376202,00	--	361	--	722	--	390
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
231	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00495	455717,00	--	2256	--	4512	--	2436
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
232	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые /дверные/. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки		0,48	53884,28	2771,65	25864	1330	117461	3438	31647
		НР - 72%; СП - 8%				9162,09	785,58	4398	377		2344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									2060252
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									66 647 859,15
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									

Временные здания и сооружения 1,2%	799 774,31
Всего с временными зданиями и сооружениями	67 447 633,5
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны,	876 819,23
Всего с климатическими условиями температурной зоны	68 324 452,69
Непредвиденные работы и затраты 2 %	1 366 489,05
Итого сметная стоимость	69 690 941,75
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	75 196 526,14
Налог на добавленную стоимость 12 %	9 023 583,14
Всего по акту	84 220 109,28
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	80 009 103,82

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя _____ Кусаинов А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер _____ Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской о

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 11

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-2. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1..ВКЛЮЧИТЬ										
		Демонтажные работы										
		Полы										
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	877,8		497,27	23,36	436504	20505	--	308687	804803
						473,91	14,50	415998	12728		59611	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	877,8		108,18	--	94960	--	--	68372	176402
						108,18	--	94960	--		13070	
		Кровля односкатная										
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ППЖ-180/	$м^3$ изоляции	35,92		80034,99	2313,55	2874857	83102	1744429	781375	3948730
						29157,18	1055,58	1047326	37916		292498	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	179,6		919,94	39,40	165221	7076	102365	40992	222709
						310,58	6,42	55780	1153		16496	
5	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	197,56		293,00	--	57885	--	57885	--	62516
						--	--	--	--		4631	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пол. Армирование стяжки	т металлических изделий	0,1796		562830,75	3644,57	101084	655	81846	13524	123777
						103469,18	1117,67	18583	201		9169	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	179,6		1075,30	35,95	193124	6457	95579	68277	282313
						507,17	20,83	91088	3741		20913	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	179,6		145,22	6,16	26082	1107	23851	1254	29523
						6,26	3,44	1124	618		2188	
		===Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 800 мм	шт	15	36428,57	--	546429	--	546429	--	590143
					--	--	--	--		43714	
10	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 900 мм	шт	3	36428,57	--	109286	--	109286	--	118029
					--	--	--	--		8743	
11	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 700 мм	шт	11	33946,88	--	373416	--	373416	--	403289
					--	--	--	--		29873	
12	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Короб МДФ ПВХ Софт тач 26-70-2050	шт	50,5	1912,50	--	96581	--	96581	--	104308
					--	--	--	--		7727	
13	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Наличник ПВХ Софт тач 8-70-2150	шт	50,5	1001,79	--	50590	--	50590	--	54637
					--	--	--	--		4047	
14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,7664	4338,01	69,97	25015	403	3732	15163	43392
					3620,92	31,12	20880	179		3214	
15	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-01 Е160 880-2080 П 7035	шт	1	100178,57	--	100179	--	100179	--	108193
					--	--	--	--		8014	
16	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная Стройгост 5-1 Металл 96/205	шт	2	49178,57	--	98357	--	98357	--	106226
					--	--	--	--		7869	
17	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13,728	3963,90	73,93	54416	1015	7157	33623	95082
					3368,58	33,15	46244	455		7043	
18	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 П 7035	шт	1	142071,43	--	142071	--	142071	--	153437
					--	--	--	--		11366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 Л 7035	шт	2	142071,43	--	284143	--	284143	--	306874
					--	--	--	--		22731	
20	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 П 7035	шт	1	142982,14	--	142982	--	142982	--	154421
					--	--	--	--		11439	
21	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1480-2080 Л 7035	шт	2	162107,14	--	324214	--	324214	--	350151
					--	--	--	--		25937	
		====Монтаж пластиковых откосов									
22	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных/ откосы Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	0,627255	49075,07	2003,52	30783	1256	5491	17624	52279
					38319,80	703,72	24036	441		3873	
23	Прайс лист ИП Бекишев Б.Т.	Пена монтажная Титан ПРОФ70 ULTRA FAST (870 мл)	шт	134	2895,16	--	387951	--	387951	--	418987
					--	--	--	--		31036	
24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	148,62	2185,38	14,61	324791	2172	272122	37107	390850
					339,77	7,01	50497	1042		28951	
25	223-501-0110 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	148,62	3230,00	--	480043	--	480043	--	518446
					--	--	--	--		38403	
		Стены									
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01382	107113,75	3644,57	1480	50	--	1041	2722
					103469,18	1117,67	1430	15		202	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00292	376202,00	--	1099	--	1099	--	1187
					--	--	--	--		88	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0109	455717,00	--	4967	--	4967	--	5364
					--	--	--	--		397	
29	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые /дверные/. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	3,66	53884,28	2771,65	197216	10144	153539	26214	241305
					9162,09	785,58	33533	2875		17874	
30	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем OSB/Спортзал	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	12,9272	2586,70	20,89	33439	270	13760	14054	51293
					1501,44	8,54	19409	110		3799	
31	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	12,9272	2791,00	--	36080	--	36080	--	38966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2886	
32	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/Дверные откосы	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	52	3376,42	20,89	175574	1086	96413	56534	250677
					1501,44	8,54	78075	444		18569	
33	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	91,72	5979,02	24,99	548396	2292	209906	243004	854711
					3665,48	14,26	336198	1308		63312	
34	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/ Спортзал	$м^2$ горизонтальной проекции	418,92	1748,80	8,14	732607	3410	209778	375105	1196330
					1239,90	3,73	519419	1563		88618	
				Откосы оконные и дверные.Откосная система							
35	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	595,38	728,39	5,91	433669	3518	32080	287330	778680
					668,60	1,68	398071	1000		57680	
36	Прайс Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда	Откос окна /фасонные эл-ты/	м	598,38	1220,36	--	730239	--	730239	--	788659
					--	--	--	--		58420	
37	Прайс Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда	Аквилон /фасонные эл-ты/	м	598,38	683,04	--	408717	--	408717	--	441412
					--	--	--	--		32695	
		==ПОТОЛОК==									
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/.Обшивка под USB/ Служебное помещение	$м^3$ древесины в конструкции	0,93125	180976,60	2027,37	168534	1888	140047	19740	203336
					28562,69	878,00	26599	818		15062	
39	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка досками обшивки/ Служебное помещение,спортзал	$м^2$ потолков	42,52	3930,65	34,33	167131	1460	126168	28902	211715
					929,04	15,02	39503	639		15683	
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /обылки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,063	18284,17	64,84	19436	69	15770	2611	23811
					3383,70	28,38	3597	30		1764	
41	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолок.Обшивка плитами USB/Служебное помещение/	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	32,52	1405,26	22,30	45699	725	900	31970	83883
					1355,28	10,14	44074	330		6214	
42	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	32,52	2791,00	--	90763	--	90763	--	98024
					--	--	--	--		7261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит /подвесной потолок типа "Армстронг"/. Устройство	$м^2$	841,12	2160,65	216,91	1817366	182448	--	1239020	3300900
					1943,74	102,18	1634919	85946		244514	
44	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм /подвесной потолок типа "Армстронг"/	$м^2$	841,12	4122,00	--	3467097	--	3467097	--	3744465
					--	--	--	--		277368	
45	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	75,13	4181,77	20,87	314176	1568	165913	106082	453879
					1952,55	8,54	146695	642		33621	
46	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2/Спортзал	$м^2$ окрашиваемой поверхности	28,57	355,35	1,55	10152	44	4602	3980	15263
					192,73	0,75	5506	21		1131	
		==ПОЛЫ==									
1 этаж											
				===Тип пола 1							
				Кабинеты,гардероб,кабинет директора,приемная							
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,6	35397,37	12,72	56636	20	47808	6342	68016
					5505,15	--	8808	--		5038	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20	1075,30	35,95	21506	719	10644	7603	31438
					507,17	20,83	10143	417		2329	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2	13756,38	2652,24	27513	5305	12461	8569	38969
					4873,41	1077,38	9747	2155		2887	
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,2992	562830,75	3644,57	168399	1090	136351	22531	206204
					103469,18	1117,67	30958	334		15274	
51	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	299,2	1358,55	26,24	406478	7851	214819	134006	583721
					614,33	7,73	183808	2313		43237	
52	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	20	4133,97	61,43	82679	1228	73823	5858	95620
					381,40	25,42	7628	508		7083	
				Тип пола 2							
				Коридор,служебное помещение,тепловой узел,помещение перед спорт.залом,тамбур							
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,16102	562830,75	3644,57	90627	587	73379	12125	110972
					103469,18	1117,67	16661	180		8220	
				Тип пола 3							
				Столовая, кухня, сан.узел							
54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,03688	562830,75	3644,57	20757	134	16807	2777	25417
					103469,18	1117,67	3816	41		1883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					===Тип пола 4						
					Спортзал, Актовый зал						
55	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	264,9	1031,09	53,05	273136	14052	21474	176031	485101
					896,98	25,97	237610	6879		35934	
56	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	264,9	1031,09	53,05	273136	14052	21474	176031	485101
					896,98	25,97	237610	6879		35934	
57	215-204-0801 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	13,245	141281,00	--	1871267	--	1871267	--	2020968
					--	--	--	--		149701	
58	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сплошной настил доска/. Огнебиозащита	м^3 древесины в конструкции	13,245	18284,17	64,84	242174	859	196498	32539	296690
					3383,70	28,38	44817	376		21977	
59	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит OSB Устройство	м^2 покрытия	264,9	806,32	50,92	213594	13488	9253	142328	384396
					720,47	25,77	190853	6826		28474	
60	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	264,9	2791,00	--	739336	--	739336	--	798483
					--	--	--	--		59147	
61	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м^2	194,26	12004,00	--	2331897	--	2331897	--	2518449
					--	--	--	--		186552	
62	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Сварочный шнур	м	100	273,21	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
63	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Клей для линолеума	кг	70,64	2276,79	--	160832	--	160832	--	173698
					--	--	--	--		12866	
64	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Грунтовка	шт	3	455,36	--	1366	--	1366	--	1475
					--	--	--	--		109	
65	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Скотч	шт	15	910,71	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--		1093	
66	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Краска для разметки	шт	2	9107,14	--	18214	--	18214	--	19671
					--	--	--	--		1457	
67	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Монтаж линолеума	услуга	1	601071,43	--	601071	--	601071	--	649157
					--	--	--	--		48086	
68	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума (актовый зал) Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м^2 покрытия	88,3	489,68	53,68	43239	4740	--	28672	77664
					436,00	14,98	38499	1323		5753	
69	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	97,13	3421,00	--	332282	--	332282	--	358865
					--	--	--	--		26583	
		2 этаж									
					Тип пола 1						
					===Кабинеты===						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	255,82	2563,06	15,94	655682	4078	516526	98736	814771
					528,02	8,04	135078	2057		60353	
71	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	255,82	1227,14	68,94	313927	17636	44170	187792	541858
					985,54	34,01	252121	8700		40138	
72	215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4	141281,00	--	565124	--	565124	--	610334
					--	--	--	--		45210	
73	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил доска/. Огнебиозащита	$м^3$ древесины в конструкции	4	18284,17	64,84	73137	260	59342	9827	89601
					3383,70	28,38	13535	114		6637	
				Тип пола 4							
				===Коридор, мед.кабинет====							
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	109,68	2357,62	117,75	258584	12915	136752	79837	365495
					993,04	17,95	108917	1969		27073	
75	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	109,68	2563,06	15,94	281116	1748	221455	42332	349324
					528,02	8,04	57913	882		25876	
76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ППЖ-180/	$м^3$ изоляции	5,484	80034,99	2313,55	438912	12688	266326	119294	602863
					29157,18	1055,58	159898	5789		44656	
77	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	109,68	1227,14	68,94	134593	7561	18938	80514	232316
					985,54	34,01	108094	3730		17209	
78	215-204-0801 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,742	141281,00	--	387393	--	387393	--	418384
					--	--	--	--		30991	
79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил доска/. Огнебиозащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,742	18284,17	64,84	50135	178	40679	6736	61421
					3383,70	28,38	9278	78		4550	
80	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из OSB Устройство	$м^2$ покрытия	109,68	806,32	50,92	88437	5584	3832	58930	159156
					720,47	25,77	79021	2826		11790	
81	215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	109,68	4030,00	--	442010	--	442010	--	477371
					--	--	--	--		35361	
82	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	109,68	1447,56	58,26	158768	6390	86661	48125	223445
					599,17	10,24	65717	1123		16552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,10968	562830,75	3644,57	61731	400	49983	8259	75589
					103469,18	1117,67	11348	123		5599	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	109,68	1075,30	35,95	117939	3943	58370	41696	172406
					507,17	20,83	55626	2285		12771	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	109,68	580,91	24,65	63714	2703	58262	3067	72123
					25,06	13,77	2749	1510		5343	
86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	109,68	6555,62	197,51	719020	21663	526270	130128	917079
					1559,87	87,95	171087	9646		67931	
87	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	66,9	2442,21	17,45	163384	1168	135010	19907	197955
					406,66	6,63	27206	444		14663	
				===Тип пола 5====							
				Библиотека, Архив, кабинет НВП							
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,08776	562830,75	3644,57	49394	320	39994	6609	60483
					103469,18	1117,67	9080	98		4480	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	87,76	1075,30	35,95	94368	3155	46704	33363	137950
					507,17	20,83	44509	1828		10219	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	87,76	580,91	24,65	50981	2163	46619	2454	57710
					25,06	13,77	2199	1208		4275	
91	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	87,76	1358,55	26,24	119226	2302	63010	39306	171214
					614,33	7,73	53914	678		12682	
92	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	87,76	4133,97	61,43	362797	5391	323934	25706	419583
					381,40	25,42	33472	2231		31080	
93	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45,1	388,48	1,28	17520	58	9369	5846	25235
					179,44	0,59	8093	27		1869	
				Перегородки из ПВХ							
94	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	32,31	2163,30	4,51	69896	146	12167	41460	120264
					1782,19	--	57583	--		8909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	223-204-0109 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6/	$м^2$	32,31	37008,00	--	1195728	--	1195728	--	1291386
					--	--	--	--		95658	
96	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	7	1969,50	2,85	13787	20	--	9912	25595
					1966,65	--	13767	--		1896	
97	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	7	5073,00	--	35511	--	35511	--	38352
					--	--	--	--		2841	
				Усиление фундаментов/ Земляные работы							
98	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	$м^3$ грунта	40,5	9745,49	4,52	394692	183	89819	219437	663260
					7523,21	2,07	304690	84		49131	
99	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	130,46	1224,13	--	159700	--	--	114984	296658
					1224,13	--	159700	--		21975	
100	1201-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	$м^3$ грунта	29,52	3199,28	1996,38	94443	58933	--	44043	149565
					1202,90	869,30	35510	25662		11079	
101	1201-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка при усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	$м^3$ грунта	211,8775	5216,25	0,45	1105206	95	--	795712	2052991
					5215,80	0,21	1105111	44		152073	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	399	1218,86	29,66	486325	11834	302159	125270	660524
					431,91	4,14	172332	1652		48929	
103	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция рулонными материалами	$м^2$ изолируемой поверхности	399	1110,79	117,75	443205	46982	--	290436	792334
					993,04	17,95	396223	7162		58693	
104	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	438,9	293,00	--	128598	--	128598	--	138886
					--	--	--	--		10288	
				Цоколь							
105	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные /цоколь/. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПЖ-100/	$м^3$ изоляции	2,284	80034,99	2313,55	182800	5284	110921	49684	251083
					29157,18	1055,58	66595	2411		18599	
106	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания/Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 40 мм из Г-образного профиля	$м^2$	69,4	4276,97	18,35	296822	1273	148107	106385	435463
					2124,53	4,53	147442	314		32256	
107	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания/Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 40 мм из П-образного профиля	$м^2$	69,4	3859,47	18,35	267847	1273	119132	106385	404170
					2124,53	4,53	147442	314		29938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство керамогранитными плитки	$м^2$ поверхности облицовки	69,14	5097,97	45,82	352474	3168	--	252250	653102
					5052,15	15,07	349306	1042		48378	
109	Прайс лист ТОО"ГАЙНЕШ"	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 40х40х9мм	$м^2$	69,4	6000,00	--	416400	--	416400	--	449712
					--	--	--	--		33312	
				Отмостка							
110	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	22,8	535,24	365,67	12203	8337	--	4193	17708
					169,57	85,85	3866	1957		1312	
111	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	$м^2$	190	163,83	71,34	31128	13555	--	16978	51956
					92,49	31,62	17573	6008		3849	
112	1201-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	$м^2$ основания	238,95	2622,11	155,05	626547	37049	--	432344	1143601
					2467,06	45,95	589498	10980		84711	
113	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /под отмостку/. Устройство	$м^2$ покрытия	155,27	1382,41	221,04	214647	34321	116179	53528	289628
					413,13	65,68	64147	10198		21454	
114	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /под отмостку/. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщины 10 см/	$м^2$ покрытия	155,27	-162,49	-15,21	-25230	-2362	-20016	-2517	-29967
					-18,37	-4,14	-2852	-643		-2220	
115	1106-1501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление в построечных условиях	$м^3$	17,43	5599,82	1730,24	97605	30158	--	57539	167556
					3869,58	715,38	67447	12469		12412	
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонная подготовка. Устройство	$м^3$	17,427	56980,07	7533,54	992992	131287	593114	212258	1301670
					15412,32	1504,09	268591	26212		96420	
				Ограждение лестниц							
		==Демонтаж==									
117	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	31,5	870,34	5,44	27416	171	2144	18073	49128
					796,86	--	25101	--		3639	
		==Монтаж==									
118	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Ограждение с вертикальными ригелями из нержавеющей стали	м	33	27000,00	--	891000	--	891000	--	962280
					--	--	--	--		71280	
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
				Ограждение							
119	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	392415,00	5910,00	392415	5910	352772	26040	451931
					33733,00	2433,00	33733	2433		33476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	125793,00	195,00	125793	195	110318	11053	147794
					15280,00	72,00	15280	72		10948	
				Входная группа							
121	1146-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	9,485	131015,26	75120,29	1242680	712516	--	606320	1996920
					55894,97	32888,49	530164	311947		147920	
122	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	4,36847	13756,38	2652,24	60094	11587	27218	18717	85116
					4873,41	1077,38	21289	4707		6305	
123	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	26,21082	37657,97	635,79	987046	16664	836266	100832	1174908
					5116,81	226,17	134116	5928		87030	
124	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Каркас стен/	т конструкций	0,6064314	33804,13	17725,33	20500	10749	3089	7174	29888
					10984,78	5444,91	6662	3302		2214	
125	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6064314	965674,00	--	585615	--	585615	--	632464
					--	--	--	--		46849	
126	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса крыши	т конструкций	0,1778913	133518,24	29878,53	23752	5315	347	14177	40963
					101690,96	8997,00	18090	1600		3034	
127	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1778913	965674,00	--	171785	--	171785	--	185528
					--	--	--	--		13743	
128	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/.	м^3 древесины в конструкции	5,184235	180976,60	2027,37	938225	10511	779638	109892	1131966
					28562,69	878,00	148076	4552		83849	
129	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /обылки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	5,184235	18284,17	64,84	94789	336	76911	12736	116127
					3383,70	28,38	17542	147		8602	
130	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	50,535	9144,78	34,83	462131	1760	372497	63511	567694
					1738,88	6,65	87874	336		42051	
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	9,615	5305,37	22,67	51011	218	34600	11698	67725
					1684,12	5,59	16193	54		5017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,23	1144,00	--	21999	--	21999	--	23759
					--	--	--	--		1760	
133	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,23	1144,00	--	21999	--	21999	--	23759
					--	--	--	--		1760	
134	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подшивка потолка профлистом оцинкованным	$м^2$ поверхности облицовки	37,059	2570,30	11,75	95253	435	23514	51402	158388
					1924,07	2,38	71304	88		11733	
135	214-204-0723 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	40,7649	4857,00	--	197995	--	197995	--	213835
					--	--	--	--		15840	
136	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	55,05	13097,75	780,69	721031	42977	447	505485	1324637
					12308,93	444,24	677607	24455		98121	
137	223-204-0109 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /	$м^2$	55,05	37008,00	--	2037290	--	2037290	--	2200273
					--	--	--	--		162983	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	43,6847	1075,30	35,95	46974	1571	23247	16607	68668
					507,17	20,83	22156	910		5087	
139	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50,3537	1724,56	129,74	86838	6533	23381	43365	140619
					1130,48	65,65	56924	3306		10416	
140	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Тротуарная плитка, цветная, толщиной 3 см	$м^2$	50,3537	2732,14	--	137573	--	137573	--	148579
					--	--	--	--		11006	
		==Водосточная система.Входная группа==									
141	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26,62	2600,23	179,34	69218	4774	1723	46087	124529
					2356,16	48,41	62721	1289		9224	
142	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	19,5	2557,00	--	49862	--	49862	--	53851
					--	--	--	--		3989	
143	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,12	3310,00	--	23567	--	23567	--	25452
					--	--	--	--		1885	
144	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680,00	--	14720	--	14720	--	15898
					--	--	--	--		1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424,00	--	2848	--	2848	--	3076
					--	--	--	--		228	
146	224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4552,00	--	9104	--	9104	--	9832
					--	--	--	--		728	
147	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	-5986,00	--	-11972	--	-11972	--	-12930
					--	--	--	--		-958	
148	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3330,00	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--		533	
149	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1426,00	--	5704	--	5704	--	6160
					--	--	--	--		456	
150	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	19	2195,00	--	41705	--	41705	--	45041
					--	--	--	--		3336	
				==Канализация. Септик==							
151	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	21,87	216,08	216,08	4726	4726	--	833	6004
					--	52,91	--	1157		445	
152	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3 грунта	1,05	4414,50	--	4635	--	--	3337	8610
					4414,50	--	4635	--		638	
153	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	14,77	38,53	38,53	569	569	--	119	744
					--	11,23	--	166		55	
154	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	14,77	252,63	121,63	3731	1796	--	1971	6158
					131,00	54,33	1935	802		456	
155	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	3,6	1224,13	--	4407	--	--	3173	8186
					1224,13	--	4407	--		606	
156	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	1,99	49666,68	10683,88	98837	21260	41038	32794	142162
					18361,49	4526,85	36539	9008		10530	
157	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43264,00	--	43264	--	43264	--	46725
					--	--	--	--		3461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	33157,00	--	99471	--	99471	--	107429
					--	--	--	--		7958	
159	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	1	40924,00	--	40924	--	40924	--	44198
					--	--	--	--		3274	
160	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
					--	--	--	--		4392	
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33	1218,86	29,66	40222	979	24990	10361	54629
					431,91	4,14	14253	137		4047	
				===Крыльца							
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	9,9	1817,16	34,83	17990	345	430	12442	32867
					1738,88	6,65	17215	66		2435	
163	1146-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	1,35	131015,26	75120,29	176871	101412	--	86298	284222
					55894,97	32888,49	75458	44399		21053	
164	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,675	13756,38	2652,24	9286	1790	4206	2892	13152
					4873,41	1077,38	3290	727		974	
165	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,375	37657,97	635,79	127096	2145	107682	12983	151286
					5116,81	226,17	17269	763		11206	
166	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	8,77	1724,56	129,74	15124	1138	4072	7553	24491
					1130,48	65,65	9914	576		1814	
167	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Тротуарная плитка, цветная, толщиной 3 см	$м^2$	8,77	2732,14	--	23961	--	23961	--	25878
					--	--	--	--		1917	
				===Фасад							
168	Прайс ТОО "Кровельный центр"	Фасонное изделие (ПЭ-01-3005-ОН)	$м^2$	6,25	7894,99	--	49344	--	49344	--	53292
					--	--	--	--		3948	
169	Прайс ТОО "Кровельный центр"	Фасонное изделие (ПЭ-01-1015-ОН)	$м^2$	51,3	7894,99	--	405013	--	405013	--	437414
					--	--	--	--		32401	
170	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1467	1296,54	66,92	1902024	98171	676728	843877	2965570
					768,32	30,63	1127125	44934		219669	
				Спортивный инвентарь							
171	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Стойка волейбольная напольно-настенная	шт	1	52821,43	--	52821	--	52821	--	57047
					--	--	--	--		4226	
172	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Сетка волейбольная	шт	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
					--	--	--	--		1457	
173	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Щит баскетбольный М008	шт	2	54642,86	--	109286	--	109286	--	118029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8743	
				Гардероб							
174	Прайс лист ИП "Муратбек"	Вешалка мобильная напольная для раздевалки	шт	10	40344,64	--	403446	--	403446	--	435722
					--	--	--	--		32276	
				===МАФ							
175	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Урна металлическая, крытая м/п краш	м	2	8300,00	--	16600	--	16600	--	17928
					--	--	--	--		1328	
176	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Скамья уличная без спинки	шт	2	24700,00	--	49400	--	49400	--	53352
					--	--	--	--		3952	
177	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Скамья 3-х мест. с 2-мя м.зп. гобелен/кзам	шт	2	28695,00	--	57390	--	57390	--	61981
					--	--	--	--		4591	
178	Прайс лист ТОО"Аршалы"	Комплект для туалета БЛЕСК уголок	шт	8	705,00	--	5640	--	5640	--	6091
					--	--	--	--		451	
179	Прайс лист ТОО"Аршалы"	Контейнер для мусора овальный	шт	8	1590,00	--	12720	--	12720	--	13738
					--	--	--	--		1018	
				Тактильный указатель							
180	Прайс лист ТОО"STI company"	НП 2297 300 ГОСТ 8617-81 АД31 Т5 профиль	шт	23	3900,00	--	89700	--	89700	--	96876
					--	--	--	--		7176	
181	Прайс лист ТОО"STI company"	Противоскользящая вставка цвет желтый	м	69	700,00	--	48300	--	48300	--	52164
					--	--	--	--		3864	
182	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Полоса ПВХ	шт	115	950,00	--	109250	--	109250	--	117990
					--	--	--	--		8740	
183	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Конус ПВХ	шт	16	950,00	--	15200	--	15200	--	16416
					--	--	--	--		1216	
184	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Диагональ ПВХ	шт	4	950,00	--	3800	--	3800	--	4104
					--	--	--	--		304	
				Видеосистема							
185	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Норд"	Проектор ViewSonik PA503S	шт	1	199500,00	--	199500	--	199500	--	215460
					--	--	--	--		15960	
186	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Норд"	Кронштейн потолочный. Bratek PRB-2	шт	1	8000,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
187	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Норд"	Интерфейсный кабель, поп. пакет, контакты с золотым напылением, 15 м	шт	1	7930,00	--	7930	--	7930	--	8564
					--	--	--	--		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Инвентарь							
190	Прайс лист ТОО"Аршалы KZ" -	Стеллаж открытый мод Кул-122 ясень шимо темн 800-350-2000 СП - 8%	шт	1	24295,00 --	-- --	24295 --	-- --	24295 --	-- 1944	26239
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								68522972
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14824066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1958487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					803889			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35505374		
		- Накладные расходы	Тенге							11252114	
		- Сметная прибыль	Тенге							5083207	

Временные здания и сооружения 1,2%	**822 275,67**
Всего с временными зданиями и сооружениями	**69 345 248,1**
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	**901 488,23**
Всего с климатическими условиями температурной зоны	**70 246 736,33**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 404 934,73**
Итого сметная стоимость	**71 651 671,06**
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**77 312 153,07**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 277 458,37**
Всего по акту	**86 589 611,44**
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	**82 260 130,87**

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя_____**Кусаинов А.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____**Кабенов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____**Рахманкулов Р.А.**