ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образовани

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 12

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-03)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Система отопления									
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	511,38	4674,62	84,96	2390507	43447	1705751	668703	3303947
					1309,37	24,96	669586	12764		244737	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	76	2188,95	28,15	166360	2139	120004	44105	227302
					581,79	10,38	44216	789		16837	
3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	511,38	132,21	1,57	67610	803	3370	62223	140219
					124,16	--	63493			10387	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	127,76	1,57	9710	119	155	9247	20474
					124,16	--	9436			1517	
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	51,025	1022,24	21,17	52160	1080	--	50468	110838
					1001,07	8,20	51080	418		8210	
6	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /Royal Thermo Vittoria 500/	секция	313	3839,00	--	1201607	--	1201607	--	1297736
					--	--	--	--		96129	
10	244-302-0801 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 15 /комплектующие к радиаторам/	шт.	140	6104,00	--	854560	--	958328	--	922925
					--	--	--	--		68365	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	57	678,85	0,86	38694	49	1111	36805	81539
					658,49	0,39	37534	22		6040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 /RTR-N/	шт.	57	7362,00	--	419634	--	419634	--	453205
					--	--	--	--		33571	
20	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики /сбросник воздуха автоматический/. Установка	шт.	13	3549,40	448,28	46142	5828	1567	40992	94104
					3018,69	198,86	39243	2585		6971	
21	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /сбросник воздуха автоматический MKV 15 R/	шт.	13	3744,00	--	48672	--	71136	--	52566
					--	--	--	--		3894	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	70	3079,10	129,61	215537	9073	23079	182847	430255
					2645,82	19,59	185207	1371		31871	
23	242-207-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Standart "M" "M"/	шт.	19	1691,00	--	32129	--	32129	--	34699
					--	--	--	--		2570	
25	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими /URSA M-25ф/	$м^3$ изоляции	9,39	101481,89	1742,14	952915	16359	629483	238989	1287256
					32702,21	786,51	307074	7385		95352	
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708,00	--	141600	--	141600	--	152928
					--	--	--	--		11328	
27	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	120,15	1122,12	3,95	134823	475	46690	70310	221543
					729,58	1,90	87659	228		16411	
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	4	5597,62	401,98	22390	1608	2063	18684	44361
					4679,69	86,74	18719	347		3286	
29	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 /Naval/	шт.	2	21193,00	--	42386	--	84772	--	45777
					--	--	--	--		3391	
30	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм /100 мм/. Установка	шт.	2	97902,22	585,57	195804	1171	180882	13668	226230
					6875,30	97,97	13751	196		16758	
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном /ДМ 05100-2,5/. Установка	комплект	8	3350,44	--	26804		43343	3614	32851
					460,94	--	3688			2433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	701,15	--	1402		383	1187	2796
					605,51	--	1211			207	
33	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой /ТТЖ-М П4 + БШ-1/	шт.	2	4432,00	--	8864	--	17728	--	9573
					--	--	--	--		709	
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3079,10	129,61	46187	1944	4556	39182	92197
					2645,82	19,59	39687	294		6829	
39	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	15	1247,00	--	18705	--	18705	--	20201
					--	--	--	--		1496	
40	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	2	5597,62	401,98	11195	804	1033	9342	22180
					4679,69	86,74	9359	173		1643	
41	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 /Naval/	шт.	2	13569,00	--	27138	--	27138	--	29309
					--	--	--	--		2171	
42	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм /65 мм/. Приварка	фланец	2	1269,70	70,76	2539	142	122	2252	5175
					1137,56	--	2275			383	
43	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00	--	6578	--	6578	--	7104
					--	--	--	--		526	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод стальной крутоизогнутый 90 градусов 65х3,2/. Установка	т фасонных частей	0,016	1962337,49	714609,77	31397	11434	7590	15929	51112
					773294,59	232317,12	12373	3717		3786	
47	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708,00	--	9912	--	9912	--	10705
					--	--	--	--		793	
48	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /швеллер 8 для крепления теплового узла/	кг	185,2	708,00	--	131122	--	131122	--	141611
					--	--	--	--		10490	
49	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2	1122,12	3,95	2469	9	855	1287	4057
					729,58	1,90	1605	4		300	
50	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм /65 мм/. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99	2,99	1023	3	272	867	2041
					884,07	0,86	884	1		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99	2,99	1023	3	272	867	2041
					884,07	0,86	884	1		151	
53	242-312-0906 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 /MSV-F2/	шт.	1	101698,00	--	101698	--	203396	--	109834
					--	--	--	--		8136	
54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	2	3121,89	172,40	6244	345	1215	5263	12427
					2645,82	39,18	5292	78		921	
55	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 /Naval/	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
					--	--	--	--		1412	
57	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99	2,99	1023	3	272	867	2041
					884,07	0,86	884	1		151	
58	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 /MSV-F2/	шт.	1	76733,00	--	76733	--	153466	--	82872
					--	--	--	--		6139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9807102
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		П1, П2, П3									
75	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3	4255,98	37,70	12768	113	6380	4518	18669
					2091,71	--	6275			1383	
		В2									
76	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
					10330,87	49,94	10331	50		1737	
77	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Вентилятор канальный VL 50-25 /установка VL 50-25-1738 + оборудование КИПиА/	комплект	1	339505,43	--	339505	--	339505	--	366666
					--	--	--	--		27160	
		ЦЕНА:803,41.Ф6:1,12.1,02									
78	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98	37,70	4256	38	2126	1506	6223
					2091,71	--	2092			461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В3							
79	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,02 10330,87	236,37 49,94	11539 10331	236 50	972	10173 1737	23449
80	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Вентилятор канальный VL 60-35 /установка VL 60-35-1370 + оборудование КИПиА/	комплект	1	511322,45 --	-- --	511322 --	-- --	511322	-- 40906	552228
		ЦЕНА:1210.Ф6:1,12.1,02									
81	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98 2091,71	37,70 --	4256 2092	38	2126	1506 461	6223
				В1							
82	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,02 10330,87	236,37 49,94	11539 10331	236 50	972	10173 1737	23449
83	прайс-лист ТОО "ЛЕТЕКС"/г.Караганда/ 2022г.	Вентилятор канальный круглый СК 315 С /ВВК-315/	комплект	1	29142,86 --	-- --	29143 --	-- --	29143	-- 2331	31474
		ЦЕНА:32000:1,12.1,02									
84	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98 2091,71	37,70 --	4256 2092	38	2126	1506 461	6223
				В4, В5							
85	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	2	11539,02 10330,87	236,37 49,94	23078 20662	473 100	1943	20346 3474	46898
86	прайс-лист ТОО "ЛЕТЕКС"/г.Караганда/ 2022г.	Вентилятор канальный круглый СК 160 С /ВВК-160/	комплект	2	47357,14 --	-- --	94714 --	-- --	94714	-- 7577	102291
		ЦЕНА:52000:1,12.1,02									
87	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4255,98 2091,71	37,70 --	8512 4183	75	4254	3012 922	12446
88	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	8451,19 7597,30	125,87 20,57	42256 37987	629 103	3639	37328 6367	85950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм /КЛОП-1(60)-НО-ЭМ(220)-150х150/	шт.	5	95277,00	--	476385	--	476385	--	514496
					--	--	--	--		38111	
90	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	60	2266,39	80,69	135983	4841	11956	118012	274315
					1986,44	20,57	119186	1234		20320	
91	246-304-0505 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм /вентиляционная РВ-1-100х150/	шт.	12	5459,00	--	65508	--	65508	--	70749
					--	--	--	--		5241	
92	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм /вентиляционная РВ-1-100х200/	шт.	22	2950,00	--	64900	--	64900	--	70092
					--	--	--	--		5192	
93	246-304-0534 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм /вентиляционная РВ-1-150х400/	шт.	2	5030,00	--	10060	--	10060	--	10865
					--	--	--	--		805	
94	246-304-0613 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм /вентиляционная РВ-1-300х500/	шт.	24	8865,00	--	212760	--	212760	--	229781
					--	--	--	--		17021	
95	1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4747,21	65,16	18989	261	15958	2796	23528
					692,78	20,57	2771	82		1743	
100	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /огнестойкое покрытие EI 30/. Предел огнестойкости R-30	м^2	91	401,84	30,89	36567	2811	640	22887	64211
					363,91	0,59	33116	54		4756	
101	прайс-лист "ТОО "Торговый Дом "ТИЗОЛ-Казахстан"/г.Алматы/ 2022г.	Огнестойкое покрытие EI 30 /МБОР-5Ф (EI30)/	м^2	91	1502,68	--	136744	--	136744	--	147683
					--	--	--	--		10940	
		ЦЕНА:1650:1,12.1,02									
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								12 518 461,07
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3216242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					893394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23082446		
		- Накладные расходы	Тенге							3207715	
		- Сметная прибыль	Тенге							2431980	
		Временные здания и сооружения 1,2%		150 221,53							
		Всего с временными зданиями и сооружениями		12 668 682,61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями			164 692,87						
		Всего с климатическими условиями температурной зоны			12 833 375,48						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			256 667,51						
		Итого сметная стоимость			13 090 042,99						
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079			14 124 156,39						
		Налог на добавленную стоимость 12 %			1 694 898,77						
		Всего по акту			15 819 055,15						
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95			15 028 102,40						

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя _____ **Кусаинов А.А.**

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ **Кабенов А.Н.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер _____ **Рахманкулов Р.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 13

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-4. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система отопления										
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	59,71		2188,95	28,15	130702	1681	94282	34652	178582
						581,79	10,38	34739	620		13228	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	125,96		1792,35	28,15	225764	3545	148937	73098	322771
						581,79	10,38	73282	1307		23908	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,67		127,76	1,57	23721	292	376	22592	50019
						124,16	--	23053	--		3706	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	56,73		1022,24	21,17	57992	1201	--	56111	123231
						1001,07	8,20	56791	465		9128	
5	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /Royal Thermo Vittoria 500/	секция	333		3839,00	--	1278387	--	1278387	--	1380658
						--	--	--	--		102271	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	13		678,85	0,86	8825	11	254	8394	18597
						658,49	0,39	8560	5		1377	
7	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 /RTR-N/	шт.	13		7362,00	--	95706	--	95706	--	103362
						--	--	--	--		7656	
8	242-207-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Standart "M" "M"/	шт.	51		1691,00	--	86241	--	86241	--	93140
						--	--	--	--		6899	
		Тепловой узел										
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		3079,10	129,61	3079	130	303	2612	6146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 80%.			2645,82	19,59	2646	20		455	
10	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
11	242-312-0908 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	204033,00	--	204033	--	204033	--	220356
		СП - 8%			--	--	--	--		16323	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 498 207,00**
		Временные здания и сооружения 1,2%				**29 978,48**					
		Всего с временными зданиями и сооружениями				**2 528 185,48**					
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной				**32 866,41**					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны				**2 561 051,90**					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				**51 221,04**					
		Итого сметная стоимость				**2 612 272,93**					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				**2 818 642,49**					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**338 237,10**					
		Всего по акту				**3 156 879,59**					
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95				**2 999 035,61**					

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образовани

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 14

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водопровод В1 (школа + столовая)									
1	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	6640,21	75,84	66402	758	55471	10249	82783
					1017,18	28,65	10172	287		6132	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	132,21	1,57	1322	16	64	1217	2742
					124,16	--	1242			203	
10	1312-1101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	18754,05	6747,85	18754	6748	363	8757	29712
					11642,77	2712,62	11643	2713		2201	
12	241-116-0709 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6832,00	--	13664	--	13664	--	14757
					--	--	--	--		1093	
15	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00	--	13376	--	13376	--	14446
					--	--	--	--		1070	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3121,89	172,40	6244	345	4858	5263	12427
					2645,82	39,18	5292	78		921	
17	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 40/	шт.	1	4295,00	--	4295	--	4295	--	4639
					--	--	--	--		344	
18	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 32/	шт.	1	4295,00	--	4295	--	64425	--	4639
					--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т /комплектная станция пожаротушения, масса до 0,064 т/. Монтаж оборудования	шт.	1	55893,91	1393,24	55894	1393	1850	32206	95148
					52650,27	146,72	52650	147		7048	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3079,10	129,61	6158	259	607	5224	12293
					2645,82	19,59	5292	39		911	
27	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /PN 16/	шт.	2	1735,00	--	3470	--	3470	--	3748
					--	--	--	--		278	
28	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги /поливочный/	м	50	594,00	--	29700	--	29700	--	32076
					--	--	--	--		2376	
				В2							
29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3911,64	69,67	215140	3832	150600	60645	297847
					1103,78	21,35	60708	1174		22063	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	127,76	1,57	7027	86	112	6692	14817
					124,16	--	6829			1098	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89	172,40	3122	172	304	2631	6213
					2645,82	39,18	2646	39		460	
35	242-304-0802 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	52067,00	--	52067	--	52067	--	56232
					--	--	--	--		4165	
36	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
					--	--	--	--		356	
37	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	1	44057,33	181,06	44057	181	42113	1785	49510
					1762,99	58,77	1763	59		3667	
38	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	2721,38	42,66	19050	299	101	18396	40441
					2664,32	17,24	18650	121		2996	
39	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /ШПК-320Н/	шт.	7	23463,00	--	164241	--	164241	--	177380
					--	--	--	--		13139	
40	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	14	15934,00	--	223076	--	223076	--	240922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17846	
41	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9425,81	176,01	9426	176	186	5578	16205
					9064,44	80,57	9064	81		1200	
42	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	88428,00	--	88428	--	88428	--	95502
					--	--	--	--		7074	
43	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
					--	--	--	--		356	
44	245-405-2620 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В /электропривод МС80/230/	шт.	1	14927,00	--	14927	--	14927	--	16121
					--	--	--	--		1194	
				Водопровод Т3, Т4							
45	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3799,44	32,21	113983	966	93212	19765	144448
					660,15	12,14	19805	364		10700	
46	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	39	3132,44	32,21	122165	1256	170805	25695	159689
					660,15	12,14	25746	473		11829	
47	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2787,74	32,21	153326	1772	146676	36236	204727
					660,15	12,14	36308	668		15165	
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132,92	127,76	1,57	16982	209	345	16173	35808
					124,16	--	16503			2652	
49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм /полипропиленовых/. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2080,11	19,56	104006	978	579	100401	220758
					2048,99	0,14	102450			16352	
50	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	49,5	217,00	--	10742	--	10742	--	11601
					--	--	--	--		859	
51	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89	172,40	3122	172	304	2631	6213
					2645,82	39,18	2646	39		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	242-303-0905 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40 /PN 25/	шт.	1	23947,00	--	23947	--	23947	--	25863
					--	--	--	--		1916	
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	3121,89	172,40	46828	2586	4555	39470	93202
					2645,82	39,18	39687	588		6904	
54	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 32/	шт.	15	4295,00	--	64425	--	64425	--	69579
					--	--	--	--		5154	
55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	3079,10	129,61	120085	5055	19740	101872	239713
					2645,82	19,59	103187	764		17757	
56	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	4295,00	--	21475	--	21475	--	23193
					--	--	--	--		1718	
57	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	2836,00	--	34032	--	56720	--	36755
					--	--	--	--		2723	
59	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3549,40	448,28	3549	448	82	3153	7239
					3018,69	198,86	3019	199		536	
60	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 /автоматический воздухоотводчик типа EOLO (WIND)/	шт.	1	3780,00	--	3780	--	3780	--	4082
					--	--	--	--		302	
				Водомерный узел для школы							
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	839,79	42,79	840	43	19	781	1751
					777,50	19,59	778	20		130	
62	244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50° /DN 32/	шт.	1	53670,00	--	53670	--	53670	--	57964
					--	--	--	--		4294	
64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном /ОБМ1-100/. Установка	комплект	1	3350,44	--	3350		2889	452	4106
					460,94	--	461			304	
65	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89	172,40	3122	172	304	2631	6213
					2645,82	39,18	2646	39		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	19888,00 --	-- --	19888 --	-- --	19888	-- 1591	21479
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3079,10 2645,82	129,61 19,59	3079 2646	130 20	303	2612 455	6146
68	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1735,00 --	-- --	1735 --	-- --	1735	-- 139	1874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2712620
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
69	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	16	1146,60 1139,12	4,98 1,54	18346 18226	80 25	40	17886 2898	39130
70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	1784,00 --	-- --	28487 --	-- --	28487	-- 2279	30766
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,59	1192,58 1187,94	2,03 0,67	51985 51782	88 29	183	50775 8221	110981
72	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	43,50282	314,00 --	-- --	13660 --	-- --	21936	-- 1093	14753
73	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	6	1849,49 1574,27	275,22 1,45	11097 9446	1651 9	--	9360 1637	22093
74	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	2	846,00 --	-- --	1692 --	-- --	4230	-- 135	1827
75	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка 110 мм/	шт.	1	846,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	7	1606,03 1475,01	131,02 0,41	11242 10325	917 3	--	10225 1717	23184
77	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	236,00 --	-- --	708 --	-- --	708	-- 57	765
78	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /прочистка/	шт.	4	236,00 --	-- --	944 --	-- --	944	-- 76	1020
79	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	4376,55 3819,82	128,80 64,41	70025 61117	2061 1031	6847	60905 10474	141404
80	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	16	14550,00 --	-- --	232800 --	-- --	232800	-- 18624	251424
81	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	16	5326,00 --	-- --	85216 --	-- --	85216	-- 6817	92033
82	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	16	922,00 --	-- --	14752 --	-- --	14752	-- 1180	15932
83	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	16	11364,00 --	-- --	181824 --	-- --	181824	-- 14546	196370
84	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные /с низкорасполагаемым бачком/. Установка	комплект	4	3376,37 3008,50	84,69 39,63	13505 12034	339 159	1132	11949 2036	27490
85	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00 --	-- --	78732 --	-- --	78732	-- 6299	85031
86	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00 --	-- --	59228 --	-- --	59228	-- 4738	63966
87	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ /унитаза/	шт.	4	922,00 --	-- --	3688 --	-- --	3688	-- 295	3983
88	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783,00	--	7132	--	7132	--	7703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		571	
89	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /футляр, диаметр 219х4 мм/. Прокладка	м трубопровода	7	12491,47	210,31	87440	1472	63562	22274	118491
					3200,71	46,23	22405	324		8777	
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0.27375	Концы футляра диаметром 800 мм /219х4 мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12151,39	1533,46	24303	3067	13064	8147	35045
					4086,16	28,33	8172	57		2596	
				Канализация К3 (столовая)							
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	5	1146,60	4,98	5733	25	12	5589	12228
					1139,12	1,54	5696	8		906	
92	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4,99	1784,00	--	8902	--	8902	--	9614
					--	--	--	--		712	
93	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1192,58	2,03	2385	4	5	2330	5092
					1187,94	0,67	2376	1		377	
94	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	314,00	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--		50	
95	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1849,49	275,22	1849	275	--	1560	3682
					1574,27	1,45	1574	1		273	
96	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
					--	--	--	--		68	
97	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26494,47	107,72	26494	108	24838	1569	30309
					1547,52	53,62	1548	54		2245	
98	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2067,77	26,42	2068	26	286	1733	4105
					1756,13	11,96	1756	12		304	
99	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	6557,00	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		(ТЦ - 8%)			--	--	--	--		74	
101	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4235,00	--	4235	--	4235	--	4574
		(ТЦ - 8%)			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 076 209,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1329213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61444			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3288890		
		- Накладные расходы	Тенге							1289130	
		- Сметная прибыль	Тенге							477497	

Временные здания и сооружения 1,2%	48 914,51
Всего с временными зданиями и сооружениями	4 125 123,51
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	53 626,61
Всего с климатическими условиями температурной зоны	4 178 750,11
Непредвиденные работы и затраты 2 %	83 575,00
Итого сметная стоимость	4 262 325,12
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	4 599 048,80
Налог на добавленную стоимость 12 %	551 885,86
Всего по акту	5 150 934,66
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	4 893 387,92

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 15

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-3. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод												
Водопровод В1 (школа + столовая)												
1	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2		6640,21	75,84	47810	546	39940	7379	59604
						1017,18	28,65	7324	206		4415	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,2		132,21	1,57	952	11	47	876	1974
						124,16	--	894	--		146	
3	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	6		44057,33	181,06	264344	1087	252679	10712	297060
						1762,99	58,77	10578	353		22004	
4	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20		1083,00	--	21660	--	21660	--	23393
						--	--	--	--		1733	
Водопровод Т3 Т4												
5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,92		3799,44	32,21	33891	287	27715	5877	42949
						660,15	12,14	5889	108		3181	
6	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	47		718,00	--	33746	--	33746	--	36446
						--	--	--	--		2700	
Водомерный узел В2												
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		5597,62	401,98	5598	402	516	4671	11091
						4679,69	86,74	4680	87		822	
8	242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		28854,00	--	28854	--	28854	--	31162
						--	--	--	--		2308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344,00	--	6688	--	6688	--	7223
					--	--	--	--		535	
10	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	31206,07	574,08	31206	574	27982	2764	36688
					2650,26	170,32	2650	170		2718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								547590
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	30,18	1146,60	4,98	34604	150	75	33737	73808
					1139,12	1,54	34379	46		5467	
12	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	30,11964	1784,00	--	53733	--	53733	--	58032
					--	--	--	--		4299	
13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	2	1849,49	275,22	3699	551	--	3120	7364
					1574,27	1,45	3149	3		546	
14	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4376,55	128,80	8753	258	855	7613	17675
					3819,82	64,41	7640	129		1309	
15	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	2	14550,00	--	29100	--	29100	--	31428
					--	--	--	--		2328	
16	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	2	5326,00	--	10652	--	10652	--	11504
					--	--	--	--		852	
17	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
					--	--	--	--		148	
18	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11364,00	--	22728	--	22728	--	24546
					--	--	--	--		1818	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные /с низкорасполагаемым бачком/. Установка	комплект	4	3376,37	84,69	13505	339	1132	11949	27490
					3008,50	39,63	12034	159		2036	
20	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00	--	78732	--	78732	--	85031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6299	
21	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00	--	59228	--	59228	--	63966
					--	--	--	--		4738	
22	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ /унитаза/	шт.	4	922,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
23	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783,00	--	7132	--	7132	--	7703
					--	--	--	--		571	
24	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1606,03	131,02	1606	131	--	1461	3312
					1475,01	0,41	1475	--		245	
25	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	236,00	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--		19	
				Канализация К3 (столовая)							
26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	5	1146,60	4,98	5733	25	12	5589	12228
					1139,12	1,54	5696	8		906	
27	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4,99	1784,00	--	8902	--	8902	--	9614
					--	--	--	--		712	
28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1192,58	2,03	2385	4	5	2330	5092
					1187,94	0,67	2376	1		377	
29	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	314,00	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--		50	
30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1849,49	275,22	1849	275	--	1560	3682
					1574,27	1,45	1574	1		273	
31	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
					--	--	--	--		68	
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26494,47	107,72	26494	108	24838	1569	30308
					1547,52	53,62	1548	54		2245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	5218,94	336,26	5219	336	456	4516	10514
		ПР - 98%; СП - 82%			4427,07	181,34	4427	181		779	
34	Прайс лист ИП "Жынгыбаев Р.С."	Мойка на два отделения	шт	1	100178,57	--	100179	--	100179	--	108193
		СП - 82%			--	--	--	--		8014	
35	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 82%			--	--	--	--		148	
36	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4235,00	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 82%			--	--	--	--		678	
37	1117-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фонтанчики питьевые напольные. Установка	комплект	1	4369,61	113,45	4370	113	320	3906	8938
		ПР - 98%; СП - 82%			3937,35	48,40	3937	48		662	
38	Прайс лист ТОО "АКВАФОР КАЗАХСТАН"	Водоочиститель. Фонтанчик питьевой воды Аквафор Кристалл ЭКО-80-2	шт	1	163928,57	--	163929	--	163929	--	177043
		СП - 82%			--	--	--	--		13114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1344023
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				110250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5197			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1019394		
		- Накладные расходы	Тенге							109629	
		- Сметная прибыль	Тенге							99558	

Временные здания и сооружения 1,2%	16 128,28
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 360 151,28
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	17 681,97
Всего с климатическими условиями температурной зоны	1 377 833,24
Непредвиденные работы и затраты 2 %	27 556,66
Итого сметная стоимость	1 405 389,91
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	1 516 415,71
Налог на добавленную стоимость 12 %	181 969,89
Всего по акту	1 698 385,60
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	1 613 466,32

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образован

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 16

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-05)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1 /АКБ/. Монтаж оборудования	шт.	2		4373,89	--	8748	--	691	5801	15713
						4028,64	--	8057	--		1164	
6	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		81679,59	2,62	81680	3	1402	49395	141561
						80976,10	--	80976	--		10486	
8	1331-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ /Рубеж ПДУ/. Монтаж оборудования	шт.	1		29183,49	--	29183	--	983	17202	50096
						28200,48	--	28200	--		3711	
12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной /устройство приема сигналов от охранных панелей/. Монтаж оборудования	шт.	1		22748,82	2,13	22749	2	170	13772	39443
						22577,17	--	22577	--		2922	
18	1310-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство автоматического ввода программ /ПО/. Монтаж оборудования	устройство	1		74987,25	10506,47	74987	10506	23	41064	125335
						64458,24	2860,33	64458	2860		9284	
19	1310-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство автоматического ввода программ /ПО/. Проверка электрическая и настройка	комплект	1		345181,20	--	345181	--	--	210561	600201
						345181,20	--	345181	--		44459	
21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	75		4097,06	2,62	307280	197	5330	184310	530917
						4028,64	--	302148	--		39327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	5261,66	3,11	15785	9	198	9503	27311
					5192,76	--	15578	--		2023	
25	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении /ручной/. Монтаж оборудования	шт.	7	4097,06	2,62	28679	18	461	17202	49552
					4028,64	--	28200	--		3671	
28	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	40	1140,98	6,25	45639	250	325	27538	79031
					1126,59	2,01	45064	80		5854	
29	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	20	33372,00	--	667440	--	667440	--	720835
					--	--	--	--		53395	
30	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	9053,87	64,42	181077	1288	62788	84240	286543
					5850,03	--	117001	--		21225	
				Кабельная продукция							
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	955	454,20	195,47	433761	186674	54721	186397	669770
					201,43	69,66	192366	66525		49612	
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	890	514,50	19,40	457905	17266	59160	278351	795156
					429,00	5,38	381810	4788		58900	
38	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	173,00	--	10380	--	10380	--	11210
					--	--	--	--		830	
39	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	60	431,32	5,63	25879	338	676	17921	47304
					414,42	0,41	24865	25		3504	
40	248-401-0606 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов /устройство коммутационное УК-20/5/	шт.	1	2935,00	--	2935	--	2935	--	3170
					--	--	--	--		235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 222 945,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1794135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3327808		
		- Накладные расходы	Тенге							1228801	
		- Сметная прибыль	Тенге							525505	

Временные здания и сооружения 1,2%	**50 675,34**
Всего с временными зданиями и сооружениями	**4 273 620,51**
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	**55 557,07**
Всего с климатическими условиями температурной зоны	**4 329 177,58**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**86 583,55**
Итого сметная стоимость	**4 415 761,13**
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**4 764 606,26**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**571 752,75**
Всего по акту	**5 336 359,01**
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	**5 069 541,06**

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____**Кусаинов А.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____**Кабенов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____**Рахманкулов Р.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 17

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-6. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	РИП-12 (исп.51) Резервированный источник питания (РИП-12-3/17П1-P-RS)/	шт	2		44169,64	--	88339	--	88339	--	95406
						--	--	--	--		7067	
2	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	Аккумулятор 12v-17ah STARLIGHT/	шт	2		17189,73	--	34379	--	34379	--	37129
						--	--	--	--		2750	
3	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	Рубеж ИП 212-45 Извещатель пожарный "Марко"/	шт	77		2592,80	--	199646	--	199646	--	215618
						--	--	--	--		15972	
4	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	ИП 101-1А -А3 Извещатель пожарный тепловой максимальный/	шт	4		1978,98	--	7916	--	7916	--	8549
						--	--	--	--		633	
5	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	ИП 101-1А -А3 Извещатель пожарный ручной/	шт	7		1548,21	--	10837	--	10837	--	11704
						--	--	--	--		867	
6	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	МАЯК-12КП Оповещатель комбинированный, 12 В пластиковый корпус/	шт	26		2598,27	--	67555	--	67555	--	72959
						--	--	--	--		5404	
7	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	КРИСТАЛЛ-12 "Шығу/Выход" Оповещатель световой, 12В, табло плоское/	шт	9		1100,14	--	9901	--	9901	--	10693
						--	--	--	--		792	
8	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	С2000-М Пульт контроля и управления/	шт	1		73994,62	--	73995	--	73995	--	79915
						--	--	--	--		5920	
9	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	С2000-PGE исп.01 стройства оконечные объектовые системы передачи извещений/	шт	1		32452,39	--	32452	--	32452	--	35048
						--	--	--	--		2596	
Кабельная продукция												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	454,20	195,47	249810	107509	31514	107349	385732
		НР - 72% СП - 88%			201,43	69,66	110787	38313		28573	
11	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	1,2	99627,00	--	119552	--	119552	--	129116
		СП - 88%			--	--	--	--		9564	
12	243-107-1702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,305	848829,00	--	258893	--	258893	--	279604
		СП - 88%			--	--	--	--		20711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 361 473,00
		Временные здания и сооружения 1,2%				16 337,68					
		Всего с временными зданиями и сооружениями				1 377 810,68					
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной				17 911,54					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны				1 395 722,21					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				27 914,44					
		Итого сметная стоимость				1 423 636,66					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				1 536 103,96					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				184 332,47					
		Всего по акту				1 720 436,43					
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95				1 634 414,61					

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор

ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор

ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образован

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 18

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-5. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		===Электрооборудование и электроосвещение====										
1	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 13з-1 36 УХЛ3/	шт.	1		6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
						--	--	--	--		552	
		Кабельные изделия и провода										
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135		454,20	195,47	61317	26388	7736	26349	94680
						201,43	69,66	27193	9404		7013	
3	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,065		956170,00	--	62151	--	62151	--	67123
						--	--	--	--		4972	
4	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05		3620918,00	--	181046	--	181046	--	195530
						--	--	--	--		14484	
5	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,02		5840912,00	--	116818	--	116818	--	126163
						--	--	--	--		9345	
6	243-701-0117 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0	км	0,025		884809,00	--	22120	--	22120	--	23890
						--	--	--	--		1770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-701-0118 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х25+1х35-0,6/1,0	км	0,016	1347687,00	--	21563	--	21563	--	23288
					--	--	--	--		1725	
		Светотехническое оборудование									
8	247-102-0107 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /ДВО 6566 6500k/	шт.	66	7555,00	--	498630	--	498630	--	538520
					--	--	--	--		39890	
9	1121-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	10	1027,55	7,01	10276	70	926	6703	18337
					927,96	3,02	9280	30		1358	
10	522-101-0244002 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR /блок аварийного питания ES1/	шт.	6	45110,00	--	270660	--		--	270660
					--	--	--	--	270660	--	
11	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник . Установка вне зданий	шт.	3	13549,58	4477,74	40649	13433	11438	15938	61114
					5259,34	2119,46	15778	6358		4527	
12	247-103-2402 РСНБ РК 2022	Прожектор уличный, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	1	29646,00	--	29646	--	29646	--	32018
					--	--	--	--		2372	
13	247-103-2389 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, , мощность 50 Вт, IP 65	шт.	2	41223,00	--	82446	--	82446	--	89042
					--	--	--	--		6596	
14	ТПРАЙС_ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	шт	120	86,00	--	10320	--	10320	--	11146
					--	--	--	--		826	
		Трубы									
15	1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные /кирпичные/. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	135	830,27	345,58	112086	46654	--	72121	198944
					484,69	151,30	65433	20426		14737	
16	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки бетонные /кирпичные/. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,27931	178422,65	1816,82	49835	507	22814	22466	78085
					94925,82	827,90	26514	231		5784	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм /гофрированная ПВХ с протяжкой/. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	135	303,41	3,76	40960	508	730	28613	75139
					294,24	0,13	39722	18		5566	
18	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /гофрированная с протяжкой/	м	135	31,00	--	4185	--	4185	--	4520
					--	--	--	--		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	14	691,00	--	9674	--	9674	--	10448
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
					Низковольтное оборудование						
20	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
21	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
22	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	564,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3826,70	33,81	19134	169	9051	7138	28373
		ЗП - 72%; СП - 8%			1982,71	--	9914	--		2102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1966208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				193834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87729			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36467			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1109061		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						270660		
		- Накладные расходы	Тенге							179328	
		- Сметная прибыль	Тенге							125597	

ИТОГО ПО АКТУ	
Временные здания и сооружения 1,2%	20 346,58
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 986 554,58
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	22 306,63
Всего с климатическими условиями температурной зоны	2 008 861,21
Непредвиденные работы и затраты 2 %	34 764,02
Итого сметная стоимость	2 043 625,23
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	2 205 071,62
Налог на добавленную стоимость 12 %	264 608,59
Всего по акту	2 469 680,22
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	2 346 196,21

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образовани
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 19
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 02-01-04)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектное оборудование									
1	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
					--	--	--	--	1748084	--	
2	515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А /ВРУ (Индивидуального изготовления)/	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	
3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	29337,55	988,37	58675	1977	32444	18060	82874
					12126,87	414,60	24254	829		6139	
4	прайс-лист ТОО "УККЗ"/г.Усть-Каменогорск/ 2022г.	Конденсаторная установка КМ58-0,4-23-2,5 У3 /УКМ63-0,4-25-2,5 У3/	шт	1	993928,57	--	993929	--		--	993929
					--	--	--	--	993929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	прайс-лист ТОО "УККЗ"/г.Усть-Каменогорск/ 2022г.	Конденсаторная установка КМ58-0,4-19-2,5 У3 /УКМ63-0,4-20-2,5 У3/	шт	1	948750,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	1897500	--	
6	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5962,62	1933,98	5963	1934	--	3499	10219
					4028,64	831,44	4029	831		757	
				Низковольтное оборудование							
				Щит распределительный навесной, на 17 модулей с дверцей IP31 ЩРн-17з-							
9	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
10	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
					--	--	--	--		173	
12	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4052,00	--	20260	--	20260	--	21881
					--	--	--	--		1621	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3826,70	33,81	30614	270	16292	11420	45397
					1982,71	--	15862			3363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
					4183,42	489,08	4183	489		1915	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2107,97	--	21080	--	163	15060	39032
					2091,71	--	20917	--		2891	
					Щит распределительный навесной, на 13 модулей с дверцей IP31 ЩРн-13з-						
17	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 13з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
					--	--	--	--		552	
18	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
					--	--	--	--		173	
19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	4	536,00	--	2144	--	2144	--	2316
					--	--	--	--		172	
20	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4052,00	--	20260	--	20260	--	21881
					--	--	--	--		1621	
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3826,70	33,81	30614	270	16292	11420	45397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1982,71	--	15862	--		3363	
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
					4183,42	489,08	4183	489		1915	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2107,97	--	21080	--	163	15060	39032
					2091,71	--	20917	--		2891	
		Щит распределительный навесной, на 17 модулей с дверцей IP31 ЩРи-17з-									
25	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
26	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
					--	--	--	--		173	
27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	4	536,00	--	2144	--	2144	--	2316
					--	--	--	--		172	
28	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	1	4052,00	--	4052	--	8104	--	4376
					--	--	--	--		324	
29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2107,97	--	14756	--	114	10542	27322
					2091,71	--	14642	--		2024	
		Светотехническое оборудование									
41	247-102-0319 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 /ДПО 2002 4000k/	шт.	15	4796,00	--	71940	--	177452	--	77695
					--	--	--	--		5755	
42	247-102-0198 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20 /ДБО 5004/	шт.	38	4624,00	--	175712	--	332928	--	189769
					--	--	--	--		14057	
43	247-102-0107 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /ДВО 6566 6500k/	шт.	156	7555,00	--	1178580	--	1178580	--	1272866
					--	--	--	--		94286	
44	1121-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	265	1027,55	7,01	272301	1858	24535	177631	485926
					927,96	3,02	245909	800		35995	
45	247-102-0181 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54 /переносной с лампой накаливания на напряжение 36В, 12м/	шт.	2	3970,00	--	7940	--	7940	--	8575
					--	--	--	--		635	
46	261-303-0110 РСНБ РК 2022	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 /МО-36-60 Вт Е27/	шт.	2	192,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
47	522-101-0244002 СпрСЦ	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR /блок аварийного питания	шт.	54	45110,00	--	2435940	--		--	2435940
					--	--	--	--	2435940	--	
		Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С16-067/	шт.	7	390,00	--	2730	--	15990	--	2948
					--	--	--	--		218	
49	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С56-052/	шт.	4	438,00	--	1752	--	1752	--	1892
					--	--	--	--		140	
51	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	4	500,00	--	2000	--	11000	--	2160
					--	--	--	--		160	
52	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	16	691,00	--	11056	--	11056	--	11940
					--	--	--	--		884	
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45	439,23	0,50	19765	23	4191	12793	35163
					394,61	0,23	17757	10		2605	
56	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /11-404/	шт.	-120	1590,00	--	-190800	--	190800	--	-206064
					--	--	--	--		-15264	
				Металл							
67	1308-0208-0202 РСНБ	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м	10	997,81	33,01	9978	330	6917	2043	12983
					273,00	10,76	2730	108		962	
68	1308-0208-0206 РСНБ	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	8	778,71	30,19	6230	242	3493	1851	8727
					312,00	9,29	2496	74		646	
69	1308-0208-0104 РСНБ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	6	4873,59	224,05	29242	1344	19708	6193	38269
					1365,01	68,47	8190	411		2835	
				Строительные работы							
70	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы /для прокладки шины заземления наружного контура/. Разработка вручную с креплениями в	$м^3$ грунта	1	3896,13	--	3896	--	--	2805	7237
					3896,13	--	3896	--		536	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с последующим разравниванием на месте вручную/.	$м^3$ грунта	1	1344,47	--	1344	--	--	968	2497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 12%, СП - 8%			1344,47	--	1344	--		185	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9946914**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2957206**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022162**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**415005**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3932365**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8382174**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2633101**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**843590**	

ИТОГО ПО АКТУ

Временные здания и сооружения 1.2%	**18 776.89**
Всего с временными зданиями и сооружениями	**9 965 691,03**
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими	**20 585,73**
Всего с климатическими условиями температурной зоны	**9 986 276,76**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**32 082,06**
Итого сметная стоимость	**10 018 358,82**
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**10 809 809,16**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 297 177,10**
Всего по акту	**12 106 986,26**
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	**11 501 636,95**

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____**Кусаинов А.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____**Кабенов А.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____**Рахманкулов Р.А.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской обл

Форма 4

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 20

(не учтенная в итоговой сумме позиция в акте № 1 в разделе "Включить" за август 2023)

(Лок.смета 3-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2..ВКЛЮЧИТЬ												
76	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м^2 кровли**	**179,6**		**1171,88**	**31,36**	**210470**	**5632**	**14832**	**138398**	**376778**
						1057,94	**12,33**	**190006**	**2214**		**27910**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**376778**

Временные здания и сооружения 1,2%	4 521,34
Всего с временными зданиями и сооружениями	381 299,34
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3	4 956,89
Всего с климатическими условиями температурной зоны	386 256,23
Непредвиденные работы и затраты 2 %	7 725,12
Итого сметная стоимость	393 981,35
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	425 105,88
Налог на добавленную стоимость 12 %	51 012,71
Всего по акту	476 118,58
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	452 312,65

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрПроект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023 г. По обьекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

№п/п	№ актов	№ смет	Сумма
1	9	3-1-1	268 095,03
2	10	02-01-01	80 009 103,82
3	11	3-1-2	82 260 130,87
4	12	02-01-03	15 028 102,40
5	13	3-1-4	2 999 035,61
6	14	02-01-02	4 893 387,92
7	15	3-1-3	1 613 466,32
8	16	02-01-05	5 069 541,06
9	17	3-1-5	1 634 414,61
10	18	3-1-6	2 346 196,21
11	19	02-01-04	11 501 636,95
12	20	3-1-1	452 312,65
			208 075 423,45