Справка КС-3

Генподрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Субподрядчик: ТОО "АбсолютСтройИнвест"
Наименование строительства и его адрес: Строительство онкологической поликлиники в городе Кокшетау, Акмолинской области, ул. Акан Серэ 1В

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		№8/1-а	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство онкологической поликлиники в городе Кокшетау, Акмолинской области, ул. Акан Серэ 1В	**11 481 884**	**8 956 932**							**1 074 832**	**10 031 764**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Соловьев С. Ф.**
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Закариянов Е.М.**
Директор ТОО "АбсолютСтройИнвест"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

дрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Субподрядчик: ТОО "АбсолютСтройИнвест"

Наименование объекта: Строительство онкологической поликлиники в городе Кокшетау, Акмолинской области, ул. Акан Серэ 1В

Договор подряда №8/1-а от 29 апреля 2020г.

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2020 года

На Общестроительные работы

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 2.Проемы										
Двери										
13	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,42	1110,47	88,23	2687,34	213,52	1274,48	0,97	2,36
		м2 проемов		745,90	39,65	1805,07	95,95	59,8	0,05	0,11
14	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	2,42	7183,67	--	17384,48	--	625,84	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	2,42	6659,38	16,97	16115,69	41,07	2226,60	1,51	3,65
		м2 проемов		1091,07	7,10	2640,38	17,17	59,8	0,01	0,02
РАЗДЕЛ 3.Перегородки										
20	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	19	3578,23	187,42	67986,37	3560,98	15331,33	1,64	31,16
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1243,42	45,03	23624,98	855,57	50,8	0,05	0,95

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
22 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5мм/	850,94	1078,70	18,94	917907,32	16118,38	373665,09	0,74	-627,99
	м2		639,40	14,37	544093,76	12224,68	59,1	0,02	-16,17
24 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	54,6	4376,67	16,41	238966,18	895,99	66945,26	2,30	125,58
	м2 поверхности облицовки		1873,95	8,19	102317,67	447,17	54,8	0,01	0,55
	Потолки								
	РАЗДЕЛ 5.Полы								
	Тип пола 1								
31 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	82,9	629,12	23,77	52154,05	1970,53	17590,07	0,41	33,99
	м2 стяжки		288,41	12,00	23909,19	994,80	60,9	0,02	1,66
32 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	281	3541,39	62,13	995130,59	17458,53	208570,41	1,22	342,82
	м2 покрытия		945,80	28,57	265769,80	8028,17	60,9	0,04	11,24
	Тип пола 2								
33 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	165	272,42	0,67	44949,30	110,55	10975,94	0,10	16,50
	м плинтусов		89,57	0,32	14779,05	52,80	60,9	0,00	0,00
	Тип пола 3								
36 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	85,46	1097,49	71,52	93791,50	6112,10	29684,00	0,48	41,02
	м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	40843,90	852,89	60,9	0,01	0,85
37 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	85,46	708,55	35,24	60552,68	3011,61	18035,25	0,29	24,78
	м2 изолируемой поверхности		288,36	5,70	24643,25	487,12	60,9	0,01	0,85
38 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	85,46	629,12	23,77	53764,60	2031,38	18133,26	0,41	35,04
	м2 стяжки		288,41	12,00	24647,52	1025,52	60,9	0,02	1,71

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	83,52	3056,39	62,13	255269,69	5189,10	60533,92	1,22	101,89
	м2 покрытия		945,80	28,57	78993,22	2386,17	60,9	0,04	3,34
40 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	57,5	479,80	1,35	27588,50	77,63	9327,36	0,27	15,53
	м плинтусов		229,09	0,64	13172,68	36,80	60,9	0,00	0,00
	Тип пола 4								
41 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	42,34	696,18	9,07	29476,26	384,02	8660,28	0,37	15,67
	м2 пола		279,99	4,48	11854,78	189,68	60,9	0,01	0,42
42 11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	258,6	613,57	2,82	158669,20	729,25	69398,74	0,54	139,64
	м2 окрашиваемой поверхности		432,43	1,36	111826,40	351,70	54,8	0,00	0,00
43 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	25	336,36	1,79	8409,00	44,75	1365,36	0,09	2,25
	м плинтусов		66,52	0,85	1663,00	21,25	60,9	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 6.Кровля								
44 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	1,49	72887,78	1132,31	108602,79	1687,14	21614,73	25,41	37,86
	м3 древесины в конструкции		18730,60	449,44	27908,59	669,67	59,8	0,46	0,69
45 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,49	6115,36	46,63	9111,89	69,48	980,45	0,90	1,34
	м3 древесины в конструкции		686,81	19,96	1023,35	29,74	59,8	0,02	0,03
47 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,12	6115,36	46,63	733,84	5,60	78,96	0,90	0,11
	м3 древесины в конструкции		686,81	19,96	82,42	2,40	59,8	0,02	0,00
48 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1,4	213,29	2,16	298,60	3,03	34,00	0,03	0,05
	м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	36,23	1,30	59,8	0,00	0,00
49 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под лестницу/	0,1	20360,79	820,21	2036,08	82,02	258,06	4,53	0,45
	м3		3397,07	280,00	339,71	28,00	48,5	0,29	0,03
50 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5	67,17	1,31	638,16	12,43	194,98	0,03	0,32
	м2		32,03	0,21	304,30	2,03	54,2	0,00	0,00

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	9,5	80,40	1,70	763,83	16,12	108,24	0,02	0,17
	м2		14,82	0,32	140,75	3,04	54,2	0,00	0,00
РАЗДЕЛ 8. Фундамент									
52 11-460101-0401 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками	0,432	168255,74	15293,90	72686,48	6606,96	34502,14	175,96	76,01
	т		134730,20	5514,03	58203,45	2382,06	50,8	6,24	2,70
53 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	13	11484,76	28,87	149301,88	375,32	13429,17	1,32	17,19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1077,52	13,78	14007,76	179,15	54,8	0,02	0,23
РАЗДЕЛ 9. Стены									
54 12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1,2	46981,88	1193,80	56378,26	1432,56	23655,82	40,70	48,84
	м3		28930,53	503,63	34716,63	604,36	59,1	0,54	0,65
55 11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	0,5072	220195,77	31249,53	111683,29	15849,76	54090,33	206,40	104,69
	т		178826,69	8747,26	90700,90	4436,61	50,8	8,06	4,09
56 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,05888	181708,56	--	10699,00	--	385,16	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
57 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,39456	182155,42	--	71871,24	--	2587,36	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
58 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,05376	160318,92	--	8618,75	--	310,27	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
59 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,985952	67,17	1,31	805,15	15,68	246,00	0,03	0,41
	м2		32,03	0,21	383,93	2,56	54,2	0,00	0,00
60 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	11,985952	80,40	1,70	963,71	20,33	136,56	0,02	0,22
	м2		14,82	0,32	177,58	3,84	54,2	0,00	0,00
РАЗДЕЛ 11.Фасады									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	601,94	5350,59	24,13	3220734,14	14524,81	1025462,13	3,10	1866,01
	м2		2650,58	10,86	1595490,13	6537,07	54,8	0,01	6,02

Локальная смета 2-1-2 - Отопление

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

74	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1059,22	14,46	3177,66	43,38	672,22	0,34	1,02
		м трубопровода		291,56	5,59	874,68	16,77	60,4	0,01	0,03
75	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	36	1159,78	14,46	41752,08	520,56	8196,91	0,34	12,24
		м трубопровода		291,56	5,59	10496,16	201,24	60,4	0,01	0,36
76	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	21	873,85	31,61	18350,85	663,81	8053,02	0,64	13,44
		м трубопровода		550,99	11,57	11570,79	242,97	60,4	0,01	0,21
77	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	34,5	991,20	31,61	34196,40	1090,55	13375,72	0,64	22,08
		м трубопровода		550,99	11,57	19009,16	399,17	60,4	0,01	0,35
78	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	18	1128,96	31,61	20321,28	568,98	7067,90	0,64	11,52
		м трубопровода		550,99	11,57	9917,82	208,26	60,4	0,01	0,18
79	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	36	1106,71	31,61	39841,56	1137,96	14106,96	0,64	23,04
		м трубопровода		550,99	11,57	19835,64	416,52	60,4	0,01	0,36

Локальная смета 2-1-3 - Электрооборудование

90	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4602,36	696,52	4602,36	696,52	1034,52	2,00	2,00
		шт.		1759,58	199,87	1759,58	199,87	42,8	0,20	0,20

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	827,24	56,32	827,24	56,32	378,04	0,87	0,87
		шт.		765,42	19,99	765,42	19,99	42,8	0,02	0,02
100	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	1112,27	3,43	1112,27	3,43	458,70	1,00	1,00
		шт.		944,18	--	944,18	--	42,8	--	--

Локальная смета 2-1-6 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

175	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	10	2133,34	393,14	21333,45	3931,44	11960,54	1,89	18,86
		м трубопровода		1659,28	129,39	16592,84	1293,92	60,4	0,17	1,71
176	23-040802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005	3	939,74	--	2819,22	--	101,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	40	62,15	2,46	2486,10	98,48	1577,06	0,06	2,30
		м трубопровода		59,43	--	2377,26	--	60,4	--	--

Всего прямые затраты	**7 057 550**	**2410**
		179
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 204 244	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 120 450	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-967 040	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 732 856	
Накладные расходы I и II уровня (3,6%), тенге	2 157 401	
Итого с накладными расходами I и II уровня, тенге	9 214 951	
Сметная прибыль (8 %), тенге	737 196	
Всего	**9 952 147**	
Итого в текущих ценах	**9 952 147**	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовая скидка согласно Договора				**-995 215**				
	Итого в текущих ценах				**8 956 932**				
	НДС (12 %)				1 074 832				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10 031 764**				

Генподрядчик:

_____ **Соловьев С. Ф.**

Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

Субподрядчик:

_____ **Закариянов Е.М.**

Директор ТОО "АбсолютСтройИнвест"