**Заказчик:** ТОО "Tranco LTD"

**Подрядчик:** ТОО "Реагент"

**Наименование объекта:** Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат. 1 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. Жилой дом № 4

**Договор:** -

## Акт приемки выполненных работ
## за август 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общедомовой водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 5 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Краны водоразборные диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 1 | 2039,81 | 86,91 | 2040 | 87 | 301 | 1631 | 3965 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 1652,28 | 12,23 | 1652 | 12 | | 294 | |
| 6 | 2304-0905-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 992,00 | -- | 992 | -- | 992 | -- | 1071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| 7 | 2302-0103-0708<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2 | 3426,00 | -- | 6852 | -- | 6852 | -- | 7400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 548 | |
| 8 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка** | шт. | 3 | 3714,62 | 265,90 | 11144 | 798 | 1579 | 8751 | 21487 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 8767 | 162 | | 1592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | СТ SIGMETEX | Задвижки фланцевые PN10 диаметром 65 мм /SM-KZ(F4)/ | шт | 3 | 30357,14 | -- | 91071 | -- | 91071 | -- | 98357 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7286 | |
| 10 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,66 | 3311,16 | 34,57 | 2185 | 23 | 1812 | 351 | 2740 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 529,56 | 13,58 | 350 | 9 | | 203 | |
| 11 | 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметр 75 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,3 | 1408,47 | 16,00 | 3239 | 37 | 628 | 2527 | 6228 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1119,17 | 2,08 | 2574 | 5 | | 461 | |
| 12 | 2301-0601-0308 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,3 | 2522,00 | -- | 5801 | -- | 5801 | -- | 6265 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 464 | |
| 13 | 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1380,00 | -- | 5520 | -- | 5520 | -- | 5962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 14 | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 755,00 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 15 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 1326,21 | 214,48 | 1326 | 214 | 21 | 1134 | 2657 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1091,02 | 65,68 | 1091 | 66 | | 197 | |
| 16 | 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Tмакс 110°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 39506,00 | -- | 39506 | -- | 39506 | -- | 42666 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3160 | |
| 17 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,66 | 79,08 | 1,10 | 52 | 1 | -- | 50 | 111 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 77,55 | -- | 51 | -- | | 8 | |
| 18 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 75 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 2,3 | 79,08 | 1,10 | 182 | 3 | 1 | 175 | 385 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 77,55 | -- | 178 | -- | | 29 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 171421 | 1162 | 155594 | 14619 | 200925 |
| | | | | | | | 14664 | 254 | -- | 14884 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 171421 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | тенге | | | | 4343 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 14918 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 151252 | | | | |
| | Сдача и испытание | | тенге | | | | 38 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 14619 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 14883 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 200923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 14918 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 200923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 14918 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение холодное В1** | | | | | | | | | |
| 60 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /подвеска ПМ-32/ | кг | 36 | 542,00 | -- | 19512 | -- | 19512 | -- | 21073 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1561 | |
| 61 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /подвеска ПМ-76/ | кг | 13,5 | 542,00 | -- | 7317 | -- | 7317 | -- | 7902 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 585 | |
| 62 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /подвеска ПМ-108/ | кг | 18,9 | 542,00 | -- | 10244 | -- | 10244 | -- | 11063 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 63 | 1113-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик | м2 | 58,68 | 43,61 | 2,50 | 2559 | 146 | -- | 1680 | 4578 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 41,11 | 0,37 | 2413 | 22 | | 339 | |
| 64 | СТ ТОО "Торговая компания Базальт" | Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм | литр | 29,34 | 1964,29 | -- | 57632 | -- | 57632 | -- | 62243 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4611 | |
| 65 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз) | м | 20 | 1076,00 | -- | 21520 | -- | 21520 | -- | 23242 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1722 | |
| 66 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм | сальник | 80 | 2777,18 | -- | 222174 | -- | 60318 | 158619 | 411257 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 2023,20 | -- | 161856 | -- | | 30463 | |
| 67 | 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 12 | 2351,67 | 634,49 | 28220 | 7614 | 379 | 21930 | 54162 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1685,60 | 179,21 | 20227 | 2150 | | 4012 | |
| 68 | 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 734,00 | -- | 8808 | -- | 8808 | -- | 9513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 69 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16 | 2039,81 | 86,91 | 32637 | 1391 | 4810 | 26100 | 63435 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1652,28 | 12,23 | 26436 | 196 | | 4699 | |
| 70 | СТ ТОО "AsiASTrOYSnAB LTD" | вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/ | шт | 16 | 723,21 | -- | 11571 | -- | 11571 | -- | 12497 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 926 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 422195 | 9151 | 202111 | 208329 | 680965 |
| | | | | | | | 210932 | 2368 | -- | 50443 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 60191 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2434 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 57632 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1680 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4950 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 66820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2434 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 362004 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 65507 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 210866 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 78972 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 206649 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 45492 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 614144 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 187 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 210866 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 680965 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 213300 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение горячее Т3** | | | | | | | | | |
| 77 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром 25 мм. Установка | шт. | 120 | 2039,81 | 86,91 | 244777 | 10429 | 36074 | 195746 | 475766 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1652,28 | 12,23 | 198274 | 1468 | | 35242 | |
| 78 | СТ ТОО "AsiASTrOYSnAB LTD" | вентиль полипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/ | шт | 120 | 982,14 | -- | 117857 | -- | 117857 | -- | 127286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9429 | |
| 79 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка | шт. | 240 | 2039,81 | 86,91 | 489555 | 20858 | 72150 | 391493 | 951531 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1652,28 | 12,23 | 396547 | 2935 | | 70484 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 240 | 1161,00 | -- | 278640 | -- | 278640 | -- | 300931 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22291 | |
| 81 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 488 | 1407,24 | 17,41 | 686731 | 8495 | 4362 | 660468 | 1454975 |
| | | ПР - 98%; СП - 8% | | | 1380,89 | 0,15 | 673874 | 72 | | 107776 | |
| 82 | 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 488 | 182,00 | -- | 88816 | -- | 88816 | -- | 95921 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7105 | |
| 91 | 1118-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Вставки виброизолирующие, диаметр 65 мм. Установка | вставка | 1 | 4163,58 | 141,40 | 4164 | 141 | 2273 | 1748 | 6385 |
| | | ПР - 98%; СП - 8% | | | 1750,42 | 33,65 | 1750 | 34 | | 473 | |
| 92 | 2304-1012-3404 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86 | шт. | 1 | 13133,00 | -- | 13133 | -- | 13133 | -- | 14184 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1051 | |
| 98 | СТ ТОО "Торговая компания Базальт" | Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 1,0 мм | литр | 37,67 | 1964,29 | -- | 73995 | -- | 73995 | -- | 79914 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5920 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1997667 | 39924 | 687300 | 1249455 | 3506893 |
| | | | | | | | 1270445 | 4509 | -- | 259771 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 73995 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 73995 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 5920 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 79914 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1923673 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 114857 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1274954 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 498446 | | | | |
| | Сдача и испытание | | тенге | | | | 55 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1249455 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 253850 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 3426978 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1085 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1274954 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 3506892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1085 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1274954 | | | |

## РАЗДЕЛ 5,Система Т4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,82 | 112,92 | 2066 | 113 | 301 | 1643 | 4006 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1652,28 | 24,46 | 1652 | 24 | | 297 | |
| 106 | СТ SIGMETEX | Задвижка фланцевая SIGMETEX с обрезиненным клином PN 10 диам 50 мм /SM-KZ (F4)/ | шт | 1 | 26294,64 | -- | 26295 | -- | 26295 | -- | 28398 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2104 | |
| 107 | 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1080,00 | -- | 4320 | -- | 4320 | -- | 4666 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 346 | |
| 108 | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 755,00 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 109 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром 25 мм. Установка | шт. | 44 | 2039,81 | 86,91 | 89752 | 3824 | 13228 | 71774 | 174447 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1652,28 | 12,23 | 72700 | 538 | | 12922 | |
| 110 | СТ ТОО "AsiASTrOYSnAB LTD" | вентиль полипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/ | шт | 44 | 982,14 | -- | 43214 | -- | 43214 | -- | 46671 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3457 | |
| 115 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 121,117 | 1407,24 | 17,41 | 170440 | 2108 | 1083 | 163922 | 361111 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1380,89 | 0,15 | 167249 | 18 | | 26749 | |
| 116 | 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 121,117 | 182,00 | -- | 22043 | -- | 22043 | -- | 23807 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1763 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 359640 | 6045 | 111994 | 237339 | 644737 |
| | | | | | | | 241602 | 581 | -- | 47759 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 359640 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 14611 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 242182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 97382 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 237339 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 47758 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 644737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 242182 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 644737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 242182 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **5033520** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **1737643** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **56282** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **7711** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **1156999** | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **1709742** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **372857** | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | **0,9%** | | **45302** | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **5078822** |
| | | **Зимние удорожания** | | | **1,08%** | | **54851** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **5133673** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **102673** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5236347** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961** | | | | | | | | | **5497620** |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **659714** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6157334** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидкой 10%** | **0,9** | | | | | | | | **5541601** |
| | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **5541600,99** |

**Заказчик:**
ТОО "Transco LTD"

Директор _____ Харин А.В.

**Подрядчик:**
ТОО "Реагент"

Директор _____ Карев А.В.