Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., МИКРОРАЙОН 4, дом № 72, тел.: 87292336735** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №11/23 от 21.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
512	**30.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау			Одна услуга	1	1 305 163 158,00	1 305 163 158,00	139 838 909,79
				Итого	1	x	1 305 163 158,00	139 838 909,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, 72, тел.87292336735**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/23 от 21.02.2023
Дополнительное соглашение №1 от 02.03.2023

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023 (месяц, год) Локальная смета 4-1-1 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		5520	291,38	291,38	1608418	1608418		321529	2084343	
				м3 грунта		0,00	80,90	0	446568		154396		
2	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		32	3397,95	0,00	108735	0		78289	201985	
				м3 грунта		3397,95	0,00	108735	0		14962		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	61,50144								
3	11	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		375	540,64	540,64	202740	202740		40527	262728	
				м3 грунта		0,00	150,10	0	56287		19461		
4	13	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3		10	14526,62	5335,72	145266	53357		84696	248359	
				м3 грунта		9190,90	2572,44	91909	25724		18397		
		001-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	55,7024								
5	23	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		20	257715,04	0,00	5154301	0	183080	3778128	9647023	
				канало-километр трубопровода		248561,04	0,00	4971221	0		714594		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2766,4								
6	24	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		127575	6506,00		830002950		830002950		896403186	
				м							66400236		
7	25	С ПРАЙС ТОО "ОЙЛ Газ Экьюпмент"	Муфта электросварная для трубы д.110		20338	8350,74		169837350		169837350		183424338	
				м							13586988		
8	26	С ПРАЙС ТОО "ОЙЛ Газ Экьюпмент"	Двойной кластер для трубы д.110мм		13350	1428,00		19063800		19063800		20588904	
				м							1525104		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	32	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,17	6859311,62	3257833,01	1166083	553831	31841	770696	2091721	
						3414176,48	1165125,12	580410	198071		154942		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	242,0392								
10	33	241-102-0310 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм**	м	170	96583,00		16419110		16419110		17732639	
											1313529		
11	34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4420	2141,64	11,36	9466063	50211	930940	8416997	19313705	
						1919,66	3,87	8484911	17105		1430645		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3879,6992								
12	35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	45469,73	4919,32	90939	9838	48295	32703	133533	
						16403,15	113,72	32806	227		9891		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,6192								
13	36	1122-0601-0914 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,17	11535656,13	2691295,84	1961062	457520	1435785	239260	2376348	
						398563,36	1023065,08	67756	173921		176026		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,4704								
			ИТОГО по акту					1055226816	2935915	1037953151	13762825	1 154 508 812	
								14337747	917904	0	85519171		
			Временные здания и сооружения	%	1,00			11545088					
			Итого с временными									1 166 053 900	
			Зимние удорожания	%	0,31			3614767					
			Итого с зимними удорожаниями									1 169 668 668	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			23393373					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 193 062 041	
			Итого по состоянию на 2022г -37,5%, К=1									447 398 265	
			Итого по состоянию на 2023г.-62,5%, К=1,0450539									779 258 837	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									1 226 657 102	
			НДС	%	12,00			147 198 852					
			Итого с НДС									1 373 855 954	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,949999999916675									1 305 163 158	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Руководитель проекта **Кабилев К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Актауский городской отдел строительства», БИН 050140009015
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жауқан Е.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Engineering Design Consulting Group»
Директор **Кулсариев С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел строительства»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		№ 11/23	21.02.2023г										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау	**3 405 978 684,00**	**1 165 324 248,21**							**139 838 909,79**	**1 305 163 158,00**
Удержание авансового платежа 30% (за ноябрь 2023г)										**391 548 947,40**
Удержание 5% с начала стройки (ноябрь 2023г)										**65 258 157,90**
Итого к оплате										**848 356 052,70**

м.п. Заказчик Руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства» Жауқан Е.Қ, БИН 050140009015
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН)