Подрядчик: АО «Кокшетаугидрогеология»
Субподрядчик:ТОО "АбсолютСтройИнвест"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		01/03/18	01.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)	**7 161 636**	**6 394 318**							**767 318**	**7 161 636**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Соловьев С. Ф.**
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Бекпаулов С.Ж.**
Директор ТОО "АбсолютСтройИнвест"

Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядчик: АО «Кокшетаугидрогеология»
Субподрядчик: ТОО "АбсолютСтройИнвест"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)

Договор №01/03/18 от 1 марта 2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 - Наружные сети водоснабжения									
	РАЗДЕЛ 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	8 584,00 М3	40,78 / 2,10	38,68 / 9,74	350 056 / 18 026	332 029 / 83 608	98 585 / 97	0,01 / 0,03	86 / 258
2	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1.1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	4 584,00 М3	44,86 / 2,31	42,55 / 10,71	205 638 / 10 589	195 049 / 49 095	57 893 / 97	0,02 / 0,04	92 / 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	125,44	988,88	0,00	124 045	0	140 171	5,34	670
	т.ч.	ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО	М3	988,88	0,00	124 045	0	113	0,00	0
	п-3.179	НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА								
	К=1,25	ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ								
	т.ч.	СПОСОБОМ/								
	п-1.55,									
	п-3.180,									
	доп. изм.									
	№ 1,									
	К=1.2									
4	Е0101-20-3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 4 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА СООРУЖЕНИИ	8 665,20	4,11	3,54	35 614	30 675	14 709	0,00	0
	т.ч.	МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ М3		0,52	1,23	4 506	10 658	97	0,00	0
	п-1.6,п-3.									
	16, доп.									
	изм. № 1									
	К=1									
5	Е0101-173-1	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ	864,39	289,15	289,15	249 938	249 938	156 473	0,00	0
			М3	0,00	186,62	0	161 312	97	0,86	743
6	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД	45,10	306,20	152,52	13 810	6 879	12 360	1,02	46
		ТРУБОПРОВОДЫ	М3	153,68	57,15	6 931	2 577	130	0,28	13
7	Е0101-166-4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	186,98	190,58	0,00	35 635	0	40 268	1,38	258
		В ГРУНТАХ 4 ГРУППЫ	М3	190,58	0,00	35 635	0	113	0,00	0
8	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	186,98	619		115 741				
	Изм. и		М3							
	доп. вып.									
9	Е0101-27-3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	8 584,00	7,57	7,57	64 981	64 981	20 483	0,00	0
	т.ч.	МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ	М3	0,00	2,46	0	21 117	97	0,01	86
	п-1.6,п-3.	ГРУНТОВ 3 ГРУППЫ ДО 5 М НА СООРУЖЕНИИ								
	17, доп.	МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
	изм. № 1									
	К=1									
10	Е0101-27-9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	8 584,00	3,28	3,28	28 156	28 156	8 826	0,00	0
	т.ч.	МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ	М3	0,00	1,06	0	9 099	97	0,00	0
	п-1.6,п-3.	ГРУНТОВ 3 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ								
	17, доп.	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ								
	изм. № 1	ТРУБОПРОВОДОВ								
	К=1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2.	ВОДОВОД								
11	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	3,44000 КМ	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	202 553 113 778	88 392 23 438	178 381 130	194,00 26,38	3 0
12	Е0122-35-2	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 80 ММ	2 ШТ	405,40 227,25	16,15 6,75	811 455	32 14	608 130	1,36 0,03	3 0
13	С130902-76 Изм. и	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО	2 ШТ.	10 990		21 980				
17	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12 ШТ.	689		8 268				
19	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16 ШТ.	689		11 024				
20	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	6 ФЛАНЕЦ	74,06 63,00	9,93 0,00	444 378	60 0	491 130	0,32 0,00	2 0
21	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6 ШТ.	448		2 688				
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0609 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	15 103 3 823	3 008 1 136	6 447 130	312,70 91,12	19 6
	РАЗДЕЛ 4.	КОЛОДЦЫ, 6ШТ								
64	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	308,34 М3	40,78 2,10	38,68 9,74	12 575 648	11 928 3 003	3 541 97	0,01 0,03	5 10
65	Е0101-12-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ	308,34	44,86	42,55	13 833	13 120	3 895	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1.1	ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАИН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	М3	2,31	10,71	712	3 303	97	0,04	11
66	Е0101-164-4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	1,89	988,88	0,00	1 869	0	2 112	5,34	10
	т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180.	ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	988,88	0,00	1 869	0	113	0,00	0
67	Е0101-166-3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	57,8715	167,18	0,00	9 675	0	10 933	1,21	70
		В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	М3	167,18	0,00	9 675	0	113	0,00	0
68	Е0101-27-3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	520,8435	7,57	7,57	3 944	3 944	1 242	0,00	0
		МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ	М3	0,00	2,46	0	1 281	97	0,01	5
84	С12021-267 Изм. и доп. вып.	СТРЕМЯНКИ С-6, С-5	0,22416 Т	110 909		24 861				
37	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	4,14	13 592,78	1 265,69	56 274	5 240	10 908	9,16	38
				1 552,73	474,08	6 428	1 963	130	2,32	10
38	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 ШТ.	1,00	1 185,00	0,00	1 185	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	С143018-324 Изм. и доп. вып.	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.6	1,00	2 589,00	0,00	2 589	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С143018-	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	3 792,00	0,00	3 792	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	325	ГОСТ 8020-90 КС10.9		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
	Изм. и доп. вып.									
		Всего прямые затраты				**1 617 082**	**939 799**			**1 266**
						217 292	**346 203**			**1 315**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				459 991				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				678 337				
		- заработная плата, тенге				101 751				
		- трудоемкость, чел-ч				339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137 725				
		Всего				**2 433 144**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 433 144**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге			2,928	**7 124 246**				
		- материалы, тенге				1 346 854				
		- оборудование, тенге				0				
		- сметная заработная плата, тенге				1 947 840				
		Налог (2 %)				142 485				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 266 731**				
		Ценовая скидка согласно Договора				**-872 413**				
		Итого в текущих ценах				**6 394 318**				
		НДС (12 %)				767 318				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 161 636**				

Подрядчик:

_____ **Соловьев С. Ф.**

Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

Субподрядчик:

_____ **Бекпаулов С.Ж.**

Директор ТОО "АбсолютСтройИнвест"