Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№08/2023	29.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 300 000	70 803 571	70 803 571	70 803 571					8 496 429	79 300 000
в том числе за отчётный месяц		70 803 571	70 803 571	70 803 571					8 496 429	79 300 000
Акт № 1		70 803 571	70 803 571	70 803 571					8 496 429	79 300 000

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

приказу Министра индустрии
развития
от 2 г

к Правилам орг
и осуществлен

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование)

Договор субподряда **№ 08/2023 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип1									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1182,3	579,71	63,91	685391	75561	446401	138104	889373
					138,23	24,01	163429	28387		65878	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	94,584	44075,71	15,60	4168857	1476	3500159	480400	5021197
					7054,28	--	667222	--		371940	
3	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1182,3	1309,64	50,34	1548387	59517	728001	572517	2290576
					643,55	29,00	760869	34287		169672	
		Тип2									
4	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	560,4	4929,36	37,56	2762413	21049	1065942	1212706	4293129
					2989,69	15,86	1675422	8888		318010	

	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	277,83	396,91	4,19	110274	1165	64126	32745	154460
					161,91	1,78	44983	495		11441	
		Тип3									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	21,576	44075,71	15,60	950978	337	798438	109586	1145409
					7054,28	--	152203	--		84845	
7	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	269,7	1733,11	27,84	467420	7509	275204	134664	650250
					684,86	8,62	184707	2325		48166	
8	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	269,7	1101,31	5,34	297023	1440	284452	8347	329800
					41,27	1,71	11131	461		24429	
Полы подвала											
		Тип1									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	53,58	4929,36	37,56	264115	2013	101914	115947	410467
					2989,69	15,86	160188	850		30405	
					РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка						
10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2072	1424,77	8,37	2952123	17342	871255	1490410	4797943
					995,91	3,13	2063526	6485		355410	
11	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2072	-555,93	-2,63	-1151887	-5449	-377995	-555255	-1843707
					-370,87	-1,32	-768443	-2735		-136566	
12	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2327,75	1063,34	8,37	2475190	19483	978796	1068623	3827310
					634,48	3,13	1476911	7286		283497	
13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	54,6	6400,72	30,06	349479	1641	159880	135883	524191
					3442,46	14,07	187958	768		38829	
14	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	177,17	1063,34	8,37	188392	1483	74498	81335	291305

					634,48	3,13	112411	555		21578	
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3300	5545,64	40,75	18300612	134475	11207691	5030916	25198041
					2108,62	8,77	6958446	28941		1866513	
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3300	459,52	5,28	1516416	17424	1290003	156222	1806453
					63,33	2,42	208989	7986		133815	
17	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3649,8	2990,00	--	10912902	--	10912902	--	11785934
					--	--	--	--		873032	
18	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	254	6436,40	10,33	1634846	2624	1338278	211973	1994566
					1157,26	1,83	293944	465		147747	
19	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	254	1501,00	--	381254	--	381254	--	411754
					--	--	--	--		30500	
20	1112-0101-2007 РСНБ РК 2022	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	60	812,11	284,47	48727	17068	3269	20519	74786
					473,16	1,83	28390	110		5540	
21	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	3184,00	--	95520	--	95520	--	103162
					--	--	--	--		7642	
22	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1510,00	--	45300	--	45300	--	48924
					--	--	--	--		3624	
23	1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	360	618,97	6,18	222829	2225	20203	145066	397325
					556,67	3,00	200401	1080		29430	
24	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	360	3705,00	--	1333800	--	1333800	--	1440504
					--	--	--	--		106704	

	1112-0101-0418 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство	м примыканий	28	1066,80	17,26	29870	483	6544	16484	50062
					815,83	1,83	22843	51		3708	
26	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,15848	569895,00	--	90317	--	90317	--	97542
					--	--	--	--		7225	
27	1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м ендовы	28	1668,79	27,32	46726	765	39182	5092	55963
					242,11	10,44	6779	292		4145	
28	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Заделка цементным раствором	м трещин	28	811,41	--	22719	--	92	16292	42131
					808,11	--	22627	--		3121	
29	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,8	34950,00	--	27960	--	27960	--	30197
					--	--	--	--		2237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66319046
		Временные здания и сооружения				1,20%		795 829			
		Итого с временными									67 114 875
		Зимние удорожания				0,9%		604 034			
		Итого с зимними удорожаниями									67 718 909
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 354 378			
		Итого сметная стоимость									69 073 287
		К=1,079				1,079					74 530 076
		Итого по договорной цене				*0,949999998*					70 803 571
		НДС				12 %		8 496 429			
		Итого с НДС									79 300 000

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140000085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)