Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август__2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/23	24.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 188 200	40 346 607	40 346 607	40 346 607					4 841 593	45 188 200
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		40 346 607	40 346 607	40 346 607					4 841 593	45 188 200
Акт № 1		40 346 607	40 346 607	40 346 607					4 841 593	45 188 200

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор субподряда № 02/23 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	**1**	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1210,8**	**138,25**	**3,6**	**167397**	**4358**	**0**	**118992**	**309300**
						134,65	**1,84**	**163038**	**2228**		**22911**	
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,6908							
2	**2**	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**817,9**	**1026,56**	**39,86**	**839623**	**32601**	**0**	**593029**	**1547264**
						986,7	**20,33**	**807022**	**16630**		**114612**	
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	42,5308							
3	**3**	**Е12-070101-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Полы простильные дощатые. Смена досок полная**	**м2**	**170,4**	**3435,38**	**38,04**	**585388**	**6482**	**444260**	**99208**	**739364**
						790,18	**18,45**	**134646**	**3143**		**54768**	
	3.1	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,1568	60862				435577,16		
	3.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,1694							
4	**4**	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**5871**	**269,78**	**0**	**1583870**	**0**	**0**	**1330450**	**3147466**
						269,78	**0**	**1583870**	**0**		**233146**	
5	**5**	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**57**	**2590,13**	**139,66**	**147638**	**7961**	**0**	**103316**	**271030**
						2450,48	**66,98**	**139677**	**3818**		**20076**	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,985							
6	**6**	**Е11-060101-0101 К=0,7**	**Подготовка бетонная. Демонтаж**	**м3**	**14,5**	**1869,6**	**912,02**	**27109**	**13225**	**0**	**15460**	**45975**
						957,58	**214,11**	**13885**	**3105**		**3406**	
	6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		17107						
7	**7**	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**135**	**891**		**120285**				**129908**
											9623	

	8	С3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	**135**	**40**		**5400**				**5832**
											432	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**6196139**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
9	**9**	**У87-200202-0602 0**	**Облицовочные работы керамической плиткой. типа "кабанчик" цоколя на цементном растворе**	**100 м2**	**0,9**	**1736442,6**	**15580,2**	**1562798**	**14022**	**727694**	**682531**	**2424955**
						912313,4	**4918,55**	**821082**	**4427**		**179626**	
	9.1	21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4.0 ГОСТ 30547-97	м2	112,7952							
	9.2	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,45							
10	**10**	**Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**2397,8**	**1083,46**	**15,38**	**2597923**	**36868**	**0**	**1959626**	**4922153**
						1068,09	**7,26**	**2561055**	**17400**		**364604**	
	10.1	261-105-0134	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	246,9734							
11	**11**	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**239,78**	**33894**		**8127103**		**8127103**		**8777271**
											650168	
12	**12**	**С1252-207-0708**	**Кронштейн типа CS 1500**	**шт.**	**527**	**2621**		**1381267**		**1381267**		**1491768**
											110501	
13	**13**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,34344**	**438170**		**160485**		**150485**		**162524**
											12039	
14	**14**	**С1224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**954**	**816**		**778464**		**778464**		**840741**
											62277	
15	**15**	**Е11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**2131,9**	**68,77**	**51166**	**1651**	**11194**	**45677**	**104590**
						1596,71	**16,19**	**38321**	**389**		**7747**	
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,792	14134				11194,13		
	15.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	24							
16	**16**	**С1261-107-0605**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**982**	**724**		**710968**		**710968**		**767845**
											56877	
17	**17**	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**513,4**	**851,25**	**50,15**	**437031**	**25748**	**164226**	**235497**	**726330**
						481,22	**6,76**	**247057**	**3472**		**53802**	
	17.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9036	137499				124241,9		
	17.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2926	57042				16692,66		
18	**18**	**Е11-120101-1701 К=3**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**513,4**	**2067,35**	**381,65**	**1061378**	**195939**	**422985**	**453433**	**1635996**
						861,81	**98,19**	**442453**	**50409**		**121185**	
	18.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,1301	1907				89877,14		
	18.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	23,5651	13426				316384,5		
19	**19**	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**513,4**	**83,22**	**9,41**	**42727**	**4830**	**35152**	**3721**	**50164**
						5,35	**2,53**	**2745**	**1299**		**3716**	
	19.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,6183	13426				35153,83		
20	**20**	**Е11-110101-2802 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство**		**513,4**	**2770,56**	**51,72**	**1422406**	**26550**	**352105**	**986142**	**2601232**

				м2 покрытия		2033,02	10,4	1043750	5337		192684	
	20.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,5915	137499				218835,16		
	20.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,1797	588506				105748,64		
	20.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	523,668							
21	**21**	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**513,4**	**1797**		**922580**		**922580**		**996386**
				м2							**73806**	
22	**22**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		**533,3**	**3103,75**	**53,84**	**1655229**	**28714**	**1451216**	**175757**	**1977465**
				м2 покрытия		**328,7**	**21,9**	**175298**	**11677**		**146479**	
	22.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	554,632	2495				1383806,84		
23	**23**	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**		**170,4**	**1932,25**	**25,38**	**329255**	**4325**	**217364**	**102789**	**466608**
				м2 пола		**631,26**	**10,46**	**107566**	**1783**		**34564**	
	23.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,869	52065				45246,57		
	23.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,409	60862				24890,12		
	23.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,0107	64712				130117,71		
24	**24**	**Е11-110101-3404 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**		**170,4**	**14042,15**	**18,64**	**2392782**	**3176**	**2298788**	**86822**	**2677972**
				м2 покрытия		**532,97**	**9,07**	**90818**	**1546**		**198368**	
	24.1	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	177,216	12797				2267833,15		
	24.2	261-105-0630	Клей для паркетных швов марки Бона	л	6,39	1949				12454,11		
25	**25**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		**409,632**	**3103,75**	**53,84**	**1271394**	**22056**	**1114691**	**135000**	**1518906**
				м2 покрытия		**328,7**	**21,9**	**134648**	**8969**		**112512**	
	25.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	426,0173	2495				1062913,11		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**32142906**
			ИТОГО:					**28371666**	**428506**	**19310542**	**7127450**	**38339044**
								8506931	**135632**		**2839929**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**38 339 044**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**460 069**			
			Итого с временными									**38 799 113**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**853 580**			
			Итого с зимними удорожаниями									**39 652 693**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**793 054**			
			Итого сметная стоимость									**40 445 747**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				**1,0500514**					**42 470 113**
			Итого по договорной цене				***0,949999981***					**40 346 607**
			НДС				**12 %**		**4841 593**			
			Итого с НДС									**45 188 200**

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 031140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Кожаев З.И.**

Субподрядчик :

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Хакимов А.С.**