Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	19.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	* из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 111 750	15 278 348	15 278 348	15 278 348					1 833 402	17 111 750
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		15 278 348	15 278 348	15 278 348					1 833 402	17 111 750
Акт № 1		15 278 348	15 278 348	15 278 348					1 833 402	17 111 750

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

(наименование)

Договор субподряда **№ 12 от 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах с 01.01. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Фасад									
1	1	1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР=72%	м2	743,1	788,11	402,63	585645	299194	1806	306600	963625
						383,05	190,00	284644	141189	-	71380	
2	2	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором М50 НР=72%	м трещин	35	929,48	-	32532	-	1985	21994	58888
						872,76	-	30547	-	-	4362	
3	3	1146-0303-0105	Стены кирпичные. Заделка швов цементным раствором М50 НР=72%	м3 заделки	0,5	257736,90	2003,94	128868	1002	59109	49854	193020
						137514,95	969,25	68757	485	-	14298	

4	6	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			2049,90	10,02	1258229	6150	351419	650525	
				м2	613,8	1467,35	4,64	900659	2848	-	152700	2061454
			Раздел 3 Двери									
5	28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			3640,49	172,94	475521	22589	144120	229704	
				м2	130,62	2364,20	78,25	308812	10221	-	56418	761643
6	29	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П			11755,00	-	844244	-	844244	-	
				1 м2	71,82	-	-	-	-	-	67540	911784
7	30	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П			14911,00	-	501010	-	501010	-	
				1 м2	33,6	-	-	-	-	-	40081	541091
8	31	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-12П			17176,00	-	302985	-	302985	-	
				1 м2	17,64	-	-	-	-	-	24239	327224
9	32	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П			15536,00	-	117452	-	117452	-	
				1 м2	7,56	-	-	-	-	-	9396	126848
10	33	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м коробок	352	874,61	2,49	307863	876	248097	42708	378617
						167,30	1,21	58890	426	-	28046	
11	34	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	69	4844,00	-	334236	-	334236	-	360975
						-	-	-	-	-	26739	
12	35	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	152	508,00	-	77216	-	77216	-	83393
						-	-	-	-	-	6177	

13	36	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках из ПВХ. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			2588,68	400,81	31452	4870	-	20906	
				м2	12,15	2187,87	201,92	26583	2453	-	4189	56547
14	37	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 15-9, однопольный			51209,00	-	622189	-	622189	-	
				1 м2	12,15	-	-	-	-	-	49775	671964
		Раздел 6 Полы 2-го этажа										
		6.1 Тип пола 1										
15	69	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	49	62,26	-	3051	-	-	2197	5668
						62,26	-	3051	-	-	420	
16	70	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	77,9	192,40	4,32	14988	337	-	10693	27735
						188,08	2,57	14651	200	-	2054	
17	71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	77,9	1375,73	54,36	107169	4235	49758	39995	158937
						682,63	30,45	53177	2372	-	11773	
18	72	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%			-177,10	-9,27	-13796	-722	-12417	-756	
				м2 стяжки	77,9	-8,43	-5,04	-657	-393	-	-1164	-15716
		6.2 Тип пола 2										
19	75	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	87	235,80	-	20515	-	-	14771	38109
						235,80	-	20515	-	-	2823	
20	76	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	46,2	1426,47	47,82	65903	2209	-	46805	121725
						1378,65	28,41	63694	1313	-	9017	
21	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	46,2	1375,73	54,36	63559	2511	29510	23720	94261
						682,63	30,45	31538	1407	-	6982	

22	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:			-177,10	-9,27	-8182	-428	-7364	-448	
				м2 стяжки	46,2	-8,43	-5,04	-389	-233	-	-690	-9320
23	79	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%			7021,78	39,43	324406	1822	177554	104975	
				м2 покрытия	46,2	3139,18	16,65	145030	769	-	34350	463731
			Раздел 7 Внутренняя отделка									
		7.1 1- этаж										
24	93	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	539,3	424,39	-	228874	-	-	164789	425156
						424,39	-	228874	-	-	31493	
25	94	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	1313,8	424,39	-	557564	-	-	401446	1035731
						424,39	-	557564	-	-	76721	
26	95	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	215,04	1346,49	95,49	289549	20534	-	200748	529521
						1251,00	45,58	269015	9802	-	39224	
27	96	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	539,3	2009,95	13,74	1083966	7410	328364	540702	
						1387,34	5,16	748192	2783	-	129973	1754641
28	100	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1313,8	1373,27	8,79	1804202	11548	799894	717899	
						755,64	3,29	992760	4322	-	201768	2723869
29	102	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,6	3277,35	39,52	378862	4569	143328	167505	
						1997,97	14,54	230965	1681	-	43709	590076
			Всего									**15 441 197**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**185 294**			
			Итого с временными									**15 626 491**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**140 638**			
			Итого :									**15 767 129**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**315 343**			
			Итого сметная стоимость									**16 082 472**
			Итого по договорной цене				***0,950000003***					**15 278 348**
			НДС				**12 %**		**1 833 402**			
			Итого с НДС									**17 111 750**

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)