Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ ноябрь _2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	14.11.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 825 564	12 344 254	12 344 254	12 344 254					1 481 310	13 825 564
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		12 344 254	12 344 254	12 344 254					1 481 310	13 825 564
Акт № 1		12 344 254	12 344 254	12 344 254					1 481 310	13 825 564

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 5000
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и

(наименование)

Договор субподряда № 13 от 14.11.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **Общестроительные** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	**7**	**Е11-080201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при**	**м³ кладки**	**25,511**	**37644,79**	**5503,02**	**960356**	**140388**	**549599**	**218175**	**1272814**
						10598,15	**1279,91**	**270369**	**32652**		**94283**	
	1.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,4645	51362				383392,6		
2	**8**	**Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+ ТУМБА. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**1,22**	**41077,59**	**4789,04**	**50115**	**5843**	**26982**	**13330**	**68521**
						14171,98	**1002,91**	**17290**	**1224**		**5076**	
	2.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,3795	51362				19492,78		
3	**9**	**Е12-030101-1901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м³ кладки**	**15,5**	**42174,16**	**2584,9**	**653699**	**40066**	**482537**	**102479**	**816672**
						8457,84	**724,89**	**131097**	**11236**		**60494**	
4	**10**	**Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,05**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м²**	**15,5**	**843,27**	**5,19**	**13071**	**80**	**6510**	**4685**	**19176**
						418,08	**1,74**	**6480**	**27**		**1420**	

5	11	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60	2							5000
				м³	0,79825	31059		24793		24793	26776
										1983	
25	34	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	1300	1207,15	197,56	1569295	256828	826150	393510	2119832
						374,09	46,33	486317	60229		157027	
26	35	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	1300	326,28	29,4	424164	38220	367861	19721	479401
						13,91	7,16	18083	9308		35516	
27	36	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная ПО ПЕРИМЕТРУ. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	700	571,32	23	399924	16100	290990	69629	507115
						132,62	5,53	92834	3871		37562	
28	37	Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	442	447,86	5,91	197954	2612	9614	134562	359116
						420,2	2,63	185728	1162		26600	
30	39	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	156	1213,65	16,29	189329	2541	101731	61835	271257
						545,24	5,29	85057	825		20093	
31	40	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	156	1989		310284		310284		335107
											24823	
32	41	Е11-120101-2007 Кзтр и Кэм=1,11	Планки ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство *	м планки	300	741,23	283,91	222369	85173	12924	89820	337164
						414,24	1,6	124272	480		24975	
33	42	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	2731		409650		409650		442422
											32772	
34	43	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1761		264150		264150		285282
											21132	
35	44	Е11-120101-2001 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа+ НАЩЕЛЬНИКИ. Устройство	м планки	670	3763,41	3009,98	2521485	2016686	49372	621057	3393946
						679,74	607,69	455426	407152		251404	
36	45	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	335	1144		383240		383240		413899
											30659	
37	46	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	335	1144		383240		383240		413899
											30659	
			ИТОГО:									11562399
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									11 562 399
			Временные здания и сооружения				1,20%		138 749			
			Итого с временными									11 701 148

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		3		**0,9%**		**105 310**		5000
			Итого :								**11 806 458**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**236 129**		
			Итого сметная стоимость								**12 042 587**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				**1,079**				**12 993 952**
			Итого по договорной цене				***0,949999998***				**12 344 254**
			НДС				**12 %**		**1 481 310**		
			Итого с НДС								**13 825 564**

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)