Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 11 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/140	24.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**102 590 964**									
За отчетный месяц		**91 599 075**							**10 991 889**	**102 590 964**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 11 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы блока А

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**1701,0000**		**65,89**	**112073,25**
		Итого оплата труда:				**27,90**	**47453,50**
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**101752,06**
		Накладные расходы	%	--		16,49	28045,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	11209,46
		Сметная стоимость:				**88,96**	**151327,73**
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	**128,0000**		**1013,53**	**129731,88**
		Итого оплата труда:				**1013,53**	**129731,88**
		Накладные расходы	%	--		599,00	76671,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,00	16512,27
		Сметная стоимость:				**1741,53**	**222915,70**
3	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	м3 грунта	**1829,0000**		**23,95**	**43800,71**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**17035,94**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**43800,71**
		Накладные расходы	%	--		5,50	10068,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	4309,52
		Сметная стоимость:				**31,81**	**58178,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта	**5487,0000**		**22,17**	**121653,81**
		Итого оплата труда:				**8,62**	**47316,29**
		Итого эксплуатация машин:				**22,17**	**121653,81**
		Накладные расходы	%	--		5,10	27963,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	11969,42
		Сметная стоимость:				**29,45**	**161587,16**
5	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**138,0000**		**4655,41**	**642447,20**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**144428,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**142397,23**
		Итого материалов:				**3030,80**	**418250,81**
		Накладные расходы	%	--		531,66	73369,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,97	57265,33
		Сметная стоимость:				**5602,04**	**773081,98**
6	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Укатка щебня в грунт**	м2 площади уплотнения	**689,0000**		**61,64**	**42469,39**
		Итого оплата труда:				**52,20**	**35963,19**
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	**8884,81**
		Накладные расходы	%	--		31,79	21901,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	5149,68
		Сметная стоимость:				**100,90**	**69520,65**
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	**875,0000**		**99,29**	**86882,57**
		Итого оплата труда:				**40,46**	**35406,29**
		Итого эксплуатация машин:				**92,72**	**81126,24**
		Итого материалов:				**0,07**	**62,69**
		НР первого уровня	%	59,1		23,91	20925,12
		Накладные расходы	%	--		23,91	20925,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,86	8624,62
		Сметная стоимость:				**133,07**	**116432,30**
15	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**1505,0000**		**378,18**	**569160,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,25	45532,87
		Сметная стоимость:				**408,43**	**614693,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**875,0000**		**10,80**	**9449,44**
		Итого оплата труда:				**5,13**	**4491,05**
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**7822,45**
		Итого материалов:				**0,05**	**41,79**
		Накладные расходы	%	--		3,03	2654,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	968,29
		Сметная стоимость:				**14,94**	**13071,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1757669,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**261599,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**161541,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2180809,70**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
17	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	**18,2400**		**2657,24**	**48468,06**
		Итого оплата труда:				**792,27**	**14451,06**
		Итого эксплуатация машин:				**604,72**	**11030,17**
		Итого материалов:				**1508,58**	**27516,55**
		Накладные расходы	%	--		402,47	7341,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,78	4464,74
		Сметная стоимость:				**3304,49**	**60273,93**
18	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**13,2000**		**15915,86**	**210089,33**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**13836,12**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**8522,53**
		Итого материалов:				**14371,04**	**189697,78**
		Накладные расходы	%	--		508,37	6710,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1313,94	17343,99
		Сметная стоимость:				**17738,17**	**234143,83**
19	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**13,2000**		**110,00**	**1452,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	116,16
		Сметная стоимость:				**118,80**	**1568,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	м3	**64,9600**		**19800,68**	**1286252,46**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**100202,21**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**64720,30**
		Итого материалов:				**17501,16**	**1136875,67**
		Накладные расходы	%	--		748,12	48598,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1643,90	106788,04
		Сметная стоимость:				**22192,71**	**1441638,58**
21	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	м3	**64,9600**		**60,00**	**3897,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	311,81
		Сметная стоимость:				**64,80**	**4209,41**
22	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6482**		**168164,16**	**109004,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,13	8720,32
		Сметная стоимость:				**181617,29**	**117724,33**
23	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2400**		**161060,59**	**38652,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12884,85	3092,23
		Сметная стоимость:				**173945,44**	**41745,17**
24	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5369**		**170440,95**	**91505,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13635,28	7320,43
		Сметная стоимость:				**184076,23**	**98825,74**
25	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2821**		**169074,87**	**47701,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13525,99	3816,09
		Сметная стоимость:				**182600,86**	**51517,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,5590**		**193979,63**	**108434,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15518,37	8674,77
		Сметная стоимость:				**209498,00**	**117109,38**
27	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,1700**		**160605,23**	**348513,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12848,42	27881,07
		Сметная стоимость:				**173453,65**	**376394,42**
28	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**2,3438**		**13188,94**	**30911,64**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**29242,81**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**1462,64**
		Итого материалов:				**275,40**	**645,47**
		Накладные расходы	%	--		6051,30	14182,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1539,22	3607,55
		Сметная стоимость:				**20779,46**	**48701,95**
29	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 под перегородки**	м3	**5,1000**		**20269,68**	**103375,34**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**11556,53**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**4042,72**
		Итого материалов:				**17397,94**	**88729,49**
		Накладные расходы	%	--		1099,00	5604,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,49	8718,42
		Сметная стоимость:				**23078,17**	**117698,68**
30	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**5,1000**		**110,00**	**561,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	44,88
		Сметная стоимость:				**118,80**	**605,88**
31	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	**5,0000**		**1355,70**	**6778,52**
		Итого оплата труда:				**899,96**	**4499,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**731,77**	**3658,86**
		Накладные расходы	%	--		558,88	2794,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,17	765,83
		Сметная стоимость:				**2067,75**	**10338,73**
32	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	**112,0000**		**1965,92**	**220183,58**
		Итого оплата труда:				**1331,73**	**149154,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1027,80**	**115113,57**
		Накладные расходы	%	--		827,01	92624,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,43	25024,67
		Сметная стоимость:				**3016,37**	**337833,02**
33	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	**109,5000**		**35483,69**	**3885464,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2838,70	310837,12
		Сметная стоимость:				**38322,39**	**4196301,18**
34	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**109,5000**		**110,00**	**12045,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	963,60
		Сметная стоимость:				**118,80**	**13008,60**
35	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	**6,0000**		**18970,96**	**113825,78**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**9255,13**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**5977,86**
		Итого материалов:				**16671,44**	**100028,66**
		Накладные расходы	%	--		748,12	4488,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1577,53	9465,16
		Сметная стоимость:				**21296,61**	**127779,67**
36	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**6,0000**		**110,00**	**660,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	52,80
		Сметная стоимость:				**118,80**	**712,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0980**		**160605,23**	**15739,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12848,42	1259,15
		Сметная стоимость:				**173453,65**	**16998,46**
38	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0980**		**13188,94**	**1292,52**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1222,74**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**61,16**
		Итого материалов:				**275,40**	**26,99**
		Накладные расходы	%	--		6051,30	593,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1539,22	150,84
		Сметная стоимость:				**20779,46**	**2036,39**
43	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**82,7400**		**21646,53**	**1791033,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1731,72	143282,71
		Сметная стоимость:				**23378,25**	**1934316,60**
44	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**37,8260**		**20427,87**	**772704,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,23	61816,37
		Сметная стоимость:				**22062,10**	**834520,98**
45	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**133,2270**		**19360,38**	**2579325,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1548,83	206346,03
		Сметная стоимость:				**20909,21**	**2785671,37**
46	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**253,7930**		**110,00**	**27917,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	2233,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**118,80**	**30150,61**
50	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	**3598,0000**		**244,64**	**880214,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,57	70417,18
		Сметная стоимость:				**264,21**	**950631,90**
59	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**3,4980**		**62743,34**	**219476,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5019,47	17558,10
		Сметная стоимость:				**67762,81**	**237034,30**
60	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**3,4980**		**110,00**	**384,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	30,78
		Сметная стоимость:				**118,80**	**415,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12955864,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**182938,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1051104,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**14189906,82**
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000							
85	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**377,8800**		**5135,14**	**1940466,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,81	155237,34
		Сметная стоимость:				**5545,95**	**2095704,00**
86	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**71,6400**		**4618,93**	**330900,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,51	26472,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4988,44**	**357372,16**
87	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П15-5,П15д-5**	*м3*	**2,1200**		**32703,01**	**69330,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,24	5546,43
		Сметная стоимость:				**35319,25**	**74876,81**
89	С143021-1 Т143021-1	**Плиты балконные**	*м2*	**10,6600**		**4919,80**	**52445,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,58	4195,61
		Сметная стоимость:				**5313,38**	**56640,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2393142,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**191451,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2584593,68**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000

109	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**14,9100**		**5135,14**	**76564,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,81	6125,19
		Сметная стоимость:				**5545,95**	**82690,13**
110	С121-040108-9906 21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**4,0500**		**7178,25**	**29071,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,26	2325,75
		Сметная стоимость:				**7752,51**	**31397,67**
111	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**3,2400**		**4618,93**	**14965,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,51	1197,23
		Сметная стоимость:				**4988,44**	**16162,56**
112	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П11д-8**	*м3*	**0,3300**		**32703,01**	**10791,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,24	863,36
		Сметная стоимость:				**35319,25**	**11655,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**131394,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10511,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**141905,70**

РАЗДЕЛ 15.Подкрановые пути

187	Е11-460801-0104 11-460801-0104 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	*звено длиной 12,5 м*	**12,0000**		**473466,64**	**5681599,72**
		Итого оплата труда:				**25893,39**	**310720,73**
		Итого эксплуатация машин:				**33012,87**	**396154,44**
		Итого материалов:				**426766,36**	**5121196,32**
		Накладные расходы	%	--		13153,84	157846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38929,64	467155,67
		Сметная стоимость:				**525550,13**	**6306601,51**
188	Е11-460801-0201 11-460801-0201 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	*путь*	**2,0000**		**5420,90**	**10841,81**
		Итого оплата труда:				**4991,36**	**9982,73**
		Итого эксплуатация машин:				**249,81**	**499,61**
		Итого материалов:				**218,22**	**436,44**
		Накладные расходы	%	--		2535,61	5071,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		636,52	1273,04
		Сметная стоимость:				**8593,04**	**17186,07**
189	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость включающей линейки**	*т*	**0,0100**		**346297,00**	**3462,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27703,76	277,04
		Сметная стоимость:				**374000,76**	**3740,01**
190	Е11-460801-0401 11-460801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	*путь*	**2,0000**		**1563,51**	**3127,02**
		Итого оплата труда:				**1417,54**	**2835,08**
		Итого эксплуатация машин:				**277,49**	**554,98**
		Накладные расходы	%	--		720,11	1440,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,69	365,38
		Сметная стоимость:				**2466,31**	**4932,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	С124-010107-1301 24-010107-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тупиковый упор безударного типа**	*шт.*	**8,0000**		**247831,07**	**1982648,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19826,49	158611,88
		Сметная стоимость:				**267657,56**	**2141260,44**
192	Е11-460801-0502 11-460801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	*кран*	**2,0000**		**64318,97**	**128637,94**
		Итого оплата труда:				**42331,86**	**84663,72**
		Итого эксплуатация машин:				**28007,71**	**56015,42**
		Итого материалов:				**472,96**	**945,91**
		Накладные расходы	%	--		21504,59	43009,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6865,88	13731,77
		Сметная стоимость:				**92689,44**	**185378,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7810318,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**207366,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**641414,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8659099,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	*м3 грунта*	**1701,0000**		**65,89**	**112073,25**
		Итого оплата труда:				**27,90**	**47453,50**
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**101752,06**
		Накладные расходы	%	--		19,98	33986,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	11684,74
		Сметная стоимость:				**92,74**	**157744,03**
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	*м3 грунта*	**128,0000**		**1013,53**	**129731,88**
		Итого оплата труда:				**1013,53**	**129731,88**
		Накладные расходы	%	--		667,37	85423,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,47	17212,39
		Сметная стоимость:				**1815,37**	**232367,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	*м3 грунта*	**1829,0000**		**23,95**	**43800,71**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**17035,94**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**43800,71**
		Накладные расходы	%	--		6,75	12352,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	4492,24
		Сметная стоимость:				**33,16**	**60645,24**
4	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	*м3 грунта*	**5487,0000**		**22,17**	**121653,81**
		Итого оплата труда:				**8,62**	**47316,29**
		Итого эксплуатация машин:				**22,17**	**121653,81**
		Накладные расходы	%	--		6,25	34307,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	12476,92
		Сметная стоимость:				**30,70**	**168438,45**
5	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	*м3 основания*	**138,0000**		**4655,41**	**642447,20**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**144428,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**142397,23**
		Итого материалов:				**3030,80**	**418250,81**
		Накладные расходы	%	--		751,59	103720,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	59693,38
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**805860,66**
6	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Укатка щебня в грунт**	*м2 площади уплотнения*	**689,0000**		**61,64**	**42469,39**
		Итого оплата труда:				**52,20**	**35963,19**
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	**8884,81**
		Накладные расходы	%	--		35,75	24630,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	5368,02
		Сметная стоимость:				**105,18**	**72468,32**
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	*м3 грунта*	**875,0000**		**99,29**	**86882,57**
		Итого оплата труда:				**40,46**	**35406,29**
		Итого эксплуатация машин:				**92,72**	**81126,24**
		Итого материалов:				**0,07**	**62,69**
		Накладные расходы	%	--		29,14	25496,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	8990,30
		Сметная стоимость:				**138,71**	**121369,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	*т*	**1505,0000**		**378,18**	**569160,90**
		Накладные расходы	%	--		16,03	24132,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,54	47463,47
		Сметная стоимость:				**425,75**	**640756,79**
16	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	*м3 грунта*	**875,0000**		**10,80**	**9449,44**
		Итого оплата труда:				**5,13**	**4491,05**
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**7822,45**
		Итого материалов:				**0,05**	**41,79**
		Накладные расходы	%	--		3,62	3167,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,15	1009,35
		Сметная стоимость:				**15,57**	**13626,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1757669,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**347216,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168390,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2273276,02**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
17	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	*м3 основания*	**14,6500**		**2657,24**	**38928,57**
		Итого оплата труда:				**792,27**	**11606,80**
		Итого эксплуатация машин:				**604,72**	**8859,21**
		Итого материалов:				**1508,58**	**22100,74**
		Накладные расходы	%	--		532,21	7796,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,16	3738,03
		Сметная стоимость:				**3444,60**	**50463,42**
18	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	*м3*	**20,4000**		**15915,86**	**324683,51**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**21383,09**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**13171,19**
		Итого материалов:				**14371,04**	**293169,30**
		Накладные расходы	%	--		1204,76	24577,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,65	27940,85