Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу г.Кокшетау ,ул Потанина 118

Акт №1

выполненных работ за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43.4285	888.54	--	38588	--	--	27783	71681
		НР - 72%; СП - 8%			888.54	--	38588	--		5310	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	316.17	31.30	31.30	9896	9896	--	2825	13739
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.41	--	3924		1018	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	316.17	54.09	54.09	17102	17102	--	4881	23741
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.44	--	6779		1759	
4	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Перекидка грунта под полы)	м3 грунта	190.9	126.80	121.99	24206	23288	--	3508	29931
		НР - 72%; СП - 8%			4.81	20.71	918	3954		2217	
5	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Засыпка грунтом с обратной стороны дома)	м3 грунта	316.17	126.80	121.99	40090	38570	--	5809	49571
		НР - 72%; СП - 8%			4.81	20.71	1521	6548		3672	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	823.24	175.61	80.46	144569	66238	--	79782	242299
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	78331	32477		17948	
		РАЗДЕЛ 2. СВАИ, ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 11М									

7	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	469.899	11676.40	8442.49	5486729	3967118	94981	2442695	8563778
		НР - 99%; СП - 8%			3031.78	2219.07	1424630	1042739		634354	
8	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	3.92	12264.33	8865.19	48076	34752	1212	21335	74964
		НР - 99%; СП - 8%			3089.80	2407.79	12112	9439		5553	
9	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	43.26	8304.00	--	359231	--	359231	--	387969
		СП - 8%			--	--	--	--		28738	
10	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	543.849	270.00	--	146839	--	146839	--	158586
		СП - 8%			--	--	--	--		11747	
11	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	547	3797.60	1957.24	2077287	1070610	27109	1490680	3853405
		НР - 99%; СП - 8%			1790.80	961.92	979568	526170		285437	
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты											
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.150 мм)	м3 подстилающего слоя	31.41	13306.41	1858.11	417954	58363	242150	134801	596976
		НР - 94%; СП - 8%			3738.96	826.65	117441	25965		44220	
13	1107-0701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по деревянным ригелям каркаса (Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов)	м2 стен за (вычетом проемов)	158.25	2147.99	12.08	339919	1912	220567	139646	517930
		НР - 118%; СП - 8%			742.12	5.71	117440	904		38365	
14	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кзм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	249	770.76	71.06	191919	17694	--	171727	392738
		НР - 94%; СП - 8%			699.70	33.99	174225	8464		29092	
15	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	38.4705	23261.00	--	894862	--	894862	--	966451
		СП - 8%			--	--	--	--		71589	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Монолитный ростверк, бетон кл.В15 сульфатостойкий, W4, F75)	м3	258.19	37206.77	2066.35	9606416	533511	7834832	1236736	11710604
		НР - 91%; СП - 8%			4795.20	468.56	1238073	120978		867452	
17	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	258.19	270.00	--	69711	--	69711	--	75288
		СП - 8%			--	--	--	--		5577	

18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11.16049	22329.80	1409.66	249212	15732	3215	213900	500161
		НР - 91%; СП - 8%			20632.14	429.20	230265	4790		37049	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1006	335138.00	--	33715	--	33715	--	36412
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.48351	346394.00	--	1553061	--	1553061	--	1677306
		СП - 8%			--	--	--	--		124245	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06216	346394.00	--	21532	--	21532	--	23255
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.35892	346394.00	--	2202692	--	2202692	--	2378907
		СП - 8%			--	--	--	--		176215	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0041	335138.00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1512	346394.00	--	52375	--	52375	--	56565
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.17562	441876.00	--	77602	--	77602	--	83810
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
		Фундаментные блоки									
26	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	133	4895.47	2337.65	651098	310907	178851	290213	1016616
		НР - 118%; СП - 8%			1213.08	636.12	161340	84604		75305	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	95	3026.14	1332.84	287483	126620	85207	129932	450808
		НР - 118%; СП - 8%			796.38	362.69	75656	34456		33393	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	548	2379.43	1046.29	1303928	573367	443694	522614	1972666
		НР - 118%; СП - 8%			523.48	284.72	286867	156027		146123	
29	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	446	2049.90	1067.02	914255	475891	236616	390873	1409539
		НР - 118%; СП - 8%			452.35	290.36	201748	129501		104410	

30	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом 0,5 м3 и более)	м3	99.6554	37745.00	--	3761493	--	3761493	--	4062412
		СП - 8%			--	--	--	--		300919	
31	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом от 0,3 м3 до 0,5 м)	м3	101.625	37745.00	--	3835836	--	3835836	--	4142703
		СП - 8%			--	--	--	--		306867	
32	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом до 0,3 м3)	м3	147.242	37745.00	--	5557649	--	5557649	--	6002261
		СП - 8%			--	--	--	--		444612	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2.80998	77544.42	2419.62	217898	6799	--	198443	449649
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	211099	2281		33307	
34	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.80998	447247.00	--	1256755	--	1256755	--	1357295
		СП - 8%			--	--	--	--		100540	
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заделки). Устройство	м3	48.78	7389.24	1345.44	360447	65630	99725	193228	597969
		НР - 91%; СП - 8%			3999.42	353.57	195092	17247		44294	
36	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	49.7556	23745.00	--	1181447	--	1181447	--	1275963
		СП - 8%			--	--	--	--		94516	
37	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	48.78	270.00	--	13171	--	13171	--	14225
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА, РОСТВЕРКА									
38	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (отм.-2,430)	м2 поверхности	359.44	980.95	12.72	352593	4572	175289	162650	556463
		НР - 93%; СП - 8%			480.56	6.01	172732	2160		41219	
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (НА отм.-0,630, отм.-1,830)	м2 поверхности	270.22	3079.94	6.83	832261	1846	764179	62110	965921
		НР - 93%; СП - 8%			245.12	2.03	66236	549		71550	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1702.6	913.58	20.40	1555461	34733	986520	501579	2221604
		НР - 93%; СП - 8%			313.76	3.01	534208	5125		164563	
41	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	198.68	178.84	17.81	35532	3539	3999	22547	62725
		НР - 76%; СП - 8%			140.90	8.42	27994	1673		4646	
42	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	208.614	2172.00	--	453110	--	453110	--	489359

		СП - 8%			--	--	--	--		36249	
43	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (минплита ПЖ120 НГ) на битуме	м3 изоляции	7.9472	44804.35	1401.34	356069	11137	123710	171215	569467
		НР - 76%; СП - 8%			27836.44	511.02	221222	4061		42183	
44	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	7.788256	43126.00	--	335876	--	335876	--	362746
		СП - 8%			--	--	--	--		26870	
45	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	198.68	1337.23	82.20	265681	16332	71004	153314	452515
		НР - 80%; СП - 8%			897.65	66.93	178345	13298		33520	
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК									
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	124	655.19	248.74	81244	30843	26448	37039	127746
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	23953	7436		9463	
47	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.887	132102.00	--	381378	--	381378	--	411888
		СП - 8%			--	--	--	--		30510	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.16409	77544.42	2419.62	90269	2817	--	82209	186276
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	87452	945		13798	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.16409	424901.00	--	494623	--	494623	--	534193
		СП - 8%			--	--	--	--		39570	
50	ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	1.16409	7420.00	--	8638	--	8638	--	9329
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
51	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	37.29	118.26	2.67	4410	99	2370	1347	6217
		НР - 69%; СП - 8%			52.04	0.30	1941	11		461	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	37.29	170.65	3.80	6364	141	3809	1681	8688
		НР - 69%; СП - 8%			64.72	0.60	2414	22		644	
		РАЗДЕЛ 4. Полы. Двери подвала									
		Полы по подвалу									
53	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /подвал/ (площадью 807,94м2) (толщ.100 мм)	м3 подстилающего слоя	80.034	13306.41	1858.11	1064965	148712	617009	343480	1521120

		НР - 94%; СП - 8%			3738.96	826.65	299244	66160		112676	
		Двери по подвалу									
54	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах (тепловой пункт, электрощитовая). Установка блоков	м2 проемов	1.71	3990.63	124.02	6824	212	3945	2490	10059
		НР - 90%; СП - 8%			1559.40	58.62	2667	100		745	
55	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС 19-9ГТУ тепловой пункт)	м2	1.71	33105.00	--	56610	--	56610	--	61139
		СП - 8%			--	--	--	--		4529	
56	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (навесной со скобами)	шт.	1	2347.00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
57	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520.00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой пункт, электрощитовая, водомерный узел									
58	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	3071.14	160.59	300972	15738	254976	33734	361483
		НР - 94%; СП - 8%			308.76	57.44	30258	5629		26776	
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.80мм) (тепловой узел, элщитовая)	м3 подстилающего слоя	7.84	30024.23	7.20	235390	56	202221	31127	287838
		НР - 94%; СП - 8%			4223.64	--	33113	--		21321	
60	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (бетон класса В15) (толщ.20мм) (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	1346.33	106.82	131940	10469	82803	40092	185795
		НР - 94%; СП - 8%			394.57	40.65	38668	3984		13763	
61	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	-296.23	-9.46	-29031	-927	-25875	-2535	-34091
		НР - 94%; СП - 8%			-22.74	-4.78	-2229	-468		-2525	
62	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22.5	2603.91	274.77	58588	6182	8142	42684	109374
		НР - 93%; СП - 8%			1967.28	72.59	44264	1633		8102	
63	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.134	98188.00	--	111345	--	111345	--	120253
		СП - 8%			--	--	--	--		8908	
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	124.02	1337.23	82.20	165843	10195	44321	95702	282468
		НР - 80%; СП - 8%			897.65	66.93	111327	8301		20924	

65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.02	309.40	2.79	38372	346	14818	18698	61636
		НР - 80%; СП - 8%			187.13	1.33	23208	165		4566	
66	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	78.61	760.13	7.28	59754	572	12063	37932	105501
		НР - 80%; СП - 8%			599.40	3.77	47119	296		7815	
67	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78.61	342.91	3.10	26956	243	10298	13225	43396
		НР - 80%; СП - 8%			208.82	1.48	16415	116		3215	
68	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах (тепловой пункт, электрощитовая). Установка блоков	м2 проемов	6.84	3990.63	124.02	27296	848	15782	9961	40237
		НР - 90%; СП - 8%			1559.40	58.62	10666	401		2981	
69	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	6.84	33105.00	--	226438	--	226438	--	244553
		СП - 8%			--	--	--	--		18115	
70	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (навесной со скобами)	шт.	4	2347.00	--	9388	--	9388	--	10139
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520.00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
72	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах (тепловой пункт). Конопатка коробок паклей	м2 проемов	7.56	591.84	0.32	4474	2	1067	3065	8142
		НР - 90%; СП - 8%			450.36	0.15	3405	1		603	
		Приямок для сбора воды 500х500х800мм -2шт									
73	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	0.6	31940.64	1345.44	19164	807	15957	2377	23264
		НР - 91%; СП - 8%			3999.42	353.57	2400	212		1723	
74	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.01136	919427.50	10025.46	10445	114	9691	635	11966
		НР - 93%; СП - 8%			56343.60	3742.47	640	43		886	
РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ											
		НАРУЖНЫЕ									

75	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	45.11	15942.46	2181.90	719164	98425	192698	420147	1230456
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	428041	23730		91145	
76	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10.6982876	97085.00	--	1038643	--	1038643	--	1121734
		СП - 8%			--	--	--	--		83091	
77	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2.5703678	87978.00	--	226136	--	226136	--	244227
		СП - 8%			--	--	--	--		18091	
78	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	5.73	23261.00	--	133286	--	133286	--	143949
		СП - 8%			--	--	--	--		10663	
79	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	4.882944	48603.37	2990.29	237328	14602	185525	38256	297630
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	37201	3934		22047	
		ВНУТРЕННИЕ									
80	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	7.018	13985.00	2990.29	98147	20986	28909	50133	160142
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	48252	5654		11862	
81	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2.0534668	97085.00	--	199361	--	199361	--	215310
		СП - 8%			--	--	--	--		15949	
		Заделка отверстий, оставленных для пропуска труб									
82	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2.7	34543.11	550.59	93266	1487	1795	76166	182987
		НР - 84%; СП - 8%			33327.52	255.51	89984	690		13555	
83	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.648	20388.00	--	13211	--	13211	--	14268
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
84	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1.107	107295.00	--	118776	--	118776	--	128278
		СП - 8%			--	--	--	--		9502	
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ									

85	1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	110.2834	2199.40	1.99	242557	219	45945	157114	431645
		НР - 80%; СП - 8%			1780.80	--	196393	--		31974	
86	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	110.2834	908.73	3.53	100218	389	85668	11475	120628
		НР - 80%; СП - 8%			128.41	1.65	14161	182		8935	
РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ											
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	130	3385.41	929.67	440103	120857	194371	179885	669587
		НР - 118%; СП - 8%			960.58	212.07	124875	27569		49599	
88	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	2613.17	786.93	28745	8656	11372	12664	44722
		НР - 118%; СП - 8%			792.42	183.22	8717	2015		3313	
89	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1004.07	8986.00	--	9022573	--	9022573	--	9744379
		СП - 8%			--	--	--	--		721806	
90	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2, 1)	т	0.1268	907312.00	--	115047	--	115047	--	124251
		СП - 8%			--	--	--	--		9204	
91	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	564.15	458.55	3.18	258691	1794	4220	299158	602476
		НР - 118%; СП - 8%			447.89	1.50	252677	846		44628	
92	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщиной заполнения 45 мм у торцов плит)	м2 поверхности	32.89	483.44	7.00	15900	230	--	11992	30123
		НР - 76%; СП - 8%			476.44	3.31	15670	109		2231	
93	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	1.693835	23261.00	--	39400	--	39400	--	42552
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
94	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм (220 мм) диаметром 50 мм	отверстие	52	1079.36	466.40	56127	24253	768	39981	103797
		НР - 84%; СП - 8%			598.19	317.13	31106	16491		7689	

95	1146-0301-0122 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	52	63.90	25.44	3323	1323	77	2403	6184
		НР - 84%; СП - 8%			36.98	18.04	1923	938		458	
96	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм (220 мм) диаметром 125 мм	отверстие	16	1390.60	580.88	22250	9294	668	15675	40959
		НР - 84%; СП - 8%			768.03	398.29	12288	6373		3034	
97	1146-0301-0130 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0114 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм	отверстие	16	209.31	83.10	3349	1330	66	2432	6244
		НР - 84%; СП - 8%			122.04	58.92	1953	943		462	
98	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	19	4550.46	1833.09	86459	34829	--	57485	155460
		НР - 84%; СП - 8%			2717.37	884.47	51630	16805		11516	
99	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	87	1083.07	1.94	94227	169	27679	47856	153450
		НР - 72%; СП - 8%			762.98	1.01	66379	88		11367	
Подраздел 1. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ											
100	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.67072	45081.86	9220.20	30237	6184	564	17548	51608
		НР - 69%; СП - 8%			35019.90	2897.50	23489	1943		3823	
101	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.67072	14498.81	1583.39	9725	1062	1223	5136	16050
		НР - 69%; СП - 8%			11093.25	4.51	7440	3		1189	
102	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П	т	0.38416	528698.00	--	203105	--	203105	--	219353
		СП - 8%			--	--	--	--		16248	
103	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П	т	0.28656	425147.00	--	121830	--	121830	--	131576
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
104	ССЦ РК 8.04-08-2019 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0.67072	7420.00	--	4977	--	4977	--	5375

		СП - 8%			--	--	--	--		398	
105	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас П-1. Монтаж	т конструкций	0.67072	78538.04	28203.20	52677	18917	17634	16152	74335
		НР - 69%; СП - 8%			24042.60	10858.14	16126	7283		5506	
		Окраска металлических конструкций									
106	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	31.28	118.26	2.67	3699	83	1988	1130	5215
		НР - 69%; СП - 8%			52.04	0.30	1628	9		386	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31.28	164.77	3.80	5154	119	3194	1283	6952
		НР - 69%; СП - 8%			58.84	0.60	1841	19		515	
108	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19.8	865.32	22.72	17133	450	1479	14151	33787
		НР - 92%; СП - 8%			767.90	8.95	15204	177		2503	
109	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	22.77	4718.00	--	107429	--	107429	--	116023
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
110	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (керамзитобетон кл.В7,5) бетоном	м3 утеплителя	2	5957.49	1602.28	11915	3205	1072	7829	21323
		НР - 92%; СП - 8%			3818.76	435.87	7638	872		1579	
111	1106-1501-0203 РСНБ РК 2015	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5 (керамзитобетон). Приготовление	м3	2.08	30536.81	1498.69	63517	3117	54558	6659	75790
		НР - 91%; СП - 8%			2808.84	709.17	5842	1475		5614	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.09936	17021.36	1538.80	1691	153	3	1458	3401
		НР - 91%; СП - 8%			15451.20	674.02	1535	67		252	
113	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0372	346394.00	--	12886	--	12886	--	13917
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
114	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06216	441876.00	--	27467	--	27467	--	29664
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		Стены наружные толщ.510 мм (где венканалы)									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (1-4 этажи)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	37.184	15333.75	2527.92	570170	93999	182630	295342	934753

2	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7.15792	97085.00	--	694927	--	694927	--	750521
		СП - 8%			--	--	--	--		55594	
3	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3.7221184	87978.00	--	327465	--	327465	--	353662
		СП - 8%			--	--	--	--		26197	
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (5 этаж)(Кирпич М150, раствор М75)	м3 кладки	9.3	14774.78	2527.92	137405	23509	40479	73867	228174
		НР - 93%; СП - 8%			7894.28	646.29	73417	6010		16902	
5	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1.79025	97085.00	--	173806	--	173806	--	187711
		СП - 8%			--	--	--	--		13905	
6	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0.93093	87978.00	--	81901	--	81901	--	88453
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
7	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (6,7 этажи)(Кирпич М125, раствор М75)	м3 кладки	16.8	14371.95	2527.92	241449	42469	66356	133438	404878
		НР - 93%; СП - 8%			7894.28	646.29	132624	10858		29991	
8	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3.234	88849.00	--	287338	--	287338	--	310325
		СП - 8%			--	--	--	--		22987	
9	213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1.68168	86409.00	--	145312	--	145312	--	156937
		СП - 8%			--	--	--	--		11625	

10	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (8,9 этажи + чердак)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	24.734	14606.91	2527.92	361287	62525	103505	196455	602362
		НР - 93%; СП - 8%			7894.28	646.29	195257	15985		44619	
11	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4.761295	88849.00	--	423036	--	423036	--	456879
		СП - 8%			--	--	--	--		33843	
12	213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2.4758734	86409.00	--	213938	--	213938	--	231053
		СП - 8%			--	--	--	--		17115	
		Стены наружные толщ.770 мм									
13	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	1251.66	15223.43	2181.90	19054558	2730997	4446785	11657747	33169290
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	11876776	658436		2456984	
14	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	296.8436856	97085.00	--	28819069	--	28819069	--	31124595
		СП - 8%			--	--	--	--		2305526	
15	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	71.3195868	87978.00	--	6274555	--	6274555	--	6776519
		СП - 8%			--	--	--	--		501964	
16	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (5 этаж)(Кирпич М150, раствор М75)	м3 кладки	313.16	15377.87	2181.90	4815734	683284	1160931	2916719	8351049
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	2971519	164738		618596	
17	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	74.2690256	97085.00	--	7210408	--	7210408	--	7787241
		СП - 8%			--	--	--	--		576833	
18	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	17.8438568	87978.00	--	1569867	--	1569867	--	1695456

		СП - 8%			--	--	--	--		125589	
19	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (6,7 этажи)(Кирпич М125, раствор М75)	м3 кладки	616.32	15377.87	2181.90	9477689	1344748	2284791	5740299	16435427
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	5848150	324215		1217439	
20	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	146.1664512	88849.00	--	12986743	--	12986743	--	14025682
		СП - 8%			--	--	--	--		1038939	
21	213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	35.1179136	86409.00	--	3034504	--	3034504	--	3277264
		СП - 8%			--	--	--	--		242760	
22	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (8,9 этажи + чердак)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	941.92	15223.43	2181.90	14339253	2055175	3346369	8772882	24961106
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	8937709	495497		1848971	
23	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	223.38574720	88849.00	--	19847600	--	19847600	--	21435408
		СП - 8%			--	--	--	--		1587808	
24	213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	53.6706016	86409.00	--	4637623	--	4637623	--	5008633
		СП - 8%			--	--	--	--		371010	
25	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	587.3238	23261.00	--	13661739	--	13661739	--	14754678
		СП - 8%			--	--	--	--		1092939	
		Архитектурные элементы фасада									
26	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	12.02	17014.75	2990.29	204517	35943	55156	114485	344522
		НР - 93%; СП - 8%			9435.80	805.61	113418	9683		25520	
27	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3.609606	97085.00	--	350439	--	350439	--	378474

		СП - 8%			--	--	--	--		28035	
28	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	30.21	16716.85	2990.29	505016	90336	129624	287735	856172
		НР - 93%; СП - 8%			9435.80	805.61	285056	24337		63420	
29	213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9.072063	86409.00	--	783908	--	783908	--	846621
		СП - 8%			--	--	--	--		62713	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4.64342	519420.42	2419.62	2411887	11236	2051815	327922	2958994
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	348836	3769		219185	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67.7313	804.02	32.16	54457	2178	25924	25791	86668
		НР - 94%; СП - 8%			389.11	15.98	26355	1082		6420	
32	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	347.34	1903.88	5.80	661294	2015	481094	142907	868537
		НР - 80%; СП - 8%			513.00	1.29	178185	448		64336	
		ВЕНТКАНАЛЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000									
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича (Кирпич М150, раствор М100). Кладка	м3 кладки	88.86	14337.38	2244.24	1274020	199423	443309	631813	2058299
		НР - 93%; СП - 8%			7104.30	541.08	631288	48080		152467	
34	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	35.544	107295.00	--	3813693	--	3813693	--	4118788
		СП - 8%			--	--	--	--		305095	
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича (Кирпич М150, раствор М75). Кладка	м3 кладки	26.05	14195.78	2244.24	369800	58462	126271	185221	599422
		НР - 93%; СП - 8%			7104.30	541.08	185067	14095		44402	
38	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	27.348	98188.00	--	2685245	--	2685245	--	2900065
		СП - 8%			--	--	--	--		214820	
39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича (Кирпич М125, раствор М50). Кладка	м3 кладки	85.67	13794.26	2244.24	1181754	192264	380865	609131	1934156
		НР - 93%; СП - 8%			7104.30	541.08	608625	46354		143271	
40	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	34.268	98188.00	--	3364706	--	3364706	--	3633883
		СП - 8%			--	--	--	--		269177	

41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.91788	519420.42	2419.62	476766	2221	405589	64821	584914
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	68956	745		43327	
		СТЕНЫ ЛОДЖИИ НУРУЖНЫЕ 510ММ ВЫШЕ ОТМ.0,000									
42	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(1-4 этажи)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	170.90304	48603.37	2990.29	8306464	511049	6493366	1338949	10417046
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	1302049	137681		771633	
43	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(5 этаж)(Кирпич М150, раствор М75)	м3 кладки	42.72576	48470.62	2990.29	2070944	127762	1617670	334737	2598136
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	325512	34420		192455	
44	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(6,7 этажи)(Кирпич М125, раствор М75)	м3 кладки	85.45152	47868.13	2990.29	4090404	255525	3183855	669474	5140669
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	651024	68841		380790	
45	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(8-9 этажи)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	92.775936	47491.70	2990.29	4406087	277427	3421834	726858	5543581
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	706826	74741		410636	
		Парапет									
46	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет из лицевого кирпича марки)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	139.39	47491.70	2990.29	6619868	416817	5141089	1092058	8328880
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	1061962	112294		616954	
		Деформационный шов, температурный шов									
47	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	50.616	2983.93	7.21	151035	365	124831	24126	189174
		НР - 93%; СП - 8%			510.49	2.03	25839	103		14013	
48	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса деформационный. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1.01232	16705.00	1980.40	16911	2005	--	12034	31261
		НР - 76%; СП - 8%			14724.60	916.83	14906	928		2316	
49	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.9819504	13096.00	--	12860	--	12860	--	13889
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	

50	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса температурный. Устройство из пакли пропитанной смолой	м3 изоляции	0.877344	16705.00	1980.40	14656	1737	--	10429	27092
		НР - 76%; СП - 8%			14724.60	916.83	12919	804		2007	
51	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.877344	575.00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
52	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	224.96	854.11	12.41	192141	2792	169125	23864	233286
		НР - 118%; СП - 8%			89.90	--	20224	--		17280	
53	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	224.96	406.89	36.59	91534	8231	22181	72124	176750
		НР - 118%; СП - 8%			271.70	--	61122	--		13093	
54	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	224.96	505.32	45.80	113677	10303	31079	85309	214904
		НР - 118%; СП - 8%			321.37	--	72295	--		15919	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ толщ.380мм 510мм ВЫШЕ ОТМ.0,000									
55	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (1-4 этажи)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	731.82	13985.00	2990.29	10234503	2188355	3014505	5227720	16699201
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	5031643	589562		1236978	
56	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	214.130532	97085.00	--	20788863	--	20788863	--	22451972
		СП - 8%			--	--	--	--		1663109	
57	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (5 этаж)(Кирпич М150, раствор М75)	м3 кладки	136.2	13985.00	2990.29	1904757	407277	561034	972938	3107911
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	936446	109724		230216	
58	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	39.85212	97085.00	--	3869043	--	3869043	--	4178566
		СП - 8%			--	--	--	--		309523	
59	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1)	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (6,7 этажи)(Кирпич М125, раствор М75)	м3 кладки	244.74	13985.00	2990.29	3422689	731844	1008130	1748288	5584655
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	1682715	197165		413678	
60	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	71.610924	88849.00	--	6362559	--	6362559	--	6871564
		СП - 8%			--	--	--	--		509005	

61	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (8,9 этажи + чердак)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	284.71	13985.00	2990.29	3981669	851365	1172775	2033812	6496719
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	1957529	229365		481239	
62	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83.306146	88849.00	--	7401668	--	7401668	--	7993801
		СП - 8%			--	--	--	--		592133	
		Колясочная									
63	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	8	46358.36	2420.03	370867	19360	294782	57619	462764
		НР - 93%; СП - 8%			7090.64	653.80	56725	5230		34279	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ВЫШЕ ОТМ.0,000									
64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /основное 1,2 этажи/	т металлических изделий	2.9444	519420.42	2419.62	1529381	7125	1301059	207936	1876302
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	221197	2390		138985	
65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматурный пояс/	т металлических изделий	10.25311	77544.42	2419.62	795071	24809	--	724084	1640687
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	770263	8322		121532	
66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	10.25311	22274.33	1039.29	228381	10656	--	201534	464308
		НР - 91%; СП - 8%			21235.04	364.82	217725	3741		34393	
67	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0.31794	402152.00	--	127860	--	127860	--	138089
		СП - 8%			--	--	--	--		10229	
68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9.93517	346394.00	--	3441483	--	3441483	--	3716802
		СП - 8%			--	--	--	--		275319	
69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетками С1-С9 связевые и С1-С19 простенки/	т металлических изделий	20.866762	519420.42	2419.62	10838622	50490	9220521	1473629	13297231
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	1567611	16936		984980	
70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетками С-4-1 - С-7-1/	т металлических изделий	1.7226	77544.42	2419.62	133578	4168	--	121652	275648
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	129410	1398		20418	
71	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1.7226	22274.33	1039.29	38370	1790	--	33859	78008
		НР - 91%; СП - 8%			21235.04	364.82	36579	628		5778	

72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87003	349485.00	--	304062	--	304062	--	328387
		СП - 8%			--	--	--	--		24325	
73	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0.86802	402152.00	--	349076	--	349076	--	377002
		СП - 8%			--	--	--	--		27926	
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетками С-1-1 - С-3-1/	т металлических изделий	34.4578212	77544.42	2419.62	2672012	83375	--	2433441	5513890
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	2588637	27967		408436	
75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	34.4578212	22274.33	1039.29	767525	35812	--	677299	1560409
		НР - 91%; СП - 8%			21235.04	364.82	731713	12571		115586	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (С-1-1)	т	7.5947058	349485.00	--	2654236	--	2654236	--	2866575
		СП - 8%			--	--	--	--		212339	
77	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80 (С-1-1)	т	5.438664	402152.00	--	2187170	--	2187170	--	2362144
		СП - 8%			--	--	--	--		174974	
78	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80 (С-2-1)	т	7.0508394	402152.00	--	2835509	--	2835509	--	3062350
		СП - 8%			--	--	--	--		226841	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (С-3-1)	т	6.5263968	349485.00	--	2280878	--	2280878	--	2463348
		СП - 8%			--	--	--	--		182470	
80	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80 (С-3-1)	т	7.76952	402152.00	--	3124528	--	3124528	--	3374490
		СП - 8%			--	--	--	--		249962	
РАЗДЕЛ 2.Лифтовая шахта и машиное отделение											
81	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1 этаж)(Кирпич М125, раствор М100)	м3 кладки	25.753	14760.29	2990.29	380122	77009	126048	183965	609214
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	177065	20747		45127	
82	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9.78614	98188.00	--	960882	--	960882	--	1037753
		СП - 8%			--	--	--	--		76871	
83	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (2-7 этажи)(Кирпич М125, раствор М75)	м3 кладки	154.518	14641.49	2990.29	2262374	462053	737929	1103792	3635459

		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	1062392	124481		269293	
84	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	58.71684	98188.00	--	5765289	--	5765289	--	6226512
		СП - 8%			--	--	--	--		461223	
85	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (8,9 этажи + чердак)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	58.13	14442.53	2990.29	839544	173825	266045	415249	1355176
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	399674	46830		100383	
86	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22.0894	98188.00	--	2168914	--	2168914	--	2342427
		СП - 8%			--	--	--	--		173513	
87	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	113.5062	2680.61	274.77	304266	31188	49780	215330	561164
		НР - 93%; СП - 8%			1967.28	72.59	223298	8239		41568	
88	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5.7207125	98188.00	--	561705	--	561705	--	606641
		СП - 8%			--	--	--	--		44936	
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (перегородка шахты лифта)	м2 оштукатуриваемой поверхности	81.2862	2406.70	38.74	195631	3149	61050	106346	326135
		НР - 80%; СП - 8%			1616.90	18.46	131432	1501		24158	
90	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.288	419679.00	--	120868	--	120868	--	130537
		СП - 8%			--	--	--	--		9669	
91	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.380 мм стенок вентшахты и машин. помещения из лицевого кирпича)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	17.148	47491.70	2990.29	814388	51278	632466	134347	1024634
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	130644	13815		75899	
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (толщ.380 мм машин. помещения из обычного кирпича)(Кирпич М125, раствор М50)	м3 кладки	41.19	46626.42	2990.29	1920542	123170	1498868	308469	2407332
		НР - 93%; СП - 8%			7247.01	805.61	298504	33183		178321	
93	1108-0201-1021 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	83.83	49254.75	2057.22	4129026	172457	3235626	709145	5225225

		НР - 93%; СП - 8%			8600.06	495.99	720943	41579		387054	
94	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (узел утепление лифта). Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	282.123	2680.61	274.77	756262	77519	123728	535210	1394789
		НР - 93%; СП - 8%			1967.28	72.59	555015	20479		103318	
95	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14.2189992	98188.00	--	1396135	--	1396135	--	1507826
		СП - 8%			--	--	--	--		111691	
		Звукоизоляция лифтовой шахты и помещения чердака									
96	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен, холодные (стена машин.помещ. толщ. 380 мм). Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	5.693	44804.35	1401.34	255071	7978	88620	122650	407939
		НР - 76%; СП - 8%			27836.44	511.02	158473	2909		30218	
97	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	5.57914	23261.00	--	129776	--	129776	--	140158
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
98	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен, холодные (стена чердак возле лифта помещ. толщ. 380 мм). Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3.12	44804.35	1401.34	139790	4372	48568	67217	223568
		НР - 76%; СП - 8%			27836.44	511.02	86850	1594		16561	
99	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	3.0576	23261.00	--	71123	--	71123	--	76813
		СП - 8%			--	--	--	--		5690	
100	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные (стена лифта толщ. 380 мм). Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	36.67599	48512.85	2697.34	1779257	98928	746467	738642	2719331
		НР - 76%; СП - 8%			25462.50	1037.07	933862	38036		201432	
101	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	35.9424702	13096.00	--	470703	--	470703	--	508359
		СП - 8%			--	--	--	--		37656	
102	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (вентшахты внутренняя часть)	м2 поверхности	53.01	2983.93	7.21	158178	383	130734	25267	198120
		НР - 93%; СП - 8%			510.49	2.03	27061	108		14676	
		Пол шахты лифта									
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12.81	6429.13	1078.98	82357	13822	24335	46978	139682
		НР - 94%; СП - 8%			3450.46	450.90	44200	5776		10347	
104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7.41	6456.11	7.20	47840	53	16490	29419	83440
		НР - 94%; СП - 8%			4223.64	--	31297	--		6181	
105	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7.5582	30290.00	--	228938	--	228938	--	247253

		СП - 8%			--	--	--	--		18315	
106	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.91	34163.13	670.73	99415	1952	82908	13934	122417
		НР - 91%; СП - 8%			5001.75	260.04	14555	757		9068	
107	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.12762	419679.00	--	53559	--	53559	--	57844
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.72	30024.23	7.20	21617	5	18571	2859	26434
		НР - 94%; СП - 8%			4223.64	--	3041	--		1958	
		Балки, перемычки, двери									
109	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0.75915	48571.32	20372.33	36873	15465	6145	13574	54483
		НР - 69%; СП - 8%			20105.80	5808.22	15263	4409		4036	
110	214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0.75915	520343.00	--	395018	--	395018	--	426619
		СП - 8%			--	--	--	--		31601	
111	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.02205	81860.17	27049.86	1805	597	281	784	2796
		НР - 69%; СП - 8%			42049.50	9458.90	927	209		207	
112	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (МС-1)	т	0.02205	887579.00	--	19571	--	19571	--	21137
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
113	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	29.88	118.26	2.67	3534	80	1899	1079	4982
		НР - 69%; СП - 8%			52.04	0.30	1555	9		369	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29.88	82.39	1.90	2462	57	1526	613	3321
		НР - 69%; СП - 8%			29.42	0.30	879	9		246	
115	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	54	664.83	248.74	35901	13432	12038	16130	56194
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	10431	3238		4162	
116	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2.457	132102.00	--	324575	--	324575	--	350541
		СП - 8%			--	--	--	--		25966	

117	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5.4	3268.21	52.52	17648	284	3165	9881	29732
		НР - 69%; СП - 8%			2629.42	22.60	14199	122		2202	
118	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5.4	45546.00	--	245948	--	245948	--	265624
		СП - 8%			--	--	--	--		19676	
		Закладные детали									
119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.27339	274892.55	1454.55	75153	397	--	68186	154806
		НР - 91%; СП - 8%			273438.00	637.53	74755	174		11467	
120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.16311	81552.55	1454.55	13302	237	--	11984	27308
		НР - 91%; СП - 8%			80098.00	637.53	13065	104		2023	
121	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.4365	892474.00	--	389565	--	389565	--	420730
		СП - 8%			--	--	--	--		31165	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ									
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК 1-9 ЭТАЖЕЙ									
138	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2053	664.83	248.74	1364896	510663	457655	613242	2136389
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	396578	123118		158251	
139	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	343	2454.10	1346.54	841756	461863	15425	561472	1515486
		НР - 118%; СП - 8%			1062.59	324.65	364468	111355		112258	
140	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	110.493	132102.00	--	14596346	--	14596346	--	15764054
		СП - 8%			--	--	--	--		1167708	
141	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	16.77628	77544.42	2419.62	1300907	40592	--	1184755	2684515
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	1260315	13616		198853	
142	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки (перемычки из уголка и арматуры) и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	15.23088	45081.86	9220.20	686636	140431	12821	398486	1171931
		НР - 69%; СП - 8%			35019.90	2897.50	533384	44131		86810	

143	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	15.10488	424901.00	--	6418079	--	6418079	--	6931525
		СП - 8%			--	--	--	--		513446	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.126	349485.00	--	44035	--	44035	--	47558
		СП - 8%			--	--	--	--		3523	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1.5177	335138.00	--	508639	--	508639	--	549330
		СП - 8%			--	--	--	--		40691	
146	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0277	528698.00	--	14645	--	14645	--	15817
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
147	ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	16.77628	7420.00	--	124480	--	124480	--	134438
		СП - 8%			--	--	--	--		9958	
148	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 140 мм	м2 поверхности	101.027	965.18	13.67	97509	1381	--	73553	184747
		НР - 76%; СП - 8%			951.51	6.46	96128	653		13685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.434416		1503.00		653			
149	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	14.56832	43126.00	--	628273	--	628273	--	678535
		СП - 8%			--	--	--	--		50262	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	519.92	96.91	2.67	50385	1388	22829	18163	74032
		НР - 69%; СП - 8%			50.33	0.30	26168	156		5484	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	519.92	170.65	3.80	88726	1976	53099	23435	121134
		НР - 69%; СП - 8%			64.72	0.60	33651	312		8973	
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ЧЕРДАКА И МАШИННОГО									
152	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	121	664.83	248.74	80444	30097	26973	36143	125914
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	23374	7256		9327	
153	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2454.10	1346.54	19633	10772	360	13096	35347
		НР - 118%; СП - 8%			1062.59	324.65	8501	2597		2618	

154	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	9.358	132102.00	--	1236211	--	1236211	--	1335108
		СП - 8%			--	--	--	--		98897	
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
155	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1278	3385.41	929.67	4326554	1188118	1910815	1768403	6582554
		НР - 118%; СП - 8%			960.58	212.07	1227621	271025		487597	
156	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	52	2613.17	786.93	135885	40920	53759	59865	211410
		НР - 118%; СП - 8%			792.42	183.22	41206	9527		15660	
157	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9518.72	8986.00	--	85535218	--	85535218	--	92378035
		СП - 8%			--	--	--	--		6842817	
158	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (анкера А-1, А-2, 1)	т	1.52841	907312.00	--	1386745	--	1386745	--	1497685
		СП - 8%			--	--	--	--		110940	
159	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	5641.5	458.55	3.18	2586910	17940	42199	2991576	6024765
		НР - 118%; СП - 8%			447.89	1.50	2526771	8462		446279	
160	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщиной заполнения 45 мм у торцов плит)	м2 поверхности	296.01	483.44	7.00	143103	2072	--	107928	271114
		НР - 76%; СП - 8%			476.44	3.31	141031	980		20083	
161	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15.244515	23261.00	--	354603	--	354603	--	382971
		СП - 8%			--	--	--	--		28368	
162	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	148	4550.46	1833.09	673468	271298	--	447781	1210948
		НР - 84%; СП - 8%			2717.37	884.47	402171	130902		89700	
163	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	148	1083.07	1.94	160294	287	47086	81411	261041
		НР - 72%; СП - 8%			762.98	1.01	112921	149		19336	
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
214	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	79.3656	4091.34	191.20	324712	15175	166160	135586	497122

		НР - 90%; СП - 8%			**1806.54**	**91.65**	**143377**	**7274**		**36824**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	109.6991	1307.00		143377				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.2302							
214.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2.396841		2425.00		5812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.396841		1258.00		3015			
214.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.785765		16.00		125			
214.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.833352		3180.00		9010			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.833352		1503.00		4259			
214.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12.000079		19.00		228			
214.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**73.016352**	**1712.00**				**125004**		
214.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	326.986272	26.00				8502		
214.9	**261-107-0488**	**Лента бутиловая диффузионная**	**м**	**46.825704**	**114.00**				**5338**		
214.10	**261-107-0489**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**м**	**126.191304**	**85.00**				**10726**		
214.11	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	634.9248	10.00				6349		
214.12	**261-107-0506**	**Лента бутиловая**	**м**	**200.794968**	**51.00**				**10241**		
215	**223-102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**79.3656**	**17995.00**	**--**	**1428184**	**--**	**1428184**	**--**	**1542439**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114255**	
216	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**242.4779**	**3728.64**	**198.07**	**904113**	**48028**	**503641**	**337475**	**1340915**
		НР - 90%; СП - 8%			**1453.51**	**92.91**	**352444**	**22529**		**99327**	
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	269.6597	1307.00		352444				
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16.2218							
216.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7.56531		2425.00		18346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.56531		1258.00		9517			
216.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	47.574164		16.00		761			
216.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8.656461		3180.00		27528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.656461		1503.00		13011			
216.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	73.301069		19.00		1393			
216.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**223.079668**	**1712.00**				**381912**		
216.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	943.239031	26.00				24524		
216.9	**261-107-0488**	**Лента бутиловая диффузионная**	**м**	**135.787624**	**114.00**				**15480**		
216.10	**261-107-0489**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**м**	**378.265524**	**85.00**				**32153**		
216.11	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1939.8232	10.00				19398		
216.12	**261-107-0506**	**Лента бутиловая**	**м**	**591.646076**	**51.00**				**30174**		
217	**223-102-0208 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**218.1554**	**27177.00**	**--**	**5928809**	**--**	**5928809**	**--**	**6403114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474305**	

218	**223-102-0207 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24.3225**	**24665.00**	**--**	**599914**	**--**	**599914**	**--**	**647907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47993**	
219	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**406.4056**	**2961.84**	**194.83**	**1203708**	**79180**	**690824**	**424317**	**1758267**
		НР - 90%; СП - 8%			**1067.17**	**92.91**	**433704**	**37759**		**130242**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	331.8302	1307.00		433704				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27.1885							
219.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	12.679855		2425.00		30749			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.679855		1258.00		15951			
219.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	50.678778		16.00		811			
219.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14.50868		3180.00		46138			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14.50868		1503.00		21807			
219.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	78.111156		19.00		1484			
219.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**280.419864**	**1712.00**				**480079**		
219.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1674.391072	26.00				43534		
219.9	**261-107-0488**	**Лента бутиловая диффузионная**	**м**	**239.779304**	**114.00**				**27335**		
219.10	**261-107-0489**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**м**	**646.184904**	**85.00**				**54926**		
219.11	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3251.2448	10.00				32512		
219.12	**261-107-0506**	**Лента бутиловая**	**м**	**1028.206168**	**51.00**				**52439**		
220	**223-102-0208 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**406.4056**	**27177.00**	**--**	**11044885**	**--**	**11044885**	**--**	**11928476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**883591**	
221	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**3.9674**	**4326.89**	**200.08**	**17167**	**794**	**8784**	**7166**	**26279**
		НР - 90%; СП - 8%			**1912.79**	**94.04**	**7589**	**373**		**1947**	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	5.8063	1307.00		7589				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.269							
221.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.127354		2425.00		309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.127354		1258.00		160			
221.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.763328		16.00		12			
221.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.141636		3180.00		450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.141636		1503.00		213			
221.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.175937		19.00		22			
221.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**3.9674**	**1712.00**				**6792**		
221.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	15.433186	26.00				401		

221.9	**261-107-0488**	**Лента бутиловая диффузионная**	**м**	**2.221744**	**114.00**				**253**		
221.10	**261-107-0489**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**м**	**6.189144**	**85.00**				**526**		
221.11	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	31.7392	10.00				317		
221.12	**261-107-0506**	**Лента бутиловая**	**м**	**9.680456**	**51.00**				**494**		
222	**223-102-0310 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3.9674**	**23913.00**	**--**	**94872**	**--**	**94872**	**--**	**102462**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7590**	
223	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**453.681**	**2750.45**	**197.35**	**1247827**	**89534**	**551458**	**584549**	**1978966**
		НР - 90%; СП - 8%			**1337.58**	**94.04**	**606835**	**42664**		**146590**	
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	464.2971	1307.00		606835				
223.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	30.7596							
223.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	14.56316		2425.00		35316			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14.56316		1258.00		18320			
223.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	59.93126		16.00		959			
223.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16.196412		3180.00		51505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16.196412		1503.00		24343			
223.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	92.324084		19.00		1754			
223.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**322.11351**	**1712.00**				**551458**		
224	**223-102-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (5-ти, 6-ти, 10-ти элементные)**	**м2**	**453.681**	**21035.00**	**--**	**9543180**	**--**	**9543180**	**--**	**10306634**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**763454**	
225	**ТОО "Основание"**	**Сетка москитная**	**м2**	**441.72**	**4348.21**	**--**	**1920691**	**--**	**1920691**	**--**	**2074346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153655**	
226	**223-502-0304 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 (детский замок на окна BSL)**	**шт.**	**495**	**5262.00**	**--**	**2604690**	**--**	**2604690**	**--**	**2813065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208375**	
227	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**257.01975**	**4503.70**	**204.47**	**1157540**	**52553**	**672451**	**411473**	**1694534**
		НР - 90%; СП - 8%			**1682.89**	**95.93**	**432536**	**24656**		**125521**	
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	330.9386	1307.00		432536				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17.8115							
227.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	8.635864		2425.00		20942			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.635864		1258.00		10864			
227.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	53.74283		16.00		860			

227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9.175605		3180.00		29178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9.175605		1503.00		13791			
227.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	82.786061		19.00		1573			
227.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**317.419391**	**1712.00**				**543422**		
227.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	999.806828	26.00				25995		
227.9	**261-107-0488**	**Лента бутиловая диффузионная**	**м**	**143.93106**	**114.00**				**16408**		
227.10	**261-107-0489**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	**м**	**400.95081**	**85.00**				**34081**		
227.11	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2056.158	10.00				20562		
227.12	**261-107-0506**	**Лента бутиловая**	**м**	**627.12819**	**51.00**				**31984**		
228	**223-204-0205 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**257.01975**	**31993.00**	**--**	**8222833**	**--**	**8222833**	**--**	**8880660**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**657827**	
229	**1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Подоконная доска. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**222.8733**	**483.44**	**7.00**	**107746**	**1560**	**--**	**81262**	**204128**
		НР - 76%; СП - 8%			**476.44**	**3.31**	**106186**	**738**		**15121**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	76.8913	1381.00		106186				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4903							
229.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.490321		3180.00		1559			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.490321		1503.00		737			
230	**234-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**11.477975**	**23261.00**	**--**	**266989**	**--**	**266989**	**--**	**288348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21359**	
231	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**766.1**	**1872.98**	**11.24**	**1434890**	**8611**	**1220229**	**189162**	**1753976**
		НР - 90%; СП - 8%			**268.96**	**5.39**	**206050**	**4129**		**129924**	
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	163.7922	1258.00		206050				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.8346							
231.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.53627		2425.00		1300			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.53627		1258.00		675			
231.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.2983		3180.00		7309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.2983		1503.00		3454			
231.5	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**694.8527**	**1712.00**				**1189588**		
231.6	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3064.4	10.00				30644		
232	**223-501-0110 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**766.1**	**3345.00**	**--**	**2562604**	**--**	**2562604**	**--**	**2767612**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205008**	
233	**1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен, откосы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**551.362**	**483.44**	**7.00**	**266550**	**3860**	**--**	**201032**	**504989**
		НР - 76%; СП - 8%			**476.44**	**3.31**	**262691**	**1825**		**37407**	

233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	190.2199	1381.00		262691				
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.213							
233.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.212996		3180.00		3857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.212996		1503.00		1823			
234	**234-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**15.2116838**	**23261.00**	**--**	**353839**	**--**	**353839**	**--**	**382146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28307**	
235	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком**	**м откоса**	**1969.15**	**488.15**	**5.79**	**961241**	**11401**	**125869**	**745969**	**1843787**
		НР - 90%; СП - 8%			**418.44**	**2.48**	**823971**	**4883**		**136577**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	596.6525	1381.00		823971				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.678							
235.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.339022		5245.00		7023			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.339022		2146.00		2874			
235.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.339022		3180.00		4258			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.339022		1503.00		2013			
235.5	3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4.72596		24.00		113			
235.6	**235-202-0102**	**Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл**	**шт.**	**185.1001**	**680.00**				**125868**		
236	**261-107-0846 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**1.1358057**	**2819698.00**	**--**	**3202629**	**--**	**3202629**	**--**	**3458839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256210**	
237	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1969.15**	**94.29**	**1.27**	**185671**	**2500**	**5475**	**160990**	**374394**
		НР - 90%; СП - 8%			**90.24**	**0.60**	**177696**	**1181**		**27733**	
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	153.9875	1154.00		177696				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7877							
237.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.78766		3180.00		2505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.78766		1503.00		1184			
237.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13.980965	392.00				5481		
238	**223-503-0105 РСНБ РК 2015**	**Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида**	**м**	**2205.448**	**508.00**	**--**	**1120368**	**--**	**1120368**	**--**	**1209997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89629**	
239	**1115-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**76.61**	**4914.33**	**40.26**	**376487**	**3085**	**69420**	**244466**	**670629**
		НР - 80%; СП - 8%			**3967.92**	**20.88**	**303982**	**1600**		**49676**	
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	202.2504	1503.00		303982				
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.2717							
239.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1.271726		2425.00		3084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.271726		1258.00		1600			
239.4	**212-402-0103**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**2.68135**	**22082.00**				**59210**		
239.5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.045966	30455.00				1400		
239.6	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15.322	575.00				8810		
239.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.015322	31.00				0		

240	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76.61**	**719.39**	**5.26**	**55112**	**403**	**14195**	**32565**	**94692**
		НР - 80%; СП - 8%			**528.84**	**2.51**	**40514**	**192**		**7014**	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	29.8779	1356.00		40514				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1302							
240.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015322		2425.00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015322		1258.00		19			
240.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.114915		3180.00		365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.114915		1503.00		173			
240.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.237491	90.00				21		
240.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.643524	170.00				109		
240.7	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.048264**	**220158.00**				**10626**		
240.8	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**39.0711**	**88.00**				**3438**		
241	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**523.09**	**1903.88**	**5.80**	**995901**	**3034**	**724522**	**215216**	**1308006**
		НР - 80%; СП - 8%			**513.00**	**1.29**	**268345**	**675**		**96889**	
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	205.3128	1307.00		268345				
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3139							
241.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	35.308575		12.00		424			
241.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.987742		16.00		32			
241.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.313854		5245.00		1646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.313854		2146.00		674			
241.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	3.923175		237.00		930			
241.7	**222-529-0501**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**549.2445**	**619.00**				**339982**		
241.8	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	22.49287	952.00				21413		
241.9	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	716.6333	1.00				717		
241.10	**261-107-0815**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**549.2445**	**656.00**				**360304**		
241.11	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1.648257	1276.00				2103		
242	**1107-0516-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**м шва**	**2487.46**	**670.73**	**172.93**	**1668414**	**430157**	**606193**	**997734**	**2879440**
		НР - 118%; СП - 8%			**254.10**	**85.82**	**632064**	**213474**		**213292**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	457.6926	1381.00		632064				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	142.034							
242.3	3403-0203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	137.059046		26.00		3564			
242.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	137.059046		2997.00		410766			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	137.059046		1503.00		206000			
242.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4.97492		3180.00		15820			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.97492		1503.00		7477			
242.6	**261-105-0302**	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	**кг**	**1793.45866**	**338.00**				**606189**		
243	**261-105-0601 РСНБ РК 2015**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 (80г с внутренней стороны, оконный узел поз.4)**	**шт.**	**646.7396**	**952.00**	**--**	**615696**	**--**	**615696**	**--**	**664952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49256**	

244	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание наружных поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм (шириной 5 см с двух сторон)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**118.098**	**1703.34**	**22.65**	**201161**	**2675**	**63939**	**108357**	**334280**
		НР - 80%; СП - 8%			**1139.28**	**7.62**	**134547**	**900**		**24761**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	95.6948	1406.00		134547				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5669							
244.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.236196		2425.00		573			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.236196		1258.00		297			
244.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.165337		5245.00		867			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.165337		2146.00		355			
244.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.165337		3180.00		526			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.165337		1503.00		249			
244.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4.995545		142.00		709			
244.7	**232-503-0101**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**1514.01636**	**40.00**				**60561**		
244.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.448772	293.00				131		
244.9	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13.817466	235.00				3247		
245	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**118.098**	**922.93**	**6.84**	**108996**	**808**	**34202**	**59497**	**181972**
		НР - 80%; СП - 8%			**626.48**	**3.26**	**73986**	**385**		**13479**	
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	54.5613	1356.00		73986				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2598							
245.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02362		2425.00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02362		1258.00		30			
245.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.236196		3180.00		751			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.236196		1503.00		355			
245.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.732208	90.00				66		
245.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1.984046	170.00				337		
245.7	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.148803**	**220158.00**				**32760**		
245.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.8098	88.00				1039		
		РАЗДЕЛ 7.Витражи									
246	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (из тонированного стекла)**	**м2**	**1063.3**	**8308.40**	**523.06**	**8834322**	**556170**	**12292**	**5892769**	**15905258**
		НР - 69%; СП - 8%			**7773.78**	**258.05**	**8265860**	**274385**		**1178167**	
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	5295.234	1561.00		8265860				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	207.8751							
246.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	60.18278		12.00		722			
246.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	21.266		4632.00		98504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21.266		1796.00		38194			
246.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	180.761		2425.00		438345			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	180.761		1258.00		227397			
246.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5.84815		3180.00		18597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.84815		1503.00		8790			

246.7	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.006061	892474.00				5409		
246.8	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0.010633**	**647579.00**				**6886**		
247	**223-301-0104 РСНБ РК 2015**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом (из тонированного стекла)**	**м2**	**1063.3**	**69940.00**	**--**	**74367202**	**--**	**74367202**	**--**	**80316578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5949376**	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница, элементы лестничной клетки, лоджии									
		Лестничный марш									
248	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.24888**	**274892.55**	**1454.55**	**68415**	**362**	**--**	**62073**	**140927**
		НР - 91%; СП - 8%			**273438.00**	**637.53**	**68053**	**159**		**10439**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	49.2782	1381.00		68053				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0896							
248.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.037332		5245.00		196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.037332		2146.00		80			
248.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.052265		3180.00		166			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.052265		1503.00		79			
249	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.24888**	**424901.00**	**--**	**105749**	**--**	**105749**	**--**	**114209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8460**	
250	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**6049.92**	**2897.60**	**302496**	**144879**	**5707**	**220710**	**565063**
		НР - 118%; СП - 8%			**3038.20**	**702.65**	**151910**	**35132**		**41856**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	110	1381.00		151910				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	23.375							
250.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	23.1		6234.00		144005			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23.1		1503.00		34719			
250.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.275		3180.00		875			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.275		1503.00		413			
250.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.305**	**18709.00**				**5706**		
251	**222-301-0201 РСНБ РК 2015**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**143**	**18065.00**	**--**	**2583295**	**--**	**2583295**	**--**	**2789959**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**206664**	

	ИТОГО по акту :	**Тенге**			**392227187**			
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге			**416937500**			
	Кроме того НДС 12%	Тенге			**50032500**			
	Всего по акту	**Тенге**			**466970000**			

ИТОГО по акту :	**Тенге**	**392227187**			
В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге	416937500			
Кроме того НДС 12%	Тенге	50032500			
Всего по акту	**Тенге**	**466970000**			

ЗАКАЗЧИК:ТОО УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Байжанов А.

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)