Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: Строительство(привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		30	09.09.2022г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	293 134 920,00	293 134 920,00	88 418 202,00								9 473 379	31 407 313

Заказчик:_____ **Кожагельдинов Р. Е.**
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Генеральный директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор:_____ **ОҚАС М. Қ.**
ТОО "MaGuKaNa"

Авторский надзор:_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

ОБЪЕКТА- Строительство(привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в ...кшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ №5 от 15 ноября 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-02-01									
1	1108-0201-0801 Ктр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(250_120_140- с 1-2 эт.)	$м^3$ кладки	98,9309	19671,87	3845,16	1946156	380405	401803	1178450	3374574
					11765,26	1043,18	1163948	103203		249968	
3	1108-0201-0801 Ктр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(380_250_219- с3-5 эт.)	$м^3$ кладки	97,18	19671,87	3845,16	1911712	373673	394692	1157594	3314850
					11765,26	1043,18	1143348	101376		245544	
	1108-0401-0305 Ктр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	556,67	3922,24	462,74	2183393	257594	55	1856979	4363602
					3459,40	127,56	1925744	71009		323230	
	1115-0108-1807 Ктр и Кзм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	544,08	1221,58	5,15	664637	2802	388201	219748	955138
					502,93	1,93	273634	1050		70752	
	1115-0109-0401 Ктр и Кзм=1,06	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны(прим.)	$м^2$ поверхности облицовки	531,42	412,32	0,37	219115	197	183765	28197	267097
					66,15	0,18	35153	96		19785	

	1108-0401-0305 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	81,33	4416,70	462,74	359210	37634	40223	271306	680958
					3459,40	127,56	281353	10374		50442	
14	1111-0101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство(АС 20 п.8)	$м^2$ стяжки	75	1280,67	45,74	96050	3431	44081	47499	155033
					647,17	26,57	48538	1993		11484	
16	1111-0101-1102 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	150	-162,44	-7,79	-24366	-1169	-21997	-1748	-28203
					-8,00	-4,39	-1200	-659		-2090	
18	1108-0201-0801 Кзтр и Кзм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 1-2 эт.)(прим.)	$м^3$ кладки	74,9	19671,87	3845,16	1473423	288002	304203	892198	2554870
					11765,26	1043,18	881218	78134		189250	
17	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	106,23	19671,87	3845,16	2089743	408471	431448	1265396	3623550
					11765,26	1043,18	1249824	110817		268411	
19	1108-0201-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20)	т металлических изделий	2,05545	533778,82	4159,70	1097156	8550	817243	255094	1460429
					132021,12	1426,12	271363	2931		108180	
20	1108-0201-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен(АС20 п.11)	т металлических изделий	0,9553	533778,82	4159,70	509919	3973	379826	118558	678756
					132021,12	1426,12	126120	1362		50278	
	1109-0302-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,467	57676,26	17076,11	26935	7975	3834	12331	42407
					32389,39	5877,74	15126	2745		3141	
	1108-0401-0305 ТЧ 08 табл.1 п.3.1(РС295490.0,77 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	204,92	4417,53	462,74	905240	94825	101515	683586	1715932
					3459,40	127,56	708900	26140		127106	

	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из газоблоков Д300(прим.)	м^3 кладки	32,36	13285,14	4814,66	429907	155802	2703	287375	774664
					8386,96	1162,02	271402	37603		57383	
	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м-газоблоков на клею(прим.)	м^3 кладки	31,09	13285,14	4814,66	413035	149688	2596	276096	744262
					8386,96	1162,02	260751	36127		55131	
1	1107-0503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	245	1078,79	436,60	264304	106967	74155	128618	424355
					339,52	105,37	83182	25816		31434	
32	1107-0104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	4282,89	2363,56	64243	35454	776	43153	115987
					1867,56	570,45	28013	8557		8592	
34	1109-0302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков(АС-7)	т конструкций	1,94	57676,26	17076,11	111892	33128	15929	51224	176166
					32389,39	5877,74	62835	11403		13049	
36	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	5053,07	2208,64	257707	112641	67648	123139	411313
					1517,99	528,19	77417	26938		30468	
37	1107-0504-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	92	6314,83	2577,48	580964	237128	176233	264688	913304
					1821,77	616,40	167603	56709		67652	
39	1107-0107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2(АС9)	т стальных элементов	0,086	1245564,50	11813,44	107119	1016	95652	12608	129305
					121520,78	2720,19	10451	234		9578	
40	1106-0801-0107 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,53	84278,06	5670,28	44667	3005	24694	16049	65573
					32014,75	1260,18	16968	668		4857	

	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	362129,00	--	3983	--	3983	--	4302
					--	--	--	--		319	
	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061	336452,00	--	20524	--	20524	--	22166
					--	--	--	--		1642	
43	1107-0506-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	10585,99	5084,54	84688	40676	1296	62060	158488
					5339,49	1234,65	42716	9877		11740	
45	1107-0506-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	15037,24	9321,66	135335	83895	3341	86517	239600
					5344,28	2802,33	48099	25221		17748	
47	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5053,07	2208,64	25265	11043	6632	12072	40324
					1517,99	528,19	7590	2641		2987	
93	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	31,8	34539,00	--	1098340	--	1098340	--	1186207
					--	--	--	--		87867	
94	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	5,5	70933,00	--	390132	--	390132	--	421343
					--	--	--	--		31211	
96	223-201-0121 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	м^2	13,75	15261,00	--	209839	--	209839	--	226626
					--	--	--	--		16787	
98	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	36,3	12237,00	--	444203	--	444203	--	479739
					--	--	--	--		35536	

	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	41,34	14911,00	--	616421	--	616421	--	665735
					--	--	--	--		49314	
	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	61,2	11755,00	--	719406	--	719406	--	776958
					--	--	--	--		57552	
101	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3655,00	--	7310	--	7310	--	7895
					--	--	--	--		585	
102	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	15	4826,00	--	72390	--	72390	--	78181
					--	--	--	--		5791	
103	223-502-0903	Ручка на планке	пара	94	3506,00	--	329564	--	329564	--	355929
					--	--	--	--		26365	
104	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	188	508,00	--	95504	--	95504	--	103144
					--	--	--	--		7640	
107	223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м^2	27,45	58286,00	--	1599951	--	1599951	--	1727947
					--	--	--	--		127996	
111	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	3,2	65829,00	--	210653	--	210653	--	227505
					--	--	--	--		16852	
113	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	78,82	2898,00	--	228420	--	228420	--	246694
					--	--	--	--		18274	

	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19051	397598,00	--	75746	--	75746	--	81806
					--	--	--	--		6060	
	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,35548	31922,00	--	43270	--	43270	--	46732
					--	--	--	--		3462	
	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,168768	31922,00	--	69231	--	69231	--	74770
					--	--	--	--		5539	
19	516-201-0102 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	1979190,00	--	1979190	--		--	1979190
					--	--	--	--	1979190	--	
	Локальная смета № 02-02-02										
11	241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	584,1	701,00	--	409454	--	409454	--	442210
					--	--	--	--		32756	
13	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	514	2231,00	--	1146734	--	1146734	--	1238473
					--	--	--	--		91739	
14	1118-1101-0105 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.17	Краны воздушные. Установка	шт.	63	687,89	--	43337	--	21734	21171	69668
					342,90	--	21603	--		5160	
15	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	49	7729,00	--	378721	--	378721	--	409019
					--	--	--	--		30298	
29	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	67930,00	--	339650	--	339650	--	366822

					--	--	--	--		27172	
	Локальная смета № 02-02-03										
	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	15	9944,00	--	149160	--	149160	--	161093
					--	--	--	--		11933	
9	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	45	5424,00	--	244080	--	244080	--	263606
					--	--	--	--		19526	
10	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	45	4793,00	--	215685	--	215685	--	232940
					--	--	--	--		17255	
47	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	15	78391,00	--	1175865	--		--	1175865
					--	--	--	--	1175865	--	
	Локальная смета № 02-02-04										
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	15	103946,00	--	1559190	--		--	1559190
					--	--	--	--	1559190	--	
	Локальная смета № 02-02-05										
2	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	54169,00	--	270845	--	270845	--	292513
					--	--	--	--		21668	
6	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	15	26441,00	--	396615	--	396615	--	428344
					--	--	--	--		31729	
12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	45	3982,00	--	179190	--	179190	--	193525
					--	--	--	--		14335	

	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	21	6563,00	--	137823	--	137823	--	148849
					--	--	--	--		11026	
	247-102-1401	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	63	6334,00	--	399042	--	399042	--	430965
					--	--	--	--		31923	
	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,38625	319086,00	--	123247	--	123247	--	133107
					--	--	--	--		9860	
32	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6936	345657,00	--	239748	--	239748	--	258928
					--	--	--	--		19180	
33	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2142	399412,00	--	85554	--	85554	--	92398
					--	--	--	--		6844	
34	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,05366	508038,00	--	535299	--	535299	--	578123
					--	--	--	--		42824	
35	243-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,0816	6024200,00	--	491575	--	491575	--	530901
					--	--	--	--		39326	
	Локальная смета № 02-04-01										
1	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(250_120_140- с 1-2 эт.)	$м^3$ кладки	78,51	19671,87	3845,16	1544439	301883	318865	935199	2678010
					11765,26	1043,18	923691	81900		198371	
3	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(380_250_219- с3-5 эт.)	$м^3$ кладки	130,64	19671,87	3845,16	2569933	502332	530587	1556164	4456185
					11765,26	1043,18	1537014	136281		330088	

	1108-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	6,31	17771,72	5034,68	112140	31769	9	83043	210798
					12735,59	1415,55	80362	8932		15615	
	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,36296	23887,00	--	32557	--	32557	--	35162
					--	--	--	--		2605	
	1108-0401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	366	3922,24	462,74	1435540	169363	37	1220928	2868986
					3459,40	127,56	1266140	46687		212518	
11	1115-0108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	361,83	1221,58	5,15	442004	1863	258166	146140	635196
					502,93	1,93	181975	698		47052	
13	1115-0109-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны(прим.)(АС-20п.8)	$м^2$ поверхности облицовки	366	412,32	0,37	150909	136	126562	19420	183955
					66,15	0,18	24211	66		13626	
14	1108-0401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	58,08	4471,64	462,74	259713	26876	31915	193747	489737
					3459,40	127,56	200922	7409		36277	
16	1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство(АС 20 п.8)	$м^2$ стяжки	75	1280,67	45,74	96050	3431	44081	47499	155033
					647,17	26,57	48538	1993		11484	
17	1111-0101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	150	-162,44	-7,79	-24366	-1169	-21997	-1748	-28203
					-8,00	-4,39	-1200	-659		-2090	
18	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 1-2 эт.)(прим.)	$м^3$ кладки	39,95	19671,87	3845,16	785891	153614	162255	475878	1362711

					11765,26	1043,18	470022	41675		100942	
30	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 3-5 эт.)(прим.)	$м^3$ кладки	55,13	19671,87	3845,16	1084510	211984	223907	656700	1880507
					11765,26	1043,18	648619	57511		139297	
31	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20)	т металлических изделий	3,00552	533778,82	4159,70	1604283	12502	1194989	373003	2135469
					132021,12	1426,12	396792	4286		158183	
33	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен(АС20 п.11)	т металлических изделий	0,69358	533778,82	4159,70	370218	2885	275766	86077	492799
					132021,12	1426,12	91567	989		36504	
34	1109-0302-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены(АС4)	т конструкций	0,215	168147,37	34314,25	36152	7378	870	20957	61678
					129787,28	11482,42	27904	2469		4569	
36	1108-0401-0305 ТЧ 08 табл.1 п.3.1(РС295490.0, 77 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	199,08	4417,53	462,74	879442	92123	98622	664105	1667030
					3459,40	127,56	688697	25395		123483	
38	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из газоблоков Д300(прим.)	$м^3$ кладки	9,38	13285,14	4814,66	124615	45162	783	83300	224548
					8386,96	1162,02	78670	10900		16633	
39	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	140,7	48,00	--	6754	--	6754	--	7294
					--	--	--	--		540	
41	1107-0503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	102	1078,79	436,60	110037	44533	30873	53547	176671
					339,52	105,37	34631	10748		13087	
42	1107-0104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	4282,89	2363,56	42829	23636	517	28769	77325
					1867,56	570,45	18676	5705		5728	

	1109-0302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков(АС-7п.7-11)	т конструкций	1,089	57676,26	17076,11	62809	18596	8941	28754	98888
					32389,39	5877,74	35272	6401		7325	
	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	5053,07	2208,64	85902	37547	22549	41046	137104
					1517,99	528,19	25806	8979		10156	
38	1107-0504-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111	6314,83	2577,48	700946	286100	212630	319351	1101921
					1821,77	616,40	202216	68420		81624	
40	1107-0107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2(АС9)	т стальных элементов	0,085	1245564,50	11813,44	105873	1004	94540	12461	127801
					121520,78	2720,19	10329	231		9467	
41	1106-0801-0107 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство В25	м^3	0,61	84278,06	5670,28	51410	3459	28422	18471	75471
					32014,75	1260,18	19529	769		5590	
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01548	362129,00	--	5606	--	5606	--	6054
					--	--	--	--		448	
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07001	336452,00	--	23555	--	23555	--	25439
						--	--	--	--	1884	
44	1107-0506-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	9	10585,99	5084,54	95274	45761	1458	69817	178299
					5339,49	1234,65	48055	11112		13207	
46	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5053,07	2208,64	25265	11043	6632	12072	40324
					1517,99	528,19	7590	2641		2987	

	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	21,2	34539,00	--	732227	--	732227	--	790805
					--	--	--	--		58578	
	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	5,5	70933,00	--	390132	--	390132	--	421343
					--	--	--	--		31211	
	223-201-0121 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	м^2	13,75	15261,00	--	209839	--	209839	--	226626
					--	--	--	--		16787	
100	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	24,2	12237,00	--	296135	--	296135	--	319826
					--	--	--	--		23691	
101	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	31,8	14911,00	--	474170	--	474170	--	512104
					--	--	--	--		37934	
102	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	18	11755,00	--	211590	--	211590	--	228517
					--	--	--	--		16927	
103	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3655,00	--	7310	--	7310	--	7895
					--	--	--	--		585	
104	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	10	4826,00	--	48260	--	48260	--	52121
					--	--	--	--		3861	
105	223-502-0903	Ручка на планке	пара	57	3506,00	--	199842	--	199842	--	215829
					--	--	--	--		15987	
106	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	114	508,00	--	57912	--	57912	--	62545
					--	--	--	--		4633	

	223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	18,3	58286,00	--	1066634	--	1066634	--	1151965
					--	--	--	--		85331	
	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	0,81	65099,00	--	52730	--	52730	--	56948
					--	--	--	--		4218	
117	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	38,76	2898,00	--	112326	--	112326	--	121312
					--	--	--	--		8986	
118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,48	1331,00	--	3301	--	3301	--	3565
					--	--	--	--		264	
	Локальная смета № 02-04-02										
9	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	366,3	401,00	--	146886	--	146886	--	158637
					--	--	--	--		11751	
11	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	234	2231,00	--	522054	--	522054	--	563818
					--	--	--	--		41764	
13	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	7729,00	--	154580	--	154580	--	166946
					--	--	--	--		12366	
27	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	67930,00	--	339650	--	339650	--	366822
					--	--	--	--		27172	
	Локальная смета № 02-04-04										
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	10	103946,00	--	1039460	--		--	1039460
					--	--	--	--	1039460	--	

Локальная смета № 02-04-05

	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	54169,00	--	270845	--	270845	--	292513
					--	--	--	--		21668	
	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	10	26441,00	--	264410	--	264410	--	285563
					--	--	--	--		21153	
15	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,20053	154925,00	--	31067	--	31067	--	33552
					--	--	--	--		2485	
32	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6936	345657,00	--	239748	--	239748	--	258928
					--	--	--	--		19180	
33	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2142	399412,00	--	85554	--	85554	--	92398
					--	--	--	--		6844	
34	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,05366	508038,00	--	535299	--	535299	--	578123
					--	--	--	--		42824	
35	243-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,0816	6024200,00	--	491575	--	491575	--	530901
					--	--	--	--		39326	

Итого прямые затраты по акту	27 830 879
Накладные расходы , тенге	4 958 295
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 459 854
Итого по смете на подряд, тенге	75 172 998
Временные здания и сооружения (0,9 %)	676557
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	1547331
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1547938
В текущих ценах на 2023 год К-1,079	78944823

НДС (12 %)	9473378
Всего по акту с учетом НДС	88418202

Заказчик:_____Сайдалин Б.С.
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____Есенов М.Ж.
Генеральный директор ТОО «Строй Тех ІС»

Авторский надзор:_____Байжанов А.Е.
ТОО «TAU PROJEKT»

Технадзор:_____ ОҚАС М. Қ.
ТОО «MaGuKaNa»